

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		1	DE 9

Ingeniera

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA

Subdirectora de Gestión del Riesgo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 al 30 de junio de 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES
------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN A LA ALTURA DEL K58: Construcción de un puente por voladizos sucesivos compensados, el cual, cuenta con 5 luces siendo 3 de 180m y 2 de 90m para así tener una longitud total de 720m.

CARACTERÍSTICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Intervención de puntos críticos en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450, Mejorar 14,5 KM,

CONTRATO DE OBRA No.	1646 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT:	901.529.435-0
CONFORMACIÓN:	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S, NIT 901.312.206-8, participación de 50%. AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.595.826-4, participación de 50%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES.		
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. de Oficio:	SGR 61969
Valor Inicial:	\$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
Valor Adiciones:	\$ 00,00		
Valor Actual:	\$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
Anticipo Entregado:	\$ 34.066.635.235		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	9

Anticipo Amortizado:	\$ 0,00
Saldo por Amortizar:	\$ 34.066.635.235
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Total Prórrogas:	N/A
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR AMORTIZADO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
NOVIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00		\$ 0,00	ACTA PARCIAL No 1	\$ 34.066.635.235,00
DICIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00		\$ 0,00	ACTA PARCIAL No 2	\$ 34.066.635.235,00
DICIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 34.066.635.235,00		\$ 34.066.635.235,00	Anticipo	\$ 0,00
ENERO 2022	89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40		\$ 706.860.000,00	ACTA PARCIAL No. 3	\$ 71.082.450.436,40
FEBRERO 2022	89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40		\$ 46.053.000,00	ACTA PARCIAL No. 4	\$ 71.036.397.436,40
MARZO 2022	89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40		\$145.420.380,00	ACTA PARCIAL No. 5	\$ 70.890.977.056,40
ABRIL 2022	89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$71.789.310.436,40	\$32.857.630,00	\$ 175.826.011,78	ACTA PARCIAL No. 6	\$70.715.151.044,62
MAYO 2022	-	-	-	-	-	-	A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ACTA DE MAYO	-	-
JUNIO 2022	-	-	-	-	-	-	A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ACTA DE JUNIO	-	-
TOTAL					\$ 71.789.310.436,40		\$35.140.794.626,78		\$70.715.151.044,62

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Teniendo en cuenta que en los dos primeros meses no se ejecutó obra, las actas parciales 1 y 2 no presentan valor para cobrar

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		3	DE 9

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial No 1	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta parcial No 2	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Acta parcial No. 3	\$594.000.000,00	\$112.860.000,00	\$706.860.000,00
Acta parcial No. 4	\$38.700.000,00	\$7.353.000,00	\$46.053.000,00
Acta parcial No. 5	\$ 122.202.000,00	\$23.218.380,00	\$ 145.420.380,00
Acta parcial No. 6	\$ 167.285.406,50	\$ 8.540.605,28	\$ 175.826.011,78
Acta parcial No. 7	-	-	-
Acta parcial No. 8	-	-	-
Anticipo	\$ 34.066.635.235,00	NA	NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0 %

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

El contratista se encuentra en la revisión de estudios y diseños, para ajustes a fase III, de acuerdo con la alternativa definida donde no se afecta el comercio de Guayabetal , tal como lo solicito la comunidad .

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de ítems no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN		2	
		PÁGINA		4	DE 9

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
...	...	...	...

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo	\$ 25.653.844.804,00	400035995	15/10/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	\$ 35.710.105.173,00	400035995	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	
Calidad	\$ 321.300.000,00	400035995	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o incorporación de los estudios de obras requeridas.	

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.2 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 37.634.690.310,00	400035995	22/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Estabilidad de la Obra	\$ 35.710.105.173,00	400035995	31/07/2022	31/07/2027
Calidad de los estudios	\$ 321.300.000,00	400035995	30/11/2021	30/11/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 5.873.441.551,00	170	15/10/2021	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		2	
				PÁGINA		5	DE 9

Durante el presente periodo no se tramitan proceso sancionatorio.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el invias contrato una interventoria para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoria no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
---------------	-------	--------------	--------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1678 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	NIT:	901.531.424-6
CONFORMACIÓN:	INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A.S., NIT. 900.206.483-4, participación 90%. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S, NIT 860.001.986-1, participación 10 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. de Oficio:	SGR 61987
Valor Inicial:	\$5.999.932.884,00		
Valor Adiciones:	\$ 00,00		
Valor Actual:	\$5.999.932.884,00		
Anticipo Entregado:	\$ 1.008.392.081,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 94.520.240,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 913.871.841,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total Prórrogas:	N/A		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	6	DE	9

Fecha de Fin: 31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR AMORTIZADO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
NOVIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$10.073.174,00	\$ 49.862.213,68	ACTA DE COSTOS 1	\$ 1.888.624.077,00
DICIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00		\$ 1.008.392.081,00	ANTICIPO	\$ 830.369.782,32
DICIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$25.593.640,00	\$ 126.688.518,00	ACTA DE COSTOS 2	\$ 703.681.264,32
ENERO 2022	890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$29.552.066,00	\$ 146.282.724,32	ACTA DE COSTOS 3	\$557.398.540,00
FEBRERO 2022	890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$29.301.360,00	\$145.041.732,00	ACTA DE COSTOS 4	\$412.356.808,00
MARZO 2022	890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$32.995.048,00	\$163.325.487,60	ACTA DE COSTOS 5	\$249.031.320,40
ABRIL 2022	890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 34.492.959,29	\$ 179.726.472,29	ACTA DE COSTOS 6	\$ 69.304.848,11
MAYO 2022	890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	\$ 1.888.624.077,00	\$ 39.217.633,00	\$ 194.127.282,16	ACTA DE COSTOS 7	\$ 0
	82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	\$3.289.047.045,60				\$3.164.224.611,55
JUNIO 2022	-	-	-	-	-		A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ACTA DE JUNIO	-	-
TOTAL					\$3.289.047.045,60	\$203.041.299,00	\$ 2.013.446.511,05		\$3.164.224.611,55

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramitaron las actas de costos de noviembre y diciembre de 2021, y el anticipo.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Anticipo	\$1.008.392.081		
Acta de costos No 1	\$ 50.365.872,00	\$ 9.569.515,68	\$ 59.935.388,00
Acta de costos No 2	\$ 127.968.200,00	\$ 24.313.958,00	\$ 152.282.158,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN		2	
		PÁGINA		7	DE 9

Acta de costos No. 3	\$147.760.328,00	\$28.074.462,00	\$ 175.834.790.00
Acta de costos No. 4	\$146.506.800,00	\$27.836.292,00	\$174.343.092,00
Acta de costos No. 5	\$164.975.240,00	\$31.345.295,60	\$196.320.535,60
Acta de costos No. 6	\$ 181.541.891,00	\$ 34.492.959,29	\$ 216.034.850,29
Acta de costos No. 7	\$196.088.164,00	\$ 37.256.751,16	\$233.344.915,16
Acta de costos No. 8	-	-	-

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de ítems no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
...	...	...	...

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 71047775 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 599.993.288,40	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	\$2.520.980.203,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR				CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
					VERSIÓN	2		
					PÁGINA	8	DE	9

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Calidad de Servicios	\$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	NA	NA	NA	NA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitan proceso sancionatorio.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramitó, la correspondencia que se relaciona a continuación

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 32247	06/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Solicitud informes especialistas PR 82+000 - cto 1678-2021
DT-MET 32818	08/06/2022	Jairo Ernesto Fernandez Aldana	Solicitud actas de comité de obra
DT-MET 32865	08/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Requerimiento acta parcial de obra No.6 del contrato de obra No. 1646 de 2021
DT-MET 34219	14/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Acciones de la interventoría frente a un posible incumplimiento del CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
DT-MET 34402	15/06/2022	Jairo Ernesto Fernandez Aldana	Respuesta a Entrada No. 62045 con Fecha 14/06/2022 "CORREO ELECTRONICO-COMUNICACION 0573301-INVIAS-101-22 - Viaducto KM 58 – Tecnica – Acta Parcial de Obra No. 6 Rev. 2
DT-MET 34759	16/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Intervención inmediata ruta 40MTA PR89+200
DT-MET 36211	23/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Solicitud propuesta constructiva PR 82+000, Vía antigua Pipiral - Villavicencio
DT-MET 36213	23/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Requerimiento devolución acta de obra No. 6 cto 1646 de 2021
DT-MET 36214	23/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Requerimiento acta parcial de obra No. 7. CTO 1646 de 2921
DT-MET 36215	23/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Cumplimiento al reporte semanal en el aplicativo CIFRA.
DT-MET 36551	28/06/2022	Jairo Ernesto Fernández Aldana	Respuesta a Entrada No. 59486 con Fecha 08/06/2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		9	DE 9

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

En el momento de inicio de la construcción del viaducto, la comunidad solicito se revisara para que no se afectara el comercio ni la bomba de servicios, lo cual conllevo revisar alternativas de trazado y configuración del viaducto

ASPECTOS TÉCNICOS.

En ajuste y revisión de diseños definitivos de la construcción del viaducto para no afectar el comercio de Guayabetal.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas parciales de obra y de costos no se han tramitado dentro de los tiempos estipulados, para lo cual se ha realizado los llamados de atención a interventoría.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se programa semanalmente un comité de seguimiento, en el cual la interventoría expone el avance semanal, los inconvenientes presentados y compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GÓMEZ

CC 80.263.070 Bogotá

Supervisor Contrato Interventoría