



**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO
DE MORROSQUILLO.
“ASOMOR”**

INFORME MENSUAL DE OBRA N°1

OBJETO DE CONVENIO:

**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA –
CÓRDOBA.**

PRESENTADO POR CONTRATISTA DE OBRA:

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO
“ASOMOR”**

PERIODO:

10 SEPTIEMBRE 2025 – 30 SEPTIEMBRE 2025.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS.....	4
I. OBJETIVO GENERAL	4
GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	4
II. FINALIDAD DEL PROYECTO.....	4
III. LOCALIZACIÓN.....	4
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
RESUMEN EJECUTIVO	8
V. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CIA-MLA-007-2025	8
VI. CONTROL DE PÓLIZAS – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CIA-MLA--007-2025 8	
VII. ACTIVIDADES CONTRATADAS.....	10
VIII. FORMA DE PAGO DEL CONVENIO	13
IX. TERMINOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.....	13
AVANCE Y ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS	14
X. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCIÓN.	14
XI. ASPECTOS FINANCIEROS	17
XII. AVANCE FÍSICO	18
XIII. AVANCE EN TIEMPO	20
XIV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	20
XV. RELACIÓN DE PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA.	21
XVI. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA EN LA OBRA.	22
XVII. SEGURIDAD SOCIAL.....	23
XVIII. CONCLUSIONES	23



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe mensual de obra, detalla en forma resumida las actividades adelantadas por el contratista de la obra en el proyecto, antes, durante y después en la ejecución del convenio que tiene como objeto: **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**.

El Municipio de La Apartada, a través de la modalidad de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, celebró el CONVENIO No. CIA –MLA - 007 - 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**. Según especificaciones técnicas anexas.

El 10 de septiembre del 2025, en el Municipio de La apartada, se llevó a cabo la firma del Convenio N°. CIA-MLA-007-2025, suscrito mediante un Convenio Interadministrativo. Este convenio tiene como propósito **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**., Entre la MUNICIPIO DE LA APARTADA en Calidad de entidad Contratante y ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR””, representado legalmente por el Sr. JOSE SANTO PEREZ NUÑEZ; en calidad de Contratista, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$1.202.297.427,11 M/CTE)** y un plazo de ejecución inicial de UN MES (01) mes y una prórroga de UN MES (01) adicional, quedando con un plazo total de DOS (02) MESES.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

OBJETIVOS

I. OBJETIVO GENERAL

El proyecto denominado **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**. Se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el estudio previo y sus anexos (Presupuesto de obras y Planos de diseño dados por la entidad contratante).

GENERALIDADES DEL PROYECTO

II. FINALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**, interviniendo el **sector Nueva Esperanza** con el fin de optimizar la conducción de aguas residuales, mejorar la capacidad hidráulica del sistema y asegurar la continuidad del servicio. Las actividades contemplan la ampliación de tramos de red, la instalación de nuevos colectores, la adecuación de estructuras existentes y la ejecución de obras complementarias que garanticen el funcionamiento eficiente y sostenible del sistema de alcantarillado.

III. LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba, región Caribe de Colombia. Este municipio se encuentra al sureste del



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

departamento, dentro de la subregión del Río San Jorge, limitando al norte con el municipio de Buenavista y el río San Jorge, al sur con el departamento de Antioquia, al este con el municipio de Ayapel, y al oeste con Montelíbano.

El área urbana de La Apartada presenta una topografía predominantemente plana, con ligeras ondulaciones que no superan los 100 metros sobre el nivel del mar, y una altitud media aproximada de 50 m.s.n.m. Estas características facilitan la ejecución de obras viales, pero también requieren una planificación cuidadosa para el adecuado manejo de las aguas superficiales y la definición de pendientes eficientes. El municipio cuenta con una extensión total de 27,081 km², de los cuales 1,430 km² corresponden al área urbana, donde se desarrollará el proyecto.

La zona a intervenir comprende los sectores residenciales del municipio, específicamente en el barrio La Esperanza, los cuales presentan actualmente deficiencias en su sistema de alcantarillado, que afectan la calidad de vida de sus habitantes

Historia

- Creación: Se convirtió en municipio en el año 2007, siendo uno de los municipios más jóvenes del departamento. Anteriormente, era corregimiento de Montelíbano.
- Contexto histórico: Ha enfrentado desafíos relacionados con el conflicto armado en Colombia debido a su ubicación estratégica en el corredor del Alto San Jorge. Esto ha afectado su desarrollo social y económico.
- Población
- Habitantes: Según las proyecciones del DANE para 2023, la población estimada es de aproximadamente 16,000 a 17,000 habitantes.
- Distribución rural y urbana: La mayor parte de la población reside en áreas rurales, dado su carácter predominantemente agrícola y minero.

Economía

1. Agricultura:
 - Cultivo de maíz, plátano, yuca y arroz, principalmente para consumo local.
 - También hay pequeñas plantaciones de cacao y café en algunas zonas montañosas.
2. Ganadería:
 - Es una actividad importante, principalmente orientada a la cría y engorde de ganado vacuno.




ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

3. Minería:

- En la región del Alto San Jorge, la minería de níquel y oro ha tenido un impacto significativo. Aunque el municipio como tal tiene menor explotación directa, se encuentra cerca de zonas mineras como Cerro Matoso (Montelíbano).

4. Comercio local:

- Existe un comercio limitado relacionado con productos agrícolas, ganaderos y bienes básicos.
- Geografía y Medio Ambiente
- Territorio: El municipio cuenta con una mezcla de áreas montañosas, llanuras y zonas de bosque tropical.
- Clima: Predomina un clima cálido tropical, con temperaturas promedio entre 27°C y 30°C.
- Hidrografía: Es atravesado por varios arroyos y riachuelos que desembocan en el río San Jorge, una de las principales fuentes hídricas de la región.



Fuente: Plano de localización

Ilustración 1. Georreferenciación general del proyecto.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ejecutar las actividades del proyecto que tiene por objeto: es **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**.



**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO
DE MORROSQUILLO.
“ASOMOR”**

RESUMEN EJECUTIVO

V. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CIA-MLA-007-2025

CONVENIO	CIA-MLA-007- 2025
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO “ASOMOR”
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA, CÓRDOBA.
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA.
VALOR CONVENIO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$1.202.297.427,11 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES

VI. CONTROL DE PÓLIZAS – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CIA-MLA--007-2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA:			SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA N°:			CUMPLIMIENTO: 53-40-101040552		
			RESPONSABILIDAD CIVIL: 53-40-101013152		
SEGÚN ANEXO 0					
DATOS ESTABLECIDOS – CIA-MLA-007-2025			DATOS PRESENTES EN LAS PÓLIZAS		
Riesgo / Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Vigencia	
	Desde	Hasta		Desde	Hasta
Cumplimiento Del convenio	Desde la firma del	Fecha de terminación	\$120.229.742,71	09/09/2025	20/03/2026



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

COMPAÑÍA ASEGURADORA:			SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA N°:			CUMPLIMIENTO: 53-40-101040552		
			RESPONSABILIDAD CIVIL: 53-40-101013152		
SEGÚN ANEXO 0					
DATOS ESTABLECIDOS – CIA-MLA-007-2025			DATOS PRESENTES EN LAS PÓLIZAS		
Riesgo / Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Vigencia	
	Desde	Hasta		Desde	Hasta
	acta de inicio	y 6 meses más.			
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación y 6 meses más.	\$601.148.713,56	09/09/2025	20/03/2026
Salarios y Prestaciones Sociales	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación y tres años más.	\$60.114.871,36	09/09/2025	20/11/2028
Estabilidad y calidad de la obra	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación y 1 año más.	\$120.229.742,71	20/11/2025	20/11/2030
Responsabilidad civil extracontractual	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación.	\$284.700.000,00	09/09/2025	20/03/2026



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

VII. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

"OPTIMIZACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. "						
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	1,375.43	\$ 1,903.03	\$ 2,617,484.55
Subtotal						\$ 2,617,484.55
2	TUBERÍA					
2.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN PVC PARA RED PRINCIPAL TUBERÍA D=200MM	M	685.43	\$ 189,347.89	\$ 129,784,724.24
2.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN PVC PARA RED ACOMETIDAS TUBERÍA D=160MM	M	690.00	\$ 143,750.00	\$ 99,187,500.00
2.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS YEE Ø200MMX160MM	UND	115.00	\$ 159,516.11	\$ 18,344,352.65
Subtotal						\$ 247,316,576.89
3	EXCAVACIÓN					
3.01	VOLUMEN DE EXCAVACIÓN RED PRINCIPAL					
3,01,1		EXCAVACIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	3,259.56	\$ 18,299.38	\$ 59,647,927.07
3,01,2		EXCAVACIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M3	1,847.65	\$ 24,383.14	\$ 45,051,508.62
3,01,3		EXCAVACIÓN REGISTROS CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	58.88	\$ 18,287.35	\$ 1,076,759.17
3,01,4		EXCAVACIÓN DE ACOMETIDAS CON PROFUNDIDAD 0M - 2M	M3	496.80	\$ 17,326.00	\$ 8,607,556.80
Subtotal						\$ 114,383,751.66



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

"OPTIMIZACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. "						
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.02	POZOS DE INSPECCIÓN					
3,02,1		EXCAVACIÓN MANUAL POZOS DE INSPECCIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	14.24	\$ 24,999.41	\$ 355,991.60
3,02,2		EXCAVACIÓN MANUAL POZOS DE INSPECCIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M3	37.62	\$ 50,000.00	\$ 1,881,000.00
Subtotal						\$ 2,236,991.60
4	RELLENOS					
4.01		RELLENO DE CAPA DE ARENA, E=0,15 M	M3	158.01	\$ 134,689.15	\$ 21,282,232.59
4.02		RELLENO INICIAL CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1,463.17	\$ 194,796.00	\$ 285,019,663.32
4.03		RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	1,397.47	\$ 35,853.64	\$ 50,104,386.29
Subtotal						\$ 356,406,282.20
5	CONCRETO SOLADO					
5.01		CONFORMACIÓN CON CONCRETO DE 2000 PSI, E=10CM PARA POZOS	M3	2.41	\$ 485,253.00	\$ 1,169,459.73
Subtotal						\$ 1,169,459.73
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
6.01		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	30,897.47	\$ 911.48	\$ 28,162,425.96
Subtotal						\$ 28,162,425.96
7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO					



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

"OPTIMIZACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. "						
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.01		CONCRETO POZOS DE INSPECCION CON RESISTENCIA DE 28 MPA.	M3	34.64	\$ 753,792.94	\$ 26,111,387.44
7.02		REGISTROS 0.80M X 0.80M X 0.80M	UND	115.00	\$ 711,629.00	\$ 81,837,335.00
Subtotal						\$ 107,948,722.44
8	ACEROS					
8.01		ACERO DE REFUERZO PARA POZOS DE INSPECCION FY=420 MPA	KG	1,745.90	\$ 12,611.02	\$ 22,017,579.82
Subtotal						\$ 22,017,579.82
9	ENTIBADOS					
9.01		ENTIBADOS EN MADERA PARA PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M2	1,456.79	\$ 29,232.01	\$ 42,584,899.85
Subtotal						\$ 42,584,899.85
SUBTOTAL OBRAS					\$	924,844,174.70
		COSTOS ADMINISTRATIVOS		A	25.00%	\$ 231,211,043.68
		COSTOS POR IMPREVISTOS		I	3.00%	\$ 27,745,325.24
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 258,956,368.92
		SUB-TOTAL VALOR COMPONENTE DE OBRA - APOORTE DEL MUNICIPIO				\$ 1,183,800,543.62
		COSTO TOTAL COMPONENTE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA			2.00%	\$ 18,496,883.49
		SUB-TOTAL VALOR COMPONENTE DE OBRA - APOORTE CONVENIADO				\$ 18,496,883.49



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

"OPTIMIZACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."						
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA), APOORTE MUNICIPIO + CONVENIADOS				\$ 1,202,297,427.11

VIII. FORMA DE PAGO DEL CONVENIO

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Los dineros aquí comprometidos por el MUNICIPIO se transferirán a la entidad de la siguiente manera:

A) Un primer aporte equivalente al cincuenta por ciento (50%) inicial a título de Aporte anticipado por la suma de **Quinientos Noventa y un Millones Novecientos Mil Doscientos Setenta y un Pesos con ochenta y un centavos (\$591.900.271,81)**. Una vez se encuentre perfeccionado el convenio, se hubiese aprobado la garantía de cubrimiento de los diferentes siniestros, expedido el registro presupuestal, se haya suscrito el acta de inicio del convenio.

B) El saldo restante, es decir, la suma de **Quinientos Noventa y un Millones Novecientos Mil Doscientos Setenta y un Pesos con ochenta y un centavos (\$591.900.271,81)** que equivalen al cincuenta por ciento (50%) final; en un pago final previa presentación del informe final de todas las actividades ejecutadas en el transcurso de ejecución del convenio, el acta de recibo de obras suscrita entre el conveniado y la comunidad beneficiada, el acta final suscrita entre el conveniado; la interventoría y la Secretaría de Planeación Municipal; el certificado de cumplimiento expedido por la interventoría y por la Secretaría de Planeación Municipal, los pagos de partes a la seguridad social y la liquidación del presente convenio.

IX. TERMINOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO

- Que en el Municipio de La Apartada, firmó el convenio N° CIA-MLA-007- 2025 el día 09 de septiembre de 2025.
- Que se dio inicio del convenio N° CIA-MLA-007-2025 mediante acta firmada el día 10 de Septiembre de 2025.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

AVANCE Y ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Al corte del presente informe, las actividades realizadas se encuentran en el desarrollo porcentual del **41.23%** acumulado. A continuación, se relacionan los cuadros de avances físico, cronológico y financiero ejecutado por el contratista hasta la fecha de corte del presente informe.

X. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCIÓN.

PRESUPUESTO OFICIAL				CONDICIONES INICIALES			PERIODO 01	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES								
1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	1,375.43	\$ 1,903.03	\$ 2,617,484.55	1,375.43	\$ 2,617,484.55
Subtotal						\$ 2,617,484.55		\$ 2,617,484.55
2 TUBERÍA								
2.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN PVC PARA RED PRINCIPAL TUBERÍA D=200MM	M	685.43	\$ 189,347.89	\$ 129,784,724.24	685.43	\$ 129,784,724.24
2.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN PVC PARA RED ACOMETIDAS TUBERÍA D=160MM	M	690.00	\$ 143,750.00	\$ 99,187,500.00	690.00	\$ 99,187,500.00
2.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS YEE Ø200MMX160MM	UND	115.00	\$ 159,516.11	\$ 18,344,352.65	115.00	\$ 18,344,352.65
Subtotal						\$ 247,316,576.89		\$ 247,316,576.89
3 EXCAVACIÓN								
3.01 VOLUMEN DE EXCAVACIÓN RED PRINCIPAL								
3,01,1		EXCAVACIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	3,259.56	\$ 18,299.38	\$ 59,647,927.07	3,259.56	\$ 59,647,927.07



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

PRESUPUESTO OFICIAL				CONDICIONES INICIALES			PERIODO 01	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3,01,2		EXCAVACIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M3	1,847.65	\$ 24,383.14	\$ 45,051,508.62	1,847.65	\$ 45,051,508.62
3,01,3		EXCAVACIÓN REGISTROS CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	58.88	\$ 18,287.35	\$ 1,076,759.17	58.88	\$ 1,076,759.17
3,01,4		EXCAVACIÓN DE ACOMETIDAS CON PROFUNDIDAD 0M - 2M	M3	496.80	\$ 17,326.00	\$ 8,607,556.80	496.80	\$ 8,607,556.80
Subtotal						\$ 114,383,751.66		\$ 114,383,751.66
3.02 POZOS DE INSPECCIÓN								
3,02,1		EXCAVACIÓN MANUAL POZOS DE INSPECCIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 0M - 2M	M3	14.24	\$ 24,999.41	\$ 355,991.60	14.24	\$ 355,991.60
3,02,2		EXCAVACIÓN MANUAL POZOS DE INSPECCIÓN CON PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M3	37.62	\$ 50,000.00	\$ 1,881,000.00	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 2,236,991.60		\$ 355,991.60
4 RELLENOS								
4.01		RELLENO DE CAPA DE ARENA, E=0,15 M	M3	158.01	\$ 134,689.15	\$ 21,282,232.59	0.00	\$ 0.00
4.02		RELLENO INICIAL CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1,463.17	\$ 194,796.00	\$ 285,019,663.32	0.00	\$ 0.00
4.03		RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	1,397.47	\$ 35,853.64	\$ 50,104,386.29	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 356,406,282.20		\$ 0.00
5 CONCRETO SOLADO								
5.01		CONFORMACIÓN CON CONCRETO DE 2000 PSI, E=10CM PARA POZOS	M3	2.41	\$ 485,253.00	\$ 1,169,459.73	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 1,169,459.73		\$ 0.00



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"

PRESUPUESTO OFICIAL				CONDICIONES INICIALES			PERIODO 01	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE								
6.01		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/K M	30,897.4 7	\$ 911.48	\$ 28,162,425.96	15,448.74	\$ 14,081,212.98
Subtotal						\$ 28,162,425.96		\$ 14,081,212.98
7 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
7.01		CONCRETO POZOS DE INSPECCION CON RESISTENCIA DE 28 MPA.	M3	34.64	\$ 753,792.94	\$ 26,111,387.44	0.00	\$ 0.00
7.02		REGISTROS 0.80M X 0.80M X 0.80M	UND	115.00	\$ 711,629.00	\$ 81,837,335.00	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 107,948,722.44		\$ 0.00
8 ACEROS								
8.01		ACERO DE REFUERZO PARA POZOS DE INSPECCION FY=420 MPA	KG	1,745.90	\$ 12,611.02	\$ 22,017,579.82	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 22,017,579.82		\$ 0.00
9 ENTIBADOS								
9.01		ENTIBADOS EN MADERA PARA PROFUNDIDAD ENTRE 2.01M - 4M	M2	1,456.79	\$ 29,232.01	\$ 42,584,899.85	0.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 42,584,899.85		\$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS						\$ 924,844,174.70		\$ 378,755,017.68
COSTOS ADMINISTRATIVOS				A	25.00%	\$231,211,043.68	A	\$ 94,688,754.42

Carrera 8 No. 43-14 Barrio Los Laureles
Teléfono: 7802694
Montería – Córdoba
asomor2009@hotmail.com



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

PRESUPUESTO OFICIAL				CONDICIONES INICIALES			PERIODO 01	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
		COSTOS POR IMPREVISTOS		I	3.00%	\$ 27,745,325.24	I	\$ 11,362,650.53
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 258,956,368.92		\$ 106,051,404.95
		SUB-TOTAL VALOR COMPONENTE DE OBRA - APOORTE DEL MUNICIPIO				\$ 1,183,800,543.62		\$ 484,806,422.63
		COSTO TOTAL COMPONENTE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA			2.00%	\$ 18,496,883.49		\$ 10,941,828.71
		SUB-TOTAL VALOR COMPONENTE DE OBRA - APOORTE CONVENIADO				\$ 18,496,883.49		\$ 10,941,828.71
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA), APOORTE MUNICIPIO + CONVENIADOS				\$ 1,202,297,427.11		\$ 495,748,251.34

XI. ASPECTOS FINANCIEROS

Se muestra grafico de barra, donde se visualiza el avance financiero del convenio de referencia, mostrándose el valor total contratado, valor acumulado total ejecutado del periodo, el valor acumulado según programación.

Al corte del presente informe, las actividades realizadas se encuentran en el desarrollo porcentual del **41.23%** acumulado. A continuación, se relacionan los cuadros de avances físico, cronológico y financiero ejecutado por el contratista hasta la fecha de corte del presente informe.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”




Grafico 1. Avance financiero de ejecucion de obra.

DESCRIPCION	PORCENTUAL	FINANCIERO
PROGRAMADO ACUMULADO	33.33%	\$ 400,765,809.04
EJECUTADO EN EL PERIODO	41.23%	\$ 495,748,251.34
EJECUTADO ACUMULADO	41.23%	\$ 495,748,251.34
TOTAL CONTRATADO	100.00%	\$ 1,202,297,427.11

Tabla. Avance porcentaje y financiero.

XII. AVANCE FÍSICO

Durante la ejecución de las actividades contratadas, se ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas, asegurando que cada fase del proceso constructivo se



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

lleve a cabo conforme a lo planificado. Como resultado, se ha logrado un avance significativo en la obra, reflejando un progreso acorde con el valor total del convenio.

Para una mejor comprensión del estado actual del proyecto, se presenta un gráfico de barras que ilustra el avance financiero del convenio de referencia. En este se detallan aspectos fundamentales como el monto total contratado, el valor acumulado ejecutado hasta el periodo y la proyección de avance de acuerdo con la programación establecida. Este análisis permite evaluar el rendimiento del proyecto y su alineación con los cronogramas previstos.




Grafico 2. Avance porcentual de ejecucio de obra.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

XIII. AVANCE EN TIEMPO

Se evalúa que el avance de este periodo, donde se tiene un tiempo transcurrido de **DOS MESES**, transcurridos, tomando en cuenta las actividades que deben desarrollarse de acuerdo con el programa General de Trabajo.

Resaltando para este periodo lo estipulado en este numeral. A la fecha ha transcurrido el **33.33%** del tiempo estipulado en el convenio, quedando el **66.66%** del tiempo para la ejecución de las actividades.

PLAZO DE EJECUCION			
TIEMPO TOTAL CONTRATADO	60	DIAS	100%
TIEMPO RESTANTE	40	DIAS	66.6%
TIEMPO TRANSCURRIDO	20	DIAS	33.3%

Tabla 2.avance en tiempo

XIV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el marco del proyecto, el 10 de septiembre del 2025, en el Municipio de La apartada, se llevó a cabo la firma del Convenio N°. CIA-MLA-007-2025, suscrito mediante un Convenio Interadministrativo. Este convenio tiene como propósito **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES Y COLECTORES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA – CÓRDOBA”**.cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

Con la firma de este convenio, se establecieron los lineamientos administrativos y financieros que regirán la ejecución del proyecto, definiendo los compromisos, obligaciones y condiciones de las partes involucradas. Asimismo, en la misma fecha, se formalizó el Acta de Inicio del convenio, documento que oficializa el comienzo de las actividades estipuladas.

A partir de este momento, se habilitó la movilización de recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la correcta ejecución de las obras. Además, se dio inicio al seguimiento y control de cada fase del proyecto, asegurando su desarrollo conforme a los términos establecidos en el convenio y a la planificación programada.

Estos hitos administrativos son fundamentales dentro del proceso contractual, ya que certifican el inicio formal del proyecto y establecen el marco legal y operativo para su ejecución.

XV. RELACIÓN DE PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA.

En el desarrollo de la obra, es fundamental contar con un equipo de profesionales y operarios calificados que garanticen el cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de calidad, seguridad y eficiencia. A continuación, se presenta la relación del personal empleado en la obra, indicando su participación en función de sus responsabilidades y tiempos de dedicación.

DESCRIPCIÓN	CANT	DEDICACIÓN
PERSONAL DE OBRA		
Director de obra	1	50%
Residente de obra	1	100%
Inspector obra	1	100%
Especialista en Geotecnia	1	50%
Especialista en hidraulica	1	50%



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

DESCRIPCIÓN	CANT	DEDICACIÓN
PERSONAL DE OBRA		
Ing. Ambiental	1	50%
Topógrafo	1	100%
Maestro de obra	1	100%
Profesional Social	1	50%
Secretario	1	50%
Contador	1	50%
Cadenero	1	100%
Vigilante	1	100%
Almacenista	1	100%

XVI. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA EN LA OBRA.

DESCRIPCIÓN	UND
Retroexcavadora	HORA
Vibro compactador tipo rodillo liso	HORA
Compactador tipo “rana”	HORA
Camión volqueta	VIAJE / HORA
Carrotanque de agua	HORA
Motoniveladora para conformación de superficie,	HORA
Cargador frontal	HORA



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

XVII. SEGURIDAD SOCIAL.

La empresa contratista presento oportunamente certificación del pago de los aportes de salud (E.P.S), Riegos Profesionales (ARP) y Pensiones (AFP).

XVIII. CONCLUSIONES

En el proceso de ejecución de las obras el contratista sigue las indicaciones en el documento anexo de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta el carácter e impacto social y ambiental del proyecto ubicado en el municipio de La Apartada, departamento de córdoba, recomendaciones que fueron tomadas a tiempo de acuerdo a los estudios previos dados por la entidad contratante.

la ejecución de la obra ha avanzado de manera eficiente y conforme a lo planificado, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales establecidos. Se ha garantizado la disponibilidad de personal calificado y maquinaria en óptimas condiciones, asegurando el desarrollo adecuado de cada actividad programada. alcanzando un avance físico y financiero del **41.23%** frente a un programado del **33.33%** en el primero periodo de ejecución, reflejando un buen avance en la ejecución de las actividades según el porcentaje programado.

De igual manera, se han atendido los compromisos ambientales y sociales del proyecto, asegurando una ejecución responsable y alineada con las normativas vigentes.


JOSE SANTO PEREZ NUÑEZ
Rep. Legal “ASOMOR”
Contratista



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. “ASOMOR”



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO. "ASOMOR"



REGISTRO FOTOGRÁFICO