

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1617 DE 2023 , MUNICIPIO DE VILLA RICA (CAUCA)
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 18 – Carrera 4ª- Esquina		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.909.216.663,00	
	APORTES ENTIDADES PUBLICAS	\$ 70.811.762,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 2.980.028.425,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	13/12/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA	DESDE:11/04/2025	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Edgar Ricardo González Patiño	27/06/2023	02/10/2023
	Hernando de Jesus Pérez Pérez	03/10/2023	28/01/2024
	Manuel Antonio Linares Donato	29/01/2024	25/08/2024
	Hernando de Jesus Pérez Pérez	26/08/2024	13/09/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Nohora Alicia Celis Cruz	01/10/2024	09/12/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	10/12/2024	07/03/2025
	Ángela Jaramillo Gómez	08/03/2025	10/04/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Favio Diomedes Rosero Paz	25/06/2023	18/09/2023
	Paula Macarena Morales Morales	19/09/2023	28/01/2024
	Keyber Jhancarlos Socha Vargas	29/01/2024	25/08/2024
	Gloria Janneth Martínez Calderón	26/08/2024	30/10/2024
	Claudia Indira Jiménez Acosta	01/11/2024	31/12/2024
	Juan José Blanco Oviedo	02/01/2025	11/02/2025
	Gloria Janneth Martínez Calderón	12/02/2025	09/10/2025
	Julián C. Hernández Cáceres	10/10/2025	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 53923	27/06/2023	
	No. 12924	16/01/2024	
	No. 5825	10/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 74223	28/06/2023	
	No. 4924	16/01/2024	
	No. 5825	10/01/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPAL	N/A		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 660-47-994000024641		29/06/2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 26/06/2024 (HASTA EL 28/12/2024)
	PRIMERA ADICIÓN		FECHA: 26/06/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 27/12/2024 (HASTA EL 28/08/2025)
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN		FECHA: 22/08/2025 (HASTA EL 06/12/2025)
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA ADICIÓN Y PRÓRROGA FECHA: 304/07/2024		
	SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: 06/03/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 199.641.480,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 75.421.334,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	\$ 2.408.719.445,06		
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 215.500.666,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	18/07/2023	\$1.309.147.498,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	21/03/2025	\$533.356.388,00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%	DD/MM/AAAA	\$533.356.388
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado	100%	DD/MM/AAAA	\$533.356.388

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	\$1.842.503.886,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	\$1.220.190.042,87

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: CESCE – SEGUROEXPO DE COLOMBIA S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
660-47-994000024641 Anexo 2.	Cumplimiento	\$ 596.005.685,00	28/06/2023	30/04/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 2A DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		\$ 2.537.549.163,00
LINK	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40440&g-recaptcha-response=03AFcWeA6eLH_u7uUCefqbWsk4AeFOblWSE847gc2YGF4HkFrsWVz-bb1_AJP9InCkXGk2daTKzJ200a9fwDtzyLhdfG9HmjOs_6qPqK7uxeUdr7ZfzRgOS09D_J_GFQcrZA1kWt758XpTs-O8V929IXgy3sDdXUYem0hS994ljAa3R5rEHKM4XRkBiHqLfPKLaPinEKKxYfDy2HF5Dqp95m1DiAiuADWfs0MkIqw117y_eNGVg5-TczMGHEheVFhD9QDqRIB9q6WZ8zX0T7xU-iTFQ3WN9Xvyx2Q3rSTIVKxeehkuEUE21P0jVvam10RxF4-GB6Sgea745EfHOVEctYW1oFAjTFolsx_alwNffTKWotWAhc6FmQYRhWxFu1zZ3Kv_jpW5oZ42EBIXPhbaR48_noCali5w5l0lidLM569KGr-ceq2Q7s3-TUczshrYd8bOSK4RJWq0xURSa0C2JekKzHtjOnTbJR54NmyMcTaFgFZHq1SXvhbers5ZVuHVxKlg7YU1omAOhWeNCFyRTBxFSnEBi7L0a2cH_K3RBU_jZxIp_fhz2CCnIbZmx5bN00mGMU3oXm		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	04/07/2024		\$ 70.811.762,06
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE NIT. 901771924		R/L Diego Andrés Ibarguen Vidal
Fecha de Acta de inicio del contrato	30/11/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	03/05/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA A LA PRIMERA SUSPENSIÓN	04/06/2024	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	13/09/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	13/12/2024	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	20/12/2024	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	20/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	24/01/2025	
	TERCERA SUSPENSIÓN	25/02/2025	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	TERCERA REANUDACIÓN	28/02/2025	
	CUARTA SUSPENSIÓN	26/05/2025	
	CUARTA REANUDACIÓN	16/06/2025	
	CUARTA PRÓRROGA	20/06/2025	
	QUINTA PRÓRROGA	29/07/2025	
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025 –		vencido en proceso de liquidación
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 2.608.360.925,06
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	11-44-101212980		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2023		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MVR-CM 003-2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 2A DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		\$ 290.922.000,000
LINK	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13807346&g-recaptcha-response=03AFcWeA5XmFS5iH1JX1qK-uouJCNA7uKpmGyh-T9TWn0dtAfJKL_8FX4pMdLcuVkrpuGnIbSljOiRbsx1xEAKIx5do1dkKL1YP_0XXcy3lDeo5KiVklpFeRvwxT7rE0WM9fXnADUNi9_W5Y8eY4eurlm_XzC5xZTkFTREqRzSSPUeYp7hWxBZocMPDm9H2qbdJhuYrCESRYsKSo195ajQoUd78-2A0a5QPAoWalmlGth9Oog7KDfQWuhtanhpnIATSAIaZlks2yS1Hnu1NdLANpOQO1i9vNP-kda202tvaUZ9EcOLNjHvhCmqt4oS828XiDaZVYdfZy0gMCtxbn5VL2WPsuJcKdY_zNTos8LfA058kaN5ZC235updykT616n628inu29Rfd47GFCsIJ42MfiU_-FZ5Xks9-C4_3OnxVtCaZqqPCpr6EWe8zmC7BW6neJa9CBfDegvreScwKQPE9yDF0nktfhKYvWGu8ym-JiFdEx_H2eLPRnw-S599RYgCF0C5MAw5LDWpCE7ZLWy0zxDaFh24PZ977MyUn4oCveFVr7fDw60BOiFqqsVP2DFzbnOsr09oA		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES 2023 NIT. 901772948		R/L Tatiana Janeth Ceron Díaz
Fecha de Acta de inicio del contrato	30/11/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	03/05/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA A LA PRIMERA SUSPENSIÓN	04/06/2024	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	13/09/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	13/12/2024	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	20/12/2024	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	20/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	24/01/2025	
	TERCERA SUSPENSIÓN	25/02/2025	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	TERCERA REANUDACIÓN	28/02/2025	
	CUARTA SUSPENSIÓN	26/05/2025	
	CUARTA REANUDACIÓN	16/06/2025	
	CUARTA PRÓRROGA	20/06/2025	
	QUINTA PRÓRROGA	29/07/2025	
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 290.922.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	430-47-994000063904		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: SEPTIEMBRE 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No. 53 del 18 de agosto de 2025 hasta el 24 de agosto de 2025	
INFORME FINANCIERO	SEPTIEMBRE 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$ 742.653.476,63 SEPTIEMBRE 2025	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Ejecución Obra SUSPENDIDA desde el 22 de agosto de 2025.	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	41,55%
<p>PERIODO: OCTUBRE 2025 PORCENTAJE EJECUCIÓN: 41,55% VIGENCIA: 25/08/2025 – Contrato de obra - Suspendido</p> <p>COMPONENTE TÉCNICO.</p> <p>Durante el mes de octubre de 2025 no se evidenció ejecución física del proyecto, en razón a que el convenio se encuentra formalmente suspendido. La reanudación de actividades está programada para el 6 de diciembre de 2025. Actualmente, el contrato de obra se encuentra en trámite de imposición de sanciones y en proceso de liquidación, derivados del incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.</p> <p>Por parte del Municipio de Villa Rica, no se ha remitido informe técnico de supervisión del mes de septiembre y octubre de 2025.</p> <p>COMPONENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>Durante el periodo de octubre de 2025 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">El 8 de octubre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, el cual tiene como asunto: “SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA”.	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

- El 10 de octubre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, el cual tiene como asunto: "SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA".
- Por parte del Municipio de Villa Rica, cauca, no se ha remitido informe técnico de supervisión del mes de septiembre y octubre de 2025.

COMPONENTE FINANCIERO.

- De igual manera se presenta el estado financiero del convenio y los contratos derivados con corte al mes de septiembre y octubre de 2025:

COMPONENTE JURÍDICO.

- El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1617 de 2023, se encuentra suspendido con fecha de reanudación el seis (6) de diciembre de 2025 y con un plazo de ejecución hasta el trece (13) de diciembre de 2026.

ANEXOS

A continuación, se enlistan los correos electrónico y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de octubre de 2025:

- El 8 de octubre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, el cual tiene como asunto: "SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA".
- El 10 de octubre de 2025, se remitió correo electrónico por parte del apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, el cual tiene como asunto: "SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA".

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

En el mes de octubre de 2025 no se evidenció ejecución física del proyecto, en razón a que el convenio se encuentra formalmente suspendido. La reanudación de actividades está programada para el 6 de diciembre de 2025. Actualmente, el contrato de obra se encuentra en trámite de imposición de sanciones y en proceso de liquidación, derivados del incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra soportado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/10/2023	14/11/2024	15/11/2024	10/06/2025	21/08/2025	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 <div>ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA Supervisor convenio 1617 de 2023</div>	 <div>JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES Proyectó - Apoyo a la supervisión SPS</div>
--	--

RV: SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA

Desde Gloria Janneth Martinez Calderon <gloria.martinez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Fecha Vie 10/10/2025 15:19

Para Infraestructura Infraestructura <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>

CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Julian Camilo Hernandez Caceres <julian.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

buena tarde Ing. Oscar:

Le recuerdo la solicitud del correo precedente, y reitero que el informe solicitado deberá enviarse hoy.

Cordialmente,



**Subdirección de Proyectos para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana**
Gloria Janneth Martínez Calderón
gloria.martinez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 3070
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Gloria Janneth Martinez Calderon

Enviado: miércoles, 8 de octubre de 2025 13:44

Para: Infraestructura Infraestructura <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>

Cc: Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>

Asunto: SOLICITUD INFORME MENSUAL CONVENIO 1617 DE 2023 VILLA RICA - CAUCA

Buena día Ing. Oscar:

Como supervisora de apoyo del convenio 1617 de 2023, REITERO LA SOLICITUDO DE envío del informe mensual del mes de SEPTIEMBRE DE 2025, y me permito recordar la obligación contractual consignada en la Cláusula segunda – I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: en su numeral de la etapa de ejecución de obra “28) *Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO,*

cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.”

Por lo anterior, agradezco su envío antes del día 10 de octubre de 2025.

Cordialmente,



**Subdirección de Proyectos para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana**
Gloria Janneth Martínez Calderón
gloria.martinez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 3070
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co