

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 11

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	015		
FECHA DEL ACTA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
No. DE CONTRATO	387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA			
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRANTE	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		
CONTRATISTA	NOMBRE	COINOBRAS S.A.S	
	C.C/ NIT	804000152-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MILTON VILLARREAL MURILLO	
	C.C.	91.256.877	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C.	63.337.510	
INTERVENTOR	NOMBRE	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	
	C.C/NIT	890.201.213 – 4	
SUPERVISOR	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLOREZ	
	C.C./NIT	91.243.324	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.072.944.903	APORTE MUNICIPIO	No Aplica
		APORTE CONVENIDO	No Aplica
VALOR ADICIONADO	\$ 2.075.728.019,29	APORTE MUNICIPIO	No Aplica
		APORTE CONVENIDO	No Aplica
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N. A		
CDP ADICIONAL N°1	NÚMERO:00003458		
	FECHA: 01 DE ABRIL DE 2025		
RP ADICIONAL N°1	NÚMERO:00004719		
	FECHA: 11 DE ABRIL DE 2025		
CDP PASIVOS	NÚMERO: 00006953		
	FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025		
RP PASIVOS	NÚMERO:00009372		
	FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2023		
	FECHA DE FINALIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2025		
	DURACIÓN: VEINTICUATRO (24) MESES y QUINCE (15) DÍAS		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
	Suspensión o adición a la suspensión	01	Un (01) mes y catorce (14) días	19/12/2023	01/02/2024
	Suspensión o adición a la suspensión	02	Cinco (05) meses y veintinueve (29) días.	02/02/2024	31/07/2024
	Suspensión o adición a la suspensión	03	Un (01) mes	20/12/2024	28/01/2025
	Suspensión o adición a la suspensión	04	Quince (15) días	29/01/2025	12/02/2025
	Suspensión o adición a la suspensión	05	Catorce (14) días	13/02/2025	26/02/2025
	Suspensión o adición a la suspensión	06	Cinco (05) días	27/02/2025	03/03/2025
	Prórroga	01	Cinco (05) meses	01/08/2024	30/12/2024
	Prórroga	02	Quince (15) días	14/03/2025	28/03/2025
	Prórroga	03	Quince (15) días	29/03/2025	12/04/2025
	Prórroga	04	Siete (07) meses	13/04/2025	12/11/2025
	Prórroga	05	Cuarenta y cinco (45) días	13/11/2025	27/12/2025
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	01	11/04/2025	\$2.075.728.019,29	\$ 11.148.672.922,29
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Acta de cesión Res. No.	128	12/9/2023	Se firma cesión del contrato 387 de 2023	
	Acta de reinicio	01	01/08/2024	Por lo cual se acuerda reiniciar la ejecución del contrato No. 387 de 2022, a partir del 01 de agosto de 2024 y en consecuencia la terminación inicial del mismo se surtirá el día (01) de agosto de 2024.	
	Acta de reinicio	07	04/03/2025	Por lo cual se acuerda reiniciar la ejecución del contrato No. 387 de 2022, a partir del 04 de marzo de 2025 y en consecuencia la terminación inicial del mismo se surtirá el día doce (12) de marzo de 2025.	
	Acta de pactación de precios unitarios	01	31/10/2023	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.	
	Acta de pactación de precios unitarios	02	04/03/2025	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.	
	Acta de pactación de precios unitarios	03	04/08/2025	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.	
	Acta de pactación de precios unitarios	04	14/11/2025	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.	
	Acta de modificación No.	01	31/10/2023	Se presenta balance de mayores y menores cantidades de obra.	
	Renuncia al anticipo	03	27/08/2024	Por medio del cual se aprueba la renuncia del anticipo y se modifica la cláusula en el documento.	
	Acta de modificación No.	02	04/08/2025	Se presenta balance de mayores y menores cantidades de obra.	

GARANTÍAS
PRESENTADAS
PARA LA
EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	23/04/2024	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	23/04/2024	\$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2026	\$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	20/12/2025	\$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	22/12/2023	22/12/2028	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	01/12/2024	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	23/04/2024	\$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2026	\$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2026	\$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	22/12/2023	22/12/2028	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/05/2025	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/05/2025	\$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/01/2028	\$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	30/12/2024	30/12/2026	\$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	30/12/2024	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	01/05/2025	\$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	01/01/2028	\$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	30/12/2026	\$179.326.748

	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	09/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	01/01/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	30/12/2026	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	09/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	09/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	30/12/2026	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	01/05/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	13/09/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	01/01/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	30/12/2026	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	01/05/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	13/09/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	01/01/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	30/12/2026	\$179.326.748

	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	30/12/2029	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/09/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/09/2025	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	17/07/2025	30/09/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	30/09/2025	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	30/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	09/07/2025	17/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	13/09/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	13/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	09/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	27/08/2024	13/09/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	09/03/2028	13/03/2028	\$ 907.294.491

	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	09/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	13/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	17/07/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	13/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	28/03/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	30/09/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	30/03/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	28/03/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	28/03/2030	\$1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	15/10/2025	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	15/04/2028	\$ 907.294.491
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	12/04/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	12/04/2030	\$ 1.814.588.981
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	15/10/2025	\$2.229.734.542,20
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	15/04/2028	\$ 1.114.867.271
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	12/11/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	12/11/2030	\$2.229.734.542,20
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	20/05/2026	\$2.229.734.542,20
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	20/11/2028	\$ 1.114.867.271
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	12/11/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	12/11/2030	\$2.229.734.542,20
	Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 18	12/09/2023	28/06/2026	\$2.229.734.542,20
	Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 18	12/09/2023	27/08/2024	\$ 2.721.883.471
	Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 18	12/09/2023	28/12/2028	\$ 1.114.867.271
	Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 18	12/09/2023	27/12/2027	\$179.326.748
	Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 18	12/09/2023	27/12/2030	\$2.229.734.542,20

	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	\$580.000.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	\$580.000.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	\$580.000.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	\$650.000.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	01/01/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	01/01/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	01/01/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	09/03/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	09/03/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	09/03/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000

	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIAL ES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIAL ES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	12/11/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIAL ES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	12/11/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	12/11/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 9	12/09/2023	28/12/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIAL ES (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 9	12/09/2023	28/12/2025	\$711.750.000
	Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la pérdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 9	12/09/2023	28/12/2025	\$711.750.000
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	15 DE OCTUBRE DE 2025					

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Septiembre	2025/10/08	9493076642	\$ 75.044.731
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	COOSALUD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS MOVILIDAD SALUDMIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	COLPATRIA	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	
	\$ 3.561.300	\$ 14.270.500	\$ 6.000.600	
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS	CONTRATISTA: YANETH LILIANA DUQUE MENESES			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Septiembre	2025/10/08	9492204833	\$ 1.423.500
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	SANITAS	PROTECCIÓN	SEGUROS BOLIVAR	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	
	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 99.100	
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS	CONTRATISTA: DIEGO ALEXANDER CALDERÓN RUIZ			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Septiembre	2025/10/06	7986377632	\$ 1.423.500
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	
	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 99.100	
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS	CONTRATISTA: MELISSA GISETH SANABRIA			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Septiembre	2025/10/02	80273257	\$ 1.423.500
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA ARP.	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	
	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 7.500	
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS	CONTRATISTA: EDGAR MAURICIO MARTINEZ			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	Septiembre	2025/10/14	9492270987	\$ 1.423.500
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA.	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	
	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 99.100	

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO		
PERIODO DE COBRO	DE	DESDE: 13/10/2025 HASTA: 19/10/2025
VALOR COBRAR	A	\$ 346.797.533,54
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A.	

CONSTANCIAS																				
<p>1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MILLER HUMBERTO SALAS RONDÓN quien actúa en nombre y representación de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER en calidad de administrador del contrato de interventoría No. 116 de 2024 con el contratista de obra MILTON VILLARREAL MURILLO quien actúa en nombre y representación de COINOBRAS S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.</p> <p>2. COINOBRAS S.A.S acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas 9493076642, 9492204833, 7986377632, 80273257, 9492270987 relacionadas.</p> <p>3. COINOBRAS S.A.S ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato 387 de 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor</p> <p>4. El interventor autoriza el pago las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <table><tr><td>Valor ejecutado en la presente acta:</td><td>\$ 285.328.888,81</td></tr><tr><td>Valor IVA:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Menos amortización del anticipo</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Valor fondo de reajuste (Anexo 2)</td><td>\$ 61.468.644,73</td></tr><tr><td>Inge Valor bruto ejecutado</td><td>\$ 346.797.533,54</td></tr></table> <p>5. El valor de la presente acta será pagado con el RP No. 00009372 del 29 de agosto de 2025 por valor de \$ 346.797.533,54.</p> <p>6. Se adhiere y anula estampilla(s):</p> <table><tr><th>ESTAMPILLA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Tasa-impuesto contribución pro hospital</td><td>2502500731047</td><td>\$ 4.800</td></tr><tr><td>Ordenanza 012/2005</td><td>2502500731047</td><td>\$ 480</td></tr></table>		Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 285.328.888,81	Valor IVA:	N/A	Menos amortización del anticipo	N/A	Valor fondo de reajuste (Anexo 2)	\$ 61.468.644,73	Inge Valor bruto ejecutado	\$ 346.797.533,54	ESTAMPILLA	No.	VALOR	Tasa-impuesto contribución pro hospital	2502500731047	\$ 4.800	Ordenanza 012/2005	2502500731047	\$ 480
Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 285.328.888,81																			
Valor IVA:	N/A																			
Menos amortización del anticipo	N/A																			
Valor fondo de reajuste (Anexo 2)	\$ 61.468.644,73																			
Inge Valor bruto ejecutado	\$ 346.797.533,54																			
ESTAMPILLA	No.	VALOR																		
Tasa-impuesto contribución pro hospital	2502500731047	\$ 4.800																		
Ordenanza 012/2005	2502500731047	\$ 480																		

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

Interventor,


Contratista,


MILLER HUMBERTO SALAS RONDÓN
R.L de interventoría UIS


MILTON VILLARREAL MURILLO
R.L COINOBRAS S.A.S


Vo.Bo. EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA

Elaboró: María Fernanda López – Ing. Residente de Obra
Revisó: Claudia Patricia Báez. – Coordinador de interventoría Contrato 116 de 2024.
Revisó Silvia Juliana Tijó. – Directora de Proyecto Contrato 116 de 2024.





ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238-37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 2 de 11

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 16 DEL CONTRATO DE OBRA No 337 de 2022

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMBIABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.													
VALOR INICIAL (incl. IVA) : \$ 9.077.844.903		VALOR ADICIONAL : \$ 2.076.728.919,29		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.148.672.922,28		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: \$ 7.475.711.906,68		PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		Fecha presente Acta:		25/11/2025	
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL 1 : CINCO (05) MESES		PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 4: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		PERIODO:		13/10/2025 al 19/10/2025	
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 16	VALOR PARCIAL
CONCRETOS													
CIMENTACION													
25	2.1.1	Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	m3	0,27	\$ 768.420,00	\$ 203.631,00	0,27	\$ 203.631,30	\$		\$		\$
26	2.1.2	Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	1,20	\$ 935.038,00	\$ 1.122.046,00	1,20	\$ 1.122.045,60	\$		\$		\$
27	2.1.3	Zanja de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	0,53	\$ 1.042.057,00	\$ 552.280,00	0,75	\$ 781.542,75	\$	0,32	\$ 333.459,24	0,32	\$
28	2.1.4	Zanja de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal hasta 624 cm2	m3	30,12	\$ 1.071.385,00	\$ 32.270.417,00	30,12	\$ 32.270.417,40	\$	10,71	\$ 11.470.817,71	10,71	\$
29	2.1.5	Muro de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal de 625 a 1600 cm2	m3	83,14	\$ 1.052.688,00	\$ 87.521.312,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
30	2.2	PLACA DE PISO	m3		\$	\$	\$		\$		\$		\$
31	2.2.1	Ranura en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	3,63	\$ 1.046.384,00	\$ 3.798.374,00	4,69	\$ 4.907.540,96	\$	3,57	\$ 3.735.590,88	3,57	\$
32	2.3	Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm. Altura máxima 3,00 m.	m3		\$	\$	\$		\$		\$		\$
33	2.3.1	Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm. Altura máxima 3,00 m.	m3	0,40	\$ 1.159.395,00	\$ 463.758,00	1,26	\$ 1.460.837,70	\$	0,37	\$ 428.976,15	0,37	\$
34	2.4	BORILLOS Y SARDINELES	m	275,52	\$ 88.420,00	\$ 24.361.478,00	243,69	\$ 21.547.069,80	\$	139,89	\$ 12.369.073,80	139,89	\$
SUBTOTAL													
ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS													
35	3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	kg	16101,86	\$ 12.287,00	\$ 198.005.802,00	39911,55	\$ 480.792.330,35	\$	25971,29	\$ 319.368.921,35	25.971,29	\$
36	3.1.1	Acero de refuerzo liguado	kg		\$ 12.287,00	\$ 198.005.802,00		\$ 480.792.330,35	\$		\$		\$
37	3.1.2	Platina de 3" x 3/8" para ocultar bordes y confinar material, en acero A36, con anticorrosivo y acabado epoxico, incluye anclaje al concreto en barra corrugada 14 cada 25 cm L=30 cm	m	1429,42	\$ 80.913,00	\$ 115.173.182,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
SUBTOTAL													
MUROS DIVISORIOS													
38	4.1	MAMPOSTERIA	m2	7,85	\$ 321.372,00	\$ 2.529.770,00	37,85	\$ 12.163.990,20	\$	8,97	\$ 2.882.706,84	8,97	\$
39	4.1.1	Mamposteira para pozos en ladrillo. Incluye fresa esmaltado y escalones metálicos.	m2		\$ 321.372,00	\$ 2.529.770,00		\$ 12.163.990,20	\$		\$		\$
RED HIDRAULICA AGUA FRIA													
40	5.1	TUBERIAS PVC AGUA FRIA	m	8,00	\$ 13.705,00	\$ 109.640,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
41	5.1.1	Red hidráulica PVC RDE 3" Diámetro 1/2". Incluye accesorios de conexión	m		\$ 13.705,00	\$ 109.640,00		\$	\$		\$		\$
SUBTOTAL													
RED SANITARIA Y VENTILACION													
42	6.1	PUNTOS SANITARIOS PVC	und	24,00	\$ 752.538,00	\$ 18.060.912,00	24,00	\$ 18.060.912,00	\$	24,00	\$ 18.060.912,00	24,00	\$
43	6.1.1	Conexión de red sanitaria vivo agua. Llave poco asfáltico	und		\$ 752.538,00	\$ 18.060.912,00		\$ 18.060.912,00	\$		\$		\$
44	6.1.2	Red sanitaria PVC. Diámetro 3". Incluye accesorios de conexión y cama de arena.	m	18,00	\$ 832.193,80	\$ 14.980.589,20	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
SUBTOTAL													
RED ALcantarillado													
45	7.1	Tuberías PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	m	108,41	\$ 130.458,00	\$ 13.979.906,00	38,80	\$ 5.060.994,40	\$	27,30	\$ 3.560.957,40	27,30	\$
46	7.1.1	Tuberías PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	m		\$ 130.458,00	\$ 13.979.906,00		\$ 5.060.994,40	\$		\$		\$
47	7.2	TUBERIAS DRENAJES	m	433,87	\$ 87.833,00	\$ 38.108.104,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
48	7.2.1	SUMIDERO PREFABRICADOS	m		\$ 87.833,00	\$ 38.108.104,00		\$	\$		\$		\$
49	7.3	Sistema prefabricado de drenaje, rejilla en acero galvanizado, compuesto de canal de drenaje en hormigón polimérico, con capacidad de carga de 40 toneladas, sección inferior de 283 cm2, altura exterior de 235 mm, ancho interior de 185 mm, ancho interior nominal de 150 mm y rejilla doble con capacidad de carga de 25 toneladas, el "L", acero galvanizado, área de absorción mas de 95 cm2/m2, altura exterior mayor a 100 mm y ancho superior de 173 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los extremos y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal (1m x 60x16x13).	m	413,60	\$ 970.376,00	\$ 401.347.514,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
50	7.3.1	Sistema prefabricado de drenaje, rejilla en acero galvanizado, compuesto de canal de drenaje en hormigón polimérico, con capacidad de carga de 40 toneladas, sección inferior de 283 cm2, altura exterior de 235 mm, ancho interior de 185 mm, ancho interior nominal de 150 mm y rejilla doble con capacidad de carga de 25 toneladas, el "L", acero galvanizado, área de absorción mas de 95 cm2/m2, altura exterior mayor a 100 mm y ancho superior de 173 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los extremos y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal (1m x 60x16x13).	m		\$ 970.376,00	\$ 401.347.514,00		\$	\$		\$		\$
51	7.3.2	Sistema registrable para mantenimiento prefabricado de drenaje monoblock con rejilla antiacho, incluye canal de hormigón polimérico (sección 315 cm2, altura exterior de 330mm y ancho exterior de 260mm; Ancho interior 200 mm, longitud 1m). Incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	m	31,35	\$ 1.414.293,00	\$ 44.338.086,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
52	7.3.3	Unidad de inspección en hormigón polimérico longitud 660 mm, según norma EN1433, compatible con sistema de drenaje monoblock con rejilla antiacho, (sección 315 cm2, altura exterior de 330mm y ancho exterior de 260mm) incluye tapa en hormigón polimérico, concreto de 3000 psi para base, y productos de sellado de juntas.	und	8,00	\$ 3.535.750,00	\$ 28.286.000,00	0,00	\$	\$	0,00	\$	0,00	\$
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL													

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 15 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022													
ACTA DE RECIBO PARCIAL _____ X _____ ACTA DE RECIBO FINAL _____													
OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMBIABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER."													
VALOR INICIAL: DIEZ (10) MESES		VALOR ADICIONAL 1 : CINCO (05) MESES		PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 4: SIETE (07) MESES Y TREINTA (30) DIAS		PLAZO ADICIONAL 5: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		PERIODO: 13/10/2025 al 19/10/2025	
VALOR INICIAL: (Incl. IVA) : \$ 9.072.844,903		VALOR ADICIONAL: \$ 2.075.726,019,29		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.148.572.922,29		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: \$ 7.475.711.506,68		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: \$ 7.475.711.506,68		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: \$ 7.475.711.506,68		PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 67,05	
CONDICIONES ORIGINALES													
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 15	EJECUTADAS ACUMULADAS
CAJAS Y POZOS DE INSPECCION													
POZOS DE INSPECCION													
45	8.1	Tapa de alcantarilla vehicular nido en concreto, incluye acero de refuerzo, tapa y aros en U.E	und	25,00	\$ 804.659,00	\$ 20.116.475,00	25,00	\$ 20.116.475,00	\$ 20.116.475,00	3,00	\$ 2.413.977,00	-	\$ 2.413.977,00
46	8.1.2	Pozo de inspeccion D=1 20 m. H= 2,50 m. Incluye: cotaera, calcheta, barras, llave y mdo.	und	2,00	\$ 3.943.253,00	\$ 7.886.506,00	9,00	\$ 35.489.277,00	\$ 23.659.518,00	6,00	\$ -	-	\$ 23.659.518,00
SUBTOTAL						\$ 28.002.981,00		\$ 55.605.752,00	\$ 28.073.495,00		\$ -	-	\$ 28.073.495,00
APARATOS HIDROSANITARIOS													
APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA													
47	9.1	Caja para coleccion de hidrosanitarios y agua lluvia	und	2,00	\$ 56.211,00	\$ 112.422,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
48	9.1.2	Medidor hidraulico de 1/2". Incluye accesorios de conexi3n, v3lvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa.	und	2,00	\$ 1.070.807,00	\$ 2.141.614,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL						\$ 2.254.236,00		\$ -	\$ -		\$ -	-	\$ -
ACABADOS DE PISOS													
ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL													
49	10.1	Piso adosquin rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla galvanizado	m2	122,62	\$ 150.020,00	\$ 18.385.452,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
50	10.1.2	Piso adosquin rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla galvanizado	m2	280,57	\$ 160.399,00	\$ 45.195.167,00	67,69	\$ 10.857.408,31	\$ 2.199.070,29	13,71	\$ -	-	\$ 2.199.070,29
51	10.1.3	Piso adosquin tipo guila lineas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla galvanizado por metro final	m	223,00	\$ 42.915,00	\$ 9.570.045,00	107,70	\$ 4.621.945,50	\$ 3.046.865,00	71,00	\$ -	-	\$ 3.046.865,00
52	10.1.4	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de galvanio	m2	292,32	\$ 137.023,00	\$ 40.054.563,00	433,22	\$ 59.381.104,06	\$ 19.528.559,07	142,52	\$ -	-	\$ 19.528.559,07
53	10.1.5	Piso adosquin tipo guila lineas cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla galvanio	m	143,00	\$ 50.570,00	\$ 7.231.510,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
54	10.1.6	Piso piedra royal veta que cumple la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y malla de galvanio, en los colores verde, c3rc y m3do indicados seg3n el plano arquitect3nico	m2	2.784,00	\$ 425.219,00	\$ 1.183.809.695,00	2852,60	\$ 1.212.979.719,40	\$ 912.252.086,03	2145,37	\$ -	-	\$ 912.252.086,03
55	10.1.7	Piso piedra royal veta que cumple la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 20 x 2 cm con guías fáciles talladas, instalado sobre una de mortero de 4 cm de espesor y malla de galvanio, en los colores verde, c3rc y m3do indicados seg3n el plano arquitect3nico	m2	290,80	\$ 1.312.813,00	\$ 381.766.020,00	290,80	\$ 381.766.020,40	\$ 340.123.592,04	259,08	\$ -	-	\$ 340.123.592,04
ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS													
56	10.2	Piso adosquin vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla galvanio	m2	609,50	\$ 186.042,00	\$ 113.392.599,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
57	10.2.2	Piso piedra royal veta que cumple la norma NTC 2017, medidas tipo adosquin vehicular rectangular 10 x 20 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores indicados seg3n el plano arquitect3nico	m2	2.884,70	\$ 342.942,00	\$ 1.023.578.987,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
58	10.2.3	Piso piedra royal veta que cumple la norma NTC 2017, medidas tipo adosquin vehicular rectangular 50 x 20 x 6 cm, de 20 cm de ancho, instalado sobre pegamento para ceramica en una capa de 3 cm, en los colores indicados seg3n el plano arquitect3nico	m	832,00	\$ 119.126,00	\$ 99.114.496,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
59	10.2.4	Piso piedra royal veta que cumple la norma NTC 2017, medidas tipo adosquin vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores verde, c3rc y m3do indicados seg3n el plano arquitect3nico	m2	398,00	\$ 634.244,00	\$ 252.429.112,00	516,86	\$ 327.815.353,84	\$ 220.222.201,68	347,22	\$ -	-	\$ 236.433.478,32
SUBTOTAL						\$ 3.171.197.647,00		\$ 1.597.401.551,51	\$ 1.497.372.474,11		\$ -	-	\$ 1.513.583.750,75
BANCAS													
60	11.1.1	Banca modular concreto prefabricado sin espaldar ó similar de 1,80 x 0,45 x 0,45 m, instalada en concreto	und	66,00	\$ 2.237.499,00	\$ 147.674.934,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
61	11.1.2	Banca modular concreto blanco prefabricado con espaldar ó similar de 1,80 x 0,45 x 0,45 m, instalada en concreto	und	21,00	\$ 2.485.044,00	\$ 52.185.924,00	40,00	\$ 99.401.760,00	\$ 54.670.986,00	22,00	\$ -	-	\$ 54.670.986,00
SUBTOTAL						\$ 199.860.858,00		\$ 99.401.760,00	\$ 54.670.986,00		\$ -	-	\$ 54.670.986,00

2



ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5600-238-37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobada: Mayo-20-2019
Página 4 de 11

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No. 16 DEL CONTRATO DE OBRA No. 387 de 2022

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.									
VALOR INICIAL (incl. IVA) : \$ 9,972,944.903		VALOR ADICIONAL 1 : CINCO (05) MESES		VALOR ADICIONAL 2: QUINCE (15) MESES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11,148,673,922.28		PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL 1: CINCO (05) MESES		PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) MESES		PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) MESES		PERIODO:	
								13/10/2025 al 19/10/2025	
								Acta:	
								26/11/2025	
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	ESPECIFICACION	ZONA VERDE	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
62	12.1.1	Planta Cubieba, Hissopollia		und	845.56	\$ 11,951.00	\$ 10,105,288.00	0.00	\$ -
63	12.1.2	Contenedor de aceites longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm. Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.		m2	764.00	\$ 249,420.00	\$ 190,556,880.00	302.63	\$ 75,481,974.60
64	12.1.3	Contenedor de aceites longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm. Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.		m2	462.00	\$ 397,306.00	\$ 183,555,372.00	234.40	\$ 93,126,526.40
65	12.1.4	Arbol Casco de Vaca h= 3.0 m.		und	56.00	\$ 5,586,328.00	\$ -	0.00	\$ -
66	12.1.5	Arbol Olivo Negro h= 2.0 m.		und	4.00	\$ 118,569.00	\$ -	0.00	\$ -
67	12.1.6	Arbol de mango h. 1.20 m		und	6.00	\$ 64,744.00	\$ -	0.00	\$ -
68	12.1.7	Planta coral lob		und	371.00	\$ 47,897.00	\$ -	0.00	\$ -
69	12.1.8	Planta Flor de sapote		und	677.00	\$ 13,442.00	\$ -	0.00	\$ -
70	12.1.9	Planta Flor de canela		und	276.00	\$ 15,480.00	\$ -	0.00	\$ -
71	12.1.10	Planta Pico de loro (Heliconia Psittacorum)		und	276.00	\$ 4,272,480.00	\$ -	0.00	\$ -
72	12.1.11	Planta portulaca		und	677.00	\$ 10,637,986.00	\$ -	0.00	\$ -
73	12.1.12	Planta portulaca (manantías, amor de urruto)		und	444.00	\$ 12,167.00	\$ -	0.00	\$ -
74	12.1.13	Planta Toscana		und	646.00	\$ 16,718.00	\$ -	0.00	\$ -
75	12.1.14	Planta Verbena mosida		und	417.00	\$ 12,058.00	\$ -	0.00	\$ -
SUBTOTAL							\$ 461,022,639.00	\$ 189,610,501.00	\$ 139,540,784.00
76	13.1.1	Banquera en acero inoxidable sencilla pivotante. (incluye cimentación)		und	12.00	\$ 1,667,469.00	\$ 20,009,628.00	0.00	\$ -
77	13.1.2	Bolardo metálico empalmeado. (incluye cimentación)		und	451.00	\$ 548,370.00	\$ 246,630,465.00	359.00	\$ 197,044,330.00
78	13.1.3	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900mm) fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14		und	12.00	\$ 1,045,744.00	\$ 12,546,928.00	0.00	\$ -
79	13.1.4	Bespiero Altas e similar fuerte con cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una rejilla alisadora		und	2.00	\$ 6,339,921.00	\$ 12,679,842.00	0.00	\$ -
80	13.1.5	Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 1.80 m de alto 0.65 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrosoldada, para enterrar la base es de 0.40m. Adherivo de impresión digital en latex y laminada mate de escudo de la Alcaldía de Bucaramanga medida de 1.25 x 0.59 m. (incluye cimentación)		und	4.00	\$ 1,367,327.00	\$ 5,469,308.00	0.00	\$ -
81	13.1.6	Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 0.6 m de alto 0.97 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrosoldada, para enterrar la base es de 0.40m. Adherivo de impresión digital en latex y laminada mate de escudo de la Alcaldía de Bucaramanga medidas 1.25 x 0.58 m. (incluye cimentación)		und	4.00	\$ 1,367,327.00	\$ 5,469,308.00	0.00	\$ -
82	13.1.7	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900mm) fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señalética con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores		und	3.00	\$ 1,243,467.00	\$ 3,730,401.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL							\$ 307,247,665.00	\$ 323,857,932.00	\$ 197,044,330.00
83	14.1.1	Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración		ml	710.00	\$ 7,720.00	\$ 5,481,200.00	0.00	\$ -
84	14.1.2	Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros)		m2	274.60	\$ 75,517.00	\$ 20,736,968.20	0.00	\$ -
85	14.1.3	Señal vertical de tránsito su 46a con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 min transporte		und	15.00	\$ 411,277.00	\$ 6,169,155.00	0.00	\$ -
86	14.1.4	Señal vertical de tránsito su 46a con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte (60x60cm)		und	33.00	\$ 285,164.00	\$ 9,410,412.00	0.00	\$ -
87	14.1.5	Señal vertical de tránsito al nomendclatura con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte		und	16.00	\$ 337,169.00	\$ 5,394,704.00	0.00	\$ -
88	14.1.6	Suministro e instalación de lámparas reflectivas		und	994.00	\$ 12,462.00	\$ 12,377,288.00	0.00	\$ -
89	14.1.7	Suministro e instalación de lámparas reflectivas con adhesivo metálico		und	280.00	\$ 17,925.00	\$ 5,019,000.00	0.00	\$ -
90	14.1.8	bolonera, incluye equipo de control de tráfico actualado, con bolonera, incluye equipo de control de tráfico actualado,							



ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GN-5000-238-37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 5 de 11

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 16 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL _X_ ACTA DE RECIBO FINAL											
OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.											
VALOR INICIAL (Incl. IVA) : \$ 9.072.044.953		VALOR ADICIONAL: \$ 2.076.728.018,23		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.148.772.972,23		PLAZO ADICIONAL 4 SIETE (07) MESES Y TREINTA (30) DIAS		PLAZO ADICIONAL 5: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 13/10/2025 al 19/10/2025	
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL 1: CINCO (05) MESES		PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS		PLAZO ADICIONAL 4: SIETE (07) MESES Y TREINTA (30) DIAS		PERIODO: \$ 7.475.711.506,68	
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES	VALOR PARCIAL	EJECUTADAS ACUMULADAS
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											
EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES											
EJECUTADAS ACUMULADAS											
SUBTOTAL											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2											

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238,37-038

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 15 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

[illegible]



ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 15 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022											
ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL											
OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.											
VALOR INICIAL (incl. IVA) : \$ 5,972,944.903	VALOR ADICIONAL 1: CINCO (05) MESES	PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 4: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 5: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 6: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 7: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 8: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 9: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 10: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO ADICIONAL 11: CINCUENTA Y CINCO (45) DIAS
28	16.4.10	UNO	12,00	\$ 1.366,077.00	\$ 16,392,924.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
29	16.4.11	UNO	24,00	\$ 1,914,542.00	\$ 45,949,008.00	40,00	\$ 76,981,690.00	13,00	\$ 24,889,046.00	13,00	\$ 24,889,046.00
SUBTOTAL				\$ 851,051,459.00	\$ 240,860,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,083,504.00
30	16.5.1	UNO	112,00	\$ 3,320,239.00	\$ 371,866,768.00	112,00	\$ 371,866,768.00	49,00	\$ 162,691,711.00	49,00	\$ 162,691,711.00
SUBTOTAL				\$ -	\$ 371,866,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,691,711.00
31	16.6.1	UNO	36,00	\$ 2,692,586.00	\$ 96,673,096.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32	16.6.2	UNO	38,00	\$ 3,860,887.00	\$ 146,706,106.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL				\$ -	\$ 243,379,202.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES											
33	16.7.1	UNO	46,00	\$ 1,712,623.00	\$ 78,780,656.00	50,00	\$ 85,631,150.00	40,00	\$ 68,504,920.00	40,00	\$ 68,504,920.00
34	16.7.2	UNO	18,00	\$ 2,170,584.00	\$ 39,070,512.00	10,00	\$ 21,705,840.00	10,00	\$ 21,705,840.00	10,00	\$ 21,705,840.00
35	16.7.3	ML	1,600,00	\$ 168,444.00	\$ 269,510,400.00	1200,00	\$ 202,132,800.00	880,90	\$ 148,382,319.60	880,90	\$ 148,382,319.60
36	16.7.4	ML	200,00	\$ 27,681.00	\$ 5,538,200.00	450,00	\$ 12,456,450.00	198,50	\$ 5,484,676.50	198,50	\$ 5,484,676.50
SUBTOTAL				\$ -	\$ 392,897,770.00	\$ -	\$ 321,926,240.00	\$ -	\$ 244,087,750.10	\$ -	\$ 244,087,750.10
CERTIFICACION, LEGALIZACION Y DOCUMENTACION DE LA INSTALACION											
38	16.8.1	UNO	1,00	\$ 637,617.00	\$ 637,617.00	1,00	\$ 637,617.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
39	16.8.2	UNO	1,00	\$ 7,858,870.00	\$ 7,858,870.00	1,00	\$ 7,858,870.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
40	16.8.3	UNO	1,00	\$ 7,858,870.00	\$ 7,858,870.00	1,00	\$ 7,858,870.00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL				\$ -	\$ 16,385,357.00	\$ -	\$ 16,385,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDA-5000-238-17-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 8 de 11

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 16 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022												
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. X ACTA DE RECIBO FINAL												
OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.												
VALOR INICIAL (incl. IVA) : \$ 9.072.844,903		VALOR ADICIONAL: \$ 2.075.728.015,28		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.148.572.922,28		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:		PORCENTAJE DE EJECUCION (%):				
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES	PLAZO ADICIONAL 1 : CINCO (05) MESES	PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 4: SIETE (07) MESES Y TREINTA (30) DIAS	PERIODO:	EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 16		EJECUTADAS ACUMULADAS		Fecha presente Acta:	28/11/2025	
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2		EJECUTADAS ANTERIORES				
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
NUEVOS ITEMS												
NP 01		Sistema prefabricado de drenaje, RD150V H-48, compuesto de canal de drenaje en hormigon polimerico, con capacidad de carga de 40 toneladas, altura exterior de 480 mm, ancho exterior de 210 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los incos y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal.	ML		\$ 1.975, 06,00	\$ 0,00			87,20	\$ 172.229.243,20	\$ 172.229.243,20	
NP 02		CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE ACO MONOBLOCK RD 150V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=48cm, A=16cm, Long=66cm, (Incluye rejilla) CERTIFICADO ENI-433	ML		\$ 2.261.902,00	\$ 0,00			15,31	\$ 34.629.719,62	\$ 34.629.719,62	
NP 03		Caja en concreto de 3000 psi, terminado en filo, medidas internas 60x60, espesor 10 cm, incluye acero de refuerzo (no incluye excavación)	UN		\$ 957.303,00	\$ 0,00			17,00	\$ 16.274.151,00	\$ 16.274.151,00	
NP 04		Caja extra domiciliada norma EMPAS D, 160 mm dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.47 m, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal.	UN		\$ 446.155,00	\$ 0,00			35,50	\$ 15.838.502,50	\$ 15.838.502,50	
NP 05		Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, Diámetro : 160 mm (6") para red matriz de alcantarillado, incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		\$ 104.774,00	\$ 0,00			126,90	\$ 13.295.820,60	\$ 13.295.820,60	
NP 06		Demolición acometida existente en tubo de arena.	ML		\$ 37.546,00	\$ 0,00			141,50	\$ 5.312.759,00	\$ 5.136.292,80	
NP 07		Rebello con material de préstamo, compactación mecánica con alobador	M3		\$ 119.528,00	\$ 0,00			48,00	\$ 5.727.744,00	\$ 5.128.717,44	
NP 08		Demolición de obra de concreto, 0.20 x 0.30 x 0.60 m.	ML		\$ 111.654,00	\$ 0,00			1237,00	\$ 137.897.298,00	\$ 90.143.440,78	
NP 09		Demolición de obra de concreto, 0.20 x 0.30 x 0.60 m.	M3		\$ 288.690,00	\$ 0,00			30,55	\$ 7.899.914,45	\$ 5.863.321,44	
NP 10		Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 250mm (10"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		\$ 135.376,00	\$ 0,00			126,11	\$ 17.077.267,16	\$ 12.970.374,56	
NP 11		Suministro e instalación de Geotextil MT1600	M2		\$ 13.112,00	\$ 0,00			3450,00	\$ 45.236.400,00	\$ 42.319.327,47	
NP 12		Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" + 2 x 6" PVC conduit tipo pesado, incluye excavación 0.9 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, doble banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		\$ 389.251,00	\$ 0,00			593,80	\$ 237.075.243,80	\$ 237.075.243,80	
NP 13		Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" PVC conduit tipo pesado, incluye excavación 0.9 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		\$ 174.173,00	\$ 0,00			803,15	\$ 139.887.044,95	\$ 139.887.044,95	
NP 14		Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 8 x 4" PVC conduit tipo pesado, incluye excavación 0.9 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		\$ 317.653,00	\$ 0,00			64,35	\$ 20.440.970,55	\$ 20.440.970,55	
NP 15		Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 8 x 4" PVC conduit tipo pesado, incluye excavación 0.9 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		\$ 75.239,00	\$ 0,00			0,00	\$ -	\$ -	
NP 16		Suministro e instalación de concreto MRS 42 premezclado, con resistencia a las 28 días	M3		\$ 1.178.133,00	\$ 0,00			56,44	\$ 66.550.266,52	\$ 66.550.266,52	
NP 17		Suministro e instalación de concreto MRS 42 premezclado, con resistencia a las 7 días	M3		\$ 1.238.598,00	\$ 0,00			314,89	\$ 390.018.976,32	\$ 344.067.960,92	
NP 18		Estimado de obra en concreto MRS 42 en forma de adoquín 20x10 cm.	M2		\$ 85.529,00	\$ 0,00			3537,12	\$ 301.818.972,48	\$ 217.804.867,30	
NP 19		Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		\$ 180.464,00	\$ 0,00			86,86	\$ 15.675.103,04	\$ 15.675.103,04	
NP 20		Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 2.0 m x 2.0 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escollón según norma RS-402 y diseño estructural, fillo inferior de 0.60x0.60 m, Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		\$ 26.566.838,00	\$ 0,00			3,00	\$ 79.700.514,00	\$ 79.700.514,00	
NP 21		Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 3.0 m x 2.70 m (medidas externas) en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escollón según norma RS-402 y diseño estructural, fillo inferior de 0.60x0.60 m, Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		\$ 30.304.529,00	\$ 0,00			2,00	\$ 60.609.058,00	\$ 60.609.058,00	
NP 22		Construcción caja de barraje de media tensión de 3.0 m x 1.5 m x 2.70 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escollón según norma RS-402 y diseño estructural, fillo inferior de 0.60x0.60 m, Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		\$ 32.814.557,00	\$ 0,00			5,00	\$ 164.072.795,00	\$ 164.072.795,00	
NP 23		Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X80 mm AP274 (medidas internas), incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálicos soldados, fondo de grilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los detalles. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico, incluye planos de seguridad anexo.	UND		\$ 1.662.902,00	\$ 0,00			26,00	\$ 43.235.452,00	\$ 43.235.452,00	
NP 24		Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400X400X700 mm AP274 (medidas internas), incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 520 x 520 mm con marco y contramarco metálicos soldados, fondo de grilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los detalles. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico, incluye planos de seguridad anexo.	UND		\$ 1.595.467,00	\$ 0,00			15,00	\$ 23.932.305,00	\$ 23.932.305,00	
NP 25		Suministro, transporte e instalación juego de barraje de media tensión de 15 kV, 600 A, 4 vías, incluye accesorios de instalación.	UND		\$ 15.589.411,00	\$ 0,00			0,00	\$ -	\$ -	



ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO ____X____ ACTA DE RECIBO FINAL ____														
OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.														
VALOR INICIAL (Incl. IVA) : \$ 9.072.944.903	VALOR ADICIONAL: \$ 2.076.730.019,29	PLAZO ADICIONAL 2: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 3: QUINCE (15) DIAS	PLAZO ADICIONAL 4:SETENTA Y CINCO (45) DIAS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.149.674.922,28	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: \$ 7.475.711.506,68	PERCENTAJE DE EJECUCION (%): 13/10/2025 al 19/10/2025	Fecha presentada: 25/11/2025	67,05					
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES	PLAZO ADICIONAL 1 : CINCO (05) MESES	CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACTA DE MODIFICACION No2	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 16	EJECUTADAS ACUMULADAS
NP 26	Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC Conduit tipo pesado, incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de playa, relleno compactado en arena de playa y leña de eucalipto para el tendido de la tubería, en el sitio de la obra.		ML		\$ 26.416,00	\$ 0,00		\$ 3.982.360,38		\$ 0,00		\$ 840.028,80	31,80	\$ 840.028,80
NP 27	Frise en mortero 1/2" para cajas de baja tensión, alumbrado público y comunicaciones.		M2		\$ 62.953,00	\$ 0,00		\$ 31.406.873,98		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 28	Suministro transversal tipo EMPAS 3/4" de sello. Incluye concreto de 4000 psi acelerado a 7 días, rejillas en HP tipo pesado, formaleño.		ML		\$ 3.033.702,00	\$ 0,00		\$ 122.581.560,80		\$ 21,62		\$ 65.588.637,24	21,62	\$ 65.588.637,24
NP 29	Plan de Manejo de Tránsito		MES		\$ 16.557.362,00	\$ 0,00		\$ 380.819.786,00		\$ 22,00		\$ 364.262.404,00	22,00	\$ 364.262.404,00
NP 30	Suministro e instalación de caja prefabricada para medidor de agua potable de 1/2" o válvula de corte.		UND		\$ 490.266,00	\$ 0,00		\$ 16.669.112,00		\$ 34,00		\$ 10.785.896,00	22,00	\$ 10.785.896,00
NP 31	Suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 con promotor de adherencia.		M3		\$ 2.124.239,00	\$ 0,00		\$ 87.603.575,12		\$ 31,91		\$ 67.784.434,58	31,91	\$ 67.784.434,58
NP 32	Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 10 con promotor de adherencia.		M3		\$ 2.371.752,00	\$ 0,00		\$ 35.576.280,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 33	Suministro y riego de liga con emulsión de rompimiento lento tipo CRL-57 (CRR-1).		M2		\$ 9.344,00	\$ 0,00		\$ 4.817.392,64		\$ 288,36		\$ 2.694.435,84	288,36	\$ 2.694.435,84
NP 34	Suministro y riego de liga con emulsión de rompimiento rápido tipo CRR-40 (CRR-1).		M2		\$ 12.604,00	\$ 0,00		\$ 3.781.200,00		\$ 46,84		\$ 590.371,36	46,84	\$ 590.371,36
NP 35	Corte de piedra royal vista para instalación de franja de ajuste de confinamiento en contenedores de raíces y/o jardines.		ML		\$ 81.506,00	\$ 0,00		\$ 2.678.247,12		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 36	Suministro, instalación y conexión de cable de interconexión de 2 x 50 x 0,40 tipo telefónico profesional lora.		ML		\$ 135.615,00	\$ 0,00		\$ 40.884.500,00		\$ 0,00		\$ 40.884.500,00	300,00	\$ 40.884.500,00
NP 37	Suministro e instalación de módulo OPS para interconexión con la central de telefonización.		UND		\$ 8.729.546,00	\$ 0,00		\$ 8.729.546,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 38	Suministro e instalación de módulo EPS para interconexión con la central de telefonización.		UND		\$ 7.675.181,00	\$ 0,00		\$ 7.675.181,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 39	Suministro, instalación y conexión especial mediante mangas de empalmes LUC 465 para interconexión equipo de control local de sensores.		UND		\$ 3.139.884,00	\$ 0,00		\$ 3.139.884,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 40	Suministro, instalación y puesta en servicio de UPS 2kVA-1800W 120V online profesional lora.		UND		\$ 20.331.547,00	\$ 0,00		\$ 20.331.547,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 41	Suministro, instalación y conexión de módulo sensor para incendios con norma DIN 32981, DIN 32982-100, 200, EN 50293-33000.		UND		\$ 9.973.715,00	\$ 0,00		\$ 59.842.290,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 42	Suministro e instalación de cable AVRG 6x20 especial para la instalación de módulo sensor para incendios.		ML		\$ 29.698,00	\$ 0,00		\$ 14.849.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP 43	Construcción de caja de pase de 0,35 x 0,50 m para sumatorización en concreto de 3000 psi, con 2" de espesor, con 2"													

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 15 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL ____X____ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 346,797,533.56
MEIOS AMORTIZACION ANTICIPO 10% :	\$ 0.00
(DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	\$ 346,797,533.56
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

s que en ella intervinieron




MILLER HUMBERTO SALAS BONDON
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER


RICARDO ANDRÉS SANZ LONDOÑO
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER



ANEXO N° 2

DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES.

**“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA
ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.**

Bucaramanga, 1 de noviembre de 2025

1. AMBITO DE APLICACIÓN

A Continuación, se detalla de manera clara, como se determinó la provisión de ajustes para las actividades más relevantes dentro del proceso de contratación, partiendo de la base de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, así como en el decreto 680 de 2021, en los cuales se establecen los criterios para determinar el puntaje por apoyo a la industria nacional, pero también se reglamenta la determinación dentro del proyecto, los bienes relevantes.

Como se evidencia en los documentos previos al proceso contractual, estudios previos, pliego de condiciones y Lineamientos asociados, en los cuales se indica que se requiere adelantar los mecanismos necesarios para mantener el equilibrio económico del contrato, en caso que este se vea amenazado; en consecuencia, la entidad determinó aplicar las fórmulas de reajuste para aplicarlas al contrato en caso de que las condiciones existentes del mercado durante la vigencia 2023, requieran de su aplicación.

En atención a la formula indicada por la entidad en el Lineamiento de pago de reajustes, la cual indica:

$$R = (P - A) * \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$

Siendo esto:

R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.

P = Valor total del ítem de obra sin incluir del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total de cada ítem en el periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.

I₀ = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.

Por lo anteriormente mencionado, se realizaron las siguientes consideraciones:

1. Según lo estipulado en el Apéndice C2 Determinación provisión pago de ajustes, el contratista determina, cuáles son las actividades que se pueden reajustar.

2. Se indica las cantidades ejecutadas en cada uno de los meses, según las actividades indicadas en el Apéndice C2 Determinación provisión pago de ajustes.

3. Se aplica la formula estipulada en el lineamiento entregado por la entidad.

$$R = (P - A) * \left[\left(\frac{I}{Io} \right) - 1 \right]$$

R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.
P = Valor total del ítem de obra sin incluir del periodo a ajustar.
A = Anticipo amortizado sobre el valor total de cada ítem en el periodo a ajustar.
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.
Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.

4. El contratista de obra entrega soporte las memorias de los valores reajustados, a continuación, se detallan:

CONDICIONES ORIGINALES						
ITEM DE PAG	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL

- Condiciones originales: Hacen referencia a las condiciones inicialmente pactadas entre el municipio y el contratista, Estas no son modificables y se extraen del presupuesto ejecutado.

CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN	MES DE EJECUCION	VALOR A AJUSTAR
		0%		NOVIEMBRE 2022	AGOSTO 2023	
	P	A		Io	I	

- CANTIDAD: Se indican las cantidades ejecutadas dentro del periodo cobrado.
- P - VALOR PARCIAL A AJUSTAR: Es el valor que arroja la multiplicación de la cantidad ejecutada Versus el valor unitario estipulado en el presupuesto.
- ANTICIPO: Es el valor que se debe descontar por el monto que se le entregó al contratista, para el presente caso, no se realizó descuento, ya que, el contratista no recibió anticipo por parte de la entidad, para nuestro caso es 0.

- GRUPO DE OBRA: Es el grupo estipulado en el documento denominado ESTUDIOS PREVIOS, en la pagina 48. Lo anterior acorde al documento de ICOCIV del DANE.

Para los ítems determinados en el 009. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, de acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201 y si es requerido se procederá a ajustar su valor de la siguiente manera:

$$R = (P - A) * \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$



- **Io:** MES CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION: Se Indica en documento denominado ESTUDIOS PREVIOS, en la página 48, que hace referencia al valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. En atención a que el mes de cierre del presente proceso fue el mes de noviembre del 2022, se toma como ICOCIV el 114,94.
- **I:** MES DE EJECUCIÓN: Se Indica en el documento denominado ESTUDIOS PREVIOS, en la página 48, que hace referencia Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución: En cada una de las Actas se estipula el mes de ejecución.
- **VALOR A AJUSTAR:** Es el resultado de la aplicación de la formula indicada en el documento denominado: Apéndice C2 Determinación provisión pago de ajustes.

A continuación, se hace un ejemplo de la fórmula utilizada, se realiza con el Acta No. 1 del mes de agosto de 2023.

Paso1: Se toma la actividad 1.5.4: Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual.

Paso 2: Se identifica la cantidad ejecutada en el periodo (Agosto 2023).

Paso 3: Se aplica la formula estipulada en el lineamiento entregado por la entidad.

$$R = (P - A) * \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$

R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.

P = Valor total del ítem de obra sin incluir del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total de cada ítem en el periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.

Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente

al mes del último día de cierre del proceso de selección.

Paso 4: Detalle de la formula:

Formula entregada por la entidad:
R: =(P-A)*((I/Io-1)

Desglose de formula según el mes de agosto de 2023.
R = (12.049.430,76 – 0.00) * ((126,44/114,94) – 1)

Desglose de formula según uso en el archivo de Excel entregado, denominado mes de AGOSTO:
R: =(N12-O12) * ((R12/Q12)-1) – Casillas estipuladas en el Excel entregado.

DESGLOSE DE LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE:

1. Se realiza solicitud de reajuste de precios del Acta No. 1, firmada el 17 de septiembre de 2024.

Se discrimina los periodos de ejecución y los ICOCIV tomados en cuenta para cada periodo.

10. Se realiza solicitud de reajuste de precios del Acta No. 10, firmada el 11 de julio de 2025.

Periodo de ejecución ACTA No. 10:

DESDE - HASTA	MES	ICOCIV
Año: 2025		
13-30	MAYO	137,61 ✓
1-12	JUNIO	137,45 ✓

Las actividades objeto de reajuste se ejecutaron en el mes de mayo.

11. Se realiza solicitud de reajuste de precios del Acta No. 11, firmada el 31 de julio de 2025.

Periodo de ejecución ACTA No. 11:

DESDE - HASTA	MES	ICOCIV
Año: 2025		
13-30	JUNIO	137,45 ✓
1-12	JULIO	138,37 ✓

Se presenta resumen de lo anteriormente mencionado.

ACTA NO.	VIGENCIA	MES EJECUTADO	VALOR MENSUAL
ACTA No. 10	2025	MAYO	\$36.016.166,26 ✓
ACTA No. 11	2025	JUNIO	\$25.452.478,47 ✓
TOTAL REAJUSTE COBRADO			\$ 61.468.644,73 ✓

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																	
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29	
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".														ACTA No. 10			
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025											
CONDICIONES ORIGINALES							CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJECUCION		VALOR A AJUSTAR		
									0%		NOVIEMBRE 2022		MAYO 2025						
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT		VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL			P	A	lo	I			
1	1.5.4	Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual			m3	853,05	\$ 258.516,00	\$ 220.527.073,80		40,25	\$ 10.405.269,00	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 2.011.528,43			
2	3.1.1	Acero de refuerzo figurado			kg	16101,96	\$ 12.297,00	\$ 198.005.802,12		2533,63	\$ 31.156.048,11	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 6.023.032,79			
3	10.1.6	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero , en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	2784	\$ 425.219,00	\$ 1.183.809.696,00		155,03	\$ 65.921.701,57	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 12.743.868,18			
4	10.1.7	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 20 x 2 cm con guías táctiles talladas, instalado sobre una de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	290,8	\$ 1.312.813,00	\$ 381.766.020,40		32,84	\$ 43.112.778,92	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 8.334.487,10			
5	10.2.4	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	398	\$ 634.244,00	\$ 252.429.112,00		0	\$ -	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ -			
6	12.1.2	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.			m2	764	\$ 249.420,00	\$ 190.556.880,00		0	\$ -	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ -			
7	12.1.3	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.			m2	462	\$ 397.306,00	\$ 183.555.372,00		0	\$ -	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ -			
8	13.1.2	Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)			und	451	\$ 548.870,00	\$ 247.540.370,00		0	\$ -	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ -			
9	14.1.8	Diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de control de trafico actuado, con botonera, incluye equipo de control de trafico, semáforo vehicular en policarbonato sistema de iluminación LEDS, semáforo peatonl en policarbonato sistema de iluminación LEDS, poeste mástil tipo T1, Anclaje a Poste T1, Boton peatonal, Obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones necesaria para la instalación y el diseño de la lógica de control de trafico actuado (inteligente).			und	1	\$ 324.736.486,00	\$ 324.736.486,00		0	\$ -	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ -			

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																							
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29							
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".															ACTA No. 10								
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025																	
CONDICIONES ORIGINALES															CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJECUCION		VALOR A AJUSTAR
												0%		NOVIEMBRE 2022		MAYO 2025									
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO			VALOR PARCIAL			P			A		lo			l				
10	16.4.3	Suministro, transporte e instalación de Caja de unión para la salida de circuitos a 13.2 V tipo RS3-005 según norma ESSA (EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 1.065 m x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, con tapas de 0.60 m x 0.80 m según norma RS4-001.			UND	3	\$ 3.660.156,00			\$ 10.980.468,00			0	\$ -	\$ -		530201	114,94	137,16	\$ -					
11	16.4.4	Suministro, transporte e instalación de Caja de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades superiores a los 75 kVA en anden tipo RS3-003 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos.			UND	71	\$ 1.150.688,00			\$ 81.698.848,00			1	\$ 1.150.688,00	\$ -		530201	114,94	137,16	\$ 222.448,99					
12	16.5.1	Suministro,transporte e instalación de luminaria Ref: SCHEREDER YOA MIDI 32 LEDs 250 Ma NW 740 Flat glass 5120 437272 25 W 3554 Lm B.F.C, 7 pines clase II S/A-R. Incluye sistema antirobo , stickers de marcación y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.			UND	112	\$ 3.320.239,00			\$ 371.866.768,00			0	\$ -	\$ -		530201	114,94	137,16	\$ -					
13	16.6.1	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo lateral penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 48-60 mm peso de 2 Kg y cimentación de concreto.			UND	36	\$ 2.682.586,00			\$ 96.573.096,00			0	\$ -	\$ -		530201	114,94	137,16	\$ -					
14	16.6.2	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo superior doble 1,320 mm penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 60 mm peso 12 Kg y cimentación de concreto.			UND	38	\$ 3.860.687,00			\$ 146.706.106,00			0	\$ -	\$ -		530201	114,94	137,16	\$ -					

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																					
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29					
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".															ACTA No. 10						
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025															
CONDICIONES ORIGINALES															CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN	MES DE EJECUCION	VALOR A AJUSTAR	
										0%		NOVIEMBRE 2022	MAYO 2025										
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO			VALOR PARCIAL			P			A		lo		l			
15	16.7.1	Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.			UND	46	\$ 1.712.623,00	\$ 78.780.658,00			1	\$ 1.712.623,00	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 331.081,29						
16	16.7.3	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.			ML	1600	\$ 168.444,00	\$ 269.510.400,00			46	\$ 7.748.424,00	\$ -	530201	114,94	137,16	\$ 1.497.911,79						
17	NP 01	Sistema prefabricado de drenaje, RD150V H-48, compuesto de canal de drenaje en hormigon polimerico, con capacidad de carga de 40 toneladas, altura exterior de 480 mm, ancho exterior de 210 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los inicios y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal.			ML		\$ 1.975.106,00	\$ -			2,18	\$ 4.305.731,08	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 360.256,71						
18	NP 08	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, 0.20 x 0.50 x 0.80 m			ML	0	\$ 111.554,00	\$ -			39,3	\$ 4.384.072,20	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 366.811,45						
19	NP 12	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" + 2 x 6" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, doble banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.			ML	0	\$ 399.251,00	\$ -			33,5	\$ 13.374.908,50	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 1.119.066,77						

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL															
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL	\$ 9.072.944.903,00	VALOR ADICIONAL			\$ 2.075.728.019,29			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29			
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".											ACTA No. 10				
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023		FECHA FINALIZACION INICIAL		sábado, 27 de diciembre de 2025											
CONDICIONES ORIGINALES							CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN	MES DE EJECUCION	VALOR A AJUSTAR			
									0%	NOVIEMBRE 2022		MAYO 2025					
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL		P		A	lo			I	
20	NP 13	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.		ML	0	\$ 174.173,00		\$ -		52,8	\$ 9.196.334,40	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 769.449,17	
21	NP 15	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1 1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación de 0,9 mt, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.		ML	0	\$ 75.239,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ -	
22	NP 17	Suministro e instalación de concreto MR 42 premezclado, con resistencia a los 7 días		M3	0	\$ 1.238.588,00		\$ -		16,05	\$ 19.879.337,40	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 1.663.286,59	
23	NP 18	Estampado de losa en concreto MR 42 en forma de adoquin 20x10 cm		M2	0	\$ 85.329,00		\$ -		80,25	\$ 6.847.652,25	\$ -	530201	126,57	137,16	\$ 572.937,01	
24	NP 20	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 2.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).		UND	0	\$ 26.566.838,00		\$ -		1	\$ 26.566.838,00	\$ -	530201	137,29	137,16		
25	NP 21	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 3.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).		UND	0	\$ 30.304.529,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,16	\$ -	
26	NP 22	Construcción caja de barraje de media tensión de 3.0 m x 1.5 m x 2.70 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).		UND	0	\$ 32.814.557,00		\$ -		1	\$ 32.814.557,00	\$ -	530201	137,29	137,16		

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL													
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL	\$ 9.072.944.903,00	VALOR ADICIONAL			\$ 2.075.728.019,29			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29	
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".												ACTA No. 10	
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023		FECHA FINALIZACION INICIAL		sábado, 27 de diciembre de 2025									
CONDICIONES ORIGINALES							CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN	MES DE EJECUCION	VALOR A AJUSTAR		
									0%		NOVIEMBRE 2022	MAYO 2025			
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		P	A		lo	I			
27	NP 23	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Incluye platina de seguridad antirrobo.	UND	0	\$ 1.662.902,00	\$ -		1	\$ 1.662.902,00		\$ -	530201		137,29	137,16
28	NP 31	Suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 con promotor de adherencia.	M3	0	\$ 2.124.238,00	\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,16	\$ -	
29	NP 44	Canalización de 2 ductos de 2" pvc conduit tipo pesado, incluye corte, demolición y construcción de andén en concreto e=0.10 de 3000 psi con texturizado antideslizante y dilatado o en loseta prefabricada cuando se requiera, corte de 0.30x0.50m con cortadora de concreto, retiro y disposición final de escombros.	ML	0	\$ 418.925,00	\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,16	\$ -	
30	NP 51	Construcción caja de paso de media tensión de 1.5 m x 1.2 m x 1.75 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado acelerado a 3 dias, filtro inferior de 0.60x0.60 m, tapa en concreto tipo RS4-02 refuerzo estructural segun plano de diseño.	UND	0	\$ 17.573.272,00	\$ -		1	\$ 17.573.272,00	\$ -	530201	137,29	137,16		
								\$ 297.813.137,43		TOTAL A AJUSTAR EN EL PERIODO		\$ 36.016.166,26			

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																									
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022			VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29								
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".															ACTA 11										
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025																			
CONDICIONES ORIGINALES																	CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJEUCION		VALOR A AJUSTAR
											0%		NOVIEMBRE 2022	JUNIO 2025													
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL			P		A		lo		I									
1	1.5.4	Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual			m3	853,05	\$ 258.516,00		\$ 220.527.073,80			19,97	\$ 5.162.564,52		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 1.011.043,39					
2	3.1.1	Acero de refuerzo figurado			kg	16101,96	\$ 12.297,00		\$ 198.005.802,12			0	\$ -		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ -					
3	10.1.6	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero , en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	2784	\$ 425.219,00		\$ 1.183.809.696,00			69,24	\$ 29.442.163,56		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 5.765.991,84					
4	10.1.7	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 20 x 2 cm con guías táctiles talladas, instalado sobre una de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	290,8	\$ 1.312.813,00		\$ 381.766.020,40			17,28	\$ 22.685.408,64		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 4.442.740,11					
5	10.2.4	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.			m2	398	\$ 634.244,00		\$ 252.429.112,00			39,36	\$ 24.963.843,84		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 4.888.951,84					
6	12.1.2	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.			m2	764	\$ 249.420,00		\$ 190.556.880,00			15,55	\$ 3.878.481,00		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 759.566,79					
7	12.1.3	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.			m2	462	\$ 397.306,00		\$ 183.555.372,00			13	\$ 5.164.978,00		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 1.011.516,05					
8	13.1.2	Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)			und	451	\$ 548.870,00		\$ 247.540.370,00			0	\$ -		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ -					
9	14.1.8	Diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de control de trafico actuado, con botonera, incluye equipo de control de trafico, semáforo vehicular en policarbonato sistema de iluminación LEDS, semáforo peatonl en policarbonato sistema de iluminación LEDS, poeste mástil tipo T1, Anclaje a Poste T1, Boton peatonal, Obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones necesaria para la instalación y el diseño de la lógica de control de trafico actuado (inteligente).			und	1	\$ 324.736.486,00		\$ 324.736.486,00			0	\$ -		\$ -		530201	114,94		137,45		\$ -					

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																								
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29								
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".															ACTA 11									
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025																		
CONDICIONES ORIGINALES															CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJECUCION		VALOR A AJUSTAR	
											0%		NOVIEMBRE 2022	JUNIO 2025												
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL			P		A		lo		I								
10	16.4.3	Suministro, transporte e instalación de Caja de unión para la salida de circuitos a 13.2 V tipo RS3-005 según norma ESSA (EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 1.065 m x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, con tapas de 0.60 m x 0.80 m según norma RS4-001.			UND	3	\$	3.660.156,00		\$	10.980.468,00			0	\$	-		\$	-		530201	114,94	137,45	\$	-	
11	16.4.4	Suministro, transporte e instalación de Caja de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades superiores a los 75 kVA en anden tipo RS3-003 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de 0.95 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos.			UND	71	\$	1.150.688,00		\$	81.698.848,00			6	\$	6.904.128,00		\$	-		530201	114,94	137,45	\$	1.352.113,46	
12	16.5.1	Suministro,transporte e instalación de luminaria Ref: SCHEREDER YOA MIDI 32 LEDs 250 Ma NW 740 Flat glass 5120 437272 25 W 3554 Lm B.F.C, 7 pines clase II S/A-R. Incluye sistema antirobo , stickers de marcación y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.			UND	112	\$	3.320.239,00		\$	371.866.768,00			0	\$	-		\$	-		530201	114,94	137,45	\$	-	
13	16.6.1	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total-150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo lateral penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 48-60 mm peso de 2 Kg y cimentación de concreto.			UND	36	\$	2.682.586,00		\$	96.573.096,00			0	\$	-		\$	-		530201	114,94	137,45	\$	-	
14	16.6.2	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total-150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo superior doble 1,320 mm penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 60 mm peso 12 Kg y cimentación de concreto.			UND	38	\$	3.860.687,00		\$	146.706.106,00			0	\$	-		\$	-		530201	114,94	137,45	\$	-	

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																			
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29			
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".														ACTA 11					
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023		FECHA FINALIZACION INICIAL		sábado, 27 de diciembre de 2025															
CONDICIONES ORIGINALES										CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJECUCION		VALOR A AJUSTAR	
											0%			NOVIEMBRE 2022		JUNIO 2025					
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL			P		A				lo		I		
15	16.7.1	Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.		UND	46	\$ 1.712.623,00		\$ 78.780.658,00		2	\$ 3.425.246,00	\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 670.804,66		
16	16.7.3	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.		ML	1600	\$ 168.444,00		\$ 269.510.400,00		72,5	\$ 12.212.190,00	\$ -		530201	114,94		137,45		\$ 2.391.651,27		
17	NP 01	Sistema prefabricado de drenaje, RD150V H-48, compuesto de canal de drenaje en hormigon polimerico, con capacidad de carga de 40 toneladas, altura exterior de 480 mm, ancho exterior de 210 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los inicios y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal.		ML		\$ 1.975.106,00		\$ -		0	\$ -	\$ -		530201	126,57		137,45		\$ -		
18	NP 08	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, 0.20 x 0.50 x 0.80 m		ML	0	\$ 111.554,00		\$ -		42,85	\$ 4.780.088,90	\$ -		530201	126,57		137,45		\$ 410.898,06		
19	NP 12	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" + 2 x 6" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, doble banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.		ML	0	\$ 399.251,00		\$ -		66	\$ 26.350.566,00	\$ -		530201	126,57		137,45		\$ 2.265.103,56		

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																				
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29				
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".															ACTA 11					
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023			FECHA FINALIZACION INICIAL			sábado, 27 de diciembre de 2025														
CONDICIONES ORIGINALES												CANT	VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN		MES DE EJECUCION		VALOR A AJUSTAR
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL		P		A		lo	I						
20	NP 13	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.			ML	0	\$ 174.173,00		\$ -		32,2	\$ 5.608.370,60	\$ -	530201	126,57	137,45	\$ 482.097,43					
21	NP 15	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1 1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación de 0,9 mt, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.			ML	0	\$ 75.239,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	126,57	137,45	\$ -					
22	NP 17	Suministro e instalación de concreto MR 42 premezclado, con resistencia a los 7 días			M3	0	\$ 1.238.588,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	126,57	137,45	\$ -					
23	NP 18	Estampado de losa en concreto MR 42 en forma de adoquín 20x10 cm			M2	0	\$ 85.329,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	126,57	137,45	\$ -					
24	NP 20	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 2.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).			UND	0	\$ 26.566.838,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,45	\$ -					
25	NP 21	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 3.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).			UND	0	\$ 30.304.529,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,45	\$ -					
26	NP 22	Construcción caja de barraje de media tensión de 3.0 m x 1.5 m x 2.70 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).			UND	0	\$ 32.814.557,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,45	\$ -					

		SOPORTE EJECUCION CONTRACTUAL ITEM A REAJUSTAR DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACION ITEM DE AJUSTES - MENSUAL																										
No CONTRATO		CONTRATO No 387 de 2022		VALOR INICIAL		\$ 9.072.944.903,00		VALOR ADICIONAL				\$ 2.075.728.019,29				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.148.672.922,29										
OBJETO		OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".														ACTA 11												
FECHA DE INICIO		martes, 21 de febrero de 2023		FECHA FINALIZACION INICIAL		sábado, 27 de diciembre de 2025																						
CONDICIONES ORIGINALES										<div><div>CANT</div><div>VALOR PARCIAL A AJUSTAR</div><div>ANTICIPO</div><div>GRUPO DE OBRA</div><div>MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN</div><div>MES DE EJECUCION</div><div>VALOR A AJUSTAR</div></div>																		
ITEM DE PAGO	ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL																				
27	NP 23	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Incluye platina de seguridad antirrobo.		UND	0	\$ 1.662.902,00		\$ -		0	\$ -	\$ -	530201	137,29	137,45	\$ -												
28	NP 31	Suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 con promotor de adherencia.		M3	0	\$ 2.124.238,00		\$ -		9,35	\$ 19.861.625,30	\$ -	530201	137,29	137,45													
29	NP 44	Canalización de 2 ductos de 2" pvc conduit tipo pesado, incluye corte, demolición y construcción de andén en concreto e=0.10 de 3000 psi con texturizado antideslizante y dilatado o en loseta prefabricada cuando se requiera, corte de 0.30x0.50m con cortadora de concreto, retiro y disposición final de escombros.		ML	0	\$ 418.925,00		\$ -		144	\$ 60.325.200,00	\$ -	530201	137,29	137,45													
30	NP 51	Construcción caja de paso de media tensión de 1.5 m x 1.2 m x 1.75 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado acelerado a 3 días, filtro inferior de 0.60x0.60 m, tapa en concreto tipo RS4-02 refuerzo estructural segun plano de diseño.		UND	0	\$ 17.573.272,00		\$ -		2	\$ 35.146.544,00	\$ -	530201	137,29	137,45													
										\$ 265.911.398,36										TOTAL A AJUSTAR EN EL PERIODO		\$ 25.452.478,47						



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación (%)	2025					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	Carreteras, calles, vías	55,65	134,62	136,36	137,29	137,61	137,16	137,45
530202	Puertos, canales, pres	5,78	131,95	133,16	134,30	134,75	134,61	134,54
530203	Tuberías para la cond	19,46	131,80	132,80	134,13	134,18	133,98	133,74
530204	Construcciones en m	9,49	132,08	133,40	134,29	134,56	134,16	134,13
530205	Construcciones depoi	9,63	135,15	136,42	137,47	137,68	137,32	137,18

Actualizado el 30 de julio de 2025