

	NIT: 800.028.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SISF		
			PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD		R-SISP-GC-GD-07	Página	
			MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Versión 0	29/08/2021	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS							
ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA C-MS-SA-009-2025							
1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el Contratista, el Interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.							
CLASE DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA						
Nº PROCESO	PC-MS-SA-007-2025						
Nº CONTRATO	C-MS-SA-009-2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO						
FECHA DE CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
VALOR DEL CONTRATO	TRESIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$332.898.205,33)						
FECHA DEL ANTICIPO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025						
OBJETO DEL CONTRATO							
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
LAS PARTES							
MUNICIPIO (CONTRATANTE)	ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal-Representante Legal						
CONTRATISTA	ING. ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO Contratista						
SUPERVISOR	ARQ. DAIRO PANQUEVA MONTOYA Supervisor						
En Socotá, a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2025 se reunieron, el Ing. ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO en calidad de CONTRATISTA y el Arq. DAIRO PANQUEVA MONTOYA en calidad de SUPERVISOR, con el fin de recibir el Contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes cantidades:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INCREMENTO POR DISTANCIA (11%)	VALOR UNITARIO CON INCREMENTO	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL						
1,1	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	8,40	\$ 244.779,00		\$ 244.779,00	\$ 2.056.143,60
1,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	276,61	\$ 26.955,00		\$ 26.955,00	\$ 7.456.022,55
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	METRO CÚBICO	73,56	\$ 70.577,00		\$ 70.577,00	\$ 5.191.644,12
1,4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	METRO CÚBICO	115,48	\$ 124.267,57	\$ 13.669,43	\$ 137.937,00	\$ 15.928.964,76
1,5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	209,92	\$ 119.997,00		\$ 119.997,00	\$ 25.189.770,24
1,6	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UNIDAD	25,00	\$ 571.067,57	\$ 62.817,43	\$ 633.885,00	\$ 15.847.125,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	METRO LINEAL	132,94	\$ 101.192,79	\$ 11.131,21	\$ 112.324,00	\$ 14.932.352,56
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	METRO LINEAL	74,42	\$ 152.567,57	\$ 16.782,43	\$ 169.350,00	\$ 12.603.027,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	METRO LINEAL	29,72	\$ 212.562,16	\$ 23.381,84	\$ 235.944,00	\$ 7.012.255,68
1,1	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UNIDAD	27,00	\$ 437.626,13	\$ 48.138,87	\$ 485.765,00	\$ 13.115.655,00
1,11	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	UNIDAD	11,00	\$ 1.719.393,69	\$ 189.133,31	\$ 1.908.527,00	\$ 20.993.797,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UNIDAD	13,00	\$ 1.203.759,46	\$ 132.413,54	\$ 1.336.173,00	\$ 17.370.249,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	METRO CÚBICO	0,60	\$ 846.629,73	\$ 93.129,27	\$ 939.759,00	\$ 563.855,40
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	METRO CÚBICO	2,48	\$ 1.079.681,98	\$ 118.765,02	\$ 1.198.447,00	\$ 2.972.148,56
1,15	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	METRO CUADRADO	5,95	\$ 33.431,53	\$ 3.677,47	\$ 37.109,00	\$ 220.798,55
1,16	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO	310,64	\$ 7.673,87	\$ 844,13	\$ 8.518,00	\$ 2.646.031,52
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA PARA SUMIDERO TIPO PESADO. (0.60*0.55*0.12m)	METRO LINEAL	8,20	\$ 865.952,25	\$ 95.254,75	\$ 961.207,00	\$ 7.881.897,40
1,18	SUMIDERO EN LADRILLO SL100	UNIDAD	6,00	\$ 1.839.612,61	\$ 202.357,39	\$ 2.041.970,00	\$ 12.251.820,00
1,19	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	METRO CUADRADO	0,00	\$ 45.800,90	\$ 5.038,10	\$ 50.839,00	\$ 0,00
1,2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM	M3/KILOMETRO	7489,54	\$ 2.765,00		\$ 2.765,00	\$ 20.708.578,10

NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ					GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SISP	
		PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD					R-SISP-GC-GD-07	Página
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN					Versión 0	29/08/2021
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS								
ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA C-MS-SA-009-2025								
N.P. 1.21	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	76,25	\$ 229.029,00		\$ 229.029,00	\$ 17.463.461,25	
N.P. 1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	METRO LINEAL	6,00	\$ 73.154,05	\$ 8.046,95	\$ 81.201,00	\$ 487.206,00	
N.P. 1.23	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YE 250X160	UNIDAD	2,00	\$ 288.219,82	\$ 31.704,18	\$ 319.924,00	\$ 639.848,00	
N.P. 1.24	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YE 315X200	UNIDAD	1,00	\$ 465.082,88	\$ 51.159,12	\$ 516.242,00	\$ 516.242,00	
N.P. 1.25	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	UNIDAD	1,00	\$ 2.152.214,41	\$ 236.743,59	\$ 2.388.958,00	\$ 2.388.958,00	
N.P. 1.26	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M. (H <= 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	UNIDAD	1,00	\$ 1.121.473,87	\$ 123.362,13	\$ 1.244.836,00	\$ 1.244.836,00	
2	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO							
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	METRO LINEAL	115,00	\$ 1.391,00		\$ 1.391,00	\$ 159.965,00	
2,2	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	0,00	\$ 244.779,00		\$ 244.779,00	\$ 0,00	
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	METRO CÚBICO	44,31	\$ 70.577,00		\$ 70.577,00	\$ 3.127.266,87	
2,4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	METRO CÚBICO	16,11	\$ 124.267,57	\$ 13.669,43	\$ 137.937,00	\$ 2.222.165,07	
2,5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	48,34	\$ 119.997,00		\$ 119.997,00	\$ 5.800.654,98	
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	METRO LINEAL	0,00	\$ 60.624,32	\$ 6.668,68	\$ 67.293,00	\$ 0,00	
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	METRO LINEAL	115,00	\$ 30.581,98	\$ 3.364,02	\$ 33.946,00	\$ 3.903.790,00	
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO	UNIDAD	0,00	\$ 218.866,67	\$ 24.075,33	\$ 242.942,00	\$ 0,00	
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN	UNIDAD	25,00	\$ 207.917,12	\$ 22.870,88	\$ 230.788,00	\$ 5.769.700,00	
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	UNIDAD	0,00	\$ 90.539,64	\$ 9.959,36	\$ 100.499,00	\$ 0,00	
2,11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	UNIDAD	4,00	\$ 26.701,80	\$ 2.937,20	\$ 29.639,00	\$ 118.556,00	
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO LISO	UNIDAD	1,00	\$ 659.043,24	\$ 72.494,76	\$ 731.538,00	\$ 731.538,00	
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F.	UNIDAD	1,00	\$ 530.654,05	\$ 58.371,95	\$ 589.026,00	\$ 589.026,00	
N.P. 2.14	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	METRO CÚBICO	25,18	\$ 229.029,00		\$ 229.029,00	\$ 5.766.950,22	
N.P. 2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	METRO LINEAL	13,60	\$ 13.462,16	\$ 1.480,84	\$ 14.943,00	\$ 203.224,80	
	VALOR COSTO DIRECTO						\$ 256.075.524,23	
	ADMINISTRACION (23%)						\$ 58.897.370,57	
	IMPREVISTOS (2%)						\$ 5.121.510,48	
	UTILIDAD (5%)						\$ 12.803.776,21	
	VALOR TOTAL						\$ 332.898.181,49	
A. ESTADO FINANCIERO								
1. Datos Generales								
Valor Inicial del Contrato		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$332.898.205,33)						
Valor sin ejecutar		VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$23,84)						
Valor del Contrato recibido		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$332.898.181,49)						
2. Registros presupuestales.								
Registro Presupuestal.								
No.	FECHA	CODIGO	DENOMINACION					
202501209	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2320202009400304-124600-16-4003006-202500000002586	Actualización y/o ejecución Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Documentos de planeación					
			\$ 290.828.690,59					
202501209	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2320202009400309-124600-16-4003017-202500000002586	Mantenimiento de acueductos rurales y urbanos - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Acueductos optimizados					
			\$ 42.069.514,74					
TOTAL							\$ 332.898.205,33	

NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ						GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SISP	
		PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD						R-SISP-GC-GD-07	Página
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN						Versión 0	29/08/2021
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS									
ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA C-MS-SA-009-2025									
PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL									
Tipo de Aportante:	INDEPENDIENTE					EMPLEADOR		X	
Exenciones	SI	No				u			
Periodo de Nómina	No. Días	No. Empleados en Nómina	No. Empleados Aporte	Fecha de Pago		Nº de Planilla		Referencia de Pago	Valor aporte Realizado
SEPTIEMBRE	30	7	7	8/10/2025		9493063927		1837338971	\$ 2.246.500
	30	1	1	3/10/2025		9492920693		1825134411	\$ 10.854.400
OCTUBRE	30	8	8	4/11/2025		9494329210		1901029963	\$ 4.776.900
	30	1	1	4/11/2025		9494337700		1901426154	\$ 10.854.400
Observación: una vez verificados los documentos aportados el Interventor y Supervisor aprueba el soporte de pago de aportes de seguridad social correspondientes a los periodos de Septiembre y Octubre 2025 ya que el contratista soporta los días laborados.									
B- RECIBO CONTRATO									
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2025.									
 ING. ELKIN FERNANDO CELIS CRISÓSTOMO Contratista					 ARQ. DAIRO PANQUEVA MONTOYA Supervisor				
Elaboro		Reviso		Aprobo		www.socota-boyaca.gov.co			
Arq. Dairo Panqueva Montoya		Arq. Dairo Panqueva Montoya		Arq. Dairo Panqueva Montoya		alcaldia@socota-boyaca.gov.co			
Secretario de Infraestructura y servicios públicos		Secretario de Infraestructura y servicios públicos		Secretario de Infraestructura y servicios públicos					