

 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02	
			Fecha: 11-11-2021	
			Página: 1 de 1	

TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No. 21
	Orden de Prestación de Servicios		
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra	x	

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-0002-2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Contratante	EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO YDN-ARN
Plazo	18 MESES
Valor	\$ 186.881.916.144
Fecha de Firma del Contrato/Orden	julio 17 de 2023
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	octubre 23 de 2023
Fecha Terminación del Contrato/Orden	abril 23 de 2025
Otrosí No. 01.	Cinco (5) meses calendario
Otrosí No. 02.	Tres (3) meses calendario
Fecha Terminación del Contrato/Orden actualizada	diciembre 23 de 2025

2. INFORMACION POLIZA:

Aseguradora:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A				
Amparos	Póliza	No.	DESDE	HASTA	Vr Prima
	Anticipo	68907-0	23/10/2023	24/04/2026	\$ 56.064.575.844
	Cumplimiento	68907-0	23/10/2023	24/04/2026	\$ 18.688.191.616
	Pago de Salarios	68907-0	23/10/2023	24/12/2028	\$ 9.344.095.808
	Estabilidad y Calidad de las obras	68907-0	24/09/2025	23/12/2030	\$ 9.344.095.808

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR(\$)	\$ 10.548.312.171
-----------	-------------------

VALOR EN LETRAS	DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE.
-----------------	---

4. VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR (30%):

VALOR(\$)	\$ 3.164.493.651
-----------	------------------

VALOR EN LETRAS	TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.
-----------------	---

5. VALOR REAJUSTE ITEMS:

VALOR(\$)	\$ (69.432.638)
-----------	-----------------

VALOR EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.
-----------------	---

6. VALOR TOTAL:

VALOR(\$)	\$ 7.314.385.882
-----------	------------------

VALOR EN LETRAS	SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.
-----------------	--

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:



ANGELLY CRIALES ANIBAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUBAR S.A.



ORLANDO BIANCHI BANFI
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO YDN-ARN

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	21		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Otrosí No. 2	3 MESES			
Plazo final actualizado	26 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	23-diciembre-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-04-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-04-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	23-12-2030

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-12-2028
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
	Descripción	Valor		
	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 186.881'916.144		
	Adición No. 1	\$		
	Adición No. 2	\$		
	Adición No. 3	\$		
	Valor Total del contrato	\$ 186.881'916.144		
	Porcentaje del Anticipo 30 %	\$ 56.064.574.843		
	Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 134.969.907.511		
	Valor Amortizado a la Fecha	\$ 40.490.972.253		
	Valor a Pagar en el Presente Informe	\$ 7.314.385.882		
	No. Factura o Cuenta de Cobro			

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
	Válvula de Retención Tipo Wafer d= 24 "
	Codo 90° HD BxB d=1000 mm
	Codo 45° HD BxB d=1000 mm
	Tee reducida bridada 1000x1000x150
	Tee reducida bridada 1000x1000x250
	Acople acerojado d=1000 mm HD
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=0-1 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=1-2 m.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	Niples Bridados HD d=1000 mm L=2-3 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=3-4 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=4-5 m.
	Niples Bridados HD d=1000 mm L=5-6 m.
	Tee acerojada 1000mm con derivación bridada 150 mm
	Damper de 1.10 x 2.20
	Excavación a maquina
	Base de suelo cemento
	Conformación de subbase granular
	Pavimento de concreto MR=4.2 Mpa
	Excavación a mano
	Demolición con rotomartillo
	Concreto de limpieza
	Concreto de 4000 psi para losas de fondo
	NP-001. Pilotes de 1.00 mt. de diámetro
	NP-008. Pilotes hincados de 40 cm. de lado
	NP-002B. Pilotes de 0.50 mt. de diámetro con camisa recuperable
	Acero de refuerzo
	Contenedor insonorizado
	Baterías 12 vdc
	Cargador baterías
	Suministro e instalación de cinta flexible
	Instalación de codo 90° bridado d=600 mm
	Instalación de niple d=600 mm L=1-3 m.
	Instalación de niple d=600 mm L=3-6 m.
	Instalación de niple d=800 mm L=3-6 m.
	Instalación de pasamuro en HD Bridado o Liso L= < 1 m d=600mm
	Instalación de Tee en HD Bridada PN10 d= 600mm
	Instalación de Tee en HD Bridada PN10 d= 800x600mm
	Instalación de unión de desmontaje autoportante PN 10 d= 600mm

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m
	Pañete simple de mortero 1 : 4

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 21, Acta de obra 21, Acta de reajuste 18, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 3 del mes de noviembre de 2025.



ANGELLY CRIALES ANIBAL