



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500304

PROYECTO BPIN. 2021005500293

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

III. OBJETIVO

- AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 02 DEL PROYECTO BPIN 2021005500304 Y AMPLIACIÓN No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03 DEL PROYECTO BPIN 2021005500293 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$39.037.278.141,20
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	1/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	5/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	5/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	5/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **BPIN 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA)**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No. 2:	29/9/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No. 2:	DOS (02) MESES
POSIBLE REINICIO No. 2	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	6/12/2025
18 Meses	1 Día

• **BPIN 2021005500293 (RESTREPO)**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

	CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSION No. 3:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	45 DIAS
AMPLIACION No. 1	
SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1	
SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	06/10/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

TIEMPO AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	DOS (02) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/03/2026
22 Meses	0 Días

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a lo siguiente:

- **BPIN 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA)**

Teniendo en cuenta que, a partir de la revisión inicial de los estudios y diseños del proyecto, se evidenció una variación significativa en los anchos de vía respecto a las condiciones reales del terreno, situación que obligó al ajuste del perfil vial por parte del municipio mediante radicado ASCG 100.12.01.185 del 16 de febrero de 2024, se generó la necesidad de replantear los parámetros técnicos inicialmente previstos. Una vez ejecutado el mejoramiento de la Calle 5 entre carreras 17 y 18 y concluida la mezcla densa en caliente, se procedió a verificar los diseños de señalización vial. No obstante, se identificó que dichos diseños no corresponden al perfil vial ajustado, lo que exige una actualización integral de la señalización horizontal y vertical para garantizar su coherencia con las dimensiones reales de la vía y el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial adoptado mediante Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte.

En consecuencia, y dado que estas condiciones técnicas aún no han sido subsanadas ni se han entregado los diseños ajustados requeridos para continuar con la ejecución conforme a la normativa y a las necesidades operativas del proyecto, se considera necesario mantener la suspensión vigente hasta tanto se cuente con la información actualizada que permita reanudar las actividades de manera adecuada y segura.

Al respecto, considerando los inconvenientes anteriormente expuestos, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la Ampliación No. 4 a la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500304** por un término de tres (3) meses.

- **BPIN 2021005500293 (RESTREPO)**

Teniendo en cuenta los inconvenientes previamente expuestos y analizados en el comité del día 27 de junio de 2025, los cuales dieron origen a la suscripción de la Suspensión No. 3 del proyecto No. 2021005500293, a la fecha dichos inconvenientes persisten y no han sido superados. Si bien se adelantaron gestiones ante la alcaldía municipal para





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

convocar mesa de trabajo con la empresa AGUAVIVA S.A.E.S.P., y posteriormente se llevó a cabo una reunión con su participación, no se logró obtener la viabilidad requerida para el manejo y traslado de la línea principal del sistema de acueducto, ubicada en los tramos correspondientes a la Calle 9 entre las carreras 5 y 8, y la Carrera 6 entre las calles 9 y 11.

En consecuencia, y toda vez que las condiciones que afectan la correcta ejecución de la obra se mantienen, sin que exista a la fecha una solución viable que permita intervenir la infraestructura sin causar afectaciones al servicio público ni a la comunidad, se considera necesario solicitar una nueva ampliación de la Suspensión No. 3 del proyecto BPIN 2021005500293. Lo anterior, con el fin de contar con un término adicional que permita continuar con la gestión, coordinación y definición técnica de las actividades requeridas con la alcaldía municipal y la empresa de servicios públicos AGUAVIVA S.A.E.S.P., garantizando así la adecuada planeación y la ejecución segura de las obras proyectadas.

Al respecto, considerando los inconvenientes anteriormente expuestos, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 3 del proyecto BPIN No. **2021005500293** por un término de tres (3) meses.

El termino para el presente trámite de Ampliación a la suspensión de los proyectos BPIN No. 2021005500304 y BPIN No. 2021005500293, será el siguiente:

- Proyecto BPIN No. **2021005500304**, Ampliación No. 04 a la suspensión No. 02 por un término de tres (03) meses, contados desde el día treinta (30) de noviembre de 2025 hasta el día veintisiete (27) de Febrero de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/03/2026

- **BPIN 2021005500293:** Ampliación 03 de la Suspensión No. 03 por un término de tres (03) meses, contados desde el día once (11) de diciembre de 2025 hasta el día diez (10) de marzo de 2026.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	45 DIAS
AMPLIACION No. 1:	
SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1:	
SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		26	11	2025	02:20PM	03:00PM

AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	06/10/2025
TIEMPO AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	DOS (02) MESES
TIEMPO PRESENTE AMPLIACION 03 A LA SUSPENSION 03:	TRES (03) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3	11/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

