



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 29

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cl 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2025, 14:39
Expedición	10/09/2025, 14:39
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 10 PERIODO AGOSTO 2025	1.00	4,602,508,767.32	4,602,508,767.32
2	UTILIDAD 5%	1.00	184,100,350.68	184,100,350.68
3	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos cuarenta y tres millones quinientos veinticinco mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por \$ 4,843,525,546.37

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto	5,086,609,118.00
IVA 19%	91,979,066.63
Copago / Anticipo	335,062,638.26
Total a Pagar	4,843,525,546.37

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 97736d5c718ecc285d725d175628b5e83b9b38ad84087d6c56acee0149dc36dfb3a0db34b6971afd124d8a415c9913dd



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 29

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2025, 14:39
Expedición	10/09/2025, 14:39
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 10 PERIODO AGOSTO 2025	1.00	4,602,508,767.32	4,602,508,767.32
2	UTILIDAD 5%	1.00	184,100,350.68	184,100,350.68
3	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00

Total ítems: 3

Total Bruto	5,086,609,118.00
IVA 19%	91,979,066.63
Copago / Anticipo	335,062,638.26
Total a Pagar	4,843,525,546.37

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos cuarenta y tres millones quinientos veinticinco mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por \$ 4,843,525,546.37

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: 97736d5c718ecc285d725d175628b5e83b9b38ad84087d6c56acee0149dc36dfb3a0db34b6971afd124d8a415c9913dd










		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								CÓDIGO		MEPH-MN1-IN-4-FR-1			
										VERSION		1			
										PÁGINA		1			
												FECHA		05/09/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ			ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,086,609,118.00		MES ago-25			
												ACTA FINAL		□	
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153,399,331,758.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4.00	\$ 530,554	\$ 2,122,216	3.00	\$ 1,591,662.00	1.13	\$ 599,526	2.94	\$ 1,559,829	
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4,701.00	\$ 61,916	\$ 291,067,116	161,800.26	\$ 10,018,024,898.16	16,421.64	\$ 1,016,762,262	56,420.10	\$ 3,493,306,911	
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138,412.00	\$ 17,034	\$ 2,357,710,008	166,470.61	\$ 2,835,660,370.74	9,971.12	\$ 169,848,058	50,887.91	\$ 866,824,658	
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4,571.00	\$ 22,139	\$ 101,197,369	30,000.00	\$ 664,170,000.00	549.95	\$ 12,175,343	14,624.39	\$ 323,769,370	
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10.00	\$ 20,535	\$ 205,350	10.00	\$ 205,350.00		\$ -		\$ -	
Subtotal							\$ 2,752,302,059		\$ 13,519,652,280.90		\$ 1,199,385,189		\$ 4,685,460,768		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,073.00	\$ 196,801	\$ 1,195,172,473	14,913.24	\$ 2,934,940,545.24		\$ -	5,649.20	\$ 1,111,768,209	
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4,237.00	\$ 225,835	\$ 956,862,895		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal							\$ 2,152,035,368		\$ 2,934,940,545.24		\$ -		\$ 1,111,768,209		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21,644.00	\$ 4,818	\$ 104,280,792	21,644.00	\$ 104,280,792.00		\$ -		\$ -	
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32,766.00	\$ 2,298	\$ 75,296,268	32,766.00	\$ 75,296,268.00		\$ -		\$ -	
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5.00	\$ 1,306,545	\$ 6,532,725	5.00	\$ 6,532,725.00		\$ -		\$ -	
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711.00	\$ 1,355,295	\$ 963,614,745	711.00	\$ 963,614,745.00		\$ -		\$ -	
Subtotal							\$ 1,149,724,530		\$ 1,149,724,530.00		\$ -		\$ -		
PAVIMENTO DE CONCRETO															
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61,250.00	\$ 934,000	\$ 57,207,500,000	14,294.39	\$ 13,350,960,260.00		\$ -	489.23	\$ 456,940,820	
Subtotal							\$ 57,207,500,000		\$ 13,350,960,260.00		\$ -		\$ 456,940,820		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48,390.00	\$ 52,433	\$ 2,537,232,870	16,101.68	\$ 844,259,387.44	459.26	\$ 24,080,380	1,617.59	\$ 84,815,096	
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1,695.00	\$ 86,720	\$ 146,990,400	1,695.00	\$ 146,990,400.00	8.01	\$ 694,627	188.68	\$ 16,362,330	
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,886.00	\$ 26,160	\$ 101,657,760		\$ -		\$ -		\$ -	
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7,406.00	\$ 39,054	\$ 289,233,924	1,000.00	\$ 39,054,000.00		\$ -	66.40	\$ 2,593,186	
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6,606.00	\$ 181,292	\$ 1,197,614,952	5,604.91	\$ 1,016,125,343.72		\$ -	297.74	\$ 53,977,880	
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843.00	\$ 204,068	\$ 172,029,324	3,000.00	\$ 612,204,000.00		\$ -	514.85	\$ 105,064,410	
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con grava	m3	9,491.00	\$ 250,000	\$ 2,372,750,000	494.00	\$ 123,500,000.00		\$ -		\$ -	
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127.00	\$ 3,121,132	\$ 396,383,764	1,571.34	\$ 4,904,359,556.88		\$ -		\$ -	
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231.00	\$ 4,939,881	\$ 1,141,112,511	100.00	\$ 493,988,100.00		\$ -		\$ -	
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5.00	\$ 10,942,319	\$ 54,711,595	5.00	\$ 54,711,595.00		\$ -		\$ -	
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11,421.00	\$ 483,389	\$ 5,520,785,769	14,500.00	\$ 7,009,140,500.00	360.00	\$ 174,020,040	8,075.00	\$ 3,903,366,175	
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204.00	\$ 1,565,552	\$ 319,372,608	2,268.00	\$ 3,550,671,936.00		\$ -		\$ -	
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	1,736.00	\$ 1,256,503	\$ 2,181,289,208	1,736.00	\$ 2,181,289,208.00	24.29	\$ 30,520,458	306.99	\$ 385,728,440	
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978.00	\$ 1,186,731	\$ 1,160,622,918	978.00	\$ 1,160,622,918.00		\$ -	139.31	\$ 165,323,496	
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457.00	\$ 1,218,318	\$ 556,771,326	457.00	\$ 556,771,326.00		\$ -		\$ -	
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245.00	\$ 1,292,445	\$ 316,649,025	302.20	\$ 390,576,879.00	6.18	\$ 7,987,310	119.73	\$ 154,744,440	
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6.00	\$ 1,081,137	\$ 6,486,822	300.00	\$ 324,341,100.00		\$ -	6.00	\$ 6,486,822	
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35.00	\$ 970,637	\$ 33,972,295	200.00	\$ 194,127,400.00		\$ -		\$ -	
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3,898.00	\$ 1,191,226	\$ 4,643,398,948	280.00	\$ 333,543,280.00		\$ -		\$ -	
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846.00	\$ 799,357	\$ 676,256,022	150.00	\$ 119,903,550.00	1.93	\$ 1,542,759	39.96	\$ 31,942,306	
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493,274.00	\$ 8,025	\$ 3,958,523,850	399,197.49	\$ 3,203,559,857.25	4,697.14	\$ 37,694,549	54,206.26	\$ 435,005,240	
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102,710.00	\$ 2,185	\$ 224,421,350	319,200.77	\$ 697,453,682.45		\$ -		\$ -	
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12.00	\$ 1,185,774	\$ 14,229,288	70.00	\$ 83,004,180.00		\$ -		\$ -	
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5,076.00	\$ 22,385	\$ 113,626,260	72,625.00	\$ 1,625,710,625.00		\$ -		\$ -	
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99.00	\$ 940,534	\$ 93,112,866	680.00	\$ 639,563,120.00		\$ -	44.00	\$ 41,383,496	
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93.00	\$ 1,238,648	\$ 115,194,264	93.00	\$ 115,194,264.00		\$ -	10.00	\$ 12,386,480	
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26.00	\$ 1,537,648	\$ 39,978,848	20.00	\$ 30,752,960.00		\$ -		\$ -	
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8,901.00	\$ 30,311	\$ 269,798,211	8,901.00	\$ 269,798,211.00	440.50	\$ 13,351,996	1,536.50	\$ 46,572,853	

[Handwritten signature]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSION 1			
												PÁGINA 1			
												FECHA 05/09/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,086,609,118.00		MES ago-25	
												ACTA FINAL □			
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) RUTA 6002-6003										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153,399,331,758.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024										INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451.00	\$ 330,611	\$ 149,105,561	20.00	\$ 6,612,220.00		\$ -		\$ -	
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237.00	\$ 1,068,959	\$ 253,343,283	100.00	\$ 106,895,900.00		\$ -		\$ -	
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408.00	\$ 922,215	\$ 376,263,720	175.00	\$ 161,387,625.00		\$ -		\$ -	
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1,080.00	\$ 10,550	\$ 11,394,000	8,000.00	\$ 84,400,000.00		\$ -		\$ -	
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31,982.00	\$ 12,209	\$ 390,468,238	11,151.70	\$ 136,151,105.30	1,409.60	\$ 17,209,806	4,771.06	\$ 58,249,871	
46	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m	15,236.00	\$ 46,855	\$ 713,882,780	2,470.00	\$ 115,731,850.00		\$ -	383.10	\$ 17,950,151	
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171.00	\$ 144,750	\$ 24,752,250	200.00	\$ 28,950,000.00		\$ -		\$ -	
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18,234.00	\$ 272,971	\$ 4,977,353,214	20,000.00	\$ 5,459,420,000.00	2,200.00	\$ 600,536,200	9,540.00	\$ 2,604,143,340	
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,670.00	\$ 30,019	\$ 710,549,730	12,500.00	\$ 375,237,500.00		\$ -		\$ -	
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,036.00	\$ 36,779	\$ 2,171,285,044	2,000.00	\$ 73,558,000.00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 38,432,604,798		\$ 37,269,561,580		\$ 907,638,125		\$ 8,126,096,012	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	10,497.00	\$ 3,004	\$ 31,532,988	563,257.00	\$ 1,692,024,028.00		\$ -	410,298.00	\$ 1,232,535,192	
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52.00	\$ 44,747	\$ 2,326,844	100.00	\$ 4,474,700.00		\$ -		\$ -	
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442.00	\$ 10,292	\$ 4,549,064	14,976.00	\$ 154,132,992.00		\$ -		\$ -	
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93.00	\$ 734,584	\$ 68,316,312	93.00	\$ 68,316,312.00		\$ -		\$ -	
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28.00	\$ 848,204	\$ 23,749,712	60.00	\$ 50,892,240.00		\$ -		\$ -	
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59.00	\$ 681,596	\$ 40,214,164	60.00	\$ 40,895,760.00		\$ -		\$ -	
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534.00	\$ 292,546	\$ 156,219,564	6,000.00	\$ 1,755,276,000.00	316.00	\$ 92,444,536	316.00	\$ 92,444,536	
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16.00	\$ 79,481	\$ 1,271,696	200.00	\$ 15,896,200.00		\$ -		\$ -	
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177.00	\$ 15,674	\$ 2,774,298	200.00	\$ 3,134,800.00	49.00	\$ 768,026	49.00	\$ 768,026	
Subtotal								\$ 330,954,642		\$ 3,785,043,032.00		\$ 93,212,562		\$ 1,325,747,754	
OBRAS VARIAS															
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1,499.00	\$ 38,337	\$ 57,467,163	4,486.00	\$ 171,979,782.00	40.00	\$ 1,533,480	40.00	\$ 1,533,480	
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74.00	\$ 23,593	\$ 1,745,882	100.00	\$ 2,359,300.00		\$ -		\$ -	
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27,489.00	\$ 22,702	\$ 624,055,278	51,300.00	\$ 1,164,612,600.00		\$ -	4,065.00	\$ 92,283,630	
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121,300.00	\$ 17,398	\$ 2,110,377,400	100.00	\$ 1,739,800.00		\$ -		\$ -	
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27,489.00	\$ 56,834	\$ 1,562,309,826	27,489.00	\$ 1,562,309,826.00	2,838.60	\$ 161,328,992	8,651.00	\$ 491,670,934	
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1,299.00	\$ 96,653	\$ 125,552,247	6,000.00	\$ 579,918,000.00		\$ -		\$ -	
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5,398.00	\$ 96,243	\$ 519,519,714	5,398.00	\$ 519,519,714.00		\$ -	549.00	\$ 52,837,407	
Subtotal								\$ 5,001,027,510		\$ 4,002,439,022.00		\$ 162,862,472		\$ 638,325,451	
TRANSPORTES															
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,500,000.00	\$ 1,700	\$ 9,350,000,000	1,102,320.60	\$ 1,873,945,020.00	23,098.00	\$ 39,266,600	196,743.00	\$ 334,463,100	
Subtotal								\$ 9,350,000,000		\$ 1,873,945,020.00		\$ 39,266,600		\$ 334,463,100	
ITEM NO PREVISTO								\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
NP1	11601	201-22	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 252,373.00		235.00	\$ 59,307,655.00	1.47	\$ 370,988	83.87	\$ 21,166,523	
NP2	11601	201-22	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$ 118,645.00		200.00	\$ 23,729,000.00		\$ -		\$ -	
NP3	11601	201-22	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3,981.00		16,000.00	\$ 63,696,000.00		\$ -		\$ -	
NP4	11601	211-22	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		\$ 22,185.00		210,000.00	\$ 4,658,850,000.00	4,883.90	\$ 108,349,322	134,865.34	\$ 2,991,987,568	
NP5	11602	230-22	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149,567.00		3,980.00	\$ 595,276,660.00		\$ -	3,004.85	\$ 449,426,400	
NP6	11602	310-22	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$ 2,023.00		80,000.00	\$ 161,840,000.00	4,974.00	\$ 10,062,402	55,868.20	\$ 113,021,369	
NP7	11602	311-22	311.1	Afirmado	m3		\$ 159,988.00		6,400.00	\$ 1,023,923,200.00	330.00	\$ 52,796,040	579.25	\$ 92,673,049	

[Handwritten signature]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		1			
FECHA														05/09/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,086,609,118.00		MES ago-25			
ACTA FINAL														□			
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153,399,331,758.00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$ 54,735.00		1,500.00	\$ 82,102,500.00	68.59	\$ 3,754,274	458.55	\$ 25,098,735			
NP9	11603	630-22	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		\$ 537,696.00		378.00	\$ 203,249,088.00		\$ -	166.20	\$ 89,365,075			
NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		\$ 104,464.00		68,597.16	\$ 7,165,933,722.24	1,898.51	\$ 198,325,949	11,324.85	\$ 1,183,039,131			
NP11	11604	673-22	673.2	Material Granular Drenante	m3		\$ 114,058.00		4,200.00	\$ 479,043,600.00	262.16	\$ 29,901,445	869.89	\$ 99,217,913			
NP12	11604	900-22	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		\$ 1,804.00		2,370,000.00	\$ 4,275,480,000.00	574,938.05	\$ 1,037,188,242	1,776,780.88	\$ 3,205,312,707			
NP13	11604	900-22	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$ 1,443.00		424,804.00	\$ 612,992,172.00	18,884.00	\$ 27,249,612	294,102.46	\$ 424,389,850			
NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284,383.00		200.00	\$ 56,876,600.00		\$ -	44.00	\$ 12,512,852			
NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549,686.00		200.00	\$ 109,937,200.00		\$ -	88.00	\$ 48,372,368			
NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1,313,657.00		4,000.00	\$ 5,254,628,000.00	140.14	\$ 184,095,892	391.65	\$ 514,493,765			
NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3		\$ 1,231,948.00		4,000.00	\$ 4,927,792,000.00	418.97	\$ 516,149,254	2,703.42	\$ 3,330,472,863			
NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22,328.00		2,500.00	\$ 55,820,000.00		\$ -		\$ -			
NP19	11604		633.1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		\$ 45,493.00		4,000.00	\$ 181,972,000.00		\$ -		\$ -			
NP20	11607		700.1P	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	m		\$ 2,492.00		160,000.00	\$ 398,720,000.00		\$ -		\$ -			
NP21	11604		671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para bermas y cunetas	m3		\$ 1,103,903.00		1,800.00	\$ 1,987,025,400.00		\$ -		\$ -			
NP22	11606		630.1P	Suministro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1,440,005.00		2,847.00	\$ 4,099,694,235.00	150.00	\$ 216,000,750	150.00	\$ 216,000,750			
NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457,271.00		4,400.00	\$ 2,011,992,400.00		\$ -		\$ -			
SUBTOTAL										\$ 38,489,881,432.24		\$ 2,384,244,170.00		\$ 12,816,550,918			
ajuste al peso										\$ 1,204.58							
				</													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
				VERSIÓN	1																																																																						
				PÁGINA	1 de 1																																																																						
				FECHA	05/09/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: ago-25																																																																							
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																							
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.086.609.118,00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>10/09/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>12/09/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>14/09/2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>15/09/2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>15-09-2025</td><td>VICTOR A. GUTIERREZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>15-09-2025</td><td>KAROL ROCA PACHECO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/09/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/09/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/09/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/09/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15-09-2025	VICTOR A. GUTIERREZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-09-2025	KAROL ROCA PACHECO		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/09/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																											
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/09/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/09/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/09/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																											
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15-09-2025	VICTOR A. GUTIERREZ																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-09-2025	KAROL ROCA PACHECO																																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																											
ORDEN DE PAGO																																																																											
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024																																																																											
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0																																																																											
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ																																																																											
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 4,843,525,546.37 VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.																																																																											
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL PERIODO ago-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																											
Firma digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO		Firma digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO		Firma digitalmente por ROCA PACHECO KAROL																																																																							
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 15-09-2025 (Suscribe según su competencia)																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																											



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024 %

ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRC	PERIODO
ACTA DE OBRA	x <u>10</u>	<u>agosto de 2025</u>
ACTA DE INTERVENTORIA		
ACTA DE AJUSTE		
PRESTACION DE SERVICIOS		
OTRO		
CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>84525</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-72-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>4,843,525,546.37</u>
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO \$ -
TOTAL ACTA			\$ <u>4,843,525,546.37</u>

Firmado
digitalmente por
CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

FECHA

05/09/2025
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:

4303 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL:

agosto - 2025

PROYECTO:

CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	\$ 29,495,353,032.00	\$ 215,542,964.47	\$ 29,710,895,996.47
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 765,934,287.92	\$ 5,597,212.10	\$ 771,531,500.02
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	\$ 999,968,067.00	\$ 189,993,932.73	\$ 1,189,961,999.73
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 31,261,255,386.92	\$ 411,134,109.30	\$ 31,672,389,496.22

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

Contratista

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Interventor

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

FECHA

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE ago-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 4.786.609,118.00

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21) MESES

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153,399,331,758.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO \$ 153,399,331,758.00

PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(1%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Programado																						
				\$ Valor Ejecutado % Ejecutado																						
nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26						
EXPLANACIONES (No de Orden de 1 al 5)	\$2,752,302	2.37%	4.03%	% P 0.08%	0.08%	0.22%	0.23%	0.22%	0.37%	0.46%	0.45%	0.55%	0.62%	0.32%	0.46%	0.49%	0.57%	1.28%	0.33%	0.69%	0.80%	0.97%	1.03%	1.03%	0.67%	100%
	\$91,220	\$254,309	\$265,366	\$ P \$91,220	\$254,309	\$427,924	\$504,495	\$531,094	\$527,136	\$644,569	\$720,993	\$875,847	\$531,094	\$567,526	\$665,989	\$1,488,858	\$380,047	\$801,188	\$930,123	\$1,125,150	\$944,088	\$1,203,545	\$779,876			
	\$13,519,652	11.62%	\$4,686,461	\$ E \$101,547	\$143,163	\$230,894	\$145,545	\$809,613	\$166,966	\$376,620	\$626,582	\$891,145	\$1,199,385													
				% E 0.09%	0.12%	0.20%	0.13%	0.14%	0.32%	0.14%	0.32%	0.14%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS (No de Orden de 6 al 7)	\$2,152,035	1.85%	0.96%	% P 0.09%	0.09%	0.11%	0.09%	0.09%	0.11%	0.11%	0.12%	0.09%	0.11%	0.11%	0.10%	0.14%	0.18%	0.14%	0.08%	0.18%	0.14%	0.19%	0.15%	0.13%		
	\$2,934,941	2.52%	\$1,111,768	\$ P \$39,205	\$109,306	\$114,052	\$109,306	\$66,932	\$84,539	\$111,372	\$129,740	\$141,693	\$100,075	\$127,527	\$135,210	\$157,683	\$358,363	\$119,780	\$185,652	\$205,818	\$88,981	\$208,003	\$164,405	\$177,310		
				\$ E \$0	\$708,484	\$381,587	\$21,687	\$66,832	\$84,539	\$111,372	\$129,740	\$141,693	\$100,075	\$127,527	\$135,210	\$157,683	\$358,363	\$119,780	\$185,652	\$205,818	\$88,981	\$208,003	\$164,405	\$177,310		
				% E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 8 al 11)	\$1,149,725	0.99%	0.00%	% P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.05%	0.12%	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%		
	\$1,149,725	0.99%	\$0	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$26,220	\$33,117	\$43,629	\$50,824	\$55,507	\$39,203	\$49,957	\$52,967	\$61,770	\$140,384	\$72,543	\$72,727	\$80,627	\$92,576	\$87,176	\$95,418	\$95,080		
				\$ E \$0	\$0	\$0	\$0	\$26,220	\$33,117	\$43,629	\$50,824	\$55,507	\$39,203	\$49,957	\$52,967	\$61,770	\$140,384	\$72,543	\$72,727	\$80,627	\$92,576	\$87,176	\$95,418	\$95,080		
				% E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%		
PAVIMENTOS CONCRETO (No de Orden de 12)	\$57,207,500	49.16%	0.39%	% P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	\$13,350,960	11.47%	\$456,941	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$304,471	\$384,567	\$506,628	\$590,183	\$644,559	\$455,240	\$580,115	\$615,067	\$717,295	\$1,630,182	\$964,878	\$844,524	\$1,177,426	\$1,075,025	\$946,138	\$1,108,023	\$806,578		
				\$ E \$137,762	\$188,145	\$137,036	\$0	\$304,471	\$384,567	\$506,628	\$590,183	\$644,559	\$455,240	\$580,115	\$615,067	\$717,295	\$1,630,182	\$964,878	\$844,524	\$1,177,426	\$1,075,025	\$946,138	\$1,108,023	\$806,578		
				% E 0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% P 0.21%	0.62%	0.60%	0.62%	0.60%	0.65%	1.20%	1.44%	1.70%	1.87%	0.99%	1.33%	1.40%	1.60%	3.21%	0.95%	1.88%	2.17%	2.60%	2.20%	2.70%	1.80%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No de Orden de 13 al 50)	\$38,432,605	33.02%	6.98%	\$ P \$248,874	\$695,830	\$723,996	\$693,830	\$1,105,898	\$1,396,821	\$1,677,506	\$1,980,992	\$2,178,497	\$1,105,898	\$1,345,695	\$1,632,970	\$1,862,915	\$1,862,915	\$3,740,011	\$1,100,300	\$2,188,671	\$2,521,882	\$3,025,895	\$2,557,872	\$3,145,750	\$2,091,787	%
				\$ E \$675,185	\$442,943	\$1,443,807	\$274,546	\$1,643,105	\$321,438	\$688,209	\$972,290	\$997,638	\$688,209	\$972,290	\$1,632,970	\$1,862,915	\$1,862,915	\$3,740,011	\$1,100,300	\$2,188,671	\$2,521,882	\$3,025,895	\$2,557,872	\$3,145,750	\$2,091,787	
				% E 0.58%	0.38%	1.24%	0.24%	1.56%	0.28%	0.50%	0.59%	0.64%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% P 0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.09%	0.12%	0.16%	0.11%	0.14%	0.10%	0.13%	0.21%	0.29%	0.24%	0.27%	0.32%	0.24%	0.27%	0.32%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No de Orden de 51 al 59)	\$330,955	0.28%	1.14%	\$ P \$8,600	\$22,933	\$0	\$0	\$96,319	\$109,026	\$143,631	\$167,319	\$182,735	\$129,062	\$164,465	\$174,373	\$203,356	\$462,162	\$154,475	\$239,425	\$265,434	\$304,773	\$283,841	\$314,128	\$368,986		
				\$ E \$0	\$30,040	\$0	\$0	\$86,319	\$109,026	\$143,631	\$167,319	\$182,735	\$129,062	\$164,465	\$174,373	\$203,356	\$462,162	\$154,475	\$239,425	\$265,434	\$304,773	\$283,841	\$314,128	\$368,986		
				% E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% P 0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.10%	0.13%	0.15%	0.17%	0.12%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.42%	0.24%	0.22%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%		
OBRAS VARIAS (No de Orden de 60 al 66)	\$5,001,028	4.30%	0.55%	\$ P \$37,994	\$110,922	\$110,922	\$110,922	\$91,276	\$2,521	\$8,624	\$151,680	\$176,639	\$193,230	\$136,475	\$173,914	\$184,389	\$215,036	\$498,707	\$1,190	\$253,177	\$280,679	\$322,278	\$283,658	\$332,170	\$241,802	
	\$4,002,439	3.44%	\$638,325	\$ E \$108,488	\$123,151	\$20,682	\$105,922	\$91,276	\$2,521	\$8,624	\$151,680	\$176,639	\$193,230	\$136,475	\$173,914	\$184,389	\$215,036	\$498,707	\$1,190	\$253,177	\$280,679	\$322,278	\$283,658	\$332,170	\$241,802	
				% E 0.09%	0.11%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% P 0.16%	0.45%	0.47%	0.45%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
TRANSPORTES (No de Orden 67)	\$9,350,000	8.03%	0.29%	\$ P \$187,000	\$521,323	\$544,000	\$521,323	\$5,045	\$5,045	\$3,545	\$5,045	\$5,045	\$5,045	\$3,545	\$4,226	\$5,102	\$14,013	\$5,947	\$5,947	\$5,947	\$5,947	\$5,947	\$5,947	\$5,946		
				\$ E \$101,638	\$143,336	\$11,230	\$9,600	\$3,203	\$7,691	\$18,499	\$0	\$0	\$39,267													
				% E 0.09%	0.12%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
ITEM NO PREVISTOS (No de Orden: NP1 A NP17)	\$0	0.00%	11.09%	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$1,183,229	\$634,321	\$1,183,229	\$1,321,047	\$1,410,738	\$1,512,914	\$1,802,495	\$1,912,511	\$2,267,716	\$5,672,307	\$3,293,850	\$2,657,548	\$2,808,865	\$3,697,746	\$2,825,254	\$3,092,174	\$2,594,959	0%	
				\$ E \$0	\$0	\$0	\$0	\$1,183,229	\$634,321	\$1,183,229	\$1,321,047	\$1,410,738	\$1,512,914	\$1,802,495	\$1,912,511	\$2,267,716	\$5,672,307	\$3,293,850	\$2,657,548	\$2,808,865	\$3,697,746	\$2,825,254	\$3,092,174	\$2,594,959		
				% E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	1.11%	1.78%	2.47%	1.83%	2.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 116,376,149	100%	25.42%	% E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	1.11%	1.78%	2.47%	1.83%	2.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A ')	\$ 116,376,149	100%	\$29,495,353																							

de Obra No2																						
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES	%	0.53%	1.47%	1.51%	1.45%	2.25%	2.84%	3.74%	4.35%	4.76%	3.36%	4.28%	4.54%	5.29%	12.03%	5.20%	6.23%	7.11%	7.80%	7.00%	8.13%	6.15%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$1,707,628	\$1,757,942	\$1,684,695	\$2,617,291	\$3,304,220	\$4,349,515	\$5,067,546	\$5,539,997	\$3,907,876	\$4,979,239	\$5,779,239	\$6,156,861	\$13,994,986	\$6,053,009	\$7,248,858	\$8,276,801	\$9,078,972	\$8,142,138	\$9,461,560	\$7,162,324
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMADA No. 2 ACUMULADA	%	0.53%	1.99%	3.50%	4.95%	7.20%	10.04%	13.78%	18.13%	22.89%	26.24%	30.52%	35.06%	40.35%	52.38%	57.58%	63.81%	70.92%	78.72%	85.72%	93.85%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$2,320,520	\$4,078,463	\$5,763,157	\$8,380,449	\$11,684,668	\$16,033,243	\$21,100,889	\$26,634,886	\$30,542,762	\$35,522,000	\$40,801,239	\$46,958,100	\$60,953,086	\$67,006,096	\$74,254,954	\$82,531,754	\$91,610,126	\$99,752,264	\$109,213,824	\$116,376,149
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.53%	1.47%	1.51%	1.45%	2.25%	2.84%	3.74%	4.35%	4.76%	5.51%	6.34%	6.34%	6.15%	7.11%	7.80%	7.11%	7.80%	7.00%	8.13%	6.15%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$1,707,628	\$1,757,942	\$1,684,695	\$2,617,291	\$3,304,220	\$4,349,515	\$5,067,546	\$5,539,997	\$6,407,876	\$7,379,239	\$7,379,239	\$7,156,861	\$9,994,986	\$6,053,009	\$7,248,858	\$8,276,801	\$9,078,972	\$8,142,138	\$9,461,560	\$7,162,324
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.53%	1.99%	3.50%	4.95%	7.20%	10.04%	13.78%	18.13%	22.89%	26.24%	30.52%	35.06%	40.35%	52.38%	57.58%	63.81%	70.92%	78.72%	85.72%	93.85%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$2,320,520	\$4,078,463	\$5,763,157	\$8,380,449	\$11,684,668	\$16,033,243	\$21,100,889	\$26,634,886	\$30,542,762	\$35,522,000	\$40,801,239	\$46,958,100	\$60,953,087	\$67,006,096	\$74,254,954	\$82,531,754	\$91,610,126	\$99,752,264	\$109,213,824	\$116,376,149
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.85%	1.37%	1.79%	0.42%	0.54%	2.28%	2.84%	3.67%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$986,617	\$1,591,046	\$2,088,221	\$485,476	\$5,289,007	\$2,657,349	\$3,300,738	\$4,186,895	\$4,123,295	\$4,786,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.85%	2.22%	4.01%	4.43%	8.57%	11.25%	14.09%	17.76%	21.31%	25.42%											
	VALOR (Miles de Pesos)	\$986,617	\$2,577,863	\$4,666,084	\$5,151,460	\$10,440,467	\$13,097,816	\$16,398,554	\$20,585,449	\$24,708,744	\$29,495,353											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
	VALOR ACTUALIZADO			
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	\$	3,124,483,553		
	\$	3,124,483,553		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	\$	11,635,999,121		
	\$	11,635,999,121	\$ 771,531.50	6.63%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	\$	500,000,000		
	\$	500,000,000		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	\$	131,636,631,581		
	\$	131,636,631,581	\$ 29,710,896.00	22.57%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$	850,441,088		
	\$	850,441,088	\$ 215,542.96	25.34%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$	132,487,072.669		
	\$	132,487,072.669	\$ 29,710,896.00	22.43%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I) (E)	\$	6,000,000.00		
	\$	6,000,000.00	\$ 1,189,962.00	19.83%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	\$	12,912,259.09		
	\$	12,912,259.09		
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)	\$	2,000,000.00		
	\$	2,000,000.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	153,399,331,758		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	\$	153,399,331,758	\$ 31,672,389.50	20.65%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A ') .
- El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIA 4303 DE 2024



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	1.13	\$ 530,554.00	\$ 599,526.00
2	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	16,421.64	\$ 61,916.00	\$ 1,016,762,262.00
3	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,971.12	\$ 17,034.00	\$ 169,848,058.00
4	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	549.95	\$ 22,139.00	\$ 12,175,343.00
5	233.1	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2		\$ 20,535.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 1,199,385,189.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
6	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 196,801.00	\$ 0.00
7	330.1.1	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3		\$ 225,835.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 0.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
8	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2		4,818.00	\$ 0.00
9	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		2,298.00	\$ 0.00
10	450.1P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		1,306,545.00	\$ 0.00
11	450.2P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		1,355,295.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 0.00
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
12	500.1	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3		934,000.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
13	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	459.26	\$ 52,433.00	\$ 24,080,380.00
14	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	8.01	\$ 86,720.00	\$ 694,627.00
15	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$ 26,160.00	\$ 0.00
16	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		\$ 39,054.00	\$ 0.00
17	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 181,292.00	\$ 0.00
18	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	-	\$ 204,068.00	\$ 0.00
19	610.9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravailla	m3		\$ 250,000.00	\$ 0.00
20	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3,121,132.00	\$ 0.00
21	621.1P.2	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 4,939,881.00	\$ 0.00
22	621.1P.3	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 10,942,319.00	\$ 0.00
23	623.1	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	360.00	\$ 483,389.00	\$ 174,020,040.00
24	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes	m3		\$ 1,565,552.00	\$ 0.00
25	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa	m3	24.29	\$ 1,256,503.00	\$ 30,520,458.00
26	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	-	\$ 1,186,731.00	\$ 0.00
27	630.3.4	14103	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero	m3		\$ 1,218,318.00	\$ 0.00
28	630.3.6	11606	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para dados de anclaje	m3	6.18	\$ 1,292,445.00	\$ 7,987,310.00
29	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa	m3		\$ 1,081,137.00	\$ 0.00
30	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa para zanjas de coronación	m3		\$ 970,637.00	\$ 0.00
31	630.4P	11606		630.4P	Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado	m3		1,191,226.00	\$ 0.00
32	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 14 MPa	m3	1.93	\$ 799,357.00	\$ 1,542,759.00
33	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	4,697.14	\$ 8,025.00	\$ 37,694,549.00
34	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m		\$ 2,185.00	\$ 0.00
35	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u		\$ 1,185,774.00	\$ 0.00
36	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg		\$ 22,385.00	\$ 0.00
37	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	-	\$ 940,534.00	\$ 0.00
38	661.2	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m		\$ 1,238,648.00	\$ 0.00
39	661.3	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m		\$ 1,537,648.00	\$ 0.00
40	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	440.50	\$ 30,311.00	\$ 13,351,996.00
41	663.2	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m		\$ 330,611.00	\$ 0.00
42	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia fc 21 MPa	m3		\$ 1,068,959.00	\$ 0.00
43	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3		\$ 922,215.00	\$ 0.00
44	673.1.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2		\$ 10,550.00	\$ 0.00
45	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	1,409.60	\$ 12,209.00	\$ 17,209,806.00
46	673.1P	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m		\$ 46,855.00	\$ 0.00
47	674.1	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 144,750.00	\$ 0.00
48	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	2,200.00	\$ 272,971.00	\$ 600,536,200.00
49	683.2	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 30,019.00	\$ 0.00
50	683.4	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 36,779.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 907,638,125.00



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
51	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	-	\$ 3,004.00	\$ 0.00
52	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		\$ 44,747.00	\$ 0.00
53	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		\$ 10,292.00	\$ 0.00
54	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 734,584.00	\$ 0.00
55	710.1.3	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 848,204.00	\$ 0.00
56	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2		\$ 681,596.00	\$ 0.00
57	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	316.00	\$ 292,546.00	\$ 92,444,536.00
58	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	-	\$ 79,481.00	\$ 0.00
59	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	49.00	\$ 15,674.00	\$ 768,026.00
Subtotal									\$ 93,212,562.00
OBRAS VARIAS									
60	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	40.00	\$ 38,337.00	\$ 1,533,480.00
61	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2		\$ 23,593.00	\$ 0.00
62	810.2	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2		\$ 22,702.00	\$ 0.00
63	810.3	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		\$ 17,398.00	\$ 0.00
64	811.1	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	2,838.60	\$ 56,834.00	\$ 161,328,992.00
65	812.3P	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2		\$ 96,653.00	\$ 0.00
66	840.1	11606	840 - 22		Zanja de coronación con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m		\$ 96,243.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 162,862,472.00
TRANSPORTES									
67	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	23,098.00	\$ 1,700.00	\$ 39,266,600.00
Subtotal									\$ 39,266,600.00
ÍTEM NO PREVISTOS									
68	NP1	11601	201.7		Demolición de Estructuras	m3	1.47	\$ 252,373.00	\$ 370,988.00
69	NP2	11601	201.15		Remoción de alcantarillas	m		\$ 118,645.00	\$ 0.00
70	NP3	11601	201.16		Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3,981.00	\$ 0.00
71	NP4	11601	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	4,883.90	\$ 22,185.00	\$ 108,349,322.00
72	NP5	11602	230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3	-	\$ 149,567.00	\$ 0.00
73	NP6	11602	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	4,974.00	\$ 2,023.00	\$ 10,062,402.00
74	NP7	11602	311.1		Afirmado	m3	330.00	\$ 159,988.00	\$ 52,796,040.00
75	NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3	68.59	\$ 54,735.00	\$ 3,754,274.00
76	NP9	11603	630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3	-	\$ 537,696.00	\$ 0.00
77	NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2	1,898.51	\$ 104,464.00	\$ 198,325,949.00
78	NP11	11604	673.2		Material Granular Drenante	m3	262.16	\$ 114,058.00	\$ 29,901,445.00
79	NP12	11604	900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km	574,938.05	\$ 1,804.00	\$ 1,037,188,242.00
80	NP13	11604	900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E	18,884.00	\$ 1,443.00	\$ 27,249,612.00
81	NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284,383.00	\$ 0.00
82	NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549,686.00	\$ 0.00
83	NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3	140.14	\$ 1,313,657.00	\$ 184,095,892.00
84	NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3	418.97	\$ 1,231,948.00	\$ 516,149,254.00
85	NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22,328.00	\$ 0.00
86	NP19	11604	633-22		Tubería para filtro 15 o 6"	m		\$ 45,493.00	\$ 0.00
87	NP20	11607		700.1P	Línea de demarcacion con imprimante para pintura	m		\$ 2,492.00	\$ 0.00
88	NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia f'c 28 Mpa para bermas cunetas	m3		\$ 1,103,903.00	\$ 0.00
89	NP22	11606		630.1P	Suministro e instalación de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)	m3	150.00	\$ 1,440,005.00	\$ 216,000,750.00
90	NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457,271.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 2,384,244,170.00
SUBTOTAL OBRAS								\$	4,786,609,118.00

SERGIO ALEJANDRO RIVERA
ING. DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
ING. DIRECTOR DE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10				UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 200.2	Desmante y limpieza en zonas no boscosas				FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	Ha	
Localización/Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	Ha	MARGEN/CARRIL	Limpieza (Ha)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Limpieza y desmante Margen Izquierdo PR 66+063 - PR66+650 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+063	PR66+650	587.00	1.53	Izquierdo	1.53		
Subtotal						1.53			
Subtotal Presente Acta						1.53			
Descuento Acta N°1 Noviembre 2024						-0.20			
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024						-0.20			
TOTAL						1.13			
Firma 					Firma 				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Hernán Motta Vargas				
Residente de Obra					Residente de Interventoría				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 19202-101838 CAU				

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA			
10						31			
8						2025			
SOPORTE ACTA No.		10				GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024				CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENITOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			
UNIDAD EJECUTORA		DIRECCIÓN TERRITORIAL				UNIDAD			
SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO				m3			
FRENTE DE OBRA									
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL		PR FINAL		NUMERO		LONGITUD	
ANCHO		ALTURA		VOLUMEN (M3)		VOLUMEN ACUMULADO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
PR66+535		PR66+580		1.00		3.20		2.50	
PR66+535		PR66+580		2.00		2.60		1.90	
PR66+535		PR66+580		3.00		2.30		1.80	
PR66+535		PR66+580		4.00		1.60		1.50	
PR66+535		PR66+580		5.00		1.90		1.50	
PR66+535		PR66+580		6.00		1.50		1.20	
PR66+535		PR66+580		7.00		2.20		1.20	
PR66+535		PR66+580		8.00		1.90		1.50	
PR66+535		PR66+580		9.00		1.50		1.10	
PR66+535		PR66+580		10.00		1.60		1.40	
PR66+535		PR66+580		11.00		3.00		2.00	
PR66+535		PR66+580		12.00		2.40		2.20	
PR66+535		PR66+580		13.00		2.30		2.10	
PR66+535		PR66+580		14.00		2.80		2.90	
PR66+535		PR66+580		15.00		2.80		2.70	
PR66+535		PR66+580		16.00		3.10		2.80	
PR66+535		PR66+580		17.00		1.90		2.20	
PR66+535		PR66+580		18.00		2.30		1.90	
PR66+535		PR66+580		19.00		1.90		2.00	
PR66+535		PR66+580		20.00		1.90		1.80	
PR66+535		PR66+580		21.00		2.40		1.90	
PR66+535		PR66+580		22.00		1.80		1.50	
PR66+535		PR66+580		23.00		2.70		2.00	
PR66+535		PR66+580		24.00		1.90		2.05	
PR66+535		PR66+580		25.00		2.20		1.90	
PR66+535		PR66+580		26.00		1.90		1.70	
PR66+535		PR66+580		27.00		1.40		1.90	
PR66+535		PR66+580		28.00		2.80		2.20	
PR66+535		PR66+580		29.00		2.00		1.70	
PR66+535		PR66+580		30.00		2.00		1.10	
PR66+535		PR66+580		31.00		3.00		2.80	
PR66+535		PR66+580		32.00		2.80		2.20	
PR66+535		PR66+580		33.00		2.40		1.90	
PR66+535		PR66+580		34.00		1.90		2.10	
PR66+535		PR66+580		35.00		1.90		1.70	
PR66+535		PR66+580		36.00		1.30		2.10	
PR66+535		PR66+580		37.00		1.90		2.05	
PR66+535		PR66+580		38.00		2.80		3.10	
PR66+535		PR66+580		39.00		1.30		1.40	
PR66+535		PR66+580		40.00		1.70		2.30	
PR66+535		PR66+580		41.00		1.90		1.70	
PR66+535		PR66+580		42.00		3.00		2.40	
PR66+535		PR66+580		43.00		2.40		1.80	
PR66+535		PR66+580		44.00		1.80		1.40	
PR66+535		PR66+580		45.00		1.80		1.50	
PR66+535		PR66+580		46.00		1.90		2.30	
PR66+535		PR66+580		47.00		2.30		1.80	
PR66+535		PR66+580		48.00		3.20		1.90	
PR66+535		PR66+580		49.00		2.70		2.50	
PR66+535		PR66+580		50.00		1.70		1.50	
PR66+535		PR66+580		51.00		5.10		2.30	
PR66+535		PR66+580		52.00		2.40		2.10	
PR66+535		PR66+580		53.00		1.90		2.00	
PR66+535		PR66+580		54.00		3.30		3.00	
PR66+535		PR66+580		55.00		2.50		1.80	
PR66+535		PR66+580		56.00		2.10		1.40	
PR66+535		PR66+580		57.00		2.10		1.90	
PR66+535		PR66+580		58.00		1.80		1.70	
PR66+535		PR66+580		59.00		5.40		3.60	
PR66+535		PR66+580		60.00		3.90		3.70	
PR66+535		PR66+580		61.00		2.50		1.90	
PR66+535		PR66+580		62.00		2.20		1.80	
PR66+535		PR66+580		63.00		2.20		2.10	
PR66+535		PR66+580		64.00		3.10		2.70	
PR66+535		PR66+580		65.00		4.80		5.40	
PR66+535		PR66+580		66.00		4.20		3.80	
PR66+535		PR66+580		67.00		2.10		1.90	
PR66+535		PR66+580		68.00		2.30		1.80	
PR66+535		PR66+580		69.00		1.90		1.50	
PR66+535		PR66+580		70.00		1.50		1.30	
PR66+535		PR66+580		71.00		2.40		1.90	
PR66+535		PR66+580		72.00		1.80		1.50	
PR66+535		PR66+580		73.00		2.10		1.50	
PR66+535		PR66+580		74.00		2.80		1.80	
PR66+535		PR66+580		75.00		2.20		1.60	
PR66+535		PR66+580		76.00		2.90		1.90	
PR66+535		PR66+580		77.00		1.90		1.60	
PR66+535		PR66+580		78.00		2.50		1.70	
PR66+535		PR66+580		79.00		1.30		1.20	
PR66+535		PR66+580		80.00		2.00		1.00	
PR66+535		PR66+580		81.00		3.30		2.30	
PR66+535		PR66+580		82.00		3.10		2.50	
PR66+535		PR66+580		83.00		2.90		2.50	
PR66+535		PR66+580		84.00		4.00		1.90	
PR66+535		PR66+580		85.00		1.90		2.00	
PR66+535		PR66+580		86.00		1.60		1.90	
PR66+535		PR66+580		87.00		3.10		2.20	
PR66+535		PR66+580		88.00		2.20		1.90	
PR66+535		PR66+580		89.00		1.70		2.50	
PR66+535		PR66+580		90.00		1.90		1.85	
PR66+535		PR66+580		91.00		2.50		1.90	
PR66+535		PR66+580		92.00		2.60		2.20	
PR66+535		PR66+580		93.00		2.10		3.00	
PR66+535		PR66+580		94.00		1.90		2.00	
PR66+535		PR66+580		95.00		2.40		2.10	
PR66+535		PR66+580		96.00		2.00		1.90	
PR66+535		PR66+580		97.00		2.40		2.70	
PR66+535		PR66+580		98.00		3.10		1.90	
PR66+535		PR66+580		99.00		2.00		1.90	
PR66+535		PR66+580		100.00		3.10		2.90	
PR66+535		PR66+580		101.00		1.90		1.70	
PR66+535		PR66+580		102.00		3.00		2.80	
PR66+535		PR66+580		103.00		1.40		3.20	
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+480 - PR 66+600 Sector El Piñon Ruta 6002									

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		
									31 8 2025		
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales				FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
									UNIDAD m3		
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO		
	PR66+535	PR66+580	104.00	1.80	2.10	1.50	5.67	854.38			
	PR66+535	PR66+580	105.00	1.90	1.70	1.40	4.52	858.91			
	PR66+535	PR66+580	106.00	2.10	1.80	1.60	6.05	864.95			
	PR66+535	PR66+580	107.00	1.90	1.50	1.30	3.71	868.66			
	PR66+535	PR66+580	108.00	2.50	3.10	0.90	6.98	875.63			
	PR66+535	PR66+580	109.00	2.40	1.90	0.80	3.65	879.28			
	PR66+535	PR66+580	110.00	2.70	2.50	1.40	9.45	888.73			
	PR66+535	PR66+580	111.00	4.00	2.20	3.50	30.80	919.53			
	PR66+535	PR66+580	112.00	2.90	2.10	1.40	8.53	928.06			
	PR66+535	PR66+580	113.00	1.90	2.00	1.60	6.08	934.14			
	PR66+535	PR66+580	114.00	2.20	1.70	1.60	5.98	940.12			
	PR66+535	PR66+580	115.00	2.50	1.90	1.60	7.60	947.72			
	PR66+535	PR66+580	116.00	2.60	2.20	1.50	8.58	956.30			
	PR66+535	PR66+580	117.00	1.90	1.70	1.50	4.85	961.15			
	PR66+535	PR66+580	118.00	2.40	3.20	1.90	14.59	975.74			
	PR66+535	PR66+580	119.00	3.00	2.10	1.60	10.08	985.82			
	PR66+535	PR66+580	120.00	2.40	3.10	1.50	11.16	996.98			
	PR66+535	PR66+580	121.00	2.00	1.90	1.40	5.32	1002.30			
	PR66+535	PR66+580	122.00	1.70	2.60	1.60	7.07	1009.37			
	PR66+535	PR66+580	123.00	3.10	2.20	1.30	8.87	1018.24			
	PR66+535	PR66+580	124.00	1.60	1.90	1.40	4.26	1022.49			
	PR66+535	PR66+580	125.00	1.90	2.00	1.60	6.08	1028.57			
	PR66+535	PR66+580	126.00	2.00	1.70	1.20	4.08	1032.65			
	PR66+535	PR66+580	127.00	2.80	2.30	1.60	10.30	1042.96			
	PR66+535	PR66+580	128.00	2.20	1.50	1.30	4.29	1047.25			
	PR66+535	PR66+580	129.00	2.00	1.90	1.60	6.08	1053.33			
	PR66+535	PR66+580	130.00	3.30	2.90	1.80	17.23	1070.55			
	PR66+535	PR66+580	131.00	2.70	1.80	1.80	8.75	1079.30			
	PR66+535	PR66+580	132.00	1.90	2.00	1.80	6.84	1086.14			
	PR66+535	PR66+580	133.00	2.00	1.90	1.50	5.70	1091.84			
	PR66+535	PR66+580	134.00	2.30	1.90	1.60	6.99	1098.83			
	PR66+535	PR66+580	135.00	4.10	2.90	0.90	10.70	1109.53			
	PR66+535	PR66+580	136.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1115.01			
	PR66+535	PR66+580	137.00	1.60	1.90	1.40	4.26	1119.26			
	PR66+535	PR66+580	138.00	2.00	1.50	1.40	4.20	1123.46			
	PR66+535	PR66+580	139.00	1.80	2.10	1.20	4.54	1128.00			
	PR66+535	PR66+580	140.00	1.70	1.90	1.20	3.88	1131.87			
	PR66+535	PR66+580	141.00	2.10	1.60	1.20	4.03	1135.91			
	PR66+535	PR66+580	142.00	1.90	1.80	1.20	4.10	1140.01			
	PR66+535	PR66+580	143.00	1.70	2.00	1.20	4.08	1144.09			
	PR66+535	PR66+580	144.00	1.50	2.10	1.30	4.10	1148.18			
	PR66+535	PR66+580	145.00	1.10	3.00	1.30	4.29	1152.47			
	PR66+535	PR66+580	146.00	1.90	1.80	1.10	3.76	1156.24			
	PR66+535	PR66+580	147.00	1.90	2.00	1.20	4.56	1160.80			
	PR66+535	PR66+580	148.00	1.80	1.90	1.20	4.10	1164.90			
	PR66+535	PR66+580	149.00	1.90	1.90	1.10	3.97	1168.87			
	PR66+535	PR66+580	150.00	1.80	1.70	1.50	4.59	1173.46			
	PR66+535	PR66+580	151.00	1.90	2.00	1.20	4.56	1178.02			
	PR66+535	PR66+580	152.00	2.10	1.60	1.50	5.04	1183.06			
	PR66+535	PR66+580	153.00	1.80	1.90	1.50	5.13	1188.19			
	PR66+535	PR66+580	154.00	1.90	2.10	1.40	5.59	1193.78			
	PR66+535	PR66+580	155.00	1.70	1.80	1.50	4.59	1198.37			
	PR66+535	PR66+580	156.00	1.90	2.10	1.60	6.38	1204.75			
	PR66+535	PR66+580	157.00	1.90	1.70	1.40	4.52	1209.27			
	PR66+535	PR66+580	158.00	1.90	1.70	1.60	5.17	1214.44			
	PR66+535	PR66+580	159.00	1.90	2.30	1.10	4.81	1219.25			
	PR66+535	PR66+580	160.00	1.70	2.00	1.10	3.74	1222.99			
	PR66+535	PR66+580	161.00	2.10	1.90	1.50	5.99	1228.97			
	PR66+535	PR66+580	162.00	1.40	2.30	1.60	5.15	1234.13			
	PR66+535	PR66+580	163.00	1.90	1.90	1.10	3.97	1238.10			
	PR66+535	PR66+580	164.00	1.80	1.90	1.20	4.10	1242.20			
	PR66+535	PR66+580	165.00	1.90	2.10	1.50	5.99	1248.19			
	PR66+535	PR66+580	166.00	1.60	1.90	1.40	4.26	1252.44			
	PR66+535	PR66+580	167.00	1.90	2.30	1.10	4.81	1257.25			
	PR66+535	PR66+580	168.00	1.90	1.70	1.50	4.85	1262.09			
	PR66+535	PR66+580	169.00	1.80	1.90	1.40	4.79	1266.88			
	PR66+535	PR66+580	170.00	1.90	2.00	1.60	6.08	1272.96			
	PR66+535	PR66+580	171.00	1.90	1.50	1.60	4.56	1277.52			
	PR66+535	PR66+580	172.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1282.65			
	PR66+535	PR66+580	173.00	1.90	1.70	1.40	4.52	1287.17			
	PR66+535	PR66+580	174.00	1.70	1.80	1.30	3.98	1291.15			
	PR66+535	PR66+580	175.00	1.60	1.90	1.50	4.56	1295.71			
Subtotal								1295.71			
TOTAL								1295.71			
Firma											
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS											
Residente de Obra											
Matricula No. 01197-0456 CPITVC											
Firma											
Nombre: Hernán Motta Vargas											
Residente de Interventoría											
Matricula No. 19202-101838 CAU											

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	8	2025	
SOPORTE ACTA No.		10							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m3
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO					
Demolición de Roca Remocion de derrumbe Margen Izquierdo PR 69+980 - PR 70+020 Sector el Diez A Ruta 6002		PR69+980	PR70+020	1.00	3.00	1.90	2.50	14.25	14.25						
		PR69+980	PR70+020	2.00	5.00	4.00	3.00	60.00	74.25						
		PR69+980	PR70+020	3.00	5.30	5.20	4.50	124.02	198.27						
		PR69+980	PR70+020	4.00	4.30	3.60	2.90	44.89	243.16						
		PR69+980	PR70+020	5.00	4.10	3.70	3.00	45.51	288.67						
		PR69+980	PR70+020	6.00	3.80	4.10	3.20	49.86	338.53						
		PR69+980	PR70+020	7.00	3.40	2.90	3.10	30.57	369.09						
		PR69+980	PR70+020	8.00	3.80	3.00	2.70	30.78	399.87						
		PR69+980	PR70+020	9.00	5.60	4.90	3.60	98.78	498.66						
		PR69+980	PR70+020	10.00	3.50	3.20	2.40	26.88	525.54						
		PR69+980	PR70+020	11.00	2.70	2.40	2.00	12.96	538.50						
		PR69+980	PR70+020	12.00	3.00	2.70	1.90	15.39	553.89						
		PR69+980	PR70+020	13.00	1.80	2.00	1.80	6.48	560.37						
		PR69+980	PR70+020	14.00	2.10	2.30	2.00	9.66	570.03						
		PR69+980	PR70+020	15.00	2.70	1.80	1.80	8.75	578.78						
		PR69+980	PR70+020	16.00	3.10	2.70	2.00	16.74	595.52						
		PR69+980	PR70+020	17.00	1.60	1.40	1.90	4.26	599.77						
		PR69+980	PR70+020	18.00	1.90	3.10	2.00	11.78	611.55						
		PR69+980	PR70+020	19.00	4.80	3.40	2.90	47.33	658.88						
		PR69+980	PR70+020	20.00	3.00	2.90	2.20	19.14	678.02						
		PR69+980	PR70+020	21.00	3.40	2.70	2.30	21.11	699.13						
		PR69+980	PR70+020	22.00	4.20	2.80	2.10	24.70	723.83						
		PR69+980	PR70+020	23.00	3.00	3.50	2.10	22.05	745.88						
		PR69+980	PR70+020	24.00	3.20	2.50	2.00	16.00	761.88						
		PR69+980	PR70+020	25.00	2.90	4.70	3.00	40.89	802.77						
		PR69+980	PR70+020	26.00	3.20	2.00	2.10	13.44	816.21						
		PR69+980	PR70+020	27.00	2.50	3.10	1.90	14.73	830.94						
		PR69+980	PR70+020	28.00	2.40	3.50	2.10	17.64	848.58						
		PR69+980	PR70+020	29.00	1.90	3.80	2.00	14.44	863.02						
		PR69+980	PR70+020	30.00	1.80	2.20	1.90	7.52	870.54						
		PR69+980	PR70+020	31.00	3.00	2.60	1.90	14.82	885.36						
		PR69+980	PR70+020	32.00	2.10	2.50	1.90	9.98	895.33						
		PR69+980	PR70+020	33.00	3.10	2.90	2.00	17.98	913.31						
		PR69+980	PR70+020	34.00	2.40	1.40	1.70	5.71	919.03						
		PR69+980	PR70+020	35.00	5.00	1.40	1.40	9.80	928.83						
		PR69+980	PR70+020	36.00	1.80	1.60	1.00	2.88	931.71						
		PR69+980	PR70+020	37.00	2.50	1.30	1.50	4.88	936.58						
		PR69+980	PR70+020	38.00	2.40	1.30	1.30	4.06	940.64						
		PR69+980	PR70+020	39.00	1.60	1.25	1.00	2.00	942.64						
		PR69+980	PR70+020	40.00	3.10	2.70	2.00	16.74	959.38						
		PR69+980	PR70+020	41.00	3.40	3.60	2.20	26.93	986.31						
		PR69+980	PR70+020	42.00	2.80	3.50	2.90	28.42	1014.73						
		PR69+980	PR70+020	43.00	2.90	2.30	1.90	12.67	1027.40						
		PR69+980	PR70+020	44.00	3.10	2.90	2.50	22.48	1049.87						
		PR69+980	PR70+020	45.00	2.10	2.70	2.40	13.61	1063.48						
		PR69+980	PR70+020	46.00	2.20	1.90	1.90	7.94	1071.42						
		PR69+980	PR70+020	47.00	2.20	3.10	1.90	12.96	1084.38						
		PR69+980	PR70+020	48.00	3.20	2.90	2.10	19.49	1103.87						
		PR69+980	PR70+020	49.00	3.00	2.40	1.90	13.68	1117.55						
		PR69+980	PR70+020	50.00	1.90	2.70	1.80	9.23	1126.78						
		PR69+980	PR70+020	51.00	1.40	3.10	1.90	8.25	1135.03						
		PR69+980	PR70+020	52.00	2.10	3.00	1.70	10.71	1145.74						
		PR69+980	PR70+020	53.00	1.90	1.80	2.30	7.87	1153.61						
		PR69+980	PR70+020	54.00	1.70	2.00	1.80	6.12	1159.73						
		PR69+980	PR70+020	55.00	1.90	1.70	1.80	5.81	1165.54						
		PR69+980	PR70+020	56.00	2.40	1.70	2.10	8.57	1174.11						
		PR69+980	PR70+020	57.00	2.00	1.60	1.90	6.08	1180.19						
		PR69+980	PR70+020	58.00	3.00	2.20	1.50	9.90	1190.09						
		PR69+980	PR70+020	59.00	2.10	2.00	1.60	6.72	1196.81						
		PR69+980	PR70+020	60.00	2.90	1.90	1.60	8.82	1205.62						
		PR69+980	PR70+020	61.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1211.10						
		PR69+980	PR70+020	62.00	2.20	1.90	1.70	7.11	1218.20						
		PR69+980	PR70+020	63.00	2.30	1.80	1.60	6.62	1224.83						
		PR69+980	PR70+020	64.00	2.50	2.10	1.60	8.40	1233.23						
		PR69+980	PR70+020	65.00	3.00	2.50	1.50	11.25	1244.48						
		PR69+980	PR70+020	66.00	2.80	1.90	1.50	7.98	1252.46						
		PR69+980	PR70+020	67.00	2.20	1.80	1.50	5.94	1258.40						
		PR69+980	PR70+020	68.00	2.00	3.00	1.30	7.80	1266.20						
		PR69+980	PR70+020	69.00	2.90	3.30	2.00	19.14	1285.34						
		PR69+980	PR70+020	70.00	1.90	2.10	1.50	5.99	1291.32						
		PR69+980	PR70+020	71.00	2.00	1.70	1.40	4.76	1296.08						
		PR69+980	PR70+020	72.00	1.80	2.10	1.20	4.54	1300.62						
		PR69+980	PR70+020	73.00	1.70	1.50	1.20	3.06	1303.68						
		PR69+980	PR70+020	74.00	2.00	1.90	1.40	5.32	1309.00						
		PR69+980	PR70+020	75.00	1.30	2.30	1.50	4.49	1313.48						
		PR69+980	PR70+020	76.00	1.80	1.70	1.10	3.37	1316.85						
		PR69+980	PR70+020	77.00	3.10	2.70	1.20	10.04	1326.89						
		PR69+980	PR70+020	78.00	1.70	1.60	1.50	4.08	1330.97						
		PR69+980	PR70+020	79.00	1.90	1.80	1.20	4.10	1335.08						
		PR69+980	PR70+020	80.00	1.70	1.60	1.60	4.35	1339.43						
		PR69+980	PR70+020	81.00	2.00	1.90	1.40	5.32	1344.75						
		PR69+980	PR70+020	82.00	2.20	1.50	1.30	4.29	1349.04						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA				
									3182025				
SOPORTE ACTA No.	10							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales							FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	PR69+980	PR70+020	83.00	2.10	1.80	1.60	6.05	1355.09					
	PR69+980	PR70+020	84.00	2.30	1.95	1.20	5.38	1360.47					
	PR69+980	PR70+020	85.00	1.50	3.10	1.10	5.12	1365.58					
	PR69+980	PR70+020	86.00	1.90	2.30	1.10	4.81	1370.39					
	PR69+980	PR70+020	87.00	1.90	1.50	1.10	3.14	1373.52					
	PR69+980	PR70+020	88.00	2.90	3.50	1.30	13.20	1386.72					
	PR69+980	PR70+020	89.00	1.90	2.00	1.50	5.70	1392.42					
	PR69+980	PR70+020	90.00	1.70	1.90	1.40	4.52	1396.94					
	PR69+980	PR70+020	91.00	2.90	2.10	1.60	9.74	1406.69					
	PR69+980	PR70+020	92.00	3.30	2.40	1.80	14.26	1420.94					
	PR69+980	PR70+020	93.00	1.80	2.10	1.40	5.29	1426.23					
	PR69+980	PR70+020	94.00	2.10	2.30	1.20	5.80	1432.03					
	PR69+980	PR70+020	95.00	1.80	1.70	1.40	4.28	1436.31					
	PR69+980	PR70+020	96.00	2.20	1.70	1.20	4.49	1440.80					
	PR69+980	PR70+020	97.00	1.95	2.25	1.10	4.83	1445.63					
	PR69+980	PR70+020	98.00	2.40	1.90	1.80	8.21	1453.84					
	PR69+980	PR70+020	99.00	1.50	1.70	1.30	3.32	1457.15					
	PR69+980	PR70+020	100.00	2.30	1.80	1.50	6.21	1463.36					
	PR69+980	PR70+020	101.00	1.30	2.00	1.50	3.90	1467.26					
	PR69+980	PR70+020	102.00	2.30	1.90	2.00	8.74	1476.00					
	PR69+980	PR70+020	103.00	1.80	1.70	1.30	3.98	1479.98					
	PR69+980	PR70+020	104.00	2.00	1.90	1.10	4.18	1484.16					
	PR69+980	PR70+020	105.00	1.80	2.10	1.60	6.05	1490.21					
	PR69+980	PR70+020	106.00	1.90	1.90	1.40	5.05	1495.26					
	PR69+980	PR70+020	107.00	2.10	1.80	1.50	5.67	1500.93					
	PR69+980	PR70+020	108.00	2.30	1.90	1.60	6.99	1507.92					
	PR69+980	PR70+020	109.00	1.70	2.00	1.40	4.76	1512.68					
	PR69+980	PR70+020	110.00	3.00	1.50	1.40	6.30	1518.98					
	PR69+980	PR70+020	111.00	2.90	2.10	1.40	8.53	1527.51					
	PR69+980	PR70+020	112.00	1.90	1.80	1.30	4.45	1531.95					
	PR69+980	PR70+020	113.00	2.25	2.00	1.50	6.75	1538.70					
	PR69+980	PR70+020	114.00	7.10	3.50	5.50	136.68	1675.38					
	PR69+980	PR70+020	115.00	2.90	3.20	2.00	18.56	1693.94					
	PR69+980	PR70+020	116.00	1.90	3.20	1.60	9.73	1703.67					
	PR69+980	PR70+020	117.00	2.00	1.80	1.40	5.04	1708.71					
	PR69+980	PR70+020	118.00	1.90	1.70	1.20	3.88	1712.58					
	PR69+980	PR70+020	119.00	1.80	2.30	1.30	5.38	1717.97					
	PR69+980	PR70+020	120.00	2.00	2.20	1.10	4.84	1722.81					
	PR69+980	PR70+020	121.00	1.70	1.90	1.50	4.85	1727.65					
	PR69+980	PR70+020	122.00	3.00	2.80	0.90	7.56	1735.21					
	PR69+980	PR70+020	123.00	4.10	2.80	0.70	8.04	1743.25					
	PR69+980	PR70+020	124.00	1.70	1.20	1.30	2.65	1745.90					
	PR69+980	PR70+020	125.00	2.00	1.70	1.10	3.74	1749.64					
	PR69+980	PR70+020	126.00	1.10	1.50	1.30	2.15	1751.78					
	PR69+980	PR70+020	127.00	1.90	1.50	1.60	4.56	1756.34					
	PR69+980	PR70+020	128.00	2.10	2.00	1.60	6.72	1763.06					
	PR69+980	PR70+020	129.00	1.20	1.30	1.30	2.03	1765.09					
	PR69+980	PR70+020	130.00	1.90	1.70	1.50	4.85	1769.94					
	PR69+980	PR70+020	131.00	2.15	2.02	1.60	6.95	1776.89					
	PR69+980	PR70+020	132.00	1.20	1.90	1.10	2.51	1779.39					
	PR69+980	PR70+020	133.00	1.50	1.20	1.20	2.16	1781.55					
	PR69+980	PR70+020	134.00	1.60	1.90	1.00	3.04	1784.59					
	PR69+980	PR70+020	135.00	1.50	1.70	1.20	3.06	1787.65					
	PR69+980	PR70+020	136.00	1.80	1.50	1.10	2.97	1790.62					
	PR69+980	PR70+020	137.00	1.90	1.70	1.30	4.20	1794.82					
	PR69+980	PR70+020	138.00	1.10	1.50	1.10	1.82	1796.64					
	PR69+980	PR70+020	139.00	2.10	1.90	1.50	5.99	1802.62					
Subtotal								1802.62					
TOTAL								1802.62					
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma													
Nombre: Hernán Motta Vargas													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 19202-101838 CAU													

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHO Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No.		10						UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales						FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	
										UNIDAD	
										m3	
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+155 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR43+925	PR43+930	5.00	Chaffan	Izquierdo	29.34	30.68	30.68		
		PR43+930	PR43+935	5.00	Chaffan	Izquierdo	127.44	162.43	193.10		
		PR43+935	PR43+940	5.00	Chaffan	Izquierdo	205.78	337.53	530.63		
		PR43+940	PR43+945	5.00	Chaffan	Izquierdo	226.86	438.81	969.44		
		PR43+945	PR43+950	5.00	Chaffan	Izquierdo	170.89	408.88	1378.32		
		PR43+950	PR43+955	5.00	Chaffan	Izquierdo	95.95	277.30	1655.62		
		PR43+955	PR43+960	5.00	Chaffan	Izquierdo	109.87	213.77	1869.39		
		PR43+960	PR43+965	5.00	Chaffan	Izquierdo	170.11	286.54	2155.93		
		PR43+965	PR43+970	5.00	Chaffan	Izquierdo	224.66	310.03	2465.96		
		PR43+970	PR43+975	5.00	Chaffan	Izquierdo	256.67	377.24	2843.20		
		PR43+975	PR43+980	5.00	Chaffan	Izquierdo	256.76	401.77	3244.98		
		PR43+980	PR43+985	5.00	Chaffan	Izquierdo	208.89	366.05	3611.03		
		PR43+985	PR43+990	5.00	Chaffan	Izquierdo	140.36	274.65	3885.68		
		PR43+990	PR43+995	5.00	Chaffan	Izquierdo	124.87	205.74	4091.42		
		PR43+995	PR44+000	5.00	Chaffan	Izquierdo	124.19	191.79	4283.20		
		PR44+000	PR44+005	5.00	Chaffan	Izquierdo	131.77	194.64	4477.84		
		PR44+005	PR44+010	5.00	Chaffan	Izquierdo	177.07	235.76	4713.61		
		PR44+010	PR44+015	5.00	Chaffan	Izquierdo	219.73	304.36	5017.97		
		PR44+015	PR44+020	5.00	Chaffan	Izquierdo	229.62	457.48	5475.45		
		PR44+020	PR44+025	5.00	Chaffan	Izquierdo	199.08	438.40	5913.85		
		PR44+025	PR44+030	5.00	Chaffan	Izquierdo	150.95	356.54	6270.38		
		PR44+030	PR44+035	5.00	Chaffan	Izquierdo	158.86	312.78	6583.16		
		PR44+035	PR44+040	5.00	Chaffan	Izquierdo	187.72	348.16	6931.32		
		PR44+040	PR44+045	5.00	Chaffan	Izquierdo	218.70	409.45	7340.76		
		PR44+045	PR44+050	5.00	Chaffan	Izquierdo	263.21	488.02	7828.78		
		PR44+050	PR44+055	5.00	Chaffan	Izquierdo	273.19	541.45	8370.24		
		PR44+055	PR44+060	5.00	Chaffan	Izquierdo	255.66	528.63	8898.86		
		PR44+060	PR44+065	5.00	Chaffan	Izquierdo	204.84	460.10	9358.97		
		PR44+065	PR44+070	5.00	Chaffan	Izquierdo	147.66	607.02	9965.99		
		PR44+070	PR44+075	5.00	Chaffan	Izquierdo	131.02	479.76	10445.75		
		PR44+075	PR44+080	5.00	Chaffan	Izquierdo	137.48	456.25	10902.00		
		PR44+080	PR44+085	5.00	Chaffan	Izquierdo	148.58	480.43	11382.43		
		PR44+085	PR44+090	5.00	Chaffan	Izquierdo	178.16	330.09	11712.52		
		PR44+090	PR44+095	5.00	Chaffan	Izquierdo	171.74	353.90	12066.42		
		PR44+095	PR44+100	5.00	Chaffan	Izquierdo	157.01	329.54	12395.96		
		PR44+100	PR44+105	5.00	Chaffan	Izquierdo	137.68	295.21	12691.17		
		PR44+105	PR44+110	5.00	Chaffan	Izquierdo	114.14	250.32	12941.49		
		PR44+110	PR44+115	5.00	Chaffan	Izquierdo	109.76	221.01	13162.50		
		PR44+115	PR44+120	5.00	Chaffan	Izquierdo	106.25	215.04	13377.53		
		PR44+120	PR44+125	5.00	Chaffan	Izquierdo	108.70	214.42	13591.96		
		PR44+125	PR44+130	5.00	Chaffan	Izquierdo	90.55	196.53	13788.49		
		PR44+130	PR44+135	5.00	Chaffan	Izquierdo	78.57	165.92	13954.41		
		PR44+135	PR44+140	5.00	Chaffan	Izquierdo	62.64	139.64	14094.06		
		PR44+140	PR44+145	5.00	Chaffan	Izquierdo	45.55	105.58	14199.63		
		PR44+145	PR44+150	5.00	Chaffan	Izquierdo	24.25	30.19	14229.82		
		PR44+150	PR44+155	5.00	Chaffan	Izquierdo	7.35	13.30	14243.12		
		PR44+155	PR44+160	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	2.85	14245.97		
Subtotal Acumulado									14245.97		
Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 43+925 - PR 44+160) Olaya 2									-9373.95		
Subtotal Tramo Presente Acta									4872.02		
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas		PR44+745	PR44+750	5.00	Chaffan	Izquierdo	10.75	33.07	33.07		
		PR44+750	PR44+755	5.00	Chaffan	Izquierdo	33.65	135.98	169.05		
		PR44+755	PR44+760	5.00	Chaffan	Izquierdo	58.35	230.00	399.05		
		PR44+760	PR44+765	5.00	Chaffan	Izquierdo	78.33	341.70	740.75		
		PR44+765	PR44+770	5.00	Chaffan	Izquierdo	85.63	409.89	1150.64		
		PR44+770	PR44+775	5.00	Chaffan	Izquierdo	105.14	476.91	1627.55		
		PR44+775	PR44+780	5.00	Chaffan	Izquierdo	124.73	574.67	2202.22		
		PR44+780	PR44+785	5.00	Chaffan	Izquierdo	109.28	585.04	2787.26		
		PR44+785	PR44+790	5.00	Chaffan	Izquierdo	112.83	555.29	3342.55		
		PR44+790	PR44+795	5.00	Chaffan	Izquierdo	103.32	540.37	3882.92		
		PR44+795	PR44+800	5.00	Chaffan	Izquierdo	99.71	507.57	4390.49		
		PR44+800	PR44+805	5.00	Chaffan	Izquierdo	76.98	441.72	4832.21		
		PR44+805	PR44+810	5.00	Chaffan	Izquierdo	42.10	273.88	5106.09		
		PR44+810	PR44+815	5.00	Chaffan	Izquierdo	27.66	151.28	5257.37		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	FRONTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 44+745 - PR 45+080 Sector Toldas Ruta 6002	PR44+815	PR44+820	5.00	Chaffan	Izquierdo	39.99	148.52	5405.89	
	PR44+820	PR44+825	5.00	Chaffan	Izquierdo	40.40	178.34	5584.23	
	PR44+825	PR44+830	5.00	Chaffan	Izquierdo	34.31	166.48	5750.71	
	PR44+830	PR44+835	5.00	Chaffan	Izquierdo	37.24	159.48	5910.19	
	PR44+835	PR44+840	5.00	Chaffan	Izquierdo	27.26	153.29	6063.48	
	PR44+840	PR44+845	5.00	Chaffan	Izquierdo	14.50	104.38	6167.86	
	PR44+845	PR44+850	5.00	Chaffan	Izquierdo	2.94	43.60	6211.46	
	PR44+850	PR44+855	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.17	7.77	6219.23	
	PR44+855	PR44+860	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.42	6219.65	
	PR44+860	PR44+865	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+865	PR44+870	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+870	PR44+875	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+875	PR44+880	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+880	PR44+885	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+885	PR44+890	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+890	PR44+895	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+895	PR44+900	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+900	PR44+905	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+905	PR44+910	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+910	PR44+915	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+915	PR44+920	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+920	PR44+925	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+925	PR44+930	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	0.00	6219.65	
	PR44+930	PR44+935	5.00	Chaffan	Izquierdo	6.45	16.50	6236.15	
	PR44+935	PR44+940	5.00	Chaffan	Izquierdo	12.78	48.93	6285.08	
	PR44+940	PR44+945	5.00	Chaffan	Izquierdo	16.58	73.94	6359.02	
	PR44+945	PR44+950	5.00	Chaffan	Izquierdo	14.26	76.90	6435.92	
	PR44+950	PR44+955	5.00	Chaffan	Izquierdo	19.34	83.94	6519.86	
	PR44+955	PR44+960	5.00	Chaffan	Izquierdo	36.87	140.52	6660.38	
	PR44+960	PR44+965	5.00	Chaffan	Izquierdo	59.10	239.92	6900.30	
PR44+965	PR44+970	5.00	Chaffan	Izquierdo	78.27	343.43	7243.73		
PR44+970	PR44+975	5.00	Chaffan	Izquierdo	90.99	423.16	7666.89		
PR44+975	PR44+980	5.00	Chaffan	Izquierdo	88.08	447.68	8114.57		
PR44+980	PR44+985	5.00	Chaffan	Izquierdo	67.23	380.73	8495.30		
PR44+985	PR44+990	5.00	Chaffan	Izquierdo	61.41	314.54	8809.84		
PR44+990	PR44+995	5.00	Chaffan	Izquierdo	60.35	297.38	9107.22		
PR44+995	PR45+000	5.00	Chaffan	Izquierdo	57.04	286.65	9393.87		
PR45+000	PR45+005	5.00	Chaffan	Izquierdo	53.08	275.30	9669.17		
PR45+005	PR45+010	5.00	Chaffan	Izquierdo	57.44	276.31	9945.48		
PR45+010	PR45+015	5.00	Chaffan	Izquierdo	54.60	280.11	10225.59		
PR45+015	PR45+020	5.00	Chaffan	Izquierdo	56.59	286.22	10511.81		
PR45+020	PR45+025	5.00	Chaffan	Izquierdo	49.42	283.26	10795.07		
PR45+025	PR45+030	5.00	Chaffan	Izquierdo	44.11	249.57	11044.64		
PR45+030	PR45+035	5.00	Chaffan	Izquierdo	43.65	231.76	11276.40		
PR45+035	PR45+040	5.00	Chaffan	Izquierdo	40.98	220.92	11497.32		
PR45+040	PR45+045	5.00	Chaffan	Izquierdo	51.30	239.99	11737.31		
PR45+045	PR45+050	5.00	Chaffan	Izquierdo	46.12	254.02	11991.33		
PR45+050	PR45+055	5.00	Chaffan	Izquierdo	31.99	204.48	12195.81		
PR45+055	PR45+060	5.00	Chaffan	Izquierdo	25.98	151.19	12347.00		
PR45+060	PR45+065	5.00	Chaffan	Izquierdo	18.43	115.25	12462.25		
PR45+065	PR45+070	5.00	Chaffan	Izquierdo	12.85	82.19	12544.44		
PR45+070	PR45+075	5.00	Chaffan	Izquierdo	3.24	40.23	12584.67		
PR45+075	PR45+080	5.00	Chaffan	Izquierdo	0.00	8.10	12592.77		
Subtotal Acumulado								12592.77	
Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 44+550 - PR 44+740) Toldas								-4141.48	
Subtotal Tramo Presente Acta								8451.29	
Subtotal Presente Acta								13323.31	
TOTAL								13323.31	

Firma _____
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma 
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							FECHA		
SOPORTE ACTA No.	10							31	8	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024							GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO							CHOCÓ		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales							ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
	FRENTE DE OBRA							Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
								UNIDAD		
								m3		
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MA RGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+780 - PR 43+845 Sector Olaya 1 Ruta 6002	PR43+780	PR43+785	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	0.00	0.00		
	PR43+785	PR43+790	5.00	Chafian	Izquierdo	1.45	3.61	3.61		
	PR43+790	PR43+795	5.00	Chafian	Izquierdo	18.96	51.02	54.63		
	PR43+795	PR43+800	5.00	Chafian	Izquierdo	42.84	154.51	209.14		
	PR43+800	PR43+805	5.00	Chafian	Izquierdo	47.49	225.81	434.95		
	PR43+805	PR43+810	5.00	Chafian	Izquierdo	41.86	223.37	658.32		
	PR43+810	PR43+815	5.00	Chafian	Izquierdo	30.52	180.96	839.28		
	PR43+815	PR43+820	5.00	Chafian	Izquierdo	29.67	150.47	989.75		
	PR43+820	PR43+825	5.00	Chafian	Izquierdo	31.79	153.65	1143.40		
	PR43+825	PR43+830	5.00	Chafian	Izquierdo	9.24	102.58	1245.98		
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR43+830	PR43+835	5.00	Chafian	Izquierdo	14.25	58.71	1304.69		
	PR43+835	PR43+840	5.00	Chafian	Izquierdo	0.76	27.23	1331.92		
	PR43+840	PR43+845	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	1.37	1333.29		
	Subtotal Acumulado								1333.29	
	Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 43+780 - PR 43+845) - Olaya 1								-954.92	
	Subtotal Tramo Presente Acta								378.37	
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+160 Sector Olaya 2 Ruta 6002	PR43+925	PR43+930	5.00	Chafian	Izquierdo	30.68	76.69	76.69	   	
	PR43+930	PR43+935	5.00	Chafian	Izquierdo	131.75	406.07	482.76		
	PR43+935	PR43+940	5.00	Chafian	Izquierdo	205.78	843.82	1326.58		
	PR43+940	PR43+945	5.00	Chafian	Izquierdo	233.04	1097.03	2423.61		
	PR43+945	PR43+950	5.00	Chafian	Izquierdo	175.84	1022.19	3445.80		
	PR43+950	PR43+955	5.00	Chafian	Izquierdo	101.47	693.26	4139.06		
	PR43+955	PR43+960	5.00	Chafian	Izquierdo	112.30	534.42	4673.48		
	PR43+960	PR43+965	5.00	Chafian	Izquierdo	174.23	716.34	5389.82		
	PR43+965	PR43+970	5.00	Chafian	Izquierdo	229.61	775.08	6164.90		
	PR43+970	PR43+975	5.00	Chafian	Izquierdo	260.62	943.11	7108.01		
	PR43+975	PR43+980	5.00	Chafian	Izquierdo	261.13	1004.43	8112.44		
	PR43+980	PR43+985	5.00	Chafian	Izquierdo	214.75	915.13	9027.57		
	PR43+985	PR43+990	5.00	Chafian	Izquierdo	144.96	686.63	9714.20		
	PR43+990	PR43+995	5.00	Chafian	Izquierdo	128.47	514.34	10228.54		
	PR43+995	PR44+000	5.00	Chafian	Izquierdo	128.89	479.47	10708.01		
	PR44+000	PR44+005	5.00	Chafian	Izquierdo	132.38	486.60	11194.61		
	PR44+005	PR44+010	5.00	Chafian	Izquierdo	182.76	589.41	11784.02		
	PR44+010	PR44+015	5.00	Chafian	Izquierdo	223.35	760.90	12544.92		
	PR44+015	PR44+020	5.00	Chafian	Izquierdo	234.13	1143.71	13688.63		
	PR44+020	PR44+025	5.00	Chafian	Izquierdo	204.26	1095.99	14784.62		
	PR44+025	PR44+030	5.00	Chafian	Izquierdo	152.28	891.34	15675.96		
	PR44+030	PR44+035	5.00	Chafian	Izquierdo	160.50	781.94	16457.90		
	PR44+035	PR44+040	5.00	Chafian	Izquierdo	187.66	870.39	17328.29		
	PR44+040	PR44+045	5.00	Chafian	Izquierdo	221.79	1023.62	18351.91		
	PR44+045	PR44+050	5.00	Chafian	Izquierdo	266.23	1220.05	19571.96		
	PR44+050	PR44+055	5.00	Chafian	Izquierdo	275.22	1353.63	20925.59		
	PR44+055	PR44+060	5.00	Chafian	Izquierdo	253.41	1321.57	22247.16		
	PR44+060	PR44+065	5.00	Chafian	Izquierdo	206.69	1150.26	23397.42		
	PR44+065	PR44+070	5.00	Chafian	Izquierdo	147.67	1517.56	24914.98		
	PR44+070	PR44+075	5.00	Chafian	Izquierdo	131.87	1199.39	26114.37		
	PR44+075	PR44+080	5.00	Chafian	Izquierdo	135.97	1140.63	27255.00		
	PR44+080	PR44+085	5.00	Chafian	Izquierdo	148.42	1201.08	28456.08		
	PR44+085	PR44+090	5.00	Chafian	Izquierdo	181.67	825.23	29281.31		
	PR44+090	PR44+095	5.00	Chafian	Izquierdo	172.23	884.75	30166.06		
	PR44+095	PR44+100	5.00	Chafian	Izquierdo	157.30	823.84	30989.90		
	PR44+100	PR44+105	5.00	Chafian	Izquierdo	137.91	738.03	31727.93		
	PR44+105	PR44+110	5.00	Chafian	Izquierdo	112.41	625.79	32353.72		
	PR44+110	PR44+115	5.00	Chafian	Izquierdo	108.60	552.52	32906.24		
	PR44+115	PR44+120	5.00	Chafian	Izquierdo	106.44	537.59	33443.83		
	PR44+120	PR44+125	5.00	Chafian	Izquierdo	107.99	536.06	33979.89		
	PR44+125	PR44+130	5.00	Chafian	Izquierdo	88.55	491.33	34471.22		
	PR44+130	PR44+135	5.00	Chafian	Izquierdo	77.38	414.81	34886.03		
	PR44+135	PR44+140	5.00	Chafian	Izquierdo	62.27	349.11	35235.14		
	PR44+140	PR44+145	5.00	Chafian	Izquierdo	43.31	263.94	35499.08		
	PR44+145	PR44+150	5.00	Chafian	Izquierdo	23.46	75.47	35574.55		
	PR44+150	PR44+155	5.00	Chafian	Izquierdo	6.74	33.26	35607.81		
	PR44+155	PR44+160	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	7.12	35614.93		
	Subtotal Acumulado								35614.93	
	Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 43+925 - PR 44+160) - Olaya 2								-26782.70	
	Descuento Demolición de Roca Presente Acta - Olaya 2								-4872.02	
	Subtotal Tramo Presente Acta								3960.21	
	PR66+380	PR66+385	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	0.00	0.00		
	PR66+385	PR66+390	5.00	Chafian	Izquierdo	3.33	8.31	8.31		

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2		Excavación en material común de la explanación y canales							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+390	PR66+395	5.00	Chafian	Izquierdo	7.68	27.50	35.81						
	PR66+395	PR66+400	5.00	Chafian	Izquierdo	24.68	80.89	116.70						
	PR66+400	PR66+405	5.00	Chafian	Izquierdo	38.76	158.61	275.31						
	PR66+405	PR66+410	5.00	Chafian	Izquierdo	50.94	91.71	367.02						
	PR66+410	PR66+415	5.00	Chafian	Izquierdo	58.83	0.62	367.64						
	PR66+415	PR66+420	5.00	Chafian	Izquierdo	58.14	0.70	368.34						
	PR66+420	PR66+425	5.00	Chafian	Izquierdo	55.63	0.90	369.24						
	PR66+425	PR66+430	5.00	Chafian	Izquierdo	54.18	1.10	370.34						
	PR66+430	PR66+435	5.00	Chafian	Izquierdo	60.19	1.20	371.54						
	PR66+435	PR66+440	5.00	Chafian	Izquierdo	69.07	0.50	372.04						
	PR66+440	PR66+445	5.00	Chafian	Izquierdo	77.36	0.40	372.44						
	PR66+445	PR66+450	5.00	Chafian	Izquierdo	75.95	0.60	373.04						
	PR66+450	PR66+455	5.00	Chafian	Izquierdo	71.73	5.50	378.54						
	PR66+455	PR66+460	5.00	Chafian	Izquierdo	64.87	10.35	388.89						
	PR66+460	PR66+465	5.00	Chafian	Izquierdo	56.76	207.51	596.40						
	PR66+465	PR66+470	5.00	Chafian	Izquierdo	57.24	285.01	881.41						
	PR66+470	PR66+475	5.00	Chafian	Izquierdo	74.53	438.49	1319.90						
	PR66+475	PR66+480	5.00	Chafian	Izquierdo	91.74	626.80	1946.70						
	PR66+480	PR66+485	5.00	Chafian	Izquierdo	105.43	732.76	2679.46						
	PR66+485	PR66+490	5.00	Chafian	Izquierdo	110.10	798.55	3478.01						
	PR66+490	PR66+495	5.00	Chafian	Izquierdo	115.64	825.99	4304.00						
	PR66+495	PR66+500	5.00	Chafian	Izquierdo	112.05	814.20	5118.20						
	PR66+500	PR66+505	5.00	Chafian	Izquierdo	110.45	793.68	5911.88						
	PR66+505	PR66+510	5.00	Chafian	Izquierdo	97.00	745.16	6657.04						
	PR66+510	PR66+515	5.00	Chafian	Izquierdo	59.72	451.57	7108.61						
	PR66+515	PR66+520	5.00	Chafian	Izquierdo	52.57	280.72	7389.33						
	PR66+520	PR66+525	5.00	Chafian	Izquierdo	49.68	255.61	7644.94						
	PR66+525	PR66+530	5.00	Chafian	Izquierdo	44.50	235.44	7880.38						
	PR66+530	PR66+535	5.00	Chafian	Izquierdo	32.43	192.32	8072.70						
	PR66+535	PR66+540	5.00	Chafian	Izquierdo	22.88	138.25	8210.95						
	PR66+540	PR66+545	5.00	Chafian	Izquierdo	23.82	116.74	8327.69						
	PR66+545	PR66+550	5.00	Chafian	Izquierdo	24.39	66.28	8393.97						
PR66+550	PR66+555	5.00	Chafian	Izquierdo	34.24	73.56	8467.53							
PR66+555	PR66+560	5.00	Chafian	Izquierdo	56.51	146.54	8614.07							
PR66+560	PR66+565	5.00	Chafian	Izquierdo	26.99	138.78	8752.85							
PR66+565	PR66+570	5.00	Chafian	Izquierdo	18.58	65.07	8817.92							
PR66+570	PR66+575	5.00	Chafian	Izquierdo	26.39	71.93	8889.85							
PR66+575	PR66+580	5.00	Chafian	Izquierdo	47.54	137.20	9027.05							
PR66+580	PR66+585	5.00	Chafian	Izquierdo	53.36	198.12	9225.17							
PR66+585	PR66+590	5.00	Chafian	Izquierdo	47.09	203.45	9428.62							
PR66+590	PR66+595	5.00	Chafian	Izquierdo	33.53	167.49	9596.11							
PR66+595	PR66+600	5.00	Chafian	Izquierdo	19.10	112.91	9709.02							
PR66+600	PR66+605	5.00	Chafian	Izquierdo	12.29	72.04	9781.06							
PR66+605	PR66+610	5.00	Chafian	Izquierdo	15.97	70.65	9851.71							
PR66+610	PR66+615	5.00	Chafian	Izquierdo	12.34	70.77	9922.48							
PR66+615	PR66+620	5.00	Chafian	Izquierdo	6.32	46.66	9969.14							
PR66+620	PR66+625	5.00	Chafian	Izquierdo	2.90	25.20	9994.34							
PR66+625	PR66+630	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	8.40	10002.74							
Subtotal Acumulado									10002.74					
Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 66+380 - PR 66+630) - El Piñon									-6734.82					
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - El Piñon								-1295.71						
Subtotal Tramo Presente Acta								1972.21						
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 71+675 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+570	PR71+575	5.00	Chafian	Izquierdo	3.52	8.79	8.79						
	PR71+575	PR71+580	5.00	Chafian	Izquierdo	6.10	24.04	32.83						
	PR71+580	PR71+585	5.00	Chafian	Izquierdo	8.70	37.00	69.83						
	PR71+585	PR71+590	5.00	Chafian	Izquierdo	9.24	44.86	114.69						
	PR71+590	PR71+595	5.00	Chafian	Izquierdo	4.73	34.94	149.63						
	PR71+595	PR71+600	5.00	Chafian	Izquierdo	0.40	12.83	162.46						
	PR71+600	PR71+605	5.00	Chafian	Izquierdo	2.36	6.89	169.35						
	PR71+605	PR71+610	5.00	Chafian	Izquierdo	15.88	45.59	214.94						
	PR71+610	PR71+615	5.00	Chafian	Izquierdo	32.90	121.95	336.89						
	PR71+615	PR71+620	5.00	Chafian	Izquierdo	39.55	181.13	518.02						
	PR71+620	PR71+625	5.00	Chafian	Izquierdo	43.90	208.61	726.63						
	PR71+625	PR71+630	5.00	Chafian	Izquierdo	36.38	200.68	927.31						
	PR71+630	PR71+635	5.00	Chafian	Izquierdo	23.88	150.63	1077.94						
	PR71+635	PR71+640	5.00	Chafian	Izquierdo	17.66	103.83	1181.77						
	PR71+640	PR71+645	5.00	Chafian	Izquierdo	10.32	69.96	1251.73						
	PR71+645	PR71+650	5.00	Chafian	Izquierdo	13.71	60.08	1311.81						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
SOPORTE ACTA No.		10		UNIDAD EJECUTORA		FECHA			31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
ITEM 210.2.2		Excavación en material común de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
						Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD m3		

LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR71+650	PR71+655	5.00	Chafian	Izquierdo	15.82	73.82	1385.63	
	PR71+655	PR71+660	5.00	Chafian	Izquierdo	21.99	94.52	1480.15	
	PR71+660	PR71+665	5.00	Chafian	Izquierdo	24.19	115.45	1595.60	
	PR71+665	PR71+670	5.00	Chafian	Izquierdo	15.74	99.83	1695.43	
	PR71+670	PR71+675	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	39.34	1734.77	
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta								1734.77	
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	PR73+570	PR73+575	5.00	Chafian	Izquierdo	0.13	0.34	0.34	
	PR73+575	PR73+580	5.00	Chafian	Izquierdo	6.77	17.25	17.59	
	PR73+580	PR73+585	5.00	Chafian	Izquierdo	12.81	48.95	66.54	
	PR73+585	PR73+590	5.00	Chafian	Izquierdo	22.42	88.08	154.62	
	PR73+590	PR73+595	5.00	Chafian	Izquierdo	29.69	130.26	284.88	
	PR73+595	PR73+600	5.00	Chafian	Izquierdo	45.11	187.00	471.88	
	PR73+600	PR73+605	5.00	Chafian	Izquierdo	49.66	236.93	708.81	
	PR73+605	PR73+610	5.00	Chafian	Izquierdo	54.57	260.56	969.37	
	PR73+610	PR73+615	5.00	Chafian	Izquierdo	54.42	272.46	1241.83	
	PR73+615	PR73+620	5.00	Chafian	Izquierdo	71.53	314.87	1556.70	
	PR73+620	PR73+625	5.00	Chafian	Izquierdo	109.76	453.23	2009.93	
	PR73+625	PR73+630	5.00	Chafian	Izquierdo	124.08	584.59	2594.52	
	PR73+630	PR73+635	5.00	Chafian	Izquierdo	104.85	572.30	3166.82	
	PR73+635	PR73+640	5.00	Chafian	Izquierdo	56.28	402.81	3569.63	
	PR73+640	PR73+645	5.00	Chafian	Izquierdo	46.18	256.16	3825.79	
PR73+645	PR73+650	5.00	Chafian	Izquierdo	45.57	229.38	4055.17		
PR73+650	PR73+655	5.00	Chafian	Izquierdo	49.37	237.35	4292.52		
PR73+655	PR73+660	5.00	Chafian	Izquierdo	41.65	266.37	4558.89		
PR73+660	PR73+665	5.00	Chafian	Izquierdo	0.00	173.89	4732.78		
Subtotal Acumulado								4732.78	
Descuento Acumulado Acta N° 9 Julio 2025 (PR 66+570 - PR 66+665) - El 9								-3174.28	
Subtotal Tramo Presente Acta								1558.50	
Excavación Mecánica Conformación de Subrasante PR 98+740 - PR 98+850 Sector El Seis Ruta 6002	PR98+748	PR98+753	5.00	Banca	Corona	4.38	0.00	0.00	
	PR98+753	PR98+758	5.00	Banca	Corona	4.10	6.36	6.36	
	PR98+758	PR98+763	5.00	Banca	Corona	3.68	19.45	25.81	
	PR98+763	PR98+768	5.00	Banca	Corona	1.98	14.15	39.96	
	PR98+768	PR98+773	5.00	Banca	Corona	1.21	7.98	47.94	
	PR98+773	PR98+778	5.00	Banca	Corona	1.12	5.83	53.76	
	PR98+778	PR98+783	5.00	Banca	Corona	2.28	8.50	62.26	
	PR98+783	PR98+788	5.00	Banca	Corona	3.19	13.68	75.94	
	PR98+788	PR98+793	5.00	Banca	Corona	4.12	18.28	94.21	
	PR98+793	PR98+798	5.00	Banca	Corona	5.68	24.50	118.71	
	PR98+798	PR98+803	5.00	Banca	Corona	5.62	28.25	146.96	
	PR98+803	PR98+808	5.00	Banca	Corona	5.78	28.50	175.46	
	PR98+808	PR98+813	5.00	Banca	Corona	6.11	29.73	205.19	
	PR98+813	PR98+818	5.00	Banca	Corona	5.35	28.65	233.84	
	PR98+818	PR98+823	5.00	Banca	Corona	4.38	24.33	258.16	
	PR98+823	PR98+828	5.00	Banca	Corona	3.84	20.55	278.71	
	PR98+828	PR98+833	5.00	Banca	Corona	4.11	19.88	298.59	
	PR98+833	PR98+838	5.00	Banca	Corona	3.61	19.30	317.89	
PR98+838	PR98+843	5.00	Banca	Corona	4.10	19.28	337.16		
PR98+843	PR98+848	5.00	Banca	Corona	4.76	29.90	367.06		
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta								367.06	
Subtotal presente Acta								9971.12	
TOTAL								9971.12	

Firma  Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC	Firma  Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoria Matricula No. 19202-101838 CAU
---	--

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
					FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 220.1	Terraplenes		FRENTE DE OBRA		Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3
Localización	RUTA	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Conformacion de Terraplen Sitio Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+800 La Chuchila Ruta 6003	6003	PR36+200	PR36+600	29 de Julio 2025	70.24	70.24			
	6003	PR36+200	PR36+600	1 de Agosto 2025	228.28	298.52			
	6003	PR36+200	PR36+600	14 de Agosto 2025	62.78	361.30			
	6003	PR36+200	PR36+600	20 de Agosto 2025	188.65	549.95			
Subtotal					549.95				
TOTAL					549.95				
Firma					Firma				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa				
Residente de Obra					Residente de Interventoría				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 01194-0286 CPITVC				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	31	8	2025	
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA					GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL					CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)					ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO					ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.1	Subbase Granular clase A					FRENTE DE OBRA					Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			SUBRASANTE			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Subbase Banca Completa PR 44+540- PR 44+720 Sector Toldas Ruta 6002	PR44556.40+	390.67	390.77	390.86	390.47	390.57	390.66	4.70	4.41	9.11	0.20	1.82	0.00	0.00
	PR44+560	390.86	390.95	391.04	390.66	390.75	390.84	4.70	4.31	9.01	0.20	1.80	3.60	6.52
	PR44+565	391.04	391.13	391.21	390.84	390.93	391.01	4.70	5.14	9.84	0.20	1.97	5.00	9.43
	PR44+570	391.25	391.30	391.34	391.05	391.10	391.14	4.70	5.14	9.84	0.20	1.97	5.00	9.85
	PR44+575	391.47	391.47	391.46	391.27	391.27	391.26	4.70	4.96	9.66	0.20	1.93	5.00	9.75
	PR44+580	391.67	391.63	391.58	391.47	391.43	391.38	4.70	4.96	9.66	0.20	1.93	5.00	9.65
	PR44+585	391.88	391.79	391.69	391.68	391.59	391.49	4.70	4.81	9.51	0.20	1.90	5.00	9.58
	PR44+590	392.07	391.94	391.80	391.87	391.74	391.60	4.70	5.01	9.71	0.20	1.94	5.00	9.60
	PR44+595	392.27	392.09	391.89	392.07	391.89	391.69	4.70	4.88	9.58	0.20	1.92	5.00	9.65
	PR44+600	392.44	392.23	391.99	392.24	392.03	391.79	4.70	6.02	10.72	0.20	2.14	5.00	10.15
	PR44+605	392.59	392.38	392.13	392.39	392.18	391.93	4.70	6.02	10.72	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+610	392.72	392.51	392.26	392.52	392.31	392.06	4.70	6.02	10.72	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+615	392.85	392.64	392.40	392.65	392.44	392.20	4.70	6.02	10.72	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+620	392.98	392.77	392.53	392.78	392.57	392.33	4.70	6.02	10.72	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+625	393.12	392.91	392.66	392.92	392.71	392.46	4.70	6.00	10.70	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+630	393.20	393.04	392.84	393.00	392.84	392.64	4.70	6.00	10.70	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR44+635	393.28	393.17	393.03	393.08	392.97	392.83	4.70	6.10	10.80	0.20	2.16	5.00	10.75
	PR44+640	393.36	393.30	393.22	393.16	393.10	393.02	4.70	6.10	10.80	0.20	2.16	5.00	10.80
	PR44+645	393.44	393.43	393.41	393.24	393.23	393.21	4.70	6.07	10.77	0.20	2.15	5.00	10.78
	PR44+650	393.52	393.56	393.60	393.32	393.36	393.40	4.70	4.87	9.57	0.20	1.91	5.00	10.15
PR44+655	393.60	393.69	393.78	393.40	393.49	393.58	4.76	5.07	9.83	0.20	1.97	5.00	9.70	
PR44+660	393.67	393.82	393.96	393.47	393.62	393.76	5.19	4.90	10.09	0.20	2.02	5.00	9.98	
PR44+661	393.72	393.95	394.14	393.52	393.75	393.94	5.61	4.90	10.51	0.20	2.10	1.40	2.88	
Subtotal Acumulado														213.42
Descuento Acta N°9 Julio 2025 - Toldas														-114.17
Subtotal Presente Acta														99.25
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024														-99.25
TOTAL														0.00
REGISTRO FOTOGRAFICO														
Firma					Nombre: Hernán Motta Vargas					Residente de Interventoría				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Residente de Obra					Matricula No. 01197-0456 CPITVC				
Residente de Obra					Matricula No. 19202-101838 CAU									



31

UNIDAD	M3
--------	----

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma 
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.

10

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO No.

4303 DE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHOCÓ

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

INTERVENTOR

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

ITEM 320.22

Subbase Granular clase A

FRENTE DE OBRA

Ruta 6002 La Mansa - Quidbó

UNIDAD

M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUB RASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Subbase Carril Derecho PR 98+750- PR 98+855 Sector El Seis Ruta 6002	PR98+749	1934.85	1934.78		1935.05	1934.98			5.46	5.46	0.20	1.09	0.00	0.00
	PR98+750	1934.41	1934.27		1934.61	1934.47			6.40	6.40	0.20	1.28	0.90	1.07
	PR98+755	1933.91	1933.77		1934.11	1933.97			7.23	7.23	0.20	1.45	5.00	6.83
	PR98+760	1933.42	1933.28		1933.62	1933.48			8.01	8.01	0.20	1.60	5.00	7.63
	PR98+765	1932.97	1932.80		1933.17	1933.00			9.00	9.00	0.20	1.80	5.00	8.50
	PR98+770	1932.52	1932.33		1932.72	1932.53			9.17	9.17	0.20	1.83	5.00	9.08
	PR98+775	1932.06	1931.87		1932.26	1932.07			8.63	8.63	0.20	1.73	5.00	8.90
	PR98+780	1931.63	1931.43		1931.83	1931.63			7.74	7.74	0.20	1.55	5.00	8.20
	PR98+785	1931.20	1931.00		1931.40	1931.20			6.46	6.46	0.20	1.29	5.00	7.10
	PR98+790	1930.78	1930.58		1930.98	1930.78			5.93	5.93	0.20	1.19	5.00	6.20
	PR98+795	1930.36	1930.17		1930.56	1930.37			5.30	5.30	0.20	1.06	5.00	5.63
	PR98+800	1929.91	1929.77		1930.11	1929.97			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	5.00
	PR98+805	1929.47	1929.38		1929.67	1929.58			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+810	1929.04	1929.01		1929.24	1929.21			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+815	1928.63	1928.64		1928.83	1928.84			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+820	1928.22	1928.29		1928.42	1928.49			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+825	1927.84	1927.95		1928.04	1928.15			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+830	1927.50	1927.61		1927.70	1927.81			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+835	1927.16	1927.27		1927.36	1927.47			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
	PR98+840	1926.82	1926.93		1927.02	1927.13			4.70	4.70	0.20	0.94	5.00	4.70
PR98+842	1926.48	1926.59		1926.68	1926.79			4.70	4.70	0.20	0.94	2.10	1.97	
Subtotal Acumulado													113.71	
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024													-113.71	
TOTAL													0.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
REGISTRO FOTOGRAFICO												
Descripcion		PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Carril/ Margen	Área	Volumen (m3)			
Excavacion varias - Alcantarilla Descole Margen Derecho PR 66+115 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+115	PR66+115	2.20	2.30	4.55	Derecho	10.47	23.02			
Subtotal									23.02			
Excavacion varias - Alcantarilla Encole - Descole Carril Izquierdo PR 66+220 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+220	PR66+220	2.55	3.00	4.00	Derecho	12.00	30.60			
		PR66+220	PR66+220	3.40	2.00	4.87	Izquierdo	9.74	33.12			
Subtotal									63.72			
Excavacion varias Filtro Longitudinal Margen Izquierdo PR 66+058 - PR 66+300 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+058	PR66+114	52.00	1.00	0.60	Derecho	0.60	31.20			
		PR66+044	PR66+114	62.15	1.00	0.60	Izquierda	0.60	37.29			
		PR66+116	PR66+119	98.50	1.00	0.60	Izquierda	0.60	59.10			
		PR66+221	PR66+300	82.00	1.00	0.60	Izquierda	0.60	49.20			
Subtotal									176.79			
Excavacion varias - Muro confinamiento Carril Derecho PR 66+063 PR 66+223 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+063	PR66+063	1.90	0.55	0.50	Derecho	0.28	0.52			
		PR66+223	PR66+223	3.50	2.70	2.65	Derecho	7.16	25.04			
Subtotal									25.57			
Subtotal Presente Acta									289.10			
TOTAL									289.10			
Firma												
Firma												
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS												
Nombre: Hernán Motta Vargas												
Residente de Obra												
Residente de Interventoría												
Matricula No. 01197-0456 CPITVC												
Matricula No. 19202-101838 CAU												

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10						UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar						FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO													
Subtotal									170.16				
TOTAL									170.16				
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma													
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC													


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA			31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10					UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM 600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar					FRETE DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3		
Descripcion		PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Carril/ Margen	Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO					
Excavacion varias Alcantarilla Encole Margen Izquierdo PR 66+115 Sector El piñon Ruta 6002		PR66+115	PR66+115	2.20	1.40	2.60	Izquierda	3.64	8.01						
Subtotal								8.01							
TOTAL								8.01							
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU															



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025				
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE							
CONTRATO No.	4303 de 2025					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ							
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA							
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA							
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m				
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Perno N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
				Norte	Este									
Pernos de Anclaje Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 73+525 - PR 73+640 El Nueve Ruta 6002	 	PR 73+618	31	1135731.550	1093301.132	Fila 4	26.0	Izquierda	18					
		PR 73+637	32	1135748.183	1093308.021			Izquierda	18					
		PR 73+617	33	1135728.906	1093305.544	Fila 5	22.0	Izquierda	18					
		PR 73+618	34	1135756.000	1093321.000			Izquierda	18					
		PR 73+620	35	1135752.000	1093319.000			Izquierda	18					
		PR 73+622	36	1135749.000	1093318.000			Izquierda	18					
		PR 73+626	37	1135745.000	1093317.000	Fila 6	18.0	Izquierda	18					
		PR 73+630	38	1135741.000	1093316.000			Izquierda	18					
		PR 73+634	39	1135736.000	1093315.000			Izquierda	18					
		PR 73+638	40	1135732.000	1093314.000			Izquierda	18					
		PR 73+642	41	1135728.000	1093313.000			Izquierda	18					
		PR 73+623	42	1135732.000	1093319.000	Fila 7	13.5	Izquierda	18					
		PR 73+627	43	1135736.000	1093320.000			Izquierda	18					
		PR 73+631	44	1135740.000	1093321.000			Izquierda	18					
		PR 73+635	45	1135745.000	1093321.000			Izquierda	18					
		PR 73+639	46	1135749.000	1093323.000			Izquierda	18					
		PR 73+643	47	1135753.000	1093324.000			Izquierda	18					
		PR 73+647	48	1135757.000	1093325.000			Izquierda	18					
		PR 73+534	49	1135761.000	1093326.000			Izquierda	18					
		PR 73+537	50	1135764.000	1093327.000			Izquierda	18					
		Subtotal									360.00			
		TOTAL									360.00			

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoria
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
								FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECT		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 630.3		Concreto resistencia Fc 28 Mpa				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 2 PR 43+930 - PR44+000 Olaya 2 Ruta 6002		Izquierdo	PR43+930	PR44+190	0.15	70.00	0.138	9.66				
Subtotal								9.66				
TOTAL								9.66				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU												



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA			
31 8 2025			
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3

Localización/Descripción		Carril/Margen	ABCISA	ABCISA	Altura	Longitud	Espesor/Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
			INICIAL	FINAL						
Suministro e Instalación de Concreto Muro de Confinamiento MT2 PR 66+223 Sector el Piñon Ruta 6002	Vastago	Derecho	PR66+223	PR66+226	3.10	0.30	2.35	2.19		
Subtotal								2.19		
Suministro e Instalación de Concreto Realce de muro existentes Muro de Confinamiento MT1 PR 69+063 Sector el Piñon Ruta 6002	Viga	Derecho	PR66+063	PR66+063	0.70	1.90	0.55	0.73		
	Vastago	Derecho	PR66+063	PR66+063	1.80	1.90	0.35	1.20		
Subtotal								1.93		
Subtotal Presente Acta								4.12		
TOTAL								4.12		

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECT		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa				FRETE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 1 PR 104+000 - PR104+054 La Mansa Ruta 6002	Izquierdo	PR104+000	PR104+054	0.15	53.40	0.274	14.63			
Subtotal							14.63			
TOTAL							14.63			
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC										

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
SOPORTE ACTA No.		9		UNIDAD EJECUTORA		FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO		CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 630.3.1		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas		FREENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto		Zarpa	Derecha	PR66+223	PR66+223	0.30	3.10	2.65	2.46
Realce de muro existentes Muro de Contención MT2 PR 69+223 Sector el Piñon Ruta 6002		Dentellon	Derecha	PR66+223	PR66+223	0.50	3.10	0.30	0.47
Subtotal								2.93	
Descuento Acta N°2 (Diciembre 2024)								-2.93	
TOTAL								0.00	
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU									

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10									UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024									DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ									SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL									GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
630.3.6		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje									FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Localización / Descripción		PR Inicial	PR Final	Fila	Anclaje inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Estructuras	Descuento Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Dados de Anclaje y de Apoyo Anclajes Activos Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Estabilización de Talud PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	1	39	39	1.50	1.50	0.3	2.25	0.00	0.0029	0.00				
	Dados de Apoyo	PR104+000	PR104+140				0.30	0.30	0.2	0.09		0.0019	0.00				
	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	2	36	38	1.5	1.50	0.3	2.25	3.00	0.0029	2.02				
	Dados de Apoyo	PR104+000	PR104+140				0.3	0.30	0.2	0.09		0.0019	0.05				
	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	3	36	37	1.5	1.50	0.3	2.25	2.00	0.0029	1.34				
	Dados de Apoyo	PR104+000	PR104+140				0.3	0.30	0.2	0.09		0.0019	0.03				
	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	4	36	37	1.5	1.50	0.3	2.25	2.00	0.0029	1.34				
	Dados de Apoyo	PR104+000	PR104+140				0.3	0.30	0.2	0.09		0.0019	0.03				
	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	5	36	37	1.5	1.50	0.3	2.25	2.00	0.0029	1.34				
	Dados de Apoyo	PR104+000	PR104+140				0.3	0.30	0.2	0.09		0.0019	0.03				
Subtotal													6.18				
TOTAL													6.18				
Firma														Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS														Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento			
Residente de Obra														Residente de Interventoría			
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC														Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC			



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"














MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025	
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c: 14 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3

Localización/Descripción		Carril/Margen	ABCISA	ABCISA	Espesor	Longitud	Ancho/Area	Volumen corte (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
			INICIAL	FINAL					
Suministro e Instalación de Concreto Muro de Confinamiento MT2 PR 66+223 Sector el Piñon Ruta 6002	Muro MT2	Derecha	PR66+223	PR66+226	0.05	3.10	2.65	0.41	
Subtotal								0.41	
Suministro e Instalación de Concreto Solado Zanja de Coronación PR 104+000 - PR 104+054 Sector la mansa Ruta 6002	Zanja de Coronación	Izquierdo	PR104+000	PR104+054	0.05	53.40	0.57	1.52	
Subtotal								1.52	
Subtotal Presente Acta								1.93	
TOTAL								1.93	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA  CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO										FECHA 3182025		
SOPORTE ACTA No.		10		UNIDAD EJECUTORA				GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL				CHOCO				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO				ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
ITEM 640.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó				
UNIDAD								kg				
Localización / Descripción		Despiece		ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Zanja de Corrosión - Terraza 2 Margen Izquierdo PR 43+930 - PR 44+000 Claya 2 Ruta 6002	Refuerzo longitudinal			PR43+930	PR44+000	Izquierdo	4.00	70.00	5.00	0.994	347.90	
	Refuerzo transversal			PR43+930	PR44+000		4.00	0.80	467.00	0.994	371.36	
Subtotal											719.26	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Zanja de Corrosión - Terraza 2 Margen Izquierdo PR 104+000 - PR 104+054 La Mansa Ruta 6002	Refuerzo longitudinal			PR104+000	PR104+054	Izquierdo	4.00	53.40	10.00	0.994	530.80	
	Refuerzo transversal			PR104+000	PR104+054		4.00	1.74	357.00	0.994	617.45	
Subtotal											1148.25	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Losas Reforzadas - Viga de Empalme Estructura de Pavimento PR 38+842 - PR 38+848 El Saso Ruta 6002	Refuerzo transversal - viga empalme Ent			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	1.60	17.00	0.994	27.04	
	Refuerzo transversal - viga empalme Ent			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	3.40	6.00	0.994	20.28	
	Refuerzo transversal - viga empalme Sal			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	1.60	17.00	0.994	27.04	
	Refuerzo transversal - Viga empalme Sal			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	3.40	6.00	0.994	20.28	
	Refuerzo longitudinal - Losa emp			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	4.72	32.00	0.994	150.13	
	Refuerzo transversal - Losa emp			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	3.40	42.00	0.994	141.94	
	Refuerzo longitudinal - losas BC			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	4.00	64.00	0.994	254.46	
	Refuerzo transversal - Losas BC			PR38+842	PR38+848	Derecho	4.00	3.40	68.00	0.994	229.81	
Subtotal											870.98	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo - Balacrete Margen Derecho PR 36+900 La Chuchila Ruta 6003	Refuerzo de anclaje Primer nivel			PR36+950	PR36+950	Derecho	5.00	1.50	36.00	1.550	83.70	
	Refuerzo de anclaje Tercer nivel			PR36+950	PR36+950	Derecho	5.00	1.50	36.00	1.550	83.70	
	Refuerzo de anclaje Cuarto nivel			PR36+950	PR36+950	Derecho	5.00	1.50	44.00	1.550	102.30	
	Refuerzo de anclaje Quinto nivel			PR36+950	PR36+950	Derecho	5.00	1.50	18.00	1.550	41.85	
Subtotal											311.55	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Muro M2 PR 66+223 - PR 66+223 El Pilon Ruta 6002	MURO - MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	2.10	15.00	0.994	31.31	
	MURO - MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	2.10	15.00	0.994	31.31	
	MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	3.00	3.00	14.00	0.552	23.18	
	ZARPA MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	2.75	15.00	0.994	41.00	
	ZARPA MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	2.75	15.00	0.994	41.00	
	MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	3.00	3.00	22.00	0.552	36.43	
	GUARDA RUEDA-MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	3.00	3.00	6.00	0.552	9.94	
	GUARDA RUEDA-MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	3.00	2.60	20.00	0.552	28.70	
	TACON-MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	3.00	4.00	0.994	11.93	
	TACON-MURO MT2			PR66+223	PR66+223	Derecho	4.00	2.00	15.00	0.994	29.82	
	PANTALLA CONF			PR66+057	PR66+057	Derecho	4.00	4.75	6.00	0.994	28.33	
	PANTALLA CONF.			PR66+057	PR66+057	Derecho	4.00	4.55	3.00	0.994	13.57	
	PANTALLA CONF.			PR66+057	PR66+057	Derecho	4.00	1.90	18.00	0.994	33.99	
Subtotal											360.52	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



SOPORTE ACTA No.		10			UNIDAD EJECUTORA					FECHA		31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL					GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)					CHOCO				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO					ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
ITEM 640.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA					Ruta 6002 La Mansa - Quibdó				
										UNIDAD				
										kg				
Localización / Descripción		Despiece		ABCSA INICIAL	ABCSA FINAL	Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
placa 1		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.75	6.00	0.994	22.37			
placa 1		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.5 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	0.50	38.00	0.994	18.89			
placa 2		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.75	8.00	0.994	29.82			
placa 2		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	0.75	38.00	0.994	28.33			
placa 3		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.02 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.62	10.00	0.994	35.98			
placa 3		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=1.05 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.05	36.00	0.994	37.57			
placa 4		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.8 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.80	14.00	0.994	52.88			
placa 4		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.26 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.26	38.00	0.994	47.59			
placa 5		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.23 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.23	14.00	0.994	44.95			
placa 5		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	32.00	0.994	44.53			
placa 6		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.3 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.30	14.00	0.994	45.92			
placa 6		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.42 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.42	34.00	0.994	47.99			
placa 7		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.26 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.26	14.00	0.994	45.37			
placa 7		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	32.00	0.994	44.53			
placa 8		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.3 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.30	14.00	0.994	45.92			
placa 8		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	34.00	0.994	47.31			
placa 9		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.3 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.30	14.00	0.994	45.92			
placa 9		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	34.00	0.994	47.31			
placa 10		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.3 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.30	14.00	0.994	45.92			
placa 10		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	34.00	0.994	47.31			
placa 11		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.3 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.30	14.00	0.994	45.92			
placa 11		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.4 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.40	34.00	0.994	47.31			
placa 12		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.5 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.50	12.00	0.994	41.75			
placa 12		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.26 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.26	36.00	0.994	45.09			
placa 13		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.75	10.00	0.994	37.28			
placa 13		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=1.00 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	1.00	38.00	0.994	37.77			
placa 14		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.75	8.00	0.994	29.82			
placa 14		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.80 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	0.80	38.00	0.994	30.22			
placa 15		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.75 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	3.75	6.00	0.994	22.37			
placa 15		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.40 m		PR66+165	PR66+232	IZQUIERDO	4.00	0.40	38.00	0.994	15.11			
PLACA 1		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.7 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.70	10.00	0.994	36.78			
PLACA 1		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.90 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.90	38.00	0.994	33.99			
PLACA 2		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.7 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.70	10.00	0.994	36.78			
PLACA 2		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.90 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.90	38.00	0.994	33.99			
PLACA 3		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.7 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.70	8.00	0.994	29.42			
PLACA 3		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.75 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.75	34.00	0.994	25.35			
PLACA 4		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.74 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.74	8.00	0.994	29.74			
PLACA 4		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.70 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	36.00	0.994	25.05			
PLACA 5		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.55 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.55	8.00	0.994	28.23			
PLACA 5		Refuerzo transversal #4 @ 0.2 m L=0.70 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	36.00	0.994	25.05			
PLACA 6		Refuerzo longitudinal #4 @ 0.2 m L=3.58 m		PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.58	8.00	0.994	28.47			

Suministro e instalación de Acero de Refuerzo - Sobreancho Pavimento H. PR 66-165/232 El Pitón Ruta 6002

Suministro e instalación de Acero de
Refuerzo - Sobrebanco
Pavimento H
PR 66-165/232
B1 Pídon
Ruta 6002

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN
MEDELLÍN - QUIBDO

SOPORTE ACTA No.

CONTRATO No.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ITEM 648.1

4303 DE 2024

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

10

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

FRENTE DE OBRA

FECHA

31

8

2025

GRUPO SUR OCCIDENTE

CHOCÓ

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA

Ruta 8002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

kg

Localización / Descripción	Despiece	ABCISA		Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		INICIAL	FINAL							
PLACA 6	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	36.00	0.994	25.05	
PLACA 7	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.55 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.50	8.00	0.994	27.83	
PLACA 7	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.72	36.00	0.994	25.76	
PLACA 8	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.45 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.45	8.00	0.994	27.43	
PLACA 8	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.72	36.00	0.994	25.76	
PLACA 9	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.55 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.60	8.00	0.994	28.63	
PLACA 9	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	36.00	0.994	25.05	
PLACA 10	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.55 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.55	8.00	0.994	28.23	
PLACA 10	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	36.00	0.994	25.05	
PLACA 11	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.45 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.45	8.00	0.994	27.43	
PLACA 11	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	34.00	0.994	23.66	
PLACA 12	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.45 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.45	8.00	0.994	27.43	
PLACA 12	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	34.00	0.994	23.66	
PLACA 13	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.45 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.45	8.00	0.994	27.43	
PLACA 13	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.72 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.70	34.00	0.994	23.66	
PLACA 14	Refuerzo transversal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.45 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.45	8.00	0.994	27.43	
PLACA 14	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.65 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.65	34.00	0.994	21.97	
PLACA 15	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.65 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.65	6.00	0.994	21.77	
PLACA 15	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.40 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.40	36.00	0.994	14.31	
PLACA 16	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.65 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.65	6.00	0.994	21.77	
PLACA 16	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.43 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.43	36.00	0.994	15.39	
PLACA 17	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=3.65 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	3.65	4.00	0.994	14.51	
PLACA 17	Refuerzo longitudinal $\phi 4 \quad @ 0.2 \quad m \quad L=0.35 \quad m$	PR66+063	PR66+135	Derecho	4.00	0.35	36.00	0.994	12.52	
Subtotal									2653.66	
Subtotal presente Acta									5464.22	
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 (PR69+842 - PR69+872) - EL 10A									-198.77	
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 (PR69+769 - PR70+005) - EL 10A									-628.47	
TOTAL									4465.98	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS





Residente de Obra

Firma

Nombre: Rolando José Bacerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																				
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																					
SOPORTE ACTA No.		10							UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31		8		2025				
CONTRATO No.		4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE										
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA										
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA										
ITEM 640.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó							UNIDAD		Kg	
Localización / Descripción		Despiece			Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO						
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 Estabilización de Talud PR 104+100- PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 1 PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo (Perno 39)																			
			Top Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	0.00	0.994	0.00								
			Bottom Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	0.00	0.994	0.00								
			Top Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	0.00	0.994	0.00								
			Bottom Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	0.00	0.994	0.00								
			Sobre dado/Pedestal	#3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	39.00	0.560	65.52								
			Sobre dado/Pedestal	#3	2.60	0.00	0.00	0.00	1.60	2.00	39.00	0.560	69.89								
Subtotal														135.41							
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 2 Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 2 PR 104+000- PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 36 al 38)																			
			Top Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	3.00	0.994	46.22								
			Bottom Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	3.00	0.994	46.22								
			Top Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	3.00	0.994	46.22								
			Bottom Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	3.00	0.994	46.22								
			Sobre dado/Pedestal	#3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	39.00	0.560	65.52								
			Sobre dado/Pedestal	#3	2.60	0.00	0.00	0.00	1.60	2.00	39.00	0.560	69.89								
Subtotal														320.29							
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 3		FILA 3 PR 104+120 - PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 36 al 37)																			
			Top Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	2.00	0.994	30.81								
			Bottom Face	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	2.00	0.994	30.81								
			Top Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	2.00	0.994	30.81								
			Bottom Face Perpendicular	#4	1.35	0.20	0.00	0.00	1.55	10.00	2.00	0.994	30.81								



CHOCÓ

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

Kg

Localización / Descripción	Despiece	Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 1 PR 104+000- PR 104+140 Margen Izquierdo (Perno 39)											

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA		
			31 8 2025		
SOPORTE ACTA No.	10		UNIDAD EJECUTORA		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		
ITEM 663.1	Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior		FRETE DE OBRA		
			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
			UNIDAD		
			ML		
Descripción	PR	PR	Margen	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL			
Suministro e Instalación de Tubería 4" Construcción de filtro Longitudinal Margen Izquierdo/Derecho PR 66+053 - PR 66+300 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+053	PR66+114	Izquierdo	60.9	
	PR66+114	PR66+219	Izquierdo	105.0	
	PR66+221	PR66+300	Izquierdo	79.0	
	PR66+057	PR66+114	Derecho	57.0	
Subtotal				301.90	
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - El Piñon				-145.00	
TOTAL				156.90	
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU					

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 663.1	Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD ML
Descripción	PR	PR	Margen	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO	
	INICIAL	FINAL				
	N/A	N/A	N/A	91.6		
	N/A	N/A	N/A	35.0		
	N/A	N/A	N/A	24.0		
	N/A	N/A	N/A	20.0		
Excavacion de filtro Zodme Construcción de Filtro Longitudinal Zodme Hispania Ruta 6003	N/A	N/A	N/A	113.0		
Subtotal			283.60			
TOTAL			283.60			
Firma			Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS			Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento			
Residente de Obra			Residente de Interventoría			
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC			Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA				
						31	8	2025		
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA				
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					CHOCÓ				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				
						ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO				
						ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente					FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2
Descripcion	PR Inicial	PR Final	Longitud	Ancho	Margen	Area Geotextil (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Geotextil Construcción de filtro Longitudinal Margen Izquierdo/Derecho PR 66+053 - PR 66+300 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+053	PR66+114	60.9	3.20	Izquierdo	194.88				
	PR66+114	PR66+219	105.0	3.20	Izquierdo	336.00				
	PR66+221	PR66+300	79.0	3.20	Izquierdo	252.80				
	PR66+057	PR66+114	57.0	3.20	Derecho	182.40				
Subtotal						966.08				
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - El Piñon						-464.00				
TOTAL						502.08				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025		
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ					
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM 673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2		
Descripcion						PR Inicial	PR Final	Longitud	Ancho	Margen	Area Geotextil (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavacion de filtro						N/A	N/A	91.6	3.20	N/A	293.12	
Zodme						N/A	N/A	35.0	3.20	N/A	112.00	
Construcción de Filtro Longitudinal						N/A	N/A	24.0	3.20	N/A	76.80	
Zodme Hispania						N/A	N/A	20.0	3.20	N/A	64.00	
Ruta 6003						N/A	N/A	113.0	3.20	N/A	361.60	
Subtotal											907.52	
TOTAL											907.52	
Firma						Firma						
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento						
Residente de Obra						Residente de Interventoría						
Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC						

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

31

8

2025

SOPORTE ACTA No.

10

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO No.

4303 DE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHOCÓ

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

INTERVENTOR

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA

ITEM 674.2

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

FRENTE DE OBRA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 5 y 6 Margen Izquierdo PR 43+880 - PR 44+012 Sector Olaya 2 Ruta 6002	Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+883	115	1122720.770	1080805.821	Fila 5	26.0	Izquierda	30	
		PR 43+886	116	1122720.844	1080811.007			Izquierda	30	
		PR 43+889	117	1122720.470	1080816.070			Izquierda	30	
		PR 43+892	118	1122719.718	1080820.921			Izquierda	30	
		PR 43+895	119	1122720.554	1080826.036			Izquierda	30	
		PR 43+898	120	1122719.972	1080830.788			Izquierda	30	
		PR 43+901	121	1122720.056	1080836.107			Izquierda	30	
		PR 43+904	122	1122719.144	1080840.922			Izquierda	30	
		PR 43+907	123	1122718.874	1080845.702			Izquierda	30	
		PR 43+910	124	1122718.066	1080850.902			Izquierda	30	
		PR 43+913	125	1122716.902	1080855.652			Izquierda	30	
		PR 43+916	126	1122716.704	1080860.576			Izquierda	30	
		PR 43+919	127	1122715.756	1080865.763			Izquierda	30	
		PR 43+922	128	1122714.702	1080870.375			Izquierda	30	
		PR 43+925	129	1122712.002	1080875.742			Izquierda	30	
		PR 43+928	130	1122710.246	1080880.567			Izquierda	30	
		PR 43+931	131	1122708.888	1080885.220			Izquierda	30	
		PR 43+934	132	1122706.954	1080889.577			Izquierda	30	
		PR 43+937	133	1122704.158	1080893.898			Izquierda	30	
		PR 43+940	134	1122702.918	1080898.791			Izquierda	30	
		PR 43+943	135	1122700.818	1080902.945			Izquierda	30	
		PR 43+946	136	1122697.224	1080906.775			Izquierda	30	
		PR 43+949	137	1122695.002	1080911.322			Izquierda	30	
		PR 43+952	138	1122692.367	1080916.077			Izquierda	30	
		PR 43+955	139	1122689.724	1080920.547			Izquierda	30	
		PR 43+958	140	1122688.060	1080924.929			Izquierda	30	
		PR 43+961	141	1122685.375	1080929.037			Izquierda	30	
		PR 43+964	142	1122683.140	1080933.556			Izquierda	30	
		PR 43+967	143	1122680.218	1080937.650			Izquierda	30	
		PR 43+970	144	1122730.277	1080728.487			Izquierda	30	
		PR 43+973	145	1122730.432	1080733.752			Izquierda	30	
		PR 43+976	146	1122729.643	1080738.531			Izquierda	30	
		PR 43+979	147	1122727.970	1080744.063			Izquierda	30	
		PR 43+982	148	1122726.785	1080748.560			Izquierda	30	
		PR 43+985	149	1122724.844	1080753.290			Izquierda	30	
		PR 43+988	150	1122722.871	1080758.167			Izquierda	30	
		PR 43+991	151	1122721.574	1080762.944			Izquierda	30	
		PR 43+994	152	1122719.605	1080767.589			Izquierda	30	
		PR 43+997	153	1122719.135	1080772.508			Izquierda	30	
		PR 44+000	154	1122718.795	1080778.258			Izquierda	30	
PR 44+003	155	1122717.964	1080783.726	Izquierda	30					
PR 44+006	156	1122717.571	1080788.596	Izquierda	30					
PR 44+009	157	1122717.219	1080792.927	Izquierda	30					
PR 44+012	158	1122717.332	1080798.009	Izquierda	30					
PR 44+015	159	1122716.656	1080803.085	Izquierda	30					
PR 44+018	160	1122716.402	1080808.026	Izquierda	30					
Subtotal									1380.00	
TOTAL									1380.00	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula No. 19202-101838 CAU

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"															
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	8	2025		
SOPORTE ACTA No.	10										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros										FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m
Localización/Descripción		PR 73+637	9	1135748.857	1093302.383	FILA 1	32.0	Izquierda	20							
		PR 73+644	10	1135755.597	1093306.594			Izquierda	20							
		PR 73+653	11	1135762.605	1093309.830			Izquierda	20							
		PR 73+625	12	1135735.238	1093317.298			Izquierda	20							
		PR 73+631	13	1135741.367	1093318.418	FILA 3	12.0	Izquierda	20							
		PR 73+637	14	1135747.272	1093320.311			Izquierda	20							
		PR 73+644	15	1135753.203	1093322.115			Izquierda	20							
		Subtotal						140.00								
		TOTAL				140.00										
		Firma														
Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS																
Residente de Obra																
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC																
Firma																
Nombre: Hernán Motta Vargas																
Residente de Interventoría																
Matrícula No. 19202-101838 CAU																

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31 8 2025		
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
ITEM 674.2		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m	
Localización/Descripción		Detalle Constructivo	Abscisa	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Drenes Horizontales Estabilización Ladera Inferior Margen Derecho PR 103+990 - PR 104+135 Ruta 6002		PR 103+910	1	1141996.830	1109486.309	Fila 1	-10.0	Izquierda	30			
		PR 103+915	2	1141998.041	1109492.824			Izquierda	30			
		PR 103+920	3	1141991.436	1109536.324			Izquierda	30			
		PR 103+925	4	1141989.088	1109541.176			Izquierda	30			
		PR 103+930	5	1141987.307	1109545.578			Izquierda	30			
		PR 103+935	6	1141986.630	1109551.269			Izquierda	30			
		PR 103+940	7	1141980.669	1109565.533			Izquierda	30			
		PR 103+915	8	1141992.593	1109567.709			Izquierda	30			
		PR 103+920	9	1141996.273	1109551.893	Fila 2	-15.0	Izquierda	30			
		PR 103+925	10	1141997.582	1109547.659			Izquierda	30			
		PR 103+930	11	1141998.689	1109542.976			Izquierda	30			
		PR 103+935	12	1141998.610	1109532.641			Izquierda	30			
		PR 103+940	13	1142000.638	1109528.003			Izquierda	30			
		PR 103+945	14	1142000.234	1109522.472			Izquierda	30			
		PR 103+950	15	114200.002	1109517.964			Izquierda	30			
		PR 103+955	16	1142002.332	1109512.818			Izquierda	30			
		PR 103+960	17	1142003.495	1109508.038	Izquierda	30					
		PR 103+965	18	1142005.231	1109503.343	Fila 3	-20.0	Izquierda	30			
		PR 103+970	19	1142005.367	1109497.872			Izquierda	30			
		PR 103+975	20	1142003.444	1109488.179			Izquierda	30			
		PR 103+910	21	1142010.808	1109493.713			Izquierda	30			
		PR 103+915	22	1142010.502	1109499.199			Izquierda	30			
		PR 103+920	23	1142012.033	1109503.903			Izquierda	30			
		PR 103+925	24	1142012.158	1109509.325			Izquierda	30			
		PR 103+930	25	1142010.128	1109514.053			Izquierda	30			
		PR 103+935	26	1142009.709	1109517.976	Fila 4	-25.0	Izquierda	30			
		PR 103+940	27	1142008.577	1109524.291			Izquierda	30			
		PR 103+945	28	1142006.622	1109528.691			Izquierda	30			
		PR 103+950	29	1142006.042	1109533.673			Izquierda	30			
		PR 103+955	30	1142005.432	1109538.505			Izquierda	30			
		PR 103+960	31	1141998.006	1109567.969			Izquierda	30			
		PR 103+915	32	1142001.993	1109553.448			Izquierda	30			
		PR 103+920	33	1142003.042	1109548.643			Izquierda	30			
		PR 103+925	34	1142005.363	1109544.023	Fila 5	-30.0	Izquierda	30			
		PR 103+930	35	1142009.581	1109539.523			Izquierda	30			
		PR 103+935	36	1142013.170	1109534.969			Izquierda	30			
		PR 103+940	37	1142018.733	1109530.879			Izquierda	30			
		PR 103+945	38	1142020.509	1109525.720			Izquierda	30			
		PR 103+950	39	1142022.566	1109521.541			Izquierda	30			
		PR 103+955	40	1142024.455	1109517.298			Izquierda	30			
		PR 103+960	41	1142022.225	1109510.875			Izquierda	30			
		PR 103+965	42	1142019.859	1109505.952	Fila 6	-35.0	Izquierda	30			
		PR 103+970	43	1142020.048	1109500.791			Izquierda	30			
		PR 103+975	44	1142020.074	1109495.627			Izquierda	30			
		PR 103+980	45	1142017.630	1109490.138			Izquierda	30			
		PR 103+910	46	1142025.096	1109491.535			Izquierda	30			
		PR 103+915	47	1142025.792	1109496.573			Izquierda	30			
		PR 103+920	48	1142026.884	1109502.084			Izquierda	30			
		PR 103+925	49	1142029.144	1109506.986			Izquierda	30			
		PR 103+930	50	1142031.085	1109512.746	Fila 7	-40.0	Izquierda	30			
		PR 103+935	51	1142035.990	1109528.911			Izquierda	30			
		PR 103+940	52	1142033.628	1109533.671			Izquierda	30			
		PR 103+945	53	1142028.424	1109537.448			Izquierda	30			
		PR 103+950	54	1142022.262	1109541.358			Izquierda	30			
		PR 103+955	55	1142017.649	1109546.949			Izquierda	30			
		PR 103+960	56	1142008.129	1109565.411			Izquierda	30			
Subtotal									1680.00			
Descuento Acta N°9 Julio 2025 - La Mansa									-420.00			
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024									-580.00			
TOTAL									680.00			
Firma						Firma						
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento						
Residente de Obra						Residente de Interventoría						
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC						Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	31	8	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	CHOCÓ			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 730.1	Defensa metálica	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	ML	
Descripcion	PR	PR	Margen	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO	
	INICIAL	FINAL				
Suministro e Instalación de defensa metálica señalización/seguridad vial Margen Derecho PR 96+660 - PR 100+470 Ruta 6002	PR100+450	PR100+470	Derecha	20.0		
	PR100+370	PR100+390	Derecha	20.0		
	PR100+260	PR100+268	Derecha	8.0		
	PR100+160	PR100+168	Derecha	8.0		
	PR100+110	PR100+118	Derecha	8.0		
	PR100+090	PR100+094	Derecha	4.0		
	PR99+880	PR99+892	Derecha	12.0		
	PR98+240	PR98+260	Derecha	20.0		
	PR98+210	PR98+240	Derecha	36.0		
	PR98+070	PR98+118	Derecha	48.0		
	PR96+780	PR96+828	Derecha	48.0		
	PR96+690	PR96+726	Derecha	36.0		
	PR96+640	PR96+688	Derecha	48.0		
	Subtotal			316.00		
	TOTAL			316.00		
Firma			Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS			Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa			
Residente de Obra			Residente de Interventoria			
Matricula No. 01197-0456 CPITVC			Matricula No. 01194-0286 CPITVC			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"						
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
SOPORTE ACTA No.		10	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 740.1		Captafaros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	U
Descripción	PR	PR	Margen	Unidad	REGISTRO FOTOGRAFICO		
	INICIAL	FINAL					
Suministro e Instalación de captafaros Señalización/seguridad vial Margen Derecho PR96+690 - PR 100+470 Sector la mansa Ruta 6002	PR100+450	PR100+470	Derecha	5.0			
	PR100+370	PR100+390	Derecha	5.0			
	PR100+260	PR100+268	Derecha	2.0			
	PR100+160	PR100+168	Derecha	2.0			
	PR100+110	PR100+118	Derecha	2.0			
	PR100+090	PR100+094	Derecha	1.0			
	PR98+240	PR98+260	Derecha	9.0			
	PR98+210	PR98+240	Derecha	5.0			
	PR96+780	PR96+828	Derecha	12.0			
	PR96+690	PR96+726	Derecha	6.0			
Subtotal				49.00			
TOTAL				49.00			
Firma					Firma		
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa		
Residente de Obra					Residente de Interventoria		
Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 01194-0286 CPITVC		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10				UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 800.2	Cerca de alambre de púas con postes de concreto				FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	Ha
Localización/Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Longitud m	MARGEN/CARRIL	Cerca (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Instalacion de Cerca Margen Izquierdo PR 42+450 - PR 42+490 Ruta 6002 Sector Olaya	PR42+450	PR42+490	40.00	Izquierdo	40.00					
Subtotal					40.00					
TOTAL					40.00					
Firma 						Firma 				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Hernán Motta Vargas				
Residente de Obra						Residente de Interventoria				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Matricula No. 19202-101838 CAU				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
										FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA					
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)					FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3-Km	
Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroide de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Corte (m3)	Transpote de Volumen m3*Km	REGISTRO FOTOGRAFICO		
						Long m (Km)	Acarreo Libre (100m)	Kms Transportado					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 71+675 Sector Talasa Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 71+570	PR 71+675	PR 71+623	PR65+600	6.00	0.10	5.90	1734.77	10235.0			
Subtotal										10235.0			
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 73+570	PR 73+665	PR 73+618	PR65+600	8.00	0.10	7.90	1558.50	12312.2			
Subtotal										12312.2			
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 98+740 - PR 98+850 Sector El Seis Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 98+748	PR 98+848	PR 98+798	PR100+435	1.60	0.10	1.50	367.06	551.0			
Subtotal										551.0			
Subtotal Presente Acta										23098.0			
Descuento Acta N° 2 Diciembre 2024													
TOTAL										23098.0			
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma													
Nombre: Hernán Motta Vargas													
Residente de Interventoría													
Matrícula No. 19202-101838 CAU													

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
								FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP1	Demolición de Estructuras						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Demolicion de Estructuras Margen Izquierdo Sector el seis PR 98+770 Ruta 6002	PR98+770	6.00	0.50	0.30	3.00	0.90	0.90				
	PR98+770	2.00	0.50	0.30	1.00	0.30	1.20				
	PR98+770	1.80	0.50	0.30	0.90	0.27	1.47				
Subtotal						1.47					
TOTAL						1.47					
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC											

		“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”							
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
						FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10		UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes		FRENTES DE OBRA			Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	
Localización	PR	PR	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
	REMOCION	DISPOSICION							
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+600 La Chuchita Ruta 6003	PR36+500	PR11+150	28 de Julio 2025	1075.60	1075.60				
	PR36+500	PR11+150	29 de Julio 2025	693.36	1768.96				
	PR36+450	PR36+400	1 de Agosto 2025	228.28	1997.24				
	PR36+450	PR11+150	4 de Agosto 2025	371.27	2368.51				
	PR36+500	PR31+000	12 de Agosto 2025	653.51	3022.02				
	PR36+450	PR31+000	13 de Agosto 2025	748.21	3770.23				
	PR36+450	PR31+000	14 de Agosto 2025	739.68	4509.91				
	PR36+450	PR31+000	15 de Agosto 2025	144.20	4654.11				
	PR36+450	PR31+000	16 de Agosto 2025	566.29	5220.40				
	PR36+450	PR31+000	17 de Agosto 2025	559.48	5779.88				
	PR36+450	PR31+000	19 de Agosto 2025	368.19	6148.07				
	PR36+450	PR31+000	20 de Agosto 2025	93.21	6241.28				
	PR36+450	PR31+000	23 de Agosto 2025	612.50	6853.78				
	PR36+450	PR31+000	24 de Agosto 2025	508.81	7362.59				
	PR36+450	PR31+000	25 de Agosto 2025	358.68	7721.27				
	PR36+450	PR31+000	26 de Agosto 2025	344.42	8065.69				
	PR36+450	PR31+000	27 de Agosto 2025	1044.42	9110.11				
	PR36+450	PR31+000	28 de Agosto 2025	873.41	9983.52				
	PR36+450	PR31+000	29 de Agosto 2025	527.96	10511.48				
	PR36+450	PR31+000	30 de Agosto 2025	769.23	11280.71				
	PR36+450	PR31+000	31 de Agosto 2025	744.42	12025.13				
Subtotal					12025.13				
	PR88+240	PR69+700	30 de Julio 2025	420.50	420.50				
	PR96+800	PR100+435	30 de Julio 2025	498.50	919.00				
	PR87+380	PR69+700	31 de Julio 2025	439.50	1358.50				
	PR88+260	PR69+700	31 de Julio 2025	378.50	1737.00				
	PR96+600	PR100+435	31 de Julio 2025	905.50	2642.50				
	PR84+500	PR69+700	1 de Agosto 2025	316.50	2959.00				
	PR86+780	PR69+700	1 de Agosto 2025	514.50	3473.50				

Remoción de Derrumbes
PR 34+000 - PR 97+000
Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolívar

PR89+100	PR69+700	1 de Agosto 2025	107.50	3581.00
PR96+600	PR100+435	1 de Agosto 2025	152.50	3733.50
PR96+600	PR100+435	4 de Agosto 2025	187.50	3921.00
PR42+450	PR43+900	5 de Agosto 2025	256.09	4177.09
PR69+700	PR65+600	5 de Agosto 2025	397.50	4574.59
PR98+800	PR100+435	5 de Agosto 2025	124.30	4698.89
PR69+700	PR65+600	6 de Agosto 2025	136.50	4835.39
PR70+000	PR65+600	9 de Agosto 2025	492.50	5327.89
PR70+000	PR65+600	10 de Agosto 2025	513.50	5841.39
PR70+000	PR65+600	11 de Agosto 2025	458.50	6299.89
PR70+000	PR65+600	12 de Agosto 2025	308.50	6608.39
PR70+000	PR65+600	13 de Agosto 2025	363.50	6971.89
PR70+000	PR65+600	14 de Agosto 2025	666.50	7638.39
PR70+000	PR65+600	15 de Agosto 2025	563.50	8201.89
PR70+000	PR65+600	16 de Agosto 2025	1086.50	9288.39
PR70+000	PR65+600	17 de Agosto 2025	737.50	10025.89
PR96+600	PR100+435	17 de Agosto 2025	265.50	10291.39
PR70+000	PR65+600	18 de Agosto 2025	243.50	10534.89
PR87+300	PR65+600	23 de Agosto 2025	198.50	10733.39
PR96+600	PR100+435	23 de Agosto 2025	171.50	10904.89
PR34+000	PR43+900	24 de Agosto 2025	207.74	11112.63
PR96+600	PR100+435	24 de Agosto 2025	877.08	11989.71
PR34+000	PR43+900	25 de Agosto 2025	199.50	12189.21
PR96+600	PR100+435	26 de Agosto 2025	121.50	12310.71
PR34+000	PR43+900	27 de Agosto 2025	200.50	12511.21
PR70+000	PR65+600	28 de Agosto 2025	150.18	12661.39
Subtotal				12661.39
Subtotal Presente Acta				24686.52
Descuento Presente Acta - Demolición de Roca PR 70				-1802.62
Descuento Acta N°9 Julio 2025				-18000.00
TOTAL				4883.90



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"						
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
SOPORTE ACTA No.		10		UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ	
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
ITEM NP 6		Conformación de la Calzada Existente		FRENTES DE OBRA		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA	
				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD M2	
Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	AREA (M2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Conformación de Calzada Mantenimiento PR 74+560 - PR 74+976 Sector Miras		PR74+560	PR74+976	290.00	5.60	1624.00	
Subtotal					1624.00		
Conformación de Calzada Mnatenimiento PR 73+190 - PR 73+370 Sector La Asquerosa		PR73+190	PR73+370	180.00	5.50	990.00	
Subtotal					990.00		
Conformación de Calzada PR 72+650 - PR 73+050 Sector Talasa		PR72+650	PR73+050	400.00	5.90	2360.00	
Subtotal					2360.00		
Subtotal Presente Acta					4974.00		
TOTAL					4974.00		
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC							

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
							FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP7	Afirmado						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformacion Mantenimiento Sector Mirlas Ruta 6002	PR74+560	PR74+960	400.00	5.50	0.15	2200.00	330.00	330.00		
Subtotal								330.00		
TOTAL								330.00		
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoría Matricula No. 01194-0286 CPITVC										

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Altura	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Excavación y Conformación Construcción de Zanjias de Coronación Terraza 2 PR 43+930 - PR44+000 Olaya 2 Ruta 6002	Izquierdo	PR43+930	PR44+190	0.15	70.00	0.202	14.14			
Subtotal							14.14			
Excavación y Conformación Construcción de Zanjias de Coronación Terraza 1 PR 104+000 - PR104+054 La Mansa Ruta 6002	Izquierdo	PR104+000	PR104+054	0.65	70.00	0.653	45.71			
Subtotal							45.71			
Subtotal Presente Acta							59.85			
TOTAL							59.85			
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC					Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU					

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.		10										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP8		Excavación manual varias en material común en seco										FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización / Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	FILA	Anclaje Inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Estructuras	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Excavacion Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo	Excavacion dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	1.00	39.00	39.00	1.80	1.80	0.3	3.24	0.00	0.00					
	Excavacion dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	2.00	36.00	38.00	1.8	1.80	0.3	3.24	3.00	2.92					
	Excavacion dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	3.00	36.00	37.00	1.8	1.80	0.3	3.24	2.00	1.94					
	Excavacion dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	4.00	36.00	37.00	1.8	1.80	0.3	3.24	2.00	1.94					
	Excavacion dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	5.00	36.00	37.00	1.8	1.80	0.3	3.24	2.00	1.94					
Subtotal												8.74					
TOTAL												8.74					
Firma														Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS														Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento			
Residente de Obra														Residente de Interventoría			
Matricula No. 01197-0456 CPITVC														Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC			

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA		FECHA	31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM N10		Geodren triplanar H = 2 m				FRENTE DE OBRA		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico		
Suministro de geodren triplanar Construcción de pavimento Calzada Completa PR 44+556- PR 44+661 Sector Toldas Ruta 6002	PR44556.40+	3.50	3.50	0.30	7.30	0.00	0.00				
	PR44+560	3.50	3.50	0.30	7.30	3.60	26.28				
	PR44+565	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+570	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+575	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+580	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+585	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+590	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+595	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR44+600	3.50	3.56	0.30	7.36	5.00	36.64				
	PR44+605	3.50	3.76	0.30	7.56	5.00	37.28				
	PR44+610	3.50	3.96	0.30	7.76	5.00	38.28				
	PR44+615	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.14				
	PR44+620	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+625	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+630	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+635	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+640	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+645	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
	PR44+650	3.50	4.10	0.30	7.90	5.00	39.50				
PR44+655	3.56	4.10	0.30	7.96	5.00	39.66					
PR44+660	3.99	4.07	0.30	8.35	5.00	40.79					
PR44+661	4.41	3.87	0.30	8.58	1.40	11.85					
Subtotal Acumulado							801.92				
	PR66+063	4.11	4.57	0.00	8.68	0.00	0.00				
	PR66+070	3.84	4.42	0.00	8.27	6.85	58.04				
	PR66+075	3.58	4.30	0.00	7.88	5.00	40.37				
	PR66+080	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.20				
	PR66+085	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+090	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+095	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+100	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+105	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+110	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+115	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+120	3.50	4.30	0.00	7.80	5.00	39.00				
	PR66+125	3.50	4.20	0.00	7.70	5.00	38.75				
	PR66+130	3.50	4.00	0.00	7.50	5.00	38.00				

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No.		10					UNIDAD EJECUTORA	FECHA	31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM N10		Geodren triplanar H = 2 m					FRENTE DE OBRA	Ruta 0002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico		
Suministro de geodren triplanar Construcción de pavimento Calzada Completa PR 66+063.15 - PR 66+270 Sector El Piñon	PR66+135	3.50	3.80	0.00	7.30	5.00	37.00	 9 jul 2025 4:54:18 a.m. 5.7725N 76.2436W			
	PR66+140	3.50	3.60	0.00	7.10	5.00	36.00				
	PR66+145	3.50	3.50	0.00	7.00	5.00	35.25	 9 jul 2025 9:57:42 a.m. 5.7725N 76.2436W #Ruta6002			
	PR66+150	3.50	3.50	0.00	7.00	5.00	35.00				
	PR66+155	3.50	3.50	0.00	7.00	5.00	35.00				
	PR66+160	3.50	3.50	0.00	7.00	5.00	35.00				
	PR66+165	3.65	3.50	0.00	7.15	5.00	35.36				
	PR66+170	4.02	3.50	0.00	7.52	5.00	36.66				
	PR66+175	4.40	3.50	0.00	7.90	5.00	38.54				
	PR66+180	4.77	3.50	0.00	8.27	5.00	40.41				
	PR66+185	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	41.93				
	PR66+190	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	42.50				
	PR66+195	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	42.50				
	PR66+200	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	42.50				
	PR66+205	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	42.50				
	PR66+210	5.00	3.50	0.00	8.50	5.00	42.50				
	PR66+215	4.96	3.50	0.00	8.46	5.00	42.40				
	PR66+220	4.62	3.50	0.30	8.42	5.00	42.21				
	PR66+225	4.25	3.50	0.30	8.05	5.00	41.17				
	PR66+230	3.87	3.50	0.30	7.67	5.00	39.30				
	PR66+235	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	37.43				
	PR66+240	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR66+245	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR66+250	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR66+255	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR66+260	3.50	3.50	0.30	7.30	5.00	36.50				
	PR66+265	3.50	3.75	0.30	7.55	5.00	37.12				
	PR66+270	3.50	4.12	0.30	7.92	5.00	38.67				
Subtotal Acumulado								1605.81			
Suministro de geodren triplanar Construcción de pavimento Calzada Completa PR 98+748 - PR 98+843 Sector El Seis	PR98+748		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00				
	PR98+750		3.50	0.00	3.50	2.06	7.21				
	PR98+755		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+760		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+765		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+770		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+775		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+780		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+785		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+790		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+795		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				
	PR98+800		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
						FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM N10	Geodren triplanar H = 2 m					FRENTE DE OBRA	Ruta 0002 Calwaransa - Quibdó	UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico	
	PR98+805		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+810		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+815		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+820		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+825		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+830		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+835		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+840		3.50	0.00	3.50	5.00	17.50		
	PR98+843		3.50	0.00	3.50	2.70	9.45		
Subtotal Acumulado							331.66		
Subtotal Presente Acta							2739.39		
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Toldas							-431.90		
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Piñon							-408.98		
TOTAL							1898.51		
									
Firma									
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Hernán Motta Vargas				
Residente de Obra					Residente de Interventoría				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 19202-101838 CAU				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10						UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP 11	Material Granular Drenante						FRENTES DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2	
Descripción	PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Carril/ Margen	Área	Volumen Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Suministro e Instalación de Material Drenante Construcción de filtro Zedme Construcción de Filtro Longitudinal Zedme Hispania Ruta 6003	N/A	N/A	91.6	1.00	0.60	N/A	0.60	-0.74	54.22					
	N/A	N/A	35	1.00	0.60	N/A	0.60	-0.28	20.72					
	N/A	N/A	24	1.00	0.60	N/A	0.60	-0.19	14.21					
	N/A	N/A	20	1.00	0.60	N/A	0.60	-0.16	11.84					
	N/A	N/A	113	1.00	0.60	N/A	0.60	-0.92	66.88					
Subtotal									167.86					
TOTAL									167.86					
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC														

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	7	2025
SOPORTE ACTA No.	9						UNIDAD EJECUTORA				GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL				CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO				ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP 11	Material Granular Drenante						FRENTES DE OBRA				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2
Descripcion	PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Carril/ Margen	Área	Volumen Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Suministro e Instalación de Material drenante Construcción de filtro Longitudinal Margen Izquierdo/Derecho PR 66+053 - PR 66+300 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+053	PR66+114	60.9	1.00	0.60	Izquierdo	0.60	-0.49	36.05					
	PR66+114	PR66+219	105	1.00	0.60	Izquierdo	0.60	-0.85	62.15					
	PR66+221	PR66+300	79	1.00	0.60	Izquierdo	0.60	-0.64	46.76					
	PR66+057	PR66+114	57	1.00	0.60	Derecho	0.60	-0.46	33.74					
Subtotal									178.69					
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - El Piñon									-84.39					
TOTAL									94.30					
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU														

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No. 10					UNIDAD EJECUTORA			FECHA	31	8	2025
CONTRATO No. 4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL			GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			CHOCÓ			
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)					FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 - Ruta 6003 Medellín - Quibdó		UNIDAD	m3-km
Localización	PR REMOCION	PR DISPOSICION - 6002	PR DISPOSICION - 6003	Longitud DISPOSICION - FINAL	FECHA	Volumen (m3)	Distancia (km)	Acarreo libre	Dist Transportad a Km	TOTAL (m3-km)	TOTAL ACUMULADO
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+600 La Chuchita Ruta 6003	PR36+500	N/A	PR11+150	N/A	28 de Julio 2025	1075.60	25.35	0.10	25.25	27158.90	27159
	PR36+500	N/A	PR11+150	N/A	29 de Julio 2025	623.12	25.35	0.10	25.25	15733.78	42893
	PR36+450	N/A	PR36+400	N/A	1 de Agosto 2025	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	42893
	PR36+450	N/A	PR11+150	N/A	4 de Agosto 2025	371.27	25.30	0.10	25.20	9356.00	52249
	PR36+500	N/A	PR31+000	PR08+050	12 de Agosto 2025	653.51	13.55	0.10	13.45	8789.71	61038
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	13 de Agosto 2025	748.21	13.50	0.10	13.40	10026.01	71064
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	14 de Agosto 2025	676.90	13.50	0.10	13.40	9070.46	80135
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	15 de Agosto 2025	144.20	13.50	0.10	13.40	1932.28	82067
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	16 de Agosto 2025	566.29	13.50	0.10	13.40	7588.29	89655
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	17 de Agosto 2025	559.48	13.50	0.10	13.40	7497.03	97152
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	19 de Agosto 2025	368.19	13.50	0.10	13.40	4933.75	102086
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	20 de Agosto 2025	0.00	13.50	0.10	13.40	0.00	102086
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	23 de Agosto 2025	612.50	13.50	0.10	13.40	8207.50	110294
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	24 de Agosto 2025	508.81	13.50	0.10	13.40	6818.05	117112
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	25 de Agosto 2025	358.68	13.50	0.10	13.40	4806.31	121918
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	26 de Agosto 2025	344.42	13.50	0.10	13.40	4615.23	126533
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	27 de Agosto 2025	1044.42	13.50	0.10	13.40	13995.23	140529
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	28 de Agosto 2025	873.41	13.50	0.10	13.40	11703.69	152232
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	29 de Agosto 2025	527.96	13.50	0.10	13.40	7074.66	159307
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	30 de Agosto 2025	769.23	13.50	0.10	13.40	10307.68	169615
	PR36+450	N/A	PR31+000	PR08+050	31 de Agosto 2025	744.42	13.50	0.10	13.40	9975.23	179590
Subtotal											179589.80
Descuento Acta N° 7 Mayo 2025 (PR 36+100 - PR 36+600) - La Chuchita											-13707.40
Subtotal Tramo Presente Acta											165882.40
Remoción de Derrumbes PR 18+950 - PR 102+500 Ruta 6002 Quibdó - Ciudad Bolívar	PR88+240	PR69+700	N/A	N/A	30 de Julio 2025	420.50	18.54	0.10	18.44	7754.02	7754.02
	PR96+800	PR100+435	N/A	N/A	30 de Julio 2025	498.50	3.64	0.10	3.54	1762.20	9516.22
	PR87+380	PR69+700	N/A	N/A	31 de Julio 2025	439.50	17.68	0.10	17.58	7726.41	17242.63
	PR88+260	PR69+700	N/A	N/A	31 de Julio 2025	378.50	18.56	0.10	18.46	6987.11	24229.74
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	31 de Julio 2025	905.50	3.84	0.10	3.74	3382.04	27611.78
	PR84+500	PR69+700	N/A	N/A	1 de Agosto 2025	316.50	14.80	0.10	14.70	4652.55	32264.33
	PR86+780	PR69+700	N/A	N/A	1 de Agosto 2025	514.50	17.08	0.10	16.98	8736.21	41000.54
	PR89+100	PR69+700	N/A	N/A	1 de Agosto 2025	107.50	19.40	0.10	19.30	2074.75	43075.29
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	1 de Agosto 2025	152.50	3.84	0.10	3.74	569.59	43644.88
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	4 de Agosto 2025	187.50	3.84	0.10	3.74	700.31	44345.19
	PR42+450	PR43+900	N/A	N/A	5 de Agosto 2025	256.09	1.45	0.10	1.35	345.72	44690.91
	PR69+700	PR65+600	N/A	N/A	5 de Agosto 2025	397.50	4.10	0.10	4.00	1590.00	46280.91
	PR98+800	PR100+435	N/A	N/A	5 de Agosto 2025	124.30	1.64	0.10	1.54	190.80	46471.71
	PR69+700	PR65+600	N/A	N/A	6 de Agosto 2025	136.50	4.10	0.10	4.00	546.00	47017.71
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	9 de Agosto 2025	492.50	4.40	0.10	4.30	2117.75	49135.46
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	10 de Agosto 2025	513.50	4.40	0.10	4.30	2208.05	51343.51
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	11 de Agosto 2025	458.50	4.40	0.10	4.30	1971.55	53315.06
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	12 de Agosto 2025	308.50	4.40	0.10	4.30	1326.55	54641.61
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	13 de Agosto 2025	363.50	4.40	0.10	4.30	1563.05	56204.66
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	14 de Agosto 2025	666.50	4.40	0.10	4.30	2865.95	59070.61
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	15 de Agosto 2025	563.50	4.40	0.10	4.30	2423.05	61493.66
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	16 de Agosto 2025	1086.50	4.40	0.10	4.30	4671.95	66165.61
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	17 de Agosto 2025	737.50	4.40	0.10	4.30	3171.25	69336.86
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	17 de Agosto 2025	265.50	3.84	0.10	3.74	991.64	70328.50
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	18 de Agosto 2025	243.50	4.40	0.10	4.30	1047.05	71375.55
	PR87+300	PR65+600	N/A	N/A	23 de Agosto 2025	198.50	21.70	0.10	21.60	4287.60	75663.15
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	23 de Agosto 2025	171.50	3.84	0.10	3.74	640.55	76303.71
	PR34+000	PR43+900	N/A	N/A	24 de Agosto 2025	207.74	9.90	0.10	9.80	2035.85	78339.56
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	24 de Agosto 2025	877.08	3.84	0.10	3.74	3275.89	81615.45
	PR34+000	PR43+900	N/A	N/A	25 de Agosto 2025	199.50	9.90	0.10	9.80	1955.10	83570.55
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	26 de Agosto 2025	121.50	3.84	0.10	3.74	453.80	84024.36
	PR34+000	PR43+900	N/A	N/A	27 de Agosto 2025	200.50	9.90	0.10	9.80	1964.90	85989.26
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	28 de Agosto 2025	150.18	4.40	0.10	4.30	645.77	86635.03
Subtotal											86635.03
Remoción de Derrumbes Acta N°8 Junio 2025 Ruta 6002 - Ruta 6003	PR36+100	N/A	PR11+150	N/A	27 de Junio 2025	554.00	24.95	0.10	24.85	13766.90	100402
	PR18+950	43900	PR11+150	N/A	5 de Junio 2025	75.00	24.95	0.10	24.85	1863.75	102266
	PR29+400	43900	PR11+150	N/A	5 de Junio 2025	30.00	14.50	0.10	14.40	432.00	102698
	PR30+400	43900	PR11+150	N/A	5 de Junio 2025	791.00	13.50	0.10	13.40	10599.40	113297
	PR66+190	69700	PR11+150	N/A	24 de Junio 2025	738.00	3.51	0.10	3.41	2516.58	115814
	PR66+250	69700	PR11+150	N/A	12 de Junio 2025	837.00	3.45	0.10	3.35	2803.95	118618
	PR77+300	69700	N/A	N/A	11 de Junio 2025	1091.00	7.60	0.10	7.50	8182.50	126800

Subtotal	329215.88
Descuento Acta N° 9 Junio 2025 - Ruta 6003	-13019.00
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Ruta 6002	-172659.90
Subtotal Tramo Presente Acta	143536.98

Remoción de Derrumbes
Acta N°9 Julio 2025
Ruta 6002 - Ruta 6003

Subtotal	394175.17
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Ruta 6002 - 6003	-215291.53
Subtotal Tramo Presente Acta	178883.64
Subtotal Presente Acta	574938.05
TOTAL	574938.05



Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA															
SOPORTE ACTA No.		10							UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31	8	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCO				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
ITEM NP13		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia							FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		M3-E
Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroide de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	Long m (E)	Acarreo Libre (100m)	E Transportado	Volumen Corte (m3)	Transpote de Volumen m3*E	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Transporte de Excavación Distancias entre 100-1000 m Acta N° 9 Julio 2025 Ruta 6002	Excavación Comun Olaya 1	PR 43+775	PR 43+825	PR 43+800	PR43+882	0.80	1.00	0.00	320.33	0.0					
	Excavación en Roca Sector Olaya 2	PR 43+925	PR 44+155	PR 44+040	PR43+882	1.60	1.00	0.60	4819.25	2892.0					
	Excavación en Roca Sector Toldas	PR 44+555	PR 44+740	PR 44+648	PR43+882	7.70	1.00	6.70	5124.05	34331.0					
	Excavación en Roca Sector Toldas	PR 44+990	PR 45+075	PR 45+033	PR45+150	1.20	1.00	0.20	2070.74	414.0					
	Excavación en Comun Sector El Piñon	PR 66+480	PR 66+625	PR 66+553	PR66+600	9.50	1.00	8.50	5132.87	43629.0					
Subtotal										81266.0					
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Ruta 6002										-109694.0					
Subtotal Acta N° 9 Julio										-28628.0					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+780 - PR 43+845 Sector Olaya 1 Ruta 6002	Excavación comun	PR 43+520	PR 43+845	PR 43+683	PR43+882	2.00	1.00	1.00	378.37	378.0					
Subtotal Tramo Presente Acta										378.0					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+160 Sector Olaya 2 Ruta 6002	Excavación comun/roca	PR 43+925	PR 44+240	PR 44+083	PR43+882	2.00	1.00	1.00	8832.23	8832.0					
Subtotal Tramo Presente Acta										8832.0					
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 44+745 - PR 45+080 Sector Toldas Ruta 6002	Excavación en roca	PR 44+745	PR 45+080	PR 44+913	PR45+150	2.40	1.00	1.40	8451.29	11832.0					
Subtotal Tramo Presente Acta										11832.0					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñon Ruta 6002	Excavación comun	PR 66+380	PR 66+630	PR 66+505	PR66+600	9.10	1.00	8.10	3267.92	26470.0					
Subtotal Tramo Presente Acta										26470.0					
Subtotal Presente Acta										18884.0					
TOTAL										18884.0					
Firma															
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS															
Residente de Obra															
Matricula No. 01197-0456 CPITVC															
Firma															
Nombre: Hernán Motta Vargas															
Residente de Interventoría															
Matricula No. 19202-101838 CAU															

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10				UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE									
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ									
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA									
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA									
ITEM N°16	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días				FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó					UNIDAD	M3			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			ANCHO IZQ	MR			ANCHO DER	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)	
		H IZQ	EJE	H DER		H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Concreto Hidráulico Construcción de Losas de Concreto Carril Izquierdo PR 66+215- PR 66+270 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+215	753.00	753.40		4.96	753.26	753.66			4.96	0.26	1.29	0.00	0.00	
	PR66+220	753.46	753.79		4.62	753.72	754.05			4.62	0.26	1.20	5.00	6.23	
	PR66+225	753.98	754.23		4.25	754.24	754.49			4.25	0.26	1.10	5.00	5.75	
	PR66+230	754.49	754.68		3.87	754.75	754.94			3.87	0.26	1.01	5.00	5.28	
	PR66+235	754.99	755.12		3.50	755.25	755.38			3.50	0.26	0.91	5.00	4.80	
	PR66+240	755.48	755.56		3.50	755.74	755.82			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
	PR66+245	755.96	756.00		3.50	756.22	756.26			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
	PR66+250	756.45	756.44		3.50	756.71	756.70			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
	PR66+255	756.93	756.88		3.50	757.19	757.14			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
	PR66+260	757.42	757.32		3.50	757.68	757.58			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
	PR66+265	757.89	757.75		3.50	758.15	758.01			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55	
PR66+270	758.33	758.15		3.50	758.59	758.41			3.50	0.26	0.91	5.00	4.55		
Subtotal													53.91		
TOTAL													53.91		
REGISTRO FOTOGRAFICO															
 22 ago 2025 9:10															
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU															

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
										FECHA	31	8	2025	
SOPORTE ACTA No.	10						UNIDAD EJECUTORA				GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL				CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO				ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días						FRENTE DE OBRA				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			MR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Carril Derecho PR 98+748 - PR98+843 Sector El Seis Ruta 6002	PR98747.94+		1083.23	1083.16		1083.49	1083.42		3.50	3.50	0.26	0.91	0.00	0.00
	PR98+750		1083.61	1083.54		1083.87	1083.80		3.50	3.50	0.26	0.91	2.06	1.87
	PR98+755		1083.99	1083.97		1084.25	1084.23		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+760		1084.35	1084.40		1084.61	1084.66		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+765		1084.68	1084.79		1084.94	1085.05		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+770		1084.96	1085.14		1085.22	1085.40		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+775		1085.21	1085.45		1085.47	1085.71		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+780		1085.42	1085.70		1085.68	1085.96		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+785		1085.59	1085.87		1085.85	1086.13		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+790		1085.71	1085.99		1085.97	1086.25		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+795		1085.80	1086.08		1086.06	1086.34		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+800		1085.87	1086.15		1086.13	1086.41		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+805		1085.93	1086.21		1086.19	1086.47		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+810		1086.00	1086.28		1086.26	1086.54		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+815		1086.09	1086.37		1086.35	1086.63		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+820		1086.20	1086.48		1086.46	1086.74		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+825		1086.34	1086.62		1086.60	1086.88		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+830		1086.51	1086.79		1086.77	1087.05		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+835		1086.70	1086.98		1086.96	1087.24		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
	PR98+840		1086.92	1087.20		1087.18	1087.46		3.50	3.50	0.26	0.91	5.00	4.55
PR98+843		1087.17	1087.45		1087.43	1087.71		3.50	3.50	0.26	0.91	2.70	2.46	
Subtotal Acumulado Carril Completo														86.23
Total a cobrar Acta														86.23
REGISTRO FOTOGRAFICO														
														
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoria Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC														


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																	
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA				FECHA		31		8		2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCION TERRITORIAL				GRUPO SUR OCCIDENTE							
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				CHOCO							
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA							
ITEM N17		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días				FRENTE DE OBRA				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		M3			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			MR					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)			
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER								
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 44+566- PR 44+661 Sector Toldas Ruta 6002	PR44566.40+	390.67	390.77	390.86	3.5	390.93	391.03	391.12	3.50	7.00	0.26	1.82	0.00	0.00			
	PR44+560	390.86	390.95	391.04	3.5	391.12	391.21	391.30	3.50	7.00	0.26	1.82	3.60	6.55			
	PR44+565	391.04	391.13	391.21	3.5	391.30	391.39	391.47	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+570	391.25	391.30	391.34	3.5	391.51	391.56	391.60	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+575	391.47	391.47	391.46	3.5	391.73	391.73	391.72	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+580	391.67	391.63	391.58	3.5	391.93	391.89	391.84	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+585	391.88	391.79	391.69	3.5	392.14	392.05	391.95	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+590	392.07	391.94	391.80	3.5	392.33	392.20	392.06	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+595	392.27	392.09	391.89	3.5	392.53	392.35	392.15	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10			
	PR44+600	392.44	392.23	391.99	3.5	392.70	392.49	392.25	3.56	7.06	0.26	1.83	5.00	9.13			
	PR44+605	392.59	392.38	392.13	3.5	392.85	392.64	392.39	3.76	7.26	0.26	1.89	5.00	9.30			
	PR44+610	392.72	392.51	392.26	3.5	392.98	392.77	392.52	3.96	7.46	0.26	1.94	5.00	9.58			
	PR44+615	392.85	392.64	392.40	3.5	393.11	392.90	392.66	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.80			
	PR44+620	392.98	392.77	392.53	3.5	393.24	393.03	392.79	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+625	393.12	392.91	392.66	3.5	393.38	393.17	392.92	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+630	393.20	393.04	392.84	3.5	393.46	393.30	393.10	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+635	393.28	393.17	393.03	3.5	393.54	393.43	393.29	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+640	393.36	393.30	393.22	3.5	393.62	393.56	393.48	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+645	393.44	393.43	393.41	3.5	393.70	393.69	393.67	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
	PR44+650	393.52	393.56	393.60	3.5	393.78	393.82	393.86	4.10	7.60	0.26	1.98	5.00	9.90			
PR44+655	393.60	393.69	393.78	3.564	393.86	393.95	394.04	4.10	7.66	0.26	1.99	5.00	9.93				
PR44+660	393.67	393.82	393.96	3.987	393.93	394.08	394.22	4.07	8.05	0.26	2.09	5.00	10.20				
PR44+661	393.72	393.95	394.14	4.41	393.98	394.21	394.40	3.87	8.28	0.26	2.15	1.40	2.97				
Subtotal Acumulado														200.46			
Descuento Acta N° 9 Julio 2025 - Toldas														-104.31			
TOTAL														96.15			
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
																	
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoria Matricula No. 19202-101838 CAU																	


		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																							
SOPORTE ACTA No.		10						UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31		8		2025							
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCION TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE													
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA													
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA													
ITEM N17		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días						FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó				UNIDAD		M3							
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		EJES / PR		SUBBASE			ANCHO IZQ		MR			ANCHO DER		ANCHO COMPLETO		ESPESOR		ÁREA		LONGITUD		VOLUMEN (M3)	
				H IZQ	EJE	H DER			H IZQ	EJE	H DER												
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 66+063.15 - PR 66+270 Sector El Piñon		PR66+063	744.27	744.05	743.80	4.11	744.53	744.31	744.06	4.57	8.68	0.26	2.26	0.00	0.00								
		PR66+070	744.38	744.12	743.82	3.84	744.64	744.38	744.08	4.42	8.27	0.26	2.15	6.85	15.10								
		PR66+075	744.50	744.22	743.88	3.58	744.76	744.48	744.14	4.30	7.88	0.26	2.05	5.00	10.50								
		PR66+080	744.62	744.34	744.01	3.50	744.88	744.60	744.27	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.20								
		PR66+085	744.77	744.50	744.16	3.50	745.03	744.76	744.42	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+090	744.95	744.68	744.34	3.50	745.21	744.94	744.60	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+095	745.16	744.89	744.55	3.50	745.42	745.15	744.81	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+100	745.40	745.12	744.79	3.50	745.66	745.38	745.05	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+105	745.66	745.39	745.05	3.50	745.92	745.65	745.31	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+110	745.95	745.68	745.34	3.50	746.21	745.94	745.60	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+115	746.25	745.98	745.64	3.50	746.51	746.24	745.90	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+120	746.55	746.28	745.94	3.50	746.81	746.54	746.20	4.30	7.80	0.26	2.03	5.00	10.15								
		PR66+125	746.83	746.58	746.27	3.50	747.09	746.84	746.53	4.20	7.70	0.26	2.00	5.00	10.08								
		PR66+130	747.08	746.88	746.64	3.50	747.34	747.14	746.90	4.00	7.50	0.26	1.95	5.00	9.88								
		PR66+135	747.34	747.18	747.00	3.50	747.60	747.44	747.26	3.80	7.30	0.26	1.90	5.00	9.63								
		PR66+140	747.60	747.48	747.35	3.50	747.86	747.74	747.61	3.60	7.10	0.26	1.85	5.00	9.38								
		PR66+145	747.85	747.78	747.70	3.50	748.11	748.04	747.96	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.18								
		PR66+150	748.12	748.09	748.05	3.50	748.38	748.35	748.31	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10								
		PR66+155	748.40	748.41	748.43	3.50	748.66	748.67	748.69	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10								
		PR66+160	748.70	748.76	748.82	3.50	748.96	749.02	749.08	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10								
		PR66+165	749.02	749.12	749.22	3.65	749.28	749.38	749.48	3.50	7.15	0.26	1.86	5.00	9.20								
		PR66+170	749.34	749.50	749.65	4.02	749.60	749.76	749.91	3.50	7.52	0.26	1.96	5.00	9.55								
		PR66+175	749.66	749.90	750.09	4.40	749.92	750.16	750.35	3.50	7.90	0.26	2.05	5.00	10.03								
		PR66+180	750.00	750.32	750.55	4.77	750.26	750.58	750.81	3.50	8.27	0.26	2.15	5.00	10.50								
		PR66+185	750.35	750.75	751.03	5.00	750.61	751.01	751.29	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	10.90								
		PR66+190	750.79	751.19	751.47	5.00	751.05	751.45	751.73	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	11.05								
		PR66+195	751.23	751.63	751.91	5.00	751.49	751.89	752.17	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	11.05								
		PR66+200	751.67	752.07	752.35	5.00	751.93	752.33	752.61	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	11.05								
		PR66+205	752.12	752.52	752.80	5.00	752.38	752.78	753.06	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	11.05								
		PR66+210	752.56	752.96	753.24	5.00	752.82	753.22	753.50	3.50	8.50	0.26	2.21	5.00	11.05								
		PR66+215	753.00	753.40	753.68	4.96	753.26	753.66	753.94	3.50	8.46	0.26	2.20	5.00	11.03								
		PR66+220	753.46	753.79	754.05	4.62	753.72	754.05	754.31	3.50	8.12	0.26	2.11	5.00	10.78								
		PR66+225	753.98	754.23	754.44	4.25	754.24	754.49	754.70	3.50	7.75	0.26	2.01	5.00	10.30								


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA															
SOPORTE ACTA No.		10				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31		8		2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ							
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA							
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA							
ITEM N°17		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		M3			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			ANCHO IQZ	MR			ANCHO DER	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)	
		H IQZ	EJE	H DER		H IQZ	EJE	H DER							
	PR66+230	754.49	754.68	754.84	3.87	754.75	754.94	755.10	3.50	7.37	0.26	1.92	5.00	9.83	
	PR66+235	754.99	755.12	755.24	3.50	755.25	755.38	755.50	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.35	
	PR66+240	755.48	755.56	755.64	3.50	755.74	755.82	755.90	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10	
	PR66+245	755.96	756.00	756.03	3.50	756.22	756.26	756.29	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10	
	PR66+250	756.45	756.44	756.43	3.50	756.71	756.70	756.69	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10	
	PR66+255	756.93	756.88	756.83	3.50	757.19	757.14	757.09	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10	
	PR66+260	757.42	757.32	757.23	3.50	757.68	757.58	757.49	3.50	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10	
	PR66+265	757.89	757.75	757.60	3.50	758.15	758.01	757.86	3.75	7.25	0.26	1.88	5.00	9.25	
PR66+270	758.33	758.15	757.93	3.50	758.59	758.41	758.19	4.12	7.62	0.26	1.98	5.00	9.65		
Subtotal														413.57	
Descuento Acta No. 10 Agosto - MR 3 Días														-53.91	
Descuento acta No. 9 Julio														-110.40	
TOTAL														249.26	
REGISTRO FOTOGRAFICO															
															
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU															


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ					
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias C	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó				UNIDAD	M3
Localización / Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	Carril/Margen	Longitud (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
Concreto Hidráulico Construcción de Cunetas Margen Izquierdo PR 44+556- PR 44+661 Sector Toldas Ruta 6002	Cuneta Estandar	PR 44+556	PR44+661	Izquierdo	105.00	N/A	0.28	29.15
Subtotal								29.15
Concreto Hidráulico Construcción de Cunetas Margen Izquierdo PR 66+063.15 - PR 66+270 Sector El Piñon Ruta 6002	Cuneta Estandar	PR66+063	PR 66+270	Izquierdo	206.85	N/A	0.28	57.42
Subtotal								57.42
Subtotal Presente Acta								86.57
Descuento Acta N°9 Julio 2025								-13.01
TOTAL								73.56
REGISTRO FOTOGRAFICO								
		11 ago 2025						
Firma				Firma				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS				Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa				
Residente de Obra				Residente de Interventoria				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC				Matricula No. 01194-0286 CPITVC				


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																	
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		31	8	2025					
SOPORTE ACTA No.	10							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE								
CONTRATO No.	4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ								
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA								
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA								
ITEM NP 22	Suministro e Instalación de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2					
Descripción									PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Nivel	No. Bolsas	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Suministro e Instalación de Tubería 4" Construcción de filtro para vía Margen Izquierdo PR 103+865/995 Sector la mansa Ruta 6002									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	1	9.00	18.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	2	9.00	18.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	3	10.00	20.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	4	11.00	22.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	5	11.00	22.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	6	13.00	26.00		
									PR36+900	PR36+900	2.5	0.50	1.60	1	12.00	24.00		
Subtotal									150.00									
TOTAL									150.00									
Firma															Firma			
Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS															Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento			
Residente de Obra															Residente de Interventoría			
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC															Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 0 4 7 7 5		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CL 26 38 26 OF 1125 BL 26							
42. Correo electrónico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 4 0 0 1 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 4 1 9		48. Código 4 2 9 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 5 0 5	
50. Código 7 7 3 0		51. Código 7 1 1 2				0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 5, 0 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3, 0 4, 1 9				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 7 5 4 6 0 8 1 2					
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 5, 0 5					
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 4, 2 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018870850		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 11	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		001	
41. Dirección principal CR 38 # 26 - 41 oficina 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 57604440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	12	51. Código	
4210	20241101						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144855							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma56. TipoServicio12357. Modo58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. NombreARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 985. CargoRepresentante Legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín


1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14971373632				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8909105915				6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		
				14. Buzón electrónico 11				
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido			32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EXPLANAN S.A.S								
36. Nombre comercial EXPLANAN					37. Sigla			
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín			
41. Dirección principal CR 38 26 41 OF 833								
42. Correo electrónico explanan@explanan.com								
43. Código postal 05001				44. Teléfono 1 604440012		45. Teléfono 2		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código			
4210	19711027	4290	19711027	77307112		1		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 579101442485255								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico								
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 7 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		4 8 9 9		4 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9		83. Nacional público	
74. Número de notaría		4				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		85. Extranjero	
78. Departamento		0 5		0 5		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 7 1, 1 0, 2 7		1 9 7 1, 1 0, 2 7		87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1		2 0 9 9, 1 2, 3 1		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-			
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1

5

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 9 2 8 8 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre LILIANA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 3 3 5 6 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ISAZA	116. Segundo apellido ESTRADA	117. Primer nombre SELENE	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 0 9 1 1	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 7 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 1 7 1 9 9 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ISAZA		117. Primer nombre MARIA		118. Otros nombres CAMILA
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ARCILA		117. Primer nombre MATEO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5			
				4. Número de formulario		14971373632	
						(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 8 5 5 5 0 1 0		7 3 0 8 4 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	JARAMILLO		VELEZ		RUBEN		DARIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 8 0 1 9 5 8 4		2 6 5 4 8 0		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	VILLEGAS		MONCADA		ANGELICA		JOHANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 14971373632			
				(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0					
162. Nombre del establecimiento							
EXPLANAN							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Medellín 0 0 1					
165. Dirección							
CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
2 1 0 0 0 5 6 5 0 2				1 9 7 3 0 4 2 7			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
4 4 4 0 0 1 2							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

NIT: 901.887.085-0

Medellín, Agosto 31 de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelado todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734



DORALBA CASTAÑO NARANJO

Contadora

T.P. 52875-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

05/09/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 3

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

ACTUALIZACIÓN

MODIFICACIÓN

COMPLEMENTACIÓN

AJUSTE

REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO DE SITIOS CRITICOS EMITIDO POR LA UNGRD Y LOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS DE ALTO RIESGO

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

SE REALIZAN AVANCES A LA ENTREGA DE LOS VOLUMENES DE GEOLOGIA, GEOTECNIA, ESTRUCTURAL E HIDRAULICO CON OBSERVACIONES PUNTUALES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE OBRA No:

4303 de 2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21
(Día)

DE

11
(Mes)

DE

2024
(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31
(Día)

DE

7
(Mes)

DE

2026
(Año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CONTRATO No.

4312 de 2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
4303 DE 2024	21/11/2024	VEINTE (20) MESES	\$ 153,399,331,758	\$ 153,399,331,758

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	05/09/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

Se deja constancia que la interventoría recibió y revisó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, los cuales tiene observaciones por atender.

1. Documentos.

1- ENTREGA VOLUMEN I, DISEÑO ESTRUCTURAL V1 (PR79+409-PR79+553) PUENTE 3
2- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO ESTRUCTURAL V0 (PR77+800-PR77+943) PUENTE 4
3- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO ESTRUCTURAL V0 (PR77+042-PR77+334) PUENTE 5
3- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO GEOMETRICO V0 (PR60+432-PR61+052) DOCE B
4- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO ESTRUCTURAL V0 (PR71+279-PR71+315) PUENTE 8

2. Planos.

1. DG_EL PUENTE 3_V2_ACAD
2. DG_EL PUENTE 3_V2_PLANTA_PERRFIL
3. DG_EL PUENTE 3_V2_SECCIONES
4. DG_PUENTE 4_V1 AC3D
5. DG_PUENTE 4_V1_PLANTA_PERFIL
6. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES
7. DG_PUENTE 5_V1 AC3D
8. DG_PUENTE 5_V1_PLANTA_PERFIL
9. DG_PUENTE 5_V1_SECCIONES20. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES
10. DG_PUENTE 5_V1 AC3D
11. DG_PUENTE 5_V1_PLANTA_PERFIL
12. DG_PUENTE 5_V1_SECCIONES
13. DG_EL PUENTE 8_V2_ACAD
14. DG_EL PUENTE 8_V2_PLANTA_PERRFIL
15. DG_EL PUENTE 8_V2_SECCIONES

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	300,000,000.00
VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA):	\$	57,000,000.00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	357,000,000.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Victor Andres Gutierrez Pineda

De: Victor Andres Gutierrez Pineda
Enviado el: viernes, 19 de septiembre de 2025 9:50 a. m.
Para: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL; director@cordilleraoccidental.com; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO; Diego Aristizábal Zuluaga; Sergio Rivera Betancur; Camilo Zuluaga; Explanan S.A.S
CC: Karol Roca Pacheco; Juan Jose Sanchez Cardona; Edilson Manuel Gomez Triana; Yezid Alberto Chamat Luna; Juan Carlos Diaz Gonzalez
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 10 (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 4843525546,37
Datos adjuntos: 01. MEPI-MN1-IN-4-FR-1.pdf; 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2.pdf; 03. AFINCO-FR-12.pdf; 04. AFINCO-FR-13.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. PREACTA No. 10.pdf; 08. CERTIFICACION CUENTA CORRIENTE.pdf; 09. FACTURA ACTA 10 QUI171.pdf; 10. RUT ARISTA.pdf; 11. RUT CONSORCIO.pdf; 12. RUT EXPLANAN.pdf; 13. CERTIFICACION PARAFISCALES QUI171.pdf; 14. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 ACTA PARCIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf; Factura FE 29.pdf

Señores

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **10251** el **16/09/2025** del Acta del asunto.

[!\[\]\(8d86e585e54b6ed34457ccd20d42774f_img.jpg\) Factura FE 28.pdf](#) [!\[\]\(d2d67ac43687494c3dacb6bffc91032b_img.jpg\) 14. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 ACTA PARCIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf](#) [!\[\]\(5d218ff7e542a5c7a0252faf464a6d20_img.jpg\) 13. CERTIFICACION PARAFISCALES QUI171.pdf](#) [!\[\]\(01f4275eb4fd1ea92bed91ce73761558_img.jpg\) 12. RUT EXPLANAN.pdf](#) [!\[\]\(ce2e3062f0560d36ce196b6956964941_img.jpg\) 11. RUT CONSORCIO.pdf](#) [!\[\]\(0b386523153339794015830bb9106fbd_img.jpg\) 10. RUT ARISTA.pdf](#) [!\[\]\(23dafcabeaddf4a3b48bd9532a17eda1_img.jpg\) 08. CERTIFICACION CUENTA CORRIENTE.pdf](#) [!\[\]\(c6a27a69f293706c2275aa74ab27f4c4_img.jpg\) 07. PREACTA No. 9.pdf](#) [!\[\]\(c72513a42d999a3a5c7c6e1b0c8f47be_img.jpg\) 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf](#) [!\[\]\(5c6808c8f05959fcfc74e662a02d27c8_img.jpg\) 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.pdf](#) [!\[\]\(042e282cf94aaced3c86fbbf763605fa_img.jpg\) 04. AFINCO-FR-13.pdf](#) [!\[\]\(f76672a1d8f4d8b59964ad6c4265cf73_img.jpg\) 03. AFINCO-FR-12.pdf](#) [!\[\]\(23590528c47d26206bbb87fc11354f02_img.jpg\) 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 obra acta 9.pdf](#) [!\[\]\(df43444c356c397dc49cd01aef78375d_img.jpg\) 01. MEPI-MN1-IN-4-FR-1.pdf](#)

Atentamente;



Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado el: miércoles, 17 de septiembre de 2025 7:06 a. m.

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 10 (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 4843525546,37

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 16:22

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 10 (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 4843525546,37

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **10251 el 16/09/2025** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 3:44 p. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 10 (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 4843525546,37

Buenas tardes,

Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 10 (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 4843525546,37 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,



KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernización de
Carreteras Nacionales.
kpacheco@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co