



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 35

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 16:26
Expedición	20/10/2025, 16:26
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 11 PERIODO SEPTIEMBRE 2025	1.00	4,940,369,496.16	4,940,369,496.16
2	UTILIDAD 5%	1.00	197,614,779.84	197,614,779.84
3	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	1.00	650,000,000.00	650,000,000.00

Total items: 3

Total Bruto	5,787,984,276.00
IVA 19%	161,046,808.17
Copago / Anticipo	1,141,146,307.70
Total a Pagar	4,807,884,776.47

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos siete millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 4,807,884,776.47

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 8c7657d91ea2ceba2cb5e1e63e7b4b689c47a106bbc44751f6311944f0507e018e38d6003caefde7d16560e199f13b1c



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
CARRERA 38 #26 - 41
Tel: (604) 4440012
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com

PROFORMA
No. 15

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cl 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2025-10-07	2025-10-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 11 PERIODO SEPTIEMBRE 2025	1.00	4,940,369,496.16	4,940,369,496.16
2	UTILIDAD 5%	1.00	197,614,779.84	197,614,779.84
3	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	1.00	650,000,000.00	650,000,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos siete millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 4,807,884,776.47

Total Bruto	5,787,984,276.00
IVA 19%	161,046,808.17
Copago / Anticipo	1,141,146,307.70
Total a Pagar	4,807,884,776.47

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#\$

explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

11

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 5.787.984.276,00

MES

sep-25

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

RUta 6002-6003

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV)

\$ 153.399.331.758,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 153.399.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4,00	\$ 530.554	\$ 2.122.216	3,00	\$ 1.591.662,00		\$ -	2,94	\$ 1.559.829	
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4.701,00	\$ 61.916	\$ 291.067.116	161.800,26	\$ 10.018.024.898,16	19.629,52	\$ 1.215.381.360	76.049,62	\$ 4.708.688.271	
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138.412,00	\$ 17.034	\$ 2.357.710.008	166.470,61	\$ 2.835.660.370,74	5.804,32	\$ 98.870.787	56.692,23	\$ 965.695.445	
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4.571,00	\$ 22.139	\$ 101.197.369	30.000,00	\$ 664.170.000,00	92,00	\$ 2.036.788	14.716,39	\$ 325.806.158	
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10,00	\$ 20.535	\$ 205.350	10,00	\$ 205.350,00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2.752.302.059		\$ 13.519.652.280,90		\$ 1.316.288.935		\$ 6.001.749.703	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6.073,00	\$ 196.801	\$ 1.195.172.473	14.913,24	\$ 2.934.940.545,24		\$ -	5.649,20	\$ 1.111.768.209	
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4.237,00	\$ 225.835	\$ 956.862.895		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2.152.035.368		\$ 2.934.940.545,24		\$ -		\$ 1.111.768.209	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21.644,00	\$ 4.818	\$ 104.280.792	21.644,00	\$ 104.280.792,00		\$ -		\$ -	
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32.766,00	\$ 2.298	\$ 75.296.268	32.766,00	\$ 75.296.268,00		\$ -		\$ -	
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5,00	\$ 1.306.545	\$ 6.532.725	5,00	\$ 6.532.725,00		\$ -		\$ -	
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711,00	\$ 1.355.295	\$ 963.614.745	711,00	\$ 963.614.745,00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 1.149.724.530		\$ 1.149.724.530,00		\$ -		\$ -	
PAVIMENTO DE CONCRETO															
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61.250,00	\$ 934.000	\$ 57.207.500.000	14.294,39	\$ 13.350.960.260,00		\$ -	489,23	\$ 456.940.820	
Subtotal								\$ 57.207.500.000		\$ 13.350.960.260,00		\$ -		\$ 456.940.820	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48.390,00	\$ 52.433	\$ 2.537.232.870	16.101,68	\$ 844.259.387,44		\$ -	1.617,59	\$ 84.815.096	
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1.695,00	\$ 86.720	\$ 146.990.400	1.695,00	\$ 146.990.400,00		\$ -	188,68	\$ 16.362.330	
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3.886,00	\$ 26.160	\$ 101.657.760		\$ -		\$ -		\$ -	
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7.406,00	\$ 39.054	\$ 289.233.924	1.000,00	\$ 39.054.000,00	786,06	\$ 30.698.787	852,46	\$ 33.291.973	
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.606,00	\$ 181.292	\$ 1.197.614.952	5.604,91	\$ 1.016.125.343,72		\$ -	297,74	\$ 53.977.880	
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843,00	\$ 204.068	\$ 172.029.324	3.000,00	\$ 612.204.000,00		\$ -	514,85	\$ 105.064.410	
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9.491,00	\$ 250.000	\$ 2.372.750.000	494,00	\$ 123.500.000,00		\$ -		\$ -	
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127,00	\$ 3.121.132	\$ 396.383.764	1.571,34	\$ 4.904.359.556,88		\$ -		\$ -	
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231,00	\$ 4.939.881	\$ 1.141.112.511	100,00	\$ 493.988.100,00		\$ -		\$ -	
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5,00	\$ 10.942.319	\$ 54.711.595	5,00	\$ 54.711.595,00		\$ -		\$ -	
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11.421,00	\$ 483.389	\$ 5.520.785.769	14.500,00	\$ 7.009.140.500,00	415,00	\$ 200.606.435	8.490,00	\$ 4.103.972.610	
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204,00	\$ 1.565.552	\$ 319.372.608	2.268,00	\$ 3.550.671.936,00		\$ -		\$ -	
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 Mpa	m3	1.736,00	\$ 1.256.503	\$ 2.181.289.208	1.736,00	\$ 2.181.289.208,00	33,72	\$ 42.366.266	340,70	\$ 428.094.706	
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978,00	\$ 1.186.731	\$ 1.160.622.918	978,00	\$ 1.160.622.918,00		\$ -	139,31	\$ 165.323.496	
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457,00	\$ 1.218.318	\$ 556.771.326	457,00	\$ 556.771.326,00		\$ -		\$ -	
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245,00	\$ 1.292.445	\$ 316.649.025	302,20	\$ 390.576.879,00		\$ -	119,73	\$ 154.744.440	
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6,00	\$ 1.081.137	\$ 6.486.822	300,00	\$ 324.341.100,00		\$ -	6,00	\$ 6.486.822	
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35,00	\$ 970.637	\$ 33.972.295	200,00	\$ 194.127.400,00		\$ -		\$ -	
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3.898,00	\$ 1.191.226	\$ 4.643.398.948	280,00	\$ 333.543.280,00		\$ -		\$ -	
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846,00	\$ 799.357	\$ 676.256.022	150,00	\$ 119.903.550,00		\$ -	39,96	\$ 31.942.306	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPH-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

11

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 5.787.984.276,00

MES

sep-25

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

ruta 6002-6003

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV):

\$ 153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 153.399.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493.274,00	\$ 8.025	\$ 3.958.523.850	399.197,49	\$ 3.203.559.857,25	11.550,77	\$ 92.694.929	65.757,03	\$ 527.700.169
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102.710,00	\$ 2.185	\$ 224.421.350	319.200,77	\$ 697.453.682,45		\$ -		\$ -
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	\$ 1.185.774	\$ 14.229.288	70,00	\$ 83.004.180,00		\$ -		\$ -
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5.076,00	\$ 22.385	\$ 113.626.260	72.625,00	\$ 1.625.710.625,00		\$ -		\$ -
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99,00	\$ 940.534	\$ 93.112.866	680,00	\$ 639.563.120,00		\$ -	44,00	\$ 41.383.496
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93,00	\$ 1.238.648	\$ 115.194.264	93,00	\$ 115.194.264,00		\$ -	10,00	\$ 12.386.480
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26,00	\$ 1.537.648	\$ 39.978.848	20,00	\$ 30.752.960,00		\$ -		\$ -
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8.901,00	\$ 30.311	\$ 269.798.211	8.901,00	\$ 269.798.211,00		\$ -	1.536,50	\$ 46.572.853
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451,00	\$ 330.611	\$ 149.105.561	20,00	\$ 6.612.220,00		\$ -		\$ -
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237,00	\$ 1.068.959	\$ 253.343.283	100,00	\$ 106.895.900,00		\$ -		\$ -
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408,00	\$ 922.215	\$ 376.263.720	175,00	\$ 161.387.625,00		\$ -		\$ -
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080,00	\$ 10.550	\$ 11.394.000	8.000,00	\$ 84.400.000,00		\$ -		\$ -
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982,00	\$ 12.209	\$ 390.468.238	11.151,70	\$ 136.151.105,30		\$ -	4.771,06	\$ 58.249.871
46	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m	15.236,00	\$ 46.855	\$ 713.882.780	2.470,00	\$ 115.731.850,00		\$ -	383,10	\$ 17.950.151
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171,00	\$ 144.750	\$ 24.752.250	200,00	\$ 28.950.000,00		\$ -		\$ -
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234,00	\$ 272.971	\$ 4.977.353.214	20.000,00	\$ 5.459.420.000,00	1.020,00	\$ 278.430.420	10.560,00	\$ 2.882.573.760
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670,00	\$ 30.019	\$ 710.549.730	12.500,00	\$ 375.237.500,00		\$ -		\$ -
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036,00	\$ 36.779	\$ 2.171.285.044	2.000,00	\$ 73.558.000,00		\$ -		\$ -
Subtotal								\$ 38.432.604.798		\$ 37.269.561.580		\$ 644.796.837		\$ 8.770.892.849
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10.497,00	\$ 3.004	\$ 31.532.988	563.257,00	\$ 1.692.024.028,00		\$ -	410.298,00	\$ 1.232.535.192
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52,00	\$ 44.747	\$ 2.326.844	100,00	\$ 4.474.700,00		\$ -		\$ -
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442,00	\$ 10.292	\$ 4.549.064	14.976,00	\$ 154.132.992,00		\$ -		\$ -
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93,00	\$ 734.584	\$ 68.316.312	93,00	\$ 68.316.312,00		\$ -		\$ -
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28,00	\$ 848.204	\$ 23.749.712	60,00	\$ 50.892.240,00		\$ -		\$ -
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59,00	\$ 681.596	\$ 40.214.164	60,00	\$ 40.895.760,00		\$ -		\$ -
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534,00	\$ 292.546	\$ 156.219.564	6.000,00	\$ 1.755.276.000,00		\$ -	316,00	\$ 92.444.536
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16,00	\$ 79.481	\$ 1.271.696	200,00	\$ 15.896.200,00		\$ -		\$ -
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177,00	\$ 15.674	\$ 2.774.298	200,00	\$ 3.134.800,00		\$ -	49,00	\$ 768.026
Subtotal								\$ 330.954.642		\$ 3.785.043.032,00		\$ -		\$ 1.325.747.754
OBRAS VARIAS														
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499,00	\$ 38.337	\$ 57.467.163	4.486,00	\$ 171.979.782,00		\$ -	40,00	\$ 1.533.480
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74,00	\$ 23.593	\$ 1.745.882	100,00	\$ 2.359.300,00		\$ -		\$ -
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489,00	\$ 22.702	\$ 624.055.278	51.300,00	\$ 1.164.612.600,00		\$ -	4.065,00	\$ 92.283.630
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300,00	\$ 17.398	\$ 2.110.377.400	100,00	\$ 1.739.800,00		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																									
												VERSIÓN		1																									
												PÁGINA		1																									
														FECHA		05/10/2025 (Día / Mes / Año)																							
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CHOCÓ		ACTA No.		11		VALOR BÁSICO ACTA: \$		5.787.984.276,00		MES		sep-25																	
														ACTA FINAL		☐																							
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										RUTA 6002-6003										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.399.331.758,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024										INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00																			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA																									
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM				UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																					
																CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																		
64		11606		811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente				m2	27.489,00	\$ 56.834	\$ 1.562.309.826	27.489,00	\$ 1.562.309.826,00	3.343,30	\$ 190.013.112	11.994,30	\$ 681.684.046																				
65		11606		812.3P		Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC				m2	1.299,00	\$ 96.653	\$ 125.552.247	6.000,00	\$ 579.918.000,00		\$ -		\$ -																				
66		11606		840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)				m	5.398,00	\$ 96.243	\$ 519.519.714	5.398,00	\$ 519.519.714,00		\$ -	549,00	\$ 52.837.407																				
Subtotal													\$ 5.001.027.510		\$ 4.002.439.022,00		\$ 190.013.112		\$ 828.338.563																				
TRANSPORTES																																							
67		11608		900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)				m3-km	5.500.000,00	\$ 1.700	\$ 9.350.000.000	1.102.320,60	\$ 1.873.945.020,00		\$ -	196.743,00	\$ 334.463.100																				
Subtotal													\$ 9.350.000.000		\$ 1.873.945.020,00		\$ -		\$ 334.463.100																				
ITEM NO PREVISTO													\$ -				\$ -		\$ -																				
NP1		11601		201-22 201.7		Demolición de Estructuras				m3		\$ 252.373,00		235,00	\$ 59.307.655,00		\$ -	83,87	\$ 21.166.523																				
NP2		11601		201-22 201.15		Remoción de alcantarillas				m		\$ 118.645,00		200,00	\$ 23.729.000,00		\$ -		\$ -																				
NP3		11601		201-22 201.16		Remoción de Cerca de Alambre				m		\$ 3.981,00		16.000,00	\$ 63.696.000,00		\$ -		\$ -																				
NP4		11601		211-22 211.1		Remoción de Derrumbes				m3		\$ 22.185,00		210.000,00	\$ 4.658.850.000,00	36.305,41	\$ 805.435.521	171.170,75	\$ 3.797.423.089																				
NP5		11602		230-22 230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial				m3		\$ 149.567,00		3.980,00	\$ 595.276.660,00		\$ -	3.004,85	\$ 449.426.400																				
NP6		11602		310-22 310.1		Conformación de la calzada existente				m2		\$ 2.023,00		80.000,00	\$ 161.840.000,00		\$ -	55.868,20	\$ 113.021.369																				
NP7		11602		311-22 311.1		Afirmado				m3		\$ 159.988,00		6.400,00	\$ 1.023.923.200,00		\$ -	579,25	\$ 92.673.049																				
NP8		11603		600.2.3.1P		Excavación manual varias en material común en seco				m3		\$ 54.735,00		1.500,00	\$ 82.102.500,00		\$ -	458,55	\$ 25.098.735																				
NP9		11603		630-22 630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA				m3		\$ 537.696,00		378,00	\$ 203.249.088,00		\$ -	166,20	\$ 89.365.075																				
NP10		11604		673.1.1P		Geodren Triplanar H=2m				m2		\$ 104.464,00		68.597,16	\$ 7.165.933.722,24	1.622,76	\$ 169.520.001	12.947,61	\$ 1.352.559.132																				
NP11		11604		673-22 673.2		Material Granular Drenante				m3		\$ 114.058,00		4.200,00	\$ 479.043.600,00		\$ -	869,89	\$ 99.217.913																				
NP12		11604		900-22 900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)				m3 - km		\$ 1.804,00		2.370.000,00	\$ 4.275.480.000,00	449.545,41	\$ 810.979.920	2.226.326,29	\$ 4.016.292.627																				
NP13		11604		900-22 900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia				m3 - E		\$ 1.443,00		424.804,00	\$ 612.992.172,00	28.317,00	\$ 40.861.431	322.419,46	\$ 465.251.281																				
NP14		11608		200.1.1P.		Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)				u		\$ 284.383,00		200,00	\$ 56.876.600,00		\$ -	44,00	\$ 12.512.852																				
NP15		11608		200.1.2P.		Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)				u		\$ 549.686,00		200,00	\$ 109.937.200,00		\$ -	88,00	\$ 48.372.368																				
NP16		11601		500.1.1 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días				m3		\$ 1.313.657,00		4.000,00	\$ 5.254.628.000,00		\$ -	391,65	\$ 514.493.765																				
NP17		11601		500.1.2 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días				m3		\$ 1.231.948,00		4.000,00	\$ 4.927.792.000,00	50,98	\$ 62.804.709	2.754,40	\$ 3.393.277.572																				
NP18		11606		685.1P		Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio				U		\$ 22.328,00		2.500,00	\$ 55.820.000,00		\$ -		\$ -																				
NP19		11604		633-22 633,1		Tuberia para filtro 15 o 6"				m		\$ 45.493,00		4.000,00	\$ 181.972.000,00		\$ -		\$ -																				
NP20		11607		700.1P		Linea de demarcacion con imprimante para pintura				m		\$ 2.492,00		160.000,00	\$ 398.720.000,00		\$ -		\$ -																				

[Handwritten signature]

FECHA

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

11

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 5.787.984.276,00

MES

sep-25

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

ruta 6002-6003

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR INICIAL (incluido IV):

\$ 153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 153.399.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	m3		\$ 1.103.903,00		1.800,00	\$ 1.987.025.400,00		\$ -		\$ -
NP22	11606		630.1P	Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1.440.005,00		2.847,00	\$ 4.099.694.235,00	762,00	\$ 1.097.283.810	912,00	\$ 1.313.284.560
NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457.271,00		4.400,00	\$ 2.011.992.400,00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL										\$ 38.489.881.432,24		\$ 2.986.885.392,00		\$ 15.803.436.310
ajuste al peso										\$ 1.204,58				
										\$ 116.376.148.907		\$ 5.137.984.276,00		\$ 34.633.337.308
* VALOR IVA (OBRA) (E) * TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) * PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) * PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © * PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) * VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D * REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL * IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL * TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H * PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) * GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)										\$ 850.441.088		\$ 37.546.808,17		\$ 253.089.772,63
										\$ 117.226.589.995		\$ 117.226.589.995		\$ 34.886.427.080,63
										\$ 3.124.483.553		\$ 3.124.483.553		
										\$ 11.635.999.121		\$ 11.635.999.121		\$ 989.578.093,96
										\$ 500.000.000		\$ 500.000.000		\$ -
										\$ 132.487.072.669		\$ 132.487.072.669		\$ 35.876.005.174,59
										\$ 5.042.016.807		\$ 5.042.016.807		\$ 1.649.968.067,00
										\$ 957.983.193		\$ 957.983.193		\$ 313.493.932,73
										\$ 6.000.000.000		\$ 6.000.000.000		\$ 1.963.461.999,73
										\$ 2.000.000.000		\$ 2.000.000.000		\$ -
										\$ 12.912.259.089		\$ 12.912.259.089		\$ -
										\$ 153.399.331.758		\$ 153.399.331.758		\$ 37.839.467.174,32

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

30%

Utilidad

5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 21.000.000.000,00	18,04%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 1.141.146.307,70	22,21%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 2.845.218.797,96	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 18.154.781.202,04	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	\$ 5.137.984.276,00	\$ 37.546.808,17	\$ 5.175.531.084,17
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS	\$ -	\$ -	\$ -
*GESTIÓN PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -
*GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	\$ 650.000.000,00	\$ 123.500.000,00	\$ 773.500.000,00
*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5.787.984.276,00	\$ 161.046.808,17	\$ 5.949.031.084,17

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 1.316.288.935	\$ 6.001.749.703
SB	\$ -	\$ 1.111.768.209
B	\$ -	\$ -
P	\$ -	
PC	\$ -	\$ 456.940.820
EYD	\$ 644.796.837	\$ 8.770.892.849
SYS	\$ -	\$ 1.325.747.754
OV	\$ 190.013.112	\$ 828.338.563
T	\$ -	\$ 334.463.100
NP	\$ 2.986.885.392	\$ 15.803.436.310
TOTAL	\$ 5.137.984.276	\$ 34.633.337.308



RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV		
* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.		
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 2.184.529.165,00	\$ -
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 1.666.158.189,00	\$ -
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 1.287.296.922,00	\$ -
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	\$ -	\$ -
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704	\$ -	\$ -



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA	1			
											FECHA	05/10/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 11 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.787.984.276,00 MES sep-25											ACTA FINAL ☐				
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 153.399.331.758,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
								(Según contrato principal)							
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
				VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	5.787.984.276						Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$	-	\$ -
				VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	4.646.837.968						Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706	\$	-	\$ -
											Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707	\$	-	\$ -	
											Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708	\$	-	\$ -	
											Vías urbanas Estabilización de terreno 11709	\$	-	\$ -	
											Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$	-	\$ -	
											Transporte elevado Preliminares 14101	\$	-	\$ -	
											Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$	-	\$ -	
											Transporte elevado Rellenos 14103	\$	-	\$ -	
											Transporte elevado Subestructura 14104	\$	-	\$ -	
											Transporte elevado Superestructura 14105	\$	-	\$ -	
											TOTAL ICOCIV	\$	5.137.984.276,00	\$ -	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$4.807.884.776,47 VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)															
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.															
OBSERVACIONES															
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma:  Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT															
Firma:  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		FECHA 05/10/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	PERIODO MES: sep-25 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.787.984.276.00	

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/10/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/10/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/10/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	 Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	08/10/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	 Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14-10-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-10-2025	KAROL ROCA PACHECO	 Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024			
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		NIT. 901887085-0	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO		AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 4.807.884.776,47 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)			
 Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO		 Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
Firma Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 08-10-2025 (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 15-10-2025 (Suscribe según su competencia)	
		 Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	
		Firma Nombre: KAROL ROCA PACHECO Matrícula Profesional No.: 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 15-10-2025	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024 %

ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRC	PERIODO
ACTA DE OBRA	x <u>11</u>	<u>septiembre de 2025</u>
ACTA DE INTERVENTORIA		
ACTA DE AJUSTE		
PRESTACION DE SERVICIOS		
OTRO		
CUAL? _____		


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>84525</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-72-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>4.807.884.776,47</u>
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
			TOTAL ACTA	\$ <u>4.807.884.776,47</u>


Firmado digitalmente
por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
														VERSIÓN	1			
														PÁGINA	1			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		FECHA	05/10/2025 (Día / Mes / Año)			
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024				CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO														
MES INFORME MENSUAL: septiembre - 2025				PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024				INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																		
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	VALOR		Saldo del Acta Anterior										
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	11	NACION	PRINCIPAL	\$ 600.000.000,00		\$ -										
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 2.000.000.000,00		\$ -										
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 11.624.000.000,00		\$ -										
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 5.084.300.000,00		\$ -										
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 60.091.031.758,00		\$ 42.212.968.158,10										
								\$ -										
TOTAL						\$ 79.399.331.758,00		\$ 42.212.968.158,10										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 153.399.331.758,00																		
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
											1125924 - 14/11/2024	\$ 2.600.000.000,00						R.P. VIGENCIA 2024
	1	OBRA	nov-24	\$ 986.816.994,00	\$ 7.211.354,96	\$ 994.028.348,96	\$ 994.028.348,96	\$ -	\$ 994.028.348,96	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 1.605.971.651,04	\$ 152.405.303.409,04	17915	12/12/2024			
	2	OBRA	dic-24	\$ 1.591.046.374,00	\$ 11.626.877,35	\$ 1.602.673.251,35	\$ 2.596.701.600,31	\$ -	\$ 1.602.673.251,35	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 3.298.399,69	\$ 150.802.630.157,69	17916	10/12/2024			
	1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	\$ 1.946.494,64	\$ 14.224,38	\$ 1.960.719,02	\$ 2.598.662.319,33	\$ -	\$ 1.960.719,02	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 1.337.680,67	\$ 150.800.669.438,67	905	06/03/2025			
	2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	\$ 3.591.506,18	\$ 26.245,62	\$ 3.617.751,80	\$ 2.602.280.071,13	\$ -	\$ 3.617.751,80	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ -	\$ 150.797.051.686,87	907	06/03/2025			R.P. VIGENCIA 2025
		ANTICIPO 1								\$ 7.000.000.000	84525 -19/02/2025	\$ 69.797.051.686,87		455	20/02/2025			
	3	OBRA	ene-25	\$ 2.088.221.025,00	\$ 15.260.076,72	\$ 2.103.481.101,72	\$ 4.705.761.172,85	\$ -	\$ 2.103.481.101,72	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.693.570.585,15	\$ 148.693.570.585,15	457	20/02/2025			
	3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	\$ 3.293.534,11	\$ 24.068,13	\$ 3.317.602,24	\$ 4.709.078.775,09	\$ -	\$ 3.317.602,24	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.690.252.982,91	\$ 148.690.252.982,91	972	10/03/2025			
	3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	\$ 41.055.662,05	\$ 300.022,15	\$ 41.355.684,20	\$ 4.750.434.459,29		\$ 41.355.684,20	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.648.897.298,71	\$ 148.648.897.298,71	1646	28/03/2025			
	4	OBRA	feb-25	\$ 485.375.921,00	\$ 3.546.977,88	\$ 488.922.898,88	\$ 5.239.357.358,17	\$ -	\$ 488.922.898,88	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.159.974.399,83	\$ 148.159.974.399,83	1343	19/03/2025			
	4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	\$ 10.201.572,29	\$ 74.549,95	\$ 10.276.122,24	\$ 5.249.633.480,41	\$ -	\$ 10.276.122,24	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.149.698.277,59	\$ 148.149.698.277,59	1615	28/03/2025			
	4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	\$ 4.531.979,73	\$ 33.118,31	\$ 4.565.098,04	\$ 5.254.198.578,45	\$ -	\$ 4.565.098,04	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.145.133.179,55	\$ 148.145.133.179,55	3334	08/05/2025			
	5	OBRA	mar-25	\$ 5.289.006.845,00	\$ 38.650.434,64	\$ 5.327.657.279,64	\$ 10.581.855.858,09	\$ 370.230.479	\$ 4.957.426.800,49	\$ 6.629.769.521	84525 -19/02/2025	\$ 62.187.706.379,06	\$ 142.817.475.899,91	3175	06/05/2025			
	5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	\$ 173.254.070,10	\$ 1.266.087,44	\$ 174.520.157,54	\$ 10.756.376.015,63		\$ 174.520.157,54	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 62.013.186.221,52	\$ 142.642.955.742,37	4933	09/06/2025			
	6	OBRA	abr-25	\$ 2.657.349.080,00	\$ 19.419.089,43	\$ 2.676.768.169,43	\$ 13.433.144.185,06	\$ 186.014.436	\$ 2.490.753.733,83	\$ 6.443.755.085	84525 -19/02/2025	\$ 59.522.432.487,69	\$ 139.966.187.572,94	4809	06/06/2025			
	6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	\$ 90.425.102,33	\$ 660.798,82	\$ 91.085.901,15	\$ 13.524.230.086,21		\$ 91.085.901,15	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 59.431.346.586,54	\$ 139.875.101.671,79	4931	09/06/2025			
	6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	\$ 12.095.540,07	\$ 88.390,49	\$ 12.183.930,56	\$ 13.536.414.016,77		\$ 12.183.930,56		84525 -19/02/2025	\$ 59.419.162.655,98	\$ 139.862.917.741,23	7009	15/07/2025			
	7	OBRA	may-25	\$ 3.300.738.117,00	\$ 24.120.778,55	\$ 3.324.858.895,55	\$ 16.861.272.912,32	\$ 231.051.668	\$ 3.093.807.227,36	\$ 6.212.703.417	84525 -19/02/2025	\$ 56.325.355.428,62	\$ 136.538.058.845,68	7114	16/07/2025			
	7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	\$ 122.001.733,10	\$ 891.551,13	\$ 122.893.284,23	\$ 16.984.166.196,55		\$ 122.893.284,23	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 56.202.462.144,39	\$ 136.415.165.561,45	7018	15/07/2025			
	7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$ 209.409,67	\$ 1.530,30	\$ 210.939,97	\$ 16.984.377.136,52		\$ 210.939,97	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 56.202.251.204,42	\$ 136.414.954.621,48	7774	29/07/2025			
	8	OBRA	jun-25	\$ 4.186.894.660,00	\$ 30.596.537,90	\$ 4.217.491.197,90	\$ 21.201.868.334,42	\$ 293.082.626	\$ 3.924.408.571,70	\$ 5.919.620.791	84525 -19/02/2025	\$ 52.277.842.632,72	\$ 132.197.463.423,58	7496	23/07/2025			
	8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	\$ 199.915.966,00	\$ 37.984.033,54	\$ 237.899.999,54	\$ 21.439.768.333,96	\$ -	\$ 237.899.999,54	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 52.039.942.633,18	\$ 131.959.563.424,04	7496	23/07/2025			
	8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	\$ 151.356.504,21	\$ 1.106.066,76	\$ 152.462.570,97	\$ 21.592.230.904,93		\$ 152.462.570,97	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 51.887.480.062,21	\$ 131.807.100.853,07	7782	29/07/2025			
	8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	\$ 67.120,23	\$ 490,50	\$ 67.610,73	\$ 21.592.298.515,66		\$ 67.610,73		84525 -19/02/2025	\$ 51.887.412.451,48	\$ 131.807.033.242,34	10932	27/09/2025			
	9	OBRA	jul-25	\$ 4.123.294.898,00	\$ 30.131.770,41	\$ 4.153.426.668,41	\$ 25.745.725.184,07	\$ 288.630.643	\$ 3.864.796.025,55	\$ 5.630.990.148	84525 -19/02/2025	\$ 48.022.616.425,93	\$ 127.653.606.573,93	8869	25/08/2025			
	9	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-25	\$ 500.052.101,00	\$ 95.009.899,19	\$ 595.062.000,19	\$ 26.340.787.184,26		\$ 595.062.000,19	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 47.427.554.425,74	\$ 127.058.544.573,74	8869	25/08/2025			





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPMN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCO

FECHA

09/10/2025

(Día / Mes / Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11..... DE 2025.....

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 5,137,884,276.00

SEGUIMIENTO No. 11.....

(Indicar mes y año)

21/10/2024

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

4303-2024

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

VEINTIUN (21) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTIUN (21) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

21/10/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

10/09/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 153,399,331,758.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 0

VALOR ACUMULADO

\$ 153,399,331,758.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Miles de pesos		Miles de pesos																						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
EXPANSIONES (No de Orden de 1 al 5)	\$2,750,302	2.37%	5.16%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$13,519,652	11.62%	\$6,001,750	%E 0.00%	\$101,647	\$143,163	\$226,894	\$146,646	\$899,613	\$166,966	\$376,620	\$626,582	\$891,146	\$1,199,386	\$1,316,289	\$667,626	\$666,999	\$1,438,668	\$388,047	\$601,188	\$926,123	\$1,126,160	\$944,688	\$1,203,548	\$779,676
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS (No de Orden de 6 al 7)	\$2,152,035	1.85%	0.95%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$2,934,941	2.52%	\$1,111,768	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 8 al 11)	\$1,146,725	0.99%	0.00%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$1,146,725	0.99%	\$0	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS CONCRETO (No de Orden de 12)	\$97,207,500	49.10%	0.39%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$13,350,960	11.47%	\$456,941	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No de Orden de 13 al 30)	\$38,432,655	33.02%	7.54%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$37,289,562	32.03%	\$8,770,893	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SERIALIZACION Y SEGURIDAD (No de Orden de 31 al 59)	\$330,955	0.28%	1.14%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$3,766,043	3.25%	\$1,325,748	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBRA VARIAS (No de Orden de 60 al 66)	\$5,001,028	4.30%	0.71%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$4,002,439	3.44%	\$628,339	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRANSPORTES (No de Orden 67)	\$9,350,000	8.03%	0.29%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$1,874,945	1.61%	\$334,463	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITEM NO PREVISTOS (No de Orden N°1 A N°17)	\$0	0.00%	0.00%	%P 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$38,489,891	33.07%	\$15,803,436	%E 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 116,376,149	100%	29.83%																						
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 116,376,149	100%	\$34,633,337																						

INVERSION OBRA REPROGRAMADA No. 3 MES	%	0.53%	1.47%	1.61%	1.45%	2.25%	2.84%	3.74%	4.35%	3.96%	4.28%	4.54%	5.29%	12.03%	5.20%	6.23%	7.11%	7.80%	7.00%	8.13%	6.15%
VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$1,707,628	\$1,767,842	\$1,684,695	\$2,617,291	\$3,304,220	\$4,349,575	\$5,553,697	\$6,553,997	\$3,997,876	\$4,979,239	\$5,276,239	\$6,196,861	\$13,994,986	\$6,953,009	\$7,246,858	\$8,276,801	\$9,078,872	\$8,142,138	\$9,461,660	\$7,162,324
INVERSION OBRA REPROGRAMADA No. 2 ACUMULADA	%	0.53%	1.99%	3.50%	4.95%	7.20%	10.04%	13.78%	18.13%	22.09%	26.24%	30.62%	35.06%	40.36%	47.66%	55.95%	63.81%	70.62%	76.72%	82.23%	87.00%
VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$2,320,520	\$4,078,463	\$5,763,157	\$8,380,449	\$11,684,668	\$16,034,243	\$21,100,889	\$26,654,886	\$30,548,762	\$35,522,000	\$40,801,239	\$46,958,100	\$60,953,086	\$67,006,096	\$74,254,954	\$82,631,754	\$91,610,126	\$99,752,264	\$109,213,824	\$116,376,149
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0.85%	1.37%	1.79%	0.42%	4.54%	2.29%	3.84%	3.67%	3.54%	4.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR (Miles de Pesos)	\$986,617	\$1,591,046	\$2,088,221	\$465,376	\$5,289,007	\$2,657,349	\$3,200,735	\$4,186,695	\$4,123,295	\$4,788,609	\$5,137,894	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.85%	2.22%	4.01%	4.43%	8.97%	11.26%	14.09%	17.76%	21.31%	25.42%	29.83%									
VALOR (Miles de Pesos)	\$986,617	\$2,677,863	\$4,666,084	\$5,151,460	\$10,440,467	\$13,097,816	\$16,398,554	\$20,585,449	\$24,708,744	\$29,498,353	\$34,633,337										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada a modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR ACTUALIZADO			
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	\$ 3,124,483,593		
	\$ 11,635,999,121		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	\$ 11,635,999,121	\$ 989,578,09	8.50%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO A HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	\$ 900,000,000		
	\$ 900,000,000		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (A) = A + B + C + D	\$ 131,636,631,591	\$ 34,896,427,08	26.50%
	\$ 850,441,088		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 850,441,088	\$ 253,083,77	29.76%
	\$ 132,487,072,869		
SUBTOTAL OTRAS (INCLUYE IVA)	\$ 132,487,072,869	\$ 34,896,427,08	26.33%
	\$ 6,000,000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (E)	\$ 6,000,000,00	\$ 1,863,462,00	32.72%
	\$ 12,912,269,09		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	\$ 12,912,269,09		
	\$ 2,000,000,00		
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)	\$ 2,000,000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 153,399,331,758		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'IA+B')	\$ 153,399,331,758	\$ 37,839,467,17	24.67%

- NOTAS:
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
 - El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
 - El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A') .
 - El Programa de Inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULIAGA

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Aprueba Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: MP. 011910073 CRTVC

CONVERSIONES

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

PROGRAMADO

\$ Valor

EJECUTADO

\$ Valor



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIA 4303 DE 2024



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha		\$ 530.554,00	\$ 0,00
2	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19.629,52	\$ 61.916,00	\$ 1.215.381.360,00
3	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	5.804,32	\$ 17.034,00	\$ 98.870.787,00
4	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	92,00	\$ 22.139,00	\$ 2.036.788,00
5	233.1	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2		\$ 20.535,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 1.316.288.935,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
6	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 196.801,00	\$ 0,00
7	330.1.1	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3		\$ 225.835,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
8	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2		4.818,00	\$ 0,00
9	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		2.298,00	\$ 0,00
10	450.1P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		1.306.545,00	\$ 0,00
11	450.2P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		1.355.295,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
12	500.1	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3		934.000,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
13	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 52.433,00	\$ 0,00
14	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 86.720,00	\$ 0,00
15	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$ 26.160,00	\$ 0,00
16	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	786,06	\$ 39.054,00	\$ 30.698.787,00
17	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 181.292,00	\$ 0,00
18	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	-	\$ 204.068,00	\$ 0,00
19	610.9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3		\$ 250.000,00	\$ 0,00
20	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3.121.132,00	\$ 0,00
21	621.1P.2	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 4.939.881,00	\$ 0,00
22	621.1P.3	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia fc=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 10.942.319,00	\$ 0,00
23	623.1	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	415,00	\$ 483.389,00	\$ 200.606.435,00
24	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia Fc 35 MPa para puentes	m3		\$ 1.565.552,00	\$ 0,00
25	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa	m3	33,72	\$ 1.256.503,00	\$ 42.366.266,00
26	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	-	\$ 1.186.731,00	\$ 0,00
27	630.3.4	14103	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa para losa de tablero	m3		\$ 1.218.318,00	\$ 0,00
28	630.3.6	11606	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa para dados de anclaje	m3		\$ 1.292.445,00	\$ 0,00
29	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa	m3		\$ 1.081.137,00	\$ 0,00
30	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa para zanjas de coronación	m3		\$ 970.637,00	\$ 0,00
31	630.4P	11606		630.4P	Concreto resistencia Fc 21 MPa lanzado	m3		1.191.226,00	\$ 0,00
32	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	-	\$ 799.357,00	\$ 0,00
33	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	11.550,77	\$ 8.025,00	\$ 92.694.929,00
34	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m		\$ 2.185,00	\$ 0,00
35	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u		\$ 1.185.774,00	\$ 0,00
36	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg		\$ 22.385,00	\$ 0,00
37	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	-	\$ 940.534,00	\$ 0,00
38	661.2	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m		\$ 1.238.648,00	\$ 0,00
39	661.3	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m		\$ 1.537.648,00	\$ 0,00
40	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m		\$ 30.311,00	\$ 0,00
41	663.2	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m		\$ 330.611,00	\$ 0,00
42	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia Fc 21 MPa	m3		\$ 1.068.959,00	\$ 0,00
43	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3		\$ 922.215,00	\$ 0,00
44	673.1.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2		\$ 10.550,00	\$ 0,00
45	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2		\$ 12.209,00	\$ 0,00
46	673.1P	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m		\$ 46.855,00	\$ 0,00
47	674.1	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 144.750,00	\$ 0,00
48	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	1.020,00	\$ 272.971,00	\$ 278.430.420,00
49	683.2	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 30.019,00	\$ 0,00
50	683.4	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 36.779,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 644.796.837,00



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
51	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	-	\$ 3.004,00	\$ 0,00
52	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		\$ 44.747,00	\$ 0,00
53	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		\$ 10.292,00	\$ 0,00
54	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 734.584,00	\$ 0,00
55	710.1.3	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 848.204,00	\$ 0,00
56	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2		\$ 681.596,00	\$ 0,00
57	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m		\$ 292.546,00	\$ 0,00
58	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u		\$ 79.481,00	\$ 0,00
59	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u		\$ 15.674,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
OBRAS VARIAS									
60	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m		\$ 38.337,00	\$ 0,00
61	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2		\$ 23.593,00	\$ 0,00
62	810.2	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2		\$ 22.702,00	\$ 0,00
63	810.3	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		\$ 17.398,00	\$ 0,00
64	811.1	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	3.343,30	\$ 56.834,00	\$ 190.013.112,00
65	812.3P	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2		\$ 96.653,00	\$ 0,00
66	840.1	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m		\$ 96.243,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 190.013.112,00
TRANSPORTES									
67	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.700,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
ITEM NO PREVISTOS									
68	NP1	11601	201.7		Demolición de Estructuras	m3		\$ 252.373,00	\$ 0,00
69	NP2	11601	201.15		Remoción de alcantarillas	m		\$ 118.645,00	\$ 0,00
70	NP3	11601	201.16		Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3.981,00	\$ 0,00
71	NP4	11601	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	36.305,41	\$ 22.185,00	\$ 805.435.521,00
72	NP5	11602	230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3	-	\$ 149.567,00	\$ 0,00
73	NP6	11602	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 2.023,00	\$ 0,00
74	NP7	11602	311.1		Afirmado	m3	-	\$ 159.988,00	\$ 0,00
75	NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3	-	\$ 54.735,00	\$ 0,00
76	NP9	11603	630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPa	m3	-	\$ 537.696,00	\$ 0,00
77	NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2	1.622,76	\$ 104.464,00	\$ 169.520.001,00
78	NP11	11604	673.2		Material Granular Drenante	m3	-	\$ 114.058,00	\$ 0,00
79	NP12	11604	900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km	449.545,41	\$ 1.804,00	\$ 810.979.920,00
80	NP13	11604	900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E	28.317,00	\$ 1.443,00	\$ 40.861.431,00
81	NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284.383,00	\$ 0,00
82	NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > 12 m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549.686,00	\$ 0,00
83	NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1.313.657,00	\$ 0,00
84	NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3	50,98	\$ 1.231.948,00	\$ 62.804.709,00
85	NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22.328,00	\$ 0,00
86	NP19	11604	633-22	633.1	Tubería para filtro 15 o 6"	m		\$ 45.493,00	\$ 0,00
87	NP20	11607		700.1P	Línea de demarcación con imprimante para pintura	m		\$ 2.492,00	\$ 0,00
88	NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para bermas cunetas	m3		\$ 1.103.903,00	\$ 0,00
89	NP22	11606		630.1P	Suministro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)	m3	762,00	\$ 1.440.005,00	\$ 1.097.283.810,00
90	NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457.271,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 2.986.885.392,00
								SUBTOTAL OBRAS	\$ 5.137.984.276,00


SERGIO ALEJANDRO RIVERA
ING. DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO


LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
ING. DIRECTOR DE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
SOPORTE ACTA No.		11			UNIDAD EJECUTORA		FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales			FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	
									m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+480 - PR 66+600 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+535	PR66+580	1,00	1,90	1,80	1,40	4,79	4,79	 	
	PR66+535	PR66+580	2,00	2,00	2,10	1,50	6,30	11,09		
	PR66+535	PR66+580	3,00	1,90	2,10	1,60	6,38	17,47		
	PR66+535	PR66+580	4,00	2,00	1,90	1,60	6,08	23,55		
	PR66+535	PR66+580	5,00	1,90	1,80	1,70	5,81	29,37		
	PR66+535	PR66+580	6,00	2,10	1,70	1,40	5,00	34,36		
	PR66+535	PR66+580	7,00	1,90	1,90	1,50	5,42	39,78		
	PR66+535	PR66+580	8,00	1,90	1,70	1,60	5,17	44,95		
	PR66+535	PR66+580	9,00	2,10	1,80	1,40	5,29	50,24		
	PR66+535	PR66+580	10,00	1,90	1,90	1,30	4,69	54,93		
	PR66+535	PR66+580	11,00	1,80	1,90	1,60	5,47	60,40		
	PR66+535	PR66+580	12,00	2,10	1,90	1,50	5,98	66,39		
	PR66+535	PR66+580	13,00	1,80	1,80	1,40	4,54	70,93		
	PR66+535	PR66+580	14,00	2,30	1,70	1,40	5,47	76,40		
	PR66+535	PR66+580	15,00	1,80	1,90	1,60	5,47	81,87		
	PR66+535	PR66+580	16,00	1,90	1,70	1,40	4,52	86,39		
	PR66+535	PR66+580	17,00	1,80	1,95	1,50	5,27	91,66		
	PR66+535	PR66+580	18,00	1,70	1,90	1,60	5,17	96,83		
	PR66+535	PR66+580	19,00	1,60	1,80	1,40	4,03	100,86		
	PR66+535	PR66+580	20,00	2,10	1,90	1,40	5,59	106,44		
	PR66+535	PR66+580	21,00	1,90	2,10	1,60	6,38	112,83		
	PR66+535	PR66+580	22,00	1,80	2,10	1,40	5,29	118,12		
	PR66+535	PR66+580	23,00	1,90	1,70	1,50	4,85	122,97		
	PR66+535	PR66+580	24,00	1,80	1,90	1,60	5,47	128,44		
	PR66+535	PR66+580	25,00	1,80	2,10	1,40	5,29	133,73		
	PR66+535	PR66+580	26,00	1,90	1,80	1,60	5,47	139,20		
	PR66+535	PR66+580	27,00	4,30	4,10	2,60	45,84	185,04		
	PR66+535	PR66+580	28,00	3,60	2,10	1,40	10,58	195,62		
	PR66+535	PR66+580	29,00	2,10	2,60	1,40	7,64	203,27		
	PR66+535	PR66+580	30,00	1,90	1,80	1,50	5,13	208,40		
	PR66+535	PR66+580	31,00	2,00	1,90	1,60	6,08	214,48		
	PR66+535	PR66+580	32,00	2,00	1,90	1,50	5,70	220,18		
	PR66+535	PR66+580	33,00	1,90	1,50	1,40	3,99	224,17		
PR66+535	PR66+580	34,00	1,80	1,80	1,20	3,89	228,06			
PR66+535	PR66+580	35,00	2,20	1,90	1,50	6,27	234,33			
PR66+535	PR66+580	36,00	1,90	1,70	1,40	4,52	238,85			
PR66+535	PR66+580	37,00	1,90	1,80	1,40	4,79	243,64			
PR66+535	PR66+580	38,00	1,90	2,00	1,50	5,70	249,34			
PR66+535	PR66+580	39,00	1,70	1,90	1,60	5,17	254,50			
PR66+535	PR66+580	40,00	1,90	1,70	1,40	4,52	259,03			
PR66+535	PR66+580	41,00	2,10	1,90	1,60	6,38	265,41			
Subtotal								265,41		
TOTAL								265,41		
Firma										
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS										
Residente de Obra										
Matricula No. 01197-0456 CPITVC										
Firma										
Nombre: Hernán Motta Vargas										
Residente de Interventoría										
Matricula No. 19202-101838 CAU										

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA			
						30 9 2025			
BOPORTE ACTA No.	11					UNIDAD EJECUTORA			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					CHOCÓ			
INTERVENIOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO			
						ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
						ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
						Ruta 6002 La Mamea - Quibdó			
						UNIDAD			
						m3			
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR69+980	PR70+020	1.00	5.60	6.20	4.10	142.35	142.35	
	PR69+980	PR70+020	2.00	4.70	6.60	4.50	139.59	281.94	
	PR69+980	PR70+020	3.00	3.00	7.20	4.30	402.48	684.42	
	PR69+980	PR70+020	4.00	6.50	4.30	3.70	103.42	787.84	
	PR69+980	PR70+020	5.00	4.80	3.70	2.90	51.50	839.34	
	PR69+980	PR70+020	6.00	3.70	3.60	2.90	38.63	877.97	
	PR69+980	PR70+020	7.00	2.70	2.60	2.90	20.36	898.33	
	PR69+980	PR70+020	8.00	4.90	3.80	3.00	55.86	954.19	
	PR69+980	PR70+020	9.00	2.90	1.65	1.75	8.37	962.56	
	PR69+980	PR70+020	10.00	3.15	2.20	1.80	12.47	975.03	
	PR69+980	PR70+020	11.00	2.10	2.20	1.88	8.69	983.72	
	PR69+980	PR70+020	12.00	3.05	3.30	1.70	17.11	1000.83	
	PR69+980	PR70+020	13.00	3.55	1.70	1.95	11.77	1012.60	
	PR69+980	PR70+020	14.00	1.95	1.50	1.45	4.24	1016.84	
	PR69+980	PR70+020	15.00	2.70	2.27	1.65	10.11	1026.95	
	PR69+980	PR70+020	16.00	2.85	1.80	1.70	8.72	1035.67	
	PR69+980	PR70+020	17.00	2.50	2.70	1.50	10.13	1045.80	
	PR69+980	PR70+020	18.00	3.60	2.60	1.90	17.78	1063.58	
	PR69+980	PR70+020	19.00	2.10	1.90	1.75	6.98	1070.57	
	PR69+980	PR70+020	20.00	3.20	3.50	2.60	29.12	1099.69	
	PR69+980	PR70+020	21.00	2.60	1.90	1.95	9.63	1109.32	
	PR69+980	PR70+020	22.00	3.80	1.70	2.55	16.47	1125.79	
	PR69+980	PR70+020	23.00	2.65	1.95	1.75	9.04	1134.83	
	PR69+980	PR70+020	24.00	2.40	3.20	2.10	28.90	1163.73	
	PR69+980	PR70+020	25.00	5.40	4.15	2.20	49.30	1213.03	
	PR69+980	PR70+020	26.00	2.95	1.75	2.10	10.84	1223.87	
	PR69+980	PR70+020	27.00	3.80	2.90	3.10	34.16	1258.04	
	PR69+980	PR70+020	28.00	2.80	4.15	1.60	41.83	1299.87	
	PR69+980	PR70+020	29.00	3.85	2.90	2.70	30.15	1330.01	
	PR69+980	PR70+020	30.00	4.10	2.50	1.90	19.47	1349.49	
	PR69+980	PR70+020	31.00	7.30	5.60	6.20	253.46	1602.94	
	PR69+980	PR70+020	32.00	3.60	3.20	3.40	39.17	1642.11	
	PR69+980	PR70+020	33.00	2.20	2.50	2.20	12.10	1654.21	
	PR69+980	PR70+020	34.00	6.80	6.10	8.00	331.84	1986.05	
	PR69+980	PR70+020	35.00	5.20	4.10	5.10	108.73	2094.78	
	PR69+980	PR70+020	36.00	4.60	3.90	4.20	75.35	2170.13	
	PR69+980	PR70+020	37.00	4.70	2.80	3.10	40.80	2210.93	
	PR69+980	PR70+020	38.00	3.10	3.60	2.10	23.44	2234.38	
	PR69+980	PR70+020	39.00	4.10	3.60	3.70	54.61	2289.00	
	PR69+980	PR70+020	40.00	4.70	3.40	2.10	33.56	2322.53	
	PR69+980	PR70+020	41.00	3.30	2.50	1.80	15.75	2338.28	
	PR69+980	PR70+020	42.00	3.60	2.30	1.90	15.73	2354.02	
	PR69+980	PR70+020	43.00	3.80	2.30	2.10	18.35	2372.37	
	PR69+980	PR70+020	44.00	2.50	2.40	1.90	11.40	2383.77	
	PR69+980	PR70+020	45.00	3.10	2.20	2.10	14.32	2398.09	
	PR69+980	PR70+020	46.00	2.40	2.10	1.80	9.07	2407.16	
	PR69+980	PR70+020	47.00	3.40	2.30	2.10	16.42	2423.59	
	PR69+980	PR70+020	48.00	2.60	2.30	1.90	11.36	2434.95	
	PR69+980	PR70+020	49.00	2.80	2.10	1.80	10.58	2445.53	
	PR69+980	PR70+020	50.00	2.80	2.50	1.90	13.30	2458.83	
	PR69+980	PR70+020	51.00	4.60	2.60	2.40	28.70	2487.54	
	PR69+980	PR70+020	52.00	2.90	3.20	1.90	17.63	2505.17	
	PR69+980	PR70+020	53.00	2.90	2.60	2.00	15.08	2520.25	
	PR69+980	PR70+020	54.00	2.60	2.30	1.80	10.76	2531.01	
	PR69+980	PR70+020	55.00	3.80	2.40	1.90	17.33	2548.34	
	PR69+980	PR70+020	56.00	2.40	2.80	1.80	12.10	2560.44	
	PR69+980	PR70+020	57.00	10.10	10.00	10.40	1050.40	3610.84	
	PR69+980	PR70+020	58.00	4.20	3.60	3.60	54.43	3665.27	
	PR69+980	PR70+020	59.00	3.30	2.80	2.30	21.25	3686.52	
	PR69+980	PR70+020	60.00	5.10	4.10	2.10	43.91	3730.43	
	PR69+980	PR70+020	61.00	3.40	2.50	1.40	11.90	3742.33	
	PR69+980	PR70+020	62.00	2.90	2.80	1.50	12.18	3754.51	
	PR69+980	PR70+020	63.00	3.00	1.80	1.10	5.94	3760.45	
	PR69+980	PR70+020	64.00	2.70	2.20	2.00	11.88	3772.33	
	PR69+980	PR70+020	65.00	2.10	3.00	1.80	11.34	3783.67	
	PR69+980	PR70+020	66.00	3.10	2.80	1.50	13.02	3796.69	
	PR69+980	PR70+020	67.00	3.10	2.90	2.60	23.37	3820.07	
	PR69+980	PR70+020	68.00	3.20	2.00	1.50	9.60	3829.67	
	PR69+980	PR70+020	69.00	2.00	1.80	1.60	5.76	3835.43	
	PR69+980	PR70+020	70.00	3.20	2.50	2.80	22.40	3857.83	
	PR69+980	PR70+020	71.00	4.50	3.70	3.30	54.95	3912.77	
	PR69+980	PR70+020	72.00	6.40	4.50	3.10	89.28	4002.05	
	PR69+980	PR70+020	73.00	2.30	3.20	1.90	13.98	4016.03	
	PR69+980	PR70+020	74.00	6.50	4.70	2.80	85.54	4101.57	
	PR69+980	PR70+020	75.00	5.20	4.90	2.60	66.25	4167.82	
	PR69+980	PR70+020	76.00	3.10	2.60	1.80	14.51	4182.33	
	PR69+980	PR70+020	77.00	2.90	2.70	1.70	13.31	4195.64	
	PR69+980	PR70+020	78.00	2.90	2.60	2.00	15.08	4210.72	
	PR69+980	PR70+020	79.00	2.70	2.40	1.90	12.31	4223.03	
	PR69+980	PR70+020	80.00	3.10	2.80	1.80	15.62	4238.66	
	PR69+980	PR70+020	81.00	3.10	2.80	1.60	13.89	4252.55	
	PR69+980	PR70+020	82.00	3.20	2.70	1.90	16.42	4268.98	
	PR69+980	PR70+020	83.00	2.90	3.20	1.80	16.70	4285.67	
	PR69+980	PR70+020	84.00	2.60	2.30	1.90	11.36	4297.03	
	PR69+980	PR70+020	85.00	2.50	2.10	1.90	9.98	4307.00	
	PR69+980	PR70+020	86.00	1.90	3.40	1.80	11.63	4318.63	
	PR69+980	PR70+020	87.00	3.20	2.90	1.70	15.78	4334.41	
	PR69+980	PR70+020	88.00	2.40	3.00	1.80	12.96	4347.37	
	PR69+980	PR70+020	89.00	2.90	2.50	2.20	15.95	4363.32	
	PR69+980	PR70+020	90.00	3.60	2.40	1.90	16.42	4379.73	
	PR69+980	PR70+020	91.00	2.80	3.10	1.70	14.76	4394.49	
	PR69+980	PR70+020	92.00	2.50	2.80	2.10	14.70	4409.19	
	PR69+980	PR70+020	93.00	3.00	2.80	1.90	15.96	4425.15	
	PR69+980	PR70+020	94.00	1.80	2.40	1.90	8.21	4433.36	
	PR69+980	PR70+020	95.00	2.50	2.70	2.00	13.50	4446.86	
	PR69+980	PR70+020	96.00	2.10	2.20	1.80	8.32	4455.17	
	PR69+980	PR70+020	97.00	3.10	2.30	1.80	12.83	4468.01	
	PR69+980	PR70+020	98.00	2.40	2.10	2.30	11.59	4479.60	
	PR69+980	PR70+020	99.00	1.90	2.10	1.80	7.18	4486.78	
	PR69+980	PR70+020	100.00	2.00	2.30	1.60	7.36	4494.14	
	PR69+980	PR70+020	101.00	3.20	2.90	1.80	16.70	4510.84	
	PR69+980	PR70+020	102.00	3.00	2.80	2.00	16.86	4527.64	
	PR69+980	PR70+020	103.00	1.90	3.10	1.70	10.01	4537.66	
	PR69+980	PR70+020	104.00	2.20	2.60	1.60	9.15	4546.81	
	PR69+980	PR70+020	105.00	1.80	1.80	1.50	4.86	4551.67	
	PR69+980	PR70+020	106.00	2.50	2.30	1.70	9.78	4561.44	
	PR69+980	PR70+020	107.00	9.80	5.50	5.10	274.89	4836.33	
	PR69+980	PR70+020	108.00	2.3					

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHO Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA				
					30 9 2025				
SOPORTE ACTA No.		11		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCHO			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENIOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA		UNIDAD m3			
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR69+980	PR70+020	145.00	3.70	2.40	2.20	19.54	5102.70	
	PR69+980	PR70+020	146.00	2.70	2.60	1.90	13.34	5116.04	
	PR69+980	PR70+020	147.00	3.15	2.70	2.50	21.25	5137.29	
	PR69+980	PR70+020	148.00	1.90	2.60	1.80	8.89	5146.20	
	PR69+980	PR70+020	149.00	1.70	1.60	2.20	5.98	5152.18	
	PR69+980	PR70+020	150.00	2.50	2.30	1.40	8.05	5160.23	
	PR69+980	PR70+020	151.00	3.20	2.10	1.80	12.10	5172.33	
	PR69+980	PR70+020	152.00	2.56	3.10	1.85	15.46	5187.80	
	PR69+980	PR70+020	153.00	1.96	1.85	2.10	7.98	5195.78	
	PR69+980	PR70+020	154.00	1.80	1.60	1.50	4.32	5199.70	
	PR69+980	PR70+020	155.00	3.60	3.00	2.60	28.08	5227.78	
	PR69+980	PR70+020	156.00	3.00	2.00	2.60	15.60	5243.38	
	PR69+980	PR70+020	157.00	4.30	3.10	2.60	34.66	5278.04	
	PR69+980	PR70+020	158.00	2.60	1.90	1.80	8.89	5286.93	
	PR69+980	PR70+020	159.00	3.10	1.80	1.60	8.83	5296.86	
	PR69+980	PR70+020	160.00	5.20	3.70	2.60	50.02	5346.88	
	PR69+980	PR70+020	161.00	2.60	1.90	1.80	8.89	5355.77	
	PR69+980	PR70+020	162.00	1.50	1.60	1.30	3.12	5359.89	
	PR69+980	PR70+020	163.00	3.80	3.40	2.60	33.59	5393.48	
	PR69+980	PR70+020	164.00	2.70	2.20	2.60	15.44	5408.93	
	PR69+980	PR70+020	165.00	3.10	2.40	2.60	19.34	5428.27	
	PR69+980	PR70+020	166.00	3.15	2.70	2.60	22.11	5448.38	
	PR69+980	PR70+020	167.00	2.80	2.60	2.60	18.93	5467.31	
	PR69+980	PR70+020	168.00	1.90	3.10	1.80	10.60	5477.91	
	PR69+980	PR70+020	169.00	2.15	2.30	2.60	12.86	5490.77	
	PR69+980	PR70+020	170.00	3.30	2.80	2.60	24.02	5514.80	
	PR69+980	PR70+020	171.00	2.50	2.20	2.60	14.30	5529.10	
	PR69+980	PR70+020	172.00	1.70	1.90	1.80	5.81	5534.91	
	PR69+980	PR70+020	173.00	5.50	5.20	2.60	74.36	5609.27	
	PR69+980	PR70+020	174.00	2.90	2.60	1.60	12.06	5621.33	
	PR69+980	PR70+020	175.00	3.00	2.80	1.50	12.60	5633.93	
	PR69+980	PR70+020	176.00	1.90	2.50	1.60	7.60	5641.53	
	PR69+980	PR70+020	177.00	2.50	1.90	1.40	6.65	5648.18	
	PR69+980	PR70+020	178.00	2.10	1.90	1.50	5.38	5654.17	
	PR69+980	PR70+020	179.00	3.10	1.60	1.70	8.43	5662.60	
	PR69+980	PR70+020	180.00	2.40	1.40	1.20	4.03	5666.63	
	PR69+980	PR70+020	181.00	2.40	1.50	1.50	5.40	5672.03	
	PR69+980	PR70+020	182.00	1.70	1.30	1.20	2.65	5674.68	
	PR69+980	PR70+020	183.00	2.80	1.70	2.60	12.38	5687.06	
	PR69+980	PR70+020	184.00	1.90	1.80	1.50	5.13	5692.19	
	PR69+980	PR70+020	185.00	2.30	1.90	1.60	6.99	5699.18	
	PR69+980	PR70+020	186.00	2.50	1.90	1.50	7.13	5706.31	
	PR69+980	PR70+020	187.00	2.20	1.90	1.60	6.69	5713.00	
	PR69+980	PR70+020	188.00	1.90	1.80	1.50	5.13	5718.13	
	PR69+980	PR70+020	189.00	3.80	2.70	2.60	26.68	5744.80	
	PR69+980	PR70+020	190.00	2.30	2.10	1.70	8.21	5753.01	
	PR69+980	PR70+020	191.00	3.20	2.10	2.60	17.47	5770.48	
	PR69+980	PR70+020	192.00	2.40	2.00	1.60	7.68	5778.16	
	PR69+980	PR70+020	193.00	1.40	1.80	1.60	4.03	5782.20	
	PR69+980	PR70+020	194.00	2.10	1.90	1.50	5.98	5788.18	
	PR69+980	PR70+020	195.00	1.80	1.70	1.40	4.28	5792.47	
	PR69+980	PR70+020	196.00	2.90	3.40	2.60	25.64	5818.10	
	PR69+980	PR70+020	197.00	4.50	3.60	2.60	42.12	5860.22	
	PR69+980	PR70+020	198.00	2.80	1.90	2.60	13.83	5874.05	
	PR69+980	PR70+020	199.00	1.90	1.90	1.60	5.78	5879.83	
	PR69+980	PR70+020	200.00	3.40	2.80	2.00	19.04	5898.87	
	PR69+980	PR70+020	201.00	2.60	1.90	2.60	12.84	5911.71	
	PR69+980	PR70+020	202.00	1.90	1.80	1.60	5.47	5917.19	
	PR69+980	PR70+020	203.00	1.95	2.40	1.60	7.49	5924.67	
	PR69+980	PR70+020	204.00	3.45	1.90	2.60	17.04	5941.72	
	PR69+980	PR70+020	205.00	1.80	1.70	1.60	4.90	5946.61	
	PR69+980	PR70+020	206.00	2.50	2.20	2.60	14.30	5960.91	
	PR69+980	PR70+020	207.00	1.70	2.10	1.60	5.71	5966.62	
	PR69+980	PR70+020	208.00	1.50	1.80	1.60	4.32	5970.94	
	PR69+980	PR70+020	209.00	2.25	2.00	1.60	7.20	5978.14	
	PR69+980	PR70+020	210.00	3.40	2.70	2.60	23.87	6002.01	
	PR69+980	PR70+020	211.00	2.90	2.70	2.60	20.36	6022.37	
	PR69+980	PR70+020	212.00	2.60	1.90	1.60	7.90	6030.27	
	PR69+980	PR70+020	213.00	2.10	2.00	1.60	6.72	6036.99	
	PR69+980	PR70+020	214.00	3.40	3.50	2.00	23.80	6060.79	
	PR69+980	PR70+020	215.00	2.30	2.10	1.50	7.25	6068.04	
	PR69+980	PR70+020	216.00	2.30	2.10	1.70	8.21	6076.25	
	PR69+980	PR70+020	217.00	1.70	1.40	1.20	2.86	6079.11	
	PR69+980	PR70+020	218.00	1.50	1.40	1.70	3.57	6082.68	
	PR69+980	PR70+020	219.00	2.90	2.00	2.20	12.76	6095.44	
	PR69+980	PR70+020	220.00	6.40	2.90	1.60	29.70	6125.13	
	PR69+980	PR70+020	221.00	2.50	1.30	1.70	5.52	6130.66	
	PR69+980	PR70+020	222.00	1.90	1.30	1.20	3.21	6133.87	
	PR69+980	PR70+020	223.00	2.10	1.60	1.40	4.70	6138.57	
	PR69+980	PR70+020	224.00	2.50	1.60	1.20	4.80	6143.37	
	PR69+980	PR70+020	225.00	2.00	1.40	1.60	4.48	6147.85	
	PR69+980	PR70+020	226.00	1.80	1.40	1.30	3.28	6151.13	
	PR69+980	PR70+020	227.00	2.80	1.50	1.30	5.46	6156.59	
	PR69+980	PR70+020	228.00	1.30	1.30	1.20	2.03	6158.62	
	PR69+980	PR70+020	229.00	1.90	1.80	1.50	5.13	6163.75	
	PR69+980	PR70+020	230.00	2.00	2.10	1.60	6.72	6170.47	
	PR69+980	PR70+020	231.00	1.90	2.10	1.50	5.98	6176.45	
	PR69+980	PR70+020	232.00	1.80	2.50	1.30	5.85	6182.30	
	PR69+980	PR70+020	233.00	2.70	2.60	2.60	18.25	6200.55	
	PR69+980	PR70+020	234.00	1.80	2.10	1.60	6.05	6206.60	
	PR69+980	PR70+020	235.00	1.95	2.15	1.60	6.71	6213.31	
	PR69+980	PR70+020	236.00	3.25	2.15	1.80	12.58	6225.89	
	PR69+980	PR70+020	237.00	2.90	2.85	2.60	21.49	6247.38	
	PR69+980	PR70+020	238.00	2.10	2.45	1.60	8.23	6255.61	
	PR69+980	PR70+020	239.00	3.10	2.70	2.60	21.76	6277.37	
	PR69+980	PR70+020	240.00	3.05	2.75	2.60	21.81	6299.18	
	PR69+980	PR70+020	241.00	2.70	1.70	1.40	6.43	6305.60	
	PR69+980	PR70+020	242.00	1.30	1.20	1.50	2.34	6307.94	
	PR69+980	PR70+020	243.00	1.40	2.20	1.30	4.00	6311.95	
	PR69+980	PR70+020	244.00	1.70	1.20	1.10	2.24	6314.19	
	PR69+980	PR70+020	245.00	2.20	2.30	1.40	7.08	6321.28	
	PR69+980	PR70+020	246.00	1.80	1.50	1.20	3.24	6324.52	
	PR69+980	PR70+020	247.00	1.30	1.20	1.10	1.72	6326.23	
	PR69+980	PR70+020	248.00	3.50	1.80	1.20	7.56	6333.79	
	PR69+980	PR70+020	249.00	1.50	1.20	1.20	2.16	6335.95	
	PR69+980	PR70+020	250.00	1.40	1.50	1.00	2.10	6338.05	
	PR69+980	PR70+020	251.00	1.40	1.10	1.20	1.85	6339.90	
	PR69+980	PR70+020	252.00	1.40	1.30	1.20	2.18	6342.08	
	PR69+980	PR70+020	253.00	1.60	1.20	1.10	2.11	6344.20	
	PR69+980	PR70+020	254.00	3.10	2.90	2.60	23.37	6367.57	
	PR69+980	PR70+020	255.00	2.80	2.50	2.60	18.20	6385.77	
	PR69+980	PR70+020	256.00	1.95	1.90	1.80	6.67	6392.44	
	PR69+980	PR70+020	257.00	2.80	2.70	2.60	19.66	6412.09	
	PR69+980	PR70+020	258.00	3.10	2.80	2.60	22.57	6434.66	
	PR69+980	PR70+020	259.00	2.90	1.80	1.60	8.35	6443.01	
	PR69+980	PR70+020	260.00	2.80	2.10	2.00	11.76	6454.77	
	PR69+980	PR70+020	261.00	1.85	1.90	1.60	5.62	6460.40	
	PR69+980	PR70+020	262.00	2.50	1.60	1.60	6.40	6466.80	
	PR69+980	PR70+020	263.00	2.40	1.60	1.50	5.76	6472.56	
	PR69+980	PR70+020	264.00	1.60	1.40	1.30	2.91	6475.47	
	PR69+980	PR70+020	265.00	2.00	2.20	1.00	4.40	6479.87	
	PR69+980	PR70+020	266.00	1.20	1.00	1.00	1.20	6481.07	
	PR69+980	PR70+020	267.00	3.10	4.10	2.60	33.05	6514.12	
	PR69+980	PR70+020	268.00	3.30	3.10	1.80	18.41	6532.53	
	PR69+980	PR70+020	269.00	2.90	2.70	2.60	20.36	6552.89	
	PR69+980	PR70+020	270.00	1.90	1.80	1.60	5.47	6558.36	
	PR69+980	PR70+020	271.00	4.30	3.10	2.60	34.66	6593.02	
	PR69+980	PR70+020	272.00	2.60	1.90	1.80	8.89	6601.91	
	PR69+980	PR70+020	273.00						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOQUO Y ANTIOQUIA"									
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							FECHA		
	11							30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	4303 DE 2024						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	Excavación en roca de la explanación y canales						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	FRENTE DE OBRA						Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+210 Sector Olaya 2 Ruta 6002	PR43+925	PR43+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,41	31,02	31,02		
	PR43+930	PR43+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	50,98	158,46	189,48		
	PR43+935	PR43+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	82,31	333,22	522,70		
	PR43+940	PR43+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,74	432,64	955,34		
	PR43+945	PR43+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	68,36	397,76	1353,10		
	PR43+950	PR43+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	38,38	266,84	1619,94		
	PR43+955	PR43+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	44,02	205,99	1825,93		
	PR43+960	PR43+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	68,04	280,15	2106,08		
	PR43+965	PR43+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	89,86	303,55	2409,63		
	PR43+970	PR43+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	102,67	370,92	2780,55		
	PR43+975	PR43+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	103,87	398,24	3178,79		
	PR43+980	PR43+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	95,79	386,72	3565,51		
	PR43+985	PR43+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,76	329,73	3895,24		
	PR43+990	PR43+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,50	264,95	4160,20		
	PR43+995	PR44+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	60,16	235,78	4395,98		
	PR44+000	PR44+005	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,40	243,49	4639,47		
	PR44+005	PR44+010	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,84	303,67	4943,14		
	PR44+010	PR44+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,05	378,90	5322,04		
	PR44+015	PR44+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,12	532,92	5854,96		
	PR44+020	PR44+025	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,84	492,40	6347,35		
	PR44+025	PR44+030	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,06	399,74	6747,09		
	PR44+030	PR44+035	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,87	357,32	7104,41		
	PR44+035	PR44+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,26	395,34	7499,75		
	PR44+040	PR44+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	93,26	443,81	7943,56		
	PR44+045	PR44+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,80	502,65	8446,21		
	PR44+050	PR44+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	113,63	553,57	8999,78		
	PR44+055	PR44+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,51	552,83	9552,61		
	PR44+060	PR44+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	87,99	488,74	10041,35		
	PR44+065	PR44+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	65,57	650,88	10692,23		
	PR44+070	PR44+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	59,06	527,70	11219,93		
	PR44+075	PR44+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	65,50	521,94	11741,87		
	PR44+080	PR44+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	72,84	573,90	12315,77		
	PR44+085	PR44+090	5,00	Chaflan	Izquierdo	85,58	396,06	12711,84		
	PR44+090	PR44+095	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,97	413,88	13125,72		
	PR44+095	PR44+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,43	378,50	13504,22		
	PR44+100	PR44+105	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,11	336,36	13840,58		
	PR44+105	PR44+110	5,00	Chaflan	Izquierdo	53,14	290,62	14131,20		
	PR44+110	PR44+115	5,00	Chaflan	Izquierdo	50,82	259,89	14391,09		
	PR44+115	PR44+120	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,50	250,79	14641,88		
	PR44+120	PR44+125	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,76	248,16	14890,04		
	PR44+125	PR44+130	5,00	Chaflan	Izquierdo	46,16	239,80	15129,85		
	PR44+130	PR44+135	5,00	Chaflan	Izquierdo	39,65	214,51	15344,36		
	PR44+135	PR44+140	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,54	180,47	15524,83		
	PR44+140	PR44+145	5,00	Chaflan	Izquierdo	26,77	148,27	15673,10		
	PR44+145	PR44+150	5,00	Chaflan	Izquierdo	27,48	64,66	15737,76		
	PR44+150	PR44+155	5,00	Chaflan	Izquierdo	35,00	77,69	15815,45		
	PR44+155	PR44+160	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,70	85,82	15901,27		
	PR44+160	PR44+165	5,00	Chaflan	Izquierdo	29,18	78,29	15979,56		
	PR44+165	PR44+170	5,00	Chaflan	Izquierdo	22,42	64,84	16044,40		
	PR44+170	PR44+175	5,00	Chaflan	Izquierdo	18,42	50,78	16095,18		
	PR44+175	PR44+180	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,98	41,27	16136,45		
	PR44+180	PR44+185	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,11	37,34	16173,79		
	PR44+185	PR44+190	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,92	39,22	16213,01		
	PR44+190	PR44+195	5,00	Chaflan	Izquierdo	13,02	36,20	16249,22		
Subtotal Acumulado								16249,22		
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 43+925 - PR 44+160) Olaya 2								-14245,97		
Subtotal Tramo Presente Acta								2003,25		
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR44+730	PR44+735	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00		
	PR44+735	PR44+740	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,23	93,29	93,29		
	PR44+740	PR44+745	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,61	291,54	384,83		
	PR44+745	PR44+750	5,00	Chaflan	Izquierdo	117,78	526,74	911,57		
	PR44+750	PR44+755	5,00	Chaflan	Izquierdo	129,42	694,98	1606,55		
	PR44+755	PR44+760	5,00	Chaflan	Izquierdo	137,22	666,59	2273,14		
	PR44+760	PR44+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	168,13	763,39	3036,53		
	PR44+765	PR44+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	172,27	851,00	3887,53		
	PR44+770	PR44+775	5,00	Chaflan	Izquierdo	178,98	878,11	4765,64		
	PR44+775	PR44+780	5,00	Chaflan	Izquierdo	182,03	902,53	5668,17		
	PR44+780	PR44+785	5,00	Chaflan	Izquierdo	161,63	859,15	6527,32		
	PR44+785	PR44+790	5,00	Chaflan	Izquierdo	155,04	791,67	7318,99		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No.		11						UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ	
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales						FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	
										UNIDAD	
										m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 44+745 - PR 45+080 Sector Toldas Ruta 6002	PR44+790	PR44+795	5,00	Chafan	Izquierdo	146,20	753,09	8072,08			
	PR44+795	PR44+800	5,00	Chafan	Izquierdo	162,24	771,10	8843,18			
	PR44+800	PR44+805	5,00	Chafan	Izquierdo	146,02	770,65	9613,83			
	PR44+805	PR44+810	5,00	Chafan	Izquierdo	121,64	622,67	10236,50			
	PR44+810	PR44+815	5,00	Chafan	Izquierdo	95,18	484,16	10720,66			
	PR44+815	PR44+820	5,00	Chafan	Izquierdo	111,85	465,61	11186,27			
	PR44+820	PR44+825	5,00	Chafan	Izquierdo	103,10	486,17	11672,44			
	PR44+825	PR44+830	5,00	Chafan	Izquierdo	88,11	428,61	12101,05			
	PR44+830	PR44+835	5,00	Chafan	Izquierdo	93,15	398,68	12499,73			
	PR44+835	PR44+840	5,00	Chafan	Izquierdo	114,02	482,85	12982,58			
	PR44+840	PR44+845	5,00	Chafan	Izquierdo	116,20	575,54	13558,12			
	PR44+845	PR44+850	5,00	Chafan	Izquierdo	88,68	512,19	14070,31			
	PR44+850	PR44+855	5,00	Chafan	Izquierdo	69,77	396,12	14466,43			
	PR44+855	PR44+860	5,00	Chafan	Izquierdo	57,06	317,07	14783,50			
	PR44+860	PR44+865	5,00	Chafan	Izquierdo	44,67	254,31	15037,81			
	PR44+865	PR44+870	5,00	Chafan	Izquierdo	35,28	199,86	15237,67			
	PR44+870	PR44+875	5,00	Chafan	Izquierdo	29,05	160,82	15398,49			
	PR44+875	PR44+880	5,00	Chafan	Izquierdo	33,33	155,96	15554,45			
	PR44+880	PR44+885	5,00	Chafan	Izquierdo	28,81	155,36	15709,81			
	PR44+885	PR44+890	5,00	Chafan	Izquierdo	27,18	139,98	15849,79			
	PR44+890	PR44+895	5,00	Chafan	Izquierdo	30,32	143,76	15993,55			
	PR44+895	PR44+900	5,00	Chafan	Izquierdo	38,91	173,07	16166,62			
	PR44+900	PR44+905	5,00	Chafan	Izquierdo	43,25	205,40	16372,02			
	PR44+905	PR44+910	5,00	Chafan	Izquierdo	41,64	212,24	16584,26			
	PR44+910	PR44+915	5,00	Chafan	Izquierdo	50,73	265,19	16849,45			
	PR44+915	PR44+920	5,00	Chafan	Izquierdo	18,77	228,35	17077,80			
	PR44+920	PR44+925	5,00	Chafan	Izquierdo	0,00	62,09	17139,89			
	PR44+925	PR44+930	5,00	Chafan	Izquierdo	0,00	0,00	17139,89			
	PR44+930	PR44+935	5,00	Chafan	Izquierdo	5,86	15,00	17154,89			
	PR44+935	PR44+940	5,00	Chafan	Izquierdo	11,51	44,19	17199,08			
	PR44+940	PR44+945	5,00	Chafan	Izquierdo	12,83	61,31	17260,39			
	PR44+945	PR44+950	5,00	Chafan	Izquierdo	10,18	57,39	17317,78			
	PR44+950	PR44+955	5,00	Chafan	Izquierdo	20,61	77,03	17394,81			
	PR44+955	PR44+960	5,00	Chafan	Izquierdo	35,97	141,46	17536,27			
	PR44+960	PR44+965	5,00	Chafan	Izquierdo	57,81	234,44	17770,71			
	PR44+965	PR44+970	5,00	Chafan	Izquierdo	77,92	339,32	18110,03			
	PR44+970	PR44+975	5,00	Chafan	Izquierdo	90,72	421,60	18531,63			
	PR44+975	PR44+980	5,00	Chafan	Izquierdo	88,14	447,16	18978,79			
	PR44+980	PR44+985	5,00	Chafan	Izquierdo	67,05	380,44	19359,23			
	PR44+985	PR44+990	5,00	Chafan	Izquierdo	59,30	309,01	19668,24			
PR44+990	PR44+995	5,00	Chafan	Izquierdo	52,16	272,48	19940,72				
PR44+995	PR45+000	5,00	Chafan	Izquierdo	57,01	266,80	20207,52				
PR45+000	PR45+005	5,00	Chafan	Izquierdo	52,08	272,73	20480,25				
PR45+005	PR45+010	5,00	Chafan	Izquierdo	57,53	274,02	20754,27				
PR45+010	PR45+015	5,00	Chafan	Izquierdo	48,66	265,46	21019,73				
PR45+015	PR45+020	5,00	Chafan	Izquierdo	54,06	263,66	21283,39				
PR45+020	PR45+025	5,00	Chafan	Izquierdo	49,70	276,76	21560,15				
PR45+025	PR45+030	5,00	Chafan	Izquierdo	44,05	250,43	21810,58				
PR45+030	PR45+035	5,00	Chafan	Izquierdo	43,26	230,72	22041,30				
PR45+035	PR45+040	5,00	Chafan	Izquierdo	40,51	218,58	22259,88				
PR45+040	PR45+045	5,00	Chafan	Izquierdo	51,30	238,79	22498,67				
PR45+045	PR45+050	5,00	Chafan	Izquierdo	45,55	252,43	22751,10				
PR45+050	PR45+055	5,00	Chafan	Izquierdo	32,32	203,74	22954,84				
PR45+055	PR45+060	5,00	Chafan	Izquierdo	24,14	147,01	23101,85				
PR45+060	PR45+065	5,00	Chafan	Izquierdo	18,44	110,22	23212,07				
PR45+065	PR45+070	5,00	Chafan	Izquierdo	12,89	82,29	23294,36				
PR45+070	PR45+075	5,00	Chafan	Izquierdo	3,24	40,33	23334,69				
PR45+075	PR45+075	5,00	Chafan	Izquierdo	0,00	8,10	23342,79				
Subtotal Acumulado								23342,79			
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 44+550 - PR 44+740) Toldas								-12592,77			
Subtotal Tramo Presente Acta								10750,02			
Subtotal Presente Acta								12753,27			
TOTAL								12753,27			
Firma											
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS											
Residente de Obra											
Matricula No. 01197-0456 CPITVC											
Firma											
Nombre: Hernán Motta Vargas											
Residente de Interventoría											
Matricula No. 19202-101838 CAU											

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHO Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		30		9		2025		
SOPORTE ACTA No.		11							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE							
CONTRATO No.		4303 DE 2024							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ							
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA							
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA							
ITEM 210.2.2		Excavación en material común de la explanación y canales							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó				UNIDAD		m3	
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO								
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+765 - PR 43+830 Sector Olaya 1 Ruta 6002		PR43+765	PR43+770	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00									
		PR43+770	PR43+775	5,00	Chaffan	Izquierdo	1,57	3,93	3,93									
		PR43+775	PR43+780	5,00	Chaffan	Izquierdo	21,44	57,52	61,45									
		PR43+780	PR43+785	5,00	Chaffan	Izquierdo	44,14	163,96	225,41									
		PR43+785	PR43+790	5,00	Chaffan	Izquierdo	50,53	236,69	462,10									
		PR43+790	PR43+795	5,00	Chaffan	Izquierdo	42,25	231,95	694,05									
		PR43+795	PR43+800	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,03	183,20	877,25									
		PR43+800	PR43+805	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,91	154,87	1032,12									
		PR43+805	PR43+810	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,00	154,79	1186,91									
		PR43+810	PR43+815	5,00	Chaffan	Izquierdo	11,38	105,94	1292,85									
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas		PR43+815	PR43+820	5,00	Chaffan	Izquierdo	15,71	67,71	1360,56									
		PR43+820	PR43+825	5,00	Chaffan	Izquierdo	1,41	31,06	1391,62									
		PR43+825	PR43+830	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	2,56	1394,18									
Subtotal Acumulado									1394,18									
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 43+780 - PR 43+845) - Olaya 1									-1333,29									
Subtotal Tramo Presente Acta									60,89									
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+160 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR43+925	PR43+930	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,02	77,55	77,55									
		PR43+930	PR43+935	5,00	Chaffan	Izquierdo	127,44	396,15	473,70									
		PR43+935	PR43+940	5,00	Chaffan	Izquierdo	205,78	833,04	1306,74									
		PR43+940	PR43+945	5,00	Chaffan	Izquierdo	226,86	1081,61	2388,35									
		PR43+945	PR43+950	5,00	Chaffan	Izquierdo	170,89	994,39	3382,74									
		PR43+950	PR43+955	5,00	Chaffan	Izquierdo	95,95	667,11	4049,85									
		PR43+955	PR43+960	5,00	Chaffan	Izquierdo	110,04	514,97	4564,82									
		PR43+960	PR43+965	5,00	Chaffan	Izquierdo	170,11	700,38	5265,20									
		PR43+965	PR43+970	5,00	Chaffan	Izquierdo	224,66	758,87	6024,07									
		PR43+970	PR43+975	5,00	Chaffan	Izquierdo	256,67	927,31	6951,38									
		PR43+975	PR43+980	5,00	Chaffan	Izquierdo	259,67	995,59	7946,97									
		PR43+980	PR43+985	5,00	Chaffan	Izquierdo	239,47	966,81	8913,78									
		PR43+985	PR43+990	5,00	Chaffan	Izquierdo	184,40	824,33	9738,11									
		PR43+990	PR43+995	5,00	Chaffan	Izquierdo	158,75	662,38	10400,49									
		PR43+995	PR44+000	5,00	Chaffan	Izquierdo	150,41	589,46	10989,95									
		PR44+000	PR44+005	5,00	Chaffan	Izquierdo	168,50	608,73	11598,68									
		PR44+005	PR44+010	5,00	Chaffan	Izquierdo	227,09	759,17	12357,85									
		PR44+010	PR44+015	5,00	Chaffan	Izquierdo	267,62	947,24	13305,09									
		PR44+015	PR44+020	5,00	Chaffan	Izquierdo	265,30	1332,30	14637,39									
		PR44+020	PR44+025	5,00	Chaffan	Izquierdo	227,10	1230,99	15868,38									
		PR44+025	PR44+030	5,00	Chaffan	Izquierdo	172,64	999,35	16867,73									
		PR44+030	PR44+035	5,00	Chaffan	Izquierdo	184,68	893,30	17761,03									
		PR44+035	PR44+040	5,00	Chaffan	Izquierdo	210,66	988,34	18749,37									
		PR44+040	PR44+045	5,00	Chaffan	Izquierdo	233,15	1109,52	19858,89									
		PR44+045	PR44+050	5,00	Chaffan	Izquierdo	269,50	1256,63	21115,52									
		PR44+050	PR44+055	5,00	Chaffan	Izquierdo	284,07	1383,93	22499,45									
		PR44+055	PR44+060	5,00	Chaffan	Izquierdo	268,77	1382,08	23881,53									
		PR44+060	PR44+065	5,00	Chaffan	Izquierdo	219,97	1221,84	25103,37									
		PR44+065	PR44+070	5,00	Chaffan	Izquierdo	163,93	1627,21	26730,58									
		PR44+070	PR44+075	5,00	Chaffan	Izquierdo	147,65	1319,24	28049,82									
		PR44+075	PR44+080	5,00	Chaffan	Izquierdo	163,76	1304,85	29354,67									
		PR44+080	PR44+085	5,00	Chaffan	Izquierdo	182,10	1434,76	30789,43									
		PR44+085	PR44+090	5,00	Chaffan	Izquierdo	213,96	990,16	31779,59									
		PR44+090	PR44+095	5,00	Chaffan	Izquierdo	199,92	1034,71	32814,30									
		PR44+095	PR44+100	5,00	Chaffan	Izquierdo	178,58	946,26	33760,56									
		PR44+100	PR44+105	5,00	Chaffan	Izquierdo	157,78	840,90	34601,46									
		PR44+105	PR44+110	5,00	Chaffan	Izquierdo	132,84	726,55	35328,01									
		PR44+110	PR44+115	5,00	Chaffan	Izquierdo	127,05	649,72	35977,73									
		PR44+115	PR44+120	5,00	Chaffan	Izquierdo	123,75	626,98	36604,71									
		PR44+120	PR44+125	5,00	Chaffan	Izquierdo	124,41	620,40	37225,11									
PR44+125	PR44+130	5,00	Chaffan	Izquierdo	115,39	599,51	37824,62											
PR44+130	PR44+135	5,00	Chaffan	Izquierdo	99,12	536,28	38360,90											
PR44+135	PR44+140	5,00	Chaffan	Izquierdo	81,35	451,17	38812,07											
PR44+140	PR44+145	5,00	Chaffan	Izquierdo	66,92	370,67	39182,74											
PR44+145	PR44+150	5,00	Chaffan	Izquierdo	68,71	161,66	39344,40											
PR44+150	PR44+155	5,00	Chaffan	Izquierdo	87,49	194,23	39538,63											
PR44+155	PR44+160	5,00	Chaffan	Izquierdo	81,76	214,54	39753,17											
PR44+160	PR44+165	5,00	Chaffan	Izquierdo	72,95	195,73	39948,90											

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA															
									FECHA						
									30						
									9						
									2025						
SOPORTE ACTA No.															
11															
UNIDAD EJECUTORA															
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE						
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCO						
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA						
ITEM 210.2.2		Excavación en material común de la explanación y canales					FRENTE DE OBRA		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA						
							Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD						
									m3						
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO					
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas		PR44+165	PR44+170	5,00	Chaffan	Izquierdo	56,04	162,10	40111,00						
		PR44+170	PR44+175	5,00	Chaffan	Izquierdo	46,05	126,95	40237,95						
		PR44+175	PR44+180	5,00	Chaffan	Izquierdo	37,45	103,18	40341,13						
		PR44+180	PR44+185	5,00	Chaffan	Izquierdo	37,77	93,34	40434,47						
		PR44+185	PR44+190	5,00	Chaffan	Izquierdo	39,81	98,06	40532,53						
		PR44+190	PR44+195	5,00	Chaffan	Izquierdo	32,55	90,51	40623,04						
Subtotal Acumulado									40623,04						
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 43+925 - PR 44+160) - Olaya 2									-35614,93						
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - Olaya 2									-2003,25						
Subtotal Tramo Presente Acta									3004,86						
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñon Ruta 6002		PR66+380	PR66+385	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00						
		PR66+385	PR66+390	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,01	12,53	12,53						
		PR66+390	PR66+395	5,00	Chaffan	Izquierdo	10,09	37,76	50,29						
		PR66+395	PR66+400	5,00	Chaffan	Izquierdo	24,82	87,29	137,58						
		PR66+400	PR66+405	5,00	Chaffan	Izquierdo	38,76	158,96	296,54						
		PR66+405	PR66+410	5,00	Chaffan	Izquierdo	51,07	91,90	388,44						
		PR66+410	PR66+415	5,00	Chaffan	Izquierdo	61,53	1,79	390,23						
		PR66+415	PR66+420	5,00	Chaffan	Izquierdo	64,07	0,05	390,28						
		PR66+420	PR66+425	5,00	Chaffan	Izquierdo	61,64	0,04	390,32						
		PR66+425	PR66+430	5,00	Chaffan	Izquierdo	58,89	0,03	390,35						
		PR66+430	PR66+435	5,00	Chaffan	Izquierdo	62,38	0,02	390,37						
		PR66+435	PR66+440	5,00	Chaffan	Izquierdo	69,78	0,05	390,42						
		PR66+440	PR66+445	5,00	Chaffan	Izquierdo	71,37	0,06	390,48						
		PR66+445	PR66+450	5,00	Chaffan	Izquierdo	73,31	0,04	390,52						
		PR66+450	PR66+455	5,00	Chaffan	Izquierdo	73,12	0,07	390,59						
		PR66+455	PR66+460	5,00	Chaffan	Izquierdo	76,34	7,12	397,71						
		PR66+460	PR66+465	5,00	Chaffan	Izquierdo	78,55	265,73	663,44						
		PR66+465	PR66+470	5,00	Chaffan	Izquierdo	89,76	420,78	1084,22						
		PR66+470	PR66+475	5,00	Chaffan	Izquierdo	100,97	628,31	1712,53						
		PR66+475	PR66+480	5,00	Chaffan	Izquierdo	105,63	770,82	2483,35						
		PR66+480	PR66+485	5,00	Chaffan	Izquierdo	123,22	845,49	3328,84						
		PR66+485	PR66+490	5,00	Chaffan	Izquierdo	117,85	891,28	4220,12						
		PR66+490	PR66+495	5,00	Chaffan	Izquierdo	119,14	866,41	5086,53						
		PR66+495	PR66+500	5,00	Chaffan	Izquierdo	108,95	814,98	5901,51						
		PR66+500	PR66+505	5,00	Chaffan	Izquierdo	108,17	775,50	6677,01						
		PR66+505	PR66+510	5,00	Chaffan	Izquierdo	100,97	752,58	7429,59						
		PR66+510	PR66+515	5,00	Chaffan	Izquierdo	76,61	511,22	7940,81						
		PR66+515	PR66+520	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,61	340,53	8281,34						
		PR66+520	PR66+525	5,00	Chaffan	Izquierdo	49,97	273,95	8555,29						
		PR66+525	PR66+530	5,00	Chaffan	Izquierdo	44,50	236,19	8791,48						
		PR66+530	PR66+535	5,00	Chaffan	Izquierdo	32,43	192,32	8983,80						
		PR66+535	PR66+540	5,00	Chaffan	Izquierdo	22,88	138,26	9122,06						
		PR66+540	PR66+545	5,00	Chaffan	Izquierdo	23,82	116,74	9238,80						
		PR66+545	PR66+550	5,00	Chaffan	Izquierdo	24,38	66,27	9305,07						
		PR66+550	PR66+555	5,00	Chaffan	Izquierdo	34,24	73,55	9378,62						
		PR66+555	PR66+560	5,00	Chaffan	Izquierdo	56,50	146,52	9525,14						
		PR66+560	PR66+565	5,00	Chaffan	Izquierdo	26,99	138,77	9663,91						
		PR66+565	PR66+570	5,00	Chaffan	Izquierdo	18,57	65,06	9728,97						
		PR66+570	PR66+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	26,38	71,92	9800,89						
		PR66+575	PR66+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	47,53	137,19	9938,08						
		PR66+580	PR66+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	53,28	197,95	10136,03						
		PR66+585	PR66+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	45,72	200,68	10336,71						
		PR66+590	PR66+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	32,42	162,28	10498,99						
		PR66+595	PR66+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,37	99,76	10598,75						
		PR66+600	PR66+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,39	61,38	10660,13						
		PR66+605	PR66+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	15,98	70,92	10731,05						
		PR66+610	PR66+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,34	70,80	10801,85						
		PR66+615	PR66+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,32	46,66	10848,51						
		PR66+620	PR66+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,90	25,20	10873,71						
		PR66+625	PR66+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	8,40	10882,11						
Subtotal Acumulado									10882,11						
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 66+380 - PR 66+630) - El Piñon									-10002,74						
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - El Piñon									-265,41						
Subtotal Tramo Presente Acta									613,96						
		PR71+570	PR71+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	3,80	9,51	9,51						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHO Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
SOPORTE ACTA No. 11							FECHA		30	9	2025
CONTRATO No. 4303 DE 2024							UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO							DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCHO		
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
ITEM 210.2.2 Excavación en material común de la explanación y canales							GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD m3
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 71+675 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+575	PR71+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,10	24,76	34,27			
	PR71+580	PR71+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,70	37,01	71,28			
	PR71+585	PR71+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,29	44,98	116,26			
	PR71+590	PR71+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,56	37,14	153,40			
	PR71+595	PR71+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,42	14,97	168,37			
	PR71+600	PR71+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,37	6,98	175,35			
	PR71+605	PR71+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	15,79	45,38	220,73			
	PR71+610	PR71+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	32,89	121,69	342,42			
	PR71+615	PR71+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	40,91	184,50	526,92			
	PR71+620	PR71+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	48,85	224,40	751,32			
	PR71+625	PR71+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	47,04	239,72	991,04			
	PR71+630	PR71+635	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,55	193,96	1185,00			
	PR71+635	PR71+640	5,00	Chaffan	Izquierdo	18,24	121,96	1306,96			
	PR71+640	PR71+645	5,00	Chaffan	Izquierdo	11,00	73,10	1380,06			
	PR71+645	PR71+650	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,85	62,14	1442,20			
	PR71+650	PR71+655	5,00	Chaffan	Izquierdo	16,02	74,68	1516,88			
	PR71+655	PR71+660	5,00	Chaffan	Izquierdo	24,41	101,07	1617,95			
	PR71+660	PR71+665	5,00	Chaffan	Izquierdo	27,35	129,40	1747,35			
	PR71+665	PR71+670	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,65	105,01	1852,36			
	PR71+670	PR71+675	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,80	53,62	1905,98			
PR71+675	PR71+680	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,12	39,79	1945,77				
PR71+680	PR71+685	5,00	Chaffan	Izquierdo	18,64	69,40	2015,17				
PR71+685	PR71+690	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,38	125,04	2140,21				
PR71+690	PR71+695	5,00	Chaffan	Izquierdo	29,31	151,72	2291,93				
PR71+695	PR71+700	5,00	Chaffan	Izquierdo	25,38	136,72	2428,65				
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR71+700	PR71+705	5,00	Chaffan	Izquierdo	23,09	121,16	2549,81			
	PR71+705	PR71+710	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,51	64,00	2613,81			
	PR71+710	PR71+715	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,55	20,16	2633,97			
	PR71+715	PR71+720	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	13,88	2647,85			
Subtotal Acumulado								2647,85			
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 66+380 - PR 66+630) - El Piñon								-1734,77			
Subtotal Tramo Presente Acta								913,08			
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	PR73+570	PR73+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,13	0,34	0,34			
	PR73+575	PR73+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,79	17,30	17,64			
	PR73+580	PR73+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,81	49,00	66,64			
	PR73+585	PR73+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	22,42	88,08	154,72			
	PR73+590	PR73+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	29,69	130,26	284,98			
	PR73+595	PR73+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	45,12	187,02	472,00			
	PR73+600	PR73+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	48,71	234,59	706,59			
	PR73+605	PR73+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,19	269,75	976,34			
	PR73+610	PR73+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	74,39	333,95	1310,29			
	PR73+615	PR73+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	101,11	438,75	1749,04			
	PR73+620	PR73+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	143,60	611,79	2360,83			
	PR73+625	PR73+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	154,00	744,01	3104,84			
	PR73+630	PR73+635	5,00	Chaffan	Izquierdo	134,65	721,63	3826,47			
	PR73+635	PR73+640	5,00	Chaffan	Izquierdo	86,47	552,80	4379,27			
	PR73+640	PR73+645	5,00	Chaffan	Izquierdo	73,31	399,44	4778,71			
	PR73+645	PR73+650	5,00	Chaffan	Izquierdo	65,01	345,79	5124,50			
	PR73+650	PR73+655	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,57	311,45	5435,95			
	PR73+655	PR73+660	5,00	Chaffan	Izquierdo	48,26	312,35	5748,30			
	PR73+660	PR73+665	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	196,01	5944,31			
	Subtotal Acumulado										
Descuento Acumulado Acta N° 10 Agosto 2025 (PR 66+570 - PR 66+665) - El 9								-4732,78			
Subtotal Tramo Presente Acta								1211,53			
Subtotal presente Acta								5804,32			
TOTAL								5804,32			
Firma											
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS											
Residente de Obra											
Matricula No. 01197-0456 CPITVC											
Firma											
Nombre: Hernán Motta Vargas											
Residente de Interventoría											
Matricula No. 19202-101838 CAU											

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
						FECHA		30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11			UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 220.1	Terraplenes			FRENTE DE OBRA		Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3
Localización	RUTA	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Conformacion de Terraplen Sitio Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+800 La Chuchita Ruta 6003	6003	PR36+200	PR36+600	02 de Septiembre	92,00	92,00				
Subtotal						92,00				
TOTAL						92,00				
Firma 					Firma 					
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa					
Residente de Obra					Residente de Interventoría					
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 01194-0286 CPITVC					

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

30

9

2025

SOPORTE ACTA No.

CONTRATO No.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ITEM 320.22

11

4303 DE 2024

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Subbase Granular clase A

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

FRENTE DE OBRA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CHOCÓ

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUB RASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e instalación de Subbase Granular Completo PR 69+769 - PR 70+057 Sector El Diez Ruta 6002	PR69+769	829.11	828.88	828.57	829.31	829.08	828.77	4.70	5.80	10.50	0.20	2.10	0.00	0.00
	PR69+770	829.35	829.21	829.03	829.55	829.41	829.23	4.70	5.80	10.50	0.20	2.10	1.00	2.10
	PR69+775	829.59	829.54	829.48	829.79	829.74	829.68	4.70	5.73	10.43	0.20	2.09	5.00	10.48
	PR69+780	829.83	829.87	829.92	830.03	830.07	830.12	4.70	5.43	10.13	0.20	2.03	5.00	10.30
	PR69+785	830.07	830.20	830.34	830.27	830.40	830.54	4.70	5.13	9.83	0.20	1.97	5.00	10.00
	PR69+790	830.31	830.53	830.75	830.51	830.73	830.95	4.70	4.89	9.59	0.20	1.92	5.00	9.73
	PR69+795	830.58	830.86	831.14	830.78	831.06	831.34	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.50
	PR69+800	830.92	831.19	831.47	831.12	831.40	831.67	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+805	831.25	831.53	831.81	831.45	831.73	832.01	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+810	831.60	831.88	832.16	831.80	832.08	832.36	4.70	4.87	9.57	0.20	1.91	5.00	9.48
	PR69+815	831.98	832.23	832.48	832.18	832.43	832.68	4.70	4.87	9.57	0.20	1.91	5.00	9.55
	PR69+820	832.43	832.59	832.76	832.63	832.79	832.96	4.70	4.87	9.57	0.20	1.91	5.00	9.55
	PR69+825	832.88	832.97	833.05	833.08	833.17	833.25	4.70	4.87	9.57	0.20	1.91	5.00	9.55
	PR69+830	833.28	833.35	833.35	833.48	833.55	833.55	4.70	4.72	9.42	0.20	1.88	5.00	9.48
	PR69+835	833.67	833.74	833.67	833.87	833.94	833.87	4.70	4.72	9.42	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+840	834.07	834.14	834.07	834.27	834.34	834.27	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+845	834.47	834.54	834.47	834.67	834.74	834.67	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+850	834.88	834.95	834.88	835.08	835.15	835.08	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+855	835.29	835.35	835.28	835.49	835.55	835.48	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+860	835.75	835.76	835.69	835.95	835.96	835.89	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+865	836.20	836.16	836.09	836.40	836.36	836.29	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+870	836.66	836.57	836.48	836.86	836.77	836.68	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+875	837.11	836.97	836.83	837.31	837.17	837.03	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+880	837.54	837.38	837.22	837.74	837.58	837.42	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+885	837.94	837.78	837.63	838.14	837.98	837.83	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+890	838.35	838.19	838.03	838.55	838.39	838.23	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+895	838.75	838.59	838.43	838.95	838.79	838.63	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+900	839.13	838.97	838.82	839.33	839.18	839.02	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+905	839.49	839.33	839.18	839.69	839.54	839.38	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+910	839.83	839.67	839.51	840.03	839.87	839.71	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+915	840.14	839.98	839.82	840.34	840.18	840.02	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+920	840.42	840.27	840.11	840.62	840.47	840.31	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+925	840.69	840.53	840.37	840.89	840.73	840.57	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+930	840.89	840.77	840.65	841.09	840.97	840.85	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+935	841.06	840.98	840.90	841.26	841.18	841.10	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+940	841.23	841.19	841.12	841.43	841.39	841.32	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+945	841.41	841.40	841.33	841.61	841.60	841.53	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+950	841.58	841.61	841.54	841.78	841.81	841.74	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+955	841.75	841.82	841.75	841.95	842.02	841.95	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+960	841.96	842.03	841.96	842.16	842.23	842.16	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+965	842.17	842.24	842.17	842.37	842.44	842.37	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+970	842.38	842.45	842.38	842.58	842.65	842.58	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+975	842.59	842.66	842.59	842.79	842.86	842.79	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+980	842.80	842.87	842.80	843.07	843.00	843.00	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+985	843.05	843.08	843.01	843.25	843.28	843.21	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+990	843.31	843.29	843.21	843.51	843.49	843.41	4.70	4.70	9.40	0.20	1.88	5.00	9.40
	PR69+995	843.57	843.50	843.42	843.77	843.70	843.62	4.70	4.93	9.63	0.20	1.93	5.00	9.53
	PR70+000	843.82	843.71	843.57	844.02	843.91	843.77	4.70	5.16	9.86	0.20	1.97	5.00	9.75
	PR70+005	844.08	843.92	843.71	844.28	844.12	843.91	4.70	5.39	10.09	0.20	2.02	5.00	9.98
	PR70+010	844.34	844.13	843.86	844.54	844.33	844.06	4.70	5.62	10.32	0.20	2.06	5.00	10.20
	PR70+015	844.55	844.34	844.07	844.75	844.54	844.27	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.35
	PR70+020	844.73	844.52	844.25	844.93	844.72	844.45	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.40
	PR70+025	844.86	844.65	844.38	845.06	844.85	844.58	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.40
	PR70+030	844.94	844.73	844.46	845.14	844.93	844.66	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.40
	PR70+035	844.96	844.76	844.48	845.16	844.96	844.68	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.40
	PR70+040	844.90	844.73	844.52	845.10	844.93	844.72	4.70	5.70	10.40	0.20	2.08	5.00	10.40
	PR70+045	844.78	844.65	844.51	844.98	844.85	844.71	4.82	5.61	10.43	0.20	2.09	5.00	10.43
PR70+050	844.62	844.55	844.47	844.82	844.75	844.67	4.94	5.51	10.45	0.20	2.09	5.00	10.45	
PR70+055	844.47	844.45	844.43	844.67	844.65	844.63	5.07	5.33	10.40	0.20	2.08	5.00	10.43	
PR70+057	844.31	844.35	844.39	844.51	844.55	844.59	5.19	5.14	10.33	0.20	2.07	2.00	4.15	
Subtotal Acumulado														556.59
Descuento Acta N°7 Mayo 2025-														-567.59
TOTAL														-11.00
REGISTRO FOTOGRAFICO														

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

30

9

2025

SOPORTE ACTA No.

11

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO No.

4303 DE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHOCÓ

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

INTERVENTOR

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

ITEM 320.22

Subbase Granular clase A

FRENTE DE OBRA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUB RASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Subbase Carril Derecho PR 98+750- PR 98+855 Sector El Seis Ruta 6002	PR98+749	1934.85	1934.78	1934.44	1935.05	1934.98	1934.64	4.10	5.46	9.56	0.20	1.91	0.00	0.00
	PR98+750	1934.41	1934.27	1933.87	1934.61	1934.47	1934.07	4.10	6.40	10.50	0.20	2.10	0.90	1.80
	PR98+755	1933.91	1933.77	1933.35	1934.11	1933.97	1933.55	4.10	7.23	11.33	0.20	2.27	5.00	10.93
	PR98+760	1933.42	1933.28	1932.84	1933.62	1933.48	1933.04	4.10	8.01	12.11	0.20	2.42	5.00	11.73
	PR98+765	1932.97	1932.80	1932.28	1933.17	1933.00	1932.49	4.10	9.00	13.10	0.20	2.62	5.00	12.60
	PR98+770	1932.52	1932.33	1931.79	1932.72	1932.53	1931.99	4.10	9.17	13.27	0.20	2.65	5.00	13.18
	PR98+775	1932.06	1931.87	1931.37	1932.26	1932.07	1931.57	4.10	8.63	12.73	0.20	2.55	5.00	13.00
	PR98+780	1931.63	1931.43	1930.94	1931.83	1931.63	1931.14	4.10	7.74	11.84	0.20	2.37	5.00	12.30
	PR98+785	1931.20	1931.00	1930.53	1931.40	1931.20	1930.73	4.10	6.46	10.56	0.20	2.11	5.00	11.20
	PR98+790	1930.78	1930.58	1930.11	1930.98	1930.78	1930.31	4.10	5.93	10.03	0.20	2.01	5.00	10.30
	PR98+795	1930.36	1930.17	1929.71	1930.56	1930.37	1929.91	4.10	5.30	9.40	0.20	1.88	5.00	9.73
	PR98+800	1929.91	1929.77	1929.36	1930.11	1929.97	1929.56	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	9.10
	PR98+805	1929.47	1929.38	1929.03	1929.67	1929.58	1929.23	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+810	1929.04	1929.01	1928.71	1929.24	1929.21	1928.91	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+815	1928.63	1928.64	1928.40	1928.83	1928.84	1928.60	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+820	1928.22	1928.29	1928.10	1928.42	1928.49	1928.30	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+825	1927.84	1927.95	1927.80	1928.04	1928.15	1928.00	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+830	1927.50	1927.61	1927.46	1927.70	1927.81	1927.66	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+835	1927.16	1927.27	1927.12	1927.36	1927.47	1927.32	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+840	1926.82	1926.93	1926.78	1927.02	1927.13	1926.98	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
PR98+842	1926.48	1926.59	1926.43	1926.68	1926.79	1926.63	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	2.10	3.70	
Subtotal Acumulado														189.97
Descuento Acta N°10 Agosto 2025														-113.71
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024														-65.26
TOTAL														11.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

17 ago 2025 6:55:53 a.m.
5.86059N 76.11020W
#PY 98

28 ago 2025 8:15:41 a.m.
5.86059N 76.11020W
#PY 98

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Suelo Relleno espaldar cunetas Margen Izquierdo - Derecho PR 66+063 - PR 66+268 Sector El Piñon	PR66+063	PR66+115	52,00	2,28	0,90	Derecha	2,05	106,70	
	PR66+115	PR66+280	165,00	3,19	0,60	Derecha	1,91	315,81	
	PR66+063	PR66+268	205,00	0,50	0,40	Izquierdo	0,20	41,00	
	PR66+063	PR66+268	205,00	0,50	0,40	Izquierdo	0,20	41,00	
Subtotal								504,51	
Suministro e Instalación de Suelo Relleno espaldar cunetas Margen Derecho PR 75+200 - PR 75+504 Sector El Cajon	PR75+200	PR75+310	110,00	3,47	0,60	Derecho	2,08	229,02	
	PR75+330	PR75+359	29,40	3,23	1,10	Derecho	3,55	104,46	
	PR75+495	PR75+504	9,40	1,40	1,10	Derecho	1,54	14,48	
Subtotal								347,95	
Subtotal Presente Acta								852,46	
Descuento Acta N°1 (Diciembre 2024)								-27,40	
Descuento Acta N°2 (Noviembre 2024)								-39,00	
TOTAL								786,06	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
SOPORTE ACTA No. 11										FECHA		30	9	2025
CONTRATO No. 4303 de 2025										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ		
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										SUPERVISOR DEL PROYECTO		ING. YEYID ALBERTO CHAMAT LUNA		
ITEM 623-22 Andaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"										GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
FRETE DE OBRA										Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Pernos de Andaje Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 73+525 - PR 73+640 El Nueve Ruta 6002		PR 73-650	51	1135759,616	1093321,857	Fila 6	18,0	Izquierda	18					
		PR 73-654	52	1135763,534	1093323,273			Izquierda	18					
		PR 73-658	53	1135767,617	1093324,339			Izquierda	18					
		PR 73-614	54	1135716,271	1093319,856	Fila 7	14,0	Izquierda	18					
		PR 73-618	55	1135720,408	1093320,581			Izquierda	18					
		PR 73-658	56	1135724,543	1093321,318			Izquierda	18					
		PR 73-615	57	1135732,712	1093323,769	Fila 8	10,0	Izquierda	18					
		PR 73-619	58	1135736,808	1093324,583			Izquierda	18					
		PR 73-623	59	1135740,577	1093325,669			Izquierda	18					
		PR 73-627	60	1135744,673	1093326,430			Izquierda	18					
		PR 73-631	61	1135748,864	1093327,254			Izquierda	18					
		PR 73-635	62	1135752,853	1093328,711			Izquierda	18					
		PR 73-639	63	1135756,990	1093329,436			Izquierda	18					
		PR 73-643	64	1135761,139	1093330,091			Izquierda	18					
		PR 73-647	65	1135764,925	1093331,711			Izquierda	18					
		PR 73-651	66	1135768,464	1093333,972			Izquierda	18					
		PR 73-655	67	1135705,058	1093321,773			Izquierda	18					
		PR 73-659	68	1135709,195	1093322,498			Izquierda	18					
		PR 73-599	69	1135713,330	1093323,235	Fila 9	6,0	Izquierda	18					
		PR 73-603	70	1135717,362	1093324,589			Izquierda	18					
		PR 73-607	71	1135721,499	1093325,685			Izquierda	18					
		PR 73-611	72	1135725,595	1093326,499			Izquierda	18					
		PR 73-615	73	1135729,364	1093327,585			Izquierda	18					
		PR 73-619	74	1135733,460	1093328,346			Izquierda	18					
		PR 73-623	75	1135768,585	1093328,869	Izquierda	18							
		Subtotal									450,00			
		Descuento Acta N°8 (Junio 2025 Secrtr La Mansa)									-35,00			
		TOTAL									415,00			
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC														

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia fc 28 Mpa					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 2 PR 43+930 - PR44+100 Olaya 2 Ruta 6002	Izquierdo	PR43+930	PR44+100	0,15	170,00	0,138	23,46			
Subtotal							23,46			
Descuento Acta N°10 Agosto 2025							-9,66			
TOTAL							13,80			
Firma 						Firma 				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Hernán Motta Vargas				
Residente de Obra						Residente de Interventoría				
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC						Matrícula No. 19202-101838 CAU				

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia fc 28 Mpa					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 1 PR 104+000 - PR104+102 La Mansa Ruta 6002	Izquierdo	PR104+000	PR104+102	0,15	102,00	0,274	27,95			
Subtotal							27,95			
Descuento Acta N°10 (Agosto 2025)							-14,63			
TOTAL							13,32			
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma: Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC										

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

3092025

SOPORTE ACTA No.

CONTRATO No.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ITEM 630.3

11

4303 DE 2024

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Concreto resistencia f'c 28 Mpa

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECT

FRENTE DE OBRA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CHOCÓ

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

m3

Localización/Descripción	Elemento	ABCISA		Espesor	Longitud	Area/Altura	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		INICIAL	FINAL					
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de energía Talud en Corte PR 103+900 La Mansa Ruta 6002	HUELLA ESCALA 01	PR103+900	PR103+900	0.20	1.00	1.2	0.24	
	CONTRAHUELLA ESCALA 01	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.56	0.13	
	HUELLA ESCALA 02	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 02	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.56	0.13	
	HUELLA ESCALA 03	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 03	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.36	0.09	
	HUELLA ESCALA 04	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 04	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.38	0.09	
	HUELLA ESCALA 05	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 05	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.39	0.09	
	HUELLA ESCALA 06	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 06	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.37	0.09	
	HUELLA ESCALA 07	PR103+900	PR103+900	0.20	1.00	1.2	0.24	
	CONTRAHUELLA ESCALA 07	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.38	0.09	
	HUELLA ESCALA 08	PR103+900	PR103+900	0.20	1.80	1.2	0.43	
	CONTRAHUELLA ESCALA 08	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.4	0.10	
	HUELLA ESCALA 09	PR103+900	PR103+900	0.20	1.55	1.2	0.37	
	CONTRAHUELLA ESCALA 09	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.4	0.10	
	HUELLA ESCALA 10	PR103+900	PR103+900	0.20	1.40	1.2	0.34	
	CONTRAHUELLA ESCALA 10	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.38	0.09	
	HUELLA ESCALA 11	PR103+900	PR103+900	0.20	1.00	1.2	0.24	
	CONTRAHUELLA ESCALA 11	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.38	0.09	
	HUELLA ESCALA 12	PR103+900	PR103+900	0.20	0.80	1.2	0.19	
	CONTRAHUELLA ESCALA 12	PR103+900	PR103+900	0.20	1.20	0.38	0.09	
	LLAVE DISIPADOR	PR103+900	PR103+900	0.40	1.00	1.2	0.48	
	LLAVE DISIPADOR	PR103+901	PR103+901	0.40	1.00	1.2	0.48	
	LLAVE DISIPADOR	PR103+902	PR103+902	0.40	1.00	1.2	0.48	
	LLAVE DISIPADOR	PR103+903	PR103+903	0.40	1.00	1.2	0.48	
LLAVE DISIPADOR	PR103+904	PR103+904	0.40	1.00	1.2	0.48		
Subtotal							6.60	
TOTAL							6.60	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
SOPORTE ACTA No.		11		UNIDAD EJECUTORA		FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 630.6		Concreto resistencia f'c 14 Mpa		FRETE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción		Carril/Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Ancho/Área	Volumen corte (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Solado Zanja de Coronación PR 104+054 - PR 104+102 Sector la mansa Ruta 6002		Zanja de Coronación Izquierdo	PR104+054	PR104+102	0,05	153,00	0,57	4,36	
Subtotal								4,36	
Subtotal Presente Acta								4,36	
TOTAL								4,36	
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC				

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO										FECHA		
SOPORTE ACTA No. 11										30		
CONTRATO No. 4303 DE 2024										9		
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO										2025		
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GRUPO SUR OCCIDENTE		
ITEM 648.1 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)										CHOCÓ		
										ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
										ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
										Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
										UNIDAD		
										kg		
Localización / Descripción		Despiece	ABCSA INICIAL	ABCSA FINAL	Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Zanja de Coronación - Terraza 2 Margen Izquierdo PR 43+930 - PR 44+000 Olaya 2 Ruta 6002	Refuerzo longitudinal		PR44+000	PR44+100	Izquierdo	4,00	100,00	5,00	0,994	497,00		
	Refuerzo transversal		PR44+000	PR44+100		4,00	0,80	666,67	0,994	530,13		
		Subtotal								1027,13		
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Zanja de Coronación - Terraza 2 Margen Izquierdo PR 104+000 - PR 104+054 La Mansa Ruta 6002	Refuerzo longitudinal		PR104+054	PR104+102	Izquierdo	4,00	48,60	12,00	0,994	579,70		
	Refuerzo transversal		PR104+054	PR104+102		4,00	1,74	324,00	0,994	560,38		
		Subtotal								1140,08		
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo - Bolsacreto Margen Derecho PR 36+900 La Chuchila Ruta 6003	Refuerzo de Bolsacreto (4.0 X Bols)		PR36+950	PR36+950	Derecho	5,00	1,00	3048,00	1,550	4724,40		
		Subtotal								4724,40		
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo Sobrecancho PR 98+750 Sector El Sols Ruta 6002	LOSA No.01		PR98+750	PR98+750	Derecho	4,00	3,76	12,00	0,994	44,85		
	LOSA No.01		PR98+750	PR98+750	Derecho	4,00	0,90	36,00	0,994	32,21		
	LOSA No.02		PR98+755	PR98+755	Derecho	4,00	3,05	16,00	0,994	48,51		
	LOSA No.02		PR98+755	PR98+755	Derecho	4,00	1,50	28,00	0,994	41,75		
	LOSA No.03		PR98+760	PR98+760	Derecho	4,00	3,36	20,00	0,994	66,80		
	LOSA No.03		PR98+760	PR98+760	Derecho	4,00	1,90	30,00	0,994	56,66		
	LOSA No.04		PR98+765	PR98+765	Derecho	4,00	2,35	20,00	0,994	46,72		
	LOSA No.04		PR98+765	PR98+765	Derecho	4,00	2,17	30,00	0,994	64,71		
	LOSA No.05		PR98+768	PR98+768	Derecho	4,00	3,35	24,00	0,994	79,92		
	LOSA No.05		PR98+768	PR98+768	Derecho	4,00	2,40	32,00	0,994	76,34		
	LOSA No.06		PR98+772	PR98+772	Derecho	4,00	2,62	24,00	0,994	62,50		
	LOSA No.06		PR98+772	PR98+772	Derecho	4,00	2,55	28,00	0,994	70,97		
	LOSA No.07		PR98+775	PR98+775	Derecho	4,00	3,27	24,00	0,994	78,01		
	LOSA No.07		PR98+775	PR98+775	Derecho	4,00	2,62	32,00	0,994	83,34		
	LOSA No.08		PR98+783	PR98+783	Derecho	4,00	3,45	24,00	0,994	82,30		
	LOSA No.08		PR98+783	PR98+783	Derecho	4,00	2,53	34,00	0,994	85,50		
	LOSA No.09		PR98+787	PR98+787	Derecho	4,00	2,25	26,00	0,994	58,15		
	LOSA No.09		PR98+787	PR98+787	Derecho	4,00	2,17	24,00	0,994	51,77		
	LOSA No.10		PR98+790	PR98+790	Derecho	4,00	2,64	16,00	0,994	41,99		
	LOSA No.10		PR98+790	PR98+790	Derecho	4,00	1,55	28,00	0,994	43,14		
	LOSA No.11		PR98+793	PR98+793	Derecho	4,00	1,06	10,00	0,994	10,54		
	LOSA No.11		PR98+793	PR98+793	Derecho	4,00	0,87	14,00	0,994	12,11		
	LOSA No.12		PR98+799	PR98+799	Derecho	4,00	4,20	8,00	0,994	33,40		
	LOSA No.12		PR98+799	PR98+799	Derecho	4,00	0,50	38,00	0,994	18,89		
		Subtotal								1291,05		



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



SOPORTE ACTA No.		11					UNIDAD EJECUTORA				FECHA		30		9		2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL				GRUPO SUR OCCIDENTE							
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA)				CHOCO							
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA							
ITEM 648.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)					FRENTE DE OBRA				Ruta 6002 La Maná - Quibdó				UNIDAD		kg	
Localización / Descripción		Despiece	ABCSA INICIAL	ABCSA FINAL	Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO							
	ESCALA 01 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,90	9,00	0,994	25,94								
	ESCALA 01 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,55	9,00	0,994	22,81								
	ESCALA 01 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,55	8,00	0,994	20,28								
	ESCALA 01 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,45	8,00	0,994	19,48								
	ESCALA 1-2 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	4,58	12,00	0,994	54,63								
	ESCALA 1-2 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	5,42	4,00	0,994	21,55								
	ESCALA 1-2 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	6,92	4,00	0,994	27,51								
	ESCALA 01 SOPORTE PARRILLA		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99								
	ESCALA 01 AMARRE SOPORTE		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99								
	ESCALA 02 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,90	6,00	0,994	17,30								
	ESCALA 02 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,55	6,00	0,994	15,21								
	ESCALA 02 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,38	8,00	0,994	10,81								
	ESCALA 02 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,41	8,00	0,994	11,21								
	ESCALA 2-3 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	6,22	6,00	0,994	37,10								
	ESCALA 2-3 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	6,42	6,00	0,994	38,29								
	ESCALA 02 SOPORTE PARRILLA		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99								
	ESCALA 02 AMARRE SOPORTE		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99								
	ESCALA 03 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,90	5,00	0,994	14,41								
	ESCALA 03 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,55	5,00	0,994	12,67								
	ESCALA 03 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,38	8,00	0,994	10,97								
	ESCALA 03 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,43	8,00	0,994	11,37								
	ESCALA 3-4 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	4,62	3,00	0,994	13,78								
	ESCALA 3-4 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	4,82	3,00	0,994	14,37								
	ESCALA 03 SOPORTE PARRILLA		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99								
	ESCALA 03 AMARRE SOPORTE		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99								
	ESCALA 04 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,90	5,00	0,994	14,41								
	ESCALA 04 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	2,55	5,00	0,994	12,67								
	ESCALA 04 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,42	8,00	0,994	11,29								
	ESCALA 04 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	1,47	8,00	0,994	11,69								
	ESCALA 4-5 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	IZQUIERDO	4,00	4,50	2,00	0,994	8,95								
	ESCALA 4-5 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	4,70	2,00	0,994	9,34								
	ESCALA 04 SOPORTE PARRILLA		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99								
	ESCALA 04 AMARRE SOPORTE		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99								
	ESCALA 05 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	5,00	0,994	14,41								
	ESCALA 05 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	5,00	0,994	12,67								
	ESCALA 5-6 AMARRE LONG.						5,00	2,00	0,994	9,94								
	ESCALA 5-6 AMARRE LONG.		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	5,20	2,00	0,994	10,34								
	SEPARADOR PARRILLA		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,20	2,00	0,994	0,40								
	SEPARADOR PARRILLA		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,40	2,00	0,994	0,80								
	ESCALA 05 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	6,00	0,994	17,30								
	ESCALA 05 HUELLA TRANSVERSAL		PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	6,00	0,994	15,21								



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



SOPORTE ACTA No.		11						UNIDAD EJECUTORA			FECHA		30	9	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL			GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBODÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			CHOCO				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
ITEM 648.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						FRENTE DE OBRA			ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
											Ruta 6002 La Maná - Quibdó				
											UNIDAD				
											kg				
Localización / Descripción		Despiece		ABOISA INICIAL	ABOISA FINAL	Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo Dispador Talud en Corte Margen Izquierdo PR 104+000 Ruta 6002	ESCALA 05 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,40	8,00	0,994	11,13				
	ESCALA 05 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,45	8,00	0,994	11,53				
	ESCALA 06 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,39	8,00	0,994	11,05				
	ESCALA 06 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,44	8,00	0,994	11,45				
	ESCALA 6-7 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	7,58	8,00	0,994	60,28				
	ESCALA 6-7 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	7,78	8,00	0,994	61,87				
	ESCALA 06 SOPORTE PARRILLA			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99				
	ESCALA 06 AMARRE SOPORTE			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99				
	ESCALA 07 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	6,00	0,994	17,30				
	ESCALA 07 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	6,00	0,994	15,21				
	ESCALA 07 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,60	8,00	0,994	12,72				
	ESCALA 07 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,66	8,00	0,994	13,20				
	ESCALA 08 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	14,00	0,994	40,36				
	ESCALA 08 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	14,00	0,994	35,49				
	ESCALA 08HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,40	8,00	0,994	19,08				
	ESCALA 08 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,45	8,00	0,994	19,48				
	ESCALA 8-9 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	4,14	3,00	0,994	12,35				
	ESCALA 8-9 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	5,70	3,00	0,994	17,00				
	ESCALA 09 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	10,00	0,994	28,83				
	ESCALA 09 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	10,00	0,994	25,35				
	ESCALA 09 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,55	8,00	0,994	12,33				
	ESCALA 09 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,60	8,00	0,994	12,72				
	ESCALA 9-10 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	4,70	2,00	0,994	9,34				
	ESCALA 9-10 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	4,90	2,00	0,994	9,74				
	ESCALA 09 SOPORTE PARRILLA							0,50	6,00	0,994	2,98				
	ESCALA 09 AMARRE SOPORTE			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99				
	ESCALA 10 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	9,00	0,994	25,94				
	ESCALA 10 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	9,00	0,994	22,81				
	ESCALA 10 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,00	8,00	0,994	15,90				
	ESCALA 10 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,05	8,00	0,994	16,30				
	ESCALA 10-11 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,97	3,00	0,994	5,87				
	ESCALA 10-11 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,97	3,00	0,994	5,87				
	ESCALA 10-11 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	6,32	3,00	0,994	18,85				
ESCALA 10-11 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	6,52	3,00	0,994	19,44					
ESCALA 10 SOPORTE PARRILLA			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99					
ESCALA 10 AMARRE SOPORTE			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,00	1,00	0,994	0,99					
ESCALA 11 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,90	7,00	0,994	20,18					
ESCALA 11 HUELLA TRANSVERSAL			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	2,55	7,00	0,994	17,74					
ESCALA 11 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,61	8,00	0,994	12,80					
ESCALA 11 HUELLA CONTRAHUELLA LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	1,66	8,00	0,994	13,20					
ESCALA 11-12 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	5,08	3,00	0,994	15,15					
ESCALA 11-12 AMARRE LONG.			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	5,28	3,00	0,994	15,74					
ESCALA 11 SOPORTE PARRILLA			PR103+900	PR103+900	Derecho	4,00	0,50	4,00	0,994	1,99					

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

SOPORTE ACTA No.		11				UNIDAD EJECUTORA				FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL				GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 648.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)				FRENTES DE OBRA				ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
										Ruta 6002 La Maná - Quibdó		UNIDAD	kg

Localización / Descripción		Despiece	ABCISA		Margen/Carril	Varilla N°	Longitud	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			INICIAL	FINAL							
	ESCALA 11 AMARRE SOPORTE	 Refuerzo transversal Ø 6 Ø12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557									

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
										FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.		11				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA					
ITEM 646.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	Kg		
Localización / Descripción	Desplce	Díametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Número de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
FILA 3 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1-2)													
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 3 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	2,00	0,994	30,81	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	2,00	0,994	30,81	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	2,00	0,994	30,81	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	2,00	0,994	30,81	
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,560	3,36	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	4,00	2,00	0,560	7,17	
	Subtotal											133,77	
	FILA 4 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 8)												
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 4 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	8,00	0,994	123,26	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	8,00	0,994	123,26	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	8,00	0,994	123,26	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	8,00	0,994	123,26	
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,00	0,560	13,44	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	4,00	8,00	0,560	28,67	
	Subtotal											535,15	
	FILA 5 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 11)												
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 5 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	11,00	0,994	169,48	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	11,00	0,994	169,48	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	11,00	0,994	169,48	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	11,00	0,994	169,48	
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	0,560	18,48	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	4,00	11,00	0,560	39,42	
	Subtotal											735,82	
	Subtotal Presenta Acta											1404,74	
TOTAL											1404,74		
Firma _____ Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma Nombre: Rolando José Becerra Samento Residente de Interventoría Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC													

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							FECHA		30	9	2025							
SOPORTE ACTA No.		11					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE									
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ									
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA									
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA									
ITEM 674.2		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m						
Localización/Descripción		Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO							
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 6 y 7 Margen izquierdo PR 43+880 - PR 44+012 Sector Olaya 2 Ruta 6002			PR 44+015	161	1122716.405	1080813.076	Fila 6	23.0		Izquierda	30							
													PR 44+020	162	1122716.366	1080818.076	Izquierda	30
													PR 44+025	163	1122716.420	1080823.076	Izquierda	30
													PR 44+030	164	1122716.215	1080828.075	Izquierda	30
													PR 44+035	165	1122716.226	1080833.620	Izquierda	30
													PR 44+040	166	1122715.590	1080838.681	Izquierda	30
													PR 44+045	167	1122714.730	1080843.367	Izquierda	30
													PR 44+050	168	1122713.957	1080848.954	Izquierda	30
													PR 44+055	169	1122713.377	1080853.600	Izquierda	30
													PR 44+060	170	1122712.821	1080858.282	Izquierda	30
													PR 44+065	171	1122712.103	1080863.122	Izquierda	30
													PR 44+070	172	1122711.296	1080867.340	Izquierda	30
													PR 44+075	173	1122709.777	1080871.709	Izquierda	30
													PR 44+080	174	1122707.954	1080876.605	Izquierda	30
													PR 44+085	175	1122706.213	1080881.555	Izquierda	30
													PR 44+090	176	1122704.298	1080886.323	Izquierda	30
													PR 44+095	177	1122702.005	1080890.886	Izquierda	30
													PR 44+100	178	1122699.815	1080895.437	Izquierda	30
													PR 44+105	179	1122697.188	1080899.992	Izquierda	30
													PR 44+110	180	1122695.107	1080903.766	Izquierda	30
													PR 44+115	181	1122692.648	1080908.025	Izquierda	30
													PR 44+120	182	1122689.963	1080912.649	Izquierda	30
													PR 44+125	183	1122687.996	1080916.636	Izquierda	30
													PR 44+130	184	1122685.703	1080921.227	Izquierda	30
													PR 44+135	185	1122683.427	1080925.466	Izquierda	30
													PR 44+140	186	1122681.300	1080929.144	Izquierda	30
													PR 44+145	187	1122679.303	1080933.299	Izquierda	30
													PR 44+924	188	1122726.538	1080726.278	Izquierda	30
													PR 44+929	189	1122725.920	1080731.336	Izquierda	30
													PR 44+934	190	1122726.790	1080735.468	Izquierda	30
													PR 44+939	191	1122725.723	1080740.245	Izquierda	30
													PR 44+944	192	1122724.039	1080745.248	Izquierda	30
													PR 44+949	193	1122722.491	1080749.783	Izquierda	30
													PR 44+954	194	1122720.414	1080754.589	Izquierda	30
													PR 44+959	195	1122718.782	1080759.601	Izquierda	30
													PR 44+964	196	1122716.957	1080764.800	Izquierda	30
													PR 44+969	197	1122715.682	1080769.450	Izquierda	30
													PR 44+974	198	1122715.149	1080774.902	Izquierda	30
							PR 44+979	199	1122714.784	1080780.382	Fila 7	19.0						
							PR 44+984	200	1122714.079	1080785.027								
							PR 44+989	201	1122715.061	1080790.456								
							PR 44+994	202	1122714.865	1080795.318								
							PR 44+999	203	1122713.489	1080800.124								
							PR 45+004	204	1122713.386	1080804.491								
							PR 45+009	205	1122712.892	1080810.558								
							PR 45+014	206	1122713.116	1080814.693								
							PR 45+019	207	1122713.161	1080819.424								
							PR 45+024	208	1122713.790	1080825.132								
							PR 45+029	209	1122713.610	1080830.075								
							PR 45+034	210	1122713.207	1080835.667								
Subtotal									1500.00									
Descuento Acta N°1 (Noviembre 2024)									-500.00									
Descuento Acta N°2 (Diciembre 2024)									-1000.00									
TOTAL									0.00									
Firma						Firma												
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Hernán Motta Vargas												
Residente de Obra						Residente de Interventoría												
Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Matricula No. 19202-101838 CAU												

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											FECHA		30	9	2025
SOPORTE ACTA No.		11					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE						
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ						
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA						
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA						
ITEM 674.2		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m		
Localización/Descripción		Detalle Constructivo		PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
						Norte	Este								
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 3 Margen Izquierdo PR 73+580 - PR 670 Sector El Nueve Ruta 6002				PR 73+607	16	1135739,863	1093322,727	FILA 3	12,0	Izquierda	20				
				PR 73+613	17	1135745,753	1093323,872			Izquierda	20				
				PR 73+619	18	1135751,466	1093325,704			Izquierda	20				
				PR 73+648	19	1135757,078	1093327,005			Izquierda	20				
Subtotal											80,00				
Descuento Acta N°2 (Diciembre 2024)											-20,00				
TOTAL											60,00				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU															

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2	
Localización/Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación Manto TRM Permanente Protección de talud en Corte Margen Izquierdo PR 104+010 PR 104+130 Sector La Mansa Ruta 6002					120,00	8356,68	Izquierdo	8356,68			
Subtotal								8356,70			
Descuento acta No. 9 (Julio 2025) - PR 103 La Mansa								-6889,70			
TOTAL								1467,00			
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC						Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC					

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2
Localización/Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Suministro e Instalación Manto TRM Permanente Protección de talud en Corte Margen Izquierdo PR 43+928 - PR 44+150 Sector Olaya Ruta 6002		Talud en corte 1-2	PR43+928	PR44+150		222,00	1876,25	Izquierdo	1876,25	
Subtotal								1876,30		
TOTAL								1876,30		
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU										

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
										FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10								UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024								DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ								SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)								FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3-Km
Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroe de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Corte (m3)	Transpote de Volumen m3*Km	REGISTRO FOTOGRAFICO		
						Long m (Km)	Acarreo Libre (100m)	Kms Transportado					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 71+675 Sector Talasa Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 73+570	PR 73+665	PR 73+618	PR65+600	8,00	0,10	7,90	1211,53	9571,0			
Subtotal										9571,0			
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 71+570	PR 71+720	PR 71+645	PR65+600	6,00	0,10	5,90	913,08	5387,2			
Subtotal										5387,2			
Subtotal Presente Acta										14958,0			
Descuento Acta N° 2 Diciembre 2024										-14958,0			
TOTAL										0,0			
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoria Matricula No. 19202-101838 CAU													

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	10					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia fc 28 Mpa					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Altura	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Excavación y Conformación Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 2 PR 43+930 - PR44+000 Olaya 2 Ruta 6002	Izquierdo	PR44+000	PR44+100	0,15	100,00	0,202	20,20			
Subtotal							20,20			
Excavación y Conformación Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 1 PR 104+000 - PR104+054 La Mansa Ruta 6002	Izquierdo	PR104+054	PR104+102	0,65	48,00	0,32	15,36			
Subtotal							15,36			
Subtotal Presente Acta							35,56			
TOTAL							35,56			
Firma						Firma				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Hernán Motta Vargas				
Residente de Obra						Residente de Interventoría				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Matricula No. 19202-101838 CAU				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																	
											FECHA	30	9	2025			
SOPORTE ACTA No.	11											UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024											DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ											SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENIOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL											GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP8	Excavación manual varias en material común en seco											FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Localización / Descirpción		PR INICIAL	PR FINAL	FILA	Anclaje Inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Estructuras	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Excavacion Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 3 - 4 - 5 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	3,00	1,00	2,00	1,80	1,80	0,3	3,24	2,00	1,94					
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	4,00	1,00	8,00	1,8	1,80	0,3	3,24	8,00	7,78					
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	5,00	1,00	11,00	1,8	1,80	0,3	3,24	11,00	10,69					
Subtotal												20,41					
TOTAL												20,41					
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC														Firma Nombre: Rolando José Becerra Samiento Residente de Interventoria Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC			

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																	
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																			
SOPORTE ACTA N°		11		FECHA		30		3		2025									
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBO		UNIDAD EJECUTORA		DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE		CHOCÓ									
INTERVENIENTE		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (PMAS)		PRYTEM TECNOLÓGICOS S.A.S.		ING. YESSI ALBERTO CHAMAT LUNA		ING. VICTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PARRA									
ITEM N°		Sección: Tránsito H-2.2m		FRONTE DE OBRA		CALLE 100 N° 100		UNIDAD		M2									
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN				ELES / IPR		ANCHO IZQUIERDO		ANCHO DERECHO		ANCHO ANGULAR		ANCHO COMPLETO		Área (m²)		Registro Fotográfico			
Subtrínito de pavimentos ligeros Construcción de pavimentos PM 08-001 - PM 08-005 Sector El Alto conculé				PR08-001		5,07		3,50		0,60		9,17		5,00		45,85			
				PR08-002		5,07		3,50		0,60		9,17		5,00		45,85			
				PR08-003		5,07		3,50		0,60		9,17		5,00		45,85			
				PR08-004		4,99		3,50		0,60		9,09		5,00		45,68			
				PR08-005		4,45		3,50		0,60		8,55		5,00		44,10			
				PR08-006		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-007		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-008		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-009		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-010		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-011		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-012		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-013		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-014		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-015		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-016		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-017		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-018		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-019		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-020		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-021		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-022		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-023		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-024		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-025		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-026		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-027		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-028		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-029		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-030		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-031		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-032		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-033		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-034		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-035		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-036		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-037		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-038		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-039		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-040		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-041		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-042		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-043		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-044		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-045		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-046		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-047		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-048		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-049		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-050		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-051		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-052		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-053		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-054		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-055		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-056		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-057		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-058		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-059		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-060		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-061		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-062		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-063		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-064		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-065		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-066		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-067		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-068		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-069		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-070		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-071		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-072		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-073		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-074		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-075		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-076		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-077		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-078		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-079		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-080		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-081		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-082		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-083		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-084		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-085		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-086		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-087		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-088		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-089		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-090		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-091		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-092		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-093		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-094		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-095		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-096		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-097		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-098		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-099		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-100		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-101		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-102		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-103		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-104		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-105		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-106		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-107		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-108		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-109		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-110		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-111		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-112		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-113		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-114		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-115		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-116		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-117		5,50		3,50		0,60		9,60		5,00		49,50			
				PR08-118		5,50		3,50		0,60		9,60		5					

[illegible]

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
					FECHA	30	9	2025			
SOPORTE ACTA No.	11		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE						
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ						
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA						
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA						
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes		FRENTE DE OBRA		Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3				
Localización	PR INICIAL	PR FINAL	PR	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	REMOCION	DISPOSICIÓN	DISPOSICION								
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+600 La Chuchita Ruta 6003	PR36+235	PR36+415	PR31+000	1 de Septiembre 2025	841,00	841,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	2 de Septiembre 2025	1165,00	2006,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	3 de Septiembre 2025	472,00	2478,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	4 de Septiembre 2025	1921,00	4399,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	5 de Septiembre 2025	1551,00	5950,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	6 de Septiembre 2025	621,00	6571,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	9 de Septiembre 2025	694,00	7265,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	10 de Septiembre 2025	228,00	7493,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	11 de Septiembre 2025	601,00	8094,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	12 de Septiembre 2025	892,00	8986,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	13 de Septiembre 2025	1066,00	10052,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	14 de Septiembre 2025	1114,00	11166,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	15 de Septiembre 2025	1033,00	12199,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	16 de Septiembre 2025	1280,00	13479,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	17 de Septiembre 2025	1573,00	15052,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	18 de Septiembre 2025	1002,00	16054,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	19 de Septiembre 2025	1295,00	17349,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	20 de Septiembre 2025	1325,00	18674,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	21 de Septiembre 2025	636,00	19310,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	22 de Septiembre 2025	1862,00	21172,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	25 de Septiembre 2025	1633,00	22805,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	26 de Septiembre 2025	1527,00	24332,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	27 de Septiembre 2025	1811,00	26143,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	29 de Septiembre 2025	1625,00	27768,00					
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	30 de Septiembre 2025	1881,00	29649,00					
	Subtotal								29649,00		
		PR96+500	PR96+500	PR100+435	31 de Agosto 2025	59,52			59,52		
		PR96+500	PR96+500	PR100+435	2 de Septiembre 2025	32,42			91,94		
		PR96+500	PR96+500	PR100+435	3 de Septiembre 2025	269,48			361,42		
		PR96+500	PR96+500	PR100+435	5 de Septiembre 2025	302,13			663,55		
PR96+600		PR96+600	PR100+435	8 de Septiembre 2025	316,39	979,94					
PR70+050		PR70+050	PR65+600	9 de Septiembre 2025	449,33	1429,27					
PR70+050		PR70+050	PR65+600	10 de Septiembre 2025	508,92	1938,19					
PR70+050		PR70+050	PR65+600	11 de Septiembre 2025	498,54	2436,73					

Remoción de Derrumbes
PR 34+000 - PR 97+000
Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolívar

PR70+050	PR70+050	PR65+600	12 de Septiembre 2025	453,20	2889,93
PR70+050	PR70+050	PR65+600	13 de Septiembre 2025	375,23	3265,16
PR70+050	PR70+050	PR65+600	15 de Septiembre 2025	457,61	3722,77
PR70+050	PR70+050	PR65+600	16 de Septiembre 2025	493,71	4216,48
PR70+050	PR70+050	PR65+600	17 de Septiembre 2025	327,77	4544,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	18 de Septiembre 2025	487,00	5031,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	19 de Septiembre 2025	695,00	5726,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	20 de Septiembre 2025	513,00	6239,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	21 de Septiembre 2025	1152,00	7391,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	22 de Septiembre 2025	548,00	7939,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	25 de Septiembre 2025	664,00	8603,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	26 de Septiembre 2025	966,00	9569,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	27 de Septiembre 2025	740,00	10309,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	28 de Septiembre 2025	858,00	11167,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	29 de Septiembre 2025	1117,00	12284,25
PR70+050	PR70+050	PR65+600	30 de Septiembre 2025	983,00	13267,25
Subtotal					13267,25
Subtotal Presente Acta					42916,25
Descuento Presente Acta - Demolición de Roca PR 70					-6610,84
TOTAL					36305,41



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento


Residente de Interventoría


Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



Subs. 72

Firma 
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC


Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



Firma Hernán Motta Vargas
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU




"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	11	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	30	9	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	CHOCÓ			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	FRENTE DE OBRA	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD		M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			ANCHO IQZ	MR			ANCHO DER	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IQZ	EJE	H DER		H IQZ	EJE	H DER						
Suministro e Instalación de Concreto Hidráulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 58+861 - PR 59+095 Sector Alto Consuelo	PR58+861	613,81	614,07	614,24	5,07	614,07	614,33	614,50	3,50	8,57	0,26	2,23	0,00	0,00
	PR58+865	613,85	614,11	614,28	5,07	614,11	614,37	614,54	3,50	8,57	0,26	2,23	4,00	8,92
	PR58+870	613,89	614,15	614,32	5,07	614,15	614,41	614,58	3,50	8,57	0,26	2,23	5,00	11,15
	PR58+875	613,94	614,19	614,36	4,99	614,20	614,45	614,62	3,50	8,49	0,26	2,21	5,00	11,10
	PR58+880	614,00	614,23	614,40	4,45	614,26	614,49	614,66	3,50	7,95	0,26	2,07	5,00	10,70
	PR58+885	614,11	614,27	614,41	3,50	614,37	614,53	614,67	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,73
	PR58+890	614,19	614,31	614,40	3,50	614,45	614,57	614,66	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+895	614,24	614,33	614,37	3,50	614,50	614,59	614,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+900	614,25	614,32	614,31	3,50	614,51	614,58	614,57	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+905	614,23	614,30	614,25	3,50	614,49	614,56	614,51	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+910	614,18	614,25	614,18	3,50	614,44	614,51	614,44	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+915	614,10	614,17	614,10	3,50	614,36	614,43	614,36	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+920	614,00	614,07	614,00	3,50	614,26	614,33	614,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+925	613,87	613,94	613,87	3,50	614,13	614,20	614,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+930	613,73	613,80	613,73	3,50	613,99	614,06	613,99	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+935	613,55	613,62	613,56	3,50	613,81	613,88	613,82	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+940	613,35	613,42	613,41	3,50	613,61	613,68	613,67	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+945	613,13	613,20	613,24	3,50	613,39	613,46	613,50	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR58+950	612,83	612,96	613,04	3,86	613,09	613,22	613,30	3,50	7,36	0,26	1,91	5,00	9,33
	PR58+955	612,50	612,69	612,82	4,45	612,76	612,95	613,08	3,50	7,95	0,26	2,07	5,00	9,95
	PR58+960	612,11	612,39	612,57	5,27	612,37	612,65	612,83	3,50	8,77	0,26	2,28	5,00	10,88
	PR58+965	611,73	612,10	612,31	6,21	611,99	612,36	612,57	3,50	9,71	0,26	2,52	5,00	12,00
	PR58+970	611,42	611,81	612,02	6,50	611,68	612,07	612,28	3,51	10,01	0,26	2,60	5,00	12,80
	PR58+975	611,14	611,53	611,74	6,51	611,40	611,79	612,00	3,51	10,02	0,26	2,61	5,00	13,03
	PR58+980	610,89	611,28	611,49	6,51	611,15	611,54	611,75	3,51	10,02	0,26	2,61	5,00	13,05
	PR58+985	610,67	611,06	611,27	6,50	610,93	611,32	611,53	3,51	10,01	0,26	2,60	5,00	13,03
	PR58+990	610,50	610,86	611,07	6,01	610,76	611,12	611,33	3,50	9,51	0,26	2,47	5,00	12,68
	PR58+995	610,45	610,70	610,88	4,94	610,71	610,96	611,14	3,50	8,44	0,26	2,19	5,00	11,65
	PR59+000	610,42	610,57	610,69	4,12	610,68	610,83	610,95	3,50	7,62	0,26	1,98	5,00	10,43
	PR59+005	610,38	610,46	610,54	3,64	610,64	610,72	610,80	3,50	7,14	0,26	1,86	5,00	9,60
	PR59+010	610,36	610,39	610,42	3,50	610,62	610,65	610,68	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,20
	PR59+015	610,35	610,33	610,31	3,50	610,61	610,59	610,57	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR59+020	610,34	610,27	610,20	3,50	610,60	610,53	610,46	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10



			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM N°17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	FRONTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			ANCHO IZQ	MR			ANCHO DER	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER		H IZQ	EJE	H DER						
	PR59+025	610,33	610,21	610,09	3,50	610,59	610,47	610,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR59+030	610,31	610,14	609,94	3,50	610,57	610,40	610,20	4,18	7,68	0,26	2,00	5,00	9,55
	PR59+035	610,27	610,08	609,84	3,50	610,53	610,34	610,10	4,91	8,41	0,26	2,19	5,00	10,48
	PR59+040	610,21	610,02	609,77	3,50	610,47	610,28	610,03	5,43	8,93	0,26	2,32	5,00	11,28
	PR59+045	610,15	609,96	609,69	3,50	610,41	610,22	609,95	5,63	9,13	0,26	2,37	5,00	11,73
	PR59+050	610,09	609,90	609,63	3,50	610,35	610,16	609,89	5,77	9,27	0,26	2,41	5,00	11,95
	PR59+055	610,03	609,84	609,56	3,50	610,29	610,10	609,82	5,87	9,37	0,26	2,44	5,00	12,13
	PR59+060	609,96	609,78	609,50	3,50	610,22	610,04	609,76	5,94	9,44	0,26	2,45	5,00	12,23
	PR59+065	609,90	609,72	609,43	3,50	610,16	609,98	609,69	5,99	9,49	0,26	2,47	5,00	12,30
	PR59+070	609,84	609,66	609,37	3,50	610,10	609,92	609,63	6,02	9,52	0,26	2,48	5,00	12,38
	PR59+075	609,78	609,59	609,30	3,50	610,04	609,85	609,56	5,77	9,27	0,26	2,41	5,00	12,23
	PR59+080	609,69	609,51	609,22	3,50	609,95	609,77	609,48	5,40	8,90	0,26	2,31	5,00	11,80
	PR59+085	609,60	609,42	609,14	3,50	609,86	609,68	609,40	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,43
	PR59+090	609,49	609,31	609,06	3,50	609,75	609,57	609,32	4,76	8,26	0,26	2,15	5,00	11,03
PR59+095	609,34	609,19	609,02	3,50	609,60	609,45	609,28	4,23	7,73	0,26	2,01	5,00	10,40	

	Subtotal	496,65
	Descuento Acta No. 6 - Abril 2025	-161,98
	Descuento Acta No. 6 - Abril 2025	-48,61
	Descuento Acta No. 7 - Mayo 2025	-150,32
	TOTAL	135,74

REGISTRO FOTOGRAFICO



Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría


Matricula No. 19202-101838 CAU


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
											FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	11					UNIDAD EJECUTORA					GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL					CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)					ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO					ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA			
ÍTEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días					FRENTE DE OBRA					Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			ANCHO IZQ	MR			ANCHO DER	ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER		H IZQ	EJE	H DER						
Suministro e Instalación de Concreto Hidráulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 100+715 - PR 101+009 Sector alto sirena Ruta 6002	PR100+715	1981,15	1981,29	1981,43	3,5	1981,41	1981,55	1981,69	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00
	PR100+720	1981,60	1981,67	1981,73	3,5	1981,86	1981,93	1981,99	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+725	1982,05	1982,04	1982,02	3,5	1982,31	1982,30	1982,28	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+730	1982,50	1982,41	1982,31	3,5	1982,76	1982,67	1982,57	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+735	1982,92	1982,78	1982,63	3,5	1983,18	1983,04	1982,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+740	1983,29	1983,15	1983,00	3,5	1983,55	1983,41	1983,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+745	1983,66	1983,52	1983,37	3,5	1983,92	1983,78	1983,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+750	1983,98	1983,89	1983,79	3,5	1984,24	1984,15	1984,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+755	1984,31	1984,26	1984,21	3,5	1984,57	1984,52	1984,47	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+760	1984,63	1984,63	1984,62	3,5	1984,89	1984,89	1984,88	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+765	1984,95	1985,00	1985,04	3,5	1985,21	1985,26	1985,30	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+770	1985,28	1985,37	1985,45	3,5	1985,54	1985,63	1985,71	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+775	1985,60	1985,74	1985,87	3,5	1985,86	1986,00	1986,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+780	1985,92	1986,10	1986,28	4,0	1986,18	1986,36	1986,54	3,50	7,50	0,26	1,95	5,00	9,43
	PR100+785	1986,22	1986,45	1986,66	4,9	1986,48	1986,71	1986,92	3,50	8,39	0,26	2,18	5,00	10,33
	PR100+790	1986,54	1986,80	1987,01	5,0	1986,80	1987,06	1987,27	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	10,98
	PR100+795	1986,88	1987,14	1987,35	5,0	1987,14	1987,40	1987,61	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+800	1987,22	1987,49	1987,70	5,0	1987,48	1987,75	1987,96	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+805	1987,57	1987,84	1988,05	5,0	1987,83	1988,10	1988,31	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+810	1987,92	1988,19	1988,40	5,0	1988,18	1988,45	1988,66	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+815	1988,27	1988,54	1988,75	5,0	1988,53	1988,80	1989,01	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+820	1988,61	1988,88	1989,09	5,0	1988,87	1989,14	1989,35	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+825	1988,96	1989,23	1989,44	5,0	1989,22	1989,49	1989,70	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+830	1989,31	1989,58	1989,79	5,0	1989,57	1989,84	1990,05	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+835	1989,77	1989,93	1990,05	5,0	1990,03	1990,19	1990,31	3,50	8,49	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR100+840	1990,23	1990,28	1990,32	4,3	1990,49	1990,54	1990,58	3,50	7,83	0,26	2,04	5,00	10,63
	PR100+845	1990,67	1990,63	1990,58	3,6	1990,93	1990,89	1990,84	3,50	7,13	0,26	1,85	5,00	9,73
	PR100+850	1991,10	1990,97	1990,84	3,5	1991,36	1991,23	1991,10	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,18
	PR100+855	1991,45	1991,32	1991,19	3,5	1991,71	1991,58	1991,45	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+860	1991,80	1991,67	1991,54	3,5	1992,06	1991,93	1991,80	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+865	1992,15	1992,02	1991,89	3,5	1992,41	1992,28	1992,15	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+870	1992,48	1992,37	1992,25	3,5	1992,74	1992,63	1992,51	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+875	1992,78	1992,71	1992,64	3,5	1993,04	1992,97	1992,90	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+880	1993,13	1993,06	1992,99	3,5	1993,39	1993,32	1993,25	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+885	1993,48	1993,41	1993,34	3,5	1993,74	1993,67	1993,60	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+890	1993,83	1993,76	1993,69	3,5	1994,09	1994,02	1993,95	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+895	1994,19	1994,12	1994,05	3,5	1994,45	1994,38	1994,31	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+900	1994,57	1994,50	1994,43	3,5	1994,83	1994,76	1994,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+905	1994,95	1994,88	1994,81	3,5	1995,21	1995,14	1995,07	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+910	1995,41	1995,28	1995,15	3,5	1995,67	1995,54	1995,41	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+915	1995,86	1995,69	1995,51	3,5	1996,12	1995,95	1995,77	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+920	1996,28	1996,10	1995,93	3,5	1996,54	1996,36	1996,19	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+925	1996,70	1996,52	1996,35	3,5	1996,96	1996,78	1996,61	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+930	1997,11	1996,94	1996,76	3,5	1997,37	1997,20	1997,02	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+935	1997,53	1997,35	1997,18	3,5	1997,79	1997,61	1997,44	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+940	1997,95	1997,77	1997,60	3,5	1998,21	1998,03	1997,86	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+945	1998,37	1998,19	1998,01	3,5	1998,63	1998,45	1998,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	30	9	2025	
SOPORTE ACTA No.	11					UNIDAD EJECUTORA				GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL				CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO				ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días					FRENTES DE OBRA				Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3	
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			MR					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR100+950	1998,79	1998,60	1998,41	3,5	1999,05	1998,86	1998,67	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+955	1999,22	1999,02	1998,82	3,5	1999,48	1999,28	1999,08	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+960	1999,63	1999,44	1999,24	3,5	1999,89	1999,70	1999,50	3,50	7,01	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+965	1999,98	1999,86	1999,73	3,5	2000,24	2000,12	1999,99	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+970	2000,32	2000,27	2000,23	3,5	2000,58	2000,53	2000,49	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+975	2000,66	2000,69	2000,72	3,5	2000,92	2000,95	2000,98	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+980	2001,00	2001,11	2001,21	3,5	2001,26	2001,37	2001,47	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+985	2001,34	2001,52	2001,70	3,5	2001,60	2001,78	2001,96	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+990	2001,76	2001,94	2002,12	3,5	2002,02	2002,20	2002,38	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR100+995	2002,17	2002,36	2002,54	3,5	2002,43	2002,62	2002,80	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR101+000	2002,59	2002,77	2002,96	3,5	2002,85	2003,03	2003,22	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR101+005	2003,01	2003,19	2003,37	3,5	2003,27	2003,45	2003,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR101+009	2003,42	2003,61	2003,79	3,5	2003,68	2003,87	2004,05	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,28
Subtotal Acumulado														558,31
Descuento Acta N° 6 Abril 2025 - PR101 Alto sirena														-547,15
Descuento Acta N° 7 Mayo 2025 - PR101 Alto sirena														-95,92
TOTAL														-84,76
REGISTRO FOTOGRAFICO														
5 may 2025 9:00:26 a. m. Pr100 al Pr101 Ruta 6002 Consorcio Cordillera Occidental														
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU														


	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA		30	9	2025	
SOPORTE ACTA No.		11				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM NP 22		Suministro e Instalación de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m2		
Descripción		PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Fecha	No. Bolsas	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Bolsacretos. Construcción contención perdida de banca Margen Derecha PR 36+900 Sector la cuchila Ruta 6003		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	01 de Septiembre 2025	15,00	30,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	02 de Septiembre 2025	12,00	24,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	03 de Septiembre 2025	12,00	24,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	04 de Septiembre 2025	6,00	12,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	05 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	08 de Septiembre 2025	15,00	30,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	09 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	10 de Septiembre 2025	12,00	24,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	11 de Septiembre 2025	12,00	24,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	12 de Septiembre 2025	15,00	30,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	13 de Septiembre 2025	6,00	12,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	15 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	16 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	17 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	18 de Septiembre 2025	9,00	18,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	19 de Septiembre 2025	39,00	78,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	22 de Septiembre 2025	27,00	54,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	23 de Septiembre 2025	15,00	30,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	24 de Septiembre 2025	12,00	24,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	25 de Septiembre 2025	24,00	48,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	26 de Septiembre 2025	30,00	60,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	27 de Septiembre 2025	21,00	42,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	29 de Septiembre 2025	39,00	78,00				
		PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	30 de Septiembre 2025	15,00	30,00				
		Subtotal								762,00			
		TOTAL								762,00			
		Firma											
		Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento					
		Residente de Obra						Residente de Interventoría					
		Matrícula No. 01197-0456 CPITVC						Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC					

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14931995392				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 0 4 7 7 5 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		
						14. Buzón electrónico 1 1		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido			32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.								
36. Nombre comercial					37. Sigla			
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín			
41. Dirección principal CL 26 38 26 OF 1125 BL 26								
42. Correo electrónico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM								
43. Código postal			44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 4 0 0 1 2		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 4 1 9	48. Código 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 5 0 5	50. Código 1 7 7 3 0 2	2 7 1 1 2	51. Código	0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 1 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario								
07- Retención en la fuente a título de renta								
14- Informante de exógena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 5, 0 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3, 0 4, 1 9				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 7 5 4 6 0 8 1 2					
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 5, 0 5					
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 4, 2 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018870850		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 11	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		001	
41. Dirección principal CR 38 # 26 - 41 oficina 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 57604440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210	47. Fecha inicio actividad 20241101	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	12	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144855							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma56. TipoServicio12357. Modo58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. NombreARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 985. CargoRepresentante Legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0


Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 1 0 5 9 1		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EXPLANAN S.A.S							
36. Nombre comercial EXPLANAN				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CR 38 26 41 OF 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal 0 5 0 0 1				44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 0 0 1 2			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 2 1 0	1 9 7 1, 1 0, 2 7	4 2 9 0	1 9 7 1, 1 0, 2 7	7 7 3 0	7 1 1 2		1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 7 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14971373632			
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		4 8 9 9		4 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9		83. Nacional público	
74. Número de notaría		4				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2			
78. Departamento		0 5		0 5		85. Extranjero	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1		0 %	
Vigencia						86. Extranjero público	
80. Desde		1 9 7 1, 1 0, 2 7		1 9 7 1, 1 0, 2 7		0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1		2 0 9 9, 1 2, 3 1		87. Extranjero privado	
						0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-			
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1

5

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 9 2 8 8 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre LILIANA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 3 3 5 6 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ISAZA	116. Segundo apellido ESTRADA	117. Primer nombre SELENE	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 0 9 1 1	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 7 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 1 7 1 9 9 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ISAZA		117. Primer nombre MARIA		118. Otros nombres CAMILA
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ARCILA		117. Primer nombre MATEO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5					
				4. Número de formulario		14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 8 5 5 5 0 1 0					7 3 0 8 4 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres		
	JARAMILLO		VELEZ		RUBEN		DARIO		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 0 8 1 1 1 4						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 8 0 1 9 5 8 4					2 6 5 4 8 0	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres		
	VILLEGAS		MONCADA		ANGELICA		JOHANA		
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 2 0 7						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada				
159. Fecha de nombramiento									

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 14971373632			
				(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0					
162. Nombre del establecimiento							
EXPLANAN							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Medellín 0 0 1					
165. Dirección							
CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
2 1 0 0 0 5 6 5 0 2				1 9 7 3 0 4 2 7			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
4 4 4 0 0 1 2							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

NIT: 901.887.085-0

Medellín, Septiembre 30 de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelado todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734



DORALBA CASTAÑO NARANJO

Contadora

T.P. 52875-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

05/10/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 4

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

☐

ACTUALIZACIÓN

☒

MODIFICACIÓN

☒

COMPLEMENTACIÓN

☒

AJUSTE

☒

REVISIÓN

☒

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO DE SITIOS CRITICOS EMITIDO POR LA UNGRD Y LOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS DE ALTO RIESGO

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

SE REALIZAN AVANCES A LA ENTREGA DE LOS VOLUMENES DE GEOLOGIA, GEOTECNIA, ESTRUCTURAL E HIDRAULICO CON OBSERVACIONES PUNTUALES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

CONTRATO DE OBRA No: 4303 de 2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21 DE 11 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31 DE 7 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CONTRATO No. 4312 de 2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
4303 DE 2024	21/11/2024	VEINTE (20) MESES	\$ 153,399,331,758	\$ 153,399,331,758

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

05/10/2025
(Día / Mes / Año)

Se deja constancia que la interventoría recibió y revisó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, los cuales tiene observaciones por atender.

1. Documentos.

1- ENTREGA VOLUMEN 0, ESTUDIO GEOTECNICOS V0 (PR36+179-PR36+615) LA CHUCHITA
2- ENTREGA VOLUMEN 1, DISEÑO DE FUNDACIONES V0 (PR79+409-PR79+553) PUENTE 3
3- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO DE FUNDACIONES V0 (PR77+800-PR77+943) PUENTE 4
4- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO V2 (PR71+187-PR72+922) TALASA
5- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO GEOMETRICO V0 (PR60+432-PR61+052) DOCE B
6- ENTREGA VOLUMEN 0, DISEÑO ESTRUCTURAL V0 (PR71+279-PR71+315) PUENTE 8
7- ENTREGA VOLUMEN 7, DISEÑO HIDRAULICO V7 (PR44+550-PR45+075) TOLDAS
8- ENTREGA VOLUMEN 0, ESTUDIO TOPOGRAFICO V0 (PR36+179-PR36+615) LA CHUCHITA
9- ENTREGA VOLUMEN 0, ESTUDIO TOPOGRAFICO (PR79+409-PR79+553) PUENTE 3
10- ENTREGA VOLUMEN 0, ESTUDIO TOPOGRAFICO V0 (PR77+800-PR77+943) PUENTE 4
11- ENTREGA VOLUMEN 0, ESTUDIO TOPOGRAFICO V0 (PR71+279-PR71+315) PUENTE 8

2. Planos.

1. DG_LA CHUCHITA_V2_ACAD
1. DG_LA CHUCHITA_V2_PLANTA_PERRFIL
1. DG_LA CHUCHITA_V2_SECCIONES
2. DG_PUENTE 3_V1 AC3D
2. DG_PUENTE 3_V1_PLANTA_PERFIL
2. DG_PUENTE 3_V1_SECCIONES
3. DG_PUENTE 4_V1 AC3D
3. DG_PUENTE 4_V1_PLANTA_PERFIL
3. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES20. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES
4. DG_TALASA_V1 AC3D
4. DG_TALASA_V1_PLANTA_PERFIL
4. DG_TALASA_V1_SECCIONES
5. DG_DOCE B_V2_ACAD
5. DG_DOCE B_V2_PLANTA_PERRFIL
5. DG_DOCE B_V2_SECCIONES
6. DG_PUENTE 8_V1 AC3D
6. DG_PUENTE 8_V1_PLANTA_PERFIL
6. DG_PUENTE 8_V1_SECCIONES
7. DG_TOLDAS_V1 AC3D
7. DG_TOLDAS_V1_PLANTA_PERFIL
7. DG_TOLDAS_V1_SECCIONES
8. DG_LA CHUCHITA_V2_ACAD
8. DG_LA CHUCHITA_V2_PLANTA_PERRFIL
8. DG_LA CHUCHITA_V2_SECCIONES
9. DG_PUENTE 3_V1 AC3D
9. DG_PUENTE 3_V1_PLANTA_PERFIL
9. DG_PUENTE 3_V1_SECCIONES
10. DG_PUENTE 4_V1 AC3D
10. DG_PUENTE 4_V1_PLANTA_PERFIL
10. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES
11. DG_PUENTE 8_V1 AC3D
11. DG_PUENTE 8_V1_PLANTA_PERFIL
11. DG_PUENTE 8_V1_SECCIONES

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$650,000,000.00

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA):

\$123,500,000.00

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$773,500,000.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.


QUIEN ENTREGA:



Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNÁNDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



O- 171-QUI-779-25

Medellín, 7 de Octubre 2025

Señores
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
Atn: Ing. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
Director de Interventoría
director@cordilleraoccidental.com
interventoria@cordilleraoccidental.com
Calle 93 No 14 – 71 Oficina 301
Bogotá D.C. – Colombia
Tel. 601 – 6223809

171QUI

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 4303-2024

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

Asunto: Acta de obra No. 11 Septiembre 2025 - Contrato 4303

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, el Contratista tiene el gusto de remitir a la interventoría, para su respectiva revisión, análisis y trámite, el acta de obra No. 11 Septiembre 2025 - Contrato 4303.



Link de descarga drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1fPrS1uQUOIPdGvJZBQp3I-w0YgdvkAO-?usp=sharing>

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO RIVERA BETANCUR
Director de Obra
Consortio Conexión Medellín - Quibdó



Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 11 (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:4807884776.47

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Vie 2025-10-24 14:08

Para CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizábal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CC Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychatat@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

 16 archivos adjuntos (15 MB)

08. CERTIFICACION CUENTA CORRIENTE.pdf; 09. PROFORMA ACTA 11 QUI17111.pdf; 10. RUT ARISTA.pdf; 11. RUT CONSORCIO.pdf; 12. RUT EXPLANAN.pdf; 13. CERTIFICACION PARAFISCALES QUI171.pdf; 14. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 ACTA PARCIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf; 20251007_O-171-QUI-779-25 -Acta de obra No. 11 Septiembre 2025 - Contrato 4303.pdf; Factura FE 35.pdf; 01. MEPI-MN1-IN-4-FR-1.pdf; 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 ACTA 11CTO 4303.pdf; 03. AFINCO-FR-12.pdf; 04. AFINCO-FR-13.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. PREACTA OBRA NO. 11.pdf;

Señores

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **12124 el 23/10/2025** del Acta del asunto.

Atentamente;



De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: Viernes, 24 de Octubre de 2025 06:55

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 11 (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:4807884776.47

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 8:26

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 11 (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:4807884776.47

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **12124 el 23/10/2025** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 11:33 a. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 11 (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:4807884776.47

Buenos días,

Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 11 (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:4807884776.47 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,



KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernización de
Carreteras Nacionales.
kpacheco@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co