



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 38

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2025, 14:15
Expedición	18/11/2025, 14:15
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBTA No 12 PERIODO OCTUBRE 2025	1.00	6,067,109,682.68	6,067,109,682.68
2	UTILIDAD 5%	1.00	242,684,387.32	242,684,387.32
3	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	1.00	443,000,000.00	443,000,000.00
4	GESTION SOCIAL	1.00	138,947,001.32	138,947,001.32
5	UTILIDAD 5%	1.00	3,473,673.68	3,473,673.68

Total ítems: 5

Total Bruto	6,895,214,745.00
IVA 19%	130,940,031.59
Copago / Anticipo	1,138,286,850.23
Total a Pagar	5,887,867,926.36

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos ochenta y siete millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos veintiseis pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por \$ 5,887,867,926.36

Observaciones: #S24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d12497dabf798d272e67d646333ad814dad3abc7d427fc1cd592a7be4fc1dace4140e61fb85ceea2f432a456803e6679

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO		MEP-MN-1-IN-4-FR-1					
								VERSION		1					
								PÁGINA		1					
									FECHA		05/11/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CHOCÓ		ACTA No.		12					
								VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 6,895,214,745.00					
								ACTA FINAL		☐					
CONTRATO No :		4303 DE 2024						PLAZO INICIAL:		VEINTE (20) MESES					
		(Indique número y año)						(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÚO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.						FECHA DE INICIO DEL CO:		21/11/2024					
								(Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:					
								FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A					
								(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÚO		RUTA 6002-6003				VALOR INICIAL (incluido IVA, \$		153,399,331,758.00					
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						(Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4312 DE 2024		INTERVENTOR:		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 153,399,331,758.00					
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						GRAL.		PART.				CANTIDAD		VALOR	
						DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1		11601		200 - 22				Desmonte y limpieza en zonas no boscosas		ha		4.00		\$ 530,554 \$ 2,122,216	
2		11601		210 - 22				Excavación en roca de la explanación y canales		m3		4,701.00		\$ 61,916 \$ 291,067,116	
3		11601		210 - 22				Excavación en material común de la explanación y canales		m3		138,412.00		\$ 17,034 \$ 2,357,710,008	
4		11601		220 - 22				Terraplenes		m3		4,571.00		\$ 22,139 \$ 101,197,369	
5		11601		233 - 22				Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante		m2		10.00		\$ 20,535 \$ 205,350	
Subtotal														\$ 2,752,302,059	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
6		11602		320 - 22				Subbase Granular clase A		m3		6,073.00		\$ 196,801 \$ 1,195,172,473	
7		11602		330 - 22				Base granular clase A		m3		4,237.00		\$ 225,835 \$ 956,862,895	
Subtotal														\$ 2,152,035,368	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
8		11603		420 - 22				Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57		m2		21,644.00		\$ 4,818 \$ 104,280,792	
9		11603		421 - 22				Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60		m2		32,766.00		\$ 2,298 \$ 75,296,268	
10		11603				450P		Mezcla densa en caliente MDC-25		m3		5.00		\$ 1,306,545 \$ 6,532,725	
11		11603				450P		Mezcla densa en caliente MDC-19		m3		711.00		\$ 1,355,295 \$ 963,614,745	
Subtotal														\$ 1,149,724,530	
PAVIMENTO DE CONCRETO															
12		11603		500 - 22				Pavimento de concreto hidráulico		m3		61,250.00		\$ 934,000 \$ 57,207,500,000	
Subtotal														\$ 57,207,500,000	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13		11604		600 - 22				Excavaciones varias sin clasificar		m3		48,390.00		\$ 52,433 \$ 2,537,232,870	
14		11604		600 - 22				Excavaciones varias en roca en seco		m3		1,695.00		\$ 86,720 \$ 146,990,400	
15		11604		600 - 22				Excavaciones varias en material común en seco		m3		3,886.00		\$ 26,160 \$ 101,657,760	
16		11604		610 - 22				Relleno para estructuras con suelo		m3		7,406.00		\$ 39,054 \$ 289,233,924	
17		11604		610 - 22				Relleno para estructuras con recebo		m3		6,606.00		\$ 181,292 \$ 1,197,614,952	
18		11604		610 - 22				Relleno para estructuras con material granular tipo SBG		m3		843.00		\$ 204,068 \$ 172,029,324	
19		11604		610 - 22				Relleno para estructuras con grava		m3		9,491.00		\$ 250,000 \$ 2,372,750,000	
20		11604				621P		Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo		m		127.00		\$ 3,121,132 \$ 396,383,764	
21		14101				621P		Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo		m		231.00		\$ 4,939,881 \$ 1,141,112,511	
22		11604				621P		Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo		m		5.00		\$ 10,942,319 \$ 54,711,595	
23		11604		623 - 22				Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"		m		11,421.00		\$ 483,389 \$ 5,520,785,769	
24		14103		630 - 22				Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes		m3		204.00		\$ 1,565,552 \$ 319,372,608	
25		11604		630 - 22				Concreto resistencia f'c 28 MPa		m3		1,736.00		\$ 1,256,503 \$ 2,181,289,208	
26		14103		630 - 22				Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas		m3		978.00		\$ 1,186,731 \$ 1,160,622,918	
27		14103		630 - 22				Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero		m3		457.00		\$ 1,218,318 \$ 556,771,326	
28		11606		630 - 22				Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje		m3		245.00		\$ 1,292,445 \$ 316,649,025	
29		11604		630 - 22				Concreto resistencia f'c 21 MPa		m3		6.00		\$ 1,081,137 \$ 6,486,822	
30		11604		630 - 22				Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación		m3		35.00		\$ 970,637 \$ 33,972,295	
31		11606				630.4P		Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado		m3		3,898.00		\$ 1,191,226 \$ 4,643,398,948	
32		11604		630 - 22				Concreto resistencia f'c 14 MPa		m3		846.00		\$ 799,357 \$ 676,256,022	
33		11604		640 - 22				Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		kg		493,274.00		\$ 8,025 \$ 3,958,523,850	
34		14103		641 - 22				Acero de preesfuerzo		tf-m		102,710.00		\$ 2,185 \$ 224,421,350	
35		14103		642 - 22				Apoyo elastomérico		u		12.00		\$ 1,185,774 \$ 14,229,288	
36		14104				650.1P		Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas		kg		5,076.00		\$ 22,385 \$ 113,626,260	
37		11604		661 - 22				Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior		m		99.00		\$ 940,534 \$ 93,112,866	
38		11604		661 - 22				Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior		m		93.00		\$ 1,238,648 \$ 115,194,264	
39		11604		661 - 22				Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior		m		26.00		\$ 1,537,648 \$ 39,978,848	
40		11604		663 - 22				Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior		m		8,901.00		\$ 30,311 \$ 269,798,211	
41		11604		663 - 22				Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm		m		451.00		\$ 330,611 \$ 149,105,561	
42		11604				670.5P		Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa		m3		237.00		\$ 1,068,959 \$ 253,343,283	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1	
												VERSION	1	
												PÁGINA	1	
												FECHA	05/11/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ			ACTA No. 12		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.895.214.745.00		MES oct-25		
								ACTA FINAL ☐						
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO					RUTA 6002-6003			VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.399.331.758.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024					INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			(Según contrato principal)						
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758.00						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificador 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408.00	\$ 922.215	\$ 376.263.720	175.00	\$ 161.387.625.00	\$	-	\$	-
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080.00	\$ 10.550	\$ 11.394.000	8.000.00	\$ 84.400.000.00	\$	-	\$	-
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982.00	\$ 12.209	\$ 390.468.238	11.151.70	\$ 136.151.105.30	\$	-	4.771.06	\$ 58.249.871
46	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m	15.236.00	\$ 46.855	\$ 713.882.780	2.470.00	\$ 115.731.850.00	\$	-	383.10	\$ 17.950.151
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171.00	\$ 144.750	\$ 24.752.250	200.00	\$ 28.950.000.00	\$	-		\$ -
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234.00	\$ 272.971	\$ 4.977.353.214	20.000.00	\$ 5.459.420.000.00	1.830.00	\$ 499.536.930	12.390.00	\$ 3.382.110.690
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670.00	\$ 30.019	\$ 710.549.730	12.500.00	\$ 375.237.500.00	\$	-		\$ -
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036.00	\$ 36.779	\$ 2.171.285.044	2.000.00	\$ 73.558.000.00	\$	-		\$ -
Subtotal								\$ 38.432.604.798		\$ 37.269.561.580	\$	957.704.647		\$ 9.728.597.496
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10.497.00	\$ 3.004	\$ 31.532.988	563.257.00	\$ 1.692.024.028.00	\$	-	410.298.00	\$ 1.232.535.192
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52.00	\$ 44.747	\$ 2.326.844	100.00	\$ 4.474.700.00	\$	-		\$ -
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442.00	\$ 10.292	\$ 4.549.064	14.976.00	\$ 154.132.992.00	\$	-		\$ -
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93.00	\$ 734.584	\$ 68.316.312	93.00	\$ 68.316.312.00	\$	-		\$ -
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28.00	\$ 848.204	\$ 23.749.712	60.00	\$ 50.892.240.00	\$	-		\$ -
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59.00	\$ 681.596	\$ 40.214.164	60.00	\$ 40.895.760.00	\$	-		\$ -
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534.00	\$ 292.546	\$ 156.219.564	6.000.00	\$ 1.755.276.000.00	\$	-	316.00	\$ 92.444.536
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16.00	\$ 79.481	\$ 1.271.696	200.00	\$ 15.896.200.00	\$	-		\$ -
59	11607	740 - 22		Capitales	u	177.00	\$ 15.674	\$ 2.774.298	200.00	\$ 3.134.800.00	\$	-	49.00	\$ 768.026
Subtotal								\$ 330.954.642		\$ 3.785.043.032.00	\$	-		\$ 1.325.747.754
OBRAS VARIAS														
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499.00	\$ 38.337	\$ 57.467.163	4.486.00	\$ 171.979.782.00	\$	-	40.00	\$ 1.533.480
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74.00	\$ 23.593	\$ 1.745.882	100.00	\$ 2.359.300.00	\$	-		\$ -
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489.00	\$ 22.702	\$ 624.055.278	51.300.00	\$ 1.164.612.600.00	\$	-	4.065.00	\$ 92.283.630
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300.00	\$ 17.398	\$ 2.110.377.400	100.00	\$ 1.739.800.00	\$	-		\$ -
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27.489.00	\$ 56.834	\$ 1.562.309.826	27.489.00	\$ 1.562.309.826.00	813.70	\$ 46.245.826	12.808.00	\$ 727.929.872
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1.299.00	\$ 96.653	\$ 125.552.247	6.000.00	\$ 579.918.000.00	\$	-		\$ -
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5.398.00	\$ 96.243	\$ 519.519.714	5.398.00	\$ 519.519.714.00	\$	-	549.00	\$ 52.837.407
Subtotal								\$ 5.001.027.510		\$ 4.002.439.022.00	\$	46.245.826		\$ 874.584.389
TRANSPORTES														
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.500.000.00	\$ 1.700	\$ 9.350.000.000	1.102.320.60	\$ 1.873.945.020.00	62.505.00	\$ 106.258.500	259.248.00	\$ 440.721.600
Subtotal								\$ 9.350.000.000		\$ 1.873.945.020.00	\$	106.258.500		\$ 440.721.600
ITEM NO PREVISTO														
NP1	11601	201-22	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 252.373.00		235.00	\$ 59.307.655.00	\$	-	83.87	\$ 21.166.523
NP2	11601	201-22	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$ 118.645.00		200.00	\$ 23.729.000.00	\$	-		\$ -
NP3	11601	201-22	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3.981.00		16.000.00	\$ 63.696.000.00	\$	-		\$ -
NP4	11601	211-22	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		\$ 22.185.00		210.000.00	\$ 4.658.850.000.00	26.185.52	\$ 580.925.761	197.356.27	\$ 4.378.348.850
NP5	11602	230-22	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149.567.00		3.980.00	\$ 595.276.660.00	\$	-	3.004.85	\$ 449.426.400
NP6	11602	310-22	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$ 2.023.00		80.000.00	\$ 161.840.000.00	22.102.50	\$ 44.713.358	77.970.70	\$ 157.734.727
NP7	11602	311-22	311.1	Afirmado	m3		\$ 159.988.00		6.400.00	\$ 1.023.923.200.00	109.29	\$ 17.484.489	688.54	\$ 110.157.538
NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$ 54.735.00		1.500.00	\$ 82.102.500.00	66.12	\$ 3.619.078	524.67	\$ 28.717.813
NP9	11603	630-22	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		\$ 537.696.00		378.00	\$ 203.249.088.00	6.02	\$ 3.236.930	172.22	\$ 92.602.005
NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		\$ 104.464.00		68.597.16	\$ 7.165.933.722.24	204.75	\$ 21.389.004	13.152.36	\$ 1.373.948.136
NP11	11604	673-22	673.2	Material Granular Drenante	m3		\$ 114.058.00		4.200.00	\$ 479.043.600.00	\$	-	869.89	\$ 99.217.913

FECHA

05/11/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

12

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 6,895,214,745.00

MES

oct-25

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No : 4303 DE 2024
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÚO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÚO
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

RUTA 6002-6003

VALOR INICIAL (incluido IV, \$ 153,399,331,758.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00
(Según contrato principal)

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificador 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP12	11604	900-22	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Demumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		\$ 1,804.00		2,370,000.00	\$ 4,275,480,000.00	143,673.71	\$ 259,187,373	2,370,000.00	\$ 4,275,480,000
NP13	11604	900-22	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$ 1,443.00		424,804.00	\$ 612,992,172.00	71,739.00	\$ 103,519,377	394,158.46	\$ 568,770,658
NP14	11608	200.1.1P.		Tala de arbol H < 12m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284,383.00		200.00	\$ 56,876,600.00	51.00	\$ 14,503,533	95.00	\$ 27,016,385
NP15	11608	200.1.2P.		Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549,686.00		200.00	\$ 109,937,200.00		\$ -	88.00	\$ 48,372,368
NP16	11601	500.1.1 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1,313,657.00		4,000.00	\$ 5,254,628,000.00		\$ -	391.65	\$ 514,493,765
NP17	11601	500.1.2 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3		\$ 1,231,948.00		4,000.00	\$ 4,927,792,000.00	15.16	\$ 18,673,868	2,769.56	\$ 3,411,951,440
NP18	11606	685.1P		Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22,328.00		2,500.00	\$ 55,820,000.00		\$ -		\$ -
NP19	11604	633-22	633.1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		\$ 45,493.00		4,000.00	\$ 181,972,000.00		\$ -		\$ -
NP20	11607	700.1P		Linea de demarcacion con imprimante para pintura	m		\$ 2,492.00		160,000.00	\$ 398,720,000.00		\$ -		\$ -
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para bermas cunetas	m3		\$ 1,103,903.00		1,800.00	\$ 1,987,025,400.00	440.03	\$ 485,750,437	440.03	\$ 485,750,437
NP22	11606	630.1P		Suministro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1,440,005.00		2,847.00	\$ 4,099,694,235.00	1,450.00	\$ 2,088,007,250	2,362.00	\$ 3,401,291,810
NP23	11606	685.2P		Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457,271.00		4,400.00	\$ 2,011,992,400.00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL										\$ 38,489,881,432.24		\$ 3,641,010,458.00		\$ 19,444,446,768
ajuste al peso										\$ 204.58		\$ -		\$ -
										\$ 116,376,148,907		\$ 6,369,794,670.00		\$ 40,943,131,378.00
										\$ 850,441,088		\$ 46,110,033.59		\$ 299,199,808.23
										\$ 117,226,589,995		\$ 6,355,904,103.59		\$ 41,242,331,184.23
										\$ 3,124,483,553		\$ -		\$ -
										\$ 11,635,999,121		\$ -		\$ -
										\$ 500,000,000		\$ -		\$ -
										\$ 132,487,072,669		\$ 6,355,904,103.59		\$ 42,424,695,122.99
										\$ 5,042,016,807		\$ 443,000,000.00		\$ 2,082,968,067.00
										\$ 957,983,193		\$ 84,170,000.00		\$ 397,663,932.73
										\$ 6,000,000,000		\$ 527,170,000.00		\$ 2,490,631,999.73
										\$ 2,000,000,000		\$ -		\$ -
										\$ 12,912,259,089		\$ 143,080,673.25		\$ 143,080,673.25
										\$ 153,399,331,758		\$ 7,026,154,776.84		\$ 45,058,407,795.97

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU	30%	
Utilidad	5%	
Valor Anticipo Otorgado	\$ 21,000,000,000.00	18.04%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 1,138,286,850.23	22.21%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 3,983,505,648.19	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 17,016,494,351.81	


RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	
*OBRA	\$ 6,309,794,070.00	\$ 46,110,033.59	\$ 6,355,904,103.59	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVISIÓN PARA AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN SOCIAL	\$ 142,420,675.00	\$ 659,998.00	\$ 143,080,673.00	
*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	\$ 443,000,000.00	\$ 84,170,000.00	\$ 527,170,000.00	
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 6,895,214,745.00	\$ 130,940,031.59	\$ 7,026,154,776.59	

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	
E	\$ 1,558,574,639	\$ 7,560,324,342	
SB	\$ -	\$ 1,111,768,209	
B	\$ -	\$ -	
P	\$ -	\$ -	
PC	\$ -	\$ 456,940,820	
EYD	\$ 957,704,647	\$ 9,728,597,496	
SYS	\$ -	\$ 1,325,747,754	
OV	\$ 46,245,826	\$ 874,584,389	
T	\$ 106,258,500	\$ 440,721,600	
NP	\$ 3,641,010,458	\$ 19,444,446,768	
TOTAL	\$ 6,309,794,070	\$ 40,943,131,378	

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV		
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 2,158,174,268.00	\$ 15,886,284,920.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ 62,197,847.00	\$ 1,829,086,874.00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 6,856,008.00	\$ 578,260,638.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 1,770,877,125.00	\$ 16,155,022,991.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 2,190,926,789.00	\$ 4,485,760,872.00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ 1,327,281,234.00
Vías interurbanas Transporte y sobre carrerones 11608	\$ 120,762,033.00	\$ 516,110,353.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MN1-IN-4-FR-1					
												VERSION 1					
												PÁGINA 1					
												FECHA 05/11/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 12		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6,895,214,745.00		MES oct-25			
												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.														FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														VALOR INICIAL (incluido IV, \$ 153,399,331,758.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
				VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	6,895,214,745							Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706	\$	-	\$	-
				VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	5,756,927,895							Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707	\$	-	\$	-
													Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708	\$	-	\$	-
													Vías urbanas Estabilización de terreno 11709	\$	-	\$	-
													Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$	-	\$	-
													Transporte elevado Preliminares 14101	\$	-	\$	-
													Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$	-	\$	-
													Transporte elevado Rellenos 14103	\$	-	\$	165,323,496.00
													Transporte elevado Subestructura 14104	\$	-	\$	-
													Transporte elevado Superestructura 14105	\$	-	\$	-
													TOTAL ICOCIV	\$	6,309,794,070.00	\$	40,943,131,378.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$5,887,867,926.36														VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																	
OBSERVACIONES																	
NOTAS:																	
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo																	
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																	
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																	
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios o Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																	
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																	
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																	
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																	
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																	
Para constancia de lo anterior firman:																	
Firma:  Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT																	
Firma:  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
				VERSIÓN	1																																																																						
				PÁGINA	1 de 1																																																																						
				FECHA	05/10/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: oct-25																																																																							
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																							
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6,895,214,745.00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>06/11/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>08/11/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>10-11-2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>12-11-2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>12-11-2025</td><td>VICTOR ANDRES GUTIERREZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>12-11-2025</td><td>LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	06/11/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/11/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-11-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-11-2025	LUIS JAIME DIAZ PEREZ		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	06/11/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																											
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/11/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																											
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-11-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-11-2025	LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																											
ORDEN DE PAGO																																																																											
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024																																																																											
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0																																																																											
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indicar el ordenador del pago)																																																																											
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 5,887,867,926.36 VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																											
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 DEL PERIODO oct-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)																																																																											
Firma  Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matricula Profesional No.: 2520242708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matricula Profesional No.: 2520242708 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)																																																																							
		Firma  Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 12-11-2025																																																																									
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																											



AFINCO-FR-12

1

DE

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°:

4303 DE 2024

Contratista :

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

Objeto del Contrato :

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"

Acta N°:

12

Valor basico :

\$

6,895,214,745.00

Periodo :

oct-25

Valor Incluido Iva :

\$

7,026,154,776.59

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev, ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDO - LA MANSA	\$ 7,026,154,776.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,026,154,776.59
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			\$ 7,026,154,776.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,026,154,776.59

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	\$ 7,026,154,776.59	\$ 6,895,214,745.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 7,026,154,776.59	\$ 6,895,214,745.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -



Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT



Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

05/11/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No:

4303 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL:

octubre - 2025

PROYECTO:

CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4312 DE 2024


INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	VALOR	Saldo del Acta Anterior
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	11	NACION	PRINCIPAL	\$ 600.000.000.00	\$ -
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 2.000.000.000.00	\$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 11.624.000.000.00	\$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 5.084.300.000.00	\$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 60.091.031.758.00	\$ 23.212.297.536.83
							\$ -
TOTAL						\$ 79.399.331.758.00	\$ 23.212.297.536.83

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 153.399.331.758.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
1	OBRA	nov-24	\$ 986.816.994.00	\$ 7.211.354.96	\$ 994.028.348.96	\$ 994.028.348.96	\$ -	\$ 994.028.348.96	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 2.600.000.000.00	\$ 152.405.303.409.04	17915	12/12/2024				R.P. VIGENCIA 2024
2	OBRA	dic-24	\$ 1.591.046.374.00	\$ 11.628.877.35	\$ 1.602.673.251.35	\$ 2.596.701.600.31	\$ -	\$ 1.602.673.251.35	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 3.298.399.69	\$ 150.802.630.157.69	17916	10/12/2024				
1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	\$ 1.946.494.64	\$ 14.224.38	\$ 1.960.719.02	\$ 2.598.662.319.33	\$ -	\$ 1.960.719.02	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 1.337.680.67	\$ 150.800.669.438.67	905	06/03/2025				
2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	\$ 3.591.506.18	\$ 26.245.62	\$ 3.617.751.80	\$ 2.602.280.071.13	\$ -	\$ 3.617.751.80	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ -	\$ 150.797.051.686.87	907	06/03/2025				R.P. VIGENCIA 2025
	ANTICIPO 1									\$ 7.000.000.000			455	20/02/2025				
3	OBRA	ene-25	\$ 2.088.221.025.00	\$ 15.260.076.72	\$ 2.103.481.101.72	\$ 4.705.761.172.85	\$ -	\$ 2.103.481.101.72	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 69.797.051.686.87	\$ 148.693.570.585.15	457	20/02/2025				
3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	\$ 3.293.534.11	\$ 24.068.13	\$ 3.317.602.24	\$ 4.709.078.775.09	\$ -	\$ 3.317.602.24	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.690.252.982.91	\$ 148.690.252.982.91	972	10/03/2025				
3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	\$ 41.055.662.05	\$ 300.022.15	\$ 41.355.684.20	\$ 4.750.434.459.29	\$ -	\$ 41.355.684.20	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.648.897.298.71	\$ 148.648.897.298.71	1646	28/03/2025				
4	OBRA	feb-25	\$ 485.375.921.00	\$ 3.546.977.88	\$ 488.922.898.88	\$ 5.239.357.358.17	\$ -	\$ 488.922.898.88	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.150.974.399.83	\$ 148.150.974.399.83	1343	19/03/2025				
4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	\$ 10.201.572.29	\$ 74.549.95	\$ 10.276.122.24	\$ 5.249.633.480.41	\$ -	\$ 10.276.122.24	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.149.698.277.59	\$ 148.149.698.277.59	1615	28/03/2025				
4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	\$ 4.531.979.73	\$ 33.118.31	\$ 4.565.098.04	\$ 5.254.198.578.45	\$ -	\$ 4.565.098.04	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 67.145.133.179.55	\$ 148.145.133.179.55	3334	08/05/2025				
5	OBRA	mar-25	\$ 5.289.006.845.00	\$ 38.650.434.64	\$ 5.327.657.279.64	\$ 10.581.855.858.09	\$ 370.230.479	\$ 4.957.426.800.49	\$ 6.629.769.521	84525 -19/02/2025	\$ 62.187.706.379.06	\$ 142.817.475.899.91	3175	06/05/2025				
5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	\$ 173.254.070.10	\$ 1.266.087.44	\$ 174.520.157.54	\$ 10.756.376.015.63	\$ -	\$ 174.520.157.54	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 62.013.186.221.52	\$ 142.642.955.742.37	4933	09/06/2025				
6	OBRA	abr-25	\$ 2.657.349.080.00	\$ 19.419.089.43	\$ 2.676.768.169.43	\$ 13.433.144.185.06	\$ 186.014.436	\$ 2.490.753.733.83	\$ 6.443.755.085	84525 -19/02/2025	\$ 59.522.432.487.69	\$ 139.966.187.572.94	4809	06/06/2025				
6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	\$ 90.425.102.33	\$ 660.798.82	\$ 91.085.901.15	\$ 13.524.230.086.21	\$ -	\$ 91.085.901.15	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 59.431.346.586.54	\$ 139.875.101.671.79	4931	09/06/2025				
6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	\$ 12.095.540.07	\$ 88.390.49	\$ 12.183.930.56	\$ 13.536.414.016.77	\$ -	\$ 12.183.930.56	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 59.419.162.655.98	\$ 139.862.917.741.23	7009	15/07/2025				
7	OBRA	may-25	\$ 3.300.738.117.00	\$ 24.120.778.55	\$ 3.324.858.895.55	\$ 16.861.272.912.32	\$ 231.051.668	\$ 3.093.807.227.36	\$ 6.212.703.417	84525 -19/02/2025	\$ 56.325.355.428.62	\$ 136.538.058.845.68	7114	16/07/2025				
7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	\$ 122.001.733.10	\$ 891.551.13	\$ 122.893.284.23	\$ 16.984.166.196.55	\$ -	\$ 122.893.284.23	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 56.202.462.144.39	\$ 136.415.165.561.45	7018	15/07/2025				
7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$ 209.409.67	\$ 1.530.30	\$ 210.939.97	\$ 16.984.377.136.52	\$ -	\$ 210.939.97	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 56.202.251.204.42	\$ 136.414.954.621.48	7774	29/07/2025				
8	OBRA	jun-25	\$ 4.186.894.660.00	\$ 30.596.537.90	\$ 4.217.491.197.90	\$ 21.201.868.334.42	\$ 293.082.626	\$ 3.924.408.571.70	\$ 5.919.620.791	84525 -19/02/2025	\$ 52.277.842.632.72	\$ 132.197.463.423.58	7496	23/07/2025				
8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	\$ 199.915.966.00	\$ 37.984.033.54	\$ 237.899.999.54	\$ 21.439.768.333.96	\$ -	\$ 237.899.999.54	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 52.039.942.633.18	\$ 131.959.563.424.04	7496	23/07/2025				
8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	\$ 151.356.504.21	\$ 1.106.066.76	\$ 152.462.570.97	\$ 21.592.230.904.93	\$ -	\$ 152.462.570.97	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 51.887.480.062.21	\$ 131.807.100.853.07	7782	29/07/2025				
8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	\$ 67.120.23	\$ 490.50	\$ 67.610.73	\$ 21.592.298.515.66	\$ -	\$ 67.610.73	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 51.887.412.451.48	\$ 131.807.033.242.34	10932	29/09/2025				
9	OBRA	jul-25	\$ 4.123.294.898.00	\$ 30.131.770.41	\$ 4.153.426.668.41	\$ 25.745.725.184.07	\$ 288.630.643	\$ 3.864.796.025.55	\$ 5.630.990.148	84525 -19/02/2025	\$ 48.022.616.425.93	\$ 127.653.606.573.93	8869	25/08/2025				
9	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-25	\$ 500.052.101.00	\$ 95.009.899.19	\$ 595.062.000.19	\$ 26.340.787.184.26	\$ -	\$ 595.062.000.19	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 47.427.554.425.74	\$ 127.058.544.573.74	8869	25/08/2025				
9	AJUSTE PROVISIONAL	jul-25	\$ 151.904.059.21	\$ 1.110.068.12	\$ 153.014.127.33	\$ 26.493.801.311.59	\$ -	\$ 153.014.127.33	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 47.274.540.298.41	\$ 126.905.530.446.41	10933	27/09/2025				
9	AJUSTE DEFINITIVO	jul-25	\$ 20.676.533.58	\$ 151.097.75	\$ 20.827.631.33	\$ 26.514.628.942.92	\$ -	\$ 20.827.631.33	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 47.253.712.667.08	\$ 126.884.702.815.08	10934	27/09/2025				
10	OBRA	ago-25	\$ 4.786.609.118.00	\$ 34.979.066.63	\$ 4.821.588.184.63	\$ 31.336.217.127.55	\$ 335.062.638	\$ 4.486.525.546.37	\$ 5.295.927.510	84525 -19/02/2025	\$ 42.767.187.120.71	\$ 122.063.114.630.45	10251	16/0/2025				
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ago-25	\$ 300.000.000.00	\$ 57.000.000.00	\$ 357.000.000.00	\$ 31.693.217.127.55	\$ -	\$ 357.000.000.00	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 42.410.187.120.71	\$ 121.706.114.630.45	10251	16/0/2025				
10	AJUSTE PROVISIONAL	ago-25	\$ 195.788.202.66	\$ 1.430.759.95	\$ 197.218.962.61	\$ 31.890.236.090.16	\$ -	\$ 197.218.962.61	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 42.212.968.158.10	\$ 121.508.895.667.84	12122	23/10/2025				
10	AJUSTE DEFINITIVO	ago-25	\$ 4.582.141.31	\$ 33.484.87	\$ 4.615.626.18	\$ 31.895.051.716.34	\$ -	\$ 4.615.626.18	\$ -	84525 -19/02/2025	\$ 42.208.352.531.92	\$ 121.504.280.041.66	12243	24/10/2025				
	ANTICIPO 2				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000.000	84525 -19/02/2025	\$ 28.208.352.531.92	\$ 121.504.280.041.66	8867	25/06/2025			





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIA 4303 DE 2024



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE OCTUBRE - 30 DE OCTUBRE DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha		\$ 530.554,00	\$ 0,00
2	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	20.678,96	\$ 61.916,00	\$ 1.280.358.487,00
3	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	16.332,99	\$ 17.034,00	\$ 278.216.152,00
4	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3		\$ 22.139,00	\$ 0,00
5	233.1	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2		\$ 20.535,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 1.558.574.639,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
6	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 196.801,00	\$ 0,00
7	330.1.1	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3		\$ 225.835,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
8	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2		4.818,00	\$ 0,00
9	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		2.298,00	\$ 0,00
10	450.1P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		1.306.545,00	\$ 0,00
11	450.2P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		1.355.295,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
12	500.1	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3		934.000,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
13	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 52.433,00	\$ 0,00
14	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 86.720,00	\$ 0,00
15	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$ 26.160,00	\$ 0,00
16	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		\$ 39.054,00	\$ 0,00
17	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 181.292,00	\$ 0,00
18	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3		\$ 204.068,00	\$ 0,00
19	610.9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3		\$ 250.000,00	\$ 0,00
20	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3.121.132,00	\$ 0,00
21	621.1P.2	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 4.939.881,00	\$ 0,00
22	621.1P.3	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 10.942.319,00	\$ 0,00
23	623.1	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	414,00	\$ 483.389,00	\$ 200.123.046,00
24	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 35 MPa para puentes	m3		\$ 1.565.552,00	\$ 0,00
25	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa	m3	76,28	\$ 1.256.503,00	\$ 95.846.049,00
26	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	-	\$ 1.186.731,00	\$ 0,00
27	630.3.4	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para losa de tablero	m3		\$ 1.218.318,00	\$ 0,00
28	630.3.6	11606	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para dados de anclaje	m3	43,85	\$ 1.292.445,00	\$ 56.673.713,00
29	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 21 MPa	m3		\$ 1.081.137,00	\$ 0,00
30	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 21 MPa para zanjas de coronación	m3		\$ 970.637,00	\$ 0,00
31	630.4P	11606		630.4P	Concreto resistencia f _c 21 MPa lanzado	m3		1.191.226,00	\$ 0,00
32	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 14 MPa	m3	11,18	\$ 799.357,00	\$ 8.936.811,00
33	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo F _y =420 MPa (incluye transporte)	kg	12.035,90	\$ 8.025,00	\$ 96.588.098,00
34	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m		\$ 2.185,00	\$ 0,00
35	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u		\$ 1.185.774,00	\$ 0,00
36	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg		\$ 22.385,00	\$ 0,00
37	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m		\$ 940.534,00	\$ 0,00
38	661.2	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m		\$ 1.238.648,00	\$ 0,00
39	661.3	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m		\$ 1.537.648,00	\$ 0,00
40	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m		\$ 30.311,00	\$ 0,00
41	663.2	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m		\$ 330.611,00	\$ 0,00
42	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f _c 21 MPa	m3		\$ 1.068.959,00	\$ 0,00
43	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3		\$ 922.215,00	\$ 0,00
44	673.1.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2		\$ 10.550,00	\$ 0,00
45	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2		\$ 12.209,00	\$ 0,00
46	673.1P	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m		\$ 46.855,00	\$ 0,00
47	674.1	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 144.750,00	\$ 0,00
48	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	1.830,00	\$ 272.971,00	\$ 499.536.930,00
49	683.2	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 30.019,00	\$ 0,00
50	683.4	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 36.779,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 957.704.647,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
51	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m		\$ 3.004,00	\$ 0,00
52	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		\$ 44.747,00	\$ 0,00
53	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		\$ 10.292,00	\$ 0,00
54	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 734.584,00	\$ 0,00
55	710.1.3	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 848.204,00	\$ 0,00
56	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2		\$ 681.596,00	\$ 0,00
57	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m		\$ 292.546,00	\$ 0,00
58	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u		\$ 79.481,00	\$ 0,00
59	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u		\$ 15.674,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 0,00
OBRAS VARIAS									
60	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m		\$ 38.337,00	\$ 0,00
61	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2		\$ 23.593,00	\$ 0,00
62	810.2	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2		\$ 22.702,00	\$ 0,00
63	810.3	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		\$ 17.396,00	\$ 0,00
64	811.1	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	813,70	\$ 56.834,00	\$ 46.245.826,00
65	812.3P	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2		\$ 96.653,00	\$ 0,00
66	840.1	11606	840 - 22		Zanja de coronación con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m		\$ 96.243,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 46.245.826,00
TRANSPORTES									
67	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62.505,00	\$ 1.700,00	\$ 106.258.500,00
Subtotal									\$ 106.258.500,00
ITEM NO PREVISTOS									
68	NP1	11601	201.7		Demolición de Estructuras	m3		\$ 252.373,00	\$ 0,00
69	NP2	11601	201.15		Remoción de alcantarillas	m		\$ 118.645,00	\$ 0,00
70	NP3	11601	201.16		Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3.981,00	\$ 0,00
71	NP4	11601	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	26.185,52	\$ 22.185,00	\$ 580.925.761,00
72	NP5	11602	230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149.567,00	\$ 0,00
73	NP6	11602	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	22.102,50	\$ 2.023,00	\$ 44.713.358,00
74	NP7	11602	311.1		Afirmado	m3	109,29	\$ 159.988,00	\$ 17.484.489,00
75	NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3	66,12	\$ 54.735,00	\$ 3.619.078,00
76	NP9	11603	630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3	6,02	\$ 537.696,00	\$ 3.236.930,00
77	NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2	204,75	\$ 104.464,00	\$ 21.389.004,00
78	NP11	11604	673.2		Material Granular Drenante	m3		\$ 114.058,00	\$ 0,00
79	NP12	11604	900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km	143.673,71	\$ 1.804,00	\$ 259.187.373,00
80	NP13	11604	900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E	71.739,00	\$ 1.443,00	\$ 103.519.377,00
81	NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	51,00	\$ 284.383,00	\$ 14.503.533,00
82	NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549.686,00	\$ 0,00
83	NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1.313.657,00	\$ 0,00
84	NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3	15,16	\$ 1.231.948,00	\$ 18.673.868,00
85	NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22.328,00	\$ 0,00
86	NP19	11604	633-22		Tuberia para filtro 15 o 6"	m		\$ 45.493,00	\$ 0,00
87	NP20	11607		700.1P	Línea de demarcación con imprimante para pintura	m		\$ 2.492,00	\$ 0,00
88	NP21	11604	671-22		Concreto resistencia fc 28 Mpa para bermas cunetas	m3	440,03	\$ 1.103.903,00	\$ 485.750.437,00
89	NP22	11606		630.1P	Suministro e Instalación de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)	m3	1.450,00	\$ 1.440.005,00	\$ 2.088.007.250,00
90	NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457.271,00	\$ 0,00
Subtotal									\$ 3.641.010.458,00
								SUBTOTAL OBRAS	\$ 6.309.794.070,00


 1128450358
 ING. DIRECTOR DE OBRA
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ


 LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
 ING. DIRECTOR DE DE INTERVENTORÍA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA				
SOPORTE ACTA No.		12			31		10	2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024			GRUPO SUR OCCIDENTE		CHOCÓ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			DIRECCIÓN TERRITORIAL		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales			GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
					UNIDAD		m3		
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR66+450	PR66+580	1.00	2.20	1.90	1.60	6.69	6.69	
	PR66+450	PR66+580	2.00	2.10	1.80	1.50	5.67	12.36	
	PR66+450	PR66+580	3.00	1.80	2.30	1.70	7.04	19.40	
	PR66+450	PR66+580	4.00	1.90	2.22	1.60	6.75	26.14	
	PR66+450	PR66+580	5.00	3.10	2.10	1.50	9.77	35.91	
	PR66+450	PR66+580	6.00	2.90	1.90	1.70	9.37	45.28	
	PR66+450	PR66+580	7.00	2.10	1.90	1.60	6.38	51.66	
	PR66+450	PR66+580	8.00	2.50	4.20	2.80	29.40	81.06	
	PR66+450	PR66+580	9.00	5.40	4.20	2.80	63.50	144.56	
	PR66+450	PR66+580	10.00	2.50	1.90	1.60	7.60	152.16	
	PR66+450	PR66+580	11.00	2.30	2.10	1.40	6.76	158.93	
	PR66+450	PR66+580	12.00	3.70	2.90	2.60	27.90	186.82	
	PR66+450	PR66+580	13.00	3.10	2.90	1.90	17.08	203.91	
	PR66+450	PR66+580	14.00	2.50	2.10	1.50	7.88	211.78	
	PR66+450	PR66+580	15.00	2.80	2.11	1.50	8.86	220.64	
	PR66+450	PR66+580	16.00	3.60	3.80	2.60	35.57	256.21	
	PR66+450	PR66+580	17.00	4.40	3.40	2.60	38.90	295.11	
	PR66+450	PR66+580	18.00	2.80	2.30	2.20	14.17	309.27	
	PR66+450	PR66+580	19.00	2.30	2.10	1.90	9.18	318.45	
	PR66+450	PR66+580	20.00	3.10	2.70	2.00	16.74	335.19	
	PR66+450	PR66+580	21.00	1.90	1.80	1.40	4.79	339.98	
	PR66+450	PR66+580	22.00	2.30	2.50	2.00	11.50	351.48	
	PR66+450	PR66+580	23.00	1.90	2.40	1.90	8.66	360.14	
	PR66+450	PR66+580	24.00	1.90	3.40	1.60	10.34	370.48	
	PR66+450	PR66+580	25.00	2.20	1.90	1.40	5.85	376.33	
	PR66+450	PR66+580	26.00	2.10	2.40	1.70	8.57	384.90	
	PR66+450	PR66+580	27.00	3.10	2.60	1.60	12.90	397.80	
	PR66+450	PR66+580	28.00	1.90	1.80	1.40	4.79	402.58	
	PR66+450	PR66+580	29.00	2.10	3.70	1.70	13.21	415.79	
	PR66+450	PR66+580	30.00	2.20	1.80	1.60	6.34	422.13	
	PR66+450	PR66+580	31.00	1.90	1.90	1.50	5.42	427.54	
	PR66+450	PR66+580	32.00	1.80	2.30	1.70	7.04	434.58	
	PR66+450	PR66+580	33.00	1.90	1.80	1.80	6.16	440.74	
	PR66+450	PR66+580	34.00	1.80	2.30	1.60	6.62	447.36	
	PR66+450	PR66+580	35.00	1.90	1.90	1.70	6.14	453.50	
	PR66+450	PR66+580	36.00	2.30	2.20	1.60	8.10	461.59	
	PR66+450	PR66+580	37.00	1.80	1.80	1.50	4.86	466.45	
	PR66+450	PR66+580	38.00	1.90	1.90	1.60	5.78	472.23	
	PR66+450	PR66+580	39.00	2.10	1.90	2.00	7.98	480.21	
	PR66+450	PR66+580	40.00	1.80	1.70	1.70	5.20	485.41	
	PR66+450	PR66+580	41.00	1.90	1.80	1.60	5.47	490.88	
	PR66+450	PR66+580	42.00	2.10	1.80	1.70	6.43	497.31	
	PR66+450	PR66+580	43.00	1.80	1.90	1.50	5.13	502.44	
	PR66+450	PR66+580	44.00	1.70	2.10	1.60	5.71	508.15	
	PR66+450	PR66+580	45.00	2.00	1.90	1.90	7.22	515.37	
	PR66+450	PR66+580	46.00	1.90	1.80	1.80	6.16	521.53	
	PR66+450	PR66+580	47.00	2.30	1.90	1.60	6.99	528.52	
	PR66+450	PR66+580	48.00	1.90	3.10	1.50	8.84	537.36	
	PR66+450	PR66+580	49.00	1.80	2.10	1.60	6.05	543.40	
	PR66+450	PR66+580	50.00	2.30	2.10	1.30	6.28	549.68	
	PR66+450	PR66+580	51.00	1.80	1.90	1.60	5.47	555.15	
	PR66+450	PR66+580	52.00	1.90	2.60	1.70	8.40	563.55	
	PR66+450	PR66+580	53.00	1.80	1.90	1.60	5.47	569.02	
	PR66+450	PR66+580	54.00	2.30	1.90	1.60	6.99	576.02	
	PR66+450	PR66+580	55.00	1.90	2.40	1.50	6.84	582.86	
	PR66+450	PR66+580	56.00	1.90	1.80	1.70	5.81	588.67	
	PR66+450	PR66+580	57.00	2.00	1.90	1.60	6.08	594.75	
	PR66+450	PR66+580	58.00	1.80	2.60	1.40	6.55	601.30	
	PR66+450	PR66+580	59.00	1.90	1.90	1.70	6.14	607.44	
	PR66+450	PR66+580	60.00	2.10	2.50	1.30	6.83	614.26	
	PR66+450	PR66+580	61.00	1.90	1.80	1.60	5.47	619.74	
	PR66+450	PR66+580	62.00	1.80	2.10	1.60	6.05	625.78	
	PR66+450	PR66+580	63.00	1.70	2.40	1.50	6.12	631.90	
	PR66+450	PR66+580	64.00	1.90	1.70	1.60	5.17	637.07	
	PR66+450	PR66+580	65.00	3.10	1.80	1.50	8.37	645.44	
	PR66+450	PR66+580	66.00	1.90	1.80	1.50	5.13	650.57	
	PR66+450	PR66+580	67.00	2.40	2.20	1.80	9.50	660.08	
	PR66+450	PR66+580	68.00	1.90	1.80	1.60	5.47	665.55	
	PR66+450	PR66+580	69.00	2.10	1.80	1.50	5.67	671.22	
	PR66+450	PR66+580	70.00	1.90	1.80	1.60	5.47	676.69	
	PR66+450	PR66+580	71.00	2.00	1.90	1.50	5.70	682.39	
	PR66+450	PR66+580	72.00	1.90	1.80	1.60	5.47	687.86	
	PR66+450	PR66+580	73.00	1.80	1.95	1.60	5.62	693.48	
	PR66+450	PR66+580	74.00	1.90	2.00	2.10	7.98	701.46	
	PR66+450	PR665+800	75.00	2.10	1.90	1.80	7.18	708.64	
	PR66+450	PR665+800	76.00	1.90	2.30	1.60	6.99	715.63	
	PR66+450	PR665+800	77.00	2.40	1.90	1.60	7.30	722.93	
	PR66+450	PR665+800	78.00	1.90	2.30	1.40	6.12	729.05	
	PR66+450	PR665+800	79.00	2.10	1.70	1.50	5.36	734.40	
	PR66+450	PR665+800	80.00	2.30	2.20	2.60	13.16	747.56	
	PR66+450	PR665+800	81.00	2.00	2.40	1.50	7.20	754.76	
	PR66+450	PR665+800	82.00	1.90	2.40	1.70	7.75	762.51	
	PR66+450	PR665+800	83.00	1.80	1.90	1.50	5.13	767.64	
	PR66+450	PR665+800	84.00	2.45	2.80	2.60	17.84	785.48	
	PR66+450	PR665+800	85.00	3.15	1.90	2.60	15.56	801.04	
	PR66+450	PR665+800	86.00	1.80	1.90	1.60	5.47	806.51	
	PR66+450	PR665+800	87.00	3.30	2.80	2.60	24.02	830.53	
	PR66+450	PR665+800	88.00	2.60	2.40	1.80	11.23	841.76	
	PR66+450	PR665+800	89.00	1.90	1.80	1.40	4.79	846.55	
	PR66+450	PR665+800	90.00	2.00	1.80	1.50	5.40	851.95	
	PR66+450	PR665+800	91.00	1.90	1.90	1.60	5.78	857.73	
	PR66+450	PR665+800	92.00	1.80	1.90	1.40	4.79	862.52	
	PR66+450	PR665+800	93.00	2.30	1.80	1.80	7.45	869.97	
	PR66+450	PR665+800	94.00	1.90	1.70	1.50	4.85	874.81	
	PR66+450	PR665+800	95.00	1.80	1.90	1.30	4.45	879.26	
	PR66+450	PR665+800	96.00	1.90	1.70	1.40	4.52	883.78	
	PR66+450	PR665+800	97.00	2.10	1.90	1.30	5.19	888.97	
	PR66+450	PR665+800	98.00	1.80	1.70	1.50	4.59	893.56	
	PR66+450	PR665+800	99.00	1.90	1.80	1.50	5.13	898.69	
	PR66+450	PR665+800	100.00	1.80	1.80	1.40	4.54	903.22	
	PR66+450	PR665+800	101.00	2.40	2.10	1.90	9.58	912.80	
	PR66+450	PR665+800	102.00	1.90	2.20	2.60	10.87	923.67	
	PR66+450	PR665+800	103.00	1.80	2.30	1.60	6.62	930.29	
	PR66+450	PR665+800	104.00	1.90	2.00	1.70	6.46	936.75	
	PR66+450	PR665+800	105.00	2.00	2.10	1.80	7.56	944.31	

15 oct. 2025 2:37:18 p. m.
Quibdó-Ciudad Bolívar
El Carmen de Atrato
Chocó
Pr. 66+540 voladum roca

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA		31	10	2025
SOPORTE ACTA No.		12					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE CHOCÓ			
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales					FRONTE DE OBRA		UNIDAD		m3	
LOCALIZACIÓN		PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+480 - PR 66+600 Sector El Piñon Ruta 6002		PR66+450	PR665+800	106.00	2.30	1.95	2.10	9.42	953.73			
		PR66+450	PR665+800	107.00	1.90	3.00	1.40	7.98	961.71			
		PR66+450	PR665+800	108.00	1.90	2.40	1.30	5.93	967.64			
		PR66+450	PR665+800	109.00	1.90	1.80	1.70	5.81	973.45			
		PR66+450	PR665+800	110.00	2.10	1.80	1.60	6.05	979.50			
		PR66+450	PR665+800	111.00	1.90	2.30	1.50	6.56	986.06			
		PR66+450	PR665+800	112.00	1.80	1.90	1.60	5.47	991.53			
		PR66+450	PR665+800	113.00	2.00	1.90	1.50	5.70	997.23			
		PR66+450	PR665+800	114.00	1.90	1.95	1.70	6.30	1003.53			
		PR66+450	PR665+800	115.00	1.70	2.40	1.60	6.53	1010.05			
		PR66+450	PR665+800	116.00	2.30	1.90	1.50	6.56	1016.61			
		PR66+450	PR665+800	117.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1021.74			
		PR66+450	PR665+800	118.00	2.10	2.20	1.80	8.32	1030.06			
		PR66+450	PR665+800	119.00	1.90	1.80	1.40	4.79	1034.84			
		PR66+450	PR665+800	120.00	1.90	2.10	1.60	6.38	1041.23			
		PR66+450	PR665+800	121.00	2.00	1.80	1.50	5.40	1046.63			
		PR66+450	PR665+800	122.00	1.80	1.90	1.70	5.81	1052.44			
		PR66+450	PR665+800	123.00	2.10	1.80	1.40	5.29	1057.73			
		PR66+450	PR665+800	124.00	1.90	2.10	1.60	6.38	1064.12			
		PR66+450	PR665+800	125.00	1.80	1.90	1.60	5.47	1069.59			
		PR66+450	PR665+800	126.00	2.00	1.90	1.50	5.70	1075.29			
		PR66+450	PR665+800	127.00	1.90	2.20	1.40	5.85	1081.14			
		PR66+450	PR665+800	128.00	2.40	1.70	1.50	6.12	1087.26			
		PR66+450	PR665+800	129.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1092.73			
		PR66+450	PR665+800	130.00	1.70	2.30	1.50	5.87	1098.60			
		PR66+450	PR665+800	131.00	1.60	2.20	1.60	5.63	1104.23			
		PR66+450	PR665+800	132.00	1.90	1.90	1.40	5.05	1109.28			
		PR66+450	PR665+800	133.00	1.70	1.90	1.70	5.49	1114.78			
		PR66+450	PR665+800	134.00	2.10	2.40	2.60	13.10	1127.88			
		PR66+450	PR665+800	135.00	3.00	1.90	1.60	9.12	1137.00			
		PR66+450	PR665+800	136.00	1.90	2.60	1.80	8.89	1145.89			
		PR66+450	PR665+800	137.00	1.80	2.40	1.50	6.48	1152.37			
		PR66+450	PR665+800	138.00	2.75	2.60	2.60	18.59	1170.96			
		PR66+450	PR665+800	139.00	2.40	2.30	1.60	8.83	1179.79			
		PR66+450	PR665+800	140.00	1.85	1.70	1.60	5.03	1184.83			
		PR66+450	PR665+800	141.00	2.90	2.70	2.60	20.36	1205.18			
		PR66+450	PR665+800	142.00	1.70	1.65	1.60	4.49	1209.67			
		PR66+450	PR665+800	143.00	2.10	2.30	1.80	8.69	1218.37			
		PR66+450	PR665+800	144.00	1.90	2.70	1.50	7.70	1226.06			
		PR66+450	PR665+800	145.00	1.80	2.20	1.50	5.94	1232.00			
		PR66+450	PR665+800	146.00	1.90	2.00	1.60	6.08	1238.08			
		PR66+450	PR665+800	147.00	2.10	2.50	1.80	9.45	1247.53			
		PR66+450	PR665+800	148.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1252.66			
		PR66+450	PR665+800	149.00	2.10	1.90	1.60	6.38	1259.04			
		PR66+450	PR665+800	150.00	1.90	3.10	1.50	8.84	1267.88			
		PR66+450	PR665+800	151.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1273.01			
		PR66+450	PR665+800	152.00	1.90	1.70	1.60	5.17	1278.18			
		PR66+450	PR665+800	153.00	1.90	1.90	1.50	5.42	1283.59			
		PR66+450	PR665+800	154.00	2.15	2.00	1.60	6.88	1290.47			
		PR66+450	PR665+800	155.00	2.70	1.90	1.60	8.21	1298.68			
PR66+450	PR665+800	156.00	3.10	1.90	1.60	9.42	1308.10					
PR66+450	PR665+800	157.00	2.50	2.40	1.60	9.60	1317.70					
PR66+450	PR665+800	158.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1322.83					
PR66+450	PR665+800	159.00	2.00	1.90	1.60	6.08	1328.91					
PR66+450	PR665+800	160.00	1.90	1.90	1.50	5.42	1334.33					
PR66+450	PR665+800	161.00	1.98	1.90	1.60	6.02	1340.35					
PR66+450	PR665+800	162.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1345.48					
PR66+450	PR665+800	163.00	1.90	2.70	1.70	8.72	1354.20					
PR66+450	PR665+800	164.00	1.93	2.10	1.70	6.89	1361.09					
PR66+450	PR665+800	165.00	1.80	2.10	1.80	6.80	1367.89					
PR66+450	PR665+800	166.00	1.90	2.00	1.60	6.08	1373.97					
PR66+450	PR665+800	167.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1379.45					
PR66+450	PR665+800	168.00	2.10	1.90	1.50	5.99	1385.43					
PR66+450	PR665+800	169.00	1.80	1.70	1.40	4.28	1389.72					
PR66+450	PR665+800	170.00	1.80	1.90	1.60	5.47	1395.19					
PR66+450	PR665+800	171.00	1.90	2.60	1.60	7.90	1403.09					
PR66+450	PR665+800	172.00	2.20	1.90	1.70	7.11	1410.20					
PR66+450	PR665+800	173.00	1.90	1.90	1.60	5.78	1415.97					
PR66+450	PR665+800	174.00	1.90	2.10	1.50	5.99	1421.96					
PR66+450	PR665+800	175.00	2.20	1.90	1.60	6.69	1428.65					
PR66+450	PR665+800	176.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1434.12					
PR66+450	PR665+800	177.00	1.95	2.40	1.60	7.49	1441.61					
PR66+450	PR665+800	178.00	1.90	1.80	1.50	5.13	1446.74					
PR66+450	PR665+800	179.00	2.10	1.90	1.40	5.59	1452.32					
PR66+450	PR665+800	180.00	1.80	1.90	1.50	5.13	1457.45					
PR66+450	PR665+800	181.00	2.30	1.90	1.60	6.99	1464.44					
PR66+450	PR665+800	182.00	2.10	2.00	1.50	6.30	1470.74					
PR66+450	PR665+800	183.00	1.90	2.40	1.40	6.38	1477.13					
PR66+450	PR665+800	184.00	1.80	2.10	1.60	6.05	1483.18					
PR66+450	PR665+800	185.00	2.10	2.40	1.50	7.56	1490.74					
PR66+450	PR665+800	186.00	1.90	2.30	1.50	6.56	1497.29					
PR66+450	PR665+800	187.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1502.76					
PR66+450	PR665+800	188.00	1.80	2.20	1.60	6.34	1509.10					
PR66+450	PR665+800	189.00	1.90	1.90	1.70	6.14	1515.24					
PR66+450	PR665+800	190.00	2.40	1.90	1.60	7.30	1522.53					
PR66+450	PR665+800	191.00	1.80	2.10	1.40	5.29	1527.82					
PR66+450	PR665+800	192.00	1.90	1.80	1.60	5.47	1533.30					
PR66+450	PR665+800	193.00	1.80	2.40	1.30	5.62	1538.91					
PR66+450	PR665+800	194.00	1.90	1.80	1.50	5.63	1544.04					
PR66+450	PR665+800	195.00	1.80	1.90	1.60	5.47	1549.51					
PR66+450	PR665+800	196.00	2.10	1.80	1.50	5.67	1555.18					
PR66+450	PR665+800	197.00	1.90	1.70	1.70	5.49	1560.68					
PR66+450	PR665+800	198.00	2.10	2.10	1.40	6.17	1566.85					
PR66+450	PR665+800	199.00	1.90	2.30	1.50	6.56	1573.40					
PR66+450	PR665+800	200.00	1.80	2.10	1.60	6.05	1579.45					
PR66+450	PR665+800	201.00	1.90	1.90	1.40	5.05	1584.51					
PR66+450	PR665+800	202.00	2.10	1.80	1.50	5.67	1590.18					
PR66+450	PR665+800	203.00	1.90	2.00	1.60	6.08	1596.26					
PR66+450	PR665+800	204.00	2.10	2.00	1.30	5.46	1601.72					
PR66+450	PR665+800	205.00	1.90	1.70	1.60	5.17	1606.88					
PR66+450	PR665+800	206.00	2.00	1.80	1.50	5.40	1612.28					
PR66+450	PR665+800	207.00	1.90	2.10	1.70	6.78	1619.07					
PR66+450	PR665+800	208.00	1.80	2.30	1.40	5.80	1624.86					
PR66+450	PR665+800	209.00	1.90	2.10	1.60	6.38	1631.25					
PR66+450	PR665+800	210.00	3.10	2.20	1.90	12.96	1644.21					

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		12					UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31	10	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCO				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m3
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO				
	PR66+450	PR665+800	211.00	2.40	2.10	1.60	8.06	1652.27					
	PR66+450	PR665+800	212.00	2.10	1.60	1.40	4.70	1656.97					
	PR66+450	PR665+800	213.00	1.40	1.10	1.10	1.69	1658.67					
	PR66+450	PR665+800	214.00	1.80	1.20	1.10	2.38	1661.04					
	PR66+450	PR665+800	215.00	2.10	1.70	1.20	4.28	1665.33					
	PR66+450	PR665+800	216.00	2.50	1.70	1.30	5.53	1670.85					
	PR66+450	PR665+800	217.00	1.90	1.90	1.10	3.97	1674.82					
	PR66+450	PR665+800	218.00	1.80	1.50	1.40	3.78	1678.60					
	PR66+450	PR665+800	219.00	2.60	1.90	1.40	6.92	1685.52					
	PR66+450	PR665+800	220.00	1.90	1.40	1.30	3.46	1688.98					
	PR66+450	PR665+800	221.00	1.70	1.50	1.20	3.06	1692.04					
	PR66+450	PR665+800	222.00	2.10	1.90	1.30	5.19	1697.22					
	PR66+450	PR665+800	223.00	1.70	1.20	1.20	2.45	1699.67					
	PR66+450	PR665+800	224.00	1.90	1.40	1.30	3.46	1703.13					
	PR66+450	PR665+800	225.00	2.10	2.20	1.60	7.39	1710.52					
	PR66+450	PR665+800	226.00	1.90	1.60	1.20	3.65	1714.17					
	PR66+450	PR665+800	227.00	1.90	1.50	1.00	2.85	1717.02					
	PR66+450	PR665+800	228.00	2.40	1.70	1.30	5.30	1722.32					
	PR66+450	PR665+800	229.00	2.20	1.60	1.30	4.58	1726.90					
	PR66+450	PR665+800	230.00	1.60	1.40	1.20	2.69	1729.59					
	PR66+450	PR665+800	231.00	4.10	3.40	2.60	36.24	1765.83					
	PR66+450	PR665+800	232.00	1.80	1.50	1.50	4.05	1769.88					
	PR66+450	PR665+800	233.00	2.20	1.60	1.50	5.28	1775.16					
	PR66+450	PR665+800	234.00	2.20	1.60	1.50	5.28	1780.44					
	PR66+450	PR665+800	235.00	1.40	1.30	1.20	2.18	1782.63					
	PR66+450	PR665+800	236.00	2.00	1.60	1.50	4.80	1787.43					
	PR66+450	PR665+800	237.00	3.10	2.60	1.50	12.09	1799.52					
	PR66+450	PR665+800	238.00	2.50	1.90	1.30	6.18	1805.69					
	PR66+450	PR665+800	239.00	2.20	2.10	1.60	7.39	1813.08					
	PR66+450	PR665+800	240.00	2.00	1.70	1.60	5.44	1818.52					
	PR66+450	PR665+800	241.00	2.20	1.80	1.40	5.54	1824.07					
	PR66+450	PR665+800	242.00	2.10	1.70	1.60	5.71	1829.78					
	PR66+450	PR665+800	243.00	3.20	2.50	1.70	13.60	1843.38					
	PR66+450	PR665+800	244.00	2.30	2.10	1.60	7.73	1851.11					
	PR66+450	PR665+800	245.00	1.50	1.20	1.10	1.98	1853.09					
	PR66+450	PR665+800	246.00	1.90	2.30	1.20	5.24	1858.33					
	PR66+450	PR665+800	247.00	2.60	1.30	1.40	4.73	1863.06					
	PR66+450	PR665+800	248.00	2.00	1.70	1.40	4.76	1867.82					
	PR66+450	PR665+800	249.00	2.10	2.40	1.50	7.56	1875.38					
	PR66+450	PR665+800	250.00	2.60	2.80	1.50	10.92	1886.30					
	PR66+450	PR665+800	251.00	3.20	1.90	1.60	9.73	1896.03					
	PR66+450	PR665+800	252.00	3.80	2.40	2.00	18.24	1914.27					
	PR66+450	PR665+800	253.00	6.70	3.80	2.60	66.20	1980.47					
	PR66+450	PR665+800	254.00	2.60	1.90	1.50	7.41	1987.88					
	PR66+450	PR665+800	255.00	1.95	1.80	1.70	5.97	1993.84					
	PR66+450	PR665+800	256.00	1.90	2.30	1.60	6.99	2000.84					
	PR66+450	PR665+800	257.00	2.10	2.40	1.40	7.06	2007.89					
	PR66+450	PR665+800	258.00	1.80	2.30	1.60	6.62	2014.52					
	PR66+450	PR665+800	259.00	2.00	1.90	1.70	6.46	2020.98					
	PR66+450	PR665+800	260.00	1.80	2.60	1.40	6.55	2027.53					
	PR66+450	PR665+800	261.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2033.00					
	PR66+450	PR665+800	262.00	2.10	1.90	1.50	5.99	2038.99					
	PR66+450	PR665+800	263.00	1.90	2.20	1.60	6.69	2045.67					
	PR66+450	PR665+800	264.00	1.80	2.10	1.40	5.29	2050.97					
	PR66+450	PR665+800	265.00	2.10	1.80	1.30	4.91	2055.88					
	PR66+450	PR665+800	266.00	1.90	1.80	1.70	5.81	2061.69					
	PR66+450	PR665+800	267.00	1.80	2.30	1.50	6.21	2067.90					
	PR66+450	PR665+800	268.00	1.90	2.10	1.60	6.38	2074.29					
	PR66+450	PR665+800	269.00	1.80	1.90	1.60	5.47	2079.76					
	PR66+450	PR665+800	270.00	3.70	3.40	2.20	27.68	2107.44					
	PR66+450	PR665+800	271.00	4.10	3.50	1.70	24.40	2131.83					
	PR66+450	PR665+800	272.00	1.90	2.10	1.60	6.38	2138.21					
	PR66+450	PR665+800	273.00	2.00	1.90	1.40	5.32	2143.53					
	PR66+450	PR665+800	274.00	1.90	1.80	1.50	5.13	2148.66					
	PR66+450	PR665+800	275.00	1.80	2.10	1.30	4.91	2153.58					
	PR66+450	PR665+800	276.00	2.10	1.80	1.60	6.05	2159.63					
	PR66+450	PR665+800	277.00	1.90	1.80	1.40	4.79	2164.41					
	PR66+450	PR665+800	278.00	1.90	2.50	1.70	8.08	2172.49					
	PR66+450	PR665+800	279.00	2.10	1.90	1.50	5.99	2178.47					
	PR66+450	PR665+800	280.00	1.80	2.60	1.60	7.49	2185.96					
	PR66+450	PR665+800	281.00	2.40	2.10	2.10	10.58	2196.55					
	PR66+450	PR665+800	282.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2202.02					
	PR66+450	PR665+800	283.00	1.80	2.40	1.70	7.34	2209.36					
	PR66+450	PR665+800	284.00	2.20	1.90	1.80	7.52	2216.89					
	PR66+450	PR665+800	285.00	1.90	2.30	1.60	6.99	2223.88					
	PR66+450	PR665+800	286.00	2.20	2.60	1.70	9.72	2233.60					
	PR66+450	PR665+800	287.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2239.07					
	PR66+450	PR665+800	288.00	2.30	2.50	1.30	7.48	2246.55					
	PR66+450	PR665+800	289.00	2.00	1.90	1.70	6.46	2253.01					
	PR66+450	PR665+800	290.00	1.90	3.00	1.40	7.98	2260.99					
	PR66+450	PR665+800	291.00	1.70	2.30	1.60	6.26	2267.25					
	PR66+450	PR665+800	292.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2272.72					
	PR66+450	PR665+800	293.00	1.80	2.10	1.50	5.67	2278.39					
	PR66+450	PR665+800	294.00	1.90	2.30	1.40	6.12	2284.51					
	PR66+450	PR665+800	295.00	1.70	2.50	1.30	5.53	2290.03					
	PR66+450	PR665+800	296.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2295.50					
	PR66+450	PR665+800	297.00	1.90	2.00	1.70	6.46	2301.96					
	PR66+450	PR665+800	298.00	2.10	1.90	1.70	6.78	2308.75					
	PR66+450	PR665+800	299.00	1.90	2.50	1.60	7.60	2316.35					
	PR66+450	PR665+800	300.00	2.20	2.40	1.50	7.92	2324.27					
	PR66+450	PR665+800	301.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2329.74					
	PR66+450	PR665+800	302.00	1.80	2.00	1.70	6.12	2335.86					
	PR66+450	PR665+800	303.00	4.20	3.10	2.60	33.85	2369.71					
	PR66+450	PR665+800	304.00	1.90	1.80	1.50	5.13	2374.84					
	PR66+450	PR665+800	305.00	2.40	2.00	1.70	8.16	2383.00					
	PR66+450	PR665+800	306.00	1.90	2.30	1.50	6.56	2389.55					
	PR66+450	PR665+800	307.00	1.80	2.10	1.60	6.05	2395.60					
	PR66+450	PR665+800	308.00	1.90	1.80	1.50	5.13	2400.73					
	PR66+450	PR665+800	309.00	2.30	1.90	1.70	7.43	2408.16					
	PR66+450	PR665+800	310.00	1.90	2.50	1.40	6.65	2414.81					
	PR66+450	PR665+800	311.00	2.00	1.90	1.50	5.70	2420.51					
	PR66+450	PR665+800	312.00	2.20	1.70	1.30	4.86	2425.37					
	PR66+450	PR665+800	313.00	1.80	1.90	1.50	5.13	2430.50					
	PR66+450	PR665+800	314.00	2.10	1.70	1.40	5.00	2435.50					
	PR66+450	PR665+800	315.00	2.00	1.80	1.60	5.76	2441.26					

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCO		
INTERVENITOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		
								UNIDAD	m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	NUMERO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
	PR66+450	PR665+800	316.00	1.90	1.70	1.40	4.52	2445.78		
	PR66+450	PR665+800	317.00	2.10	1.90	1.30	5.19	2450.97		
	PR66+450	PR665+800	318.00	1.90	2.30	1.70	7.43	2458.40		
	PR66+450	PR665+800	319.00	2.10	1.90	1.50	5.99	2464.38		
	PR66+450	PR665+800	320.00	1.80	2.20	1.60	6.34	2470.72		
	PR66+450	PR665+800	321.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2476.19		
	PR66+450	PR665+800	322.00	4.50	6.00	2.60	70.20	2546.39		
	PR66+450	PR665+800	323.00	2.30	1.90	1.50	6.56	2552.95		
	PR66+450	PR665+800	324.00	1.80	2.00	2.10	7.56	2560.51		
	PR66+450	PR665+800	325.00	2.40	1.70	1.40	5.71	2566.22		
	PR66+450	PR665+800	326.00	1.80	2.30	1.70	7.04	2573.26		
	PR66+450	PR665+800	327.00	1.90	1.80	2.00	6.84	2580.10		
	PR66+450	PR665+800	328.00	2.50	3.20	1.30	10.40	2590.50		
	PR66+450	PR665+800	329.00	1.80	1.90	1.60	5.47	2595.97		
	PR66+450	PR665+800	330.00	2.00	1.90	1.70	6.46	2602.43		
	PR66+450	PR665+800	331.00	2.10	1.70	1.50	5.36	2607.78		
	PR66+450	PR665+800	332.00	1.80	2.30	1.40	5.80	2613.58		
	PR66+450	PR665+800	333.00	1.90	1.80	1.50	5.13	2618.71		
	PR66+450	PR665+800	334.00	1.80	1.70	1.60	4.90	2623.61		
	PR66+450	PR665+800	335.00	1.70	1.90	1.40	4.52	2628.13		
	PR66+450	PR665+800	336.00	2.00	1.90	1.60	6.08	2634.21		
	PR66+450	PR665+800	337.00	1.50	1.80	1.40	3.78	2637.99		
	PR66+450	PR665+800	338.00	2.10	1.90	1.50	5.99	2643.97		
	PR66+450	PR665+800	339.00	1.90	2.00	1.60	6.08	2650.05		
	PR66+450	PR665+800	340.00	1.80	1.70	1.50	4.59	2654.64		
	PR66+450	PR665+800	341.00	1.90	1.70	1.60	5.17	2659.81		
	PR66+450	PR665+800	342.00	2.00	1.80	1.40	5.04	2664.85		
	PR66+450	PR665+800	343.00	1.90	1.80	1.40	4.79	2669.64		
	PR66+450	PR665+800	344.00	1.60	1.50	1.50	3.60	2673.24		
	PR66+450	PR665+800	345.00	1.60	1.80	1.50	4.32	2677.56		
	PR66+450	PR665+800	346.00	1.60	2.40	1.50	5.76	2683.32		
	PR66+450	PR665+800	347.00	1.90	2.40	1.40	6.38	2689.70		
	PR66+450	PR665+800	348.00	1.50	1.70	1.60	4.08	2693.78		
	PR66+450	PR665+800	349.00	1.80	1.90	1.50	5.13	2698.91		
	PR66+450	PR665+800	350.00	1.80	1.90	1.40	4.79	2703.70		
	PR66+450	PR665+800	351.00	1.70	2.00	1.50	5.10	2708.80		
	PR66+450	PR665+800	352.00	1.70	1.90	1.50	4.85	2713.65		
	PR66+450	PR665+800	353.00	1.80	2.10	1.60	6.05	2719.69		
	PR66+450	PR665+800	354.00	1.90	2.00	1.50	5.70	2725.39		
	PR66+450	PR665+800	355.00	2.20	1.70	1.40	5.24	2730.63		
	PR66+450	PR665+800	356.00	1.90	2.10	1.60	6.38	2737.01		
	PR66+450	PR665+800	357.00	1.70	1.80	1.50	4.59	2741.60		
	PR66+450	PR665+800	358.00	1.60	1.90	1.60	4.86	2746.47		
	PR66+450	PR665+800	359.00	1.90	2.30	1.60	6.99	2753.46		
	PR66+450	PR665+800	360.00	1.80	2.40	1.50	6.48	2759.94		
	PR66+450	PR665+800	361.00	1.90	1.80	1.40	4.79	2764.73		
	PR66+450	PR665+800	362.00	2.50	2.30	2.60	14.95	2779.68		
	PR66+450	PR665+800	363.00	2.40	1.90	2.60	11.86	2791.53		
	PR66+450	PR665+800	364.00	2.00	3.10	1.30	8.06	2799.59		
	PR66+450	PR665+800	365.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2805.07		
PR66+450	PR665+800	366.00	1.80	2.40	1.70	7.34	2812.41			
PR66+450	PR665+800	367.00	1.90	2.10	1.60	6.38	2818.79			
PR66+450	PR665+800	368.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2824.27			
PR66+450	PR665+800	369.00	1.90	2.20	1.60	6.69	2830.95			
PR66+450	PR665+800	370.00	1.80	1.90	1.60	5.47	2836.43			
PR66+450	PR665+800	371.00	3.10	2.30	1.00	7.13	2843.56			
PR66+450	PR665+800	372.00	1.70	2.10	1.50	5.36	2848.91			
PR66+450	PR665+800	373.00	1.40	2.60	1.40	5.10	2854.01			
PR66+450	PR665+800	374.00	1.60	2.30	1.60	5.89	2859.90			
PR66+450	PR665+800	375.00	1.90	1.80	1.60	5.47	2865.37			
PR66+450	PR665+800	376.00	2.00	2.60	1.50	7.80	2873.17			
PR66+450	PR665+800	377.00	4.00	4.30	2.60	44.72	2917.89			
PR66+450	PR665+800	378.00	3.80	2.70	2.60	26.68	2944.56			
PR66+450	PR665+800	379.00	2.80	2.20	1.80	11.09	2955.65			
PR66+450	PR665+800	380.00	1.80	1.60	1.00	2.88	2958.53			
PR66+450	PR665+800	381.00	1.80	1.70	1.50	4.59	2963.12			
PR66+450	PR665+800	382.00	2.70	2.00	1.40	7.56	2970.68			
PR66+450	PR665+800	383.00	3.90	2.50	1.80	17.55	2988.23			
PR66+450	PR665+800	384.00	3.20	1.70	2.60	14.14	3002.38			
PR66+450	PR665+800	385.00	1.60	2.10	1.30	4.37	3006.74			
PR66+450	PR665+800	386.00	1.80	1.60	1.00	2.88	3009.62			
PR66+450	PR665+800	387.00	2.20	1.50	1.30	4.29	3013.91			
PR66+450	PR665+800	388.00	1.60	1.10	1.00	1.76	3015.67			
PR66+450	PR665+800	389.00	2.30	1.80	1.60	6.62	3022.30			
PR66+450	PR665+800	390.00	2.10	1.90	1.30	5.19	3027.48			
Subtotal							3027.48			
TOTAL							3027.48			
Firma										
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS										
Residente de Obra										
Matricula No. 01197-0456 CPITVC										
Firma										
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa										
Residente de Interventoria										
Matricula No. 01194-0286 CPITVC										

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOQUO Y ANTIOQUIA"									
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							FECHA		
	12							31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+210 Sector Olaya 2 Ruta 6002	PR43+920	PR43+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,44	23,61	23,61		
	PR43+925	PR43+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,63	110,18	133,80		
	PR43+930	PR43+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	74,26	272,23	406,03		
	PR43+935	PR43+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,26	446,32	852,34		
	PR43+940	PR43+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	117,38	554,09	1406,44		
	PR43+945	PR43+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	96,16	533,83	1940,26		
	PR43+950	PR43+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	57,10	383,14	2323,41		
	PR43+955	PR43+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,96	317,64	2641,05		
	PR43+960	PR43+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	102,96	432,28	3073,33		
	PR43+965	PR43+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	129,21	464,10	3537,43		
	PR43+970	PR43+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	140,13	536,64	4074,07		
	PR43+975	PR43+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	139,12	554,52	4628,60		
	PR43+980	PR43+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	120,86	516,46	5145,05		
	PR43+985	PR43+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	98,62	437,33	5582,38		
	PR43+990	PR43+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,08	362,83	5945,22		
	PR43+995	PR44+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,67	322,01	6267,23		
	PR44+000	PR44+005	5,00	Chaflan	Izquierdo	85,53	324,06	6591,29		
	PR44+005	PR44+010	5,00	Chaflan	Izquierdo	102,04	366,32	6957,60		
	PR44+010	PR44+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	110,46	410,12	7367,73		
	PR44+015	PR44+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,07	541,32	7909,05		
	PR44+020	PR44+025	5,00	Chaflan	Izquierdo	91,02	492,72	8401,77		
	PR44+025	PR44+030	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,88	402,25	8804,02		
	PR44+030	PR44+035	5,00	Chaflan	Izquierdo	75,49	363,43	9167,45		
	PR44+035	PR44+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,61	405,25	9572,70		
	PR44+040	PR44+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	99,34	464,87	10037,57		
	PR44+045	PR44+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	117,64	542,44	10580,01		
	PR44+050	PR44+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	122,84	601,22	11181,23		
	PR44+055	PR44+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	116,92	599,41	11780,64		
	PR44+060	PR44+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	98,96	539,70	12320,34		
	PR44+065	PR44+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	72,50	717,97	13038,31		
	PR44+070	PR44+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	64,08	573,83	13612,14		
	PR44+075	PR44+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,41	557,16	14169,30		
	PR44+080	PR44+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	74,95	597,36	14766,65		
	PR44+085	PR44+090	5,00	Chaflan	Izquierdo	88,48	408,59	15175,24		
	PR44+090	PR44+095	5,00	Chaflan	Izquierdo	83,71	430,48	15605,73		
	PR44+095	PR44+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	74,88	396,48	16002,21		
	PR44+100	PR44+105	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,57	356,13	16358,34		
	PR44+105	PR44+110	5,00	Chaflan	Izquierdo	58,21	314,44	16672,78		
	PR44+110	PR44+115	5,00	Chaflan	Izquierdo	55,98	285,46	16958,24		
	PR44+115	PR44+120	5,00	Chaflan	Izquierdo	54,27	275,62	17233,86		
	PR44+120	PR44+125	5,00	Chaflan	Izquierdo	54,47	271,86	17505,72		
	PR44+125	PR44+130	5,00	Chaflan	Izquierdo	50,52	262,47	17768,19		
	PR44+130	PR44+135	5,00	Chaflan	Izquierdo	44,87	238,46	18006,65		
	PR44+135	PR44+140	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,56	203,56	18210,21		
	PR44+140	PR44+145	5,00	Chaflan	Izquierdo	29,90	166,14	18376,35		
	PR44+145	PR44+150	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,57	75,70	18452,05		
	PR44+150	PR44+155	5,00	Chaflan	Izquierdo	38,83	89,74	18541,79		
	PR44+155	PR44+160	5,00	Chaflan	Izquierdo	35,84	94,98	18636,78		
	PR44+160	PR44+165	5,00	Chaflan	Izquierdo	31,22	85,09	18721,86		
	PR44+165	PR44+170	5,00	Chaflan	Izquierdo	23,65	69,17	18791,03		
	PR44+170	PR44+175	5,00	Chaflan	Izquierdo	19,40	53,70	18844,74		
	PR44+175	PR44+180	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,70	43,50	18888,23		
	PR44+180	PR44+185	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,29	38,52	18926,75		
	PR44+185	PR44+190	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,93	39,49	18966,24		
	PR44+190	PR44+195	5,00	Chaflan	Izquierdo	13,28	36,54	19002,78		
	PR44+195	PR44+200	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,43	47,81	19050,59		
	PR44+200	PR44+205	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,05	16,21	19066,80		
	PR44+205	PR44+210	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	2,63	18929,38		
Subtotal Acumulado								18929,38		
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 43+920 - PR 44+210) Olaya 2								-16249,22		
Subtotal Tramo Presente Acta								2680,16		
NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR44+730	PR44+735	5,00	Chaflan	Izquierdo	35,31	96,68	96,68		
	PR44+735	PR44+740	5,00	Chaflan	Izquierdo	95,24	364,62	461,30		
	PR44+740	PR44+745	5,00	Chaflan	Izquierdo	140,10	661,84	1123,14		
	PR44+745	PR44+750	5,00	Chaflan	Izquierdo	164,93	874,37	1997,51		
	PR44+750	PR44+755	5,00	Chaflan	Izquierdo	176,74	854,19	2851,70		
	PR44+755	PR44+760	5,00	Chaflan	Izquierdo	205,75	956,24	3807,94		
	PR44+760	PR44+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	228,44	1085,48	4893,42		
	PR44+765	PR44+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	224,41	1132,12	6025,54		

Excavación en Roca
Conformación de Taludes
Margen Izquierdo
PR 44+730 - PR 45+080
Sector Toldas
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volúmenes
Obtenidos a partir de Secciones
Transversales Anexas

PR44+770	PR44+775	5,00	Chaffan	Izquierdo	208,11	1081,30	7106,84
PR44+775	PR44+780	5,00	Chaffan	Izquierdo	179,12	968,07	8074,91
PR44+780	PR44+785	5,00	Chaffan	Izquierdo	167,43	866,36	8941,27
PR44+785	PR44+790	5,00	Chaffan	Izquierdo	158,85	815,69	9756,96
PR44+790	PR44+795	5,00	Chaffan	Izquierdo	170,80	824,10	10581,06
PR44+795	PR44+800	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	426,99	11008,05
PR44+800	PR44+805	5,00	Chaffan	Izquierdo	137,26	318,54	11326,59
PR44+805	PR44+810	5,00	Chaffan	Izquierdo	124,65	578,34	11904,93
PR44+810	PR44+815	5,00	Chaffan	Izquierdo	152,98	609,23	12514,16
PR44+815	PR44+820	5,00	Chaffan	Izquierdo	155,85	674,75	13188,91
PR44+820	PR44+825	5,00	Chaffan	Izquierdo	142,05	642,44	13831,35
PR44+825	PR44+830	5,00	Chaffan	Izquierdo	149,24	619,01	14450,36
PR44+830	PR44+835	5,00	Chaffan	Izquierdo	183,99	763,30	15213,66
PR44+835	PR44+840	5,00	Chaffan	Izquierdo	213,18	992,94	16206,60
PR44+840	PR44+845	5,00	Chaffan	Izquierdo	206,06	1048,12	17254,72
PR44+845	PR44+850	5,00	Chaffan	Izquierdo	218,87	1062,33	18317,05
PR44+850	PR44+855	5,00	Chaffan	Izquierdo	229,86	1121,83	19438,88
PR44+855	PR44+860	5,00	Chaffan	Izquierdo	222,84	1131,74	20570,62
PR44+860	PR44+865	5,00	Chaffan	Izquierdo	194,27	1042,77	21613,39
PR44+865	PR44+870	5,00	Chaffan	Izquierdo	166,15	901,06	22514,45
PR44+870	PR44+875	5,00	Chaffan	Izquierdo	162,29	821,10	23335,55
PR44+875	PR44+880	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	405,72	23741,27
PR44+880	PR44+885	5,00	Chaffan	Izquierdo	178,57	446,43	24187,70
PR44+885	PR44+890	5,00	Chaffan	Izquierdo	205,64	960,54	25148,24
PR44+890	PR44+895	5,00	Chaffan	Izquierdo	235,32	1102,42	26250,66
PR44+895	PR44+900	5,00	Chaffan	Izquierdo	238,13	1183,65	27434,31
PR44+900	PR44+905	5,00	Chaffan	Izquierdo	211,76	1124,73	28559,04
PR44+905	PR44+910	5,00	Chaffan	Izquierdo	197,61	1128,73	29687,77
PR44+910	PR44+915	5,00	Chaffan	Izquierdo	142,80	1041,20	30728,97
PR44+915	PR44+920	5,00	Chaffan	Izquierdo	81,62	693,15	31422,12
PR44+920	PR44+925	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,15	342,02	31764,14
PR44+925	PR44+930	5,00	Chaffan	Izquierdo	20,06	140,05	31904,19
PR44+930	PR44+935	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,51	90,33	31994,52
PR44+935	PR44+940	5,00	Chaffan	Izquierdo	16,63	78,47	32072,99
PR44+940	PR44+945	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,26	77,02	32150,01
PR44+945	PR44+950	5,00	Chaffan	Izquierdo	19,34	83,94	32233,95
PR44+950	PR44+955	5,00	Chaffan	Izquierdo	36,87	140,52	32374,47
PR44+955	PR44+960	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,10	239,92	32614,39
PR44+960	PR44+965	5,00	Chaffan	Izquierdo	78,28	343,44	32957,83
PR44+965	PR44+970	5,00	Chaffan	Izquierdo	90,99	423,18	33381,01
PR44+970	PR44+975	5,00	Chaffan	Izquierdo	88,08	447,68	33828,69
PR44+975	PR44+980	5,00	Chaffan	Izquierdo	67,23	380,74	34209,43
PR44+980	PR44+985	5,00	Chaffan	Izquierdo	61,41	314,54	34523,97
PR44+985	PR44+990	5,00	Chaffan	Izquierdo	60,35	297,38	34821,35
PR44+990	PR44+995	5,00	Chaffan	Izquierdo	57,04	286,65	35108,00
PR44+995	PR45+000	5,00	Chaffan	Izquierdo	53,08	275,30	35383,30
PR45+000	PR45+005	5,00	Chaffan	Izquierdo	57,44	276,31	35659,61
PR45+005	PR45+010	5,00	Chaffan	Izquierdo	54,60	280,11	35939,72
PR45+010	PR45+015	5,00	Chaffan	Izquierdo	56,59	286,22	36225,94
PR45+015	PR45+020	5,00	Chaffan	Izquierdo	49,43	283,28	36509,22
PR45+020	PR45+025	5,00	Chaffan	Izquierdo	44,20	249,84	36759,06
PR45+025	PR45+030	5,00	Chaffan	Izquierdo	43,65	232,02	36991,08
PR45+030	PR45+035	5,00	Chaffan	Izquierdo	40,98	220,92	37212,00
PR45+035	PR45+040	5,00	Chaffan	Izquierdo	51,35	240,14	37452,14
PR45+040	PR45+045	5,00	Chaffan	Izquierdo	46,12	254,17	37706,31
PR45+045	PR45+050	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,99	204,48	37910,79
PR45+050	PR45+055	5,00	Chaffan	Izquierdo	25,98	151,19	38061,98
PR45+055	PR45+060	5,00	Chaffan	Izquierdo	18,43	115,25	38177,23
PR45+060	PR45+065	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,85	82,19	38259,42
PR45+060	PR45+065	5,00	Chaffan	Izquierdo	4,51	43,41	38302,83
PR45+065	PR45+070	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	11,28	38314,11
PR45+070	PR45+075	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	38314,11
Subtotal Acumulado							38314,11
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 44+730 - PR 45+075) Toldas							-23342,79
Subtotal Tramo Presente Acta							14971,32
Subtotal Presente Acta							17651,48
TOTAL							17651,48



Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA			
12									31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.		4303 DE 2024						UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2		Excavación en material común de la explanación y canales						FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN									REGISTRO FOTOGRAFICO			
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+765 - PR 43+830 Sector Olaya 1 Ruta 6002	PR43+765	PR43+770	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00				
	PR43+770	PR43+775	5,00	Chaffan	Izquierdo	1,57	3,93	3,93				
	PR43+775	PR43+780	5,00	Chaffan	Izquierdo	22,05	59,06	62,99				
	PR43+780	PR43+785	5,00	Chaffan	Izquierdo	45,77	169,56	232,55				
	PR43+785	PR43+790	5,00	Chaffan	Izquierdo	51,91	244,20	476,75				
	PR43+790	PR43+795	5,00	Chaffan	Izquierdo	58,77	276,71	753,46				
	PR43+795	PR43+800	5,00	Chaffan	Izquierdo	38,93	244,25	997,71				
	PR43+800	PR43+805	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,55	173,69	1171,40				
	PR43+805	PR43+810	5,00	Chaffan	Izquierdo	31,05	154,01	1325,41				
	PR43+810	PR43+815	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,15	108,01	1433,42				
	PR43+815	PR43+820	5,00	Chaffan	Izquierdo	18,26	76,03	1509,45				
	PR43+820	PR43+825	5,00	Chaffan	Izquierdo	1,41	35,79	1545,24				
PR43+825	PR43+830	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	2,56	1547,80					
Subtotal Acumulado								1547,80				
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 43+765 - PR 43+845) - Olaya 1								-1394,18				
Subtotal Tramo Presente Acta								153,62				
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+160 Sector Olaya 2 Ruta 6002	PR43+920	PR43+925	5,00	Chaffan	Izquierdo	23,61	59,03	59,03				
	PR43+925	PR43+930	5,00	Chaffan	Izquierdo	86,57	275,46	334,49				
	PR43+930	PR43+935	5,00	Chaffan	Izquierdo	185,66	680,58	1015,07				
	PR43+935	PR43+940	5,00	Chaffan	Izquierdo	260,66	1115,79	2130,86				
	PR43+940	PR43+945	5,00	Chaffan	Izquierdo	293,44	1385,23	3516,09				
	PR43+945	PR43+950	5,00	Chaffan	Izquierdo	240,39	1334,57	4850,66				
	PR43+950	PR43+955	5,00	Chaffan	Izquierdo	142,75	957,86	5808,52				
	PR43+955	PR43+960	5,00	Chaffan	Izquierdo	174,89	794,11	6602,63				
	PR43+960	PR43+965	5,00	Chaffan	Izquierdo	257,39	1080,69	7683,32				
	PR43+965	PR43+970	5,00	Chaffan	Izquierdo	323,02	1160,26	8843,58				
	PR43+970	PR43+975	5,00	Chaffan	Izquierdo	350,33	1341,60	10185,18				
	PR43+975	PR43+980	5,00	Chaffan	Izquierdo	347,79	1386,31	11571,49				
	PR43+980	PR43+985	5,00	Chaffan	Izquierdo	302,15	1291,14	12862,63				
	PR43+985	PR43+990	5,00	Chaffan	Izquierdo	246,54	1093,33	13955,96				
	PR43+990	PR43+995	5,00	Chaffan	Izquierdo	210,19	907,08	14863,04				
	PR43+995	PR44+000	5,00	Chaffan	Izquierdo	199,18	805,03	15668,07				
	PR44+000	PR44+005	5,00	Chaffan	Izquierdo	213,82	810,15	16478,22				
	PR44+005	PR44+010	5,00	Chaffan	Izquierdo	255,10	915,79	17394,01				
	PR44+010	PR44+015	5,00	Chaffan	Izquierdo	276,14	1025,31	18419,32				
	PR44+015	PR44+020	5,00	Chaffan	Izquierdo	265,18	1353,30	19772,62				
	PR44+020	PR44+025	5,00	Chaffan	Izquierdo	227,54	1231,80	21004,42				
	PR44+025	PR44+030	5,00	Chaffan	Izquierdo	174,71	1005,62	22010,04				
	PR44+030	PR44+035	5,00	Chaffan	Izquierdo	188,72	908,58	22918,62				
	PR44+035	PR44+040	5,00	Chaffan	Izquierdo	216,53	1013,13	23931,75				
	PR44+040	PR44+045	5,00	Chaffan	Izquierdo	248,34	1162,17	25093,92				
	PR44+045	PR44+050	5,00	Chaffan	Izquierdo	294,11	1356,11	26450,03				
	PR44+050	PR44+055	5,00	Chaffan	Izquierdo	307,11	1503,05	27953,08				
	PR44+055	PR44+060	5,00	Chaffan	Izquierdo	292,29	1498,52	29451,60				
	PR44+060	PR44+065	5,00	Chaffan	Izquierdo	247,41	1349,25	30800,85				
	PR44+065	PR44+070	5,00	Chaffan	Izquierdo	181,24	1794,93	32595,78				
	PR44+070	PR44+075	5,00	Chaffan	Izquierdo	160,20	1434,57	34030,35				
	PR44+075	PR44+080	5,00	Chaffan	Izquierdo	173,53	1392,89	35423,24				
	PR44+080	PR44+085	5,00	Chaffan	Izquierdo	187,38	1493,39	36916,63				
	PR44+085	PR44+090	5,00	Chaffan	Izquierdo	221,21	1021,48	37938,11				
	PR44+090	PR44+095	5,00	Chaffan	Izquierdo	209,27	1076,21	39014,32				
	PR44+095	PR44+100	5,00	Chaffan	Izquierdo	187,21	991,20	40005,52				
	PR44+100	PR44+105	5,00	Chaffan	Izquierdo	168,92	890,33	40895,85				
	PR44+105	PR44+110	5,00	Chaffan	Izquierdo	145,52	786,10	41681,95				
	PR44+110	PR44+115	5,00	Chaffan	Izquierdo	139,94	713,65	42395,60				
	PR44+115	PR44+120	5,00	Chaffan	Izquierdo	135,68	689,06	43084,66				
PR44+120	PR44+125	5,00	Chaffan	Izquierdo	136,18	679,64	43764,30					
PR44+125	PR44+130	5,00	Chaffan	Izquierdo	126,29	656,17	44420,47					
PR44+130	PR44+135	5,00	Chaffan	Izquierdo	112,17	596,15	45016,62					
PR44+135	PR44+140	5,00	Chaffan	Izquierdo	91,39	508,91	45525,53					
PR44+140	PR44+145	5,00	Chaffan	Izquierdo	74,75	415,34	45940,87					
PR44+145	PR44+150	5,00	Chaffan	Izquierdo	81,42	189,26	46130,13					
PR44+150	PR44+155	5,00	Chaffan	Izquierdo	97,08	224,35	46354,48					
PR44+155	PR44+160	5,00	Chaffan	Izquierdo	89,59	237,46	46591,94					
PR44+160	PR44+165	5,00	Chaffan	Izquierdo	78,06	212,72	46804,66					
PR44+165	PR44+170	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,13	172,92	46977,58					
PR44+170	PR44+175	5,00	Chaffan	Izquierdo	48,51	134,26	47111,84					
PR44+175	PR44+180	5,00	Chaffan	Izquierdo	39,25	108,74	47220,58					
PR44+180	PR44+185	5,00	Chaffan	Izquierdo	38,22	96,30	47316,88					
PR44+185	PR44+190	5,00	Chaffan	Izquierdo	39,83	98,72	47415,60					
PR44+190	PR44+195	5,00	Chaffan	Izquierdo	33,19	91,36	47506,96					
PR44+195	PR44+200	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,57	119,52	47626,48					
PR44+200	PR44+205	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,63	40,52	47667,00					
PR44+205	PR44+210	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	6,58	47673,58					
Subtotal Acumulado								47673,58				
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 43+920 - PR 44+210) - Olaya 2								-40623,04				
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - Olaya 2								-2680,16				
Subtotal Tramo Presente Acta								4370,38				
PR60+605	PR60+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,22	0,00	0,00					

Excavación Mecánica
Conformación de Taludes y
Subrasante
Margen Izquierdo
PR 60+605 - PR 66+825
Sector El 128
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volúmenes
Obtenidos a partir de Secciones
Transversales Anexas

PR60+610	PR60+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,79	20,68	20,68
PR60+615	PR60+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	10,45	42,06	62,74
PR60+620	PR60+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,26	58,69	121,43
PR60+625	PR60+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,35	64,04	185,47
PR60+630	PR60+635	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,13	66,21	251,68
PR60+635	PR60+640	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,83	69,90	321,58
PR60+640	PR60+645	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,56	70,98	392,56
PR60+645	PR60+650	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,97	68,84	461,40
PR60+650	PR60+655	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,57	66,36	527,76
PR60+655	PR60+660	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,95	53,80	581,56
PR60+660	PR60+665	5,00	Chaffan	Izquierdo	1,97	27,29	608,85
PR60+665	PR60+670	5,00	Chaffan	Izquierdo	7,04	22,92	631,77
PR60+670	PR60+675	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,06	38,47	670,24
PR60+675	PR60+680	5,00	Chaffan	Izquierdo	10,10	46,27	716,51
PR60+680	PR60+685	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,53	50,02	766,53
PR60+685	PR60+690	5,00	Chaffan	Izquierdo	11,66	53,98	820,51
PR60+690	PR60+695	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,07	60,45	880,96
PR60+695	PR60+700	5,00	Chaffan	Izquierdo	11,97	61,26	942,22
PR60+700	PR60+705	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,93	63,50	1005,72
PR60+705	PR60+710	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,99	71,30	1077,02
PR60+710	PR60+715	5,00	Chaffan	Izquierdo	19,67	87,74	1164,76
PR60+715	PR60+720	5,00	Chaffan	Izquierdo	20,29	99,91	1264,67
PR60+720	PR60+725	5,00	Chaffan	Izquierdo	17,94	95,59	1360,26
PR60+725	PR60+730	5,00	Chaffan	Izquierdo	13,05	77,49	1437,75
PR60+730	PR60+735	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,31	55,90	1493,65
PR60+735	PR60+740	5,00	Chaffan	Izquierdo	7,16	41,16	1534,81
PR60+740	PR60+745	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,46	34,04	1568,85
PR60+745	PR60+750	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,20	31,64	1600,49
PR60+750	PR60+755	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,43	29,07	1629,56
PR60+755	PR60+760	5,00	Chaffan	Izquierdo	3,95	23,45	1653,01
PR60+760	PR60+765	5,00	Chaffan	Izquierdo	4,79	21,84	1674,85
PR60+765	PR60+770	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,51	28,24	1703,09
PR60+770	PR60+775	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,69	33,01	1736,10
PR60+775	PR60+780	5,00	Chaffan	Izquierdo	4,51	28,01	1764,11
PR60+780	PR60+785	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,22	31,82	1795,93
PR60+785	PR60+790	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,68	42,25	1838,18
PR60+790	PR60+795	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,41	42,73	1880,91
PR60+795	PR60+800	5,00	Chaffan	Izquierdo	7,76	40,41	1921,32
PR60+800	PR60+805	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,50	33,14	1954,46
PR60+805	PR60+810	5,00	Chaffan	Izquierdo	4,99	26,23	1980,69
PR60+810	PR60+815	5,00	Chaffan	Izquierdo	3,61	21,51	2002,20
PR60+815	PR60+820	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,21	14,55	2016,75
PR60+820	PR60+825	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	5,52	2022,27
Subtotal Acumulado							2022,27
Subtotal Tramo Presente Acta							2022,27
PR66+380	PR66+385	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,03	0,08	0,08
PR66+385	PR66+390	5,00	Chaffan	Izquierdo	25,90	64,83	64,91
PR66+390	PR66+395	5,00	Chaffan	Izquierdo	37,68	158,94	223,85
PR66+395	PR66+400	5,00	Chaffan	Izquierdo	63,57	253,11	476,96
PR66+400	PR66+405	5,00	Chaffan	Izquierdo	84,93	371,25	848,21
PR66+405	PR66+410	5,00	Chaffan	Izquierdo	107,57	221,09	1069,30
PR66+410	PR66+415	5,00	Chaffan	Izquierdo	116,51	48,22	1117,52
PR66+415	PR66+420	5,00	Chaffan	Izquierdo	120,23	40,73	1158,25
PR66+420	PR66+425	5,00	Chaffan	Izquierdo	124,06	41,63	1199,88
PR66+425	PR66+430	5,00	Chaffan	Izquierdo	137,85	54,04	1253,92
PR66+430	PR66+435	5,00	Chaffan	Izquierdo	158,87	75,42	1329,34
PR66+435	PR66+440	5,00	Chaffan	Izquierdo	176,84	97,58	1426,92
PR66+440	PR66+445	5,00	Chaffan	Izquierdo	184,49	109,48	1536,40
PR66+445	PR66+450	5,00	Chaffan	Izquierdo	185,29	115,19	1651,59
PR66+450	PR66+455	5,00	Chaffan	Izquierdo	177,71	120,00	1771,59
PR66+455	PR66+460	5,00	Chaffan	Izquierdo	168,88	125,97	1897,56
PR66+460	PR66+465	5,00	Chaffan	Izquierdo	150,86	577,79	2475,35
PR66+465	PR66+470	5,00	Chaffan	Izquierdo	140,36	728,04	3203,39
PR66+470	PR66+475	5,00	Chaffan	Izquierdo	156,09	961,52	4164,91
PR66+475	PR66+480	5,00	Chaffan	Izquierdo	166,53	1180,08	5344,99
PR66+480	PR66+485	5,00	Chaffan	Izquierdo	184,74	1272,18	6617,17
PR66+485	PR66+490	5,00	Chaffan	Izquierdo	185,76	1335,21	7952,38
PR66+490	PR66+495	5,00	Chaffan	Izquierdo	162,94	1252,45	9204,83
PR66+495	PR66+500	5,00	Chaffan	Izquierdo	139,37	1077,11	10281,94
PR66+500	PR66+505	5,00	Chaffan	Izquierdo	115,01	907,26	11189,20
PR66+505	PR66+510	5,00	Chaffan	Izquierdo	97,53	765,21	11954,41
PR66+510	PR66+515	5,00	Chaffan	Izquierdo	77,32	503,67	12458,08
PR66+515	PR66+520	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,73	342,64	12800,72
PR66+520	PR66+525	5,00	Chaffan	Izquierdo	49,97	274,26	13074,98
PR66+525	PR66+530	5,00	Chaffan	Izquierdo	44,50	236,18	13311,16
PR66+530	PR66+535	5,00	Chaffan	Izquierdo	32,43	192,32	13503,48
PR66+535	PR66+540	5,00	Chaffan	Izquierdo	24,38	142,01	13645,49
PR66+540	PR66+545	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,49	137,16	13782,65
PR66+545	PR66+550	5,00	Chaffan	Izquierdo	42,44	122,50	13905,15
PR66+550	PR66+555	5,00	Chaffan	Izquierdo	47,40	146,29	14051,44
PR66+555	PR66+560	5,00	Chaffan	Izquierdo	73,32	224,02	14275,46
PR66+560	PR66+565	5,00	Chaffan	Izquierdo	50,89	238,65	14514,11
PR66+565	PR66+570	5,00	Chaffan	Izquierdo	37,52	162,91	14677,02
PR66+570	PR66+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	35,68	135,24	14812,26
PR66+575	PR66+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	43,72	153,97	14966,23
PR66+580	PR66+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	47,90	184,97	15151,20
PR66+585	PR66+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	43,95	191,32	15342,52
PR66+590	PR66+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	38,75	177,79	15520,31
PR66+595	PR66+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	27,45	146,25	15666,56



Excavación Mecánica
Conformación de Taludes
Margen Izquierdo
PR 66+380 - PR 66+630
Sector El Piñon
Ruta 6002

NOTA: Áreas y Volúmenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR66+600	PR66+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	19,65	109,08	15775,64
	PR66+605	PR66+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	20,28	99,81	15875,45
	PR66+610	PR66+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	17,29	93,91	15969,36
	PR66+615	PR66+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,23	66,30	16035,66
	PR66+620	PR66+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,88	32,79	16068,45
	PR66+625	PR66+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	8,33	16076,78
Subtotal Acumulado								16076,78
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 66+380 - PR 66+630) - El Piñon								-10882,11
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - El Piñon								-3027,48
Subtotal Tramo Presente Acta								2167,19
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 72+960 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+570	PR71+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	3,80	9,51	9,51
	PR71+575	PR71+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,10	24,76	34,27
	PR71+580	PR71+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,70	37,00	71,27
	PR71+585	PR71+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	9,24	44,86	116,13
	PR71+590	PR71+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	5,54	36,95	153,08
	PR71+595	PR71+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,40	14,83	167,91
	PR71+600	PR71+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	2,38	6,94	174,85
	PR71+605	PR71+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	16,79	47,93	222,78
	PR71+610	PR71+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	43,21	150,02	372,80
	PR71+615	PR71+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	66,81	275,06	647,86
	PR71+620	PR71+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	94,05	402,15	1050,01
	PR71+625	PR71+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	91,50	463,88	1513,89
	PR71+630	PR71+635	5,00	Chaffan	Izquierdo	96,03	468,84	1982,73
	PR71+635	PR71+640	5,00	Chaffan	Izquierdo	96,01	480,10	2462,83
	PR71+640	PR71+645	5,00	Chaffan	Izquierdo	85,58	453,96	2916,79
	PR71+645	PR71+650	5,00	Chaffan	Izquierdo	94,47	450,13	3366,92
	PR71+650	PR71+655	5,00	Chaffan	Izquierdo	95,58	475,15	3842,07
	PR71+655	PR71+660	5,00	Chaffan	Izquierdo	89,14	461,81	4303,88
	PR71+660	PR71+665	5,00	Chaffan	Izquierdo	71,04	400,44	4704,32
	PR71+665	PR71+670	5,00	Chaffan	Izquierdo	36,75	269,47	4973,79
	PR71+670	PR71+675	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,20	122,38	5096,17
	PR71+675	PR71+680	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,07	60,89	5156,86
	PR71+680	PR71+685	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,51	106,45	5263,31
	PR71+685	PR71+690	5,00	Chaffan	Izquierdo	68,74	248,11	5511,42
	PR71+690	PR71+695	5,00	Chaffan	Izquierdo	81,97	376,76	5888,18
	PR71+695	PR71+700	5,00	Chaffan	Izquierdo	66,17	370,33	6258,51
	PR71+700	PR71+705	5,00	Chaffan	Izquierdo	37,69	259,63	6518,14
	PR71+705	PR71+710	5,00	Chaffan	Izquierdo	11,28	122,42	6640,56
	PR71+710	PR71+715	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	28,21	6668,77
	PR71+715	PR71+720	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	6668,77
	PR71+720	PR71+725	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	6668,77
	PR71+725	PR71+730	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	0,00	6668,77
	PR71+730	PR71+735	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,45	16,13	6684,90
	PR71+735	PR71+740	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,56	52,55	6737,45
	PR71+740	PR71+745	5,00	Chaffan	Izquierdo	27,89	106,14	6843,59
	PR71+745	PR71+750	5,00	Chaffan	Izquierdo	30,36	145,62	6989,21
	PR71+750	PR71+755	5,00	Chaffan	Izquierdo	43,02	183,45	7172,66
	PR71+755	PR71+760	5,00	Chaffan	Izquierdo	34,56	193,96	7366,62
	PR71+760	PR71+765	5,00	Chaffan	Izquierdo	16,90	128,64	7495,26
	PR71+765	PR71+770	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,16	57,64	7552,90
	PR71+770	PR71+775	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	15,41	7568,31
	PR72+940	PR72+945	5,00	Chaffan	Izquierdo	47,60	120,35	7688,66
	PR72+945	PR72+950	5,00	Chaffan	Izquierdo	59,51	303,46	7992,12
	PR72+950	PR72+955	5,00	Chaffan	Izquierdo	24,03	236,96	8229,08
	PR72+955	PR72+960	5,00	Chaffan	Izquierdo	14,44	108,19	8337,27
Subtotal Acumulado								8337,27
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 71+570 - PR 72+960) - Talasa								-2647,85
Subtotal Tramo Presente Acta								5689,42
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	PR73+570	PR73+575	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,13	0,34	0,34
	PR73+575	PR73+580	5,00	Chaffan	Izquierdo	6,77	17,25	17,59
	PR73+580	PR73+585	5,00	Chaffan	Izquierdo	12,81	48,95	66,54
	PR73+585	PR73+590	5,00	Chaffan	Izquierdo	23,74	91,39	157,93
	PR73+590	PR73+595	5,00	Chaffan	Izquierdo	33,93	144,18	302,11
	PR73+595	PR73+600	5,00	Chaffan	Izquierdo	58,15	230,21	532,32
	PR73+600	PR73+605	5,00	Chaffan	Izquierdo	76,10	335,63	867,95
	PR73+605	PR73+610	5,00	Chaffan	Izquierdo	94,18	425,70	1293,65
	PR73+610	PR73+615	5,00	Chaffan	Izquierdo	107,96	505,36	1799,01
	PR73+615	PR73+620	5,00	Chaffan	Izquierdo	133,65	604,01	2403,02
	PR73+620	PR73+625	5,00	Chaffan	Izquierdo	173,76	768,51	3171,53
	PR73+625	PR73+630	5,00	Chaffan	Izquierdo	181,08	887,10	4058,63
	PR73+630	PR73+635	5,00	Chaffan	Izquierdo	158,83	849,79	4908,42
	PR73+635	PR73+640	5,00	Chaffan	Izquierdo	116,47	688,26	5596,68
	PR73+640	PR73+645	5,00	Chaffan	Izquierdo	106,91	558,46	6155,14
	PR73+645	PR73+650	5,00	Chaffan	Izquierdo	96,64	508,88	6664,02
	PR73+650	PR73+655	5,00	Chaffan	Izquierdo	82,80	448,60	7112,62
	PR73+655	PR73+660	5,00	Chaffan	Izquierdo	72,87	438,93	7551,55
	PR73+660	PR73+665	5,00	Chaffan	Izquierdo	8,71	296,80	7848,35
	PR73+665	PR73+670	5,00	Chaffan	Izquierdo	0,00	26,07	7874,42
Subtotal Acumulado								7874,42
Descuento Acumulado Acta N° 11 Septiembre 2025 (PR 66+570 - PR 66+665) - Sector El 9								-5944,31
Subtotal Tramo Presente Acta								1930,11
Subtotal presente Acta								16332,99
TOTAL								16332,99



Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula No. 19202-101838 CAU



Firma 
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	11	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	30	9	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUB RASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Subbase Camil Derecho PR 98+750- PR 98+855 Sector El Seis Ruta 6002	PR98+749	1934.85	1934.78	1934.44	1935.05	1934.98	1934.64	4.10	5.46	9.56	0.20	1.91	0.00	0.00
	PR98+750	1934.41	1934.27	1933.87	1934.61	1934.47	1934.07	4.10	6.40	10.50	0.20	2.10	0.90	1.80
	PR98+755	1933.91	1933.77	1933.35	1934.11	1933.97	1933.55	4.10	7.23	11.33	0.20	2.27	5.00	10.93
	PR98+760	1933.42	1933.28	1932.84	1933.62	1933.48	1933.04	4.10	8.01	12.11	0.20	2.42	5.00	11.73
	PR98+765	1932.97	1932.80	1932.29	1933.17	1933.00	1932.49	4.10	9.00	13.10	0.20	2.62	5.00	12.60
	PR98+770	1932.52	1932.33	1931.79	1932.72	1932.53	1931.99	4.10	9.17	13.27	0.20	2.65	5.00	13.18
	PR98+775	1932.06	1931.87	1931.37	1932.26	1932.07	1931.57	4.10	8.63	12.73	0.20	2.55	5.00	13.00
	PR98+780	1931.63	1931.43	1930.94	1931.83	1931.63	1931.14	4.10	7.74	11.84	0.20	2.37	5.00	12.30
	PR98+785	1931.20	1931.00	1930.53	1931.40	1931.20	1930.73	4.10	6.46	10.56	0.20	2.11	5.00	11.20
	PR98+790	1930.78	1930.58	1930.11	1930.98	1930.78	1930.31	4.10	5.93	10.03	0.20	2.01	5.00	10.30
	PR98+795	1930.36	1930.17	1929.71	1930.56	1930.37	1929.91	4.10	5.30	9.40	0.20	1.88	5.00	9.73
	PR98+800	1929.91	1929.77	1929.36	1930.11	1929.97	1929.56	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	9.10
	PR98+805	1929.47	1929.38	1929.03	1929.67	1929.58	1929.23	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+810	1929.04	1929.01	1928.71	1929.24	1929.21	1928.91	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+815	1928.63	1928.64	1928.40	1928.83	1928.84	1928.60	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+820	1928.22	1928.29	1928.10	1928.42	1928.49	1928.30	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+825	1927.84	1927.95	1927.80	1928.04	1928.15	1928.00	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+830	1927.50	1927.61	1927.46	1927.70	1927.81	1927.66	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+835	1927.16	1927.27	1927.12	1927.36	1927.47	1927.32	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR98+840	1926.82	1926.93	1926.78	1927.02	1927.13	1926.98	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
PR98+842	1926.48	1926.59	1926.43	1926.68	1926.79	1926.63	4.10	4.70	8.80	0.20	1.76	2.10	3.70	
Subtotal Acumulado														189.97
Descuento Acta N°10 Agosto 2025														-113.71
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024														-65.26
TOTAL														

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Samiento

Residente de Interventoria

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Suelo Relleno espaldar cunetas Margen Izquierdo - Derecho PR 66+063 - PR 66+268 Sector El Piñon	PR66+063	PR66+115	52,00	2,28	0,90	Derecha	2,05	106,70	
	PR66+115	PR66+280	165,00	3,19	0,60	Derecha	1,91	315,81	
	PR66+063	PR66+268	205,00	0,50	0,40	Izquierdo	0,20	41,00	
	PR66+063	PR66+268	205,00	0,50	0,40	Izquierdo	0,20	41,00	
Subtotal								504,51	
Suministro e Instalación de Suelo Relleno espaldar cunetas Margen Derecho PR 75+200 - PR 75+504 Sector El Cajon	PR75+200	PR75+310	110,00	3,47	0,60	Derecho	2,08	229,02	
	PR75+330	PR75+359	29,40	3,23	1,10	Derecho	3,55	104,46	
	PR75+495	PR75+504	9,40	1,40	1,10	Derecho	1,54	14,48	
Subtotal								347,95	
Subtotal Presente Acta								852,46	
Descuento Acta N°1 (Diciembre 2024)								-27,40	
Descuento Acta N°2 (Noviembre 2024)								-39,00	
TOTAL									

Firma 
Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma 
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoria
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA		31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	11				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM 630.3	Concreto resistencia Fc 28 Mpa				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3	
Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 2 PR 43+930 - PR44+100 Olaya 2 Ruta 6002	Izquierdo	PR43+930	PR44+100	0,15	170,00	0,138	23,46					
Subtotal							23,46					
Descuento Acta N°11 Octubre 2025							0,00					
TOTAL												
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU												

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	12	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	10	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	M3		

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUB RASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER							
Suministro e Instalación de Subbase Granular Carril Derecho PR 103+888 - PR 103+947 Sector La Mansa Ruta 6002	PR103+888		2095,19	2095,40		2095,39	2095,60		3,50	3,50	0,20	0,70	0,00	0,00
	PR103+890		2094,82	2095,03		2095,02	2095,23		3,50	3,50	0,20	0,70	2,00	1,40
	PR103+895		2094,48	2094,69		2094,68	2094,89		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+900		2094,19	2094,40		2094,39	2094,60		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+905		2093,95	2094,16		2094,15	2094,36		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+910		2093,74	2093,95		2093,94	2094,15		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+915		2093,57	2093,76		2093,77	2093,96		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+920		2093,45	2093,58		2093,65	2093,78		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+925		2093,37	2093,43		2093,57	2093,63		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+930		2093,30	2093,30		2093,50	2093,50		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+935		2093,23	2093,16		2093,43	2093,36		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+940		2093,16	2093,09		2093,36	2093,29		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+945		2093,09	2093,02		2093,29	2093,22		3,50	3,50	0,20	0,70	5,00	3,50
	PR103+947		2092,99	2092,92		2093,19	2093,12		3,50	3,50	0,20	0,70	1,50	1,05
	Subtotal Acumulado													40,95
Descuento Acta N°2 Diciembre 2024													-40,95	
TOTAL													0,00	
REGISTRO FOTOGRAFICO														

28 Oct 2025 8:07:48 a.m.
5 87746 220 0835 W
Corredor Medellín - Quibdó Rte 6002

28 Oct 2025 8:07:48 a.m.
5 87746 220 0835 W
Corredor Medellín - Quibdó Rte 6002

28 Oct 2025 8:07:48 a.m.
5 87746 220 0835 W
Corredor Medellín - Quibdó Rte 6002

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
SOPORTE ACTA No. 12														
FECHA 31 10 2025														
UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE														
CONTRATO No. 4303 de 2025														
DIRECCION TERRITORIAL CHOCO														
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO														
SUPERVISOR DEL PROYECTO ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA														
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL														
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA														
ITEM 623-22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"														
FRETE DE OBRA Ruta 6002 La Mansa - Quibdó														
UNIDAD m														
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Anclajes Activos Estabilización de Talud Fila 9 y 10 Margen Izquierdo PR 73+525 - PR 73+640 El Nueve Ruta 6002		PR 73+627	76	1135745,860	1093334,312	Fila 9	6,0	Izquierda	18					
		PR 73+631	77	1135770,247	1093332,988				18					
		PR 73+635	78	1135766,268	1093332,541				18					
		PR 73+639	79	1135762,202	1093331,315				18					
		PR 73+643	80	1135758,216	1093330,536				18					
		PR 73+647	81	1135753,991	1093329,781				18					
		PR 73+651	82	1135749,987	1093329,002				18					
		PR 73+594	83	1135703,374	1093329,481				18					
		PR 73+598	84	1135707,508	1093330,261				18					
		PR 73+602	85	1135711,478	1093330,922				18					
		PR 73+607	86	1135715,401	1093331,752				18					
		PR 73+611	87	1135719,585	1093332,633				18					
		PR 73+615	88	1135723,653	1093333,386				18					
		PR 73+619	89	1135727,633	1093334,348				18					
		PR 73+623	90	1135731,898	1093335,236	18								
		PR 73+628	91	1135735,870	1093335,720	18								
		PR 73+632	92	1135739,915	1093336,378	18								
		PR 73+636	93	1135743,964	1093337,329	18								
		PR 73+640	94	1135748,198	1093338,346	18								
		PR 73+644	95	1135752,325	1093340,376	18								
		PR 73+649	96	1135756,414	1093332,633	18								
		PR 73+653	97	1135760,489	1093333,386	18								
		PR 73+657	98	1135764,166	1093334,348	18								
		Subtotal									414,00			
		TOTAL									414,00			
		Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC												

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
SOPORTE ACTA No.		12				FECHA		31 10 2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ	
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				SUPERVISOR DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
ITEM 630.3.1		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
						FREENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD m3	
Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 28MPa Construcción de Zarpa Muro de Contención PR 103+852 - PR 103+876 Margen Derecho Sector La Mansa Ruta 6002	Modulo 1 Zarpa	Derecha	PR103+852	PR103+858	0,40	6,00	3,00	7,20	
	Modulo 1 Dentellon				0,50	6,00	0,30	0,90	
	Modulo 2 Zarpa	Derecha	PR103+858	PR103+864	0,40	6,00	3,00	7,20	
	Modulo 2 Dentellon				0,50	6,00	0,30	0,90	
	Modulo 3 Zarpa	Derecha	PR103+864	PR103+870	0,30	6,00	1,50	2,70	
	Modulo 3 Dentellon				0,50	6,00	0,30	0,90	
	Modulo 4 Zarpa	Derecha	PR103+870	PR103+876	0,30	6,00	1,50	2,70	
	Modulo 4 Dentellon				0,50	6,00	0,30	0,90	
Subtotal								23,40	
Descuento Acta N°2 (Diciembre 2024)								-23,40	
TOTAL								0,00	
Firma					Firma				
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento				
Residente de Obra					Residente de Interventoría				
Matricula No. 01197-0456 CPITVC					Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA		31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.	12						UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
ITEM 630.3	Concreto resistencia Fc 28 Mpa						FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor	Longitud	Ancho/Altura	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO					
Suministro e Instalación de Concreto 28MPa Construcción de Cuerpo Box Culvert 2x2 Margen Izquierdo PR 60+660 El Doce B Ruta 6002	Losa Superior	PR60+660	PR60+660	0,30	4,80	2,6	3,74						
	Losa Inferior			0,30	4,80	2,6	3,74						
	Muro lateral Derecho			0,30	4,80	2	2,88						
	Muro lateral Izquierdo			0,30	4,80	2	2,88						
Subtotal							13,25						
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Cuerpo Box Culvert 1x1 Margen Derecho PR 60+760 El Doce B Ruta 6002	Losa Superior	PR60+760	PR60+760	0,30	5,20	1,6	2,50						
	Losa Inferior			0,30	11,00	2	6,60						
	Pantalla lateral Izquierda			0,30	5,20	1	1,56						
	Pantalla lateral Derecha			0,30	5,20	1	1,56						
Subtotal							12,22						
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Culvert 1x1 Margen Derecho PR 60+760 El Doce B Ruta 6002	Aleta Der	PR60+760	PR60+760	0,30	2,10	2,18	1,37						
	Aleta Izq			0,30	2,80	3,1	2,60						
	Guardarueda			0,30	1,60	1,8	0,86						
Subtotal							4,84						
TOTAL							30,31						
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matricula No. 01197-0456 CPIITVC													
Firma													
Nombre: Hernán Motta Vargas													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 19202-101838 CAU													

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

31

10

2025

SOPORTE ACTA No.	12	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECT	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
ÍTEM 630.3	Concreto resistencia Fc 28 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó
			UNIDAD
			m3

Localización/Descripción	Elemento	ABCISA		Espesor	Longitud/ Diámetro	Ancho/ Altura/Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		INICIAL	FINAL					
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Losa PR 66+070 El Piñon Ruta 6002	Losa	PR66+070	PR66+070	0,15	3,00	1,3	0,59	
Subtotal							0,59	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Poceta Encole Alcantarilla Margen Izquierdo PR 71+190 Talasa Ruta 6002	Losa	PR71+190	PR71+190	0,20	2,10	1,3	0,55	
	Muros Laterales			0,20	1,75	0,9	0,63	
	Muro Posterior			0,20	1,78	2,1	1,50	
	Cabezote			0,20	1,78	2,1	1,50	
	Descuento Descole Cuneta			0,20	1,20	0,39	-0,08	
	Descuento tubería			0,20	1,10	0,95	-0,19	
Subtotal							3,90	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Poceta Descole Alcantarilla Margen Derecho PR 71+190 Talasa Ruta 6002	Losa	PR71+190	PR71+190	0,20	2,00	1,2	0,48	
	Muros Laterales			0,20	1,00	1,2	0,48	
	Pantalla Descole			0,20	2,00	1,2	0,48	
	Descuento tubería			0,20	1,10	0,95	-0,19	
Subtotal							1,25	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador Descole de Alcantarilla Margen Derecho PR 71+190 Talasa Ruta 6002	Contrahuella N°1	PR71+190	PR71+190	0,20	2,00	1,6	0,64	
	Contrahuella N°2			0,20	2,00	1,4	0,56	
	Huella N°1			0,20	2,00	1,07	0,43	
	Muros Laterales H N°1			0,10	0,30	1,07	0,06	
	Muros Laterales CH N°1			0,10	0,30	1,6	0,19	
	Muros Laterales CH N°2			0,10	0,30	0,5	0,03	
	Placa Piedra Pegada			0,20	4,00	2	1,60	
	Cordon Muro			0,10	4,00	0,3	0,24	
Subtotal							3,75	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Poceta Encole de Alcantarilla Margen Izquierdo PR 71+710 Talasa Ruta 6002	Losa	PR71+710	PR71+710	0,20	1,60	1,60	0,51	
	Muros Laterales			0,20	1,60	2,25	1,44	
	Muro Posterior			0,20	1,20	2,25	0,54	
	Cabezote			0,20	1,20	2,35	0,56	
	Descuento Descole Cuneta			0,20	1,20	0,39	-0,08	
	Descuento tubería			0,20	1,10	0,95	-0,19	
Subtotal							2,79	
Subtotal Acumulado							12,28	
TOTAL							12,28	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Álvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (IN		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECT		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 630.3	Concreto resistencia Fc 28 Mpa					FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	
Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Altura	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de energía PR 103+900 La Mansa Ruta 6002		Escala #13 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,80	0,2	0,192			
		Escala #13 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #14 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,70	0,2	0,168			
		Escala #14 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,61	0,146			
		Escala #15 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,65	0,2	0,156			
		Escala #15 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #16 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,65	0,2	0,156			
		Escala #16 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #17 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,60	0,2	0,144			
		Escala #17 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,65	0,156			
		Escala #18 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,75	0,2	0,180			
		Escala #18 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1,25	0,300			
		Escala #19 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,80	0,2	0,192			
		Escala #19 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #20 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,80	0,2	0,192			
		Escala #20 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #21 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,75	0,2	0,180			
		Escala #21 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #22 - Huella	PR103+900	PR103+900	1,20	0,80	0,2	0,192			
		Escala #22 - Contrahuella	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Llave disipador	PR103+900	PR103+900	0,40	1,20	1	0,480			
		Llave disipador	PR103+900	PR103+900	0,40	1,20	1	0,480			
		Llave disipador	PR103+900	PR103+900	0,40	1,20	1	0,480			
		Llave disipador	PR103+900	PR103+900	0,40	1,20	1	0,480			
Subtotal								5,52			
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de energía PR 103+900 La Mansa Ruta 6002		Escala #1 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #1 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #2 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,70	0,2	0,028			
		Escala #2 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,61	0,146			
		Escala #3 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,65	0,2	0,026			
		Escala #3 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #4 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,65	0,2	0,026			
		Escala #4 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,6	0,144			
		Escala #5 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,60	0,2	0,024			
		Escala #5 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,65	0,156			
		Escala #6 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,75	0,2	0,030			
		Escala #6 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1,25	0,300			
		Escala #7 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #7 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #8 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #8 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #9 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,75	0,2	0,030			
		Escala #9 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #10 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #10 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #11 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #11 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #12 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #12 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #13 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #13 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #14 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,75	0,2	0,030			
		Escala #14 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #15 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	0,80	0,2	0,032			
		Escala #15 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	0,85	0,204			
		Escala #16 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #16 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #17 - M. mayores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
		Escala #17 - M. menores	PR103+900	PR103+900	0,20	1,20	1	0,240			
Subtotal								4,77			
Suministro e Instalación de Concreto de 28 Mpa Construcción de Vastago Muro de Contención PR 103+852 - PR 103+876 Margen Derecho Sector La Mansa Ruta 6002	Modulo 1	Derecho	PR103+852	PR103+858	0,30	6,00	1,60	2,88			
	Modulo 2	Derecho	PR103+858	PR103+864	0,30	6,00	1,75	3,15			
	Modulo 3	Derecho	PR103+864	PR103+870	0,30	6,00	1,92	3,46			
	Modulo 4	Derecho	PR103+870	PR103+876	0,30	6,00	1,90	3,42			
Subtotal								12,91			

Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 1 PR 104+000 - PR104+135 La Mansa Ruta 6002	Izquierdo	PR104+000	PR104+135	0,15	135,00	0,274	36,99	
Subtotal							36,99	
Descuento Acta N°10 Agosto 2025 - Concreto 28 Mpa Zanja de Coronación (PR104+000 - PR 104+102 M. Izq.)							-27,95	
Subtotal Tramo							9,04	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de energía PR 98+855 El seis Ruta 6002	Escala #1 - Losa	PR98+855	PR98+855	0,58	0,90	0,9	0,47	
	Escala #1 - Muro	PR98+855	PR98+855	0,64	0,15	1,11	0,11	
	Escala #2- Losa	PR98+855	PR98+855	0,64	0,75	0,7	0,34	
	Escala #2- Muro	PR98+855	PR98+855	0,70	0,15	0,64	0,07	
	Escala #3- Losa	PR98+855	PR98+855	0,60	0,75	0,42	0,19	
	Escala #3- Muro	PR98+855	PR98+855	0,64	0,15	0,46	0,04	
	Escala #4- Losa	PR98+855	PR98+855	0,63	0,80	0,4	0,20	
	Escala #4- Muro	PR98+855	PR98+855	0,74	0,15	0,38	0,04	
Subtotal							1,46	
Subtotal Acumulado							33,69	
TOTAL							33,69	

Firma



Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma



Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"															
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
												FECHA	31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.		12									UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024									DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ									SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL									GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
630.3.6		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje									FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización / Descripción		PR Inicial	PR Final	Fila	Anclaje inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Descuento Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Concreto y de Apoyo Anclajes Activos Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Estabilización de Talud PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	Dados de Anclaje	PR104+000	PR104+140	1	1	39	1,50	1,50	0,3	2,25	40,00	0,003	26,89			
	Dados de Apoyo						0,30	0,30	0,2	0,09		0,002	0,64			
	Dados de Anclaje			2	1	40	1,5	1,50	0,3	2,25	39,00	0,003	26,21			
	Dados de Apoyo						0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,63			
	Dados de Anclaje			3	1	40	1,5	1,50	0,3	2,25	39,00	0,003	26,21			
	Dados de Apoyo						0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,63			
	Dados de Anclaje			4	1	40	1,5	1,50	0,3	2,25	39,00	0,003	26,21			
	Dados de Apoyo						0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,63			
	Dados de Anclaje			5	1	41	1,5	1,50	0,3	2,25	39,00	0,003	26,21			
	Dados de Apoyo						0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,63			
Subtotal													134,89			
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)													-17,89			
Acta N°8 Junio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)													-64,70			
Acta N°9 Julio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)													-28,21			
Acta N°7 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 630.3.6 Concreto 28MPa para Dados (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)													-6,18			
Sobredado Fallo Por Punzonamiento Tensionamiento de Anclaje													-0,20			
TOTAL													17,71			
Firma																
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS																
Residente de Obra																
Matricula No. 01197-0456 CPITVC																
Firma																
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento																
Residente de Interventoría																
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC																

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																						
												FECHA	31	10	2025							
SOPORTE ACTA No.		12								UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE									
CONTRATO No.		4303 DE 2024								DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ									
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ								SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA									
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA									
630.3.6		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje								FRENTES DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3						
Localización / Descripción		PR Inicial	PR Final	Fila	Anclaje inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Descuento Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO								
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Dados de Anclaje y de Apoyo Anclajes Activos Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Estabilización de Talud PR 73+580 PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		PR73+580	PR73+670	1	39	39	1,50	1,50	0,3	2,25	2,00	0,003	1,340									
							0,30	0,30	0,2	0,09		0,002	0,03									
				2	36	38	1,5	1,50	0,3	2,25	4,00	0,003	2,69									
							0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,06									
				3	36	37	1,5	1,50	0,3	2,25	7,00	0,003	4,71									
							0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,11									
				4	36	37	1,5	1,50	0,3	2,25	9,00	0,003	6,05									
							0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,14									
				5	36	37	1,5	1,50	0,3	2,25	11,00	0,003	7,39									
							0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,18									
				6	36	37	1,5	1,50	0,3	2,25	5,00	0,003	3,36									
							0,3	0,30	0,2	0,09		0,002	0,08									
				Subtotal													26,14					
				Datos Sin Ensayos de Calidad 4.13m3 en Revisión													0,00					
Datos Reconstrucción (14 Dados) 9.64 m3													0,00									
TOTAL													26,14									
Firma																						
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS																						
Residente de Obra																						
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC																						
Firma																						
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa																						
Residente de Interventoría																						
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC																						

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31	10	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROY		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
ITEM 630.6		Concreto resistencia f'c 14 Mpa				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m3
Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Construcción de Muro de Contención PR 103+852 - PR 103+876 Margen Derecho Sector La Mansa Ruta 6002	Modulo 1	Derecho	PR103+852	PR103+858	0,05	6,00	3,10	0,93				
	Modulo 2	Derecho	PR103+858	PR103+864	0,05	6,00	3,10	0,93				
	Modulo 3	Derecho	PR103+864	PR103+870	0,05	6,00	1,60	0,48				
	Modulo 4	Derecho	PR103+870	PR103+876	0,05	6,00	1,60	0,48				
Subtotal								2,82				
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Solado Zanja de Coronación PR 104+054 - PR 104+135 Sector la mansa Ruta 6002		Izquierdo	PR104+000	PR104+135	0,05	135,00	0,57	3,85				
Subtotal								3,85				
Descuento Acta N°10 Agosto 2025 - Concreto 14 Mpa Zanja de Coronación (PR104+000 - PR 104+054 M. Izq.)								-1,52				
Descuento Acta N°11 Septiembre 2025 - Concreto 14 Mpa Zanja de Coronación (PR104+054 - PR 104+102 M. Izq.)								-4,36				
Subtotal Tramo								-2,03				
Subtotal Presente Acta								0,79				
TOTAL								0,79				
Firma Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC												

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO		CHOCÓ	
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROY		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
ITEM 630.6		Concreto resistencia f'c 14 Mpa				FRENTE DE OBRA		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
						Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD m3	
Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Solado Caja Encofe PR 71+710 Sector Talasa Ruta 6002		Izquierdo	PR71+710	PR71+710	0,05	1,70	1,70	0,14	
Subtotal		0,14							
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Solado espaldar Cunetas PR 66+063 - PR 66+268 Sector El piñon Ruta 6002		Izquierdo	PR66+063	PR66+268	0,10	205,00	0,5	10,25	
Subtotal		10,25							
Subtotal Presente Acta		10,39							
TOTAL		10,39							
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoría Matricula No. 01194-0286 CPITVC									

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" GRUPO SUR OCCIDENTE CHOCÓ RSG. YEDD ALBERTO CHAMAT LUNA RSG. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
FECHA									
31 10 2025									
UNIDAD EJECUTORA									
DIRECCIÓN TERRITORIAL									
SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)									
SECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
UNIDAD									
kg									
SOPORTE ACTA No.									
12									
CONTRATO No.									
4301 DE 2024									
CONTRATISTA									
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL									
INTERVENIENTE									
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)									
ITEM 640.1									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 6002 La Mansa - Quibdo									
Ruta 60									

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

12

UNIDAD EJECUTORA

FECHA

31

10

2025

4301 DE 2024

GRUPO SUR OCCIDENTE

CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ING. YELZO ALBERTO CHAMAT LUNA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

FRENTE DE OBRA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

kg

Localización / Descripción	Desplaza	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Cerri	Varilla N°	Longitud	Ganchos	Long Total	Cantidad	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Refuerzo longitudinal - Losas Sobre BoxC Una Losa						4,00	4,00	0,00	4,00	32,00	0,994	127,23	
Refuerzo transversal - Losas Sobre BoxC Una Losa	Refuerzo Long. 11,50m #4 @ 0,20 m	PR98+786	PR98+790			4,00	3,35	0,00	3,35	42,00	0,994	139,86	
Subtotal											619,68		
Subtotal presente Acta											8336,78		
TOTAL											9336,78		

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Firma

Nombre: Rolando Jose Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CRTVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																	
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																		
FECHA3182025																		
SOPORTE ACTA No.10UNIDAD EJECUTORAGRUPO SUR OCCIDENTE																		
CONTRATO No.4303 DE 2024DIRECCIÓN TERRITORIALCHOCÓ																		
CONTRATISTACONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDOSUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																		
INTERVENTORCONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTALGESTOR TECNICO DEL PROYECTOING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA																		
ITEM 640.1Acero de refuerzo Fy=420 MPa (include transporte)Ruta 6002 La Mansa - QuibdóUNIDADKg																		
Localización / Descripción	Despiece	Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO						
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 Estabilización de Talud PR 104+100- PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 1 PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo (Perno 1-39)																	
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	40,00	0,994	616,28						
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	40,00	0,994	616,28						
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	40,00	0,994	616,28						
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	40,00	0,994	616,28						
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	40,00	0,560	67,20						
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	2,00	40,00	0,560	71,68						
Subtotal												2604,00						
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 2 Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 2 PR 104+000- PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 1 al 40)																	
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	39,00	0,560	65,52						
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	2,00	39,00	0,560	69,89						
Subtotal												2538,89						
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 3	FILA 3 PR 104+120 - PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 1 al 40)																	
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87						

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA3182025

SOPORTE ACTA No.4303 DE 2024UNIDAD EJECUTORAGRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO No.CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDODIRECCIÓN TERRITORIALCHOCÓ

CONTRATISTACONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTALSUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

INTERVENTORCONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTALGESTOR TECNICO DEL PROYECTOING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA

ITEM 640.1Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)FRENTES DE OBRA Ruta 6002 La Mansa - QuibdóUNIDADKg

Localización / Descripción	Despiece	Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 1 PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo (Perno 1 -39)												
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	39,00	0,560	65,52	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	2,00	39,00	0,560	69,89	
Subtotal2538,89													
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Filo 4 Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 4 PR 104+000- PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 1 al 40)												
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	39,00	0,560	65,52	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	2,00	39,00	0,560	69,89	
Subtotal2538,89													
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Filo 5 Estabilización de Talud PR 104+100 - PR 104+140 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 5 PR 104+000- PR 104+140 Margen Izquierdo (Pernos 1 al 40)												
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	39,00	0,994	600,87	
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	39,00	0,560	65,52	
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	2,00	39,00	0,560	69,89	
Subtotal2538,89													
Subtotal Presenta Acta12759,56													
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 640.1 Acero (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)-1602,36													
Acta N°8 Junio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 640.1 Acero (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)-5793,00													
Acta N°9 Julio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 640.1 Acero (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)-3516,84													
Acta N°7 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje Item 640.1 Acero (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)-231,16													
TOTAL1616,20													

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LABUS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																											
SOPORTE ACTA No.		12		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE		FECHA		31		10		2025													
CONTRATO No.		4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (NMAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																	
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA						UNIDAD		Kg													
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibó																					
ITEM 640.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)																									
Localización / Descripción		Despiece		Diámetro		L		G		T		BG		Longitud T		Cantidad		Numero de Estructuras Reforzadas		KG/ml		Peso (kg)		REGISTRO FOTOGRAFICO			
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 1 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 2)																									
				Top Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		2,00		0,994		30,81			
				Bottom Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		2,00		0,994		30,81			
				Top Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		2,00		0,994		30,81			
				Bottom Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		2,00		0,994		30,81			
				Sobre dado/Pedestal		#3		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		3,00		0,00		0,560		0,00			
		Sobre dado/Pedestal		#3		2,60		0,00		0,00		0,00		1,60		4,00		0,00		0,560		0,00					
		Subtotal																123,24									
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 2 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 2 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 4)																									
				Top Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		4,00		0,994		61,63			
				Bottom Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		4,00		0,994		61,63			
				Top Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		4,00		0,994		61,63			
				Bottom Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		4,00		0,994		61,63			
				Sobre dado/Pedestal		#3		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,560		0,00			
		Sobre dado/Pedestal		#3		2,60		0,00		0,00		0,00		1,60		0,00		0,00		0,560		0,00					
		Subtotal																246,52									
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 3 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 3 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 7)																									
				Top Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		7,00		0,994		107,85			
				Bottom Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		7,00		0,994		107,85			
				Top Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		7,00		0,994		107,85			
				Bottom Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		7,00		0,994		107,85			
				Sobre dado/Pedestal		#3		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,560		0,00			
		Sobre dado/Pedestal		#3		2,60		0,00		0,00		0,00		1,60		0,00		0,00		0,560		0,00					
		Subtotal																431,40									
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 4 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		FILA 4 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 9)																									
				Top Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		9,00		0,994		138,66			
				Bottom Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		9,00		0,994		138,66			
				Top Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		9,00		0,994		138,66			
				Bottom Face Perpendicular		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		10,00		9,00		0,994		138,66			
				Sobre dado/Pedestal		#3		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		9,00		0,560		0,00			
		Sobre dado/Pedestal		#3		2,60		0,00		0,00		0,00		1,60		0,00		9,00		0,560		0,00					
		Subtotal																554,64									
FILA 5 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 11)				Top Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		11,00		5,00		0,994		84,74			
				Bottom Face		#4		1,35		0,20		0,00		0,00		1,55		11,00		5,00		0,994		84,74			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	10	2025		
SOPORTE ACTA No.	12										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CONDILERA OCCIDENTAL										GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 649.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)										FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Maná - Quibdó				
												UNIDAD		Kg			
Localización / Descripción	Despiece			Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 5 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002	FILA 1 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclaje 1 al 2)																
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	11,00	5,00	0,994	84,74					
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	11,00	5,00	0,994	84,74					
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	5,00	0,560	30,80					
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	11,00	5,00	0,560	49,28					
	Subtotal											419,04					
	FILA 6 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo (Anclajes 1 al 5)																
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 6 Estabilización de Talud PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo Ruta 6002		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	5,00	0,994	77,04					
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	5,00	0,994	77,04					
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	5,00	0,994	77,04					
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	10,00	5,00	0,994	77,04					
		Sobre dado/Pedestal	#3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,560	0,00					
		Sobre dado/Pedestal	#3	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,560	0,00					
	Subtotal											306,16					
Subtotal Presenta Acta											2083,00						
Dados Reconstrucción (14 Dados) 533,32 Kg											0,00						
TOTAL											2083,00						
Firma											Firma						
Nombre: JOSE FLAVIAN LUNA											Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa						
Residente de Obra											Residente de Interventoria						
Matricula No. 01191-0456 CRTVC											Matricula No. 01194-0286 CRTVC						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31	10	2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCO					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
ITEM 674.2		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m	
Localización/Descripción		Detalle Constructivo		PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
						Norte	Este						
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 1 PR 43+870 - PR 44+005 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR 43+870	1	1080740.980	1122747.140	Fila 1		Izquierda	30				
		PR 43+875	2	1080746.010	1122745.600				Izquierda		30		
		PR 43+880	3	1080751.120	1122744.880				Izquierda		30		
		PR 43+885	4	1080755.810	1122744.130				Izquierda		30		
		PR 43+890	5	1080760.560	1122742.550				Izquierda		30		
		PR 43+895	6	1080764.790	1122740.420				Izquierda		30		
		PR 43+900	7	1080769.270	1122738.560				Izquierda		30		
		PR 43+905	8	1080773.720	1122736.140				Izquierda		30		
		PR 43+910	9	1080783.960	1122735.900				Izquierda		30		
		PR 43+915	10	1080788.760	1122734.860				Izquierda		30		
		PR 43+920	11	1080793.880	1122735.250				Izquierda		30		
		PR 43+925	12	1080798.680	1122735.210				Izquierda		30		
		PR 43+930	13	1080803.700	1122735.580				Izquierda		30		
		PR 43+935	14	1080808.380	1122736.260				Izquierda		30		
		PR 43+940	15	1080813.940	1122737.050				Izquierda		30		
		PR 43+945	16	1080820.580	1122737.550				Izquierda		30		
		PR 43+950	17	1080825.030	1122737.970				Izquierda		30		
		PR 43+955	18	1080830.280	1122737.440				Izquierda		30		
		PR 43+960	19	1080835.450	1122736.550				Izquierda		30		
		PR 43+965	20	1080840.260	1122735.870				Izquierda		30		
		PR 43+970	21	1080844.430	1122735.120				Izquierda		30		
		PR 43+975	22	1080848.610	1122734.250				Izquierda		30		
		PR 43+980	23	1080853.630	1122733.810				Izquierda		30		
		PR 43+985	24	1080858.880	1122732.770				Izquierda		30		
		PR 43+990	25	1080863.820	1122731.860				Izquierda		30		
		PR 43+995	26	1080868.420	1122729.850				Izquierda		30		
		PR 44+000	27	1080737.120	1122742.620				Izquierda		30		
		PR 44+005	28	1080741.440	1122740.660				Izquierda		30		
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 2 PR 43+870 - PR 43+960 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR 43+870	29	1080746.660	1122739.600	Fila 2		Izquierda	30				
		PR 43+875	30	1080751.350	1122738.170				Izquierda		30		
		PR 43+880	31	1080756.290	1122737.150				Izquierda		30		
		PR 43+885	32	1080760.720	1122735.590				Izquierda		30		
		PR 43+890	33	1080765.890	1122733.000				Izquierda		30		
		PR 43+895	34	1080771.120	1122731.030				Izquierda		30		
		PR 43+900	35	1080776.960	1122729.180				Izquierda		30		
		PR 43+905	36	1080781.910	1122729.530				Izquierda		30		
		PR 43+910	37	1080786.550	1122729.750				Izquierda		30		
		PR 43+915	38	1080791.150	1122729.760				Izquierda		30		
		PR 43+920	39	1080796.040	1122729.550				Izquierda		30		
		PR 43+925	40	1080801.260	1122729.700				Izquierda		30		
		PR 43+930	41	1080806.190	1122729.700				Izquierda		30		
		PR 43+935	42	1080811.590	1122730.690				Izquierda		30		
		PR 43+940	43	1080816.310	1122729.960				Izquierda		30		
		PR 43+945	44	1080820.780	1122730.590				Izquierda		30		
		PR 43+950	45	1080825.580	1122730.710				Izquierda		30		
		PR 43+955	46	1080825.580	1122730.710				Izquierda		30		
		PR 43+960	47	1080746.010	1122745.600				Izquierda		30		
		PR 43+870	48	1080751.120	1122744.880				Izquierda		30		
		PR 43+875	49	1080755.810	1122744.130				Izquierda		30		
		PR 43+880	50	1080760.560	1122742.550				Izquierda		30		
		PR 43+885	51	1080764.790	1122740.420				Izquierda		30		
		PR 43+890	52	1080769.270	1122738.560				Izquierda		30		
		PR 43+895	53	1080773.720	1122736.140				Izquierda		30		
		PR 43+900	54	1080783.960	1122735.900				Izquierda		30		
		PR 43+905	55	1080788.760	1122734.860				Izquierda		30		
		PR 43+910	56	1080825.580	1122730.710				Izquierda		30		
PR 43+915	57	1080746.010	1122745.600	Izquierda	30								
PR 43+920	58	1080751.120	1122744.880	Izquierda	30								
PR 43+925	59	1080755.810	1122744.130	Izquierda	30								
PR 43+930	60	1080760.560	1122742.550	Izquierda	30								
PR 43+935	61	1080764.790	1122740.420	Izquierda	30								
PR 43+940	62	1080769.270	1122738.560	Izquierda	30								
PR 43+945	63	1080773.720	1122736.140	Izquierda	30								
PR 43+950	64	1080783.960	1122735.900	Izquierda	30								
PR 43+955	65	1080788.760	1122734.860	Izquierda	30								
PR 43+960	66	1080792.171	1122732.849	Izquierda	30								
PR 43+965	67	1080797.405	1122731.351	Izquierda	30								
PR 43+970	68	1080802.639	1122729.853	Izquierda	30								
PR 43+975	69	1080807.873	1122728.355	Izquierda	30								
PR 43+980	70	1080813.108	1122726.857	Izquierda	30								
PR 43+985	71	1080818.342	1122725.359	Izquierda	30								
PR 43+990	72	1080823.576	1122723.862	Izquierda	30								
PR 43+995	73	1080828.810	1122722.364	Izquierda	30								
PR 44+000	74	1080834.044	1122720.866	Izquierda	30								
PR 44+005	75	1080839.278	1122719.368	Izquierda	30								
PR 44+010	76	1080844.513	1122717.870	Izquierda	30								
PR 44+015	77	1080849.747	1122716.372	Izquierda	30								
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 3 PR 43+870 - PR 44+075 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR 43+870	48	1080751.120	1122744.880	Fila 3		Izquierda	30				
		PR 43+875	49	1080755.810	1122744.130				Izquierda		30		
		PR 43+880	50	1080760.560	1122742.550				Izquierda		30		
		PR 43+885	51	1080764.790	1122740.420				Izquierda		30		
		PR 43+890	52	1080769.270	1122738.560				Izquierda		30		
		PR 43+895	53	1080773.720	1122736.140				Izquierda		30		
		PR 43+900	54	1080783.960	1122735.900				Izquierda		30		
		PR 43+905	55	1080788.760	1122734.860				Izquierda		30		
		PR 43+910	56	1080825.580	1122730.710				Izquierda		30		
		PR 43+915	57	1080746.010	1122745.600				Izquierda		30		
		PR 43+920	58	1080751.120	1122744.880				Izquierda		30		
		PR 43+925	59	1080755.810	1122744.130				Izquierda		30		
		PR 43+930	60	1080760.560	1122742.550				Izquierda		30		
		PR 43+935	61	1080764.790	1122740.420				Izquierda		30		
		PR 43+940	62	1080769.270	1122738.560				Izquierda		30		
		PR 43+945	63	1080773.720	1122736.140				Izquierda		30		
		PR 43+950	64	1080783.960	1122735.900				Izquierda		30		
		PR 43+955	65	1080788.760	1122734.860				Izquierda		30		
		PR 43+960	66	1080792.171	1122732.849				Izquierda		30		
		PR 43+965	67	1080797.405	1122731.351				Izquierda		30		
		PR 43+970	68	1080802.639	1122729.853				Izquierda		30		
		PR 43+975	69	1080807.873	1122728.355				Izquierda		30		
		PR 43+980	70	1080813.108	1122726.857				Izquierda		30		
		PR 43+985	71	1080818.342	1122725.359				Izquierda		30		
		PR 43+990	72	1080823.576	1122723.862				Izquierda		30		
		PR 43+995	73	1080828.810	1122722.364				Izquierda		30		
		PR 44+000	74	1080834.044	1122720.866				Izquierda		30		
		PR 44+005	75	1080839.278	1122719.368				Izquierda		30		
PR 44+010	76	1080844.513	1122717.870	Izquierda	30								
PR 44+015	77	1080849.747	1122716.372	Izquierda	30								



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCHÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 5 Margen izquierdo PR 43+970 - PR 44+110 Sector Olaya 2 Ruta 6002			PR 43+960	155	1122717.964	Fila 5		Izquierda	30		
			PR 43+965	156	1122717.571			Izquierda	30		
			PR 43+970	157	1122717.219			Izquierda	30		
			PR 43+975	158	1122717.332			Izquierda	30		
			PR 43+980	159	1122716.656			Izquierda	30		
			PR 43+985	160	1122716.402			Izquierda	30		
			PR 43+990	161	1122716.405			Izquierda	30		
			PR 43+995	162	1122716.366			Izquierda	30		
			PR 44+000	163	1122716.420			Izquierda	30		
			PR 44+005	164	1122716.215			Izquierda	30		
			PR 44+010	165	1122716.226			Izquierda	30		
			PR 44+015	166	1122715.590			Izquierda	30		
			PR 44+020	167	1122714.730			Izquierda	30		
			PR 44+025	168	1122713.957			Izquierda	30		
			PR 44+030	169	1122713.377			Izquierda	30		
			PR 44+035	170	1122712.821			Izquierda	30		
			PR 44+040	171	1122712.103			Izquierda	30		
			PR 44+045	172	1122711.296			Izquierda	30		
			PR 44+050	173	1122709.777			Izquierda	30		
			PR 44+055	174	1122707.954			Izquierda	30		
			PR 44+060	175	1122706.213			Izquierda	30		
			PR 44+065	176	1122704.298			Izquierda	30		
			PR 44+070	177	1122702.005			Izquierda	30		
			PR 44+075	178	1122699.815			Izquierda	30		
			PR 44+080	179	1122697.188			Izquierda	30		
			PR 44+085	180	1122695.107			Izquierda	30		
			PR 44+090	181	1122692.648			Izquierda	30		
			PR 44+095	182	1122689.963			Izquierda	30		
			PR 44+100	183	1122687.996			Izquierda	30		
			PR 44+105	184	1122685.703			Izquierda	30		
			PR 44+110	185	1122683.427			Izquierda	30		
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 6 Margen izquierdo PR 43+970 - PR 44+100 Sector Olaya 2 Ruta 6002			PR 43+870	186	1122681.300	Fila 6		Izquierda	30		
			PR 43+875	187	1122679.303			Izquierda	30		
			PR 43+880	188	1122726.538			Izquierda	30		
			PR 43+885	189	1122725.920			Izquierda	30		
			PR 43+890	190	1122726.790			Izquierda	30		
			PR 43+895	191	1122725.723			Izquierda	30		
			PR 43+900	192	1122724.039			Izquierda	30		
			PR 43+905	193	1122722.491			Izquierda	30		
			PR 43+910	194	1122720.414			Izquierda	30		
			PR 43+915	195	1122718.782			Izquierda	30		
			PR 43+920	196	1122716.957			Izquierda	30		
			PR 43+925	197	1122715.682			Izquierda	30		
			PR 43+930	198	1122715.149			Izquierda	30		
			PR 43+935	199	1122714.784			Izquierda	30		
			PR 43+940	200	1122714.079			Izquierda	30		
			PR 43+945	201	1122715.061			Izquierda	30		
			PR 43+950	202	1122714.865			Izquierda	30		
			PR 43+955	203	1122713.489			Izquierda	30		
			PR 43+960	204	1122713.386			Izquierda	30		
			PR 43+965	205	1122712.892			Izquierda	30		
			PR 43+970	206	1122713.116			Izquierda	30		
			PR 43+975	207	1122713.161			Izquierda	30		
			PR 43+980	208	1122713.790			Izquierda	30		
			PR 43+985	209	1122713.610			Izquierda	30		
			PR 43+990	210	1122713.207			Izquierda	30		
			PR 43+995	211	1122711			Izquierda	30		
			PR 44+000	212	1122711			Izquierda	30		
			PR 44+005	213	1122710			Izquierda	30		
			PR 44+010	214	1122709			Izquierda	30		
			PR 44+015	215	1122708			Izquierda	30		
			PR 44+020	216	1122706			Izquierda	30		
			PR 44+025	217	1122704			Izquierda	30		
			PR 44+030	218	1122702			Izquierda	30		
			PR 44+035	219	1122700			Izquierda	30		
			PR 44+040	220	1122698			Izquierda	30		
			PR 44+045	221	1122696			Izquierda	30		
			PR 44+050	222	1122694			Izquierda	30		
			PR 44+055	223	1122693			Izquierda	30		
			PR 44+060	224	1122690			Izquierda	30		
			PR 44+065	225	1122687			Izquierda	30		
			PR 44+070	226	1122685			Izquierda	30		
			PR 44+075	227	1122683			Izquierda	30		
			PR 44+080	228	1122680			Izquierda	30		
			PR 44+085	229	1122678			Izquierda	30		
			PR 44+090	230	1122675			Izquierda	30		
			PR 44+095	231	1122673			Izquierda	30		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA															
										FECHA		31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.		12								UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024								DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO								SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros								FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO					
				Norte	Este										
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 7 Margen Izquierdo PR 43+870 - PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR 44+100	232	1122672	1080947	Fila 7			Izquierda	30					
		PR 44+105	233	1122671	1080952										
		PR 44+110	234	1122669	1080957										
		PR 43+870	235	1122721	1080723										
		PR 43+875	236	1122720	1080728										
		PR 43+880	237	1122720	1080733										
		PR 43+885	238	1122720	1080738										
		PR 43+890	239	1122718	1080743										
		PR 43+895	240	1122717	1080748										
		PR 43+900	241	1122715	1080753										
		PR 43+905	242	1122713	1080757										
		PR 43+910	243	1122711	1080762										
		PR 43+915	244	1122710	1080766										
		PR 43+920	245	1122709	1080771										
		PR 43+925	246	1122708	1080776										
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 8 Margen Izquierdo PR 43+870 - PR 43+890 Sector Olaya 2 Ruta 6002		PR 43+870	247	1122719	1080725	Fila 8			Izquierda	30					
		PR 43+875	248	1122718	1080731										
		PR 43+880	249	1122718	1080736										
		PR 43+885	250	1122717	1080740										
		PR 43+890	251	1122716	1080745										
Subtotal acumulado									7530.00						
Descuento acta No.7- Mayo									-1350.00						
Descuento acta No.8- Junio									-300.00						
Descuento acta No.9- Julio									-1770.00						
Descuento acta No.10- Agosto									-1380.00						
Descuento acta No.11- Septiembre									-1500.00						
TOTAL									1230.00						
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU															

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA		31	10	2025			
SOPORTE ACTA No.	12										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros										FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m	
Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO							
				Norte	Este												
				PR 73+600	20						1135767	1093339	FILA 4	3,6	Izquierda	20	
				PR 73+606	21						1135762	1093336			Izquierda	20	
				PR 73+612	22						1135756	1093335			Izquierda	20	
				PR 73+618	23						1135750	1093334			Izquierda	20	
				PR 73+624	24						1135744	1093332			Izquierda	20	
				PR 73+630	25						1135738	1093331			Izquierda	20	
				PR 73+636	26						1135733	1093330			Izquierda	20	
				PR 73+642	27						1135727	1093329			Izquierda	20	
				PR 73+648	28						1135721	1093328			Izquierda	20	
				PR 73+605	31						1135767	1093339			Izquierda	20	
				PR 73+611	32						1135762	1093336	FILA 5	1,2	Izquierda	20	
				PR 73+617	33						1135756	1093335			Izquierda	20	
Subtotal									240,00								
TOTAL									240,00								
Firma:																	
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS																	
Residente de Obra																	
Matricula No. 01197-0456 CPITVC																	
Firma:																	
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa																	
Residente de Interventoría																	
Matricula No. 01194-0286 CPITVC																	

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA									
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA		31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.	12				UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Dren N°	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
				Norte	Este								
Drenes Horizontales Estabilización Ladera Inferior Margen Derecho PR 103+920 - PR 103+975 Ruta 6002		PR 103+920	89	1142040	1109554,973	Fila 7	-40,0	Izquierda	30				
		PR 103+925	90	1142046	1109550,851			Izquierda	30				
		PR 103+930	91	1142052	1109546,405			Izquierda	30				
		PR 103+935	92	1142053	1109541,386			Izquierda	30				
		PR 103+940	93	1142059	1109540,464			Izquierda	30				
		PR 103+945	94	1142057	1109536,935	Fila 8	-45,0	Izquierda	30				
		PR 103+950	95	1142060	1109535,465			Izquierda	30				
		PR 103+955	96	1142058	1109531,352			Izquierda	30				
		PR 103+960	97	1142061	1109528,295			Izquierda	30				
		PR 103+965	98	1142062	1109523,394			Izquierda	30				
		PR 103+970	99	1142061	1109518,24			Izquierda	30				
		PR 103+975	100	1142056	1109512,033			Izquierda	30				
		Subtotal									360,00		
		TOTAL									360,00		

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		
									31	10	2025
SOPORTE ACTA No.		12					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ		
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente					FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2
Localización/Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación Manto TRM Permanente Protección de talud en Corte Margen Izquierdo PR 43+928 - PR 44+150 Sector Olaya Ruta 6002					222,00	2690,01	Izquierdo	2690,01			
		Subtotal							2690,00		
		Acta N°11 Septiembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 43+928 - PR 44+928 M. Izq.)							-1876,30		
		TOTAL							813,70		
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC  Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU											

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
										FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12								UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024								DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ								SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)								FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3-Km
Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroide de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Corte (m3)	Transpote de Volumen m3*Km	REGISTRO FOTOGRAFICO		
						Long m (Km)	Acarreo Libre (100m)	Kms Transportado					
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 73+575 - PR 73+665 Sector El 9 Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 73+570	PR 73+670	PR 73+620	PR65+600	8,00	0,10	7,90	1930,11	15248,0			
Subtotal										15248,0			
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 72+960 Sector Talasa Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 71+570	PR 72+960	PR 72+265	PR65+600	6,70	0,10	6,60	5689,42	37550,2			
Subtotal										37550,2			
Excavación Mecanica Conformación de Taludes y Subrasante Margen Izquierdo PR 60+605 - PR 66+825 Sector El 12B Ruta 6002	Excavación en material comun	PR 60+605	PR 60+825	PR 60+715	PR65+600	4,90	0,10	4,80	2022,27	9706,9			
Subtotal										9706,9			
Subtotal Presente Acta										62505,0			
TOTAL										62505,0			
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma													
Nombre: Hernán Motta Vargas													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 19202-101838 CAU													


		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
						FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12			UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes			FRENTES DE OBRA		Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	
Localización	PR INICIAL	PR FINAL	PR	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
	REMOCION	DISPOSICIÓN	DISPOSICION						
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+600 La Chuchita Ruta 6003	PR36+235	PR36+415	PR31+000	1 de Octubre 2025	761,64	761,64			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	2 de Octubre 2025	1369,01	2130,65			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	3 de Octubre 2025	1947,13	4077,78			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	4 de Octubre 2025	1372,95	5450,73			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	5 de Octubre 2025	877,15	6327,88			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	6 de Octubre 2025	937,58	7265,46			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	7 de Octubre 2025	1048,08	8313,54			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	8 de Octubre 2025	598,20	8911,74			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	9 de Octubre 2025	1335,92	10247,66			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	10 de Octubre 2025	736,66	10984,32			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	11 de Octubre 2025	0,00	10984,32			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	12 de Octubre 2025	0,00	10984,32			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	13 de Octubre 2025	0,00	10984,32			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	14 de Octubre 2025	1477,57	12461,89			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	15 de Octubre 2025	1498,12	13960,01			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	16 de Octubre 2025	269,54	14229,55			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	17 de Octubre 2025	601,20	14830,75			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	21 de Octubre 2025	523,67	15354,42			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	22 de Octubre 2025	452,63	15807,05			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	23 de Octubre 2025	703,35	16510,40			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	28 de Octubre 2025	149,54	16659,94			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	29 de Octubre 2025	412,44	17072,38			
	PR36+235	PR36+415	PR31+000	30 de Octubre 2025	377,69	17450,07			
Subtotal						17450,07			
	PR70+050	PR70+050	PR65+600	1 de Octubre 2025	730,40	730,40			
	PR96+500	PR96+500	PR100+435	5 de Octubre2025	272,72	1003,11			
	PR100+980	PR100+980	PR100+435	5 de Octubre2025	224,09	1227,20			
	PR102+100	PR102+100	PR100+435	5 de Octubre2025	207,88	1435,08			
	PR98+600	PR98+600	PR100+435	6 de Octubre2025	256,51	1691,58			
	PR96+500	PR96+500	PR100+435	7 de Octubre2025	256,51	1948,09			
	PR50+500	PR50+500	PR45+150	10 de Octubre2025	326,84	2274,93			
	PR55+000	PR55+000	PR45+150	10 de Octubre2025	326,53	2601,45			
	PR69+150	PR69+150	PR65+600	10 de Octubre2025	628,88	3230,33			
	PR59+700	PR59+700	PR47+400	11 de Octubre2025	268,38	3498,71			

Remoción de Derrumbes
PR 42+300 - PR 102+100
Ruta 6002
Quibdo - Ciudad Bolívar

PR55+000	PR55+000	PR45+150	11 de Octubre2025	726,60	4225,30
PR96+500	PR96+500	PR100+435	14 de Octubre2025	353,77	4579,07
PR70+000	PR70+000	PR65+600	19 de Octubre2025	220,59	4799,66
PR70+000	PR70+000	PR69+300	19 de Octubre2025	236,06	5035,71
PR77+300	PR77+300	PR65+600	19 de Octubre2025	294,27	5329,98
PR85+650	PR85+650	PR69+300	27 de Octubre2025	267,56	5597,54
PR69+150	PR69+150	PR69+300	27 de Octubre2025	271,42	5868,95
PR43+200	PR43+200	PR43+900	27 de Octubre2025	240,73	6109,68
PR96+500	PR96+500	PR100+435	27 de Octubre2025	435,11	6544,79
PR42+300	PR42+300	PR43+900	27 de Octubre2025	223,20	6767,98
PR43+450	PR43+450	PR43+900	27 de Octubre2025	223,20	6991,18
PR96+500	PR96+500	PR100+435	28 de Octubre2025	800,78	7791,96
PR96+500	PR96+500	PR100+435	29 de Octubre2025	556,83	8348,78
PR64+700	PR64+700	PR65+600	30 de Octubre2025	386,67	8735,45
Subtotal					8735,45
Subtotal Presente Acta					26185,52
TOTAL					26185,52



	
Firma	Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS	Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Obra	Residente de Interventoría
Matricula No. 01197-0456 CPITVC	Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA		
			31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 6	Conformación de la Calzada Existente	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	M2
Descripcion	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	AREA (M2)
Conformacion de Calzada Mantenimiento PR 60+369 - PR 61+060 Sector Doce B	PR60+360	PR61+060	700,00	6,10	4270,00
Subtotal					4270,00
Conformacion de Calzada Mntenimiento PR 61+845 - PR 62+422 Sector Doce C	PR61+845	PR62+422	577,00	5,80	3346,60
Subtotal					3346,60
Conformacion de Calzada PR 71+180 - PR 73+050 Sector Talasa	PR71+180	PR73+050	1870,00	6,10	11407,00
Subtotal					11407,00
Conformacion de Calzada Mntenimiento PR 73+193 - PR 73+369 Sector La Asquerosa	PR73+193	PR73+369	176,00	5,80	1020,80
Subtotal					1020,80
Conformacion de Calzada PR 78+572/765 Sector Las torres	PR78+572	PR78+765	193,00	5,80	1119,40
Subtotal					1119,40
Conformacion de Calzada PR 79+415 - PR 79+564 Sector Puente 3	PR79+415	PR79+564	149,00	6,30	938,70
Subtotal					938,70
Subtotal Presente Acta					22102,50
TOTAL					22102,50
					
Firma			Firma		
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS			Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa		
Residente de Obra			Residente de Interventoría		
Matricula No. 01197-0456 CPITVC			Matricula No. 01194-0286 CPITVC		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA			31	10	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
ITEM NP7		Afirmado				FRENTA DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			UNIDAD	m3	
LOCALIZACIÓN	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformacion Mantenimiento Sector Las torres Ruta 6002	PR78+572	PR78+765	193,00	4,53	0,13	874,29	109,29	109,29					
Subtotal								109,29					
TOTAL								109,29					
Firma													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Residente de Obra													
Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma													
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 01194-0286 CPITVC													

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA				
ITEM NP8	Excavación manual varias en material común en seco										FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Localización / Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	FILA	Anclaje Inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Excavacion Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 - 2 - 3 - 4 - 5 PR 104+000 - PR 104+140 Margen Izquierdo		PR104+000	PR104+140	1,00	1,00	2,00	1,80	1,80	0,3	3,24	40,00	38,88					
				2,00	1,00	8,00	1,8	1,80	0,3	3,24	39,00	37,91					
				3,00	1,00	11,00	1,8	1,80	0,3	3,24	39,00	37,91					
				4,00	1,00	11,00	1,8	1,80	0,3	3,24	39,00	37,91					
				5,00	1,00	11,00	1,8	1,80	0,3	3,24	39,00	37,91					
Subtotal												190,52					
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)												-22,36					
Acta N°8 Junio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)												-82,12					
Acta N°9 Julio 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)												-31,59					
Acta N°7 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)												-8,74					
TOTAL												49,60					
Firma																	
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS																	
Residente de Obra																	
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC																	
Firma																	
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento																	
Residente de Interventoría																	
Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC																	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"															
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
												FECHA	31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.	12										UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ										SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM NP8	Excavación manual varias en material común en seco										FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización / Descripción		PR INICIAL	PR FINAL	FILA	Anclaje Inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Excavacion Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1-2-3-4-5-6 PR 73+580 - PR 73+670 Margen Izquierdo	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	1,00	1,00	2,00	1,80	1,80	0,3	3,24	2,00	1,94				
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	2,00	1,00	4,00	1,8	1,80	0,3	3,24	4,00	3,89				
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	3,00	1,00	7,00	1,80	1,80	0,3	3,24	7,00	6,80				
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	4,00	1,00	9,00	1,8	1,80	0,3	3,24	9,00	8,75				
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	5,00	1,00	11,00	1,80	1,80	0,3	3,24	11,00	10,69				
	Excavacion dados de Anclaje	PR73+580	PR73+670	6,00	1,00	5,00	1,80	1,80	0,3	3,24	5,00	4,86				
Subtotal												36,93				
Datos Reconstrucción (14 Dados) 13.61m3												0,00				
Acta N°7 Agosto 2025 - Construcción de Dados de Anclaje NP8 Exc. Manual (PR 104+000 - PR 104+140 M. Izq.) Sector La Mansa (Balance)												-20,41				
TOTAL												16,52				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC																
Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC																

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
SOPORTE ACTA No.		12				UNIDAD EJECUTORA		FECHA		31	10	2025
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROY		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP 9		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA				FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m3
Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo Solado Cuerpo Bos Coulvert 1x1 PR 60+760 Sector 12B Ruta 6002		Banca	PR60+760	PR60+760	0,20	11,00	1,60	3,52				
Subtotal								3,52				
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo Solado Cuerpo Bos Coulvert 2x2 PR 60+660 Sector 12B Ruta 6002		Izquierdo	PR60+660	PR60+660	0,20	4,80	2,6	2,50				
Subtotal								2,50				
Subtotal Presente Acta								6,02				
TOTAL								6,02				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matricula No. 19202-101838 CAU												



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



		FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA	
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
Suministro de geodren triplanar Construcción de pavimento Calzada Completa PR 103+888 - PR 103+947 Sector La mansa Ruta 6002	PR103+888		3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	
	PR103+890		3,50	0,00	3,50	2,00	7,00	
	PR103+895		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+900		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+905		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+910		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+915		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+920		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+925		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+930		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+935		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+940		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
	PR103+945		3,50	0,00	3,50	5,00	17,50	
PR103+947		3,50	0,00	3,50	1,50	5,25		
Subtotal Acumulado							204,75	
TOTAL							204,75	



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC



Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoria

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
SOPORTE ACTA No. 12					UNIDAD EJECUTORA			FECHA		31	10	2025
CONTRATO No. 4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ				
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)					FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 - Ruta 6003 Medellín - Quibdó		UNIDAD	m3-km	
Localización	PR REMOCION	PR DISPOSICION -6002	PR DISPOSICION - 6003	Longitud DISPOSICIÓN - FINAL	FECHA	Volumen (m3)	Distancia (km)	Acarreo libre	Dist Transportada Km	TOTAL (m3-km)	TOTAL ACUMULADO	
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 36+600 La Chuchita Ruta 6003	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	1 de Octubre 2025	761,64	13,53	0,10	13,43	10225,02	10225	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	2 de Octubre 2025	1369,01	13,53	0,10	13,43	18378,96	28604	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	3 de Octubre 2025	1947,13	13,53	0,10	13,43	26140,22	54744	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	4 de Octubre 2025	1372,95	13,53	0,10	13,43	18431,85	73176	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	5 de Octubre 2025	877,15	13,53	0,10	13,43	11775,74	84952	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	6 de Octubre 2025	937,58	13,53	0,10	13,43	12587,01	97539	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	7 de Octubre 2025	1048,08	13,53	0,10	13,43	14070,47	111609	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	8 de Octubre 2025	598,20	13,53	0,10	13,43	8030,84	119640	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	9 de Octubre 2025	1335,92	13,53	0,10	13,43	17934,73	137575	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	10 de Octubre 2025	736,66	13,53	0,10	13,43	9889,66	147464	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	11 de Octubre 2025	0,00	13,53	0,10	13,43	0,00	147464	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	12 de Octubre 2025	0,00	13,53	0,10	13,43	0,00	147464	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	13 de Octubre 2025	0,00	13,53	0,10	13,43	0,00	147464	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	14 de Octubre 2025	1477,57	13,53	0,10	13,43	19836,38	167301	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	15 de Octubre 2025	1498,12	13,53	0,10	13,43	20112,26	187413	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	16 de Octubre 2025	269,54	13,53	0,10	13,43	3618,57	191032	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	17 de Octubre 2025	601,20	13,53	0,10	13,43	8071,11	199103	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	21 de Octubre 2025	523,67	13,53	0,10	13,43	7030,27	206133	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	22 de Octubre 2025	452,63	13,53	0,10	13,43	6076,56	212210	
	PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	23 de Octubre 2025	703,35	13,53	0,10	13,43	9442,47	221652	
PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	28 de Octubre 2025	149,54	13,53	1,10	12,43	1858,03	223510		
PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	29 de Octubre 2025	412,44	13,53	2,10	11,43	4712,13	228222		
PR36+325	N/A	PR31+000	PR08+200	30 de Octubre 2025	377,69	13,53	3,10	10,43	3937,42	232160		
Subtotal											232159,70	
Remoción de Derrumbes PR 18+950 - PR 102+500 Ruta 6002 Quibdo - Ciudad Bolívar	PR70+050	PR65+600	N/A	N/A	1 de Octubre 2025	538,73	4,45	0,10	4,35	2343,48	2343,48	
	PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	5 de Octubre 2025	81,05	3,94	0,10	3,84	310,83	2654,30	
	PR100+980	PR100+435	N/A	N/A	5 de Octubre 2025	32,42	0,55	0,10	0,45	14,43	2668,73	
	PR102+100	PR100+435	N/A	N/A	5 de Octubre 2025	16,21	1,67	0,10	1,57	25,37	2694,10	
	PR98+600	PR100+435	N/A	N/A	6 de Octubre 2025	64,84	1,84	0,10	1,74	112,50	2806,60	
	PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	7 de Octubre 2025	64,84	3,94	0,10	3,84	248,66	3055,26	
	PR50+500	PR45+150	N/A	N/A	10 de Octubre 2025	135,17	5,35	0,10	5,25	709,64	3764,90	
	PR55+000	PR45+150	N/A	N/A	10 de Octubre 2025	134,86	9,85	0,10	9,75	1314,89	5079,78	
	PR69+150	PR65+600	N/A	N/A	10 de Octubre 2025	437,21	3,55	0,10	3,45	1508,37	6588,16	
	PR59+700	PR47+400	N/A	N/A	11 de Octubre 2025	76,71	12,30	0,10	12,20	935,86	7524,02	
	PR55+000	PR45+150	N/A	N/A	11 de Octubre 2025	534,93	9,85	0,10	9,75	5215,57	12739,59	
	PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	14 de Octubre 2025	162,10	3,94	0,10	3,84	621,65	13361,24	
	PR70+000	PR65+600	N/A	N/A	19 de Octubre 2025	28,92	4,40	0,10	4,30	124,36	13485,60	
	PR70+000	PR69+300	N/A	N/A	19 de Octubre 2025	44,39	0,70	0,10	0,60	26,63	13512,23	
	PR77+300	PR65+600	N/A	N/A	19 de Octubre 2025	102,60	11,70	0,10	11,60	1190,16	14702,39	
	PR85+650	PR69+300	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	75,89	16,35	0,10	16,25	1233,21	15935,60	
	PR69+150	PR69+300	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	79,75	0,15	0,10	0,05	3,99	15939,59	
	PR43+200	PR43+900	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	49,06	0,70	0,10	0,60	29,44	15969,03	
	PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	243,44	3,94	1,10	2,84	690,15	16659,18	
	PR42+300	PR43+900	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	31,53	1,60	2,10	-0,50	-15,76	16643,42	
PR43+450	PR43+900	N/A	N/A	27 de Octubre 2025	31,53	0,45	3,10	-2,65	-83,55	16559,86		
PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	28 de Octubre 2025	609,11	3,94	4,10	-0,17	-100,50	16459,36		
PR96+500	PR100+435	N/A	N/A	29 de Octubre 2025	365,16	3,94	5,10	-1,17	-425,41	16033,95		
PR64+700	PR65+600	N/A	N/A	30 de Octubre 2025	195,00	0,90	6,10	-5,20	-1014,00	15019,95		
Subtotal											15019,95	
Subtotal Presente Acta											247179,65	
Balance Item											-103505,94	
TOTAL											143673,71	
REGISTRO FOTOGRAFICO												
												
Firma						Firma						
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Juan José Álvarez Ochoa						

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		12						UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP13		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia						FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3-E
Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroides de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Corte (m3)	Transporte de Volumen m3*E	REGISTRO FOTOGRAFICO		
						Long m (E)	Acarreo Libre (100m)	E Transportado					
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+765 - PR 43+830 Sector Olaya 1 Ruta 6002	Excavación común	PR 43+540	PR 43+830	PR 43+685	PR 43+882	2,00	1,00	1,00	153,62	154,0			
Subtotal Tramo Presente Acta										154,0			
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+160 Sector Olaya 2 Ruta 6002	Excavación común/roca	PR 43+920	PR 44+240	PR 44+080	PR 43+882	2,00	1,00	1,00	7050,54	7051,0			
Subtotal Tramo Presente Acta										7051,0			
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 44+730 - PR 45+080 Sector Toldas Ruta 6002	Excavación en roca	PR 44+730	PR 45+075	PR 44+903	PR 45+150	2,50	1,00	1,50	14971,32	22457,0			
Subtotal Tramo Presente Acta										22457,0			
Excavación Mecánica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñón Ruta 6002	Excavación común	PR 66+380	PR 66+630	PR 66+505	PR 65+600	9,10	1,00	8,10	5194,67	42077,0			
Subtotal Tramo Presente Acta										42077,0			
Subtotal Presente Acta										71739,0			
TOTAL										71739,0			
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Hernán Motta Vargas Residente de Interventoría Matrícula No. 19202-101838 CAU													

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
				FECHA		30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA			
ITEM NP14	Tala de árbol H < 12m (incluye desentrañe, retiro y disposición final)		FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	U
Localización	PR INICIAL	PR FINAL	Altura (m)	Grosor (m)	Tala de árboles (U)			
Tala de árboles Margen Izquierdo PR 71+620/675 - PR 72+869/960 Sector Talasa Ruta 6002	PR72+860	PR72+960	7,00	0,30	12,00			
	PR 72+860	PR 72+960	9,00	0,35	9,00			
	PR 72+860	PR 72+960	8,00	0,40	11,00			
	PR 71+620	PR 71+675	8,00	0,40	19,00			
Subtotal					51,00			
TOTAL					51,00			
Firma						Firma		
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa		
Residente de Obra						Residente de Interventoría		
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC						Matrícula No. 01194-0286 CPITVC		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																	
SOPORTE ACTA No.		12								FECHA		31		10		2025	
CONTRATO No.		4303 DE 2024								UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO								DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
ITEM N17		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días								GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
										FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		M3	
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		EJES / PR			SUBBASE			MR				ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)	
					H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER						ANCHO DER
Suministro e Instalación de Concreto Hidráulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 98+748 - PR 98+843 Sector El Seis C Ruta 6002		PR98+748	1981,15	1981,29	1981,43	3,5	1981,41	1981,55	1981,69	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00		
		PR98+750	1934,79	1934,72	1934,64	3,5	1935,05	1934,98	1934,90	3,50	7,00	0,26	1,82	2,06	3,75		
		PR98+755	1934,35	1934,21	1934,07	3,5	1934,61	1934,47	1934,33	3,59	7,09	0,26	1,84	5,00	9,15		
		PR98+760	1933,85	1933,71	1933,55	3,5	1934,11	1933,97	1933,81	3,92	7,42	0,26	1,93	5,00	9,43		
		PR98+765	1933,36	1933,22	1933,04	3,5	1933,62	1933,48	1933,30	4,44	7,94	0,26	2,06	5,00	9,98		
		PR98+770	1932,91	1932,74	1932,49	3,5	1933,17	1933,00	1932,75	5,10	8,60	0,26	2,24	5,00	10,75		
		PR98+775	1932,47	1932,27	1931,99	3,5	1932,73	1932,53	1932,25	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,25		
		PR98+780	1932,07	1931,81	1931,57	3,5	1932,33	1932,07	1931,83	4,59	8,09	0,26	2,10	5,00	10,90		
		PR98+785	1931,67	1931,37	1931,14	3,5	1931,93	1931,63	1931,40	4,00	7,50	0,26	1,95	5,00	10,13		
		PR98+790	1931,24	1930,94	1930,73	3,5	1931,50	1931,20	1930,99	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,43		
		PR98+795	1930,76	1930,52	1930,31	3,5	1931,02	1930,78	1930,57	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+800	1930,30	1930,11	1929,91	3,5	1930,56	1930,37	1930,17	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+805	1929,85	1929,71	1929,56	3,5	1930,11	1929,97	1929,82	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+810	1929,41	1929,32	1929,23	3,5	1929,67	1929,58	1929,49	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+815	1928,98	1928,95	1928,91	3,5	1929,24	1929,21	1929,17	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+820	1928,57	1928,58	1928,60	3,5	1928,83	1928,84	1928,86	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+825	1928,16	1928,23	1928,30	3,5	1928,42	1928,49	1928,56	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+830	1927,78	1927,89	1928,00	3,5	1928,04	1928,15	1928,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+835	1927,44	1927,55	1927,66	3,5	1927,70	1927,81	1927,92	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
		PR98+840	1927,10	1927,21	1927,32	3,5	1927,36	1927,47	1927,58	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10		
PR98+843	1926,76	1926,87	1926,98	3,5	1927,02	1927,13	1927,24	3,50	7,00	0,26	1,82	2,70	4,91				
Subtotal Acumulado															180,68		
Acta N°10 Agosto 2025 - Construcción de Cunetas NP16 Concreto Acelerado a 3 Días (PR 98+747.94 - PR 98+843 M. Der.)															-86,23		
Placas en Observación (6 Placas) - PR 98+748 - PR 98+843															-22,93		
Acta N°9 Julio 2025 - Construcción de Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Días (PR 44+556 - PR 44+661 M. Izq.) Sector Toldas (Cambio NP de Cunetas)															-27,21		
Acta N°10 Agosto 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Días (PR 44+556 - PR 44+661 M. Der.) Sector Toldas - (Cambio NP de Cunetas)															-29,15		
TOTAL															15,16		
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
																	
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC																	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	31	10	2025	
SOPORTE ACTA No.	12					UNIDAD EJECUTORA					GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL					CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)					ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO					ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días					FRENTE DE OBRA					Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	SUBBASE			MR					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Carril Derecho PR 103+888 - PR 103+947 Sector la Mansa Ruta 6002	PR103+888		2095,39	2095,60			2095,65	2095,86	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR103+890		2095,02	2095,23			2095,28	2095,49	3,50	3,50	0,26	0,91	2,00	1,82
	PR103+895		2094,68	2094,89			2094,94	2095,15	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+900		2094,39	2094,60			2094,65	2094,86	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+905		2094,15	2094,36			2094,41	2094,62	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+910		2093,94	2094,15			2094,20	2094,41	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+915		2093,77	2093,96			2094,03	2094,22	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+920		2093,65	2093,78			2093,91	2094,04	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+925		2093,57	2093,63			2093,83	2093,89	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+930		2093,50	2093,50			2093,76	2093,76	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+935		2093,43	2093,36			2093,69	2093,62	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+940		2093,36	2093,29			2093,62	2093,55	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+945		2093,29	2093,22			2093,55	2093,48	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR103+947		2093,19	2093,12			2093,45	2093,38	3,50	3,50	0,26	0,91	1,50	1,37
Subtotal Acumulado														53,24
Placas en Observación (1 Placa) - PR 103+888 - PR 103+947														-3,69
Acta N°9 Julio 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Días (PR 55+860 - PR 56+038 M. Izq.) Sector El Barbudo - (Cambio NP de Cunetas)														-49,55
TOTAL														0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO														
														
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento Residente de Interventoría Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC														

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÚO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	31	10	2025
SOORTE ACTA No.	12	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE						
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ						
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÚO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENIENTOR	CONSORCIO CUNILLERA OCCIDENTAL		SECTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N°1	Concreto resistencia f'c 28 Mpa para bermas cunetas		FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mesa - Quibúo		UNIDAD	M3	
Localización / Descripción			PR INICIAL	PR FINAL	Cantil/Margen	Longitud (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
Concreto Hidráulico Construcción de Cunetas Margen Derecho PR 44+556 - PR 44+661 Sector Todas Ruta 6002 (Concreto Pago en NP a 7 días Acta N°9 27-21 m3 y Acta N°10 29.15 m3)	Cuneta Estandar		PR 44+556	PR44+563	Derecho	6.43	N/A	0.28	1.78
	Acceso a Comunidad (Bordillo Entrada)		PR 44+563	PR44+565		1.94	N/A	0.09	0.17
	Acceso a Comunidad (Placa)		PR 44+563	PR44+573		10.42	0.20	15.17	3.03
	Acceso a Comunidad (Bordillo Salida)		PR 44+571	PR44+573		1.97	N/A	0.09	0.17
	Cuneta Estandar		PR 44+573	PR44+579		6.24	N/A	0.28	1.73
	Cuneta (Placa Frente a Muro)		PR 44+579	PR44+605		25.45	0.20	29.34	5.87
	Cuneta Estandar		PR 44+605	PR44+638		32.65	N/A	0.28	9.06
	Cuneta (Placa Frente a Muro)		PR 44+638	PR44+661		23.81	0.20	26.92	5.38
	Cuneta Estandar		PR 44+556	PR44+661		Izquierdo	105.00	N/A	0.28
Subtotal									56.36
Subtotal Acumulado Tramo									56.36
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 55+860 - PR 56+037 Sector El Barbudo Ruta 6002 (Concreto Pago en NP a 7 días Acta N°9 49.55 m3)	Cuneta Estandar		PR 55+860	PR55+868	Izquierdo	8.00	N/A	0.28	2.22
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 55+868	PR55+874		5.44	N/A	0.09	0.48
	Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 55+868	PR55+887		19.30	0.20	23.72	4.74
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 55+877	PR55+887		10.51	N/A	0.09	0.92
	Cuneta Estandar		PR 55+887	PR55+939		51.30	N/A	0.28	14.24
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 55+939	PR55+947		7.97	N/A	0.09	0.70
	Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 55+939	PR55+952		12.90	0.20	14.96	2.99
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 55+949	PR55+952		2.84	N/A	0.09	0.25
	Cuneta Estandar		PR 55+952	PR56+039		87.50	N/A	0.28	24.29
	Bordillo Acceso a Predio		PR 55+868	PR55+862	4.29	N/A	0.09	0.38	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 55+866	PR55+872	6.38	N/A	0.09	0.56	
	Placa Acceso a Predio Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 55+868	PR55+885	27.14	0.20	38.56	7.71	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 55+875	PR55+885	10.79	N/A	0.09	0.95	
	Cuneta Estandar		PR 55+885	PR55+932	47.00	N/A	0.28	13.05	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 55+932	PR55+946	14.17	N/A	0.09	1.24	
	Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 55+932	PR55+979	47.00	0.20	60.49	12.10	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 55+949	PR55+961	13.41	N/A	0.09	1.17	
Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 55+973	PR55+979	6.75	N/A	0.09	0.59		
Cuneta Estandar		PR 55+979	PR56+039	60.00	N/A	0.28	16.66		
Subtotal									165.23
Acta N°6 Abril 2025 - Construcción de Cunetas ITEM 500.1 Concreto Hidráulico a 28 Días (PR 55+860 - PR 56+038 M. Der.)									49.56
Subtotal Acumulado Tramo									55.67
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 58+861 - PR 59+095 Sector Alto Consuelo Ruta 6002	Descole a Terreno Natural (Bordillo Entrada)		PR 58+861	PR58+875	Izquierdo	12.31	N/A	0.09	1.08
	Descole a Terreno Natural (Placa)		PR 58+861	PR58+876		14.77	0.20	17.74	3.55
	Descole a Terreno Natural (Bordillo Salida)		PR 58+876	PR58+876		3.70	N/A	0.09	0.32
	Cuneta Estandar		PR 58+876	PR58+930		53.92	N/A	0.28	14.97
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 58+930	PR58+934		4.54	N/A	0.09	0.40
	Descole a Alcantarilla Couvert (Placa)		PR 58+930	PR58+941		11.00	0.20	21.00	4.20
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 58+936	PR58+941		5.00	N/A	0.09	0.44
	Cuneta Estandar		PR 58+941	PR59+070		129.38	N/A	0.28	35.92
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 59+070	PR59+074		3.58	N/A	0.09	0.31
	Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 59+070	PR59+083		12.80	0.20	21.28	4.26
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 59+075	PR59+083		8.67	N/A	0.09	0.76
	Cuneta Estandar		PR 59+083	PR59+095		11.82	N/A	0.28	3.28
	Cuneta Estandar		PR 58+861	PR58+930		68.69	N/A	0.28	19.07
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)		PR 58+930	PR58+934		12.31	N/A	0.09	1.08
	Descole a Alcantarilla (Placa)		PR 58+930	PR58+938		8.00	0.20	17.74	3.55
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)		PR 58+936	PR58+938		3.70	N/A	0.09	0.32

	Cuneta Estandar	PR 58-938	PR58-987	Derecho	48.50	N/A	0.28	13.46
	Brecha Entre Muros (Bordillo)	PR 58-987	PR58-990		3.91	N/A	0.09	0.34
	Brecha Entre Muros (Bordillo)	PR 59-013	PR59-041		27.10	N/A	0.09	2.37
	Placa Frente a Muro - Descole Alcantarilla (Placa)	PR 58-987	PR59-089		102.36	0.20	133.50	26.70
	Brecha Entre Muros (Bordillo)	PR 59-079	PR59-089		10.36	N/A	0.09	0.91
	Cuneta Estandar	PR 59-089	PR59-095		6.14	N/A	0.28	1.70
	Subtotal							
Acta N°6 Abril 2025 - Construcción de Cunetas (ITEM 500.1 Concreto Hidraulico a 28 Dias (PR 58-934 - PR 59-098 M. Der.)								-49.84
Subtotal Acumulado Tramo								89.15
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 66-053 - PR 66-270 Sector El Pilon Ruta 6002	Descole a Puente (Placa)	PR 66-053	PR66-057	Izquierdo	4.00	0.20	3.44	0.69
	Descole a Puente (Bordillo Salida)	PR 66-053	PR66-057		3.44	N/A	0.09	0.30
	Cuneta Estandar	PR 66-057	PR66-109		52.00	N/A	0.28	14.44
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 66-109	PR66-113		4.10	N/A	0.09	0.36
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 66-109	PR66-124		15.00	0.20	16.62	3.32
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 66-116	PR66-124		8.13	N/A	0.09	0.71
	Cuneta Estandar	PR 66-124	PR66-218		94.00	N/A	0.28	26.09
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 66-218	PR66-224		6.00	0.20	8.67	1.73
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 66-220	PR66-224		4.85	N/A	0.09	0.42
	Cuneta Estandar	PR 66-224	PR66-270		46.00	N/A	0.28	12.77
	Descole a Puente (Placa)	PR 66-059	PR66-065		6.00	0.20	8.89	1.78
	Descole a Puente (Bordillo Salida)	PR 66-059	PR66-065		6.18	N/A	0.09	0.54
	Cuneta Estandar	PR 66-065	PR66-105	40.00	N/A	0.28	11.10	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 66-105	PR66-113	7.64	N/A	0.09	0.67	
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 66-105	PR66-126	21.00	0.20	28.85	5.77	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 66-116	PR66-126	9.40	N/A	0.09	0.82	
	Cuneta Estandar	PR 66-126	PR66-214	88.00	N/A	0.28	24.43	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 66-214	PR66-220	6.15	N/A	0.09	0.54	
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 66-214	PR66-228	14.00	0.20	18.34	3.67	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 66-222	PR66-228	6.48	N/A	0.09	0.57	
	Cuneta Estandar	PR 66-228	PR66-270	42.00	N/A	0.28	11.66	
Subtotal								122.39
Acta N°10 Agosto 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 66-063 - PR 66-270 M. Izq.)								-57.42
Subtotal Acumulado Tramo								64.97
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 69-765 - PR 70-051 Sector el 10A La Cascada Ruta 6002	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 69-765	PR69-769	Izquierdo	4.00	0.20	8.54	1.71
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 69-765	PR69-769		5.28	N/A	0.09	0.46
	Cuneta Estandar	PR 69-769	PR69-818		49.00	N/A	0.28	13.60
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 69-818	PR69-824		5.36	N/A	0.09	0.47
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 69-818	PR69-835		17.00	0.20	20.86	4.17
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 69-827	PR69-835		8.52	N/A	0.09	0.75
	Cuneta Estandar	PR 69-835	PR69-941		106.00	N/A	0.28	29.43
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 69-941	PR69-948		6.53	N/A	0.09	0.57
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 69-941	PR69-958		17.00	0.20	21.49	4.30
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 69-954	PR69-958		4.07	N/A	0.09	0.36
	Cuneta Estandar	PR 69-958	PR70-030		72.00	N/A	0.28	19.99
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 70-030	PR70-032		2.54	N/A	0.09	0.22
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 70-030	PR70-039	9.00	0.20	12.38	2.48	
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 70-037	PR70-039	3.19	N/A	0.09	0.28	
	Cuneta Estandar	PR 70-039	PR70-055	16.00	N/A	0.28	4.44	
	Cuneta Estandar	PR 69-759	PR69-806	47.00	N/A	0.28	13.05	
	Bordillo Previo a Muro	PR 69-806	PR69-807	1.45	N/A	0.09	0.13	
	Placa Frente a Muro Descole a Alcantarillas (Placa)	PR 69-806	PR70-051	245.00	0.20	286.13	57.23	
	Bordillo Despues de Muro	PR 70-046	PR70-051	5.59	N/A	0.09	0.49	
	Subtotal							
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 69-811 - PR 70-011 M. Izq.)								-39.92
Subtotal Acumulado Tramo								114.19
	Cuneta Estandar	PR 75-265	PR75-344		79.00	N/A	0.28	21.93
	Descole a Box Couvert (Bordillo Entrada)	PR 75-344	PR75-352		9.99	N/A	0.09	0.88

Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 75+265 - PR 75+491 Sector el Cajón Ruta 6002	Descole a Box Couvert (Placa)	PR 75+344	PR75+361	Izquierdo	17.00	0.20	24.91	4.98
	Descole a Box Couvert (Bordillo Salida)	PR 75+354	PR75+361		7.40	N/A	0.09	0.65
	Cuneta Estandar	PR 75+361	PR75+453		92.00	N/A	0.28	25.54
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 75+453	PR75+457		3.86	N/A	0.09	0.34
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 75+453	PR75+462		9.00	0.20	11.00	2.20
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 75+458	PR75+462		4.62	N/A	0.09	0.40
	Cuneta Estandar	PR 75+462	PR75+491	Derecho	29.00	N/A	0.28	8.05
	Cuneta Estandar	PR 75+265	PR75+314		49.00	N/A	0.28	13.60
	Bordillo Previo a Muro	PR 75+314	PR75+319		3.86	N/A	0.09	0.34
	Descole a Box Couvert (Bordillo Entrada)	PR 75+335	PR75+338		1.92	N/A	0.09	0.17
	Placa Frente a Muro Descole a Box Couvert (Placa)	PR 75+314	PR75+342		28.00	0.20	26.09	5.22
	Descole a Box Couvert (Bordillo Salida)	PR 75+339	PR75+342		2.67	N/A	0.09	0.23
	Cuneta Estandar	PR 75+342	PR75+453		111.00	N/A	0.28	30.81
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 75+453	PR75+457		2.92	N/A	0.09	0.26
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 75+453	PR75+470		17.00	0.20	25.00	5.00
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 75+458	PR75+470		11.71	N/A	0.09	1.03
	Cuneta Estandar	PR 75+470	PR75+491		21.00	N/A	0.28	5.83
Subtotal								127.45
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción de Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 75+265 - PR 75+491 M. Izq.)								-66.41
Acta N°8 Junio 2025 - Construcción Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 75+265 - PR 75+491 M. Der.)								-66.41
Subtotal Acumulado Tramo								-5.37
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo - Derecho PR 100+674 - PR 101+021 Sector el 5 Ruta 6002	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR100+674	PR100+684	Izquierdo	10.00	N/A	0.09	0.88
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR100+674	PR100+691		17.00	0.20	14.99	3.00
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR100+685	PR100+691		6.00	N/A	0.09	0.53
	Cuneta Estandar	PR100+691	PR100+844		153.00	N/A	0.28	42.47
	Cuneta Estandar	PR100+846	PR100+940		94.00	N/A	0.28	26.09
	Cuneta Estandar	PR100+942	PR101+010		68.00	N/A	0.28	18.88
	Cuneta Estandar	PR101+012	PR101+021	Derecho	9.00	N/A	0.28	2.50
	Cuneta Estandar	PR100+686	PR100+715		29.00	N/A	0.28	8.05
	Placa Frente a Muro y Bordillo	PR100+715	PR101+009		294.00	0.20	325.30	65.06
Subtotal								167.45
Acta N°7 Mayo 2025 - Construcción de Cunetas NP17 Concreto Acelerado a 7 Dias (PR 100+674 - PR 101+021 M. Izq.-Der.)								-102.39
Subtotal Acumulado Tramo								65.06
Subtotal Acumulado								640.03
TOTAL								646.03
REGISTRO FOTOGRAFICO								
0.0876 m² Area de Espaldir 0.2776 m² ST de Cuneta 0.19 m² Area de Espaldir        								
Firma Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS Presidente de Obra				Firma Nombre: Juan José Álvarez Ochoa Presidente de Interventoría				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		
									31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	12					UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 22	Suministro e Instalación de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformación y alistado del piso)					FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2
Descripción									REGISTRO FOTOGRAFICO		
Suministro e Instalación de Bolsacretos Construcción contención perdida de banca Margen Derecha PR 36+900 Sector la cuchita Ruta 6003	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	01 de Octubre 2025	30,00	60,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	02 de Octubre 2025	39,00	78,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	03 de Octubre 2025	30,00	60,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	06 de Octubre 2025	42,00	84,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	07 de Octubre 2025	42,00	84,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	09 de Octubre 2025	48,00	96,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	14 de Octubre 2025	39,00	78,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	15 de Octubre 2025	43,00	84,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	16 de Octubre 2025	33,00	66,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	18 de Octubre 2025	36,00	72,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	20 de Octubre 2025	39,00	84,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	22 de Octubre 2025	45,00	90,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	23 de Octubre 2025	39,00	78,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	24 de Octubre 2025	51,00	102,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	25 de Octubre 2025	39,00	78,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	27 de Octubre 2025	18,00	36,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	28 de Octubre 2025	51,00	102,00			
	PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	29 de Octubre 2025	3,00	6,00			
PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	30 de Octubre 2025	33,00	66,00				
PR36+700	PR36+700	2,5	0,50	1,60	31 de Octubre 2025	23,00	46,00				
Subtotal								1450,00			
TOTAL								1450,00			
Firma											
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS											
Residente de Obra											
Matricula No. 01197-0456 CPITVC											
Firma											
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento											
Residente de Interventoría											
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC											

CONSTANCIA DE CALIDAD

El Banco de Occidente informa que el cliente **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO** identificado con Nit número **901.887.085-0** se encuentra vinculado a nuestra Institución desde el 12 de noviembre de 2024 a través de la Cuenta corriente No **408-91624-5**, acorde con las normas y políticas del Banco.

Dirigimos esta constancia para **CLIENTES / PROVEEDORES** hoy 12 de noviembre de 2024 en Medellín.

Cordialmente





FRANK ARBEY GOMEZ ACEVEDO


Gerente de relación Banca Empresarial


Ana S.

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14931995392			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9017047751				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
						14. Buzón electrónico 11	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		001	
41. Dirección principal CL 26 38 26 OF 1125 BL 26							
42. Correo electrónico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6044440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20230419		48. Código 4290		49. Fecha inicio actividad 20210505	
				50. Código 1 77302		51. Código 7112	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 571442855							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 5, 0 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3, 0 4, 1 9				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 7 5 4 6 0 8 1 2					
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 5, 0 5					
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 4, 2 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5		0		Impuestos de Medellín		1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Antioquia		Medellín			
1 6 9		0 5		0 0 1			
41. Dirección principal							
CR 38 # 26 - 41 oficina 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2			
45. Teléfono 2							
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1 2		51. Código			
4 2 1 0		2 0 2 4 1 1 0 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			
				985. Cargo Representante Legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0


Impuestos de Medellín


1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 1 0 5 9 1		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EXPLANAN S.A.S							
36. Nombre comercial EXPLANAN				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CR 38 26 41 OF 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal 0 5 0 0 1		44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 0 0 1 2		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 1 9 7 1, 1 0, 2 7	48. Código 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 7 1, 1 0, 2 7	50. Código 7 7 3 0	1 2 7 1 1 2	51. Código	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 7 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		4 8 9 9		4 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9		83. Nacional público	
74. Número de notaría		4				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		85. Extranjero	
78. Departamento		0 5		0 5		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 7 1, 1 0, 2 7		1 9 7 1, 1 0, 2 7		87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1		2 0 9 9, 1 2, 3 1		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-			
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1

5

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 9 2 8 8 7	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre LILIANA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 3 3 5 6 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ISAZA	116. Segundo apellido ESTRADA	117. Primer nombre SELENE	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 0 9 1 1	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 7 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 1 7 1 9 9 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ISAZA		117. Primer nombre MARIA		118. Otros nombres CAMILA
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ARCILA		117. Primer nombre MATEO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5					
				4. Número de formulario		14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 8 5 5 5 0 1 0					7 3 0 8 4 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres		
	JARAMILLO		VELEZ		RUBEN		DARIO		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 0 8 1 1 1 4						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 8 0 1 9 5 8 4					2 6 5 4 8 0	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres		
	VILLEGAS		MONCADA		ANGELICA		JOHANA		
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 2 0 7						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada				
159. Fecha de nombramiento									

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario		14971373632	
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5	Impuestos de Medellín		1 1		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0					
162. Nombre del establecimiento							
EXPLANAN							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Medellín 0 0 1					
165. Dirección							
CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil					
2 1 0 0 0 5 6 5 0 2		1 9 7 3 0 4 2 7					
168. Teléfono		169. Fecha de cierre					
4 4 4 0 0 1 2							
2							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono		169. Fecha de cierre					
3							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono		169. Fecha de cierre					

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

NIT: 901.887.085-0

Medellín, Octubre 31 de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelado todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734



DORALBA CASTAÑO NARANJO

Contadora

T.P. 52875-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

05/11/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 4

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

☐

ACTUALIZACIÓN

☒

MODIFICACIÓN

☒

COMPLEMENTACIÓN

☒

AJUSTE

☒

REVISIÓN

☒

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO DE SITIOS CRITICOS EMITIDO POR LA UNGRD Y LOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS DE ALTO RIESGO

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

SE REALIZAN AVANCES A LA ENTREGA DE LOS VOLUMENES DE GEOLOGIA, GEOTECNIA, ESTRUCTURAL E HIDRAULICO CON OBSERVACIONES PUNTUALES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE OBRA No:

4303 de 2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21 DE 11 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31 DE 7 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CONTRATO No.

4312 de 2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
4303 DE 2024	21/11/2024	VEINTE (20) MESES	\$ 153,399,331,758	\$ 153,399,331,758

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA



Se deja constancia que la interventoría recibió y revisó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, los cuales tiene observaciones por atender.

1. Documentos.

- 1. ENTREGA VOLUMEN 6, ESTUDIO HIDRAULICO V0 (PR36+179-PR36+615) LA CHUCHITA
- 2- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO DE GEOMETRICO V0 (PR98+749-PR98+842) EL SEIS
- 3- ENTREGA VOLUMEN 4, DISEÑO DE FUNDACIONES V0 (PR74+561-PR74+923) PUENTE 6
- 4- ENTREGA VOLUMEN 3, DISEÑO ESTABILIZACIONES DE TALUDES V0 (PR71+187-PR72+922) TALASA
- 5- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR44+500-PR45+042) TOLDAS
- 6- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR60+432-PR61+062) DOCE B
- 7- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR61+1845-PR62+422) DOCE C
- 8- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR66+062-PR66+682) EL PIÑON
- 9- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR70+116-PR70+151) PUENTE 9
- 10- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR71+187-PR72+922) TALASA
- 11- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR73+193-PR73+369) LA ASQUEROSA
- 12- ENTREGA VOLUMEN 2, DISEÑO GEOMETRICO-SEÑALIZACION (PR78+569-PR78+762) LAS TORRES

2. Planos.

- 1. DG_LA CHUCHITA_V2_ACAD
- 1. DG_LA CHUCHITA_V2_PLANTA_PERRFIL
- 1. DG_LA CHUCHITA_V2_SECCIONES
- 2. DG_EL SIES_V1 AC3D
- 2. DG_EL SEIS_V1_PLANTA_PERFIL
- 2. DG_EL SEIS_V1_SECCIONES
- 3. DG_PUENTE 6_V1 AC3D
- 3. DG_PUENTE 6_V1_PLANTA_PERFIL
- 3. DG_PUENTE 6_V1_SECCIONES20. DG_PUENTE 4_V1_SECCIONES
- 4. DG_TALASA_V1 AC3D
- 4. DG_TALASA_V1_PLANTA_PERFIL
- 4. DG_TALASA_V1_SECCIONES
- 5. DG_TOLDAS_V2_ACAD
- 5. DG_TOLDAS_V2_PLANTA_PERRFIL
- 5. DG_TOLDAS_V2_SECCIONES
- 6. DG_DOCE B_V1 AC3D
- 6. DG_DOCE B_V1_PLANTA_PERFIL
- 6. DG_DOCE B_V1_SECCIONES
- 7. DG_DOCE C_V1 AC3D
- 7. DG_DOCE C_V1_PLANTA_PERFIL
- 7. DG_DOCE C_V1_SECCIONES
- 8. DG_EL PIÑON_V2_ACAD
- 8. DG_EL PIÑON_V2_PLANTA_PERRFIL
- 8. DG_EL PIÑON_V2_SECCIONES
- 9. DG_PUENTE 9_V1 AC3D
- 9. DG_PUENTE 9_V1_PLANTA_PERFIL
- 9. DG_PUENTE 9_V1_SECCIONES
- 10. DG_LA ASQUEROSA_V1 AC3D
- 10. DG_LA ASQUEROSA_V1_PLANTA_PERFIL
- 10. DG_LA ASQUEROSA_V1_SECCIONES
- 11. DG_LAS TORRES_V1 AC3D
- 11. DG_LAS TORRES_V1_PLANTA_PERFIL
- 11. DG_LAS TORRES_V1_SECCIONES

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	443,000,000.00
VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA):	\$	84,170,000.00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	527,170,000.00

NOTAS:

- 1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.
- 2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITV

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6						
													VERSION 1						
													PÁGINA 1						
													FECHA 21 OCTUBRE 2025 (Día / Mes / Año)						
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)					12												
1. DATOS DEL PROYECTO																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales					OBJETO DEL CONTRATO					MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		4303 DE 2024 4312 DE 2024			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Chocó																	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		30 SEPTIEMBRE 2025		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL					
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	OBSERVACIONES		
SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Reunión inicial, para conocimiento de iniciativas de comunidad de acuerdo a sus necesidades, para lo cual se requiere el suministro de refrigerios.	Unitario	100	\$ 10.000	\$ 1.000.000	X		\$ 1.029.750	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.029.750	Reembolso de gastos		
	Reunión de concertación con la comunidad para socialización y alcance respecto al desarrollo de la OPC, para lo cual se contempla el suministro de refrigerios.	Unitario	100	\$ 10.000	\$ 1.000.000	X		\$ 1.029.750	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.029.750	Reembolso de gastos		
	Reunión de Entrega de Obras Ejecutadas de la OPC y Socialización del Manual de Uso y Mantenimiento, para lo cual se contempla el suministro de refrigerios.	Unitario	100	\$ 10.000	\$ 1.000.000	X		\$ 1.029.750	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.029.750	Reembolso de gastos		
	Placas en acrílico con impresión digital (entrega de OPC.	Unitario	2	\$ 28.000	\$ 56.000	X		\$ 57.666	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 57.666	Reembolso de gastos		
	Ejecución de Talleres Teórico-Prácticos sobre el Buen Uso del Espacio y Conservación de la Infraestructura, para lo cual se proyecta la entrega de refrigerios.	Unitario	100	\$ 8.000	\$ 800.000	X		\$ 823.800	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 823.800	Reembolso de gastos		
	Ejecución de Obra Participación Comunitaria (OPC) El Once y El Piñón.	Unitario	1	\$ 800.000	\$ 800.000	X		\$ 823.800	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 823.800	Reembolso de gastos		
	Refrigerios reunión de Inicio para la Socialización del Alcance del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 y sus Especificaciones Contractuales.	Unitario	80	\$ 10.000	\$ 800.000	X		\$ 823.800	80	\$ 800.000	2.5%	\$ 23.800	\$ 823.800	0	\$ 823.800	\$ -	Programa de información y divulgación Anexo 1. Refrigerios-reunión-inicio 29-03-2025		
	Alquiler de espacio para reunion de inicio (incluye video Beam, sonido, sillas)	Unitario	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	X		\$ 1.287.188	1	\$ 1.250.000	2.5%	\$ 37.188	\$ 1.287.188	0	\$ 1.287.188	\$ -	Programa de información y divulgación Anexo 2. Alquiler-espacio-reunión-inicio 29-03-2025		
	Alquiler de transporte para reunión de inicio (incluye traslado a destino y nuevamente traslado a origen)	Unitario	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	X		\$ 1.132.725	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.132.725	Reembolso de gastos		
	Reunión de avance del contrato de obra 4303 de 2024, el cual contempla la entrega de refrigerios.	Unitario	116	\$ 10.000	\$ 1.160.000	X		\$ 1.194.510	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.194.510	Reembolso de gastos		
SUBPROGRAMA: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de espacio para reunion de avance (incluye video Beam, sonido, sillas)	Unitario	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	X		\$ 1.287.188	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.287.188	Reembolso de gastos		
	Alquiler de transporte para reunion de avance (incluye traslado a destino y nuevamente traslado a origen)	Unitario	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	X		\$ 1.132.725	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.132.725	Reembolso de gastos		
	Reunión de cierre del contrato de obra 4303 de 2024, se contempla la entrega de refrigerios.	Unitario	80	\$ 10.000	\$ 800.000	X		\$ 823.800	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 823.800	Reembolso de gastos		
	Alquiler de espacio para reunion de cierre (incluye video Beam, sonido, sillas)	Unitario	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	X		\$ 1.287.188	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.287.188	Reembolso de gastos		
	Alquiler de transporte para reunión de cierre (incluye traslado a destino y nuevamente traslado a origen)	Unitario	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	X		\$ 1.132.725	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.132.725	Reembolso de gastos		
	Reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Párc Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad, para lo cual se contempla la entrega de refrigerios.	Unitario	300	\$ 8.000	\$ 2.400.000	X		\$ 2.471.400	45	\$ 360.000	2.5%	\$ 10.710	\$ 370.710	0	\$ 370.710	\$ 2.100.690	Programa de información y divulgación Anexo 3. Refrigerios reuniones extraordinarias 16-06-2025 y 19-08-2025		
	Alquiler de espacio para reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Párc Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.	Unitario	6	\$ 1.250.000	\$ 7.500.000	X		\$ 7.723.125	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 7.723.125	Reembolso de gastos		
	Para el desarrollo de las reuniones extraordinarias, se contempla el suministro de transporte como parte de la logística requerida, teniendo en cuenta las amplias distancias entre las comunidades del área de influencia y la extensión del corredor vial intervenido en el marco del Contrato de Obra No. 4303 de 2024. Esta medida busca garantizar la participación efectiva de la comunidad durante el desarrollo del proyecto, facilitando su acceso a los espacios de socialización, seguimiento y concertación.	Unitario	12	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000	X		\$ 13.592.700	2	\$ 2.200.000	2.5%	\$ 65.450	\$ 2.265.450	0	\$ 2.265.450	\$ 11.327.250	Programa de información y divulgación Anexo 4. Transporte reuniones extraordinarias		
	Desayunos para reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Párc Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.	Unitario	300	\$ 10.000	\$ 3.000.000	X		\$ 3.089.250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 3.089.250	Reembolso de gastos		
	Almuerzo para reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Párc Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.	Unitario	300	\$ 15.000	\$ 4.500.000	X		\$ 4.633.875	60	\$ 900.000	2.5%	\$ 26.775	\$ 926.775	0	\$ 926.775	\$ 3.707.100	Programa de información y divulgación Anexo 5. Almuerzos-recorrido-comité-cívico-31-01-2025		
	Hidratación para reuniones extraordinarias que podrán ser convocadas por el Comité del Párc Cívico, las veedurías ciudadanas, la entidad contratante, el Ministerio del Interior, las administraciones municipales o la comunidad en general. Estas reuniones podrán originarse a partir del seguimiento a las actividades del contrato, del desarrollo de acciones de participación social lideradas por la entidad, de solicitudes de eventos realizadas por las administraciones municipales o de requerimientos expresos de la comunidad.	Unitario	12	\$ 108.000	\$ 1.296.000	X		\$ 1.334.556	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.334.556	Reembolso de gastos		
	Implementación de volantes informativos como herramienta de divulgación para la comunidad. Estos serán utilizados para comunicar de manera oportuna y accesible resoluciones de cierres viales, situaciones de emergencia, ubicación de puntos seguros, recomendaciones en materia de seguridad vial y otros eventos relevantes relacionados con el desarrollo del proyecto.	Unitario	12	\$ 97.000	\$ 1.164.000	X		\$ 1.198.629	1	\$ 97.000	2.5%	\$ 2.886	\$ 99.886	0	\$ 99.886	\$ 1.098.743	Programa de información y divulgación Anexo 6. Factura Volantes		
	Pasa calle 4*70 información preventiva sobre el proyecto (recomendaciones viales a momento de transitar el corredor vial)	Unitario	20	\$ 360.000	\$ 7.200.000	X		\$ 7.414.200	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 7.414.200			
	Pasa calle 4*70 cierres viales de acuerdo a resoluciones emitidas por la entidad.	Unitario	10	\$ 360.000	\$ 3.600.000	X		\$ 3.707.100	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.707.100	Reembolso de gastos		
	Cuñas Radiales a través de pagina localpautas publicitarias (valor mensual)	Unitario	12	\$ 400.000	\$ 4.800.000	X		\$ 4.942.800	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.942.800	Programa de información y divulgación - Anexo 8. Soporte de pago cuñas radiales Taxi Noticias		
	Actividad de Perifoneo	Unitario	6	\$ 240.000	\$ 1.440.000	X		\$ 1.482.840	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.482.840	Reembolso de gastos		
	Pendones 4*2 con información de cierres viales (ubicados en los puntos de control)	Unitario	6	\$ 130.000	\$ 780.000	X		\$ 803.205	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 803.205	Reembolto de gastos		
	Cartillas informativas terminación del proyecto.	Unitario	1000	\$ 3.000	\$ 3.000.000	X		\$ 3.089.250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.089.250	Reembolto de gastos		
SUBPROGRAMA: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	Reuniones informativas con veeduría y comité de participación, se contempla la entrega de refrigerios	Unitario	800	\$ 8.000	\$ 6.400.000	X		\$ 6.590.400	110	\$ 880.000	2.5%	\$ 26.180	\$ 906.180	0	\$ 906.180	\$ 5.684.220	Programa de cultura vial y participación comunitaria Anexo 1. Refrigerios encuentros veeduría y CPC		
	Almuerzo reuniones de reuniones de veeduría y comité de participación	Unitario	800	\$ 15.000	\$ 12.000.000	X		\$ 12.357.000	60	\$ 900.000	2.5%	\$ 26.775	\$ 926.775	0	\$ 926.775	\$ 11.430.225	Programa de cultura vial y participación comunitaria Anexo 2. Almuerzos encuentros veeduría y CPC		
	Transporte veeduría ciudadana y comité de participación para recorridos de obra por el tiempo contractual del proyecto.	Unitario	12	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000	X		\$ 13.592.700	3	\$ 3.300.000	2.5%	\$ 98.175	\$ 3.398.175	0	\$ 3.398.175	\$ 10.194.525	Programa de cultura vial y participación comunitaria - Anexo 3. Transporte veeduría Ciudadana y CPC		
	Dotación- Camisa veeduría ciudadana y comité de participación comunitaria	Unitario	50	\$ 38.000	\$ 1.900.000	X		\$ 1.956.525	50	\$ 1.900.000	2.5%	\$ 56.525	\$ 1.956.525	0	\$ 1.956.525	\$ -	Programa de cultura vial y participación comunitaria - Anexo 4. Pago-camisetas- mecanismos de participación		
	Dotación-Gorra Veeduría Ciudadana y comité de participación comunitaria	Unitario	50	\$ 25.000	\$ 1.250.000	X		\$ 1.287.188	50	\$ 1.250.000	2.5%	\$ 37.188	\$ 1.287.188	0	\$ 1.287.188	\$ -	Programa de cultura vial y participación comunitaria -Anexo 5. Pago-gorras- mecanismos de participación.		
	Pago de un profesional para la implementación de campañas de seguridad vial con actores de la vía en el corredor.	Unitario	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	X		\$ 1.544.625	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.544.625	Reembolso de gastos		
	Souvenirs Campaña 1 (laveros)	Unitario	500	\$ 5.000	\$ 2.500.000	X		\$ 2.574.375	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.574.375	Reembolso de gastos		
	Souvenirs Campaña 2 (mangas de sol)	Unitario	500	\$ 12.000	\$ 6.000.000	X		\$ 6.178.500	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 6.178.500	Reembolto de gastos		
	Souvenirs Campaña 3 (Toalla de limpieza)	Unitario	500	\$ 8.000	\$ 4.000.000	X		\$ 4.119.000	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.119.000	Reembolto de gastos		
	Desarrollo de (32) talleres de cultura vial en las comunidades de influencia directa de las obras ejecutadas, para lo cual se contempla la entrega de refrigerios.	Unitario	2500	\$ 8.000	\$ 20.000.000	X		\$ 20.595.000	220	\$ 1.760.000	2.5%	\$ 52.360	\$ 1.812.360	0	\$ 1.812.360	\$ 18.782.640	Programa de cultura vial y participación comunitaria -Anexo 6. Pago-refrigerios		
	Materiales para desarrollo de desarrollo de talleres de cultura vial en las comunidades de influencia directa de las obras ejecutadas.	Unitario	5	\$ 103.000	\$ 515.000	X		\$ 530.321	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 530.321	Reembolto de gastos		
	Instalación de vallas informativas de prevención, que indiquen la localización de los puntos seguros a lo largo del corredor vial.	Unitario	2	\$ 810.000	\$ 1.620.000	X		\$ 1.668.195	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.668.195	Reembolto de gastos		

[illegible]



Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Lun 24/11/2025 4:49 PM

Para CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizábal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CC Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychatat@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

 15 archivos adjuntos (23 MB)

01. MEPI-MN1-IN-4-FR-1.pdf; 03. AFINCO-FR-12.pdf; 04. AFINCO-FR-13.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. PREACTA OBRA NO. 12.pdf; 08. CERTIFICACION CUENTA CORRIENTE.pdf; 10. RUT ARISTA.pdf; 11. RUT CONSORCIO.pdf; 12. RUT EXPLANAN.pdf; 13. CERTIFICACION PARAFISCALES QUI171.pdf; 14. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 ACTA PARCIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf; 15. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL 12.pdf; FACTURA ACTA 12 QUI171.pdf; 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 123 acta 12.pdf;

Señores

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoría No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **13717** el **21/11/2025** del Acta del asunto.

Atentamente;



Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: Lunes, 24 de Noviembre de 2025 9:16 AM

Para: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

PSI

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: viernes, 21 de noviembre de 2025 23:58

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **13717** el **21/11/2025** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2025 2:54 p. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Cordial saludo,

En el presente correo adjunto ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36 para continuar con el tramite de pago.

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales

ldiazp@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2025 14:25

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Cordial saludo,

remito los documentos SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36 para que sea radicado.

Gracias.



Ingeniero Civil

Juan Jose Sanchez Cardona

Subdirección modernización de carreteras Nacionales

Gerencia Zona Sur Occidente

jjsanchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: martes, 18 de noviembre de 2025 9:57 p. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Cc: Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>

Asunto: RE: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Buenas tardes

Firmado para lo pertinente

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 11:42

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Víctor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>; Luisa Fernanda Gonzalez Cuervo <lgonzalezc@invias.gov.co>

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Cordial saludo ing luis jaime,

remito el acta de obra 12 de octubre del contrato 4303-2024 medellin - quibdo para tramite de firma.

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE OBRA 12 (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:5887867926.36

Gracias.



Ingeniero Civil

Juan Jose Sanchez Cardona

Subdirección modernización de carreteras Nacionales

Gerencia Zona Sur Occidente

jjsanchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 9:30 a. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: ENVIO ACTA OBRA 12 CONTRATO 4303-2024

Juan buenos días. Remito para su apoyo en la revisión.
Gracias.

Att

VAGP

De: Yezid Alberto Chamat Luna <[ychamat@invias.gov.co](mailto:yحاتat@invias.gov.co)>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 8:36

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: ENVIO ACTA OBRA 12 CONTRATO 4303-2024

Buenos días

Para tramite respectivo, remito documentos firmados correspondientes al acta de obra 12 del contrato 4303-2024.

Atentamente



Director
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Dirección Territorial Chocó
ychamat@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos. **Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co