

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	30 de junio de 2025
INFORME No.:	3
DEL:	28 de mayo de 2025
AL:	28 de junio de 2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO N/MERO CO1.PCCNTR.5538186 DE 2023
CLIENTE:	Ministerio de Educación Nacional

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO:	005-PAF-MENIES-S-092-2024
OBJETO CONTRACTUAL:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATISTA:	ICL DIDÁCTICA S.A.S NIT. No. 800.074.063-3 R.L ARMANDO ZEA ACOSTA C.C. 9.525.236
PLAZO INICIAL:	Cuatro meses
FECHA DE INICIO:	28/02/2025
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS):	N/A
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$957.720.099,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	28/06/2025

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO O CONVENIO

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	ETAPA 1 (TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA DOTACION)
VALOR DE LA FASE O ETAPA	\$ 957.720.099,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	28/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/06/2025
FECHA INICIO SIGUIENTE ETAPA:	N/A

RELACIÓN DE NOVEDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Relación de suspensiones del CONTRATO O CONVENIO

Suspensión No.:

PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
PRÓRROGAS A LA SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	N/A
JUSTIFICACIÓN:	N/A

TIEMPO TOTAL DE LAS SUSENSIONES:

Relación de Prórrogas

PRÓRROGA No.:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA:	N/A
PLAZO DE LA PRÓRROGA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	N/A

TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:

Relación de las adiciones

ADICIÓN No.:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ADICIÓN:	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN:	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:	N/A

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	
--------------------------------------	--

Relación de solicitudes de novedades contractuales del CONTRATO O CONVENIO en trámite
--

COMITÉ No.111:

ASUNTO DE LA SOLICITUD:	Aprobar el cambio de especificaciones técnicas del ítem 1.14 del Contrato de Suministro No 005-PAF-MENIES-S-092-2024, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL CONTRATO del Contrato de Suministro y conforme a la aprobación de las nuevas especificaciones por parte de la Universidad de Nariño.
FECHA DE SOLICITUD PARA COMITÉ:	27/06/2025
FECHA DE PRESENTACIÓN EN EL COMITÉ:	27/06/2025
OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD:	Aprobado

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
--

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ACTA COSTOS DE No.:	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta n
VALOR TOTAL FACTURADO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FECHA DE DESEMBOLSO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL PAGADO A LA FECHA:
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO O CONVENIO
--

PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
4201567	SURA	CUMPLIMIENTO	13/02/2025 hasta 14/12/2025	\$ 287.316.030	18/02/2025	20/02/2025
4201567		PRESTACIONES SOCIALES	13/02/2025 hasta 13/06/2028	\$ 95.772.010	18/02/2025	20/02/2025
4201567		CALIDAD DEL SERVICIO	13/06/2025hasta a 14/06/2028	\$ 287.316.030	18/02/2025	20/02/2025
13000997888		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	13/02/2025 hasta 13/06/2025	\$ 99.330.417,20	18/02/2025	20/02/2025

RELACIÓN DE ENTREGABLES EN EL PERIODO
--

DENOMINACIÓN DEL ENTREGABLE:	Primera entrega
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA:	27/07/2025
FECHA REAL DE ENTREGA:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	N/A

VISITAS TÉCNICAS

FECHA DE LA VISITA:	27/06/2025
PROYECTO:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	Entrega N° 1 del laboratorio
OBSERVACIONES:	Conforme a la entrega N° 1 se reunieron el señor ARMANDO ZEA ACOSTA Representante legal de ICL DIDÁCTICA SAS, ANDRES FELIPE PARRA VASQUEZ, Supervisora del contrato de dotaciones y SONIA XIMENA DELGADO JOJOA, representante de la Institucion Universitaria de Nariño, dejan constancia del inventario de las dotaciones y suministros, el día 27 de Junio del año 2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
A CONTRATO N° 005-PAF-MENIES-S-092-2024
SIN INTERVENTORÍA**

Código: GES-FO-104
Versión: 2
Fecha de aprobación: 15-Jun-22
Clasificación: Público

FECHA:	3/06/2025
ASUNTO:	Seguimiento de avances conforme al cronograma y cambio de especificacion tecnicadel item 1,14
PARTICIPANTES:	ICL DIDÁCTICA S.A.S y Findeter
OBSERVACIONES:	Se realizo reunion de seguimiento verificando el estado de los elementos fabricados y el avance de los mismo. Ademas se presento a la IES el cambio de especificacion tecnicadel item 1,14, el cual fue aprobado

FECHA:	24/06/2025
ASUNTO:	Seguimiento de avances conforme al cronograma
PARTICIPANTES:	ICL DIDÁCTICA S.A.S y Findeter
OBSERVACIONES:	Se realizo reunion de seguimiento verificando el estado de los elementos fabricados y el avance de los mismo.

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	
ASUNTO:	Solicitud de informe mensual N° 3
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	N/A
RADICADO DE SALIDA:	29/05/2025
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Novedad en Item 1.14 Montaje Experimental Completo para el estudio de Ondas circularmente Polarizadas en una Cuerda Contrato No. 005-PAF-MENIES-S-092-2024
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	30/05/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Novedad en Item 1.14 Montaje Experimental Completo para el estudio de Ondas circularmente Polarizadas en una Cuerda Contrato No. 005-PAF-MENIES-S-092-2024
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	3/06/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Comite de Seguimiento 03/06/2025
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	N/A
RADICADO DE SALIDA:	5/06/2025
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Datos para el envío de equipos Laboratorio de Física sede Maragrícola Universidad de Nariño - Tumaco
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	N/A
RADICADO DE SALIDA:	6/06/2025
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Datos para el envío de equipos Laboratorio de Física sede Maragrícola Universidad de Nariño - Tumaco
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	11/06/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Formato de entrega
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	13/06/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Entrega de informe Mensual N° 3
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	16/06/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Situación actual de orden público en Tumaco Contrato No. 005-PAF-MENIES-S-092-2024
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	17/06/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

ASUNTO:	Novedad en Item 1.14 Montaje Experimental Completo para el estudio de Ondas circularmente Polarizadas en una Cuerda Contrato No. 005-PAF-MENIES-S-092-2024
----------------	--

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
A CONTRATO N° 005-PAF-MENIES-S-092-2024
SIN INTERVENTORÍA**

Código: GES-FO-104
Versión: 2
Fecha de aprobación: 15-Jun-22
Clasificación: Público

RADICADO DE ENTRADA:

FECHA:

RADICADO DE SALIDA:

FECHA:

N/A

20/06/2025


N/A

N/A

DESARROLLO, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de Suministro N° 005-PAF-MENIES-S-092-2024 por parte del supervisor

Elaboró:



ANDRÉS FELIPE PARRA VASQUEZ

Revisó: ANDRES LOZADA HERRERA *AL*
Nombre del Gestor:

Nota: La revisión por parte del Gestor no exime la responsabilidad del Supervisor