

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.		9																																				
Contrato N°		SA-EDU-010-2024																																						
Nombre del Supervisor		JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ																																						
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																								
Tipo de contrato		OBRA		Otro:																																				
Nombre del contratista		CONSORCIO EDUBAR 2024																																						
Objeto del contrato		CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V).																																						
Plazo		HASTA EL TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2025																																						
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 8.350.568.604																																				
		Adición 1		\$ 4.571.900.000																																				
		Adición 2		N/A																																				
		Adición 3		N/A																																				
		Total		\$ 12.922.468.604																																				
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)																																				
26-04-2024		31-12-2025		N/A																																				
				N/A																																				
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																								
Amparos		Aseguradora		No de Póliza		Vigencia																																		
						Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																																	
Calidad del servicio		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		85-44-101128321		31/12/2024 31/12/2029																																		
Cumplimiento		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		85-44-101128321		26/04/2024 31/12/2025																																		
Anticipo		N/A		N/A		N/A																																		
Pago anticipado		N/A		N/A		N/A																																		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N/A		N/A		N/A																																		
Salarios y prestaciones		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		85-44-101128321		26/04/2024 31/08/2028																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		85-40-101058800		03/05/2024 31/12/2025																																		
Otros																																								
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td>\$ 8.350.568.604</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td> <td>\$ 4.571.900.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total del contrato</td> <td>\$ 12.922.468.604</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>%</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>%</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor a Pagar en el Presente Informe</td> <td>\$ 1.687.295.718,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td>\$ 9.283.923.783.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td>No. FEAC 10</td> </tr> </tbody> </table>								Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 8.350.568.604	Adición No. 1		\$ 4.571.900.000	Adición No. 2		N/A	Adición No. 3		N/A	Valor Total del contrato		\$ 12.922.468.604	Porcentaje del Anticipo	%	N/A	Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A	Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 1.687.295.718,00	Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 9.283.923.783.00	No. Factura o Cuenta de Cobro		No. FEAC 10
Descripción		Valor																																						
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 8.350.568.604																																						
Adición No. 1		\$ 4.571.900.000																																						
Adición No. 2		N/A																																						
Adición No. 3		N/A																																						
Valor Total del contrato		\$ 12.922.468.604																																						
Porcentaje del Anticipo	%	N/A																																						
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A																																						
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 1.687.295.718,00																																						
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 9.283.923.783.00																																						
No. Factura o Cuenta de Cobro		No. FEAC 10																																						

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

55.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

En relación con el seguimiento del proyecto, se describen de forma detallada las actividades adelantadas por el constructor Consorcio Eubar 2024 a corte 20 de julio de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	15,763.91	\$ 39,929,984.00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	924.65	\$ 23,185,599.00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	1,357.03	\$ 50,036,410.00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	428.63	\$ 30,004,957.00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	638.36	\$ 96,479,177.00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	780.49	\$ 166,655,688.00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	641.58	\$ 126,484,289.00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA	M2	664.95	\$ 155,137,490.00

CS.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.			
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	241.90	\$ 8,971,587.00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	224.60	\$ 11,123,540.00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	375.98	\$ 26,447,185.00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	3,566.66	\$ 25,808,352.00
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	313.14	\$ 29,622,418.00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	540.80	\$ 16,232,112.00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	11.93	\$ 11,072,985.00
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	4,076.80	\$ 29,968,557.00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	41.00	\$ 2,931,582.00
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	6.80	\$ 20,745,392.00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	515.55	\$ 8,786,003.00

05.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	6.00	\$ 1,347,156.00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	95.94	\$ 5,460,521.00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	101.10	\$ 7,649,327.00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	4.00	\$ 14,818,772.00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	657.76	\$ 19,477,589.00
NP-1-2153	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	2,391.92	\$ 196,862,192.00
NP-2-2153	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,110.57	\$ 33,159,399.00
NP-3-1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	78.67	\$ 1,206,640.00
NP-7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	502.10	\$ 28,805,477.00
NP-8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	80.00	\$ 15,206,160.00
NP-9	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .	UND	14.00	\$ 8,308,706.00
NP-10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	11.00	\$ 1,876,919.00
NP-15	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	16.00	\$ 2,371,184.00
NP-17	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	80.00	\$ 56,121,200.00
NP-20	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	16.00	\$ 2,621,696.00
NP-23	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	7.00	\$ 11,582,396.00
NP-26	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	10.00	\$ 2,090,490.00
NP-27	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	2,178.13	\$ 7,625,633.00
NP-28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	10.00	\$ 1,705,020.00

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 009.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 13 de JULIO DE 2025 al 29 de AGOSTO de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 2025.


JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ