



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 20.48 KM

CONVENIO:	2523-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	NIT:	800.102.798-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	No. De Oficio:	SRT 10836
Valor Inicial:	\$ 638.359.011,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 20.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.359.011,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2021		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 15.994.012,00	\$ 15.994.012,00	\$ 0,00
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 83.323.284,00	\$ 83.323.284,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 1.364.999,00	\$ 1.364.999,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 537.676.716,00	\$ 537.676.716,00	\$ 0,00
615	2020		240203	\$ 20.000.000,00	\$ 19.996.225,14	\$ 3.774,86

TOTAL

\$ 658.359.011,00

CONTRATO DE OBRA No.	010-03-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA ESMERALDA	NIT:	901.429.717-3
CONFORMACIÓN:	- INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES JP SAS (5%) - NIT: 901.333.883-4 - CONSTRUISEÑOS DEL ORIENTE SAS (90%) - NIT: 901.380061-7 - CEPAR SAS (5%) - NIT:900.703.012-0		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RONDON - RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	24/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 658.355.236,14		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.355.236,14		
Anticipo Entregado:	\$ 329.177.618,07		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	30/01/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
11018	2020	00	240206	\$ 638.359.011,00	\$ 0,00	\$ 638.359.011,00
11019	2020	08	A.9.2.1	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 0,00%

% Básico ejecutado acumulado : 0,00%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2020	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/12/2020		PRORROGA # 1	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 65.835.524,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/07/2021
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 329.177.619,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/07/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 131.671.048,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/03/2024
Estabilidad de la obra	\$ 197.506.571,00	CBC-100024307	31/03/2021	31/03/2026
Calidad del servicio	\$ 2.493.660,00	CBC-100024307	31/03/2021	31/03/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 175.560.600,00	CBC-10003113	24/11/2020	31/03/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E. VIC-005-2020	2/12/2020	INVIAS	PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA.
C.E. VIC-006-2020	3/12/2020	INVIAS	H.V RESIDENTE CUMARIBO VICHADA.
C.E. VIC-007-2020	9/12/2020	INVIAS	MODIFICACION ANEXO 1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ANTICIPO.
C.E. VIC-008-2020	15/12/2020	INVIAS	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.
C.E. VIC-009-2020	21/12/2020	INVIAS	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.
C.E. VIC-010-2020	28/12/2020	BANCOLOMBIA	AUTORIZACION PARA APERTURA DE CUENTA AHORROS.
C.E. VIC-011-2020	30/12/2020	INVIAS	MODIFICACION ANEXO 2 POLIZA DE CUMPLIMIENTO-ANTICIPO.

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/05/2021		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 130.803.162,50	\$ 168.002.507,50
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00		\$ 13.874.508,00
						\$ 181.877.015,50

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2024
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Interventoria legaliza el contrato y presenta expedición de las garantías del contrato
- El día 24 de diciembre se firma acta de inicio del contrato de obra
- El día 31 de diciembre se firma prórroga del contrato de interventoria hasta el 31 de mayo de 2021

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA