



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 20.48 KM

CONVENIO:	2523-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	NIT:	800.102.798-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	No. De Oficio:	SRT 10836
Valor Inicial:	\$ 638.359.011,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 20.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.359.011,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2021		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 15.994.012,00	\$ 15.994.012,00	\$ 0,00
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 83.323.284,00	\$ 83.323.284,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 1.364.999,00	\$ 1.364.999,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 537.676.716,00	\$ 537.676.716,00	\$ 0,00
615	2020		240203	\$ 20.000.000,00	\$ 19.996.225,14	\$ 3.774,86

TOTAL

\$ 658.359.011,00

CONTRATO DE OBRA No.	010-03-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA ESMERALDA	NIT:	901.429.717-3
CONFORMACIÓN:	- INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES JP SAS (5%) - NIT: 901.333.883-4 - CONSTRUISEÑOS DEL ORIENTE SAS (90%) - NIT: 901.380061-7 - CEPAR SAS (5%) - NIT:900.703.012-0		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RONDON - RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	24/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 658.355.236,14		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.355.236,14		
Anticipo Entregado:	\$ 329.177.618,07		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	2.93 MESES		
Prórroga 1:	2.93 MESES		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	31/03/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
11018	2020	00	240206	\$ 638.359.011,00	\$ 0,00	\$ 638.359.011,00
11019	2020	08	A.9.2.1	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 0,00%

% Básico ejecutado acumulado : 0,00%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2020	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
4/01/2020		PRORROGA # 1	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 65.835.524,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/07/2021
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 329.177.619,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/07/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 131.671.048,00	CBC-100024307	24/11/2020	31/03/2024
Estabilidad de la obra	\$ 197.506.571,00	CBC-100024307	31/03/2021	31/03/2026
Calidad del servicio	\$ 2.493.660,00	CBC-100024307	31/03/2021	31/03/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 175.560.600,00	CBC-10003113	24/11/2020	31/03/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E. VIC-012-2021	12/01/2021	LUIS ANTONIO VILLAMIL ROA	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, VERSION 2 DE FECHA 12-01-2021.
C.E. VIC-013-2021	20/01/2021	INVIAS	INICIO DE ACTIVIDADES PERSONAL DE INTERVENTORIA.
C.E. VIC-014-2021	20/01/2021	INVIAS	FIRMAS BANCOLOMBIA CUENTA CONJUNTA MANEJO ANTICIPO.
C.E. VIC-017-2021	28/01/2021	INVIAS	SOLICITUD ANTICIPO.
C.E. ARA-RONDON-002-2021	30/01/2021	CONSORCIO LA ESMERALDA	SOLICITUD DE INFORMACION

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 8.498.215,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 122.304.947,50		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/05/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 130.803.162,50	\$ 168.002.507,50
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 11.727.536,70	\$ 2.146.971,30
						\$ 170.149.478,80

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (21/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.752



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2024
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Interventoria realiza visita tecnica incial y hace revision de informacion contractual entregada por contratista de obra

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA