



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**INFORME MENSUAL SUPERVISOR**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

Ingeniero  
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 24 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022                              |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR : 20.48 KM**

|                  |                                                                                                                                                              |                |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| CONVENIO:        | 2523-2019                                                                                                                                                    | CONTRATANTE:   | Instituto Nacional de Vías - INVIAS |
| ENTIDAD:         | MUNICIPIO DE PUERTO RONDON                                                                                                                                   | NIT:           | 800.102.798-9                       |
| Objeto:          | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |                |                                     |
| Fecha de Inicio: | 12/03/2020                                                                                                                                                   | No. De Oficio: | SRT 10836                           |
| Valor Inicial:   | \$ 638.359.011,00                                                                                                                                            |                |                                     |
| Valor Adiciones: | \$ 20.000.000,00                                                                                                                                             |                |                                     |
| Adición 1:       | \$ 20.000.000,00                                                                                                                                             |                |                                     |
| Adición 2:       | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Adición 3:       | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Valor Actual:    | \$ 658.359.011,00                                                                                                                                            |                |                                     |
| Desembolso No 1  | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Desembolso No 2  | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Plazo Inicial:   | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                             |                |                                     |
| Total Prórrogas: | DIECIOCHO (18) MESES                                                                                                                                         |                |                                     |
| Prórroga 1:      | SEIS (6) MESES                                                                                                                                               |                |                                     |
| Prórroga 2:      | SEIS (6) MESES                                                                                                                                               |                |                                     |
| Prórroga 3:      | SEIS (6) MESES                                                                                                                                               |                |                                     |
| Fecha de Fin:    | 30 DE JUNIO DE 2022                                                                                                                                          |                |                                     |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1267119  | 2019                  | 10      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 15.994.012,00  | \$ 15.994.012,00  | \$ 0,00        |
| 1267119  | 2019                  | 10      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 83.323.284,00  | \$ 83.323.284,00  | \$ 0,00        |
| 268720   | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 1.364.999,00   | \$ 1.364.999,00   | \$ 0,00        |
| 268720   | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 537.676.716,00 | \$ 537.676.716,00 | \$ 0,00        |
| 615      | 2020                  |         | 240203                      | \$ 20.000.000,00  | \$ 19.996.225,14  | \$ 3.774,86    |

TOTAL

\$ 658.359.011,00

|                               |                                                                                                                                                                           |                |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.          | 010-03-2020                                                                                                                                                               | CONTRATANTE:   | MUNICIPIO DE PUERTO RONDON |
| CONTRATISTA:                  | CONSORCIO VIA LA ESMERALDA                                                                                                                                                | NIT:           | 901.429.717-3              |
| CONFORMACIÓN:                 | - INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES JP SAS (5%) - NIT: 901.333.883-4<br>- CONSTRUISEÑOS DEL ORIENTE SAS (90%) - NIT: 901.380061-7<br>- CEPAR SAS (5%) - NIT:900.703.012-0 |                |                            |
| Objeto:                       | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RONDON - RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"                          |                |                            |
| Fecha de Inicio:              | 24/12/2020                                                                                                                                                                | No. De Oficio: |                            |
| Valor Inicial:                | \$ 658.355.236,00                                                                                                                                                         |                |                            |
| Valor Adiciones:              | \$ 0,00                                                                                                                                                                   |                |                            |
| Adición 1:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                   |                |                            |
| Adición 2:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                   |                |                            |
| Adición 3:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                   |                |                            |
| Valor Actual:                 | \$ 658.355.236,00                                                                                                                                                         |                |                            |
| Anticipo Entregado:           | \$ 329.177.619,00                                                                                                                                                         |                |                            |
| Anticipo Amortizado:          | \$ 0,00                                                                                                                                                                   |                |                            |
| Saldo por Amortizar:          | \$ 329.177.619,00                                                                                                                                                         |                |                            |
| Plazo Inicial:                | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                          |                |                            |
| Suspension 1:                 | 28 DIC 2020 - 04 ENE 2021                                                                                                                                                 |                |                            |
| Suspension 2:                 | 20 FEB 2021 - 19 MAY 2021                                                                                                                                                 |                |                            |
| Ampliacion 1 de Suspension 2: | 20 MAY 2021 - 19 AGO 2021                                                                                                                                                 |                |                            |
| Ampliacion 2 de Suspension 2: | 19 AGO 2021 - 30 NOV 2021                                                                                                                                                 |                |                            |
| Ampliacion 3 de Suspension 2: | 01 DIC 2021 - 25 ENE 2021                                                                                                                                                 |                |                            |
| Acta de reinicio No. 2        | 24 ENE 2022                                                                                                                                                               |                |                            |
| Total Prórrogas:              | 2.93 MESES                                                                                                                                                                |                |                            |
| Prórroga 1:                   | 2.93 MESES                                                                                                                                                                |                |                            |
| Prórroga 2:                   |                                                                                                                                                                           |                |                            |
| Prórroga 3:                   |                                                                                                                                                                           |                |                            |
| Fecha de Fin:                 | 7/03/2020                                                                                                                                                                 |                |                            |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |    |  |
|---------|-----------------|----|--|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |  |
| VERSIÓN | 2               |    |  |
| PÁGINA  |                 | DE |  |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO   | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11018    | 2020                  | 00      | 240206  | \$ 638.359.011,00 | \$ 0,00         | \$ 638.359.011,00 |
| 11019    | 2020                  | 08      | A.9.2.1 | \$ 20.000.000,00  | \$ 0,00         | \$ 20.000.000,00  |
|          |                       |         |         |                   |                 |                   |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|-------------|--------------|-----|-----------------|
|             |              |     |                 |
|             |              |     |                 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado : 2,85%

% Básico ejecutado acumulado : 2,85%

**ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|-------|------|------------------|
| ....  | .... |                  |
| ....  | .... |                  |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ....       | ....     |
| ....       | ....     |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 28/12/2020 | 1        |
| 20/02/2021 | 2        |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE      | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| 4/01/2020    |           | PRORROGA # 1 | APROBADA             |
|              |           |              |                      |
|              |           |              |                      |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                   |                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.  | Vigencia   |            |
|                                                                             |                   |                          | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 65.835.524,00  | CBC-100024307<br>Anexo 3 | 24/12/2020 | 10/12/2021 |
| Buen manejo y correcta inversion del anticipo                               | \$ 329.177.619,00 | CBC-100024307<br>Anexo 3 | 24/12/2020 | 10/12/2021 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 131.671.048,00 | CBC-100024307<br>Anexo 3 | 24/12/2020 | 10/08/2024 |
| Estabilidad de la obra                                                      | \$ 197.506.571,00 | CBC-100024307<br>Anexo 3 | 10/08/2021 | 10/08/2026 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

|                      |                 |                          |            |            |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| Calidad del servicio | \$ 2.493.660,00 | CBC-100024307<br>Anexo 3 | 10/08/2021 | 10/08/2026 |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|

**Póliza de RCE**

| Amparos                        | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
|                                |                   |                         | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$ 175.560.600,00 | CBC-10003113            | 24/12/2020 | 30/04/2021 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1   |                    |                                     |               |                    |               |
| ... |                    |                                     |               |                    |               |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No.              | FECHA      | DESTINATARIO                  | ASUNTO                                                                 |
|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C.E. VIC-086-2022       | 21/01/2022 | INVIAS                        | MODIFICACION ANEXO 8 POLIZA DE CUMPLIMIENTO                            |
| C.E. LET-CAC-27-01-2022 | 27/01/2022 | ALCALDIA DE PUERTO<br>RONDON  | SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA 01-03-2021                         |
| C.E. LET-CAC-27-01-2022 | 27/01/2022 | CONSORCIO VIA LA<br>ESMERALDA | SOLICITUD DE INSTALACION VALLA INFORMATIVA CONTRATO<br>OBRA 01-03-2021 |
| C.E. LET-CAC-27-01-2022 | 27/01/2022 | CONSORCIO VIA LA<br>ESMERALDA | SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 01-03-<br>2021           |
| C.E. VIC-089-2022       | 28/01/2022 | INVIAS                        | MODIFICACION ANEXO 9 POLIZA DE CUMPLIMIENTO                            |

**INTERVENTORÍA**

|                               |                                                                                                                                                                                                     |                |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1538-2020                                                                                                                                                                                           |                |            |
| CONTRATISTA:                  | CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ                                                                                                                                                                          | C.C            | 10.537.995 |
| CONFORMACIÓN:                 | N/A                                                                                                                                                                                                 |                |            |
| OBJETO:                       | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA |                |            |
| Fecha de Inicio:              | 21/12/2020                                                                                                                                                                                          | No. de Oficio: | SRT 52638  |
| Valor Inicial:                | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Adiciones:              | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Adición 1:                    | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Actual:                 | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Entregado:           | \$ 130.803.162,50                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Amortizado:          | \$ 26.683.719,50                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Saldo por Amortizar:          | \$ 104.119.443,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Plazo Inicial:                | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                    |                |            |
| Suspension 1                  | 20 FEB 2021 A 20 MAY 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 1 de Suspension 1  | 21 MAY 2021 A 20 AGO 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 2 de Suspension 1  | 21 AGO 2021 A 30 NOV 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 3 de Suspension 1  | 01 DIC 2021 A 10 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 4 de Suspension 1  | 11 ENE 2022 A 26 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Acta de reanudacion No 1      | 24 ENE 2022                                                                                                                                                                                         |                |            |
| Total Prórrogas:              | 5 MESES                                                                                                                                                                                             |                |            |
| Prórroga 1:                   | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021                                                                                                                                                                         |                |            |
| Prórroga 2:                   | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Prórroga 3:                   | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Fecha de Fin:                 | 31/05/2021                                                                                                                                                                                          |                |            |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

#### ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 298.805.670,00 | \$ 138.609.086,83 | \$ 160.196.583,17 |
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 13.874.508,00  | \$ 13.874.508,00  | \$ 0,00           |
| El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato |                       |         |                             |                   |                   |                   |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 92.208.848,11  | \$ 4.416.375,82   | \$ 87.792.472,29  |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 46.104.424,06  | \$ 2.208.187,91   | \$ 43.896.236,15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |                             |                   |                   | \$ 131.688.708,44 |

#### ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción                                 | Valor Básico  | IVA          | Valor Facturado  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020) | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0             |
| Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021) | \$ 16.996.430 | \$ 3.229.322 | \$ 20.225.751,70 |
| Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021) | \$ 19.611.758 | \$ 3.726.234 | \$ 23.337.991,63 |
| Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022) | \$ 9.600.817  | \$ 1.824.155 | \$ 11.424.972,23 |

#### ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ....       | ....     |
| ....       | ....     |

#### ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 20/02/2021 | 1        |
| ....       | ....     |

#### ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE  | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|----------|----------------------|
| 31/12/2020   |            | PRORROGA | APROBADO             |
|              |            |          |                      |

#### ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE POLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                   |                          |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.  | Vigencia   |           |
|                                                                             |                   |                          | Desde      | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 31.268.017,80  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Buen manejo del anticipo                                                    | \$ 131.484.237,45 | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 62.536.035,60  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/05/2025 |
| Calidad del servicio                                                        | \$ 93.804.053,40  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 6/05/2022  | 6/05/2027 |

#### PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                    |                                  |               |                 |               |

#### CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |    |  |
|---------|-----------------|----|--|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |  |
| VERSIÓN | 2               |    |  |
| PÁGINA  |                 | DE |  |

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- En el presente periodo se da reinicio al contrato de interventoría el día 24 de enero; luego de estar suspendido desde el 20 de febrero de 2021 debido a que los proyectos a cargo carecían de permisos ambientales para su ejecución

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Cordialmente,

**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS  
CC. 1094267357 DE PAMPLONA