



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 20.48 KM

CONVENIO:	2523-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	NIT:	800.102.798-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	No. De Oficio:	SRT 10836
Valor Inicial:	\$ 638.359.011,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 20.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.359.011,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	DIECIOCHO (18) MESES		
Prórroga 1:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 2:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 3:	SEIS (6) MESES		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 15.994.012,00	\$ 15.994.012,00	\$ 0,00
1267119	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 83.323.284,00	\$ 83.323.284,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 1.364.999,00	\$ 1.364.999,00	\$ 0,00
268720	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 537.676.716,00	\$ 537.676.716,00	\$ 0,00
615	2020		240203	\$ 20.000.000,00	\$ 19.996.225,14	\$ 3.774,86
TOTAL				\$ 658.359.011,00		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

CONTRATO DE OBRA No.	010-03-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA ESMERALDA	NIT:	901.429.717-3
CONFORMACIÓN:	- INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES JP SAS (5%) - NIT: 901.333.883-4 - CONSTRUISEÑOS DEL ORIENTE SAS (90%) - NIT: 901.380061-7 - CEPAR SAS (5%) - NIT:900.703.012-0		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RONDON - RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	24/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 658.355.236,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 658.355.236,00		
Anticipo Entregado:	\$ 329.177.619,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 329.177.619,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspension 1:	28 DIC 2020 - 04 ENE 2021		
Suspension 2:	20 FEB 2021 - 19 MAY 2021		
Ampliacion 1 de Suspension 2:	20 MAY 2021 - 19 AGO 2021		
Ampliacion 2 de Suspension 2:	19 AGO 2021 - 30 NOV 2021		
Ampliacion 3 de Suspension 2:	01 DIC 2021 - 25 ENE 2021		
Acta de reinicio No. 2	24 ENE 2022		
Total Prórrogas:	4.23 MESES		
Prórroga 1:	2.93 MESES		
Prórroga 2:	1 MES		
Prórroga 3:	0.3 MESES		
Fecha de Fin:	15/04/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
11018	2020	00	240206	\$ 638.359.011,00	\$ 0,00	\$ 638.359.011,00
11019	2020	08	A.9.2.1	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 100,00%

% Básico ejecutado acumulado : 100,00%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2020	1
20/02/2021	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
4/01/2020		PRORROGA # 1	APROBADA
7/03/2022		PRORROGA # 2	APROBADA
6/04/2022		PRORROGA # 3	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 65.835.524,00	CBC-100024307 Anexo 5	7/03/2022	6/11/2022
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 329.177.619,00	CBC-100024307 Anexo 5	7/03/2022	6/11/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 131.671.048,00	CBC-100024307 Anexo 5	7/03/2022	6/04/2025
Estabilidad de la obra	\$ 197.506.571,00	CBC-100024307 Anexo 5	7/03/2022	7/03/2027
Calidad del servicio	\$ 2.493.660,00	CBC-100024307 Anexo 5	7/03/2022	7/03/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 175.560.600,00	CBC-10003113 Anexo 4	24/12/2020	6/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E. VIC-110-2022	5/04/2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RONDON	CONCEPTO SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No. 010-03-2020

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	c.c	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 94.081.089,50		
Saldo por Amortizar:	\$ 36.722.073,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspension 1	20 FEB 2021 A 20 MAY 2021		
Ampliacion 1 de Suspension 1	21 MAY 2021 A 20 AGO 2021		
Ampliacion 2 de Suspension 1	21 AGO 2021 A 30 NOV 2021		
Ampliacion 3 de Suspension 1	01 DIC 2021 A 10 ENE 2022		
Ampliacion 4 de Suspension 1	11 ENE 2022 A 26 ENE 2022		
Acta de reanudacion No 1	24 ENE 2022		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/05/2021		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 138.609.086,83	\$ 160.196.583,17
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 13.874.508,00	\$ 0,00
El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato						
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 92.208.848,11	\$ 55.693.101,83	\$ 36.515.746,28
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 46.104.424,06	\$ 27.846.550,90	\$ 18.257.873,16
						\$ 54.773.619,44

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.751,70
Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021)	\$ 19.611.758	\$ 3.726.234	\$ 23.337.991,63
Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022)	\$ 9.600.817	\$ 1.824.155	\$ 11.424.972,23
Acta de costos N° 5 (01/02/2022-28/02/2022)	\$ 41.340.462	\$ 7.854.688	\$ 49.195.150,00
Acta de costos N° 6 (01/03/2022-31/03/2022)	\$ 46.208.912	\$ 8.779.693	\$ 54.988.605,00
Acta de costos N° 7 (01/04/2022-30/04/2022)	\$ 33.721.600	\$ 6.407.104	\$ 40.128.704,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 9	11/01/2022	6/11/2022
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 9	11/01/2022	6/11/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 9	11/01/2022	6/05/2025
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 9	6/05/2022	6/05/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS 17904	1/04/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Respuesta a Entrada No. 21243 con Fecha 04/03/2022 \"CORREO ELECTRONICO-ING. GABRIEL: ACTA DE COSTOS 4 CONTRATO 1538-2020 CARLOS PALTA \"Observaciones
DT-CAS 23460	28/04/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Respuesta a Entrada No. 40611 con Fecha 22/04/2022

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- En el presente periodo el contrato de obra presenta un avance de ejecución de 100% por lo que se da por finalizada la ejecución de las obras; por parte del contratista de obra queda pendiente la entrega de informe de caracterización vial para verificación por parte de interventoría.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA