



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 35.6 KM

CONVENIO:	2623-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	NIT:	800.103.308-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	No. De Oficio:	SRT 10839
Valor Inicial:	\$ 793.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 20.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 813.000.000,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1265919	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 59.122.696,00	\$ 59.122.696,00	\$ 0,00
1265919	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 656.100.000,00	\$ 656.100.000,00	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

268520	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 4.877.304,00	\$ 4.877.304,00	\$ 0,00
268520	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 72.900.000,00	\$ 57.877.970,00	\$ 15.022.030,00
195019	2020			\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
TOTAL				\$ 813.000.000,00		

CONTRATO DE OBRA No.	190-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
CONTRATISTA:	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	NIT:	C.C: 3.277.174
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CON EL CP SAN TEODORO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL SECTOR LA PISCINA AL PUENTE CAÑO GAVILÁN EN EL MARCO DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA		
Fecha de Inicio:	23/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 777.977.970,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 777.977.970,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	21/04/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
293	2020		026233/2019	\$ 777.977.970,00	\$ 0,00	\$ 777.977.970,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado :	0,00%
% Básico ejecutado acumulado :	0,00%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 77.797.797,00	620-47-994000040740	1/12/2020	1/08/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 38.898.898,50	620-47-994000040740	1/12/2020	1/04/2024
Estabilidad de la obra	\$ 77.797.797,00	620-47-994000040740	Vigencia de cinco (5) años, contando a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfaccion	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contrato	\$ 175.560.600,00	620-74-994000009386	1/12/2020	1/04/2021
Predios, labores y operaciones	\$ 175.560.600,00	620-74-994000009386	1/12/2020	1/04/2021
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.668.180,00	620-74-994000009386	1/12/2020	1/04/2021
RCE Patronal	\$ 52.668.180,00	620-74-994000009386	1/12/2020	1/04/2021
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.668.180,00	620-74-994000009386	1/12/2020	1/04/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

C.E. VIC-012-2021	12/01/2022	ARL POSITIVA	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, VERSION 2 DE FECHA 12-01-2021
CAP-INV-1538-005-2021	19/10/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	REVISIÓN HOJAS DE VIDA DE DIRECTOR, RESIDENTE DE OBRA, TECNICO EN OBRAS CIVILES Y ESTADO ACTUAL PERSONAL CONTRATISTA
CAP-INV-1538-005-2021	19/10/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	REVISIÓN HOJAS DE VIDA DE DIRECTOR, RESIDENTE DE OBRA, TECNICO EN OBRAS CIVILES Y ESTADO ACTUAL PERSONAL CONTRATISTA
C.E. VIC-013-2021	20/01/2022	INVIAS	INICIO DE ACTIVIDADES PERSONAL DE INTERVENTORIA.
C.E. VIC-014-2021	20/01/2022	INVIAS	FIRMAS BANCOLOMBIA CUENTA CONJUNTA MANEJO ANTICIPO.
CAP-INV-1538-006-2021	21/01/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	SOLICITUD DE DOCUMENTACION PENDIENTE POR PRESENTAR PARA APROBACION
C.E. VIC-016-2021	26/01/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD OCTUBRE-2020.
CAP-INV-1538-007-2021	26/01/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	ENTREGABLES DE REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS
CAP-INV-1538-008-2021	27/01/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	VERIFICACION Y APROBACION POLIZAS CONTRATO DE OBRA 190 DE 2020
CAP-INV-1538-009-2021	27/01/2022	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	APROBACION PROGRAMACION DE OBRA
C.E. VIC-017-2021	28/01/2022	INVIAS	SOLICITUD ANTICIPO.

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 8.498.215,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 122.304.947,50		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/05/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 130.803.162,50	\$ 168.002.507,50
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 11.727.536,70	\$ 2.146.971,30
						\$ 170.149.478,80

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.752
---	---------------	--------------	---------------

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/07/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2024
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 2	18/12/2020	20/01/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- interventoria se encuentra en la revision de estudios y diseños y demas documentacion competente para poder dar inicio a las obras

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA