



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

Ingeniero  
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 01 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022                              |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR : 35.6 KM**

|                  |                                                                                                                                                              |                |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| CONVENIO:        | 2623-2019                                                                                                                                                    | CONTRATANTE:   | Instituto Nacional de Vías - INVIAS |
| ENTIDAD:         | MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA                                                                                                                                    | NIT:           | 800.103.308-8                       |
| Objeto:          | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |                |                                     |
| Fecha de Inicio: | 12/03/2020                                                                                                                                                   | No. De Oficio: | SRT 10839                           |
| Valor Inicial:   | \$ 793.000.000,00                                                                                                                                            |                |                                     |
| Valor Adiciones: | \$ 20.000.000,00                                                                                                                                             |                |                                     |
| Adición 1:       | \$ 20.000.000,00                                                                                                                                             |                |                                     |
| Adición 2:       | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Adición 3:       | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Valor Actual:    | \$ 813.000.000,00                                                                                                                                            |                |                                     |
| Desembolso No 1  | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Desembolso No 2  | \$ 0,00                                                                                                                                                      |                |                                     |
| Plazo Inicial:   | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                             |                |                                     |
| Total Prórrogas: | SEIS (6) MESES                                                                                                                                               |                |                                     |
| Prórroga 1:      | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021                                                                                                                                 |                |                                     |
| Prórroga 2:      | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                             |                |                                     |
| Prórroga 3:      | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                 |                |                                     |
| Fecha de Fin:    | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                 |                |                                     |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1265919  | 2019                  | 10      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 59.122.696,00 | \$ 59.122.696,00 | \$ 0,00        |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

|         |      |    |                             |                   |                   |                  |
|---------|------|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1265919 | 2019 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 656.100.000,00 | \$ 656.100.000,00 | \$ 0,00          |
| 268520  | 2020 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 4.877.304,00   | \$ 4.877.304,00   | \$ 0,00          |
| 268520  | 2020 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 72.900.000,00  | \$ 57.877.970,00  | \$ 15.022.030,00 |
| 195019  | 2020 |    |                             | \$ 20.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 20.000.000,00 |
| TOTAL   |      |    |                             | \$ 813.000.000,00 |                   |                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.          | 190-2020                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRATANTE:   | MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA |
| CONTRATISTA:                  | GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO                                                                                                                                                                                                                             | NIT:           | C.C: 3.277.174            |
| CONFORMACIÓN:                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |
| Objeto:                       | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CON EL CP SAN TEODORO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL SECTOR LA PISCINA AL PUENTE CAÑO GAVILÁN EN EL MARCO DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA |                |                           |
| Fecha de Inicio:              | 23/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                | No. De Oficio: |                           |
| Valor Inicial:                | \$ 777.977.970,00                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |
| Valor Adiciones:              | \$ 20.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |
| Adición 1:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Adición 2:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Adición 3:                    | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Valor Actual:                 | \$ 777.977.970,00                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |
| Anticipo Entregado:           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| Anticipo Amortizado:          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| Saldo por Amortizar:          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| Plazo Inicial:                | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |
| Suspension 1:                 | DEL 20 FEB DE 2021 AL 22 DE MAY DE 2021                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Ampliacion 1 de Suspension 1: | DEL 22 MAY DE 2021 AL 20 DE AGO DE 2021                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Ampliacion 2 de Suspension 1: | DEL 20 AGO DE 2021 AL 01 DE DIC DE 2021                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Ampliacion 3 de Suspension 1: | DEL 01 DIC DE 2021 AL 11 DE ENE DE 2022                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |
| Ampliacion 4 de Suspension 1: | DEL 11 ENE DE 2022 AL 25 ENE DE 2022                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |
| Acta de reinicio 1:           | 24 ENE 2022                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |
| Total Prórrogas:              | 1.33 MESES                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |
| Prórroga 1:                   | HASTA EL 05 DE MAYO DE 2022                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |
| Prórroga 2:                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| Prórroga 3:                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| Fecha de Fin:                 | 5/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 293      | 2020                  |         | 026233/2019 | \$ 777.977.970,00 | \$ 0,00         | \$ 777.977.970,00 |
|          |                       |         |             |                   |                 |                   |
|          |                       |         |             |                   |                 |                   |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|-------------|--------------|-----|-----------------|
|             |              |     |                 |
|             |              |     |                 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado : 94,00%

% Básico ejecutado acumulado : 89,99%

**ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|-------|------|------------------|
| ....  | .... |                  |
| ....  | .... |                  |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 22/03/2022 | 1        |
| ....       | ....     |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 20/02/2022 | 1        |
| ....       | ....     |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE  | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|-----------|----------|----------------------|
| 22/03/2022   |           | PRORROGA | APROBADA             |
|              |           |          |                      |
|              |           |          |                      |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE POLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                  |                                |                                                                                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia                                                                                                                                     |           |
|                                                                             |                  |                                | Desde                                                                                                                                        | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 77.797.797,00 | 620-47-994000040740<br>Anexo 3 | 23/12/2020                                                                                                                                   | 7/09/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 38.898.898,50 | 620-47-994000040740<br>Anexo 3 | 23/12/2020                                                                                                                                   | 7/05/2025 |
| Estabilidad de la obra                                                      | \$ 77.797.797,00 | 620-47-994000040740<br>Anexo 3 | Vigencia de cinco (5) años, contando a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción |           |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**Póliza de RCE**

| Amparos                        | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia   |           |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|                                |                   |                                | Desde      | Hasta     |
| Contrato                       | \$ 200.000.000,00 | 620-74-994000009386<br>Anexo 4 | 25/03/2022 | 5/05/2022 |
| Predios, labores y operaciones | \$ 200.000.000,00 | 620-74-994000009386<br>Anexo 4 | 25/03/2022 | 5/05/2022 |
| Contratistas y subcontratistas | \$ 60.000.000,00  | 620-74-994000009386<br>Anexo 4 | 25/03/2022 | 5/05/2022 |
| RCE Patronal                   | \$ 60.000.000,00  | 620-74-994000009386<br>Anexo 4 | 25/03/2022 | 5/05/2022 |
| Vehículos propios y no propios | \$ 60.000.000,00  | 620-74-994000009386<br>Anexo 4 | 25/03/2022 | 5/05/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |
| ... |                    |                                  |               |                 |               |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

**INTERVENTORÍA**

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |                |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> | 1538-2020                                                                                                                                                                                           |                |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ                                                                                                                                                                          | <b>C.C</b>     | 10.537.995 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>                 | N/A                                                                                                                                                                                                 |                |            |
| <b>OBJETO:</b>                       | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA |                |            |
| Fecha de Inicio:                     | 21/12/2020                                                                                                                                                                                          | No. de Oficio: | SRT 52638  |
| Valor Inicial:                       | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Adiciones:                     | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Adición 1:                           | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Adición 2:                           | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Adición 3:                           | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Actual:                        | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Entregado:                  | \$ 130.803.162,50                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Amortizado:                 | \$ 94.081.089,50                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Saldo por Amortizar:                 | \$ 36.722.073,00                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Plazo Inicial:                       | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                    |                |            |
| Suspension 1                         | 20 FEB 2021 A 20 MAY 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 1 de Suspension 1         | 21 MAY 2021 A 20 AGO 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 2 de Suspension 1         | 21 AGO 2021 A 30 NOV 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 3 de Suspension 1         | 01 DIC 2021 A 10 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 4 de Suspension 1         | 11 ENE 2022 A 26 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Acta de reanudacion No 1             | 24 ENE 2022                                                                                                                                                                                         |                |            |
| Total Prórrogas:                     | 5 MESES                                                                                                                                                                                             |                |            |
| Prórroga 1:                          | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021                                                                                                                                                                         |                |            |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Prórroga 2:   | -         |
| Prórroga 3:   | -         |
| Fecha de Fin: | 4/05/2022 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 298.805.670,00 | \$ 138.609.086,83 | \$ 160.196.583,17 |
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 13.874.508,00  | \$ 13.874.508,00  | \$ 0,00           |
| El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato |                       |         |                             |                   |                   |                   |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 92.208.848,11  | \$ 55.693.101,83  | \$ 36.515.746,28  |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 46.104.424,06  | \$ 27.846.550,90  | \$ 18.257.873,16  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |                             |                   |                   | \$ 54.773.619,44  |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción                                 | Valor Básico  | IVA          | Valor Facturado  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020) | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0             |
| Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021) | \$ 16.996.430 | \$ 3.229.322 | \$ 20.225.751,70 |
| Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021) | \$ 19.611.758 | \$ 3.726.234 | \$ 23.337.991,63 |
| Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022) | \$ 9.600.817  | \$ 1.824.155 | \$ 11.424.972,23 |
| Acta de costos N° 5 (01/02/2022-28/02/2022) | \$ 41.340.462 | \$ 7.854.688 | \$ 49.195.150,00 |
| Acta de costos N° 6 (01/03/2022-31/03/2022) | \$ 46.208.912 | \$ 8.779.693 | \$ 54.988.605,00 |
| Acta de costos N° 7 (01/04/2022-30/04/2022) | \$ 33.721.600 | \$ 6.407.104 | \$ 40.128.704,00 |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ....       | ....     |
| ....       | ....     |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 20/02/2021 | 1        |
| ....       | ....     |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE  | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|----------|----------------------|
| 31/12/2020   |            | PRORROGA | APROBADO             |
|              |            |          |                      |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                   |                          |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.  | Vigencia   |           |
|                                                                             |                   |                          | Desde      | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 31.268.017,80  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Buen manejo del anticipo                                                    | \$ 131.484.237,45 | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 62.536.035,60  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/05/2025 |
| Calidad del servicio                                                        | \$ 93.804.053,40  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 6/05/2022  | 6/05/2027 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|     |                    |                                     |               |                    |               |
|     |                    |                                     |               |                    |               |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No.   | FECHA      | DESTINATARIO       | ASUNTO                                                                                                                                                     |
|--------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT-CAS 17904 | 1/04/2022  | CARLOS PALTA MUÑOZ | Respuesta a Entrada No. 21243 con Fecha 04/03/2022<br>"CORREO ELECTRONICO-ING. GABRIEL: ACTA DE COSTOS 4<br>CONTRATO 1538-2020 CARLOS PALTA "Observaciones |
| DT-CAS 23460 | 28/04/2022 | CARLOS PALTA MUÑOZ | Respuesta a Entrada No. 40611 con Fecha 22/04/2022                                                                                                         |
|              |            |                    |                                                                                                                                                            |
|              |            |                    |                                                                                                                                                            |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- En el presente periodo el contrato de obra presenta un avance de ejecución de 89.99% frente a un porcentaje programado de 90.00 % por lo que representa un atraso del 4.01%; Se han presentado retrasos en la ejecución de las labores debido a situaciones ajenas al control del contratista, tales como fuertes y prolongadas lluvias, escasez de materiales en el municipio de La Primavera y la ciudad de Villavicencio, dificultad de acceso al sitio de obra y dificultad de transporte hasta el casco urbano del municipio.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |    |  |
|---------|-----------------|----|--|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |  |
| VERSIÓN | 2               |    |  |
| PÁGINA  |                 | DE |  |

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Cordialmente,

**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS  
CC. 1094267357 DE PAMPLONA