



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 35.6 KM

CONVENIO:	2623-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	NIT:	800.103.308-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	No. De Oficio:	SRT 10839
Valor Inicial:	\$ 793.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 20.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 813.000.000,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Prórroga 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1265919	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 59.122.696,00	\$ 59.122.696,00	\$ 0,00
1265919	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 656.100.000,00	\$ 656.100.000,00	\$ 0,00
268520	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 4.877.304,00	\$ 4.877.304,00	\$ 0,00
268520	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 72.900.000,00	\$ 57.877.970,00	\$ 15.022.030,00
195019	2020			\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
TOTAL				\$ 813.000.000,00		

CONTRATO DE OBRA No.	190-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
CONTRATISTA:	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	NIT:	C.C: 3.277.174
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CON EL CP SAN TEODORO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL SECTOR LA PISCINA AL PUENTE CAÑO GAVILÁN EN EL MARCO DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA		
Fecha de Inicio:	23/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 777.977.970,00		
Valor Adiciones:	\$ 20.000.000,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 777.977.970,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		
Suspension 1:	DEL 20 FEB DE 2021 AL 22 DE MAY DE 2021		
Ampliacion 1 de Suspension 1:	DEL 22 MAY DE 2021 AL 20 DE AGO DE 2021		
Ampliacion 2 de Suspension 1:	DEL 20 AGO DE 2021 AL 01 DE DIC DE 2021		
Ampliacion 3 de Suspension 1:	DEL 01 DIC DE 2021 AL 11 DE ENE DE 2022		
Ampliacion 4 de Suspension 1:	DEL 11 ENE DE 2022 AL 25 ENE DE 2022		
Acta de reinicio 1:	24 ENE 2022		
Total Prórrogas:	2.23 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 05 DE MAYO DE 2022		
Prórroga 2:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2022		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	30/05/2022		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
293	2020		026233/2019	\$ 777.977.970,00	\$ 0,00	\$ 777.977.970,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 100,00%

% Básico ejecutado acumulado : 100,00%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/03/2022	1
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2022	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
22/03/2022		PRORROGA	APROBADA
3/05/2022		PRORROGA No. 2	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 77.797.797,00	620-47-994000040740 Anexo 4	23/12/2020	31/10/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 38.898.898,50	620-47-994000040740 Anexo 4	23/12/2020	1/07/2025
Estabilidad de la obra	\$ 77.797.797,00	620-47-994000040740 Anexo 4	Vigencia de cinco (5) años, contando a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción	

Póliza de RCE



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contrato	\$ 200.000.000,00	620-74-994000009386 Anexo 5	5/05/2022	1/06/2022
Predios, labores y operaciones	\$ 200.000.000,00	620-74-994000009386 Anexo 4	5/05/2022	1/06/2022
Contratistas y subcontratistas	\$ 60.000.000,00	620-74-994000009386 Anexo 4	5/05/2022	1/06/2022
RCE Patronal	\$ 60.000.000,00	620-74-994000009386 Anexo 4	5/05/2022	1/06/2022
Vehiculos propios y no propios	\$ 60.000.000,00	620-74-994000009386 Anexo 4	5/05/2022	1/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 114.476.359,50		
Saldo por Amortizar:	\$ 16.326.803,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspension 1	20 FEB 2021 A 20 MAY 2021		
Ampliacion 1 de Suspension 1	21 MAY 2021 A 20 AGO 2021		
Ampliacion 2 de Suspension 1	21 AGO 2021 A 30 NOV 2021		
Ampliacion 3 de Suspension 1	01 DIC 2021 A 10 ENE 2022		
Ampliacion 4 de Suspension 1	11 ENE 2022 A 26 ENE 2022		
Acta de reanudacion No 1	24 ENE 2022		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

Prórroga 3:	-
Fecha de Fin:	31/07/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 138.609.086,83	\$ 160.196.583,17
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 13.874.508,00	\$ 0,00
El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato						
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 92.208.848,11	\$ 65.210.894,50	\$ 26.997.953,61
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 46.104.424,06	\$ 32.605.447,23	\$ 13.498.976,83
						\$ 40.496.930,44

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.751,70
Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021)	\$ 19.611.758	\$ 3.726.234	\$ 23.337.991,63
Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022)	\$ 9.600.817	\$ 1.824.155	\$ 11.424.972,23
Acta de costos N° 5 (01/02/2022-28/02/2022)	\$ 41.340.462	\$ 7.854.688	\$ 49.195.150,00
Acta de costos N° 6 (01/03/2022-31/03/2022)	\$ 46.208.912	\$ 8.779.693	\$ 54.988.605,00
Acta de costos N° 7 (01/04/2022-30/04/2022)	\$ 33.721.600	\$ 6.407.104	\$ 40.128.704,00
Acta de costos N° 8 (01/05/2022-31/05/2022)	\$ 29.136.100	\$ 5.535.859	\$ 34.671.959,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/05/2022	1
....	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO
7/04/2022		PRORROGA No. 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 10	29/04/2022	6/02/2023
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 10	29/04/2022	6/02/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 10	29/04/2022	6/08/2025
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 10	6/08/2022	6/08/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS 24128	2/05/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Contrato de Interventoría N° 1538 de 2020. Entrega de informes mensuales y actas de costos correspondientes a los periodos de enero, febrero y marzo de 2022
DT-CAS 24633	4/05/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Reiteración solicitud documento PAGA y recordatorio Informes trimestrales de seguimiento ambiental, contratos de obra objeto de seguimiento contrato de interventoría No. 1538-2020
DT-CAS 24636	4/05/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Contrato de interventoría N° 1538 de 2020. Entrega de informes semanales e informes semanales en aplicativo CIFRA.
DT-CAS 25527	6/05/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Respuesta a Entrada No. 43353 con Fecha 29/04/2022 /Contrato 1538-2020
DT-CAS 26110	10/05/2022	CARLOS PALTA MUÑOZ	Respuesta a Entrada No. 44859 con Fecha 04/05/2022

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- En el presente periodo el contrato de obra presenta un avance de ejecucion de 100% por lo que se da por finalizada la ejecucion de las obras

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA