



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 12 KM

CONVENIO:	2656-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CUMARIBO	NIT:	842.000.017-1
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	8/04/2020	No. De Oficio:	SRT 14060
Valor Inicial:	\$ 785.067.508,00		
Valor Adiciones:	\$ 30.000.000,00		
Adición 1:	\$ 30.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 815.067.508,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1272619	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 18.702.509,00	\$ 18.702.509,00	\$ 0,00
1272619	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 118.000.000,00	\$ 118.000.000,00	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

268420	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 1.364.999,00	\$ 1.364.999,00	\$ 0,00
268420	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 647.000.000,00	\$ 647.000.000,00	\$ 0,00
457	2020		01-A.9.1.01-100_02	\$ 30.000.000,00	\$ 24.214.291,00	\$ 5.785.709,00
TOTAL				\$ 815.067.508,00		

CONTRATO DE OBRA No.	412-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARIBO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS CUMARIBO	NIT:	NIT: 901.431.251-6
CONFORMACIÓN:	- Innovar arquitectura e Ingeniería Ltda.; Nit. 900.479.125-3; Participación del 50% - Titan Inversiones y Proyectos SAS; Nit. 901.041.558-1; Participación del 50%		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA AL RESGUARDO AIWA KUNA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 809.277.158,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 809.277.158,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		
Suspension 1:	DEL 20 FEB 2021 A 22 MAY DE 2021		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	20/07/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
01-A.9.1.1.01-100_02				\$ 24.209.650,00	\$ 0,00	\$ 24.209.650,00
01-A.9.2.1.1.01-500_0				\$ 785.067.508,00	\$ 0,00	\$ 785.067.508,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado :	0,00%
% Básico ejecutado acumulado :	0,00%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 80.927.715,80	NB-100147825 Anexo 2	21/12/2020	21/08/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 161.855.431,60	NB-100147825 Anexo 2	21/12/2020	21/04/2024
Calidad del servicio	\$ 5.631.994,00	NB-100147825 Anexo 2	21/04/2021	21/04/2026
Estabilidad de la obra	\$ 158.160.770,00	NB-100147825 Anexo 2	21/04/2021	21/04/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 175.560.600,00	CV-100030733 Anexo 2	21/12/2020	21/04/2021
Patronal	\$ 52.668.180,00	CV-100030733 Anexo 2	21/12/2020	21/04/2021
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.668.180,00	CV-100030733 Anexo 2	21/12/2020	21/04/2021
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.668.180,00	CV-100030733 Anexo 2	21/12/2020	21/04/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	2/02/2021	INVIAS	INFORMES DE VISITA TÉCNICA INICIAL (CUMARIBO, LA PRIMAVERA, PUERTO RONDÓN)
C.E. VIC-CUMAR-007-2021	2/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	OBSERVACIONES DELEQUIPO MÍNIMO EN OBRA.
C.E. VIC-CUMAR-008-2021	2/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	APROBACIÓN PMT Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.
C.E. VIC-020-2021	9/02/2021	INVIAS	SOLICITUD ANTICIPO.
C.E. VIC-022-2021	12/02/2021	INVIAS	SOLICITUD ALCANCE AMBIENTAL
C.E. VIC-023-2021	12/02/2021	INVIAS	SOLICITUD ALCANCE AMBIENTAL
C.E. VIC-028-2021	16/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DICIEMBRE-2020.
C.E. VIC-CUMAR-009-2021	15/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	ULTIMO PLAZO DE ENTREGA DE LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
C.E. VIC-029-2021	17/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	SOLICITUDSUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 412 DE 2020.
C.E. VIC-024-2021	24/02/2021	INVIAS	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO.
C.E. VIC-025-2021	17/02/2021	ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARIBO	RECOMENDACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 412 DE 2020.
C.E. VIC-026-2021	16/02/2021	INVIAS	ANEXO 3 POLIZA CUMPLIMIENTO SEGÚN ORDEN DE INICIO 21-12-2020.
C.E. VIC-030-2021	17/02/2021	INVIAS	H.V ESPECIALISTA GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS.
C.E. VIC-034-2021	23/02/2021	CORPORINOQUIA	ACLARACIÓN SOBRE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES REQUERIDAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
C.E. VIC-035-2021	23/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	INFORMACIÓN SOBRE EL PAGA
C.E. VIC-036-2021	22/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	REVISIÓN AL DISEÑO DEL PONTÓN
C.E. VIC-037-2021	23/02/2021	CORPORINOQUIA	ACLARACIÓN SOBRE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES REQUERIDAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
C.E. VIC-038-2021	25/02/2021	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	REVISIÓN A LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PONTÓN Y DE LOS BOX CULVERT.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 21.883.311,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 108.919.851,50		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/05/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 138.609.086,83	\$ 160.196.583,17
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 13.874.508,00	\$ 0,00
						\$ 160.196.583,17

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.752
Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021)	\$ 19.611.758	\$ 3.726.234	\$ 23.337.991,63

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
....	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 4	31/12/2020	24/12/2021
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 4	31/12/2020	24/12/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 4	31/12/2020	24/06/2024
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 4	31/05/2021	31/05/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Durante el presente periodo se firma acta de suspensión No. 1 del contrato de interventoría el día 20 de febrero de 2021

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA