



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**INFORME MENSUAL SUPERVISOR**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

Ingeniero  
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022                          |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR : 12 KM**

|                  |                                                                                                                                                          |                |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| CONVENIO:        | 2656-2019                                                                                                                                                | CONTRATANTE:   | Instituto Nacional de Vías - INVIAS |
| ENTIDAD:         | MUNICIPIO DE CUMARIBO                                                                                                                                    | NIT:           | 842.000.017-1                       |
| Objeto:          | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |                |                                     |
| Fecha de Inicio: | 8/04/2020                                                                                                                                                | No. De Oficio: | SRT 14060                           |
| Valor Inicial:   | \$ 785.067.508,00                                                                                                                                        |                |                                     |
| Valor Adiciones: | \$ 30.000.000,00                                                                                                                                         |                |                                     |
| Adición 1:       | \$ 30.000.000,00                                                                                                                                         |                |                                     |
| Adición 2:       | \$ 0,00                                                                                                                                                  |                |                                     |
| Adición 3:       | \$ 0,00                                                                                                                                                  |                |                                     |
| Valor Actual:    | \$ 815.067.508,00                                                                                                                                        |                |                                     |
| Desembolso No 1  | \$ 0,00                                                                                                                                                  |                |                                     |
| Desembolso No 2  | \$ 0,00                                                                                                                                                  |                |                                     |
| Plazo Inicial:   | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                         |                |                                     |
| Total Prórrogas: | SEIS (6) MESES                                                                                                                                           |                |                                     |
| Prórroga 1:      | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021                                                                                                                             |                |                                     |
| Prórroga 2:      | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                         |                |                                     |
| Prórroga 3:      | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                             |                |                                     |
| Fecha de Fin:    | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                             |                |                                     |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO  |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1272619  | 2019                  | 10      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 18.702.509,00  | \$ 18.702.509,00  | \$ 0,00         |
| 1272619  | 2019                  | 10      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 118.000.000,00 | \$ 118.000.000,00 | \$ 0,00         |
| 268420   | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 1.364.999,00   | \$ 1.364.999,00   | \$ 0,00         |
| 268420   | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 647.000.000,00 | \$ 647.000.000,00 | \$ 0,00         |
| 457      | 2020                  |         | 01-A.9.1.01-100_02          | \$ 30.000.000,00  | \$ 24.214.291,00  | \$ 5.785.709,00 |
| TOTAL    |                       |         |                             | \$ 815.067.508,00 |                   |                 |

|                            |                                                                                                                                                                        |                |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.       | 412-2020                                                                                                                                                               | CONTRATANTE:   | MUNICIPIO DE CUMARIBO |
| CONTRATISTA:               | UNION TEMPORAL VIAS CUMARIBO                                                                                                                                           | NIT:           | NIT: 901.431.251-6    |
| CONFORMACIÓN:              | - Innovar arquitectura e Ingeniería Ltda.; Nit. 900.479.125-3; Participación del 50%<br>- Titan Inversiones y Proyectos SAS; Nit. 901.041.558-1; Participación del 50% |                |                       |
| Objeto:                    | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA AL RESGUARDO AIWA KUNA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL                          |                |                       |
| Fecha de Inicio:           | 21/12/2020                                                                                                                                                             | No. De Oficio: |                       |
| Valor Inicial:             | \$ 809.277.158,00                                                                                                                                                      |                |                       |
| Valor Adiciones:           | \$ 0,00                                                                                                                                                                |                |                       |
| Adición 1:                 | \$ 0,00                                                                                                                                                                |                |                       |
| Adición 2:                 | \$ 0,00                                                                                                                                                                |                |                       |
| Adición 3:                 | \$ 0,00                                                                                                                                                                |                |                       |
| Valor Actual:              | \$ 809.277.158,00                                                                                                                                                      |                |                       |
| Anticipo Entregado:        |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Anticipo Amortizado:       |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Saldo por Amortizar:       |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Plazo Inicial:             | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                       |                |                       |
| Suspension 1:              | DEL 20 FEB 2021 A 22 MAY DE 2021                                                                                                                                       |                |                       |
| Ampliacion 1 Suspension 1: | DEL 22 MAY 2021 A 19 AGO DE 2021                                                                                                                                       |                |                       |
| Ampliacion 2 Suspension 1: | DEL 20 AGO 2021 A 30 NOV DE 2021                                                                                                                                       |                |                       |
| Ampliacion 3 Suspension 1: | DEL 01 DIC 2021 A 09 ENE DE 2022                                                                                                                                       |                |                       |
| Ampliacion 4 Suspension 1: | DEL 10 ENE 2022 A 26 ENE DE 2022                                                                                                                                       |                |                       |
| Reinicio 1:                | 24 ENE 2022                                                                                                                                                            |                |                       |
| Total Prórrogas:           |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Prórroga 1:                |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Prórroga 2:                |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Prórroga 3:                |                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Fecha de Fin:              | 24/03/2022                                                                                                                                                             |                |                       |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |    |  |
|---------|-----------------|----|--|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |  |
| VERSIÓN | 2               |    |  |
| PÁGINA  |                 | DE |  |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO              | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01-A.9.1.1.01-100_02  |                       |         |       | \$ 24.209.650,00  | \$ 0,00         | \$ 24.209.650,00  |
| 01-A.9.2.1.1.01-500_0 |                       |         |       | \$ 785.067.508,00 | \$ 0,00         | \$ 785.067.508,00 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|-------------|--------------|-----|-----------------|
|             |              |     |                 |
|             |              |     |                 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado : 71,00%

% Básico ejecutado acumulado : 1,97%

**ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|-------|------|------------------|
| ....  | .... |                  |
| ....  | .... |                  |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ....       | ....     |
| ....       | ....     |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 20/02/2021 | 1        |
| ....       | ....     |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|-----------|---------|----------------------|
|              |           |         |                      |
|              |           |         |                      |
|              |           |         |                      |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                   |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                             |                   |                         | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 80.927.715,80  | NB-100147825<br>Anexo 7 | 24/01/2022 | 24/07/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 161.855.431,60 | NB-100147825<br>Anexo 7 | 24/01/2022 | 24/03/2025 |
| Calidad del servicio                                                        | \$ 5.631.994,00   | NB-100147825<br>Anexo 7 | 24/03/2022 | 24/03/2027 |
| Estabilidad de la obra                                                      | \$ 158.160.770,00 | NB-100147825<br>Anexo 7 | 24/03/2022 | 24/03/2027 |

**Póliza de RCE**

| Amparos                        | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
|                                |                   |                         | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$ 200.000.000,00 | CV-100030733<br>Anexo 5 | 21/12/2020 | 25/03/2022 |
| Patronal                       | \$ 60.000.000,00  | CV-100030733<br>Anexo 5 | 21/12/2020 | 25/03/2022 |
| Contratistas y subcontratistas | \$ 60.000.000,00  | CV-100030733<br>Anexo 5 | 21/12/2020 | 25/03/2022 |
| Vehiculos propios y no propios | \$ 60.000.000,00  | CV-100030733<br>Anexo 5 | 21/12/2020 | 25/03/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |
| ... |                    |                                  |               |                 |               |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No.                | FECHA      | DESTINATARIO                        | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.E VIC-CUMARIBO-005-2022 | 11/02/2022 | UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO        | SOCIALIZACION ACTA DE REUNION 11-FEB-2022 CONTRATODE OBRA 412 DE 2020                                                                                                                                                              |
| C.E VIC-02/16/2022        | 16/02/2022 | UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO        | NEGATIVA SOLICITUD SUSPENSIÓN 2 CONTRATO DE OBRA 412 DE 2020                                                                                                                                                                       |
| C.E02/16/2022             | 16/02/2022 | UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO        | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 412 DE 2020                                                                                                                                                                                    |
| C.E02/16/2022             | 16/02/2022 | UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO INVIAS | INCUMPLIMIENTO CONVENIO 002656OBJETO: ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". FECHA VENCIMIENTO: JULIO 31 DE 2022 |
|                           |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

INTERVENTORÍA

|                               |                                                                                                                                                                                                     |                |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1538-2020                                                                                                                                                                                           |                |            |
| CONTRATISTA:                  | CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ                                                                                                                                                                          | C.C            | 10.537.995 |
| CONFORMACIÓN:                 | N/A                                                                                                                                                                                                 |                |            |
| OBJETO:                       | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA |                |            |
| Fecha de Inicio:              | 21/12/2020                                                                                                                                                                                          | No. de Oficio: | SRT 52638  |
| Valor Inicial:                | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Adiciones:              | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Adición 1:                    | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Valor Actual:                 | \$ 312.680.178,00                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Entregado:           | \$ 130.803.162,50                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Anticipo Amortizado:          | \$ 47.368.719,50                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Saldo por Amortizar:          | \$ 83.434.443,00                                                                                                                                                                                    |                |            |
| Plazo Inicial:                | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                    |                |            |
| Suspension 1                  | 20 FEB 2021 A 20 MAY 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 1 de Suspension 1  | 21 MAY 2021 A 20 AGO 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 2 de Suspension 1  | 21 AGO 2021 A 30 NOV 2021                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 3 de Suspension 1  | 01 DIC 2021 A 10 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Ampliacion 4 de Suspension 1  | 11 ENE 2022 A 26 ENE 2022                                                                                                                                                                           |                |            |
| Acta de reanudacion No 1      | 24 ENE 2022                                                                                                                                                                                         |                |            |
| Total Prórrogas:              | 5 MESES                                                                                                                                                                                             |                |            |
| Prórroga 1:                   | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021                                                                                                                                                                         |                |            |
| Prórroga 2:                   | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Prórroga 3:                   | -                                                                                                                                                                                                   |                |            |
| Fecha de Fin:                 | 4/05/2022                                                                                                                                                                                           |                |            |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 298.805.670,00 | \$ 138.609.086,83 | \$ 160.196.583,17 |
| 713220                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 13.874.508,00  | \$ 13.874.508,00  | \$ 0,00           |
| El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato |                       |         |                             |                   |                   |                   |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | \$ 92.208.848,11  | \$ 23.423.142,49  | \$ 68.785.705,62  |
| 531222                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                  | 11      | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | \$ 46.104.424,06  | \$ 11.711.571,24  | \$ 34.392.852,82  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |                             |                   |                   | \$ 103.178.558,44 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |
|---------|-----------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |
| VERSIÓN | 2               |
| PÁGINA  | DE              |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción                                 | Valor Básico  | IVA          | Valor Facturado  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020) | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0             |
| Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021) | \$ 16.996.430 | \$ 3.229.322 | \$ 20.225.752    |
| Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021) | \$ 19.611.758 | \$ 3.726.234 | \$ 23.337.991,63 |
| Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022) | \$ 9.600.817  | \$ 1.824.155 | \$ 11.424.972,23 |
| Acta de costos N° 5 (01/02/2022-28/02/2022) | \$ 41.340.462 | \$ 7.854.688 | \$ 49.195.150,00 |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ....       | ....     |
| ....       | ....     |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| 20/02/2021 | 1        |
| ....       | ....     |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE  | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|----------|----------------------|
| 31/12/2020   |            | PRORROGA | APROBADO             |
|              |            |          |                      |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento          |                   |                          |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.  | Vigencia   |           |
|                                                                             |                   |                          | Desde      | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 31.268.017,80  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Buen manejo del anticipo                                                    | \$ 131.484.237,45 | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/11/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 62.536.035,60  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 11/01/2022 | 6/05/2025 |
| Calidad del servicio                                                        | \$ 93.804.053,40  | NV-1000033625<br>Anexo 9 | 6/05/2022  | 6/05/2027 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                    |                                  |               |                 |               |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No.  | FECHA      | DESTINATARIO       | ASUNTO                                                                                                  |
|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT CAS 8377 | 20/02/2022 | CARLOS PALTA MUÑOZ | SOLICITUD SOPORTES DE RADICACION DEL PAGA DE LOS PROYECTOS A CARGO EN LA SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD |
|             |            |                    |                                                                                                         |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |                 |    |  |
|---------|-----------------|----|--|
| CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |  |
| VERSIÓN | 2               |    |  |
| PÁGINA  |                 | DE |  |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- A la fecha de corte del presente informe, el contratista no realizó ningún tipo de actividades contractuales, ejecuto actividades previas y complementarias, pero no determinantes para consolidar un avance físico de obra, a la fecha solo se ha realizado lo concerniente al ítem 6.1 Revisión y/o ajuste de Estudios y Diseños Base, durante el mes, se realizaron actividades administrativas con el fin de legalizar y aterrizar el contrato de obra.
- Las actividades durante el mes se concentraron en la consolidación de la Modificatoria N°1, Reprogramación de obra y de inversión, se realizaron actividades de retiro de material vegetal y la instalación material SIN COMPACTAR desde el k11+426 al k11+686.
- En el presente periodo el contrato de obra presenta un avance de ejecucion de 1.97% frente a un porcentaje programado de 71.00 % por lo que representa un atraso del 69.03%

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

Teniendo en cuenta que el proyecto aún no entra en etapa de ejecución de obra, la interventoría ha realizado la revisión y aprobación de la documentación actualizada del contrato de obra, la interventoría ha realizado una serie de comunicados solicitando porque no se han activados los frentes de trabajo y solicitando al municipio un posible incumplimiento por parte del contratista y solicitando hacer efectivas las multas del contrato de obra.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Cordialmente,

**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIA  
CC. 1094267357 DE PAMPLONA