



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR : 12 KM

CONVENIO:	2656-2019	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CUMARIBO	NIT:	842.000.017-1
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	8/04/2020	No. De Oficio:	SRT 14060
Valor Inicial:	\$ 785.067.508,00		
Valor Adiciones:	\$ 30.000.000,00		
Adición 1:	\$ 30.000.000,00		
Adición 2:	\$ 0,00		
Adición 3:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 815.067.508,00		
Desembolso No 1	\$ 0,00		
Desembolso No 2	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	SEIS (6) MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Prórroga 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Prórroga 4:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1272619	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 18.702.509,00	\$ 18.702.509,00	\$ 0,00
1272619	2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 118.000.000,00	\$ 118.000.000,00	\$ 0,00
268420	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 1.364.999,00	\$ 1.364.999,00	\$ 0,00
268420	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 647.000.000,00	\$ 647.000.000,00	\$ 0,00
457	2020		01-A.9.1.01-100_02	\$ 30.000.000,00	\$ 24.214.291,00	\$ 5.785.709,00
TOTAL				\$ 815.067.508,00		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

CONTRATO DE OBRA No.	412-2020	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARIBO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS CUMARIBO	NIT:	NIT: 901.431.251-6
CONFORMACIÓN:	- Innovar arquitectura e Ingeniería Ltda.; Nit. 900.479.125-3; Participación del 50% - Titan Inversiones y Proyectos SAS; Nit. 901.041.558-1; Participación del 50%		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA AL RESGUARDO AIWA KUNA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 809.277.158,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 809.277.158,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		
Suspension 1:	DEL 20 FEB 2021 A 22 MAY DE 2021		
Ampliacion 1 Suspension 1:	DEL 22 MAY 2021 A 19 AGO DE 2021		
Ampliacion 2 Suspension 1:	DEL 20 AGO 2021 A 30 NOV DE 2021		
Ampliacion 3 Suspension 1:	DEL 01 DIC 2021 A 09 ENE DE 2022		
Ampliacion 4 Suspension 1:	DEL 10 ENE 2022 A 26 ENE DE 2022		
Reinicio 1:	24 ENE 2022		
Suspension 2:	DEL 14 JUL 2022 A 29 SEP DE 2022		
Total Prórrogas:	3.27 meses		
Prórroga 1:	HASTA EL 05 DE MAYO DE 2022		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022		
Prórroga 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022		
Prórroga 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Fecha de Fin:	17/10/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
01-A.9.1.1.01-100_02				\$ 24.209.650,00	\$ 0,00	\$ 24.209.650,00
01-A.9.2.1.1.01-500_0				\$ 785.067.508,00	\$ 0,00	\$ 785.067.508,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 100,00%

% Básico ejecutado acumulado : 56,25%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		
....		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	
....	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
14/07/2022	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
24/03/2022		PRORROGA 1	APROBADA
4/05/2022		PRORROGA 2	APROBADA
31/05/2022		PRORROGA 3	APROBADA
30/06/2022		PRORROGA 4	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 80.927.715,80	NB-100147825 Anexo 14	30/09/2022	17/02/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 161.855.431,60	NB-100147825 Anexo 14	30/09/2022	17/10/2025
Calidad del servicio	\$ 5.631.994,00	NB-100147825 Anexo 14	17/10/2022	17/10/2027
Estabilidad de la obra	\$ 158.160.770,00	NB-100147825 Anexo 14	17/10/2022	17/10/2027



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 200.000.000,00	CV-100030733 Anexo 12	21/12/2020	17/10/2022
Patronal	\$ 60.000.000,00	CV-100030733 Anexo 12	21/12/2020	17/10/2022
Contratistas y subcontratistas	\$ 60.000.000,00	CV-100030733 Anexo 12	21/12/2020	17/10/2022
Vehículos propios y no propios	\$ 60.000.000,00	CV-100030733 Anexo 12	21/12/2020	17/10/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E VIC-CUMARIBO-040-2022	3/10/2022	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 412 DE 2020
C.E VIC CUMARIBO-041-2022	7/10/2022	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	PAGO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL CONTRATO DE OBRA 412 DE 2020 (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)
C.E VIC-192-2022	11/10/2022	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE ACTAS DE OBRA Y/O ACTA FINAL DE OBRA.
C.E VIC-CUMARIBO-042-2022	18/07/2022	UNIÓN TEMPORAL VÍAS CUMARIBO	VISITA DE OBRA Y CONCILIO DE CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA 412 DE 2020

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1538-2020		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	C.C	10.537.995
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRT 52638
Valor Inicial:	\$ 312.680.178,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	\$ 312.680.178,00		
Anticipo Entregado:	\$ 130.803.162,50		
Anticipo Amortizado:	\$ 94.081.089,50		
Saldo por Amortizar:	\$ 36.722.073,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

Suspension 1	20 FEB 2021 A 20 MAY 2021
Ampliacion 1 de Suspension 1	21 MAY 2021 A 20 AGO 2021
Ampliacion 2 de Suspension 1	21 AGO 2021 A 30 NOV 2021
Ampliacion 3 de Suspension 1	01 DIC 2021 A 10 ENE 2022
Ampliacion 4 de Suspension 1	11 ENE 2022 A 26 ENE 2022
Acta de reanudacion No 1	24 ENE 2022
Suspension 2	18 JUL 2022 A 30 SEP 2022
Total Prórrogas:	5 MESES
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Prórroga 3:	-
Fecha de Fin:	14/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 298.805.670,00	\$ 138.609.086,83	\$ 160.196.583,17
713220	2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 13.874.508,00	\$ 13.874.508,00	\$ 0,00
El saldo del registro presupuestal 713220 al ser vigencia 2020 pasaron a reserva presupuestal en el año 2021 y al no ser ejecutado durante el periodo los mismos fenecieron por lo que se genero registro presupuestal 531222 para poder continuar con la ejecucion del contrato						
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 92.208.848,11	\$ 65.210.894,50	\$ 26.997.953,61
531222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 46.104.424,06	\$ 32.605.447,23	\$ 13.498.976,83
						\$ 40.496.930,44

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2020-31/12/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2021-31/01/2021)	\$ 16.996.430	\$ 3.229.322	\$ 20.225.752
Acta de costos N° 3 (01/02/2021-28/02/2021)	\$ 19.611.758	\$ 3.726.234	\$ 23.337.991,63
Acta de costos N° 4 (24/01/2022-31/01/2022)	\$ 9.600.817	\$ 1.824.155	\$ 11.424.972,23
Acta de costos N° 5 (01/02/2022-28/02/2022)	\$ 41.340.462	\$ 7.854.688	\$ 49.195.150,00
Acta de costos N° 6 (01/03/2022-31/03/2022)	\$ 46.208.912	\$ 8.779.693	\$ 54.988.605,00
Acta de costos N° 7 (01/04/2022-30/04/2022)	\$ 33.721.600	\$ 6.407.104	\$ 40.128.704,00
Acta de costos N° 8 (01/05/2022-31/05/2022)	\$ 29.136.100	\$ 5.535.859	\$ 34.671.959,00
Acta de costos N° 9 (01/06/2022-30/06/2022)	\$ 27.448.920	\$ 5.215.295	\$ 32.664.214,80
Acta de costos N° 10 (01/07/2022-17/07/2022)	\$ 9.120.634	\$ 1.732.920	\$ 10.853.554,46
Acta de costos N° 11 (01/10/2022-14/10/2022)	\$ 8.958.320	\$ 1.702.081	\$ 10.660.400,80

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/05/2022	1
....	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/02/2021	1
18/07/2022	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2020		PRORROGA	APROBADO
7/04/2022		PRORROGA No. 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 31.268.017,80	NV-1000033625 Anexo 11	1/10/2022	19/04/2023
Buen manejo del anticipo	\$ 131.484.237,45	NV-1000033625 Anexo 11	1/10/2022	19/04/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 62.536.035,60	NV-1000033625 Anexo 11	1/10/2022	19/10/2025
Calidad del servicio	\$ 93.804.053,40	NV-1000033625 Anexo 11	19/10/2022	19/10/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- El contratista de obra presenta un avance de 56,25% que corresponde a \$ 455.208.893,00 con respecto a lo programado de 100,00% (\$809.277.158,00) existe un atraso de 43,75%, con respecto a la reprogramación de obra del mes de julio.; a la fecha el contratista de obra no ha presentado actas parciales, entrega y recibo final ni de liquidación de obra.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El contrato de interventoría finalizó su ejecución el día 14/10/2023, por lo que se tendrá que contratar una nueva interventoría que realice actividades de seguimiento y control al contrato de obra 412-2020

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA