

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	12

Ingeniero

JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- **Sector 1:** ruta 9002 Necoclí-Arboletes.
- **Sector 2:** comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinú, 2103 Montería-Lorica, 90SCO2 Coveñas-Sabaneta, 9003 Moñitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica
- **Sector 3:** comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo - Majagual.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4089 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15	NIT:	901.875.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS, NIT.900.621.325-8, (70%) - MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%) - CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”.		
FECHA DE INICIO:	25/11/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-088348
VALOR INICIAL:	VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$26.931.797.049,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$3.550.285.519,00) MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$3.550.285.519,00) MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$96.803.598,00) MONEDA CORRIENTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$3.453.481.921,00) MONEDA CORRIENTE		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de julio de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2024	1019524	11	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 2.465.867.845,00	\$ 74.461.263,00	\$ 2.391.406.582,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 1.986.517.216,00	\$ 00,00	\$ 1.986.517.216,00
		11	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	\$ 588.403.356,00	\$ 00,00	\$ 588.403.356,00
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	\$ 10.975.961.643,00	\$120.796.080,00	\$ 10.855.165.563,00
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	\$ 7.453.000.000,00	\$ 395.805.034,00	\$ 7.057.194.966,00
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	\$ 743.216.468,00	\$ 00,00	\$ 743.216.468,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 1.256.903.852,00	\$ 00,00	\$ 1.256.903.852,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	\$ 1.461.926.669,00	\$ 00,00	\$ 1.461.926.669,00
	TOTAL			\$ 26.931.797.049,00	\$ 591.062.377,00	\$ 26.340.734.672,00
2024	1245524	11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 240.740.844,00	\$ 00,00	\$ 240.740.844,00
		11	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	\$ 4.378.250.893,00	\$ 00,00	\$ 4.378.250.893,00
	TOTAL			\$ 4.618.991.737,00	\$ 00,00	\$ 4.618.991.737,00
	TOTAL			\$ 31.550.788.786,00	\$ 591.062.377,00	\$ 30.959.726.409,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	\$679.916.186,00	\$7.949.789,00	\$96.803.598,00	\$591.062.377,00
Acta de Ajuste	No Registra			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 07/04/2025, para el periodo marzo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$30.693.009.060,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.366.577.770,00	18.51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$687.865.975,00	2.24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$00,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$00,00	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$3.550.285.519,00
Amortizado	\$96.803.598,00
Saldo	\$3.453.481.921,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3.23%

Meta física ejecutada %: 1.50%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 12

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-088153

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 2.693.179.704,90	400060030 Anexo No 0	07/10/2024	Hasta liquidación
Buen Manejo Anticipo	\$ 5.386.359.409,80	400060030 Anexo No 0	07/10/2024	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	12

				liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 5.386.359.409,80	400060030 Anexo No 0	07/10/2024	30/06/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 8.079.539.114,70	400060030 Anexo No 0	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	\$ 124.725.000,00	400060030 Anexo No 0	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$1.346.589.852	400060031 Anexo No 0	07/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4120 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERING	NIT:	901.874.473-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%) - PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE."		
FECHA DE INICIO:	25/11/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-088345
VALOR INICIAL:	TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de julio de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2024	10140224	11	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 380.000.000,00	\$ 144.445.086,00	\$ 235.554.914,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 293.416.698,00	\$ 00,00	\$ 293.416.698,00
		11	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	\$ 78.302.000,00	\$ 00,00	\$ 78.302.000,00
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	\$ 1.219.999.892,00	\$ 184.895.815,40	\$ 1.035.104.076,60
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	\$ 960.000.000,00	\$ 00,00	\$ 960.000.000,00
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	\$ 31.000.000,00	\$ 00,00	\$ 31.000.000,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 192.310.921,00	\$ 00,00	\$ 192.310.921,00
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	\$ 246.726.901,00	\$ 00,00	\$ 246.726.901,00
	TOTAL			\$ 3.401.756.412,00	\$ 329.340.901,40	\$ 3.072.415.510,60
2024	1247424	11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 26.000.000,00	\$ 00,00	\$ 26.000.000,00
		11	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	\$ 411.700.000,00	\$ 00,00	\$ 411.700.000,00
	TOTAL			\$ 437.700.000,00	\$ 00,00	\$ 437.700.000,00
	TOTAL			\$ 3.839.456.412,00	\$ 329.340.901,40	\$ 3.510.115.510,60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 12

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	\$88.907.800,00	\$16.892.482,00	\$0	\$105.800.282,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 07/04/2025, para el periodo marzo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 30.23%

Total inversión ejecutada: \$ 5.58%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 12

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS				
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro				
NOMBRE: Cumplimiento				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 383.945.641.20	14-44- 101220984 ANEXO 5	25/11/2024	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	\$ 571.723.767,00	14-44- 101220984 ANEXO 5	25/11/2024	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 767.891.282,40	14-44- 101220984 ANEXO 5	25/11/2024	31/07/2028
Calidad del Servicio	\$ 1.151.836.923,60	14-44- 101220984 ANEXO 5	14/02/2024	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1.ASPECTOS TÉCNICOS. Durante el período evaluado, Se realizaron las siguientes actividades:
Sector 1 Ruta 9002 NECOCLÍ – ARBOLETES: Se realizo inicialmente inspección visual, instalación de señalización vertical provisional, rocería y descapote del ZODME ubicado en el PR52+700, para posteriormente iniciar la excavación que incluye la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. Inicio de excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente que incluye el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. El contratista inició la excavación, incluyendo la remoción de la carpeta asfáltica desde el día 18 de marzo de 2025, esta actividad continua hasta la fecha de corte del presente informe, esta actividad se llevó a cabo en la calzada bidireccional del corredor vial comprendido entre el PR52+220 y el PR53+000. Sector 2. Ruta 7801 LORICA – CHINÚ: Se realiza levantamiento topográfico en la Ruta 7801 Lorica – Chinú. Desde el PR19+000 hasta el PR19+900. Se realizo fresado carril completo en la Ruta 7801 desde el PR19+000 hasta el PR19+900 con un espesor aproximado de 25 centímetros. Se realizo replanteo del eje la vía por parte del CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 en la ruta 7801 LORICA – CHINU, desde la abscisa 19+000 hasta la abscisa 19+250.e realizo replanteo y marcación de abscisado cada 20 metros desde abscisas PR19+000 hasta PR19+900. Sector 2. Ruta 9004 LORICA – SAN ONOFRE: Se realiza verificación de alineamiento en la Ruta 9004 evidenciándose desfase en el borde derecho, Se les recomendó al CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15, Replantear los bordes y el eje cada diez (10) metros. Chequeo de anchos de carril derecho (4.0 m) y alturas de la primera capa de asfalto (7,50 centímetros) compactado, entre abscisas PR 67+350 Hasta PR 67+250. Se realiza revisión de diseño geométrica de la ruta 9004 Lorica - San Onofre, se evidencia que el consorcio DBS MAZI ASDELOGY no entregado las carteras de diseño, ni poligonal.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4.ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. Durante el período evaluado, se realizo Revisión y generación de observaciones Nro. 2 al documento PAGA V1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

presentado por la empresa Contratista, para que sean atendidos y subsanados todos los hallazgos encontrados por el componente ambiental de la Interventoría.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Por parte de la territorial Córdoba:

Por parte de la territorial Antioquia: Se realizo visita por parte de la supervisión al sitio el 31/03/2025


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Esta supervisión recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de seguimiento y control de la obra e interventoría, asegurando la presentación oportuna de los informes mensuales.

Mantener un canal de comunicación eficiente entre las partes involucradas para resolver de manera ágil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto.

Garantizar la adecuada actualización y custodia de la documentación técnica y contractual durante todo el ciclo del proyecto.

Cordialmente,



MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia



ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Córdoba