


	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	29/10/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN				8	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. _____					
CONSECUTIVO N° _____					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU-767-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	24/12/2024	FECHA INICIO	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	4/03/2025	FECHA INICIO	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO INCITECO IP	NIT	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO RED INFRANOVA	NIT	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	\$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	\$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025				
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES					
Contrato de obra					
Póliza:		Vigencia			Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	101461107	19/03/2025	19/03/2026	\$	2.072.728.150,80
Buen manejo del anticipo	101461107	19/03/2025	19/03/2026	\$	2.000.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	101461107	19/03/2025	17/11/2028	\$	518.182.037,70
Estabilidad de la obra	101461107	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS			3.109.092.226,20
Responsabilidad civil	101247126	19/03/2025	17/11/2025	\$	711.750.000,00
Contrato de interventoria					
Póliza:		Vigencia			Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	101250431	19/03/2025	19/05/2026	\$	89.999.462,00
Pago de salarios	101250431	19/03/2025	19/11/2028	\$	44.999.731,00
Calidad del servicio	101250431	19/11/2025	19/11/2030	\$	269.999.386,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	101250431	19/03/2025	19/05/2026	\$	134.999.193,00
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)					
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento		Luis Fernando Rojas Cruz		
	Fecha diligenciamiento		13/03/2025		

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
<p>Durante el mes de octubre de 2025 se desarrollaron diversas actividades en el Tramo B, enfocadas en la continuidad de las excavaciones, la conformación de la estructura de la vía, el avance en obras hidráulicas y la instalación de capas estructurales y de pavimento. Asimismo, se llevaron a cabo los comités semanales de seguimiento con la supervisión, la interventoría y el contratista.</p> <p>• Seguimiento del proyecto Durante el mes se realizaron los comités de obra correspondientes a los días 01, 08, 15 y 22 de octubre de 2025, en modalidad virtual, con la participación de la supervisión, interventoría y el contratista.</p> <p>• Excavaciones y obras de drenaje A lo largo del mes se dio continuidad a las excavaciones varias sin clasificar en el Tramo B, avanzando progresivamente desde la abscisa K4+290 en los costados derecho e izquierdo. De manera complementaria, se ejecutaron actividades de instalación de triturado, geotextil y tubería para filtro.</p> <p>• Alcantarillado y obras hidráulicas Se ejecutó la fundida de concreto para cajas de recolección de alcantarilla en el costado derecho del tramo. Adicionalmente, en la segunda mitad del mes se realizaron las actividades de fundida de concreto de cunetas en el costado derecho.</p> <p>• Estructura de la vía En el marco de la conformación de la estructura vial del Tramo B, se desarrollaron actividades de extendido e instalación de capas granulares y estabilizadas. Durante el mes se ejecutó el extendido de subbase granular en los costados derecho e izquierdo del tramo. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de base estabilizada en el costado derecho.</p> <p>• Carpeta asfáltica Hacia las semanas finales de octubre se avanzó en la instalación de la carpeta asfáltica correspondiente al Tramo B. Se ejecutó la colocación de mezcla densa en caliente MDC-25 en el costado derecho. Adicionalmente, se realizó la instalación de MGEA en los costados derecho e izquierdo del tramo.</p>				
RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO: Resumen de curva de avance físico del contrato: Programado 81,79% vs. 88,60% Ejecutado a la fecha 28/10/2025, esto con un % de adelanto de 6.80%				
5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS				
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP		CONSORCIO RED INFRANOVA	
Anticipo	\$2.000.000.000,00		\$0,00	
Pago No. 1	\$95.761.069,00		\$41.432.242,00	
Pago No. 2	\$1.330.007.251,00		\$132.216.497,00	
Pago No. 3	\$1.783.991.973,00		\$86.570.287,00	
Pago No. 4	\$0,00		\$97.800.912,00	
Valor Pagado Total	\$5.209.760.293,00		\$358.019.938,00	
Saldo Pendiente por Cancelar	\$5.153.880.461,00		\$541.974.682	
Porcentaje de ejecución	50,27%		39,78%	
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) <small>UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)</small>	Responsable diligenciamiento		Luis Fernando Rojas Cruz	
	Fecha diligenciamiento		-	
7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Fotografía 1: Instalación material granular filtrante		Fotografía 2: Excavaciones en tramo B		
				
Fotografía 3: Demolición de concreto existente		Fotografía 4: Instalación de geotextil		

		
Fotografía 5: Instalación de sub base granular tramo B	Fotografía 6: Instalación de imprimación	
		
Fotografía 7: Base estabilizada con asfalto tramo B	Fotografía 8: Acero y fundida de cunetas	
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
Las actividades desarrolladas durante octubre reflejan un avance significativo en el Tramo B		
10- ANEXOS		
1, 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025 COMITÉS VIRTUALES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO		
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
Sandra Rocio Castillo González	SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 5 de noviembre de 2025	