


 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	0	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	26/04/2023	
INFORME DE SUPERVISIÓN				1	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. _____ CONSECUTIVO N° _____					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU 417 DE 2025(OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	6/08/2025	FECHA INCIO	1/09/2025
	458 de 2025 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	12/08/2025	FECHA INCIO	1/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		NIT	901.968.653-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	GRUPO METRO COLOMBIA SAS		NIT	830.010.109-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	ONCE (11) MESES				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	ONCE (11) MESES				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosles, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 31 de Julio de 2026 Plazo de ejecucion Contrato de Obra: 31 de Julio de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 - Anexo técnico. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	\$19.942.883.858,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecucion del contrato de interventoria hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidacion.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	\$1.652.914.789,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/09/2025 al 30/09/2025		
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES					
Contrato de obra					
Póliza:		Vigencia :ACTA DE INICIO		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	Cumplimiento: 33-44-101265689 Anexo 0 RC: 33-40-101086635 Anexo 0	6/08/2025	6/01/2027	\$	3.988.576.771,60
Prestaciones sociales		6/08/2025	6/07/2029	\$	1.994.288.385,80
Estabilidad de la obra		6/07/2026	6/07/2031	\$	5.801.016.747,00
Calidad del servicio		6/07/2026	6/07/2031	\$	32.000.000,00
Responsabilidad civil		6/08/2025	6/07/2026	\$	997.144.192,90
Buen manejo del anticipo		6/08/2025	6/01/2027	\$	3.988.576.771,60
Contrato de Interventoría					
Póliza:		Vigencia :ACTA DE INICIO		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	310-47-994000017429 Anexo 0	12/08/2025	12/07/2029	\$	330.582.957,80
Prestaciones sociales		12/08/2025	12/01/2027	\$	330.582.957,00
Calidad del servicio		12/07/2026	12/07/2031	\$	495.874.436,70

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)						
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)		Responsable diligenciamiento			WILSON GARZON CIFUENTES	
		Fecha diligenciamiento		7/10/2025		
4. DESCRICIÓN DEL AVANCE						
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2025:						
ETAPA DE REVISION DE AJUSTES Y DISEÑOS						
ESTUDIOS DE PAVIMENTOS: deflectometría y auscultacion de la estructura de pavimento						
TOPOGRAFIA: Levantamiento Topografico y verificacion de coordenadas sobre mojones cerca						
REDES ELECTRICAS: Levantamiento de Redes Electricas						
GEOTECNIA: Ejecucion de Sondeos Geoelectrico						
INVENTARIO FORESTAL: Se realiza un recorrido para un levantamiento preliminar de los individuos arboreos en el corredor a intervenir.						
COMITES Y VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO						
COMITÉ INTEGRAL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
COMITÉ INTEGRAL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
REUNION DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
REUNION INICIAL CON LOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE SUBACHOQUE Y MADRID 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA CASA DE GOBIERNO RURAL DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA						
5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS						
NOMBRE CONTRATISTA		CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		GRUPO METRO COLOMBIA SAS		
Anticipos		\$0,00		\$0,00		
saldo amortizado		\$0,00		\$0,00		
saldo por amortizar		\$0,00		\$0,00		
Pago No. 1		\$0,00		\$0,00		
Valor Pagado Total		\$0,00		\$0,00		
Saldo Pendiente por cancelar		\$19.942.883.858,00		\$1.652.914.789		
Saldo financiero del proyecto		\$19.942.883.858,00		\$1.652.914.789		
Porcentaje de ejecución		0,00%		0,00%		
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)		Responsable diligenciamiento		WILSON GARZON CIFUENTES		
		Fecha diligenciamiento		7/10/2025		
7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos		SI	
	Cascos	SI	Otros		SI	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO			
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Registro fotografico del contrato de obra e interventoria....(Incluir comentarios generales a las fotografias)						
						
						




9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para este periodo se encuentra en la recopilacion de docuemntacion para el anticipo de obra

De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades de la etapa 1 estudios y diseños del 0,35% en el periodo del 01 al 30 de Septiembre ,se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias.la visita al proyecto se realizo el día 25 de septiembre de 2025.

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 7 de octubre de 2025	