

	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES				
Semana No.	2	Plazo total (días)	210	
PERIODO	Tiempo transcurrido desde inicio (días)		14	
Del	20/08/2024	% de tiempo transcurrido	6,67%	
Al	26/08/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024	Contrato No: 23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio: NA	Valor actualizado al modificadorio: NA
Valor actualizado 2: NA	Valor actualizado 2: NA
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: NA	Plazo actualizado: NA
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificadorio No. Prórroga No. NA	Modificadorio No. Prórroga No. NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No. NA
Suspensión No. NA	Suspensión No. NA
Periodo de Suspensión No. NA	Periodo de Suspensión No. NA
Levantamiento de la suspensión No. NA	Levantamiento de la suspensión No. NA
Nueva fecha de terminación NA	Nueva fecha de terminación: NA
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00	Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA	
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Mediante el comunicado T-003-2024-014-OFC de fecha 23 de agosto de 2024, se remitió el traslado de los estudios y diseños para la ejecución del contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. - El contratista mediante el comunicado C-ALFA-002 – 2024 remitió los documentos el 23 de agosto de 2023 las hojas de vida propuestos para los diferentes cargos y los documentos solicitados por la interventoría mediante el comunicado T-003-2024-008-OFC, los cuales se encuentran en revisión para su concepto.		


AVANCE CANTIDADES						
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00	
2,1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00	
3,1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00	
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00	
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00	
6,1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00	
7,1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00	
VALOR TOTAL					\$ 8.706.192.504,00	

AVANCE FINANCIERO


En el presente periodo no se reporta avance financiero, ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE							
SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA							
SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%



PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO				
MANO DE OBRA				



REGISTRO FOTOGRÁFICO



SIN FOTO

N.A.



SIN FOTO

N.A.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, aún no se ha presentado la programación detallada de trabajo; por esta razón, no se realiza el seguimiento correspondiente. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños, razón por la cual no se reporta porcentajes de ejecución durante esta semana. 	 ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Transporte



AERONÁUTICA CIVIL[®]
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Comité Semanal No. 3

Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024
Aeronáutica Civil de Colombia



Orden del Día

- Verificación de Quórum.
- Seguimiento de los Compromisos comité anterior.
- Seguimiento y avance de la semana No. 2
- Aspectos técnicos y temas por tratar.
- Planes de acción.



Seguimiento de los compromisos.

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Elaboración del acta de comité No. 2.	Interventoría INGEOCIM S.A.S.	21/08/2024
2	Remitir parcialmente los siguientes documentos: 1. Hojas de vida de los cargos de: Director de Obra, residente de Obra, Inspector SISOMA, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Eléctrico, el resto del personal se entregará en el transcurso de la semana. 2. Plan de Seguridad Operacional PSO. 3. Plan de Calidad. 4. Plan de gerencia. 5. Los Análisis de Precios Unitarios APU. 6. Plan de emergencias.	Contratista CONSORCIO ALFA	21/08/2024
3	Remitir en su totalidad los siguientes documentos: 1. Hojas de vida del personal profesional requerido faltante. 2. Programa detallado de Trabajo PDT. 3. Plan de manejo de tránsito – PMT. 4. Notice To Airmen – NOTAM 5. Plan Anual de Caja PAC. 6. Relación del equipo mínimo requerido.	Contratista CONSORCIO ALFA	23/08/2024
4	Planos Récord de las cajas y redes eléctricas existentes en las franjas de seguridad de la pista.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	22/08/2024
5	Estudios y Diseños para la revisión y apropiación por parte del contratista.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	23/08/2024
6	Arte valla.	Entidad Contratante. AEROCIVIL	Sin fecha establecida.





Objeto del Proyecto:

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

\$8.706.192.504

Datos Generales

CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO OBRA	“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE OBRA No.	23001138 H4 DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA NIT: 901.707.929-0
PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE OBRA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE OBRA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$8.706.192.504 INCLUYE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001299 H3 DE 2024	
INFORMACIÓN GENERAL Y LEGAL DEL CONTRATO	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA	“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	23001299 H3 DE 2024
CONTRATISTA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. NIT. 800.155.100-6
PLAZO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
FECHA INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Trece (13) Agosto de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Dieciséis (16) de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$684.322.873 INCLUIDO IVA

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024

“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”

- **Fecha de inicio:** 13 de agosto de 2024
- **Fecha terminación:** 16 de diciembre de 2024

Programado
0,00%



Ejecutado
0,00%

- Mediante el comunicado T-003-2024-014-OFC de fecha 23 de agosto de 2024, se remitió el traslado de los estudios y diseños para la ejecución del contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- El contratista mediante el comunicado C-ALFA-002 – 2024 remitió los documentos el 23 de agosto de 2023 las hojas de vida propuestos para los diferentes cargos y los documentos solicitados por la interventoría mediante el comunicado T-003-2024-008-OFC, los cuales se encuentran en revisión para su concepto.

*RECORRIDO INICIAL - FRANJAS DE SEGURIDAD
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO.*

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024


“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).”



Temas por tratar.

- Hojas de vida del personal profesional requerido. (Se recibieron unas hojas de vida y se remitieron observaciones por parte de la interventoría).
- Análisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta económica. (Se remitieron observaciones por parte de la interventoría)
- Programa detallado de Trabajo. (Se encuentra en revisión por parte de la interventoría)
- Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- Plan de Seguridad Operacional (PSO). (Se dio aprobación parcial por parte de la interventoría).
- Plan de Calidad. (Se encuentra en revisión por parte de la interventoría,.
- Notice To Airmen (NOTAM).
- Plan de Emergencias. (VoBo).
- Revisión de los estudios y diseños por parte del CONSORCIO ALFA, incluidos los planos récord de las redes eléctricas y ayudas visuales existentes en las franjas de seguridad, de acuerdo con lo que remitió la entidad contratante el día 23 de agosto de 2024.
- Arte de la valla.
- Avance del contratista respecto a la elaboración del Plan Anual de Caja (PAC).
- Revisión del acta del comité de fecha 20 de agosto, remitida por la interventoría el día 21 de agosto, para darle visto bueno y proceder con las firmas.
- Programa de Gerencia de Proyectos. (Pendiente remitir hoja de vida del gerente del proyecto).





MUCHAS GRACIAS

