

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.	7	Plazo total (días)	210		
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	49		
Del	24/09/2024	% de tiempo transcurrido	23,33%		
Al	30/09/2024	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,00%	0,00%

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA	
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA			<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2024			<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2024	
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor inicial:</u> \$ 684.322.873,00	
<u>Valor Actualizado al modificadorio:</u> NA			<u>Valor actualizado al modificadorio:</u> NA	
<u>Valor actualizado 2:</u> NA			<u>Valor actualizado 2:</u> NA	
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	
<u>Plazo actualizado:</u> NA			<u>Plazo actualizado:</u> NA	
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024			<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024	
<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024			<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024	
<u>Modificadorio No. Prórroga No.:</u> NA			<u>Modificadorio No. Prórroga No.:</u> NA	
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No.:</u> NA			<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No.:</u> NA	
<u>Suspensión No.:</u> NA			<u>Suspensión No.:</u> NA	
<u>Periodo de Suspensión No.:</u> NA			<u>Periodo de Suspensión No.:</u> NA	
<u>Levantamiento de la suspensión No.:</u> NA			<u>Levantamiento de la Suspensión No.:</u> NA	
<u>Nueva fecha de terminación:</u> NA			<u>Nueva fecha de terminación:</u> NA	
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 684.322.873,00	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
N.A.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Mediante el comunicado T-003-2024-039-OFC de fecha 23 de septiembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 3 – Impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-040-OFC de fecha 23 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 1 correspondiente al mes de agosto de 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-041-OFC de fecha 24 de septiembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, la respuesta al comunicado C-ALFA-017-2024 – Concepto de interventoría frente a la solicitud de suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños para el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-042-OFC de fecha 25 de septiembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA, la solicitud de la documentación requerida en los documentos contractuales del área SST para el contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-043-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL con copia al CONSORCIO ALFA, la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.
- Mediante el comunicado T-003-2024-044-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024, se remitió al CONSORCIO ALFA la respuesta al comunicado C-ALFA-022-2024 - Traslado de Memorando del profesional Ambiental AERONAUTICA-23001299 H3-2024-002-AM – Observaciones al plan de Manejo Ambiental.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte del CONSORCIO ALFA se dio respuesta a la solciitud realizada por la interventoría mediante el comunicado C-ALFA-022-2024, sin embargo, por parte de la interventoría se reviso el documento y mediante el comunicado T-003-2024-044-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024 las Observaciones al plan de Manejo Ambiental.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
Para la presente semana no se tiene ninguna actividad SST.

AVANCE CANTIDADES	
-------------------	--

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD y AS BUILT).	M2	74.625,00	\$ 1.500,00	\$ 111.937.500,00
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	44.775,00	\$ 8.200,00	\$ 367.155.000,00
3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	M3-KM	447.750,00	\$ 2.100,00	\$ 940.275.000,00
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	M3	22.388,00	\$ 85.000,00	\$ 1.902.980.000,00
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	M3	14.925,00	\$ 290.000,00	\$ 4.328.250.000,00
6.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	M2	74.625	\$ 2.800,00	\$ 208.950.000,00
7.1	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	74.625,00	\$ 11.000,00	\$ 820.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 8.680.422.500,00
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				19%	\$ 25.770.004,00
				VALOR TOTAL	\$ 8.706.192.504,00

AVANCE FINANCIERO

En el presente periodo no se reporta avance financiero, ya que el contrato aún se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMANAL

The figure is a template for a bar chart. It features a large rectangular area divided into two equal vertical sections by a central line. The left section is labeled 'PROGRAMADO SEMANAL' (Weekly Programmed) at the bottom, and the right section is labeled 'EJECUTADO SEMANAL' (Weekly Executed) at the bottom. Below the chart area, there is a legend with two entries: a blue square followed by 'LADO AIRE' (Air Side) and an orange square followed by 'LADO TIERRA' (Land Side). The chart area itself is currently empty, with no bars or data points plotted.

**CANTIDAD LADO AIRE Y LADO TIERRA
PROGRAMADA Y EJECUTADA ACUMULADA**


PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO

■ LADO AIRE ■ LADO TIERRA

PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
------------------	--------------------------------

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

[illegible][illegible]



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



ELABORACIÓN DE APIQUES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA, PARA VERIFICACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR.



CHARLAS DE INDUCCIÓN SST DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 de 2024.



CHARLAS DE INDUCCIÓN SST DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 23001138 H4 de 2024.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, aún no se ha presentado la programación detallada de trabajo; por esta razón, no se realiza el seguimiento correspondiente. Asimismo, el contrato de obra de referencia se encuentra en la etapa de apropiación de estudios y diseños, razón por la cual no se reporta porcentajes de ejecución durante esta semana. Es de resaltar que, mediante el comunicado T-003-2024-043-OFC de fecha 27 de septiembre de 2024, se remitió a la AEROCIVIL con copia al CONSORCIO ALFA, la recomendación de impulso de proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte del CONSORCIO ALFA bajo el Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA