

	CONTRATO DE OBRA N°:		LP- SIM-036-2024	FECHA DE INICIACIÓN:		10 DE MARZO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°6
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INICIAL:		DIEZ (10) MESES	\$ 3,212,693,045.00	
			FECHA DE TERMINACIÓN:		10 DE ENERO DE 2026		
			VALOR CONTRACTUAL:	\$	15,164,261,190.00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°6	
			ACTA PARCIAL DE OBRA N°6:	\$	3,212,693,045.00	DEL 19/09/2025 HASTA 09/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERÍA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$	9,242,051,126.00			
Representante:	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA	% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:		21.19%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INTERVENTOR:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:		60.95%	14/11/2025
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	Representante:	VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA				
ACTA PARCIAL DE OBRA N°6							

ITEM		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x				ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025		ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025		ACTA PARCIAL No 3 08/08/2025		ACTA PARCIAL No 4 08/09/2025		ACTA PARCIAL No 5 23/10/2025		OBRA EJECUTADA			
		DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNT	VALOR	BALANCE x		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTA PARCIAL DE OBRA N°S		ACUMULADO		
							CANT	VALOR											CANT	VALOR	CANT	VALOR	
9.04	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAJO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	7.00		\$4,777.871.00	\$	33,445,097.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.05	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	6.00		\$942.722.00	\$	5,656,332.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL, BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00		\$5,301.873.00	\$	10,603,746.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL, BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00		\$3,013,345.00	\$	3,013,345.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00		\$3,293,174.00	\$	23,052,218.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00		\$4,936,893.00	\$	4,936,893.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL, BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00		\$3,957,061.00	\$	7,914,122.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.11	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 10 AWG.	M	460.00		\$89,183.00	\$	41,004,180.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.12	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 10 AWG.	M	110.00		\$192,772.00	\$	20,104,920.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 10M A POSTE DE 9M.	UND	3.00		\$4,406,806.00	\$	13,220,418.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.14	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	8.00		\$4,644,606.00	\$	37,156,848.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.15	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	8.00		\$8,231,448.00	\$	65,851,584.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
						\$	286,895,260.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.16	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2900.00		\$2,942.00	\$	8,531,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.17	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCAJO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	13.00		\$1,005,739.00	\$	13,074,607.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	13.00		\$541,235.00	\$	7,036,925.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	15.00		\$753,513.00	\$	11,302,695.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00		\$912,902.00	\$	1,825,804.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	110.00		\$80,561.00	\$	9,861,710.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.22	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 10 AWG.	M	550.00		\$86,760.00	\$	47,718,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2.00		\$1,614,201.00	\$	3,228,402.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00		\$1,048,168.00	\$	2,096,336.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION (4 BRUNDO) A RED TRENADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	7.00		\$2,218,247.00	\$	15,527,729.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.26	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	23.00		\$1,071,403.00	\$	24,642,269.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.27	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	1600.00		\$20,323.00	\$	32,516,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
						\$	176,362,077.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	2.00		\$9,014,404.00	\$	18,028,808.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
						\$	18,028,808.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.29	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIOMADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 8) AWG.	M	625.00		\$62,936.00	\$	39,335,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RECALIBRACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	4.00		\$975,400.00	\$	3,901,600.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	18.00		\$768,485.00	\$	13,832,730.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
						\$	97,069,330.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL COSTO DIRECTO						\$	14,988,095,389.00	\$	-	\$	1,516,993,882.00	\$	736,256,268.00	\$	1,055,218,585.00	\$	1,374,504,580.00	\$	1,346,384,766.00	\$	3,212,693,045.00	\$	9,242,051,126.00
PGIO						\$	131,501,650.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PAPRO						\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL						\$	28,900,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TRAMITES Y LEGALIZACIONES (AFINIA)						\$	18,264,151.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR TOTAL OBRA						\$	15,164,261,190.00	\$	-	\$	1,516,993,882.00	\$	736,256,268.00	\$	1,055,218,585.00	\$	1,374,504,580.00	\$	1,346,384,766.00	\$	3,212,693,045.00	\$	9,242,051,126.00

ANTICIPO			0%			VALOR TOTAL									
BALANCE PRESUPUESTAL															
VIR INICIAL CONTRATO:			\$ 15,164,261,190.00												
VIR ADICIONES:			\$ 0.00												
VIR ACTUAL CONTRATO:			\$ 15,164,261,190.00												
NO.	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	OP25602955	\$1,516,993,882.00	10.00%	\$0.00	\$ 0.00	\$112,673,650.00	1%	\$11,405,969.00	\$11,405,969.00	\$ -	\$1,505,587,913.00			\$1,505,587,913.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	OP25601008	\$736,256,268.00	4.86%	\$0.00	\$ 0.00		1%	\$5,535,761.00	\$5,535,761.00	\$ -	\$730,720,507.00			\$2,236,308,420.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	OP25601249	\$1,055,218,585.00	6.96%	\$0.00	\$ 0.00		1%	\$7,933,974.00	\$7,933,974.00	\$ -	\$1,047,284,611.00			\$3,283,593,031.00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	OP25601497	\$1,374,504,580.00	9.06%	\$0.00	\$ 0.00		1%	\$10,334,621.00	\$10,334,621.00	\$ -	\$1,364,169,959.00			\$4,647,762,990.00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5	OP25601717	\$1,346,384,766.00	8.88%	\$0.00	\$ 0.00		1%	\$10,123,194.00	\$10,123,194.00	\$ -	\$1,336,261,572.00			\$5,984,024,562.00
6	ACTA PARCIAL DE OBRA N°6	EN TRAMITE	\$3,212,693,045.00	21.19%	\$0.00	\$ 0.00		1%	\$24,155,587.00	\$24,155,587.00	\$ -		\$3,188,537,458.00		
TOTAL			\$9,242,051,126.00	60.95%	\$0.00	\$0.00			\$69,489,106.00	\$69,489,106.00	\$0.00	\$5,984,024,562.00	\$3,188,537,458.00		\$9,172,562,020.00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día 14 de noviembre de 2025

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 3,188,537,458.00

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS


CONSORCIO NUEVA MONTERIA
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
CONTRATISTA