


 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO MASPS-MN1-IN-2-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA 1				 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO MASPS-MN1-IN-2-FR-3 VERSIÓN 2 PÁGINA 1													
OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima								OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima																	
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO 2096/2022								No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO 1570/2021		PERIODO DEL 26 EPTIEMBR 2022 AL 25 OCTUBRE 2022 (Día / Mes / Año)		MATRIZ No. (Incluido con Balance de Estado Social de Proyecto)		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO 2096/2022		No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO 1570/2021		PERIODO DEL 26 EPTIEMBR 2022 AL 25 OCTUBRE 2022 (Día / Mes / Año)		MATRIZ No. (Incluido con Balance de Estado Social de Proyecto)					
1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES								2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO																	
No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ÍTEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACION DE SOPORTES			No.	ACTIVIDAD / LITERAL / CÓDIGO FICHA PMA VO	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (período)			AVANCE (acumulado)			ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORIA	
							Medio	No. Anexos	No. Folios							EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)	EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)				
1	Ficha PAGA	Interventoría	Atención a la comunidad	Establecer mecanismos de información y comunicación con la población objetivo relacionada con la obra (comunidad, entes territoriales, corporaciones), creando un clima de confianza, que minimice la posible resistencia de la comunidad a la ejecución del proyecto. Atender oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que las autoridades y comunidad en general, que puedan presentar ante el proyecto.	Instalación y adecuación de la Oficina de Atención al Usuario Instalación de buzones satélites Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento) / No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 (No Buzones en funcionamiento) / No. de funciones programados) X100 (No. PQRS atendidos en el mes No. Total, PQRS recibidos) X 100	Informe mensual	2	1	1	PGS - 6.1 - 18	En ejecución	1	SAU	1	1	100%	1	1	100%	Presupuesto General de Obra		Administración General del Contrato	Cumplimiento	
							Informe mensual	2	12			En ejecución	3	Buzón	3	3	100%	3	3	100%	Presupuesto General de Obra		Administración General del Contrato	Cumplimiento	
							Informe mensual	4	11			En ejecución	Glb	Formas PQRS			#DIV/0	2	2	100%	Presupuesto General de Obra		Administración General del Contrato	Cumplimiento	
2	Ficha PAGA	Interventoría	De Información y Divulgación	Proporcionar información clara, precisa y oportuna a la comunidad, al igual que a las instituciones municipales. Difundiéndola a través de piezas de comunicación o por medios alternos (emisoras, volantes, entre otras.), información de interés para la comunidad y responsables de equipamientos sociales en temas relacionados con el proyecto, incluidos temas temporales, reuniones, medidas de contingencia, entre otras	Reunión de socialización Acciones de divulgación	(No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas) X 100 (No. de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes / No. de Acciones de divulgación Requeridas en el mes) X 100	Actas de reunión, formatos de asistencia, registro fotográfico.	N/A	N/A	2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución		Glb	volante, cartas personalizadas s, reunión Socialización de inicio, carteles informativos			100%	4	5	80%	2	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
3	Ficha PAGA	Interventoría	Manejo De La Infraestructura De Paveda Y De Servicios Públicos	Registrar el estado físico de las viviendas y predios adscritos al corredor vial que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, previo al inicio de las actividades constructivas. Estar conflictos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto	Levantamiento de actas de vecindad Levantamiento de Permisos de Obra	No. De Actas de vecindad levantadas / No. Actas de Vecindad, requeridas para el proyecto) X 100 (No. De Permisos de obra levantados / No. Permisos de obra requeridas para el proyecto) X 100	Copias: actas de vecindad Consolidado de actas de vecindad requeridas Registro fotográfico	3	1	3	PGS - 6.3 - 20	En ejecución	32	Acta de vecindad		32		12	32	34%	21	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento	
5	Ficha PAGA	Interventoría	Cultura Vial y Participación Comunitaria	Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concientización con las comunidades educativas, población en general, líderes del A/I y con el Comité de Participación Comunitaria, organismo que será creado como mecanismo de participación y control social para el proyecto, en acompañamiento a la interventoría, según el caso	Conferir y consolidar Comité de Participación Comunitaria para el proyecto Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas	(No. De Reuniones realizadas con el CPC / No. De Reuniones programadas con el CPC) X 100 (Número de talleres realizados / No. de talleres programados) = 100%	Formato de Asistencia y Registro Fotográfico, Actas de reuniones y Formato de Inscripción a Comité.	2	4	4	PGS - 6.5 - 22	En ejecución	Glb	Reunión		1		2	3	67%	3	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento	
6	Ficha PAGA	Interventoría	Contratación De Mano De Obra	Generar ingresos en los hogares de las comunidades del A/I. Evitar la migración de población foránea al A/I para vincularse al proyecto. Evitar la generación de conflictos con la comunidad.	Contratación mano de obra del área de influencia	(No. Trabajadores de mano de obra no calificada con procedencia del A/I / No. De Trabajadores de mano de obra no calificada contratada) X 100% = 40%	certificaciones de residencia	9	9	5	PGS - 6.6 - 23	En ejecución	40%	MONC directa	41	71	58%	44	44	100%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento		
7	Ficha PAGA	Interventoría	Proyectos Productivos	Generar espacios de comunicación e interacción entre el proyecto y la comunidad para el fortalecimiento de vínculos, saberes y conocimiento productivos.	Formulación Proyectos Productivos Ejecución de los Proyectos Productivos aprobados	N° de Proyectos Productivos formulados / N° Proyectos Productivos programados N° de proyectos ejecutados / N° de proyectos aprobados	Proyectos formulados Registro fotográfico Proyectos aprobados.	1	1	6	PGS-6.7.24	En estructuración	1	Proyecto productivos			#DIV/0		#DIV/0		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento		
			Obras Participación Comunitarias	Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de obras con participación comunitaria que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la población en general.	Formulación de Obras Participación Comunitarias Ejecución de Obras Participación Comunitarias aprobados	N° de Obras Participación Comunitarias formulados / N° Obras Participación Comunitarias programados N° de Obras Participación comunitarias ejecutadas / N° de Obras Participación Comunitarias aprobados	Obras de participación formuladas Registro fotográfico Obras de participación aprobados.	N/A	N/A			En ejecución	3	Obras de Participación Comunitarias			#DIV/0		#DIV/0		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento		
3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES										3. FIRMAS															
1. "Instalación y adecuación de la Oficina de Atención al Usuario" se continúa con el SAU en la planta de las seforitas km 42+450 sin ninguna novedad, además para dar mayor alcance de atención a la comunidad se continúa con el punto satélite SAU planta el Condor km 19+200. Por consiguiente se continúa cumpliendo según matriz de cumplimiento.										Firm:  Nombre: Henry Lorena Paz Ríos Profesional Social - Contratista Matrícula profesional No.: 219884															
2. Instalación de buzones satélites, se continúa haciendo el seguimiento y verificación de los buzones satélites que están ubicados a lo largo del corredor vial del proyecto, que a la fecha no hay ninguna novedad. Por consiguiente, se continúa cumpliendo según la matriz de cumplimiento.										Firm:  Nombre: Dorian Decán Ducaza Profesional Social - Interventoría Matrícula profesional No.: 104666															
3. Las acciones de divulgación durante el presente periodo se llevó a cabo dos (2) (pendones y volantes), como también se indica en el presente formato las demás acciones acumuladas que se han implementado en los anteriores periodos, por consiguiente cumple según matriz de cumplimiento.										Original: Activo de Gestión del INVAES.															
4. Teniendo en cuenta, el informe ejecutivo con los respectivos soportes del Contratista del presente periodo no fue necesario hacer levantamiento de actas de vecindad de inicio o permisos para la construcción de obra de ante. Por consiguiente, cumple de manera parcial hasta donde la obra lo requirió. Por lo tanto, se continúa su actualización el consolidado de actas de vecindad de inicio y permisos los cuales se adjuntan en el anexo 3 y 13 del formato del Estado del Balance										Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.															
5. Teniendo en cuenta, que desde los participantes del Comité de Participación Ciudadana se programó reunión para el 1 de octubre; la interventoría y Contratista asistió al lugar de encuentro a las 8 am, pero desde los veedores no fue posible su asistencia. Por consiguiente, el contratista levantó acta de este mismo día en el que indica el aplazamiento de ésta para el próximo periodo. De éste modo hubo incumplimiento parcial por falta de asistencia, (veedores)																									
6. "Contratación mano de obra del área de influencia" durante el presente periodo se ha contratado un 58% de MONC de la región, lo cual supera el 40% de lo contractual lo cual está soportado con las certificaciones de residencia.																									
7. El contratista ha presentado la formulación de un (1) proyecto productivo el cual está en revisión por parte de la interventoría. Por consiguiente, a la fecha cumple de manera parcial con el indicador de formulación/programación y que a la fecha no está aprobado.																									