

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2					
							VERSIÓN	1					
							PÁGINA						
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)		5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)				
1. INFORMACION GENERAL													
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021					
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA								
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima												
2. TRAZABILIDAD DE LA GESTION SOCIAL													
		Aprobación Interventoría oficio entrada No.		Fecha (Día / Mes / Año)	No objeción INVIAS oficio salida No.		Fecha (Día / Mes / Año)	Observaciones					
2.1.	Programa de Gestión Social del PAGA		C2-1570-OBR049-2022	24 AGOSTO 2022	SS 59597		29 SEPTIEMBRE 2022	subsanadas las observaciones del radicado SS 51420					
	Modificación No. 1 Programa de Gestión Social del PAGA:		C2-1570-OBR090-2022	26 OCTUBRE 2022	SS 68878		8 NOVIEMBRE 2022	subsanadas las observaciones del radicado INVIAS SS 56095,					
2.2.	Plan de Inversión Social		C2-1570-OBR049-2022	24 AGOSTO 2022	SS 59597		29 SEPTIEMBRE 2022	subsanadas las observaciones del radicado SS 51420					
	Modificación No. 1. Plan de Inversión Social		C2-1570-OBR090-2022	26 OCTUBRE 2022	SS 68878		8 NOVIEMBRE 2022	subsanadas las observaciones del radicado INVIAS SS 56095,					
3. REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS DE GESTION SOCIAL													
3.1. Atención a la Comunidad													
3.1.1. Tipo de petición	No. Recibidas		No. Abiertas		No. Cerradas		3.1.2. Asunto de las peticiones	Periodo	Acumulado	3.1.3. Canal de recepción peticiones	Periodo	Acumulado	
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado							
Denuncia							Ambiental			Buzón satellite			
Petición	1	1		1	1	1	Laboral		1	Electrónico		1	
Queja	1	2	1			1	Predial			Presencial escrito	1	6	
Reclamo							Social	1		Presencial verbal	1	1	
Solicitud información		5			2	4	Técnica (obra)	1	7	Telefónico			
Sugerencia							Otro:			Otro:			
TOTAL		8	1	1	3	6	TOTAL	2	8	TOTAL	2	8	
3.1.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Atención a la Comunidad (máximo 200 palabras)													
Aprueba / No aprueba (Justificación) Durante el presente periodo se recibió dos Manifestaciones Ciudadana- MC, para un total de 8. Las cuales se detallan de la siguiente manera: Tipo de MC: un (1) queja, dos (2) petición y cinco (5) solicitud información Asunto: un (1). Laboral y siete (7) técnica de obra. Canal de recepción de petición: un (1) electrónico, seis (6) presencial y un (1) verbal. De lo anterior, se ha evidenciado mediante formatos debidamente diligenciado con los respectivos soportes coherentes con el asunto de las MC. Así mismo la información de las MC están relacionadas mediante consolidado de la cual se hacen las respectivas observaciones. De a qui son seis (6) cerradas, la MC 2 esta semi abierta para lo cual el Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 ha enviado comunicación No. CSPLT00000351 el día 28/06/2023, a la Gobernación Tolima con el fin de agilizar por consiguiente se está pendiente en recibir la respuesta para atender la solicitud de reductores de velocidad en el sector de las señoritas. La MC No. 8, se recibió de manera verbal el día 06/07/2023, para la cual se están haciendo las actividades en cumplimiento de los compromisos en acta del día 10/07/2023. De modo que los soportes son idóneos con las acciones y coherentes con la PQRS. Por lo tanto, se aprueba esta actividad.													
3.2. Información y Divulgación													
3.2.1. Estrategias de información						3.2.2. Medios de divulgación							
Estrategias de información	Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios	Medios de Divulgación	No. piezas		No. personas informadas		No. Anexos	No. Folios
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Reuniones de inicio		1		184			Volante	14	804	14	804	2	6
							Cuña radial	7	74	21000	21000	2	2
							Oficio	3	77	3	77	2	7
							Cartelera informativa	2	2	2		2	3
							Otro:	1	1	27	27	2	4
TOTAL		1		184			TOTAL	27	958	1	21046	21908	
3.2.3 Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación													
Durante el presente periodo, la interventoría hizo el acompañamiento de la actualización de las carteleras informativas que están ubicados en las Alcaldías de los Municipios de Ataco y Planadas con información de obra en el que se publicó el avance de obra área técnica, social, SST y ambiental del proyecto, de este se evidencia periódicamente los registros fotográficos. A si también, se usó otro medio de divulgación como el volante No.16 medio por el cual se les confirmó a la Veeduría Ciudadana y/o Comité de Participación ciudadana y se invitó a representantes de la alcaldía de Planadas y Ataco, como también a personerías de cada municipio a la reunión o recorrido para socializar el avance de obra, para lo cual se evidencia los respectivos soportes como el consolidado de la entrega de volantes cada uno con las respectivas observaciones y el volante No. 17 medio por el cual se divulgó vacantes como se publicó por el servicio público de empleo.gov.co. Por otro lado, por la emisora (Musicalia estéreo) regional del Área de Influencia-AI- se transmitió cuñas informándose a la comunidad de los canales de atención a la comunidad. También, se radicaron oficios en gestiones de servicios públicos (energía).													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2					
							VERSIÓN	1					
							PÁGINA						
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)		5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)				
1. INFORMACION GENERAL													
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021					
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA								
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima												
3.2.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Información y Divulgación (máximo 200 palabras) Aprueba / No aprueba (Justificación) Se continúa de manera acumulada con 1 reunión se socialización de inicio, estando pendiente por realizar la reunión de avance de obra de la cual la interventoría ha realizado las respectivas gestiones en cuanto a su solicitud y por consiguiente el contratista mediante oficios presenta la gestión ante la Gobernación del Tolima de quién se espera aún la respuesta. Por otro lado, teniendo en cuenta que el contratista mediante informes ejecutivos (26 de abril al 25 de mayo, 26 de mayo al 25 de junio y 26 de junio al 25 de julio del 2023) ha presentado debidamente diligenciado los formatos, registro fotográficos, certificaciones de los respectivos soportes idóneos y coherentes con la actividad, lo cuales se adjuntan en el presente informe en el anexo 2, ésta actividad es aprobada													
3.3. Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos					3.4. Recuperación del Derecho de Vía								
3.3.1. No. de predios aledaños a las actividades de obra				32	No. Actividades económicas en derecho de vía		N/A	No. Actividades	No. Anexos	No. Folios			
3.3.2. No. de predios aledaños a instalaciones temporales				N/A	Actividades de información y sensibilización con la comunidad involucrada		N/A	N/A	N/A	N/A			
3.3.3. Tipo de soporte levantado		Periodo (No.)		Acumulado (No.)		No. Anexos		No. Folios					
		Diligenciadas	Aprobadas	Diligenciadas	Aprobadas								
Actas de vecindad - inicio				13	13								
Actas de vecindad - seguimiento		2	3	3	3	3		12					
TOTAL		2	3	16	16								
3.4.1. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Recuperación del Derecho de Vía (máximo 200 palabras) Aprueba / No aprueba (Justificación) De acuerdo con el levantamiento de la línea base del PAGA y según ley 1228 del 2008, esta actividad no aplica. Sin embargo, para ejecutar obras de arte se le socializa al propietario del predio que limita con la vía y se levanta un acta de permiso de obra de arte y en caso de adquirirse un compromiso (ejemplo: La restauración de cercos en caso de afectación) de parte del contratista se deja la constancia en dicha acta.													
3.3.4. Medidas de acompañamiento social para el levantamiento y cierre de actas de vecindad Durante el desarrollo de esta actividad, el contratista (técnica y social) se comunicó con el área social de la interventoría quién a su vez adelantó el acompañamiento con el área técnica y con base del acta de inicio se levantaron dos (2) actas de seguimiento del acta No. cuatro (4) que habían cambiado las condiciones iniciales y del acta No. seis (6) porque el señor interpuso una queja. Por consiguiente, junto con el propietario en campo se hizo la respectiva actividad.													
3.3.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos (máximo 200 palabras). Aprueba / No aprueba (Justificación) De acuerdo con los informes ejecutivos (26 de mayo al 25 de junio y 26 de junio al 25 de julio del 2023) presentado por el contratista en los cuales relacionó la presente actividad, se evidenció el respectivo formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 debidamente diligenciado con registros fotográficos nítido-correspondientes al predio. Por consiguiente, se aprueba la presente actividad.													
3.5. Cultura Vial y Participación Comunitaria													
3.5.1. Mecanismos de participación					3.5.2. Actividades con participación comunitaria TALLERES PEDAGÓGICOS								
Comité de Participación Comunitaria	Se conformó Comité	Sí ☒	No ☐	No. Anexos	No. Folios	Detalle de las actividades	Tema	Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios
					Periodo			Acumulado	Periodo	Acumulado			
	Acta de conformación	No. 1		30	JULIO 2022 (Día / Mes / Año)	Taller	seguridad vial	3	3	51	51	2	18
	Acta de clausura	No.			(Día / Mes / Año)								
Veeduría Ciudadana	Se conformó o existe	Sí ☒	No ☐	No. Anexos	No. Folios	TOTAL							
				2	3								
	Acta de conformación	No. 018		29	JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)	3.5.3. Actividades con participación comunitaria COMITÉS Y VEEDURÍAS							
	Entidad que realizó el registro	Personería municipal de Planadas				Detalle de las actividades		Cantidad de informes / actividades		No. personas informadas / asistentes		No. Anexos	No. Folios
								Periodo		Acumulado			
	Objeto de la Veeduría Ciudadana	Ejercer el control al mejoramiento al Mejoramiento de las Obras Públicas a la vía secundaria "Castilla Planadas" y a su vez, al contrato 2096 de 15 de marzo de 2022 cuyo objeto es contratar el mejoramiento de vías Ataco-Planadas en el departamento Tolima, por valor de 55,570,933,909, a cargo del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 representado legalmente por el señor Carlos Fendando Méndez Lezama.				Reunión de inicio veeduría o comité		1		8			
						Recorrido comité		3		22			
						Reunión comité		3		42			
						Respuesta a requerimientos de veedurías		1		2		14	
						Capacitación veeduría		1		14			
Acta reunión de cierre del proyecto	No.	N/A	(Día / Mes / Año)		TOTAL		1		10		6	100	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MASPS-MN1-IN-3-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

TIPO DE INFORME

PARCIAL

BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)

5

TIPO DE PROYECTO

No licenciado

AGOSTO

FECHA

4

AGOSTO

2023

(Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO

DEL

29

ABRIL

2023

AL

28

JULIO

2023

No. CONTRATO DE OBRA / AÑO

2096/2022

No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO

1570/2021

UNIDAD EJECUTORA

Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Tolima

3.5.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Cultura Vial y Participación Comunitaria (máximo 200 palabras para cada tema)

Talleres pedagógicos: Aprueba / No aprueba (Justificación) Teniendo en cuenta el documento PAGA, ya desarrollaron los tres talleres pedagógicos en el periodo anterior. Por consiguiente, se dio cumplimiento en el periodo anterior al indicador y aprobación de la información suministrada mediante soportes de actas, ficha metodológica, registro fotográfico y lista de asistencia.

Comités de participación comunitaria y veedurías ciudadanas: Aprueba / No aprueba (Justificación) La interventoría ha realizado acompañamiento al contratista en el desarrollo de esta actividad en atención a las inquietudes de los participantes de la veeduría y/o comité de participación ciudadana a lo cual mediante informe ejecutivo (26 de abril al 25 de mayo) presentado por el contratista, la interventoría hizo la respectiva verificación en el que se evidenció el formato debidamente diligenciado, con registros fotográficos y lista de asistencia con los temas que se indicaron en el momento. Por lo tanto, se aprueba.

3.6 Contratación y Sensibilización del Personal de Obra

3.6.1. Mano de obra vinculada al proyecto según procedencia

3.6.3. Actividades de sensibilización a trabajadores

Tipo de mano de obra y procedencia	Contrato de obra				Contrato de interventoría				Detalle de las actividades	Tema	Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios
	No.		%		No.		%				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado								
MONC* del AIP*	5	74	36%	49%			#DIV/0!	#DIV/0!	Capacitación	Gestión social		1		30		
MONC foránea	9	78	64%	51%			#DIV/0!	#DIV/0!	Capacitación	Hallazgo Arqueológicos	1	2	62	130	13	8
										Normas sociales en la Obra y valores H.		2		122		
										Los cinco acuerdos		1		71		
										Rel. Con la comunidad		1		72		
										Comunicación aseriva		1		74		
										Salud mental		1		65		
										Resolución de conflictos	1	1	68	69	adjunto infome ambiental	
										liderazgo	1	1	30	30	13	8
TOTAL MONC	14	152	100%	100%			#DIV/0!	#DIV/0!	TOTAL		1	11		564		
MOC* del AIP	2	34	22%	13%	5		#DIV/0!	33%								
MOC foránea	7	220	78%	87%	10		#DIV/0!	67%								
TOTAL MOC	9	254	100%	100%	15		#DIV/0!	100%								

Nota: AIP: Área de Influencia del Proyecto, MONC: Mano de obra no calificada, MOC: Mano de obra calificada


3.6.2. Sujetos de protección constitucional vinculados al proyecto

Tipo de población	Contrato de obra				Contrato de interventoría			
	MONC No.		MOC No.		MONC No.		MOC No.	
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Madres cabeza de hogar	1	8		3				
Comunidades étnicas								
Talento joven 18-28	6	64	1	50				14
ARN								
Otro:								


Generación de empleo de mano de obra no calificada del presente periodo



Generación de empleo de mano de obra calificada del presente periodo



Generación de empleo acumulado de MON y MOC del proyecto 2096 de 2022.



Generación de empleo de MONC y MOC acumulada durante el proyecto de la Interventoría.



Total contratación mano de obra DIRECTA en el proyecto

107 personas trabajaron en el presente periodo del contratista y 15 personas de la interventoría

Total contratación mano de obra INDIRECTA en el proyecto

80

3.6.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Contratación de Mano de Obra (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación) La presente diagramación, corresponde a la generación de empleo acumulado durante el desarrollo del proyecto del área de influencia y foránea de MONC y MOC: Por lo tanto, se evidencia que la MONC del AIP corresponde a más del 40% de lo contractual según matriz de cumplimiento. Es decir, que la MONC del área de influencia esta sobre 49%, la mano de obra calificada del AIP corresponde 13% y la MOC foránea al 87%.

Por otro lado, mediante informes ejecutivos del 26 de abril al 25 de mayo, 26 de mayo al 25 de junio y 26 de junio al 25 de julio del 2023 se indica que hubo durante el presente periodo la siguiente generación de empleo:

MONC de área de influencia 21

MONC foránea 18

MOC del área de influencia 25

MOC foránea 43

Para un total de 107 personas que trabajaron.

De este modo también se evidencia que la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia del presente informe fue de 53%, cumpliendo con lo contractualmente del 40% mensual. por consiguiente, se aprueba.

A si mismo se evidencia las certificaciones de residencia del personal del área de influencia expedido por a la junta de acción comunal según su procedencia.

3.7. Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamientos Públicos

3.7.1. Monto asignado en el Plan de Inversión Social

Proyectos productivos

\$ 250.000.000

Obras con participación comunitaria y/o Restitución de equipamientos públicos

\$ 30.000.000

3.7.2. Seguimiento


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2							
							VERSIÓN	1							
							PÁGINA								
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)		5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)						
1. INFORMACIÓN GENERAL															
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021							
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA										
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima														
3.7.2.1. Proyectos Productivos -PP-					3.7.2.2. Obras con Participación Comunitaria -OPC-										
Fase	Seguimiento		Cantidad	No. Anexos	No. Folios	Fase	Seguimiento		Cantidad	No. Anexos	No. Folios				
a. Formulación	Ideas de negocio		1	2	128	a. Formulación	Iniciativas		1						
	Iniciativas con estudio de pre factibilidad		N/A				Proyectos de obra formulados		1	2	30				
	Planes de negocios		N/A				Proyectos de obra con componentes viabilizados		N/A						
	Proyectos seleccionados		N/A				Obras seleccionadas		N/A						
b. Ejecución	Proyectos en fase de ejecución		N/A			b. Ejecución	Obras en fase de ejecución		N/A						
3.7.3. Beneficio a la comunidad															
Nombre PP		Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión (\$)		Nombre OPC		Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión (\$)					
N/A		N/A	N/A			N/A		N/A	N/A						
N/A		N/A	N/A			N/A		N/A	N/A						
N/A		N/A	N/A			N/A		N/A	N/A						
N/A		N/A	N/A			N/A		N/A	N/A						
N/A		N/A	N/A			N/A		N/A	N/A						
3.7.4. Actividades complementarias															
Detalle de las actividades PP		Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios	Detalle de las actividades OPC		Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado					Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		N/A	
		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		N/A	
		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		N/A	
TOTAL		N/A		N/A		N/A		TOTAL		N/A		N/A		N/A	
3.7.5. Concepto de la interventoría acerca de los Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamiento Público (máximo 200 palabras) Aprueba / No aprueba (Justificación) Proyectos Productivos de acuerdo con las gestiones realizadas por el contratista en cuanto a la elaboración del documento PP, el cual fue revisado y devuelto dos veces por la interventoría mediante oficios indicándose en uno de ellos (No. C2-1570-OBRI08-2022) no ser aprobado. Se hizo la socialización de dicho documento, con la gestión social de la Subdirección de Sostenibilidad, junto con el contratista y la interventoría mediante reunión virtual el día 26 de abril del 2023, en la que se concluyó que por tiempo y metodología no es viable desarrollarlo, quedando en un avance del 20%, es decir, en la etapa del PP "idea de negocio". Por otro lado, del proyecto de Obras de Participación Comunitaria, la interventoría ha revisado dos veces el documento de los cuales el último el contratista indica los ajustes correspondientes a las observaciones realizadas por la interventoría. En consecuencia, las cotizaciones de los parques a entregar a las instituciones educativas-IE- (Caño Fisto, Cóndor, las señoritas) del área de influencia, fueron analizadas de manera técnica, financiera, jurídica y por ende fue aprobada por parte de la interventoría la cotización "Todo Parques", junto con las autorizaciones de la IE, compromiso de la comunidad, socialización de proyecto y el documento OPC (parques infantiles de madera) Razón por el cual, dicha información se radicó con No. C2-1570-CI053-2023 y radicado No. 65963 a la Subdirección de Sostenibilidad de quien se espera el oficio con radicado de las observaciones y/o viabilidad para continuar con el proceso.															
3.8. Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación															
3.8.1. Seguimiento a procesos de consulta previa															
Origen de la CP	Grupo Étnico	Comunidad	Etapa del proceso	Fecha de protocolización de acuerdos	No. de Acuerdos Protocoli.	No. de Acuerdos Cumplidos	Inversión Proyectada (\$)	Inversión Ejecutada (\$)		Fecha de cierre de la consulta previa	No. Anexos	No. Folios			
				(Día / Mes / Año)				Periodo	Acumulado				(Día / Mes / Año)		
		N/A	Preconsulta		N/A		\$ -	\$ -	\$ -		N/A	N/A			
		N/A			N/A		\$ -	\$ -	\$ -						
		N/A			N/A		\$ -	\$ -	\$ -						
3.8.2. Protección al patrimonio arqueológico															
De acuerdo a la normatividad vigente el Contratista debe: ☒ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico". ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente. ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.						3.8.3. Descripción de actividades reguladas por el ICANH, para la protección del patrimonio arqueológico									
						Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva (si aplica). En atención del decreto No. 138 de 2019, Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, el programa de manejo de arqueología deberá ser implementado por los Proyectos que requieran Licencia Ambiental, por lo que para el presente Proyecto no aplica. Sin embargo, el Consorcio vías y Equipos Tolima Sur 2023 ha elevado la consulta ante el ICANH y el día 01 de agosto del 2022 se recibe respuesta mediante oficio 202216200065851 donde manifiestan que no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. Sin embargo, se ha realizado capacitación al personal en el tema de manejo de hallazgo arqueológico en la que se ha socializado los siguientes temas: que es el Patrimonio arqueológico colombiano, de quién es el Patrimonio Arqueológico Colombiano, Hallazgos más comunes en diferentes zonas, el Patrimonio Arqueológico, ni se compra ni se vende, la arqueología preventiva, en qué casos es necesario solicitar una autorización de intervención arqueológica, que es el ICANH, el Patrimonio Arqueológico donde tiene sentido, que se debe hacer ante un hallazgo fortuito de piezas arqueológicas, Como se debe manejar a la comunidad en caso de estar cerca al hallazgo, legislación del patrimonio arqueológico.									
3.8.4. Hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico															
Hallazgo Fortuito	Sí ☐ No ☒			Reporto hallazgo fortuito al ICANH	Sí ☐ No ☒		Inicio protocolo de hallazgo	Sí ☐ No ☒		No. Anexos	No. Folios				
			(Día / Mes / Año)							N/A	N/A				
3.8.5. Caracterización de los hallazgos arqueológicos															
Bienes patrimonio arqueológico	No. Piezas	Material predominante	Cultura	Periodo	Estado	3.8.6. Actividades de arqueología pública									
Lote 1	N/A			N/A		Medios de divulgación de resultados		Cantidad de documentos / actividades		No. personas informadas / asistentes		No. Anexos	No. Folios		
								Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA			
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)		5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)	
1. INFORMACIÓN GENERAL										
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA					
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima									
Lote 2	N/A			N/A		N/A				
Lote 3	N/A			N/A		N/A				
Lote 4	N/A			N/A		N/A				
Lote 5	N/A			N/A		N/A				
					TOTAL					
3.8.7. Descripción de actividades para la protección del patrimonio cultural										
Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para la protección del patrimonio cultural (si aplica).										
Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva (si aplica).										
En atención del decreto No. 138 de 2019, Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, el programa de manejo de arqueología deberá ser implementado por los Proyectos que requieran Licencia Ambiental, por lo que para el presente Proyecto no aplica. Sin embargo, el Consorcio vías y Equipos Tolima Sur 2023 ha elevado la consulta ante el ICANH y el día 01 de agosto del 2022 se recibe respuesta mediante oficio 2022162000065851 donde manifiestan que no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. Por consiguiente, se adjunta respuesta en el anexo 13 del formato del Balance del Estado Social.										
3.8.8. Hallazgo fortuito de patrimonio geológico y/o paleontológico										
Hallazgo Fortuito	Sí ☐ No ☒		Reporto hallazgo fortuito al SGC	Sí ☐ No ☒	Inicio protocolo de hallazgo	Sí ☐ No ☒	No. Anexos	No. Folios		
		(Día / Mes / Año)					N/A	N/A		
3.8.9. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural (máximo 200 palabras para cada tema)										
Consulta previa: Aprueba / No aprueba (Justificación) Mediante oficio de radicado No. CSPLTO000142, se recibió la resolución número ST-1556 de 24Oct 2022 Consulta Previa. Medio por el cual responde el INTERIOR que para el contrato 2096 del 15 de marzo de 2022 "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" no procede a la realización de consulta previa. Se adjunta oficio en el anexo 13 del formato del Balance del Estado Social										
Patrimonio: Aprueba / No aprueba (Justificación) Se recibió del contratista la respuesta del ICANH en el que reza: el proyecto "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO -PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", localizado en los municipios de Ataco y Planadas, departamento de Tolima, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. Se adjunta oficio en el anexo 13 del formato del Balance del Estado Social.										
3.9. Gestión Sociopredial										
3.9.1. Actividades de la gestión Sociopredial										
¿El proyecto tiene un diseño definitivo?		Sí ☐ No ☒	¿Hay sabana predial?		Sí ☐ No ☒	¿Hay diagnóstico sociopredial?		Sí ☐ No ☒	No. Anexos	No. Folios
									N/A	N/A
No. Resolución vigente gestión sociopredial	N/A		Fichas prediales	N/A	Mejoratorios	N/A	El proyecto requiere el reconocimiento de Factores de Compensación Social		Sí ☐ No ☒	
		(Día / Mes / Año)								
3.9.3. Relación de Factores de Compensación Social (FCS)										
Factor de Compensación Social			No. Proyectos	No. Reconocidos		Valor total reconocimientos \$	No. Faltan por reconocer	No. Anexos	No. Folios	
				Periodo	Acumulado					
			N/A			\$ -	#¡VALOR!	N/A	N/A	
			N/A			\$ -	#¡VALOR!			
			N/A			\$ -	#¡VALOR!			
TOTAL						\$ -	#¡VALOR!			
3.9.2. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Gestión Sociopredial (máximo 200 palabras)										
Aprueba / No aprueba (Justificación) Teniendo en cuenta el informe ejecutivo del contratista esta actividad no aplica realizarla durante el proyecto										
3.10. Reporte de avance otras fichas PMA y/o PAGA										
NOMBRE FICHA PMA Y/O PAGA		ACTIVIDADES REALIZADAS								
		CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.		Se continúa con el punto de servicio de atención al usuario (SAU), en el Km 42+250 debidamente dotado para atender a la comunidad, señalizado con el pendón informativo de horarios, mecanismo de atención (WhatsApp, línea telefónica, nombre del profesional social, correo electrónico) y con la representación de la profesional. A sí también, se cuenta con un punto satélite en el km 19+200 debidamente señalizado con el pendón informativo ya descrito. Por otro lado, el proyecto continúa con los tres buzones instalados a lo largo del corredor vial, los cuales se han verificado periódicamente con el respectivo testigo para lo cual se ha diligenciado el formato de CONTROL PUNTOS SATELITES. Por ende, el contratista mediante informe ejecutivo con corte al 25 de cada mes (mayo, junio y julio), ha relacionado el respectivo consolidado de ello. De este modo, durante el presente periodo el proyecto recibió dos Manifestaciones Ciudadanas-MC- para lo cual en atención de cada una se realizó la respectiva gestión con los soportes adjuntos a este formato en el anexo 4.				La interventoría, durante el presente trimestre hizo la verificación en campo de la información del presente proyecto que fue suministrada por el contratista de cada uno de los puntos en atención a la comunidad. También, hizo el respectivo acompañamiento de la verificación de cada buzón del corredor vía, como el acompañamiento en atención a las MC (Manifestaciones Ciudadanas). Para el caso de la MC 2 la interventoría envió oficio al contratista de No. de Rdo.C2-1570-OBRO86-2023, solicitando que se agilice su cierre. Por otro lado, para recibir y enviar información de manera rápida y eficaz por medio del correo electrónico se enviaron las respectivas observaciones del presente programa que el contratista relacionó en cada uno de los informes ejecutivos del mes de mayo, junio y julio.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)
1. INFORMACION GENERAL								
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima							
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		Teniendo en cuenta que el proyecto requirió realizar actividades de divulgación o información sobre canales, horarios y dirección para la atención a la comunidad y vacantes, como también para confirmar fecha de reunión de la veeduría y/o comité de participación ciudadana, el contratista uso las siguientes acciones: 1. Página de servicio de empleo. 2. Emisora MUSICALIA ESTEREO de la región. 3. Volante No. 16 y 17.				Durante el desarrollo de esta actividad, la interventoría hizo el respectivo acompañamiento y también hizo la respectiva verificación de la información reportada por el contratista en los informes ejecutivos del mes de mayo, junio y julio. En consecuencia, se generaron las respectivas observaciones, las cuales se enviaron en su momento por correo electrónico. Así mismo, mediante oficio No. C2-1570-OBRO58-2023 como en comité de obra del mes de mayo y junio se continuó reiterando la solicitud de la reunión de socialización de avance de obra de lo cual contratista responde que se ha gestionado ante la Gobernación la fecha para realizar dicha actividad pero que aún no se ha recibido respuesta. Por ende, la interventoría también envió a la Gobernación del Tolima oficio de radicado No. C2-1570-GO010-2023 con el fin de reforzar dicha solicitud y de quién a la fecha no se ha recibido respuesta. Razón por el cual en reunión virtual del día 17 de julio del año en curso, con la gestora social de la Subdirección de Sostenibilidad se definió que por estar el proyecto sobre el 90% de avance de obra, es viable, llamar a la reunión pendiente por hacer; reunión de fin de obra. Por lo tanto, se deberá de ajustar el PAGA a versión 3, el plan de inversión social, la matriz de cumplimiento.		
PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS		El contratista durante el presente periodo ha realizado las correspondientes acciones relacionadas con el levantamiento de las dos actas de vecindad de seguimiento, las cuales fueron reportadas mediante los informes ejecutivos que mensualmente presentó con los soportes que se relacionan en el presente informe de este formato del anexo. 3.				Durante el desarrollo de la presente actividad, la interventoría hizo el respectivo acompañamiento en campo y verificación de la información reportada en los informes ejecutivos, lo cual está en los anexos 3. Como también mediante reuniones de comité de obra se ha solicitado continuar con la gestión de hacer el levantamiento del acta de inicio a nuevo predio que se construyó al lado de una de las obras que se está interviniendo.		
PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA		N/A				N/A		
PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		Los talleres de seguridad vial ya fueron desarrollados dando cumplimiento a las actividades contractuales del PAGA versión 2. Lo cual, fue relacionado en el informe trimestral anterior. Durante el presente periodo, el proyecto gestionó reunión con el comité de participación ciudadana y/o veeduría y que por el hecho de no haber quórum se levantó acta en atención a las inquietudes de los participantes del momento. De lo cual se generó el respectivo soporte adjunta al presente formato en el anexo 2. Seguidamente, el contratista hizo acercamientos en la personería municipal para gestionar más participación de parte de los integrantes de la veeduría a lo cual hubo cinco (5) personas que presentaron su renuncia mediante oficio. En consecuencia, el contratista de manera verbal expresa a la interventoría que está pendiente en recibir de parte de la personería municipal el nuevo documento actualizado con los nuevos integrantes (gestionado por el contratista) que reemplazaran a las personas retiradas.				En el desarrollo de esta actividad la interventoría hizo el respectivo acompañamiento y verificación de la información reportada mediante informes ejecutivos de la cual se hicieron las respectivas observaciones enviadas al contratista mediante correo electrónico. También se hizo el acompañamiento puerta a puerta en la convocatoria a reunión del comité de participación ciudadana y gestión ante la personería municipal.		
PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA		El contratista mediante informe ejecutivo del 26 de abril al 25 de mayo, del 26 de mayo al 25 de junio, del 26 de junio al 25 de julio. Reportó la información correspondiente de generación del empleo de cada periodo, con el respectivo consolidado que guía el seguimiento y las certificaciones de residencia del personal de la región del área de influencia. Se adjunta la información en el anexo 2.				La interventoría durante el presente periodo realizó la verificación reportada por el contratista de cada informe ejecutivo de lo cual mediante correo electrónico (método rápido para la gestión de respuesta de parte del contratista) se enviaron las respectivas observaciones. Como también en campo se realizó la verificación de generación de empleo según planilla (generación de empleo) reportada por el contratista.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)
1. INFORMACION GENERAL								
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima							
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O (OPC) OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PGS-6.7-24)				Proyecto Productivo Esta actividad no se desarrollará teniendo en cuenta que el proyecto 2096 del 2022 no tiene el tiempo que permita estar al alcance del desarrollo de un proyecto productivo. Sin embargo, se ha de resaltar que el Consorcio presentó la respectiva información a la interventoría quedando en la primera etapa de la formulación del proyecto productivo "Idea de negocio" OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Teniendo en cuenta el rubro del plan de inversión social versión 2, el consorcio radica oficio número CSPTLO0000170 a la interventoría la propuesta de las obras de participación comunitaria llamado "EL ESPACIO DE TODOS TAMBIÉN ES TU CASA", donde se beneficie las comunidades educativas del área de influencia directa del contrato de obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. El cual nuevamente fue radicado a la interventoría con los respectivos ajustes a las observaciones que esta realizó con los soportes de autorización de cada institución educativa, acta de socialización, oficio de compromiso, Adjunto en el anexo 2 de este formato. Después, en reunión del día 26 de abril del 2023, con el contratista, interventoría y gestora social de la Subdirección de Sostenibilidad, se concluyó que teniendo en cuenta que PP no fue aprobado, el recurso que estaba designado para este se deberá asignar al proyecto de OPC, para robustecer las actividades en las instituciones educativas. Por lo tanto, el día 06 de junio del presente año, el Consorcio en envía oficio número CSPLT0000330, medio por el cual se remite a la interventoría nuevamente el documento de las Obras de Participación Comunitarias con la información de las adecuaciones locativas de dichas instituciones educativas. Desde este se ha realizado los respectivos ajustes según observaciones de la interventoría y, por ende, nuevamente se ha radicado el documento OPC ingresando la información "mejoras locativas" con los respectivos soportes de la autorización de cada institución educativa (caño fisto, el cóndor, las señoritas), compromiso de la comunidad del cuidado locativo, solicitud de adecuaciones, que se adjunta al anexo 2		Para los correspondientes proyectos la interventoría ha realizado las respectivas observaciones las cuales ha remitido mediante oficios. Por ende, para el caso del PP, por no tener contenido informativo de sostenibilidad en el tiempo y por poco tiempo para hacer el seguimiento no fue aprobado pero para socializar dicha afirmación se envió C2-1570-OBRO46-2023 al contratista en el que se convocó a reunión virtual el día 26 de abril del año en curso para la cual se contó con la participación de la gestora social de la Subdirección de Sostenibilidad, desde esta se concluyó no ejecutar el PP y que del rubro de este, pasarlo a OPC para robustecer las actividades. En consecuencia, la interventoría durante el presente periodo ha realizado las respectivas observaciones al contratista mediante oficio C2-1570-OBRO51-2023, C2-1570-OBRO78-2023 C2-1570-OBRO84-2023 como también se envió al INVIAS C2-1570-CI053-2023.		
				PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL (PGS 6.8-25)				Durante el presente periodo, Mediante oficio de radicado No. CSPLTO000142, se recibió la resolución número ST-1556 de 24Oct 2022 Consulta Previa. Medio por el cual responde el MINTERIOR que para el contrato 2096 del 15 de marzo de 2022 "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" no procede a la realización de consulta previa y respuesta No. Rdo del ICA. NH - 2022162000065851. ante el Instituto no se han reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área objeto de la consulta.
4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL								
CONCLUSIONES				ACCIONES DE MEJORA				
1	1. Atención de la comunidad: Se continuó con el punto de Servicio de Atención al Usuario (SAU) en la planta de las señorías del kilómetro 42+250 debidamente dotado con la representación del profesional social, y un punto satélite en el km 19+200 de la Plantas el cóndor cada uno con el respectivo pendón informativo de los horarios de atención, contacto del profesional encargado y medios para hacer las correspondientes PQRS. 2. Se recibieron dos MC ciudadanas durante el periodo y se cerraron tres (dos del periodo anterior y una del presente periodo) quedando pendiente por cerrar dos (MC2 y MC8).			1	1. Con el objeto de recordar a la comunidad los canales que el proyecto tiene en atención a sus PQRS, se transmitieron cuyas radiales mediante la emisora regional MUSICALIA ESTEREO (datos como: dirección de los puntos de atención que el proyecto contempla, línea telefónica con WhatsApp, dirección de correo electrónico, buzones de sugerencias)			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)
1. INFORMACIÓN GENERAL								
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima							
2	Acciones de divulgación: Durante el presente periodo, se desarrolló las acciones de divulgación de volantes, cuñas radiales, páginas web de internet, pendón informativo de obra. Lo cual fue verificado por la interventoría en campo y soportes de cada informe ejecutivo del mes de mayo, junio y julio reportado por el contratista. En cuanto a la reunión de socialización de avance de obra para lo cual se han gestionado acciones de parte del contratista y la interventoría, aún no ha sido posible recibir de parte de la Gobernación del Tolima, la confirmación de la fecha para llevar a cabo dicha reunión.			2	1. Se deberá implementar estrategias de divulgación teniendo en cuenta las condiciones particulares de estos grupos, tales como discapacidad, nivel de alfabetismo, idioma o en razón a la forma como diferentes grupos pueden verse afectados por el proyecto, como lo indica en el manual del diligenciamiento del presente formato en el numeral: 3.2.3. Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación. 2. Teniendo en cuenta, reunión del día 17 de julio del año en curso con la Interventoría, Gestora Social de la Subdirección de Sostenibilidad en la que se dijo que la reunión de socialización de avance de obra está sobre el 90%, una vez que la Gobernación del Tolima confirme la fecha para llevarla a cabo es viable indicar que corresponde a la reunión de socialización fin de obra. Por lo tanto, se actualizará el PAGA en versión 3, el formato Plan de inversión social Vr 3 MASPS-MN1-IN-3-FR-5, formato de matriz de cumplimiento- MASPS-MN1-IN-3-FR-3.			
3	PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS: Durante el presente periodo se levantaron tres actas de seguimiento para los cuales se realizaron las acciones correspondientes de acompañamiento del área técnica de obras y social del contratista y la interventoría junto con el propietario del predio. Que mediante reunión de comité de obra el contratista enuncia que a la fecha no es posible realizar el levantamiento de actas de vecindad de cierre puesto que aún el proyecto continúa interviniendo en el sector.			3	Para mejorar la presentación de la información correspondiente a las actas levantadas con la descripción de las observaciones, se diseñó un cuadro consolidado el cual se adjunta en el anexo 3.			
4	PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Durante el presente periodo, se ha levantado una (1) acta en atención a las inquietudes de los participantes del comité de participación ciudadana y/o veeduría ciudadana. Cinco (5) de los participantes ha presentado la carta de renuncia, razón por el cual el contratista ha realizado las respectivas gestiones para su reemplazo. Por ende, se está pendiente el acta actualizada de la resolución 18 del 29 de junio de parte de la personería municipal.			4	Para el próximo periodo se le hizo la siguiente recomendación al contratista: Se deberá de realizar acercamiento con la personería municipal para coordinar acciones que viabilicen más la participación de los integrantes de la veeduría ciudadana y/o comité de participación ciudadana.			
5	PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA. Durante el presente periodo, se han generado 107 empleos de los cuales el 53% corresponde a manos de obra no calificada de la región de quienes el proyecto ha recibido las certificaciones de residencia expedidas por la JAC del respectivo lugar de procedencia.			5	Para un adecuado seguimiento de generación de empleo desde diferentes variables como: edad, madres cabezas de familia, sexo, nivel de estudio, procedencia, etc. se implementó formato de GENERACIÓN DE EMPLEO, el cual se adjunta en el anexo 2			
6	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O (OPC) OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PGS-6.7-24) El proyecto productivo presentado por el contratista no fue aprobado por metodología "primer etapa idea de negocio" y por falta de tiempo. Teniendo en cuenta el plan de inversión social vr. 2 se radicó a la Subdirección de Sostenibilidad las cotizaciones de parques de madera infantiles de OPC. Con el rubro del PP que no fue aprobado, se destinará para robustecer el proyecto de obras de participación comunitaria. Teniendo en cuenta que el contratista radicó el nuevo documento OPC en el que ingresó más información que robusteciera las actividades (mejoramiento locativas de unidades sanitarias y encerramiento de las IE) del proyecto, la interventoría mediante oficio radico al contratista las respectivas observaciones .			6	Se actualizará el PAGA en versión 3, el formato Plan de inversión social Vr 3 MASPS-MN1-IN-3-FR-5, formato de matriz de cumplimiento- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 y acta de radicación y actualización social MASPS-MN1-IN-3-FR-1 En que se omitirá el PP, se actualizará las actividades de obra de OPC con el rubro al que le pertenecía el PP. Una vez realizada dicha actividad el documento se remitirá a la Subdirección de Sostenibilidad.			
5. ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA SOCIAL								
AUTORIDAD				INTERVENTORÍA				
N/A				N/A				
6. ACTIVIDADES PENDIENTES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO						CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2			
							VERSIÓN	1			
							PÁGINA				
TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)		5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	AGOSTO	FECHA	4 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)		
1. INFORMACION GENERAL											
PERIODO	DEL	29 ABRIL 2023 (Día / Mes / Año)	AL	28 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2096/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021			
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales			OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Tolima										
ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ARTÍCULO / NUMERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O PAGA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	META	UNIDAD	CANTIDAD EJECU.	CANTIDAD POR EJECUTAR	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD NO EJECUTADA	JUSTIFICACIÓN DE LA NO EJECUCIÓN	IMPUTABILIDAD AL CONTRATISTA	CONCEPTO INTERVENTORÍA ACTIVIDADES SIN EJECUTAR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A	N/A		N/A
7. ANEXOS SOCIALES											
ANEXOS	CONTENIDO										No. de folios
Anexo No. 1	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos										5
Anexo No. 2	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales										157
Anexo No. 3	Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad										12
Anexo No. 4	Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas										42
Anexo No. 5	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes										4
Anexo No. 6	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes										3
Anexo No. 7	Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.										N/A
Anexo No. 8	Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social.										26
Anexo No. 9	Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes										3
Anexo No. 10	Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto										N/A
Anexo No. 11	Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría										47
Anexo No. 12	Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social.										18
Anexo No. 13	Otros										18
8. FIRMAS											
Firma:  Nombre: Orlando Camargo Ruiz DIRECTOR DE OBRA Matrícula Profesional No.: 520282306 ANT Firma:  Nombre: Naryey Lorena Paz Riaños PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA Matrícula Profesional No.: 219884 Firma:  Nombre: Edgar Humberto Beltrán Acosta DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Matrícula Profesional No.: 25202-22795CUN Firma:  Nombre: Dorian Decora Durana PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA Matrícula Profesional No.: 104666											
Nota: En los numerales 2 a 6 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.											