

|                                          |                                                                                                           |          |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 | CONTRATO DE OBRA No. 2096-2022<br>“MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” | VERSIÓN  | 1          |
|                                          | INFORME DE GESTIÓN SOCIAL<br>Periodo comprendido entre el 26 septiembre – 25 octubre de 2024              | Fecha    | 25/10/2024 |
|                                          |                                                                                                           | Hoja No. | 1 de 32    |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| ENTREGADO A:   | OFICINA INTERVENTORIA<br>CONSORCIO IC & CB |
| ENTREGADO POR: | Ing. Carlos Eduardo Motta                  |
|                | Director de obra                           |
|                | Ing. Jobhana Vargas                        |
|                | Dra. Carolina Bautista                     |
|                | Residente social                           |

## CONTENIDO

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 2.    | OBJETIVOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 2.1   | Objetivo General. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 2.2   | Objetivos Específicos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 3.    | PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 3.1   | PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  |
|       | Para la atención a la comunidad en general la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, continua con la oficina para la atención al usuario Punto S.A.U., la cual se ubica en el Predio Estambul PR 42+250 vereda las Señoritas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm .....                                                                                                                                                                                                       | 6  |
|       | Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se instaló un punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los días martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se cuenta con el canal de comunicación con la línea de atención al usuario (3107746768), y correo electrónico socialplanadas@gmail.com , donde la comunidad y los sectores más distantes del proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes ..... | 6  |
| ❖     | Buzones de sugerencias .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 3.1.1 | Implementación de un sistema de atención a la comunidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 3.2   | PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| ❖     | Realización de reuniones informativas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 3.2.1 | Acciones de divulgación.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 3.3   | PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| 3.3.1 | Levantamiento de actas de vecindad de Inicio.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 3.3.2 | Levantamiento permiso de obra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 |
| 3.4   | PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 3.5   | PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| 3.6   | PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO GENERAL .....</b>                                                     | <b>16</b> |
| ANEXO 1. BALANCE 28                                                            |           |
| ANEXO 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RAD.Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS..... | 17        |
| ANEXO 3. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL                 | 18        |
| ANEXO 4.MASPS-MN1-IN-3-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES .....     | 19        |
| ANEXO 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA.....                                         | 20        |
| ANEXO 6. MASPS-MN1-IN-3-FR-4 ACTA DE VECINDAD.....                             | 21        |
| ANEXO 7. SOPORTES RELACIONADAS CON MANIFESTACIONES CIUDADANAS.                 | 22        |
| ANEXO 8. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-AC.....                                       | 23        |
| ANEXO 9. ANEXOS POR FICHA O PROYECTO .....                                     | 24        |
| ANEXO 10. OTROS.....                                                           | 25        |

#### **LISTADO DE TABLAS.**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Indicador Oficina de Atención al Usuario .....                      | 7  |
| Tabla 2. Buzones Satélites de Información .....                              | 8  |
| Tabla 3. Indicador Consolidación de PQRS del mes .....                       | 8  |
| Tabla 4. Indicador Manifestaciones Ciudadanas durante el periodo .....       | 10 |
| Tabla 5. Indicador Reuniones realizadas durante el periodo.....              | 10 |
| Tabla 6. Indicador Acciones de Divulgación .....                             | 11 |
| Tabla 7. Indicador Actas de Vecindad de inicio en el mes.....                | 12 |
| Tabla 8. Permisos de obra de arte en el mes .....                            | 12 |
| Tabla 9. Indicador Actas de Vecindad Levantadas .....                        | 12 |
| Tabla 10. Indicador Permisos de Obra.....                                    | 13 |
| Tabla 11. Indicador Comité de Participación .....                            | 16 |
| Tabla 12. Personal de Obra No Calificada de la Región.....                   | 17 |
| Tabla 13. Indicador Generación de Empleo .....                               | 21 |
| Tabla 14 Indicador Pro Productivos y/o Obras de Participación Comunitaria... | 22 |

## **1. INTRODUCCIÓN.**

El programa de adaptación a la guía Ambiental - PAGA es una herramienta básica e importante en el contexto del desarrollo de los proyectos lineales, en este caso las acciones propuestas para el mejoramiento de la vía y las condiciones sociales del sector en donde se ejecuta el proyecto; de este modo, el PAGA, propuso una serie de proyectos, y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existió la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos sociales; es por ello que se formularon acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social del mismo.

El proyecto en su desarrollo ha implicado la ejecución de obras de infraestructura de tipo ingenieril, colocación de base, sub-base y carpeta asfáltica. Así mismo, y paralelo a estos procesos la política del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, propenderá por desarrollar el potencial humano a partir de las actividades propias de su trabajo para cumplir día a día con los objetivos propuestos en el contrato.

Mediante la presentación del PAGA, se iniciará las obras de Mantenimiento, por cuanto se requirió conocer las características sociales de la zona, el grado de intervención de los mismos las características del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica.

A continuación, se presenta el informe de las actividades que se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre el 26 septiembre – 25 octubre del 2024 en el área Social del contrato de obra 2096-2022 con el fin de dar cumplimiento a las fichas establecidas en el PAGA.

## **2. OBJETIVOS.**

### **2.1 Objetivo General.**

Realizar una descripción detallada de la gestión ejecutada del componente Social realizadas en el periodo del 26 septiembre al 25 octubre de 2024, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el contrato de obra No. 2096 de 2022 "Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima"

### **2.2 Objetivos Específicos.**

- ❖ Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión social desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del 26 septiembre al 25 octubre de 2024
- ❖ Relacionar la gestión realizada para los permisos con la comunidad del área de influencia
- ❖ Mencionar las actividades sociales realizadas en este periodo.

### 3. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

#### 3.1 PROYECTO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Para la atención a la comunidad en general la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, continua con la oficina para la atención al usuario Punto S.A.U., la cual se ubica en el Predio Estambul PR 42+250 vereda las Señoritas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se instaló un punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los días martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se cuenta con el canal de comunicación con la línea de atención al usuario (3107746768), y correo electrónico [socialplanadas@gmail.com](mailto:socialplanadas@gmail.com) , donde la comunidad y los sectores más distantes del proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.



Fotografía 1. Punto S.A.U. PR 42+250  
Vereda las Señoritas



Fotografía 2. Punto Satélite PR 19+200  
Vereda el Cóndor

#### ❖ Buzones de sugerencias:

- ❖ Durante el periodo se realizó la verificación de los buzones satélites ubicados en las Alcaldías Municipales de Ataco y Planadas Tolima como en el corregimiento de Santiago Pérez, con el objetivo de que las comunidades distantes que no se puedan acercar al punto de atención al usuario SAU, puedan tener una respuesta clara y oportuna a sus inquietudes con respecto

al proyecto que se desarrolla, dicha verificación fue realizada los siguientes días:

- Alcaldía de Ataco: Las visitas de verificación de buzones se realizaron los días 11/10/2024, 18/10/2024 y 25/10/2024
- Alcaldía de Planadas: Las visitas de verificación de buzones se realizaron los días 02/10/2024, 11/10/2024 y 25/10/2024
- Santiago Pérez: Las visitas de verificación de buzones se realizaron los días 17/10/2024 y 23/10/2024

Durante los recorridos en cada uno de los buzones satelitales no se recibieron PQRS.



Fotografía 3. Verificación Buzón  
Alcaldía Municipal de Planadas



Fotografía 4. Verificación Buzón  
Alcaldía Municipal de Ataco



Fotografía 5. Verificación Buzón Tienda del Café- Corregimiento Santiago Pérez

**Anexo 2:** Verificación y consolidado de buzones.

- **Indicadores de Gestión:**

**Tabla 1** Indicador Oficina de Atención al Usuario

| INDICADOR | FORMULA                                                                                                                                      | CUMPLIMIENTO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{No de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento}}{\text{No de Oficina de Atención al usuario programado}} \times 100 \%$ | =100%        |

**Tabla 2** Indicador Buzones Satélites de Información.

| INDICADOR | FORMULA                                                                                   | CUMPLIMIENTO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{No Buzones en funcionamiento}}{\text{No Buzones programados}} \times 100 \%$ | =100%        |

### 3.1.1 Implementación de un sistema de atención a la comunidad

En cuanto al sistema de atención a la comunidad, en el presente periodo se realizó el cierre al PQRS N° 13 y visita de verificación de cierre al PQRS N° 17. Se encuentran 6 PQRS abiertas, relacionadas a continuación.

**Tabla 3.** Consolidación de PQRS del mes.

| Periodo del 26 septiembre al 25 octubre de 2024 |            |                              |               |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No                                              | FECHA      | NOMBRE PETICIONARIO          | DIRECCIÓN     | MUNICIPIO/VEREDA/BARRIO | QUEJA O SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                      | TÉLEFONO   | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO  |
| 13                                              | 12/06/2024 | Rosa Elvira Gonzales Aguirre | Los espolones | El águila               | El día 12/06/2024 se realiza visita a la vivienda de la peticionaria con el fin de cerrar el acta de vecindad de inicio N° 11, sin embargo, la señora rosa presenta una queja manifestando la presencia de grieta en muro de la cocina | 3132383971 | El día 12/06/2024 se procede a realizar el levantamiento de acta de vecindad de seguimiento, con el fin de registrar la grieta y dentro de un mes realizar nuevamente visita par verificar responsabilidad o no por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur. Durante el periodo reportado se programa visita de seguimiento a la vivienda el día 12/09/2024. Se realiza visita de seguimiento El día 12/09/2024 con la peticionaria y por parte del área técnica se informa que la grieta en el muro de la cocina se debe al asentamiento de la vivienda, se acuerda realizar el arreglo de la grieta entre la semana del 23 - 27 septiembre, sin embargo, se deja la claridad que una vez realizado el arreglo podrian volver a presentarse grietas y fisuras por el asentamiento. El día 18/10/2024 se realiza el resane de la grieta y se da por cerrada a satisfacción la PQRS | CERRADA |

|    |            |                            |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----|------------|----------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14 | 10/07/2024 | Johan Eduardo Peña Sanchez | N/A | N/A | <p>El día 09/07/2024 el peticionario remite a la interventoría consorcio IC &amp; CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 por medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantías correspondiente al año 2023.</p> | 3212017293 | <p>El día 10/07/2024 la interventoría mediante comunicado C2-1570-OBR184-2024 remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 derecho de petición. El día 10/07/2024 Por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 se remite al área correspondiente para dar respuesta en los tiempos establecidos. Se realiza contacto telefónico con el peticionario con el fin de informar que su solicitud a sido recibida y el Consorcio vías y equipos Tolima sur está realizando las respectivas gestiones con el fin de poder dar respuesta y atender a satisfacción la solicitud.</p> <p>Mediante comunicado CSPLTO000645 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos Tolima sur está comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente está gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento</p> | ABIERTA |
|----|------------|----------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|    |            |                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|------------|--------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15 | 10/07/2024 | Monica Alexandra Acosta Guzman | N/A | N/A | <p>El día 09/07/2024 la peticionaria remite a la interventoría consorcio IC &amp; CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 por medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantías correspondiente al año 2023</p> | 3102061615 | <p>El día 10/07/2024 la interventoría mediante comunicado C2-1570-OBR184-2024 remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 derecho de petición. El día 10/07/2024 Por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 se remite al área correspondiente para dar respuesta en los tiempos establecidos</p> <p>Durante el periodo reportado se realiza</p> <p>contacto telefónico con el peticionario con el fin de informar que su solicitud a sido recibida y el Consorcio vías y equipos Tolima sur está realizando las respectivas gestiones con el fin de poder dar respuesta y atender a satisfacción la solicitud.</p> <p>Mediante comunicado CSPLTO000646 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos Tolima sur está comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente está gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento</p> | ABIERTA |
|----|------------|--------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|           |            |                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------|------------|---------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>16</b> | 10/07/2024 | Leidy Catherine Caicedo Ramírez | N/A | N/A | <p>El día 09/07/2024 la peticionaria remite a la interventoría consorcio IC &amp; CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 por medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantías correspondiente al año 2023</p>           | 3182170464 | <p>El día 10/07/2024 la interventoría mediante comunicado C2-1570-OBR184-2024 remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 derecho de petición. El día 10/07/2024 Por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 se remite al área correspondiente para dar respuesta en los tiempos establecidos</p> <p>Durante el periodo reportado se realiza</p> <p>contacto telefónico con el peticionario con el fin de informar que su solicitud a sido recibida y el Consorcio vías y equipos Tolima sur está realizando las respectivas gestiones con el fin de poder dar respuesta y atender a satisfacción la solicitud.</p> <p>Mediante comunicado CSPLTO000647 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos Tolima sur está comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente está gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento</p> | ABIERTA |
| <b>17</b> | 01/08/2024 | Consuelo Perez                  | N/A | N/A | <p>El día 01/08/2024 se recepciono queja de la peticionaria mediante el buzón instalado en la personería del municipio de planadas, por medio del cual informa que al parecer por la obra que se ejecutó en el contrato 2096 en el sector de caño fisto su finca esta siendo afectada por el paso del río</p> | 3132379395 | <p>Se realiza visita el día 18/10/2024 a la peticionaria con el área técnica y social del contratista e interventoría con el fin de verificar en conjunto con la peticionaria la respuesta dada por parte del Consorcio vías y Equipos Tolima sur, lo anterior, para confirmar con la peticionaria que se entendio lo informado y orientar ante cualquier otra ruta que pueda seguir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CERRADA |

|           |            |                              |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------|------------|------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>19</b> | 21/08/2024 | Jonathan Javier Riaños Abril | N/A    | PLANDAS | el día 21/08/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2022 derecho de petición solicitando lo siguiente: 1. pago total del monto adeudado (\$3.262.066) 2. solicita el pago se realice en su totalidad en 10 días hábiles a partir de la recepción de este derecho de petición 3, apertura de pqr's          | 3143052792 | por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur se remite derecho de petición al área correspondiente con el fin de dar respuesta oportuna.<br>Mediante comunicado CSPLTO000648 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos Tolima sur está comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente está gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento                                                                                                            | ABIERTA |
| <b>20</b> | 21/08/2024 | Jey Fredy Mendez Mendez      | N/A    | ATACO   | el día 13/08/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 petición relacionada con un corral de encierro de ganado que se encontraba al inicio de las actividades de obra del contrato 2096 del 2022 y tuvo que ser retirado, por tal motivo solicita al consorcio la reposición del mismo                  | 3105191767 | se dio apertura del pqr's y se programa visita para el día 12/09/2024. por parte del área técnica y social del contratista e interventoría se realiza visita al predio con el peticionario y se generan los siguientes compromisos: 1. entrega de 37 postes de madera 2. entrega de 360 metros lineales de telonera 3. 3000 puntillas de 4 pulgadas 5. 2 rollos de alambre de 350 metros (cada uno) calibre 12. El día 18/10/2024 por parte del área social del consorcio vías y equipos Tolima sur se solicitaron 3 cotizaciones de los postes de madera. | ABIERTA |
| <b>21</b> | 17/09/2024 | Luis Fernando Bermudez       | 37+200 | Ataco   | el día 17/09/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos Tolima sur vía correo electrónico solicitud de terminación de canal disipador debido a que se está presentando una afectación a su finca debido al canal disipador construido por el consorcio en el PR 37+200 en el marco de ejecución del contrato 2096 de 2022 | 3168342222 | por parte del área social del consorcio vías y equipos Tolima sur se están realizando las respectivas gestiones con el fin de realizar la visita en campo. El día 25/10/2024 vía telefónica el área social del consorcio vías y equipos Tolima sur se comunico con el peticionario con el fin de comunicar que para atender el PQRS se debía de realizar una visita de verificación en campo, a razón de lo anterior, el peticionario manifiesta que el día 02/11/2024 informa al consorcio la fecha para llevar a cabo la visita                          | ABIERTA |

- **Indicadores de Gestión:**

**Tabla 4** Indicador Manifestaciones Ciudadanas durante el periodo.

| INDICADOR | FORMULA                      |              | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
|           | No. PQRS atendidos en el mes | $1 * 100 \%$ |              |
|           | No. Total, PQRS recibidos    | 1            | = 100%       |

**Anexo 4:** consolidado de Manifestaciones ciudadanas

### 3.2 PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

- ❖ **Realización de reuniones informativas**

Durante el periodo informado no se realizaron reuniones con la comunidad

**Indicadores de gestión:**

**Tabla 5** Indicador Reuniones realizadas durante el periodo.

| INDICADOR | FORMULA                      |              | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
|           | No. de reuniones realizadas  | $0 * 100 \%$ |              |
|           | No. de reuniones programadas | 0            | =0%          |

#### 3.2.1 Acciones de divulgación.

#### Elaboración y distribución de Piezas de Comunicación

Siguiendo con el desarrollo del proyecto se ejecutaron las siguientes actividades de información o divulgación:

- **Carteleros de Información**

Durante el presente periodo se realizó la actualización de las carteleros informativos ubicadas en la Alcaldía de Planadas y en la Alcaldía de Ataco, informando las labores de obra adelantadas por el Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023.

| Nº | MUNICIPIO | DIRECCIÓN          | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Planadas  | Alcaldía Municipal |                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Ataco     | Alcaldía Municipal | <p>LA CARTELERA INFORMATIVA FUE RETIRADA POR FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA SIN INFORMAR AL ÁREA SOCIAL DEL CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR, NO OBSTANTE, YA SE ESTÁN REALIZANDO LAS RESPECTIVAS GESTIONES PARA RECUPERAR LA CARTELERA Y REUBICARLA NUEVAMENTE</p> |

- Entrega de volantes

Durante el periodo reportado se realizo la entrega del volante N° 28 el cual fue entregado a quienes conforman la veeduría del contrato informando el recorrido de obra.

A razón de lo anterior, se informa que los volantes también fueron remitidos vía digital.

- Emisión de cuñas radiales

Durante el presente periodo se realizo la emisión de las siguientes cuñas radiales:

1. *"El Consorcio Vías y equipos Tolima Sur 2023, informa a la comunidad en general, que se iniciarán las actividades de demarcación vial, entre el sector de caño fisto y las señoritas en la vía de Planadas - Ataco, agradecemos por favor transitar con cuidado, atender las señales de tránsito y no exceder la velocidad permitida."*

Fecha de transmisión: 01 al 04 octubre de 2024

Horario: Una vez al día en la transmisión de las 12:00 pm

2. *"El consorcio vías y equipos Tolima sur 2023, informa a la comunidad en general, que debido a las actividades de obra sobre la vía, que se están adelantando en el sector de la brecha del municipio de Planadas, Tolima*

*se realizaran cierres parciales o pare y siga, entre las 6:00 am y 5:00 pm por un tiempo de 20 minutos aproximadamente*

*Agradecemos por favor que se tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad vial:*

*No exceda la velocidad permitida*

*Respete las señales de tránsito*

*Esté atento a la señal de los controladores de tránsito: Respetelos, ellos cuidan su vida*

*Revise luces y frenos antes de viajar, no conduzca en estado de embriaguez o bajo la sustancia psicoactivas*

*No adelantar en curva, ni exceda a la velocidad establecida*

*No usar distractores mientras conduce, ejemplo: celular*

*No ingresa a la obra*

Fecha de transmisión: 11 al 17 octubre de 2024

Horario: una vez al día en la transmisión de las 12:00 pm

- **Indicadores de gestión:**

**Tabla 6** Indicador Acciones de Divulgación

| INDICADOR | FORMULA                                                                                                                                      | CUMPLIMIENTO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{No de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes}}{\text{No. de Acciones de divulgación Requeridas en el mes}} \times 100 \%$ | = 100%       |

### 3.3 PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

#### 3.3.1 Levantamiento de actas de vecindad de Inicio

En el PAGA o Matriz inicialmente se relacionaron 32 actas las cuales se han levantado 14 coherentes con las necesidades del proyecto.

Durante el presente periodo el día 18/10/2024 se realizó el cierre del acta de vecindad N° 11 el cual corresponde a la propietaria Rosa Elvira González.

**Tabla 7** Acta de Vecindad de Inicio

| N° Acta | PROPIETARIOS | IDENTIFICACION | FECHA DE LEVANTAMIENTO | VEREDA y KM |
|---------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| N/A     | N/A          | N/A            | N/A                    | N/A         |

**Anexo: 3** consolidado y acta de cierre

### 3.3.2 Levantamiento permiso de obra

Durante el presente periodo se realizó el cierre a satisfacción de los siguientes permisos de obra

**Tabla 8** Permiso de obra de arte del mes

| N°        | PROPIETARIOS            | FECHA DE LEVANTAMIENTO | VEREDA     | TIPO DE PERMISO                                                                                                                | COMPROMISO                                                                                                       |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | LUZ MARY ALBUTRIA       | 13/06/2022             | El Aguila  | Construcción de alcantarillas del PR 38+656 margen Derecho                                                                     | Reparación y movimiento de las cerca donde se intervenga<br><b>CUMPLIDO</b><br><b>FECHA DE CIERRE 17/10/2024</b> |
| <b>4</b>  | JOSE IVAN LOZANO MOLANO | 14/06/2022             | La Dorada  | Construcción de muro sobre Caisson, movimiento de cerca en el PR 28+900 ingresando al predio margen derecho                    | Reparación y movimiento de las cerca donde se intervenga<br><b>CUMPLIDO</b><br><b>FECHA DE CIERRE 17/10/2024</b> |
| <b>7</b>  | SANIN ALAPE GAITAN      | 22/06/2022             | El Aguila  | Construcción de Alcantarillas del PR 36+976 al PR 37+083 Ampliación y corte de talud del PR 36+976 al PR 37+083 margen derecho | Reparación y movimiento de las cerca donde se intervenga<br><b>CUMPLIDO</b><br><b>FECHA DE CIERRE 17/10/2024</b> |
| <b>10</b> | HEBER PEREZ             | 03/07/2022             | Caño fisto | Permiso para movimiento de la cerca en el PR 16+200 margen Derecha                                                             | Reparación y movimiento de las cerca donde se intervenga<br><b>CUMPLIDO</b>                                      |

|           |                         |            |           |                                                                                                                                                                                             | <b>FECHA DE CIERRE<br/>18/10/2024</b>                                                                                    |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | ROSA ELVIRA<br>GONZALEZ | 12/07/2022 | El Aguila | Ampliación de Box,<br>ingreso al predio de 1<br>metro para ampliación<br>de la vía, construcción<br>de muro bordillo desde<br>el box hasta donde<br>finaliza la vivienda en<br>el PR 36+694 | Reparación y<br>movimiento de las<br>cerca donde se<br>intervenga.<br><b>CUMPLIDO<br/>FECHA DE CIERRE<br/>18/10/2024</b> |
| <b>15</b> | HERNANDO<br>SANCHEZ     | 21/07/2022 | El Condor | Construcción de muro<br>sobre caisson y<br>construcción de sacos<br>cementos en el PR<br>21+100 margen<br>izquierda                                                                         | Reparación y<br>movimiento de las<br>cerca donde se<br>intervenga<br><b>CUMPLIDO<br/>FECHA DE CIERRE<br/>17/10/2024</b>  |

**Ver Anexo 13.** Consolidado Permiso de obra, permiso de obra.

- Indicador de gestión**

**Tabla 9** Indicador Actas de Vecindad Levantadas.

|                  | <b>FORMULA</b>                                                                                          | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INDICADOR</b> | No de Actas De Vecindad Levantadas 14 * 100 %<br>No de Actas De Vecindad requeridas para el proyecto 32 | = 44%               |

Indicador Actas de Vecindad de cierre

|                  | <b>FORMULA</b>                                                                                      | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INDICADOR</b> | No de Actas De Vecindad Levantadas 14 * 100 %<br>No de Actas De Vecindad cerradas en el proyecto 10 | = 71%               |

**Tabla 10** Indicador Permisos de Obra

|                  | <b>FORMULA</b>                                                                                        | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INDICADOR</b> | No. De Permisos de obra levantadas/ 20 * 100 %<br>No. Permisos de obra requeridas para el proyecto 20 | = 100%              |

**Anexo 3:** consolidado de actas de vecindad

### 3.4 PROYECTO 4. DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

En los recorridos realizados para el levantamiento de información de la línea base del presente documento no se identificó ni evidencio la presencia de actividades económicas informales que ameriten procesos de traslado por la recuperación del derecho de vía. Por lo anterior este proyecto no aplicaría; sin embargo, se informa que una vez iniciadas las obras, en el momento en que se encuentren eventos nuevos dentro del derecho de vía, se levantará un censo y registro de los mismos; se realizara una coordinación interinstitucional para informar la situación y se logren tomar las acciones correspondientes.

### 3.5 PROYECTO 5. DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El día 16 octubre de 2024 se tenia programado realizar recorrido de obra con la veeduría del contrato 2096, sin embargo, en la actividad programa no asistieron las personas convocadas de la veeduría, por tal motivo se reprogramo para el viernes 18 octubre de 2024.

El día 18 octubre de 2024 se realizó la reunión con el comité de participación comunitaria en el estadero hebreo ubicado en la vereda de Caño fisto en presencia de la veeduría ciudadana, Interventoría y contratista, con el fin de atender cualquier inquietud, queja o reclamo que se tuviera respecto a la ejecución del contrato 2096 de 2022.

De acuerdo con lo anterior, se abordaron los siguientes puntos:

1. ¿Avance en la ejecución de las obras con participación comunitaria? ¿Se instalarán reductores de velocidad en el sector de la escuela de Caño fisto? ¿Cuál es el tiempo establecido para los pare y siga?
2. Hubo una participación de 7 personas
3. Próximo encuentro 14 noviembre de 2024

**Anexo 2:** Consolidado de Comité de participación Comunitaria y/o veeduría ciudadana.

**Tabla 11** Indicador Comité de Participación

| INDICADOR | FORMULA                                                                            |                   | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|           | No. De Reuniones realizadas con el CPC/<br>No. De Reuniones programadas con el CPC | $1 * 100 \%$<br>1 | =100 %       |

### 3.6 PROYECTO 6. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

Durante el desarrollo del proyecto en el presente periodo el Consorcio vías y equipos Tolima Sur ha contratado 22 personas para mano de obra no calificada y calificada de la región.

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra no calificada y calificada que ha sido contratado para la ejecución de las actividades de obra:

**Tabla 12.** Personal de Obra NO Calificada y Calificada de la Región

| CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 |                                    |                |                                 |             |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Nº                                       | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN | CARGO                           | PROCEDENCIA |
| 1                                        | JERLEY RIOBO USECHE                | 1108831993     | OPERADOR DE CARGADOR            | ATACO       |
| 2                                        | ROSMERY GUTIERREZ LUNA             | 20959168       | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ATACO       |
| 3                                        | LIBORIO YOSSA VERJAN               | 93403580       | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA     | ATACO       |
| 4                                        | MILTON JOVANNY GALINDO MUÑOZ       | 5828309        | OPERADOR PLANTA CONCRETO        | ATACO       |
| 5                                        | CESAR CAMACHO CAVIEDES             | 1106778217     | OPERADOR DE MOTONIVELADORA      | PLANADAS    |
| 6                                        | EMERSON CAMILO ZAMBRANO QUINTERO   | 1005995001     | OFICIOS VARIOS-AUX LABORATORIO  | ATACO       |
| 7                                        | EMMANUEL GALEANO LOZANO CUBILLOS   | 1000805218     | CONDUCTOR DE MIXER              | ATACO       |
| 8                                        | MAURICIO BEDOYA LUNA               | 1110458064     | OPERADOR RETROCARGADOR          | PLANADAS    |
| 9                                        | YILMAR SEBASTIAN DELGADO HERNANDEZ | 1005996888     | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 10                                       | ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ             | 93445702       | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 11                                       | EDWIN ANDRES QUINTERO TOVAR        | 1108828041     | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 12                                       | DANIEL FELIPE GUARNIZO OSPINA      | 1110506075     | ALMACENISTA                     | ATACO       |
| 13                                       | HERNAN DE JESUS MONTOYA RIOS       | 98641930       | OPERADOR TRITURADORA            | ATACO       |
| 14                                       | JAIR YAGUARA                       | 93478355       | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 15                                       | JUAN JOSE ROMERO LOPEZ             | 5789953        | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 16                                       | JOSE MEDARDO QUINTERO              | 1030587034     | OFICIOS VARIOS                  | ATACO       |
| 17                                       | ANDRES FELIPE GOMEZ                | 1075276493     | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA          | ATACO       |
| 18                                       | BRAYAN MORENO                      | 1106786632     | OPERADOR DE CARGADOR            | ATACO       |
| 19                                       | EDISON PEÑA TIQUE                  | 1005996996     | CONDUCTOR DE VOLQUETA           | ATACO       |

|    |                  |            |                         |          |
|----|------------------|------------|-------------------------|----------|
| 20 | MILTON GUTIERREZ | 1109410406 | CONDUCTOR DE VOLQUETA   | ATACO    |
| 21 | GABRIEL TAPIA    | 1109415012 | AUXILIAR DE LABORATORIO | ATACO    |
| 22 | SALOMON PERDOMO  | 80763216   | OFICIOS VARIOS          | PLANADAS |

| HERNANDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES |                                |                |                   |            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Nº                                | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN | CARGO             | RESIDENCIA |
| 1                                 | HAIVER SANCHEZ AVILEZ          | 14192086       | AYUDANTE PRACTICO | VDA CONDOR |
| 2                                 | ROBINSON JAVIER CULMA MOYA     | 1108829419     | AYUDANTE PRACTICO | EL CONDOR  |
| 3                                 | EDINSON LAGUNA DUCUARA         | 5855160        | MAESTRO           | PLANADAS   |
| 4                                 | CARLOS JULIO MENDEZ QUITORA    | 1072366899     | AYUDANTE          | ATACO      |
| 5                                 | TURRIAGO HORTA JHONLY ANCIZAR  | 5855111        | OFICIOS VARIOS    | ATACO      |
| 6                                 | ESLEIDER MONTIEL PRADA         | 1005995911     | AYUDANTE PRACTICO | VDA DORADA |
| 7                                 | EUDER SECUNDINO ARANDA PENAGOS | 14252422       | OFICIOS VARIOS    | CUNDAY     |
| 8                                 | OSNAIVE JOSE DIAZ              | 1069489988     | OFICIOS VARIOS    | CHAPARRAL  |
| 9                                 | YENIFER ALEXA SANCHEZ ROJAS    | 11105868361    | SST               | ATACO      |
| 10                                | SANDRA MILENA AVILES           | 1110518370     | AUXILIAR VIAL     | PLANADAS   |
| 11                                | JHON JAIRO MURILLO             | 11707975       | PILERO            | EL CONDOR  |
| 12                                | LUIS ALFREDO BENITEZ ZUAREZ    | 1038104744     | PILERO            | APARTADO   |
| 13                                | JUAN MANUEL MOSQUERA MOSQUERA  | 1007601505     | PILERO            | QUIBDO     |
| 14                                | LUIS ANGEL HINESTROZA PALACIOS | 1192806231     | PILERO            | QUIBDO     |
| 15                                | YERSON YAMIL BETANCOURT        | 14013391       | OFICIOS VARIOS    | PLANADAS   |
| 16                                | HECTOR ALONSO PEREA            | 11938051       | OFICIOS VARIOS    | PLANADAS   |

| ANGELES CALIFICADOS |                       |                |                |             |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| Nº                  | NOMBRE                | IDENTIFICACIÓN | CARGO          | PROCEDENCIA |
| 1                   | ANGEL ANTONIO MURILLO | 11801964       | OFICIOS VARIOS | ANTIOQUIA   |
| 2                   | ANGEL ARLEY MURILLO   | 1010110286     | PILERO         | CHOCO       |
| 3                   | ANTONIO MANUEL ZUÑIGA | 1039078632     | PILERO         | ANTIOQUIA   |
| 4                   | LEICER MARTINEZ       | 1133605324     | PILERO         | CHOCO       |
| 5                   | DANNY POLANIA         | 1005995363     | AUXILIAR VIAL  | ATACO       |

|    |                           |            |                |           |
|----|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| 6  | JAVIER LEMUS PALACIO      | 1017221099 | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |
| 7  | JAVIER ASPRILLA           | 1077461566 | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |
| 8  | LUIS MIGUEL PEREZ         | 1051738135 | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |
| 9  | MARTIN TABORDA            | 1081736305 | OFICIAL        | ANTIOQUIA |
| 10 | SANDRA LILIANA HORTA      | 26445468   | SUPERVISOR SST | IBAGUE    |
| 11 | ALDEMAR CESPEDES          | 14190768   | VIGILANTE      | PLANADAS  |
| 12 | ANDRYCK JOSUE VILLALBA    | 4926766    | MAESTRO        | ANTIOQUIA |
| 13 | ROSA EUGENIA GARCIA       | 5967442    | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |
| 14 | ALEXANDER MOSQUERA MORENO | 1152192602 | PILERO         | ANTIOQUIA |
| 15 | JUAN EZEQUIEL MOSQUERA    | 1146441335 | PILERO         | ANTIOQUIA |
| 16 | LUIS ALFREDO OLIVEROS     | 5973081    | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |
| 17 | DEVINSON BEJARANO ROA     | 1077437676 | PILERO         | CHOCO     |
| 18 | LUIS ANGEL MARTINEZ       | 82382794   | PILERO         | CHOCO     |
| 19 | LUIS ALFREDO MORENO       | 11706797   | PILERO         | CHOCO     |
| 20 | LUIS ANTONIO MONITTA      | 1076321561 | PILERO         | CHOCO     |
| 21 | JOSE LUIS HERNANDEZ       | 1098170879 | MAESTRO        | ANTIOQUIA |
| 22 | DANY MILENA SOLANO        | 36195377   | OFICIOS VARIOS | ATACO     |
| 23 | LUIS ORLANDO GARCIA       | 1071428793 | ING RESIDENTE  | IBAGUE    |
| 24 | ANDRES FELIPE SAEZ        | 1071428793 | PILERO         | ANTIOQUIA |
| 25 | JENDERSON ANDRES TAPIERO  | 1109411952 | OFICIOS VARIOS | PLANADAS  |

- **Indicadores de gestión:**

**Tabla 13.** Indicador Generación de Empleo

| OBRA<br><br>CONTRATO 2096-2022                     | GENERACIÓN DE EMPLEO                     |         |              |                            |         |              |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|---------|--------------|------------------|
|                                                    | CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 |         |              |                            |         |              |                  |
|                                                    | MANO DE OBRA CALIFICADA                  |         |              | MANO DE OBRA NO CALIFICADA |         |              | Total,<br>Empleo |
|                                                    | Local                                    | Externa | Sub<br>Total | Local                      | Externa | Sub<br>total |                  |
| <b>Del 26 septiembre al 25<br/>octubre de 2024</b> | 14                                       | 27      | 41           | 19                         | 10      | 29           | 70               |

| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de Indicador:       | Personal del AID                              |
| Indicador de calificación: | No. Mano de Obra No Calificada Local X 100    |
|                            | No. Mano de Obra No Calificada en el Proyecto |
|                            | 19/ 29 X 100 = 65%                            |

Siendo el 40% lo contractual durante el presente periodo laboró el 65% de la región de mano de obra no calificada.

**Anexo 2:** se adjunta planilla de generación de empleo

El día 23 octubre de 2024 se realizó la capacitación en manejo de hallazgos fortuitos con el objetivo de conocer las leyes, regulaciones y principios éticos relacionados con los hallazgos arqueológicos, incluyendo su protección legal y la prevención del saqueo. Así mismo, el día 24 octubre de 2024 se realizó la capacitación en manejo de estrés con el objetivo de capacitar al personal frente a la gestión del autocuidado desde la prevención e identificación de riesgos, mediante la gestión de los factores que originan los estados alterados de estrés, mediante una adecuada gestión de las emociones que permitan prevenir la accidentalidad y fortalecer la seguridad en el trabajo

**Anexo 13:** Acta y planilla de asistencia.

### **Proyecto 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O (OPC) OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PGS-6.7-24).**

Teniendo en cuenta reunión definitiva del 26 de abril del año en curso con la interventoría, el contratista y la gestión social de la Subdirección de Sostenibilidad-INVIAS, el proyecto productivo no fue aprobado para el presente contrato a razón de falta de tiempo y metodología de sostenibilidad.

### **OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

Teniendo en cuenta reunión del 26 de abril del 2023 con la participación del contratista, interventoría y gestión social de la subdirección de sostenibilidad, este proyecto queda con dos actividades:

1. Instalación de parques infantiles de madera en tres instituciones educativas del área de influencia las cuales por medio de oficio No. El día 14 de agosto se recibe de la interventoría oficio no. C2-1570-0BR096-2023 de la interventoría fueron aprobadas con las respectivas cotizaciones.

2. De acuerdo con dicha reunión del 26 de abril, que, por definición de la no aprobación del proyecto productivo, se robusteció las obras de participación comunitaria. Por consiguiente, se presentó a la interventoría con oficio de radicado No. CSPLT0000330 el nuevo documento de OPC en el que se relaciona una segunda actividad llamada "mejoras locativas" en cada una de las instituciones educativas beneficiarias de los parques infantiles, de lo cual la interventoría mediante oficio de radicado No. C2-1570-OBR102-2023, remite su aprobación.

**Dicho lo anterior se informa lo siguiente:**

Durante el periodo reportado se continua con el avance en la ejecución de las mejoras locativas e las instituciones educativas del cóndor y las señoritas se lleva un porcentaje de avance del 56,3 % en la ejecución de la mejoras locativas.



**Tabla 14** Indicador Proyectos Productivos y Obras de Participación Comunitaria

| INDICADOR | FORMULA                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | $\frac{\text{Nº de obras de participación comunitarias ejecutados}}{\text{Nº de obras de participación comunitarias aprobados}} \times 100 \%$ | = 50%        |

**Proyecto 8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL (PGS-6.8-25)**

Conforme la normativa aplicable, es nuestra responsabilidad proteger el Patrimonio Arqueológico y los Bienes de Interés Cultural y Religioso de la Nación ubicados en el área de Influencia del Proyecto (AI); atendiendo el decreto No. 138 de 2019, Por el

cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, el programa de manejo de arqueología deberá ser implementado por los Proyectos que requieran Licencia Ambiental, por lo que para el presente Proyecto no aplicaría.

Igualmente, las obras a ejecutar se realizarán sobre la vía ya existente, es decir, que el entorno del corredor ya ha sido intervenido previamente, y no se proyecta ampliación o apertura de nuevos tramos; sin embargo, para este proyecto se realizó la consulta.

Dicho lo anterior, el proyecto cuenta con la respuesta del ICANH No. 2022162000065851 que reza: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", localizado en los municipios de Ataco y Planadas, departamento de Tolima, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva.

Por otro lado, mediante oficio de rdo No. CSPLTO000142, se recibió la resolución número ST-1556 de 24Oct 2022 Consulta Previa. Medio por el cual responde el MINTERIOR que para el contrato 2096 del 15 de marzo de 2022 "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" no procede a la realización de consulta previa.

No obstante, teniendo en cuenta que a la interventoría ya se le radico el PAGA, a este se le adjuntó el documento "el plan de manejo de hallazgo arqueológicos" se ha realizado capacitación al personal de obra en la fecha 20 de agosto del 2022 y 18 de marzo del presente año.

## **Anexo**

# **MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto**

## **Anexo 1**

### **Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos**

## **Anexo 2**

**Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales con sus respectivos anexos. Los cuales, también hace parte del informe ejecutivo del presente periodo**

## **Anexo 2.7**

# **Consolidado Reuniones Comité de Participación Comunitarias**

## **Anexo 3**

### **Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad**

## **Anexo 4**

### **Formatos y soportes relacionados con manifestaciones ciudadanas**

## **Anexo 5**

**Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de  
Inversión Social y soportes**

**No aplica para el presente periodo**

## **Anexo 6**

**Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta  
Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final  
a la Inversión Social del Proyecto y soportes**

## **Anexo 7**

**Copia de formatos y soportes en uso del  
Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-  
MN1-IN-4.**

**No aplica para el proyecto**

## **Anexo 8**

**Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2  
Balance Estado Social del Proyecto entregado  
mensualmente por el Contratista y formatos de  
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)  
presentados semestralmente a la Autoridad  
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para  
el componente social.**

## **Anexo 9**

### **Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes**

## **Anexo 10**

**Copia de actos administrativos generados  
durante la ejecución del proyecto.**

**No aplica**

## **Anexo 11**

### **Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría.**

## **Anexo 12**

**Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social.**

## **Anexo 13**

### **Otros : Consolidado Permisos de Obra Capacitación Social**