

INFORME FINAL
SOCIAL

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	CONTRATO DE OBRA No. 2096-2022 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”	VERSIÓN	1
	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	Hoja No.	1 de 37

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO N° 2096 DE 2022

MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL

CAROLINA BAUTISTA
Profesional Social

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL

PERIODO:
ABRIL DE 2022 A MARZO DE 2025

CONTENIDO

1.	Introducción	3
2.	Justificación	4
3.	Objetivo	5
a.	Objetivo general.	5
b.	Objetivos Específicos.....	5
4.	Localización general del proyecto	6
5.	Programa de gestión social	7
5.1	Proyecto 1. atención a la comunidad.....	7
5.2	Proyecto 2. información y divulgación	24
5.2.1	Actividades de información	24
5.2.2	Acciones de divulgación.....	25
5.3	Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos	28
5.3.1	Levantamiento de actas de vecindad de Inicio	28
5.3.2	Levantamiento permiso de obra	29
5.4	Proyecto 4. Cultura vial y participación comunitaria	31
5.4.1	Conformación y funcionamiento del comité de participación comunitaria	31
5.4.2	Talleres en seguridad vial	33
5.5	Proyecto 5. Contratación de mano de obra.....	34
5.6	Proyecto 6. Proyectos productivos y/o obras con participación comunitaria.....	35
5.6.1	Obras de participación comunitaria	35

1. Introducción

La Gobernación del Tolima, mediante el proceso SECOP No. LP0-2021-290, suscribió el contrato de obra No. 2096 de 2022 denominado “Mejoramiento de la vía Ataco – Planadas en el departamento del Tolima” con el Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, el cual tuvo un tiempo de ejecución comprendido entre el 29 de abril de 2022 y el 30 de marzo de 2025.

En el marco de este contrato, se implementó un plan de gestión social, entendido como el conjunto de actividades y proyectos contemplados en la Guía Ambiental del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, orientados a mitigar, corregir, compensar y reducir los impactos sociales y económicos que pudieran generarse en las comunidades asentadas en el área de influencia directa del proyecto.

La Guía de Manejo Ambiental para proyectos de infraestructura constituye un instrumento técnico de referencia en materia de gestión ambiental y social, aplicable específicamente a aquellos proyectos que, conforme a la normatividad socioambiental vigente, no requieren de licencia ambiental para su ejecución.

En atención a lo anterior, y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha normativa, el presente documento tiene como propósito presentar el informe de ejecución del Plan de Gestión Social correspondiente al contrato de obra No. 2096 de 2022, detallando las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 29 abril de 2022 al 30 marzo de 2025, por parte del área Social del contrato, en cumplimiento de las fichas técnicas contempladas en el Programa de Gestión Ambiental – PAGA.

2. Justificación

Para la ejecución del plan de gestión social nos fundamentamos en que la participación ciudadana es la integración de la comunidad en el proceso de adopción de decisiones del gobierno, dicho de otro modo, para que una ciudad o un país modernos proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Eso es participación ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones.

La participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la comprensión intercultural.

En el contrato que se ejecuto fue de vital importancia involucrar a las comunidades vecinas a los tramos de intervención, logrando con ello una participación que integre a los diferentes actores sociales en el proyecto, logrando con ello un sentido de apropiación por las obras ejecutadas.

3. Objetivo

a. Objetivo general.

Realizar una descripción detallada de la gestión ejecutada del componente Social realizadas en el periodo del 29 abril de 2022 al 30 marzo de 2025, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el contrato de obra No. 2096 de 2022 “Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima”

b. Objetivos Específicos.

- Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión social desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del 29 abril de 2022 al 30 marzo de 2025
- Relacionar la gestión realizada para los permisos con la comunidad del área de influencia
- Mencionar las actividades sociales realizadas en este periodo.

4. Localización general del proyecto

El proyecto de *Mejoramiento de la vía Ataco – Planadas en el departamento del Tolima*, Contrato 2096 del 2022, busca mejorar la conectividad entre los municipios y las ciudades capitales del país.

En los Municipios de Ataco y Planadas actualmente habitan alrededor de 42.000 personas, de igual forma hay una población flotante aledaña a las distintas veredas de este sector y otros, dado que son municipios de gran extensión territorial, Ataco con más de 100 veredas y Planadas con aproximadamente 70 veredas, y con un gran potencial turístico que sigue aumentando día a día, por ejemplo Planadas al ser municipio Cafetero, en los últimos años ha ido en aumento la llegada de visitantes extranjeros para comprar variedades de café que colocan al corregimiento de Gaitania como líder nacional.

Planadas es inmensamente agrícola y ganadera, su mayor producto es el café, por lo que ocupa los primeros puestos a nivel departamental. Le siguen en su orden el frijol, yuca, arveja, plátano, frutas y legumbres. Hay una buena explotación de maderas y gran parte de la producción agrícola es enviada a Ibagué, Neiva y Bogotá. Es de destacar que existen más de 60 asociaciones de productores y cultivadores, lo que hace que sea un municipio con una economía bastante dinámica. Es de resaltar que en esta zona la producción de cafés especiales que venden a socios comerciales nacionales e internacionales con certificación FLO en su gran mayoría.

Ataco, un municipio netamente agrícola, igualmente sus ingresos provienen de la agricultura, con cultivos de plátano, café, frutales entre otros.

Es importante mencionar que esta carretera conecta a la capital del Tolima, Ibagué, con estos municipios, esta es la única vía de acceso, lo cual hace este corredor de gran importancia. Igualmente este corredor vial hace parte del Anillo vial Sur del Tolima, y su intervención implica mejores condiciones de transitabilidad de los usuarios de la vía en contextos de confort, menores costos de operación, generación de empleo, regiones más competitivas, dinamización de la economía, valorización de predios, y muy importante, el transporte de productos agrícolas y de conectividad con otras regiones; como también la construcción de un territorio uniforme y de igualdad de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial.

Dicho todo lo anterior, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio de Planadas con el municipio de Ataco, es de vital importancia para la comunidad, Departamento y la Región.

Esta zona del departamento contiene aspectos topográficos al estar la vía cercana a la orilla del río Atá y climatológicos, que la hacen vulnerable, que hacen que en épocas de lluvias la vía por la falta de estructuras u contención de obras, falta de pavimento, falta de obras de drenaje, en su totalidad se vea altamente afectada, debido a riesgo alto de posibles pérdidas parciales de banca, puntos críticos de transitabilidad al estar en material de afirmado de la zona y deterioro de la carpeta asfáltica, lo que ocasiona afectación en la economía local y a la población en general usuaria de la vía.

La vía de tercer orden que comunica el casco urbano del municipio de Planadas con el municipio de Ataco en el departamento del Tolima, cuenta con una longitud aproximada de 74,6 km.

Los tramos viales que se intervinieron fueron los siguientes:

1. La brecha km 7+760 al 8+660
2. Espolones Km 36+400 al 38+673
3. Hundimiento Km 29+740 al 29+850
4. Los medios Km 22+230 al 22+250 y 22+350 al 22+500
5. El condor Km 20+951 al 21+951
6. Caño fisto Km 16+120 al 16+320

5. Programa de gestión social

Para dar cumplimiento a los requerimientos previos al inicio del proyecto y de acuerdo con los objetivos contractuales y legales del contrato 2096 de 2022, se realizó la gestión social, a través de la implementación de 6 programas, relacionados a continuación.

5.1 Proyecto 1. atención a la comunidad.

Para la atención a la comunidad en general la empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, tuvo la oficina para la atención al usuario Punto S.A.U., la cual se ubicó en el Predio Estambul PR 42+250 vereda las Señoritas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se instaló un punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los días martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se contó con el canal de comunicación con la línea de atención al usuario (3107746768), y correo electrónico socialplanadas@gmail.com, donde la comunidad y los sectores más distantes del proyecto, pueden encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.



- **Buzones Satelitales y Carteleras Informativas:** Dado que el proyecto contemplo dos municipios en el mismo departamento, se instalaron 3 buzones, para dar cobertura a la población del área de influencia del proyecto.

Buzón de sugerencias 1: Corregimiento de Santiago Pérez- Municipio de Ataco

- Dirección: Tienda del Café -Corregimiento de Santiago Pérez
- Línea de atención: 3107746768
- Correo electrónico: socialplanadas@gmail.com

Buzón 2 y Cartelera Informativa: Alcaldía Municipal de Planadas

- Dirección: Palacio Municipal Barrio centro
- Línea de atención: 3107746768

- Correo electrónico: socialplanadas@gmail.com

Buzón 3 y cartelera informativa: Alcaldía Municipal de Ataco

- Dirección: Palacio Municipal Barrio centro
- Línea de atención: 310774768
- Correo electrónico: socialplanadas@gmail.com

Los buzones satelitales ubicados dentro de la obra en los puntos de Servicio de Atención tuvieron como objetivo principal recepcionar las quejas, reclamos e inquietudes relacionados con el objeto de la obra, por parte de la comunidad de la zona directa de influencia de la obra. Los buzones fueron revisados periódicamente.

El punto satelital estuvo disponible desde el inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del contrato de obra



Durante la ejecución del contrato se presentaron los siguientes PQRS.

Tabla 1. Consolidación de PQRS

No	CIUDADANO	DIRECCIÓN	FECHA ATENCIÓN	ASUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PQRS	DESCRIPCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PQRS	CLASIFICACIÓN					ESTADO	
							PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SOLICITUD	SOLICITUD INCOMBINACIÓN	CERRADA	FECHA DE CIERRE
1	Rosa Elvira González Aguirre	Vda Águila	13/12/2023	técnica	La peticionaria solicita que la vía existente al frente de la vivienda no suba los 60 cm ya que se ve perjudica por temas de lluvias (inundaciones), y a la vez se expone en un accidente por la curva.	Mediante Oficio número CSPLT0000047 en donde se le indica a la peticionaria que dando alcance a su petición le manifestamos que una vez revisada el diseño geométrico proyectado para este sitio PR 36+500 al PR 36+700 se encontró viable el ajuste con el cual se mitigara el efecto de terraplén en la entrada de su predio, por lo tanto el nivel actual de la vía se mantendrá y con ello se garantizara los factores de seguridad en este sector. CERRADA						X	20/08/2022

2	Leyder Trujillo	Vda Señoritas	25/07/2022	técnica	El petionario solicita actividad técnica en la parte del talud que está soportando la vía y a la vez colinda con el río Saldaña; ya que el río está generando afectaciones a la comunidad. Es de mencionar para este periodo que no se ha dado el cierre a la manifestación MC2 ya que nos contactamos nuevamente con la Gobernación del Tolima el día 19 de mayo del 2023, indagando acerca de la autorización para la restauración de los reductores de velocidad en donde nos informan que ya se encuentran agilizando el documento pertinente para esta solicitud. El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 proyecta para el día 28 de junio del presente año, enviar comunicación oficial (oficio) a la Gobernación del Tolima con el propósito de solicitar la Autorización para el restablecimiento de los reductores de velocidad. Por lo anterior el Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 envía comunicación a la Gobernación del Tolima mediante oficio CSPLT00000351 el día 28 de junio del presente año, en relación al permiso de intervención para la restitución de los reductores de velocidad, a la fecha del 25 de julio del 2023 el Consorcio se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la entidad contratante. Es de mencionar que el Consorcio Vías y Equipos se encuentran a la espera de una respuesta por parte de la entidad contratante Gobernación del Tolima, ya que la comunidad de la vereda las Señoritas ha manifestado su necesidad y la importancia de estos en el área de influencia directa.		X	X	25/08/2022
---	-----------------	---------------	------------	---------	--	--	---	---	------------

3	Leydi Johana Alarcón	Planadas	16/01/2023	Social	Por motivos de mi trabajo, el día 15 de diciembre tuve que realizar el desplazamiento desde Planadas a Chaparral por el servicio de Cointrasur a las 3:00 pm, pero en el kilómetro 16-Cañofisto, debido a los arreglos en la vía, no se dio paso hasta después de 1 hora y 20 minutos, lo que ocasionó inconvenientes en el compromiso laboral que debía asistir, llegué al municipio pasadas las 9:00 pm. CSPLT00000195 dando respuesta a la manifestación ciudadana en donde se le informa que presentamos disculpas en la demora en dar paso debido a que el día 15 de diciembre del 2022 se dio pérdida de la vía existente debido a las fuertes lluvias que se estaban presentando en el sector, esto al ser un evento imprevisto obliga al Consorcio Vías y Equipos a atender la emergencia de la zona y cerrar el paso provisionalmente hasta no garantizar la estabilidad del corredor y dar apertura al tránsito vehicular con paso restringido para prevenir un accidente y/o incidente que se genere en la zona de influencia.	X					18/01/2023	X				
4	Walter Avilés Rincón	Planadas	9/03/2023	técnica	El peticionario solicita intervenir de manera urgente los puntos del sector los medios y sector de caño fisto evitando que suceda un accidente Se ha llamado al peticionario en varias ocasiones en el mes de abril y se envía mensaje de WhatsApp los días 24 y 25 de abril del presente año para dar respuesta a la solicitud, en donde no obtenemos respuesta del mismo, se deja mensaje, el día 27 de abril del 2023 se envía mediante correo electrónico a walteravilez35@gmail.com con copia a la personería de planadas la respuesta oficio número CSPTL0000287; el día 15 de mayo del presente año, se realizo contacto personal con el peticionario donde se entrega formalmente el oficio de respuesta número CSPTL0000287 y se da cierre a la petición				X			15/05/2023	X			
5	Walter Avilés Rincón	Planadas	13/03/2023	Social	El peticionario solicita que para la próxima reunión de seguimiento y avance de obra esté presentes la secretaria de infraestructura del departamento con su equipo técnico de ingenieros. el día 27 de abril del 2023 se envía mediante correo electrónico a walteravilez35@gmail.com con copia a la personería de planadas la respuesta oficio número CSPTL0000288; el día 15 de mayo del presente año, se realizó contacto personal con el peticionario donde se entrega formalmente el oficio de respuesta número CSPTL0000288 y se da cierre a la petición.				X			15/05/2023	X			

6	Martha Liliana Salazar	Ibagué	19/04/2023	Social	Se recibe oficio de la interventoría numero C2-1570-OBRA040-2023 en donde remiten oficio de la señora Martha Liliana Salazar en calidad de madre del señor JUAN SEBASTIAN BALLESTEROS ALAZAR identificado con la cedula ciudadana Nro.1.234.639.798 (DISCAPACIDAD O) como loacredito. Persona a quien se le dio la oportunidad de colaborar en el cuidado de los materiales en la obra que se adelanta en Planada- Tolima. Donde lleva trabajando 20 días y hasta la fecha no se le ha cancelado el dinero de su salario. Por lo cual solicita establecer la razón por la cual no se le ha cancelado.	El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 el día 25 de abril del 2023, se contacta via telefónica con la señora Martha Liliana Salazar para informarle acerca de lo que se describe en esta manifestación ciudadana y dar cierre a la misma a satisfacción, la señora Martha agradece las gestiones adelantadas y queda clara la información suministrada y a satisfacción firma el cierre de la manifestación ciudadana.						X	25/04/2023
7	Hiber Rayo Cortes	Vereda El Águila Municipio Ataco	11/05/2023	Técnica	El peticionario indica que con la realización y ejecución de ampliación de la vía carretearle, donde trabajaron con el Bulldozer, la retroexcavadora, volquetas y el vibro, frente a mi casa, me ocasionaron los siguientes daños en mi casa así: Ocho averiadas sobre los muros de la pared de mi casa causados por la vibraciones de las maquinas, cinco averiadas sobre pared y pisos y una averiada sobre la pared de mi casa y otros daños sobre la casa construida en madera.	A la fecha del 25 de junio del 2023, no se ha recibido documento alguno por parte del propietario y de esta forma se da el cierre a la manifestación ciudadana. Es de mencionar que la MC7 la cual el peticionario no había procedido a realizar su firma de satisfacción ante la manifestación; el día 14 de agosto del presente año, el señor Hiber Rayo indico su satisfacción y se procede a realizar su firma para el cierre definitivo de la manifestación ciudadana.						X	14/08/2023

14/08/2023	X					El día 14 de agosto del presente año se realiza la entrega de los compromisos adquiridos al señor Hiber Rayo mediante oficio número CSPLTO000395, en donde se relacionan las actividades ejecutadas en la vivienda y por ende se da el cierre definitivo de la manifestación ciudadana.	se recibe la manifestación ciudadana verbal del señor Hiber Rayo donde indica no dejar realizar las actividades de obra frente a su predio ya que este proceso podía afectar la estructura de su vivienda habitacional en la vereda el Águila del municipio de Ataco.	Técnica	6/07/2023	Vereda El Águila Municipio Ataco	8	Hiber Rayo Cortes
18/08/2024	X					El día 18/08/2023 mediante comunicado C2-1570-60015-2023 la interventoría radica solicitud a la gobernación con el objetivo de gestionar cierre, teniendo en cuenta que dicha solicitud no está al alcance del contrato.	El día 05/08/2023 se recibe solicitud elevada por la vereda el Jorda del municipio de Ataco al Consorcio con el fin de realizar una solicitud de ampliación del camino, desde el puente de la comunidad de la vereda mesa de pole hasta la vereda el Jordán (aproximadamente 4 km). se da como veedor al sr. Hernando presidente de mesa de pole	Social	5/08/2023	Vereda mesa de pole - el Jordán	9	Hernando Trujillo Garzón / Comunidad Mesa De Polen - El Jordán
20/10/2023	X					el contratista realiza un Abono de \$6.847.200, Nuevamente nos comunicamos con el peticionaron con el fin de manifestarle el pago y verificar si Se hizo efectivo el ingreso del dinero a su cuenta. Seguidamente se le aclarar que los \$588.000 han sido retenidos por el impuesto (retención en la fuente.) Se realiza cierre a satisfacción el día 03/01/2023	El día 11/09/2023 el peticionario remitió solicitud al correo electrónico de atención al ciudadano, solicitando el pago inmediato de la suman de dinero adeudada por el canon de arrendamiento de la camioneta con placa WEL 208 suma de \$12.000.000,	otro	11/09/2023	Cra 5A #9A-10, Chaparral	10	Heliodoro Torres Peña
24/11/2023	X	X				Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000473 al peticionario, informandole que las condiciones iniciales de la vivienda son iguales del acta de inicio y final, según registros fotográficos	El señor solicita visita a su predio, ya que por la obra se esta viendo afectada su vivienda	Técnica	25/10/2023	Vereda Nueva a Aurora Km 22+250	11	Marco Yaguará

12	Marco Yaguará	Vereda Nueva a Aurora Km 22+250	24/11/2023	Social	El día 24 de Nov de 2023, el señor Marcos Yaguara muy respetuosamente , Solicita al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2022, que se haga una labor social. Pide que el consorcio le ayude con el arreglo del piso del anden de su casa, teniendo en cuenta que a futuro el anden se caerá y se puede ver mas afectada aun su vivienda Se ejecuta la labor social, construyendo placa en concreto reforzado de 1.7x4 de 0.08 cm acero de refuerzo cada, 0.2x0.2 ½. Terminándose la labor acorde a lo aprobado por el contratista el peticionario manifiesta agradecimiento, Y de esta manera el día 06/12/2023 se realiza cierre a satisfacción de la solicitud				X	10/12/2023
13	Rosa Elvira González Aguirre	los espolones	12/06/2024	Técnica	El día 12/06/2024 se realiza visita a la vivienda de la peticionaria con el fin de cerrar el acta de vecindad de inicio N° 11, sin embargo, la señora rosa presenta una solicitud manifestando la presencia de grieta en muro de la cocina y solicita se arregle debido a que fue causada por las labores de obra El día 12/09/2024 se realiza visita con la peticionaria y por parte del área técnica se informa que la grieta en el muro de la cocina se debe al asentamiento de la vivienda, se acuerda realizar el arreglo de la grieta entre la semana del 23 - 27 septiembre, sin embargo, se deja la claridad que una vez realizado el arreglo podrían volver a presentarse grietas y fisuras por el asentamiento. El día 18/10/2024 se realiza el resane de la grieta y se entregaron 6 postes de cemento se cierra a satisfacción la PQRS				X	18/10/2024

14	Johan Eduardo Peña Sánchez	N/A	10/07/2024	Laboral	El día 09/07/2024 el peticionario remite a la interventoría consorcio IC & CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 pro medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantías correspondiente al año 2023	Mediante comunicado CSPLTO000645 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos Tolima sur esta comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente esta gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento. El día 14/11/2024 se informa al peticionario mediante comunicado CSPLTO000691 que el día 12 noviembre de 2024 el consorcio vías y equipos Tolima sur realizo el pago de su liquidación. El día 15 noviembre de 2024 el peticionario manifiesta que no se debe dar por cerrado el PQRS debido a que a la fecha no se ha realizado el pago de las cesantías correspondientes al año 2023, por tal motivo el consorcio se encuentra verificando dicha información. El día 08/01/2025 mediante comunicado CSPLTO000717 se informa al peticionario que el día 19/12/2024 se realizo el respectivo pago al fondo de cesantías PROTECCION, soporte que se anexa y el paz y salvo. se da por cerrado el PQRS					X	8/01/2025
15	Monica Alexandra Acosta Guzman	N/A	10/07/2024	Laboral	El día 09/07/2024 el peticionario remite a la interventoría consorcio IC & CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 pro medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantías correspondiente al año 2023	Mediante comunicado CSPLTO000646 se informa al peticionario que el consorcio vías y equipos tolina sur esta comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente esta gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento El día 14/11/2024 se informa al peticionario mediante comunicado CSPLTO000692 que el día 12 noviembre de 2024 el consorcio vías y equipos tolina sur realizo el pago de su liquidación. El día 15 noviembre de 2024 y se da por cerrado el PQRS. como anexo se envia paz y salvo firmado por la peticionaria					X	14/11/2024

16	Leidy Catherine Caicedo Ramirez	N/A	10/07/2023	Laboral	El día 09/07/2024 el peticionario remite a la interventoria consorcio IC & CB derecho de petición que a la fecha no tiene respuesta por parte del consorcio vias y equipos Tolima sur 2023 pro medio del cual se solicita el pago de liquidación y cesantias correspondiente al año 2023	Mediante comunicado CSPLTO000647 se informa al peticionario que el consorcio vias y equipos tolima sur esta comprometido con el cumplimiento de sus responsabilidades y actualmente esta gestionando un plan de pagos, motivo por el cual se solicita un plazo adicional para dar cumplimiento. El día 14/11/2024 se informa al peticionario mediante comunicado CSPLTO000693 que el día 12 noviembre de 2024 el consorcio vias y equipos tolima sur realizo el pago de su liquidación. El día 15 noviembre de 2024 la peticionaria manifiesta que no se debe dar por cerrado el PQRS debido a que a la fecha no se ha realizado el pago de las cesantias correspondientes al año 2023, por tal motivo el consorcio se encuentra verificando dicha información. El día 08/01/2025 mediante comunicado CSPLTO000716 se informa al peticionario que el día 19/12/2024 se realizo el respectivo pago al fondo de cesantias PROTECCION, soporte que se anexa y el paz y salvo. se da por cerrado el PQRS					X	8/01/2025	
17	Consuelo Perez	FINCA LA BEGONIA	1/08/2024	Técnica	El día 01/08/2024 se recepciono solicitud de la peticionaria mediante el buzón instalado en la personeria del municipio de planadas, por medio del cual informa que al parecer por la obra que se ejecuto en el contrato 2096 en el sector de caño fisto su finca esta siendo afectada por el paso del rio, por lo cual solicita se informe los diseños de este sector	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000619 al peticionario y el 18-10 de 2024 se socializa oficio mediante visita técnica con el acompañamiento de la interventoria y testigo. Se concluye que solicitud no está al alcance del contrato. Por consiguiente la señora no firma. se adjunta acta y oficio.						X	8/10/2024

18	Jey Fredy Mendez Mendez	37+800	1/08/2024	Técnica	el día 01/08/2024 el peticionario manifiesta de manera verbal l área social y tecnica del consorcio vias y equipos tolima sur y a la interventoria que a la fecha se encuentran pendientes los siguientes compromisos con el fin de poder dar cierre al acta de vecindad y permisos de obra: 1. ampliación del acceso del predio (pr 37+715) 2. reparación de 8 postes de concreto que se afectaron por derrumbe 3. acondicionar acceso	Se hace las correspondientes actividades según compromisos adquiridos de parte del CVETS2023, para lo cual se genera el respectivo soporte (paz y salvo)					X	12/09/2024
19	Jonathan Javier Riaños Abril	CLL 9 CASA 6, PLANADAS	21/08/2024	Laboral	el día 21/08/2024 el peticionario remite al consorcio vias y equipos tolima sur 2022 derecho de petición solicitando lo siguiente: 1. pago total del monto adeudado (\$3.262.066) 2. solicita el pago se realice en su totalidad en 10 días hábiles a partir de la	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000690 al peticionario, con el respectivo soporte de pago					X	14/11/2024

20	Jey Fredy Mendez Mendez	37+800	21/08/2024	otro	el día 13/08/2024 el peticionario remite al consorcio vias y equipos tolima sur 2023 petición solicitud relacionada con un corral de encierro de ganado que se encontraba al inicio de las actividades de obra del contrato 2096 del 2022 y tuvo que ser retirado, por tal motivo solicita al consorcio la reposición del mismo	Por la complejidad para conseguir los postes de madera y las teleras se llega al acuerdo con el peticionario que se realizará la entrega de material todo en uno de 63m3 con el fin de compensar el valor cotizado por los 37 postes de madera y las 180 teleras. El día 10/04/2025 se realiza la entrega de 2 rollos de alambre y se realiza la entrega de 6m3 de todo en uno. El día 15/04/2025 se realiza la entrega de 7m3 de todo en uno. El día 24/04/2025 se realiza la entrega de 6m3 de todo en uno. El día 29/04/2025 se realiza la entrega de 12m3 de todo en uno.						x	29/04/2025
21	Luis Fernando Bermudez	37+200	17/09/2024	Técnica	el día 17/09/2024 el peticionario remite al consorcio vias y equipos tolima sur via correo electrónico solicitud de terminación de canal disipador debido a que se esta presentando una afectación a su finca debido al canal disipador construido por el consorcio en el pr 37+200 en el marco de ejecución del contrato 2096 de 2022	En atención al peticionario Se hizo la respectiva actividad						x	9/05/2025
22	Amira Morales Guzman		25/11/2024	otro	el día 25/11/2024 la peticionaria remite al consorcio vias y equipos tolima sur derecho de petición solicitando el pago de alquiler del vehiculo marca kia sportage de placas ipr 536 el cual le servia de transporte al ingeniero jhon jairo morales	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000805 al peticionario, con el respectivo soporte de pago de \$ 18.259.200						x	13/05/2025

23	Jhon Jairo Morales Guzman		25/11/2024	Laboral	el día 25/11/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos tolima sur 2023 derecho de petición para solicitud de pago de liquidación laboral del tiempo que estuvo vinculado al consorcio como director de obra	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000723 al peticionario, con el respectivo soporte de pago.					x	14/01/2025
24	Miguel Hermosa Ruiz		28/11/2024	otros	el día 28/11/2024 el peticionario remite al consorcio vías y equipos tolima sur solicitud de pago por \$11.620.000 pesos, por concepto de honorarios desde el 18/07/2024 al 09/11/2024 con un contrato acordado por \$5.100.000 mensual bajo la dirección del subcontratista angeles calificadas s.a.s mit 901582075 - 1 (indica 1 alquiler de vehiculo tipo furgon incluido con servicio de conductor, aporte de consorcio del 50% de combustible, de \$18.870.000 hha recibido un pago parcial de \$7.250.000)	El día 25/01/2025 por parte de la coordinación jurídica del consorcio vías y equipos tolima sur se informa que el subcontratista ángeles calificadas es quien debe de dar respuesta. Por tal motivo se procederá a remitir la solicitud al contratista					X	20/02/2025
25	Arnulfo Olaya Castañeda		28/11/2024	Laboral	el día 28/11/2024 el peticionario remite solicitud al consorcio vías y equipos tolima sur por medio del cual solicita el pago de salarios y liquidación desde el día 08/07/2024 al 07/09/2024 \$3.200.000 más liquidación y prestaciones sociales	Se realiza el pago correspondiente a \$3.200.000 por parte del consorcio vías y equipos tolima sur, una vez atendida a satisfacción la PQRS se da por cerrada y se anexa paz y salvo					X	27/02/2025

26	Ananias Horta	VEREDA EL PLAYON	19/12/2024	Otros	el día 19/12/02024 durante las actividades de revisión de buzones el consorcio vías y equipos tolima sur recepciono solicitud por medio del cual el peticionario manifiesta que personal vinculado a la empresa angeles calificadas le adeuda dinero y solicita se realice el pago oportuno (\$5.8.95.600)	El día 20/02/2025 se realiza pago por \$5.895.600 por parte del consorcio vías y equipos tolimar sur, una vezatendida a satisfacción la PQRS se por cerrada y se anexa paz y salv					X	20/02/2025
27	Juan Pablo Sosa Esquivel	Planadas	1/01/2025	Otros	El peticionario remite solicitud al consorcio vias y equipos tolima sur en calidad de propietario y arrendador de los equipos de construcción referenciados (anexo) solicitando formalmente el pago inmediato de las cuentas de cobro generadas por el alquiler de equipos de construcción a la empresa Ángeles Calificadas identificada con el NIT 901582075	Se acordó el pago de \$ 20.000.000 por consiguiente se adjunta el soporte de pago.					x	7/05/2025
28	Jose Bersaid Mendoza Gonzalez	Planadas	9/01/2025	Otros	El día 09/01/2025 el peticionario remite al consorcio derecho de petición solicitando el pago de los honorarios adeudados por \$1.052.000 correspondientes al periodo durante el cual trabajo con la empresa Ángeles calificadas S.A.S	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000792 al peticionario y se genera el documento paz y salvo como soporte de pago.					x	15/03/2025

29	Jenry Alvarez Lasso	Planadas	25/01/2025	Otros	El día 25/01/2025 el peticionario remite al consorcio solicitud de pago de los honorarios adeudados por un valor de \$4.150.000 por el tiempo que fue contratado el alquiler de un vehículo tipo turbo y su contratación como conductor para la empresa de ángeles calificadas, en el periodo del 08/11/2024 al 20/12/2024	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000796 al peticionario y se genera el documento paz y salvo como soporte de pago.					x	7/03/2025
30	Juan Rojas Duarte	DOS AGUAS	25/01/2025	Técnica	el peticionario verbalmente solicita solución en la obra que se hizo en la vereda dos aguas (pr 36+694), debido a que se esta perjudicando a su predio ya que recibe las aguas de la vía en su predio llevandose la tierra hacia la quebrada	Se realizo la repectiva actividad en atencion al peticionario					x	9/05/2025
31	William Cabrera Sanchez	la brecha	5/02/2025	Laboral	El día 04 febrero de 2025 por remisión de la personería de plandas se da apertura a derecho de petición del peticionario manifestando que fue contratado para desarrollar la labor de ayudante de construcción para laborar en la brecha, manifiesta que se le adeuda \$1.929.800 por el periodo trabajado entre el 07 noviembre al 20 diciembre	El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, realiza la respectiva gestión para lo cual se le pagó la solicitud de \$ 1.929.800 al peticionario.					x	7/03/2025

32	Ymbleiner Vargas Romero	la brecha	5/02/2025	Otros	El día 04 febrero de 2025 por remisión de la personería de planadas se da apertura a derecho de petición del peticionario manifestando que fue contratado por Angeles calificadas para suministrar el servicio de venta de carnes para alimentar al personal que laboraba en la brecha, así mismo, presto el servicio de arrendamiento de finca para hospedaje. actualmente se adeuda por este servicio el valor de \$4.1520.000	El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, realiza la respectiva gestión para lo cual se le pagó la solicitud de \$ 4.152.000 al peticionario.					x	6/03/2025
33	Yair Paloma Valencia	N/A	31/01/2025	Laboral	El día 31/01/2025 por medio de la personería municipal de planadas peticionario remite derecho de petición al consorcio manifestando el pago pendiente de su salario adeudado durante el periodo en el que trabajo en el sector "la brecha"	E 10-02-2025, Se realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas y el 20-002-2025 Por parte del consorcio vias y equipos tolima sur 2023 se realiza el pago correspondiente acordado por el peticionario y representante de angeles calificadas. Se anexa paz y salvo					x	20/02/2025
34	Luis Horacio Repizo Perdomo	N/A	25/01/2025	Otros	El día 25/01/2025 el peticionario remite al consorcio vias y equpos tolima sur solicitando el pago de \$56.156.490 correspondiente a trabajos realizados en el sector de la brecha para el subcontratista angeles calificadas	1. 10/02/202 El consorcio vias y equipos tolima sur 2023 realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas, y se informa al peticionario sobre fecha de pago para el 06 marzo de 2025. 2. El Consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2023, realizó la respectiva gestión llegando a un acuerdo de pago de 48.273.958 al peticionario					x	6/03/2025
35	Edwin Garzon Olaya	N/A	30/01/2025	otros	El día 30/01/2025 el peticionario remite al consorcio vias y equipos tolima sur solitud de reclamación por no pago de honorarios correspondientes a la suma de \$2.200.000 adeudados por la empresa angeles calificadas	10/02/202 Se realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas y se informa al peticionario fecha tentativa de pago para el 06 marzo de 2025 2. Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000795 al peticionario y el respectivo pago de \$ 2.200.000					x	7/03/2025

36	Carlos Andrade	N/A	31/01/2025	Laboral	El día 31/01/2025 por medio de la personería de planadas peticionario remite al consorcio petición por medio del cual solicita el pago de salarios adeudados por el concepto de venta de mezcladora de cemento por un valor restante de \$700.000	10/02/202 Se realiza verificación del valor adeudado por angeles calificadas y se informa al peticionario fecha tentativa de pago para el 06 marzo de 2025 2. Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000794 al peticionario y el respectivo pago de \$ 700.000					x	7/03/2025
37	Diosan Reinoso Soto	N/A	11/02/2025	otros	El día 11/02/2025 peticionario por medio de la interventoria remite al consorcio vías y equipos tolima sur solicitud de cancelación de factura por un valor de \$1.461.000 correspondiente a la venta de viveres en el establecimiento fruver DYD planadas solicitados por el señor James Mosquera trabajador de angeles calificadas	1. 10/02/202 Se remite solicitud al área encargada para dar respuesta Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000802 al peticionario						5/05/2025
38	Rosa Elena Soto Gil	N/A	25/03/2025	otros	La señora solicita el pago de 2.000.000 millones de pesos por concepto de montallantas	Del C.V.E.T.S 2023 Se radica oficio No. CSPLTO000791 al peticionario						4/04/2025

Tabla 2. Análisis de PQRS

Categoría	Detalle
Total de PQRS	38
Clasificación	Técnica: 13 Laboral: 9 Social: 6 Otros: 10
Tipo de manifestaciones	Peticiones, quejas, reclamos, solicitud
Estado de atención	Cerradas
Temas frecuentes	Daños a vivienda, pagos laboracoles, solicitudes técnicas

Con base en la revisión de los 38 casos de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) registrados durante el desarrollo del contrato de obra en Tolima, se presenta el siguiente análisis general:

Se identifican cuatro categorías de clasificaciones de las solicitudes: técnica (13), laboral (9), social (6) y otros (10). Las solicitudes de tipo técnico y laboral representan la mayor proporción, lo que refleja una alta incidencia

de impactos físicos por la ejecución de la obra y una frecuente interacción respecto al cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales, el contenido permite evidenciar que en su mayoría se trata de manifestaciones relacionadas con peticiones o reclamos indirectos. La mayoría de las solicitudes fueron atendidas y cerradas, incluyendo visitas técnicas, respuestas escritas y coordinación con entidades locales.

5.2 Proyecto 2. información y divulgación

5.2.1 Actividades de información

- Reuniones informativas

Desde el inicio del contrato de obra se realizaron socializaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto, se contó con la participación de la Gobernación del Tolima, Interventoría y personal de la empresa contratista.

1. Reunión de inicio

El día 30 de julio se realizó la socialización de inicio del proyecto en la vereda cañofisto, donde se contó con el acompañamiento de los Alcaldes, Personeros y funcionarios de las Alcaldías de los municipios de Planadas y Ataco, como también del Gobernador del Tolima, representantes del Invias territorial Tolima y comunidad en general, en dicha reunión se logró informarle a los asistentes las actividades programadas dentro del marco del proyecto 2096-2022 Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima.



2. Reunión de cierre

El día 29 marzo de 2025 se realizó la reunión de cierre del contrato 2096 de 2022, en el estadero hebreo ubicado en la vereda Cañofisto, se contó con la presencia de representante de territorial del Tolima del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, interventoría, comunidad y personal del contratista, se informó a los asistentes las actividades que se ejecutaron en su totalidad durante el tiempo del contrato en referencia en las áreas técnica, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.



Reunión de cierre del contrato

5.2.2 Acciones de divulgación

- **Carteleros de Información**

Mensualmente se realizó la actualización de las carteleros informativos ubicados en la Alcaldía de Planadas y en la Alcaldía de Ataco, informando las labores de obra adelantadas por el Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023.

Nº	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Planadas	Alcaldía Municipal	

2	Ataco	Alcaldía Municipal	
---	-------	--------------------	--

- Vallas informativas**

Se instalaron piezas comunicativas de inicio y finalización (vallas informativas) en el PR 16+000 y 36+600, para que la comunidad estuviera informada del objeto del contrato.

	
Valla informativa Km 16+000	Valla informativa Km 36+600

- Volantes informativos**

Se realizó la entrega de 31 piezas para un total de 1012 volantes informativos a la comunidad del área de influencia del proyecto

Tabla 3. Volantes entregados a la comunidad

No. VOLANTE	FECHA DE ENTREGA	TEMA	SECTOR
1	9/06/2022	Levantamiento de actas de vecindad de inicio	PR 36+694 sl PR 38+000
2	25/07/2022	Invitación Socialización de inicio de obra	Municipios de Planadas y Ataco
2	28/07/2022	Invitación Socialización de inicio de obra	Municipios de Planadas y Ataco
3	2/09/2022	Divulgación Buzones Satélites y Punto SAU	Corregimiento Santiago Perez
4	2/09/2022	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
5	28/09/2022	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
6	9/11/2022	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
7	11/11/2022	Vacantes disponibles	Municipios de Planadas y Ataco
8	24/11/2022	Vacantes disponibles	Municipios de Planadas y Ataco
9	30/11/2022	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
10	19/12/2022 al 28/12/2022	Precaucion en la via	Municipios de Planadas y Ataco
11	19/01/2023	Vacantes disponibles	Municipios de Planadas y Ataco
12	20/01/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
13	3/03/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
14	9/03/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
15	17/03/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
16	18/05/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
17	20/07/2023	Vacantes disponibles	Municipios de Planadas y Ataco
18	25/08/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
19	24/10/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
20	2023-11-23 y 24	Divulgación Buzones Satélites y Punto SAU	Municipios de Planadas y Ataco
21	1/12/2023	Invitación reunión Comité de Participación Comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
22	16/01/2024	cierre actas de vecindad	PR 36+694 sl PR 38+000
23	29/05/2024	Reunión comité de participación comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
24	25/06/2024	Divulgación Buzones Satélites y Punto SAU	Alcaldia de planadas
25	10/07/2024	Divulgación Buzones Satélites y Punto SAU	Alcaldia de Ataco
26	12/07/2024	Reunión comité de participación comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
27	22/11/2024	Protección y conservacion de la vía	Municipios de Planadas y Ataco

28	11/10/2024	Reunión comité de participación comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
29	22/11/2024	Reunión comité de participación comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
30	10/02/2025	Reunión comité de participación comunitaria	Municipios de Planadas y Ataco
31	25/03/2025	Invitación reunión de cierre contrato 2096 de 2022	Municipios de Planadas y Ataco



Entrega de volantes



Entrega de volantes

- Cuñas radiales

Mediante la emisora Musicalia Stereo que tiene una cobertura de aproximadamente de 21000 personas del área de influencia directa en diferentes municipios entre ellos Planadas, Ataco, Chaparral, Rioblanco entre otros, se realizó la divulgación 62 cuñas radiales donde se informó a la comunidad reuniones de inicio y cierre como también la sensibilización en campañas de seguridad vial y recomendaciones en la vía.

5.3 Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos

5.3.1 Levantamiento de actas de vecindad de Inicio

Se realizó el levantamiento de 14 actas de vecindad de inicio y cierre con los propietarios del área de influencia del proyecto, como se relacionan a continuación:

Tabla 4. Actas de vecindad

No. ACTA	NOMBRE DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO	VEREDA	ABCISA	ESTADO
1	Bernandino Molano Portela	Vereda Aguila	38+680 MI	Cerrada
2	Luz Mary Albutria	Vereda Aguila	38+680 MD	Cerrada
3	Jey Fredy Mendez Mendez	Vereda Aguila	37+800 MI	Cerrada
4	Juan Rojas Duarte	Vereda Aguila	36+750 MI	Cerrada
5	Joel Guarnizo Peralta	Vereda Aguila	36+800 MI	Cerrada
6	Anaibis Leon Vidales	Vereda Aguila	36+860 MI	Cerrada
7	Diocid Torrez	Vereda Aguila	37+100 MD	Cerrada
8	Luis Fernando Bermudez	Vereda Aguila	37+030 MI	Cerrada
9	Edelmira Mahecha	Cañofisto	16+250 MI	Cerrada
10	Consuelo Perez	Cañofisto	16+200 MI	Cerrada
11	Rosa Elvira Gonzalez	Vereda Aguila	36+710 MD	Cerrada
12	Marcos Fildel Yaguara Ramirez	Nueva Aurora	22+250 MD	Cerrada
13	Robinson Murcia	Nueva Aurora	22+300 MD	Cerrada
14	Olga Lucia Perez Cifuentes	Vda. El Playon	7+900 MI	Cerrada

5.3.2 Levantamiento permiso de obra

Se realizó el levantamiento de permisos de obra con los propietarios del área de influencia del proyecto, como se relacionan a continuación:

Tabla 5. Permiso de obra

N°	Nombre del Propietario	Actividad	Abcisa	Dirección y/o Sector	Estado
1	Jey Fredy Méndez Méndez	Construcción de Box PR 37+502 Construcción de alcantarillas del PR 37+502 al PR 38+500 margen Derecha e Izquierda	37+502 al PR 38+500	Vda Aguila	Cerrada
2	Bernandino Pórtela Molano	Construcción de alcantarillas del PR 38+400 al PR 38+760 margen Izquierda	38+400 al PR 38+760	Vda Aguila	Cerrada
3	Luz Mary Albutria	Construcción de alcantarillas del PR 38+656 margen Derecho	38+656	Vda Aguila	Cerrada
4	Jose Ivan Lozano Molano	Construcción de muro sobre Caisson, movimiento de cerca en el	28+900	vda La Dorada	Cerrada

		PR 28+900 ingresando al predio margen derecho			
5	Diocid Torrez	Ampliación de Box Coulvert PR 37+084 Construcción de alcantarillas del PR 37+084 al PR 37+502 Corte de Talud y movimiento de cercas margen derecho	37+084 al PR 37+502	Vda Aguila	Cerrada
6	Luis Fernando Bermúdez	Construcción de Alcantarillas del PR 36+976 al PR 37+502 Construcción de muro Construcción de Box Coulvert PR 37+502 Ampliación de Box Coulvert PR 37+084 margen izquierda	36+976 al PR 37+502	Vda Aguila	Cerrada
7	Sanin Alape Gaitán	Construcción de Alcantarillas del PR 36+976 al PR 37+083 Ampliación y corte de talud del PR 36+976 al PR 37+083 margen derecho	36+976 al PR 37+083	Vda Aguila	Cerrada
8	Robinson Murcia	Construcción de Muro sobre Caisson en el PR 22+400 y 22+120 margen izquierda	22+400 y 22+120	vda La Dorada	Cerrada
9	Jey Fredy Méndez Méndez	Construcción de muro del 37+502 al PR 38+500 margen Derecha e Izquierda	37+502 al PR 38+500	Vda Aguila	Cerrada
10	Heber Pérez	Permiso para movimiento de la cerca en el PR 16+200 margen Derecha	16+200	Vda Cañofisto	Cerrada
11	Eli Rojas Murcia	Construcción de Muro sobre caisson, concreto lanzado, anclajes activos, drenes de penetración, corte de talud, ingreso al predio 20 metros en el PR 21+100 margen Derecho	21+100	Vda Condor	Cerrada
12	Rosa Elvira Gonzales	Ampliación de Box, ingreso al predio de 1 metro para ampliación de la vía, construcción de muro bordillo desde el box hasta donde finaliza la vivienda en el PR 36+694	36+694	Vda Aguila	Cerrada
13	Jhon Perdomo Guarnizo	Corte de talud del PR 36+720 al PR 36+955. Construcción de Box Coulvert en el PR 36+908	36+720 al PR 36+955	Vda Aguila	Cerrada
14	Juan Rojas	Construcción – ampliación de Box Coulvert y muro de contención en el PR 36+694 margen izquierda	36+694	Vda Aguila	Cerrada
15	Hernando Sánchez	Construcción de muro sobre caisson y construcción de sacos cementos en el PR 21+100 margen izquierda	21+100	Vda Condor	Cerrada
16	Robinson Murcia	Ampliación de la vía y construcción de muro ingresando al predio 3 metros	22+320	vda La Dorada	Cerrada
17	Eli Rojas Murcia	Permiso para la construcción de alcantarilla con tapa PR 21+095 Construcción de muro aproximadamente 100 metros en la margen derecha de altura de 2.50 a 3 metros	21+100	Vda Condor	Cerrada
18	Jey Fredy Méndez Méndez	Permiso para la construcción de un muro patero reforzado de 5 metros de altura del PR 38+100 al PR 38+200 aproximadamente	38+100	Vda Aguila	Cerrada

		margen izquierda; permiso para ingreso al predio de 8 metros.			
19	Albeiro Tovar Vasquez	Permiso para la construcción sobre elementos profundos tipo caisson	71+750 al 7+900	Vda el playon	Cerrada
20	Olga Lucia Perez Cifuentes	Permiso para la construcción sobre elementos profundos tipo caisson	7+900 - 8+650	Vda el playon	Cerrada
21	Albeiro Tovar Vasquez	Correr cerramiento existente compuesto por postes de madera y alambre de púas 4 metros adentro del predio, temporalmente durante las actividades de excavación a un metro de profundidad de la zarpa de los muros 1,2, 3 y 4 (PR 7+740 + 8+060) Y 3,50 metro de largo para la instalación de drenes horizontales	7+740 al 8+060	Vda el playon	Cerrada

5.4 Proyecto 4. Cultura vial y participación comunitaria.

El proyecto de cultura vial y participación comunitaria se ejecutó satisfactoriamente y estuvo conformado por dos actividades principales. La primera consistió en la estructuración y desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a concienciar a la población educativa, la comunidad en general, los líderes del área de influencia y los miembros del comité de participación comunitaria sobre la importancia del cambio de actitudes para reducir los accidentes de tránsito, contribuyendo así a la sostenibilidad del proyecto. la segunda actividad correspondió a la conformación y consolidación del comité de participación comunitaria.

5.4.1 Conformación y funcionamiento del comité de participación comunitaria

El comité de participación comunitaria fue conformado como un grupo voluntario de residentes del área de influencia del proyecto y fue conformado mediante la Resolución No. 018 del 29 de junio 2022 la cual reconoció la veeduría Ciudadana de las obras públicas en la vía secundaria "Castilla – Planadas", y en especial del contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022, cuyo objeto es el mejoramiento de la vía Ataco – Planadas en el departamento del Tolima, su propósito fue generar espacios de participación y control social sobre la obra, contribuyendo a minimizar conflictos derivados de la desinformación.

El comité se reunió mensualmente a lo largo de la ejecución del proyecto, con un total de 25 reuniones realizadas, en las cuales el consorcio vías y equipos Tolima sur 2023 presentó los avances técnicos, sociales, ambientales y en seguridad y salud en el trabajo, garantizando así la transparencia del proceso.

Durante estas reuniones, el comité manifestó los impactos percibidos por la comunidad como resultado de la ejecución del proyecto y propuso posibles soluciones. Asimismo, fue responsable de informar y divulgar a la comunidad en general los impactos positivos y negativos, así como las medidas de manejo adoptadas.

Tabla 6. Reuniones con la veeduría

ACTA N°	FECHA	TEMA	MUNICIPIO	NÚMERO PARTICIPANTES
1	30/07/2022	Conformación y Presentación Comité de Participación	Planadas	8
2	28/08/2022	Informar las actividades del contrato	Planadas	9
3	28/08/2022	Socialización del art. 72 de 1757 de 2015	Planadas - Ataco	10
4	28/08/2022	Socialización de la ley 755 de 2015	Planadas - Ataco	10
5	3/09/2022	Brindar Información de avance de obra y recorrido	Planadas-Ataco	9
6	1/10/2022	Otro	Planadas-Ataco	4
7	11/11/2022	Brindar Información de avance de obra	Planadas	11
8	2/12/2022	Atención a inquietudes de algunos integrantes	Planadas	8
9	16/12/2022	Recorrido extraordinario Convocado por el Comité de	Planadas-Ataco	6
10	27/01/2023	Brindar Información de avance de obra	Planadas-Ataco	8
11	20/02/2023	Capacitación Comité de Participación Comunitaria por	Planadas	14
12	20/02/2023	Reunión de avance de obra	Planadas	20
13	13/03/2023	Recorrido de Avance de Obra	Planadas-Ataco	9
14	23/05/2023	Recorrido de Avance de Obra	Planadas-Ataco	6
15	30/08/2023	Reunión de avance de obra	Planadas-Ataco	10
16	27/10/2023	Reunión de avance de obra	Planadas-Ataco	8
17	4/12/2024	Recorrido por los puntos críticos no intervenidos	Planadas-Ataco	9
18	12/06/2024	Socialización Avance de obra	Planadas-Ataco	9

19	12/06/2024	segunda socialización del art 72 ley 1757 de 2025	Planadas-Ataco	10
20	16/07/2024	Avance de obra	Planadas-Ataco	10
21	3/09/2024	Capacitación Comité de Participación Comunitaria por	Planadas-Ataco	11
22	3/09/2024	Avance de obra	Planadas-Ataco	11
23	18/10/2024	Inquietudes ejecución contrato 2096 de 2022	Planadas	7
24	22/11/2024	Recorrido de obra	Planadas-Ataco	7
25	13/02/2025	Reunión de socialización de avance de obra y cierre del CPC	Planadas	7


5.4.2 Talleres en seguridad vial

Adicional se realizaron capacitaciones en seguridad vial a los niños y niñas de las Instituciones Educativas del área de influencia del proyecto con el fin de generar actitudes de responsabilidad, en relación con el manejo del entorno y con la movilidad en la vía. Estas metodologías se plantearon y desarrollaron con base en actividades pedagógicas, informativas, considerando todos los grupos de interés que se identifiquen entre los usuarios (peatones, conductores, habitantes, instituciones, organizaciones, organizaciones, agremiaciones, entre otros), donde se abordaron temáticas relacionadas con normas de tránsito, señalización, cuidados en la vía y comportamientos adecuados para conductores, pasajeros, ciclistas y peatones.



5.5 Proyecto 5. Contratación de mano de obra.

Durante el desarrollo del proyecto el Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023 contó con la vinculación de 522 personas que estuvieron durante las actividades de ejecución del contrato.



- **Análisis contratación mano de obra**

Mano de obra no calificada (MONC)

La gráfica 1 correspondiente a la mano de obra no calificada muestra un resultado altamente favorable para la comunidad del área de influencia del proyecto, con un 55% de participación local frente a un 45% de mano de obra foránea.

Este dato refleja el compromiso del proyecto con la inclusión y dinamización de la economía local, permitiendo que más de la mitad de los empleos generados en esta categoría beneficiaran directamente a los residentes del territorio. La vinculación de mano de obra no calificada del AIP no solo representó una oportunidad laboral, sino también una herramienta de fortalecimiento social y de apropiación comunitaria del proyecto.

Mano de obra calificada (MOC)

En cuanto a la mano de obra calificada, si bien el 92% fue foránea, es destacable que un 8% correspondió a trabajadores calificados del área de influencia, lo cual representa un avance significativo si se considera que, históricamente, este tipo de cargos suele ser ocupado por personal externo debido a los requerimientos técnicos y experiencia específica que demandan.

Durante la ejecución del contrato se generaron resultados altamente positivos en términos de empleabilidad local, debido a que el 40% del total del personal contratado y reportado mensualmente pertenecía al área de influencia del proyecto.

5.6 Proyecto 6. Proyectos productivos y/o obras con participación comunitaria

5.6.1 Obras de participación comunitaria

5.6.1.1 Parques infantiles

Durante la ejecución del proyecto, se identificó una necesidad por parte de las comunidades asentadas en los centros poblados cercanos a los frentes de obra, relacionada con la falta de espacios adecuados para el deporte y la recreación.

Atendiendo esta situación, se planteó y ejecutó la instalación de tres parques biosaludables autosostenibles en instituciones educativas de la zona rural de los municipios de Ataco y Planadas.

Las instituciones beneficiadas fueron:

- Institución Educativa Técnica Pablo Sexto – Sede Cañofisto,
- Institución Educativa Santiago Pérez – Sede El Cóndor, y
- Institución Educativa Martín Pomala – Sede Las Señoritas.

La implementación de estos espacios permitió ofrecer áreas de recreación y actividad física no solo para los estudiantes de dichas instituciones, sino también para la comunidad en general, contribuyendo así al bienestar, la integración social y la mejora de la calidad de vida en estos territorios rurales.



Institución educativa el Condor



Institución Educativas las señoritas



Institución Educativa Cañofisto

5.6.1.2 Mejoras locativas Instituciones Educativas

Institución Educativa Pablo Sexto sede Cañofisto, municipio Planadas



Cerramiento de la escuela (instalación de malla eslabonada con su respectivo portón) como se muestra en el registro fotográfico la escuela no cuenta con esta adecuación

Institución Educativa Santiago Pérez sede el Cóndor, municipio Ataco



Cambio de puertas, pintura, Instalación tanque de agua, Cambio de enchape de alberca, inodoro y ducha, Instalación de enchape para piso, Cambio de inodoros, Instalación de tubería, Cambio de llaves, Adecuación de enchape de orinal, Adecuación de instalación eléctrica.

Institución Educativa Martin Pomala sede las Señoritas, municipio Ataco



Cambio de inodoros, Enchape de orinal, Pintura, Cambio de llaves, Cambio de tubería de tanque, Enchape de inodoro y ducha, Instalación de piso en los pasillos de la unidad sanitaria.