



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



PAGINA 2 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCION: INFRAESTRUCTURA

ACTA N°

18

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1.609.893.858,00

PERIODO MES

1 al 31 de Octubre de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

2 de noviembre de 2024

CONTRATO No :

2086 DE 15 DE MARZO DE 2022

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):

ATACO - PLANADAS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No : INVIAS 1570 DE 2021

INTERVENIOR:

CONSORCIO IC & CB

PLAZO INICIAL:

DOSCIENTOS SESENTA (270) DIAS CALENDARIO

PLAZO ACUMULADO:

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (868) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN:

29 de abril de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

26 de enero de 2024

FECHA DE REANUDACIÓN:

8 de abril de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

24 de noviembre de 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 55.570.933.909,00

VALOR ADICIÓN No.1 :

\$ 4.429.066.091,00

VALOR ADICIÓN No.2 :

\$ 6.997.447.559,00

VALOR ADICIÓN No.3 :

\$ 13.350.000.000,00

VALOR TOTAL EN ADICIONES:

\$ 24.776.513.650,00

VALOR TOTAL ACUMULADO:

\$ 80.347.447.559,00

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14				PRESENTE ACTA				OBRA EJECUTADA			
			UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
22	630.7	Concreto clase G	m3	439,00	\$582.350,00	\$255.651.650,00	656,90	\$382.545.715,00	4,50	\$2.620.575,00	629,40	\$366.531.090,00						
23	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	649.893,00	\$9.250,00	\$6.011.510.250,00	1.514.033,00	\$14.004.805.250,00	38.524,00	\$356.347.000,00	1.413.165,00	\$13.071.776.250,00						
24	673.2	Material Granular Drenante	m3	473,00	\$163.540,00	\$77.354.420,00	4.656,00	\$761.442.240,00	93,60	\$15.307.344,00	4.283,90	\$700.589.006,00						
25	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	2.625,00	\$12.650,00	\$33.206.250,00	13.940,00	\$176.341.000,00	407,00	\$5.148.550,00	12.409,00	\$156.973.850,00						
26	663.1P	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	750,00	\$37.020,00	\$27.765.000,00	1.957,80	\$72.477.756,00	79,20	\$2.931.984,00	1.691,40	\$62.615.628,00						
27	681.1	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	230,00	\$399.010,00	\$91.772.300,00	332,00	\$132.471.320,00	0,00	\$0,00	200,00	\$79.802.000,00						
28	674.1P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	8.438,00	\$249.560,00	\$2.105.787.280,00	900,00	\$224.604.000,00	0,00	\$0,00	360,00	\$89.841.600,00						
		SUBTOTAL ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES				\$17.083.194.690,00		\$49.599.479.255,00		\$1.361.563.767,00		\$46.563.363.986,00						
		Capitulo 5. Drenajes																
29	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	15.685,20	\$60.520,00	\$949.268.304,00	6.316,00	\$382.244.320,00	328,00	\$19.850.560,00	5.746,00	\$347.747.920,00						
30	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	1.072,50	\$92.310,00	\$99.002.475,00	296,00	\$27.323.760,00	0,00	\$0,00	184,00	\$16.985.040,00						
31	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	1.322,50	\$85.440,00	\$112.994.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00						
32	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	12.656,14	\$130.230,00	\$1.648.209.112,00	1.863,00	\$242.618.490,00	38,00	\$4.948.740,00	1.827,00	\$237.930.210,00						
33	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	673,00	\$895.230,00	\$602.489.790,00	486,20	\$435.260.826,00	17,10	\$15.308.433,00	463,30	\$414.760.059,00						
34	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	67,00	\$705.870,00	\$47.293.290,00	240,90	\$170.044.083,00	4,70	\$3.317.589,00	225,70	\$159.314.859,00						
35	630.7	Concreto clase G	m3	713,00	\$582.350,00	\$415.215.550,00	424,60	\$247.265.810,00	0,00	\$0,00	360,80	\$210.111.880,00						
36	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	38.029,00	\$9.250,00	\$351.768.250,00	80.099,00	\$740.915.750,00	3.083,00	\$28.517.750,00	77.724,00	\$718.947.000,00						
37	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	585,00	\$915.800,00	\$535.743.000,00	213,00	\$195.065.400,00	9,00	\$8.242.200,00	213,00	\$195.065.400,00						
38	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vacuada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3.273,00	\$950.400,00	\$3.110.659.200,00	1.416,00	\$1.345.766.400,00	0,00	\$0,00	1.114,00	\$1.058.745.600,00						
39	673.2	Material Granular Drenante	m3	8.312,00	\$163.540,00	\$1.359.344.480,00	2.494,00	\$407.868.760,00	142,00	\$23.222.680,00	2.231,00	\$364.857.740,00						
40	663.1P	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	13.853,00	\$37.020,00	\$512.838.060,00	4.003,20	\$148.198.464,00	114,00	\$4.230.280,00	3.442,20	\$127.430.244,00						
41	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	48.485,00	\$12.650,00	\$613.347.900,00	12.993,80	\$164.371.570,00	761,60	\$9.634.240,00	11.595,40	\$146.681.810,00						
		SUBTOTAL DRENAJES				\$10.358.173.811,00		\$4.506.943.633,00		\$117.262.472,00		\$3.998.577.762,00						
		Capitulo 6. Señalización y Seguridad																
42	700.1	Lineas de Demarcación con pintura en frio	m	31.170,00	\$2.920,00	\$91.016.400,00	11.736,60	\$34.270.872,00	0,00	\$0,00	8.976,60	\$26.211.672,00						
43	700.3	Marca Vial con pintura en frio	m2	3.660,00	\$49.430,00	\$180.913.800,00	1.995,40	\$98.632.622,00	0,00	\$0,00	1.281,38	\$63.338.613,00						
44	701.1	Tacha Reflectiva	und	2.598,00	\$14.500,00	\$37.671.000,00	1.425,00	\$20.662.500,00	0,00	\$0,00	1.080,00	\$15.660.000,00						
45	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	69,00	\$628.010,00	\$43.332.690,00	67,00	\$42.076.670,00	0,00	\$0,00	55,00	\$34.540.550,00						
46	720.1P	Señal Poste de referencia SI - 04	und	11,00	\$635.370,00	\$6.989.070,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00						
47	730.1	Defensa metalica	m	987,00	\$302.670,00	\$298.735.280,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00						

Edwin



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCION INFRAESTRUCTURA

ACTA N° 18

VALOR BASICO ACTA: \$ 1.609.893.858,00

PERIODO MES 1 al 31 de Octubre de 2024
FECHA DE ELABORACION 2 de noviembre de 2024

CONTRATO No.:	2096 DE 15 DE MARZO DE 2022	PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO	PLAZO ACUMULADO:	OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (868) DIAS CALENDARIO
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	FECHA DE INICIACION:	29 de abril de 2022	FECHA DE SUSPENSION:	26 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	FECHA DE REANUDACION:	8 de abril de 2024	FECHA DE VENCIMIENTO:	24 de noviembre de 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	INVIAS 1570 DE 2021	INTERVENIOR:	CONSORCIO IC & CB	VALOR ADICION No.1:	\$ 4.429.066.091,00
				VALOR ADICION No.2:	\$ 6.997.447.559,00
				VALOR ADICION No.3:	\$ 13.350.000.000,00
				VALOR TOTAL EN ADICIONES:	\$ 24.776.513.650,00

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.14				PRESENTE ACTA				OBRA EJECUTADA			
			UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
48	730.2	Sección final	und	34,00	\$275.590,00	\$9.370.060,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
49	740.1	Capataferos	und	247,00	\$20.040,00	\$4.949.880,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
		SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				\$672.978.190,00		\$195.642.664,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$139.750.835,00		\$0,00
		Capitulo 7. Obras Varias																
50	800.2	Cerca de Alambre de Púas con Postes de Concreto.	m	546,00	\$30.650,00	\$16.734.900,00	5.920,00	\$181.448.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	5.020,00	\$153.863.000,00		\$0,00
		SUBTOTAL OBRAS VARIAS				\$16.734.900,00		\$181.448.000,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$153.863.000,00		\$0,00
		ITEMS NO PREVISTOS																
51	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	m3-km		\$1.366,00	\$0,00	81.493,00	\$111.319.438,00	1.556,00	\$2.128.228,00	61.351,00	\$83.805.466,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
52	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100m)	m3-km		\$1.366,00	\$0,00	450.204,00	\$614.978.664,00	2.730,00	\$3.729.180,00	450.141,00	\$614.892.606,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
53	4P	ADECUACION HIDRAULICA DE RIO, CON RETOREOEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER	HORA		\$964.600,00	\$0,00	2.662,00	\$2.567.765.200,00	0,00	\$0,00	2.662,00	\$2.567.765.200,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
54	5P	ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA	Ha		\$779.110,00	\$0,00	19,80	\$15.426.378,00	0,00	\$0,00	19,80	\$15.426.378,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
55	802.4	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV	UNIDAD		\$60.970,00	\$0,00	1.402,00	\$85.479.940,00	0,00	\$0,00	1.402,00	\$85.479.940,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
56	6P	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML		\$4.149,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
57	7P	CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		\$2.345.438,00	\$0,00	1.305,40	\$3.061.734.765,00	0,00	\$0,00	1.305,40	\$3.061.734.765,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
58	8P	GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK	M3		\$1.265.869,00	\$0,00	1.033,82	\$1.308.680.690,00	0,00	\$0,00	1.033,82	\$1.308.680.690,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
59	9P	DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		\$329.032,00	\$0,00	539,10	\$177.381.151,00	0,00	\$0,00	539,10	\$177.381.151,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
		SUBTOTAL NO PREVISTOS				\$0,00		\$7.942.766.226,00		\$596,00		\$5.857.408,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
		Ajustes por Acta de Modificación						\$596,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
		Ajustes por Redondeos al Peso (descontado en acta 9, 17)						\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AUI)						\$53.678.816.281,00		\$78.840.287.559,00		\$1.609.893.858,00		\$1.609.893.858,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)						\$737.817.628,00		\$352.860.000,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS						\$1.154.300.000,00		\$1.154.300.000,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
VALOR TOTAL ACTA						\$55.570.933.909,00		\$80.347.447.559,00		\$1.609.893.858,00		\$1.609.893.858,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00

VALOR TOTAL ACTA

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL ACTA

GRUPO



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



www.tolima.gov.co

PAGINA4 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCION: INFRAESTRUCTURA

ACTA N°18

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.609.833.858,00

PERIODO MES1 al 31 de Octubre de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN2 de noviembre de 2024

CONTRATO No.:2096 DE 15 DE MARZO DE 2022

OBJETO:CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA:CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INVÍAS 1570 DE 2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO

PLAZO ACUMULADO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (868) DIAS CALENDARIO

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de enero de 2024





FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de noviembre de 2024

VALOR ADICIÓN No.1: \$ 4.428.066.091,00

VALOR ADICIÓN No.2: \$ 6.997.447.559,00

VALOR ADICIÓN No.3: \$ 13.350.000.000,00

VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 24.776.513.650,00

N°	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.14			OBRA EJECUTADA		
		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AUI (30)%										
% Amortización: N/A										
% Honorarios: N/A										
Saldo Anticipo: N/A										
Saldo del Registro: \$ 6.161.355.829,00										
Saldo por ejecutar: \$ 6.161.355.829,00										
VALOR TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE										
El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no oxime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.										
Para constancia de lo anterior firman										
NOTA:										
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.										
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.										
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura										
 Firma Nombre: CARLOS FERNANDO-MENDEZ-HEZAMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista - CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023  Firma Nombre: GERMAN ALONSO BINEDA OCHOA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor - CONSORCIO IC & CB  Firma Nombre: JULIO CESAR GALLO ORTIZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  Firma Nombre: SANDRA LILIANA GARCIA COBAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT Original: Archivo de Gestión (Dirección de Contratación) Copias: La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.										