



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DIRECCION: INFRAESTRUCTURA ACTA N° 19 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.937.674.122,00 PERIODO MES 1 al 30 de Noviembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN 2 de diciembre de 2024

CONTRATO No : 2096 DE 15 DE MARZO DE 2022 PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO PLAZO ACUMULADO: NOVECIENTOS CINCO (95) DIAS CALENDARIO

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FECHA DE INICIACIÓN: 29 de abril de 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de enero de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): ATACO - PLANADAS FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INVIAS 1570 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO IC & CB VALOR ADICIÓN No.1 : \$ 4.429.066.091,00

VALOR ADICIÓN No.2 : \$ 6.997.447.559,00

VALOR ADICIÓN No.3 : \$ 13.350.000.000,00

VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 24.776.513.650,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.14				OBRA EJECUTADA			
			UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		Capítulo 1. Explanaciones												
1	1P	Localización y replanteo	Ha	10,00	\$1.231.110,00	\$12.311.100,00	8,13	\$10.008.924,00	0,03	\$36.933,00		\$36.933,00	6,11	\$7.522.082,00
2	201.2	Demolición de Estructuras	m3	815,00	\$251.740,00	\$205.168.100,00	188,90	\$47.553.898,00	0,00	\$0,00		\$0,00	145,30	\$36.577.822,00
3	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27.243,00	\$75.060,00	\$2.044.859.580,00	1.111,00	\$83.391.660,00	67,00	\$5.029.020,00		\$5.029.020,00	637,00	\$47.813.220,00
4	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	63.566,00	\$14.440,00	\$917.893.040,00	34.321,00	\$495.595.240,00	272,00	\$3.927.680,00		\$3.927.680,00	31.958,00	\$461.473.520,00
5	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	1.240,00	\$15.570,00	\$19.306.800,00	97.892,85	\$1.524.191.675,00	154,00	\$2.397.780,00		\$2.397.780,00	97.887,00	\$1.524.100.590,00
6	2P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	113.511,00	\$6.420,00	\$728.740.620,00	187.600,00	\$1.204.392.000,00	1.891,00	\$12.076.020,00		\$12.076.020,00	181.724,00	\$1.166.668.080,00
7	3P	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (Incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)	m3	24.676,00	\$145.780,00	\$3.597.267.280,00	43.089,38	\$6.281.570.400,00	0,00	\$0,00		\$0,00	41.217,00	\$6.008.614.260,00
		SUBTOTAL EXPLANACIONES				\$7.525.646.520,00		\$9.646.703.585,00		\$23.467.433,00		\$23.467.433,00		\$9.252.769.574,00
		Capítulo 2. Bases, Subbases y Afirmados												
8	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	98.705,00	\$1.550,00	\$152.992.750,00	188.105,00	\$291.568.950,00	0,00	\$0,00		\$0,00	180.989,00	\$280.532.950,00
9	320.1	Subbase granular	m3	31.092,00	\$182.850,00	\$5.685.172.200,00	9.004,00	\$1.646.381.400,00	1.222,00	\$223.442.700,00		\$223.442.700,00	8.446,00	\$1.544.351.100,00
10	330.1	Base granular	m3	23.455,00	\$195.700,00	\$4.590.143.500,00	8.366,00	\$1.637.226.200,00	1.174,00	\$228.751.800,00		\$228.751.800,00	7.911,00	\$1.548.182.700,00
		SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$10.428.308.450,00		\$3.575.176.550,00		\$453.194.500,00		\$453.194.500,00		\$3.373.066.750,00
		Capítulo 3. Pavimentos Asfálticos												
11	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	67.049,00	\$4.200,00	\$281.601.600,00	28.883,00	\$121.308.600,00	0,00	\$0,00		\$0,00	21.763,00	\$91.404.600,00
12	421.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	67.049,00	\$3.570,00	\$239.361.360,00	26.913,00	\$96.079.410,00	0,00	\$0,00		\$0,00	20.398,00	\$72.820.860,00
13	450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.046,00	\$879.060,00	\$7.072.916.760,00	3.384,00	\$2.974.739.040,00	0,00	\$0,00		\$0,00	2.652,00	\$2.331.287.120,00
		SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				\$7.593.879.720,00		\$3.192.127.050,00		\$0,00		\$0,00		\$2.495.492.580,00
		Capítulo 4. Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca												
14	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	8.789,00	\$60.520,00	\$531.910.280,00	42.883,00	\$2.595.279.160,00	1.442,00	\$87.269.840,00		\$87.269.840,00	42.572,00	\$2.576.457.440,00
15	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	2.930,00	\$92.310,00	\$270.468.300,00	3.718,00	\$343.208.580,00	0,00	\$0,00		\$0,00	3.718,00	\$343.208.580,00
16	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	2.930,00	\$85.440,00	\$250.339.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
17	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	11.544,00	\$130.230,00	\$1.503.375.120,00	22.998,00	\$2.995.029.540,00	376,00	\$48.966.480,00		\$48.966.480,00	22.038,00	\$2.870.008.740,00
18	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	937,00	\$990.690,00	\$928.276.530,00	8.313,00	\$8.235.605.970,00	281,20	\$278.582.025,00		\$278.582.025,00	7.749,10	\$7.676.955.879,00
19	621.1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y núcleo en concreto clase C, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	768,00	\$2.915.120,00	\$2.238.812.160,00	6.623,90	\$19.309.463.368,00	187,30	\$546.001.975,00		\$546.001.975,00	6.585,00	\$19.196.065.200,00
20	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	2.985,00	\$895.230,00	\$2.672.261.550,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
21	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	120,00	\$705.870,00	\$84.704.400,00	518,80	\$366.205.356,00	24,90	\$17.576.163,00		\$17.576.163,00	483,00	\$340.935.210,00

G. Rude



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



gobertolima
www.tolima.gov.co

PAGINA

3 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCION: INFRAESTRUCTURA

ACTA N°

19

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1.937.674.122,00

FECHA DE ELABORACIÓN

1 al 30 de Noviembre de 2024
2 de diciembre de 2024

CONTRATO No : 2098 DE 15 DE MARZO DE 2022

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INVIAS 1570 DE 2021

INTERVENTOR:

LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): ATACO - PLANADAS

CONSORCIO IC & CB

PLAZO INICIAL:

DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN:

29 de abril de 2022

FECHA DE REANUDACIÓN:

8 de abril de 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 55.570.933.909,00

PLAZO ACUMULADO:

NOVECIENTOS CINCO (95) DIAS CALENDARIO

FECHA DE SUSPENSIÓN:

26 de enero de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de diciembre de 2024

VALOR ADICIÓN No.1 :

\$ 4.428.066.091,00

VALOR ADICIÓN No.2 :

\$ 6.997.447.559,00

VALOR ADICIÓN No.3 :

\$ 13.350.000.000,00

VALOR TOTAL EN ADICIONES:

\$ 24.776.513.650,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

N°	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14				OBRA EJECUTADA			
		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
48	730.2	Sección final	und	34,00	\$275.590,00	\$9.370.060,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
49	740.1	Capilafaros	und	247,00	\$20.040,00	\$4.945.880,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
		SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				\$672.978.190,00		\$195.642.664,00	\$0,00		\$0,00		\$139.750.835,00
		Capitulo 7. Obras Varias							0,00				
50	800.2	Cerca de Alambre de Púas con Postes de Concreto.	m	546,00	\$30.650,00	\$16.734.900,00	5.920,00	\$181.448.000,00	\$0,00	0,00	\$0,00	5.020,00	\$153.863.000,00
		SUBTOTAL OBRAS VARIAS				\$16.734.900,00		\$181.448.000,00	\$0,00		\$0,00		\$153.863.000,00
		ITEMS NO PREVISTOS											
51	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3-km		\$1.366,00	\$0,00	81.493,00	\$111.319.438,00	\$953.468,00	698,00	\$68.049,00	62.049,00	\$84.758.934,00
52	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	m3-km		\$1.366,00	\$0,00	450.204,00	\$614.978.664,00	\$0,00	0,00	\$0,00	450.141,00	\$614.892.606,00
53	4P	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE RIO, CON RETOREOXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO; INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER	HORA		\$964.600,00	\$0,00	2.662,00	\$2.567.765.200,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2.662,00	\$2.567.765.200,00
54	5P	ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA	Ha		\$779.110,00	\$0,00	19,80	\$15.426.378,00	\$0,00	0,00	\$0,00	19,80	\$15.426.378,00
55	802.4	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV	UNIDAD		\$60.970,00	\$0,00	1.402,00	\$85.479.940,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.402,00	\$85.479.940,00
56	6P	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	ML		\$4.149,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
57	7P	CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		\$2.345.438,00	\$0,00	1.305,40	\$3.061.734.765,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.305,40	\$3.061.734.765,00
58	8P	GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK	M3		\$1.265.869,00	\$0,00	1.033,82	\$1.308.680.690,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.033,82	\$1.308.680.690,00
59	9P	DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML		\$329.032,00	\$0,00	539,10	\$177.381.151,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
		SUBTOTAL NO PREVISTOS				\$0,00		\$7.942.766.226,00	\$953.468,00		\$953.468,00		\$7.738.738.513,00
		Ajustes por Acta de Modificación						\$596,00					\$5,00
		Ajustes por Redondeos al Peso (descontado en acta 9.17)											\$75.165.661.725,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				\$53.678.816.281,00		\$78.840.287.559,00	\$1.937.674.122,00		\$1.937.674.122,00		\$75.165.661.725,00
		PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				\$737.817.628,00		\$352.860.000,00	\$0,00		\$0,00		\$29.894.127,00
		REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$1.154.300.000,00		\$1.154.300.000,00	\$0,00		\$0,00		\$928.200.000,00
		VALOR TOTAL ACTA				\$55.570.933.909,00		\$80.347.447.559,00	\$1.937.674.122,00		\$1.937.674.122,00		\$76.123.765.862,00

Gruda



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DIRECCION: INFRAESTRUCTURA ACTA N° 19 VALOR BASICO ACTA: \$ 1.937.674.122,00 PERIODO MES 1 al 30 de Noviembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN 2 de diciembre de 2024

CONTRATO No.: 2096 DE 15 DE MARZO DE 2022
OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): ATACO - PLANADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INVIAS 1570 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO IC & CB
SUPERVISOR DEL CONTRATO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

N°	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA	
		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU (30 %) _____
% Amortización: N/A
% Honorarios: N/A
Saldo Anticipo: N/A
Saldo del Registro: \$ 4.223.681.707,00
Saldo por ejecutar: \$ 4.223.681.707,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman
NOTA:
1: El Interventor Certifica que revisó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO MENDEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Firma
Nombre: GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO IC & CB

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: JULIO CESAR GALLO ORTIZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Firma
Nombre: SANDRA PATRICIA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT