



9	APARATOS SANITARIOS																										
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	12	\$ 1.054.898	\$ 12.658.777	3,26%	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	12,00	\$12.658.777,20		0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00%	\$0	0,00%	
250425	TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR	JGO	12	\$ 968.079	\$ 11.616.945	2,99%	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	12,00	\$11.616.945,48		0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00%	\$0	0,00%	
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	12	\$ 211.918	\$ 2.543.018	0,66%	0,00	\$ 0	-7,00	-\$ 1.483.427	0,00	\$0,00		5,00	\$1.059.590,75	5,00	\$1.059.591	5,00	\$1.059.591	0,00	\$0	0,00	\$0	5,00%	\$1.059.591	0,27%	
APU-1	DISPENSADOR DE JABON PLASTICO	UND	8	\$ 122.229	\$ 977.829	0,25%	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	8,00	\$977.828,96		0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00%	\$0	0,00%	
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 27.796.569,44			\$ 0		-\$ 1.483.427,05		\$25.253.551,64			\$1.059.590,75		\$1.059.590,75		\$1.059.590,75		\$0		\$0		\$1.059.590,75		
						7,16%	7,16%																	3,81%		0,27%	
10	VIDRIOS - ESPEJOS																										
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	12	\$ 77.919	\$ 935.026	0,24%	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	12,00	\$935.025,84		0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00%	\$0	0,00%	
SUBTOTAL VIDRIOS - ESPEJOS					\$ 935.025,84			\$ 0		\$ 0,00		\$935.025,84			\$0,00		\$0,00		\$0		\$0		\$0		\$0,00		
						0,24%	0,24%																	0,00%		0,00%	
11	ESTUCO Y PINTURA																										
290110	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2	860	\$ 13.729	\$ 11.806.570	3,04%	0,00	\$ 0	-425,00	-\$ 5.834.642	0,00	\$0,00		435,00	\$5.971.927,95	435,00	\$5.971.928	215,00	\$2.951.443	220,00	\$3.020.285	0,00	\$0	435,00	50,58%	\$5.971.928	1,54%
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	287	\$ 17.229	\$ 4.944.668	1,27%	0,00	\$ 0	-125,00	-\$ 2.153.601	0,00	\$0,00		162,00	\$2.791.067,22	162,00	\$2.791.067	72,00	\$1.240.474	90,00	\$1.550.593	0,00	\$0	162,00	56,45%	\$2.791.067	0,72%
290115	RASQUEIADA LLADA-REJANE	M2	1150	\$ 4.699	\$ 5.403.699	1,39%	0,00	\$ 0	-412,00	-\$ 1.935.930	0,00	\$0,00		738,00	\$3.467.758,68	738,00	\$3.467.759	288,00	\$1.353.271,68	450,00	\$2.114.487	0,00	\$0	738,00	64,17%	\$3.467.759	0,89%
290601	ACRILICA MURO [3M]	M2	863	\$ 14.438	\$ 12.460.175	3,21%	0,00	\$ 0	-397,00	-\$ 5.731.969	0,00	\$0,00		466,00	\$6.728.205,86	466,00	\$6.728.206	216,00	\$3.118.653,36	250,00	\$3.609.553	0,00	\$0	466,00	54,00%	\$6.728.206	1,73%
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	287	\$ 24.969	\$ 7.166.080	1,85%	0,00	\$ 0	-172,00	-\$ 4.294.654	0,00	\$0,00		115,00	\$2.871.425,80	115,00	\$2.871.426	0,00	\$0	115,00	\$2.871.426	0,00	\$0	115,00	40,07%	\$2.871.426	0,74%
290621	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	56	\$ 24.988	\$ 1.399.355	0,36%	0,00	\$ 0	-50,00	-\$ 1.249.424	0,00	\$0,00		6,00	\$149.930,68	6,00	\$149.931	0,00	\$0	6,00	\$149.931	0,00	\$0	6,00	10,71%	\$149.931	0,04%
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	39	\$ 36.268	\$ 1.414.445	0,36%	0,00	\$ 0	-14,03	-\$ 508.837	0,00	\$0,00		24,97	\$905.607,22	24,97	\$905.607	0,00	\$0	24,97	\$905.607	0,00	\$0	24,97	64,03%	\$905.607	0,23%
SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURA					\$ 44.594.982			\$ 0		-\$ 21.709.058,80		\$0,00			\$22.885.923,61		\$22.885.924		\$8.664.041,91		\$14.221.882		\$0		\$14.221.882		
						11,49%	11,49%																	51,32%		5,90%	
12	LIMPIEZA VARIOS																										
	LIMPIEZA GENERAL	M2	424	\$ 2.749	\$ 1.165.483	0,30%	0,00	\$ 0	-204,00	-\$ 560.751	0,00	\$0,00		220,00	\$604.731,60	220,00	\$604.732	0,00	\$0	220,00	\$604.732	0,00	\$0	220,00	51,89%	\$604.732	0,16%
310202	DESTROQUE-PULIDA-BRILLADA PISO EXISTENTE	M2	424	\$ 24.549	\$ 10.408.670	2,68%	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	424,00	\$10.408.670,00		0,00	\$0,00	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	0,00%	\$0	0,00%
SUBTOTAL LIMPIEZA VARIOS					\$ 11.574.152,72			\$ 0		-\$ 560.751,12		\$10.408.670,00			\$604.731,60		\$604.732		\$0		\$604.732		\$0		\$604.732		
						2,98%	2,98%																	5,22%		0,16%	
13	EQUIPO MAQUINARIA OBRA																										
330601	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1,4X3,0 ALTURA	M/D	120	\$ 24.909	\$ 2.989.036	0,77%	0,00	\$ 0	-40,00	-\$ 996.345	0,00	\$0,00		80,00	\$1.992.690,40	80,00	\$1.992.690	40,00	\$996.345,20	40,00	\$996.345	0,00	\$0	80,00	66,67%	\$1.992.690	0,51%
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	3	\$ 53.469	\$ 160.406	0,04%	0,00	\$ 0	-1,00	-\$ 53.469	0,00	\$0,00		2,00	\$106.937,34	2,00	\$106.937	1,00	\$53.469	1,00	\$53.469	0,00	\$0	2,00	66,67%	\$106.937	0,03%
SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA OBRA					\$ 3.149.441,61			\$ 0		-\$ 1.049.813,87		\$0,00			\$2.099.627,74		\$2.099.627,74		\$1.049.813,87		\$1.049.814		\$0		\$2.099.627,74		
						0,81%	0,81%																	66,67%		0,54%	
14	OBRAS COMPLEMENTARIAS																										
G0141P	REMATE FRONTAL TEJA TIPO SANDWICHE C-26	ML		\$56.163									101,00	\$5.672.463,00				50,00	\$2.808.150	51,00	\$2.864.313	0,00	\$0	101,00	0,18%	\$5.672.463	#DIV/0!
G0142P	REMATE LATERAL SOLAPA	ML		\$54.563									16,00	\$873.008,00				8,00	\$436.504	8,00	\$436.504	0,00	\$0	16,00	0,03%	\$873.008	#DIV/0!
160803-1P	CABALLETE TEJA SANDWICHE	M		\$77.187									30,00	\$2.315.610,00				15,00	\$1.157.805	15,00	\$1.157.805	0,00	\$0	30,00	0,04%	\$2.315.610	#DIV/0!
100319	DEMOLICION REPELLO	M2		\$11.918									140,00	\$1.668.520,00				140,00	\$1.668.520	0,00	\$0	0,00	\$0	140,00	1,17%	\$1.668.520	#DIV/0!
100314	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2		\$9.607,00									5,71	\$54.855,97				2,00	\$19.214	3,71	\$35.642	0,00	\$0	5,71	0,06%	\$54.856	#DIV/0!
100407	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2		\$10.367,00									80,23	\$831.744,41				14,54	\$150.736	65,69	\$681.008	0,00	\$0	80,23	0,77%	\$831.744	#DIV/0!
110302	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M		\$37.954,00									2,00	\$75.908,00				2,00	\$75.908	0,00	\$0	0,00	\$0	2,00	0,01%	\$75.908	#DIV/0!
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M		\$53.959,00									36,00	\$1.942.524,00				0,00	\$0	36,00	\$1.942.524	0,00	\$0	36,00	0,07%	\$1.942.524	#DIV/0!
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M		\$53.959,00									36,00	\$1.942.524,00				0,00	\$0	36,00	\$1.942.524	0,00	\$0	36,00	0,07%	\$1.942.524	#DIV/0!
110107-2P	CAJA INSPECCION 90x90 CM [CONCRETO]	UND		\$563.433									0,00	\$0,00				0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	\$0	0,00	0,00%	\$0	#DIV/0!
100602	EXCAVACION EN CONGLOMERADO [MANUAL]	M3		\$37.745									0,00	\$0,00				0,00	\$0								

[illegible]