



ACTA DE COMITÉ DE OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE
IBAGUE-TOLIMA



FECHA

02/12/2025
(dd/mm/aa)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. COT 2166 - 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 2025 S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. COT 2184-2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCENTENARIO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Solicitud de prórroga 01, enviada por el Contratista de obra, el día 26 de noviembre del 2025, a las 04:05 p.m.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo martes, 02 de diciembre de 2025, nos reunimos los actores Principales en la ejecución del proyecto objeto del contrato 2166 y al cual se le realiza el control y vigilancia mediante el contrato de Interventoría No. 2184 de 2025; Se expone en esta reunión los motivos que justifican la Solicitud.
el contratista expone lo siguiente "Estas circunstancias han generado una desviación considerable en el cronograma, que de acuerdo a los análisis efectuados por el Contratista y reportados a la Interventoría se superaron según las causas ajenas y externas que lo originaron, en un plazo estimado de (90) días calendario, lo que justifica la necesidad de Solicitar la ampliación del Plazo

JRE

FECHA

(dd/mm/aa)

de ejecución del contrato de obra por los hechos antes descritos, fijando como nueva fecha de terminación de las obras, el día (9 de marzo de 2016), con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto Contractual y la meta física del proyecto.

la interurbana se manifiesta, por medio del ing Andrés González, quien actúa como director, expone gran preocupación, al ver que la Solicitud es por 90 días calendario, y pregunta al coordinador de la obra, el ing. Juan de la Roca Trujillo, sobre las medidas de contingencia, conociéndose que a la fecha se siguen presentando episodios de grandes precipitaciones y la llegada de las festividades decembrinas; periodo en el cual los rendimientos se ponen en entredicho, se presentan avances laborales y se configure un riesgo ante el cumplimiento y ejecución de las actividades.

el ing. Juan de la Roca, afirma que desde el envío del comunicado, se siguen presentando precipitaciones, desde el 21 de noviembre a hoy, se han presentado 11 días de lluvias, que sumados con el registro anterior da un total de 60 días calendario, y que sumado a que llueve, esto genera esfuerzos en la limpieza de las áreas y la imposibilidad de continuar con el resto.

también estipula que los rendimientos se ven más afectados por la lluvia que por la llegada de diciembre, sin embargo cuentan con 3 días feriados, y 3 más con suma importancia para los trabajadores, debido a esto considera prudente, que se tengan en cuenta estos días para la aprobación

FECHA

(dd/mm/aa)

de la prórroga.

la interventoria pregunta directamente si los 90 días son suficientes para el cumplimiento del 100% del contrato y de sus obligaciones o en su defecto nos informe cual es la duración real de la prórroga.

el Contratista de obra, reformula su postura y solicita ampliar el periodo inicial y justifica, que con 120 días calendario, podría garantizar el cumplimiento,

la interventoria, de acuerdo a la solicitud de ampliación del periodo de la prórroga de 90 a 120 calendario, expone que es necesario realizar el análisis de la mano, a sabiendas que dicho periodo no podría ser nuevamente prorrogado; pregunta al Contratista como va a garantizar este cumplimiento, el Ing Juan de la rosa responde que la obra se ha estado ejecutando en las 3 zonas y que aumentarán los esfuerzos para garantizar la terminación de las actividades.

desde la interventoria, se confirma que la relación de precipitación y lluvias cuenta con el respaldo de los datos del IDEAM, por lo que los 60 días, si han generado demoras y no han permitido que se ejecuten algunas actividades, sin embargo, la precipitación no es excusa para el cumplimiento de las obligaciones y el atraso frente al cronograma.

el Ing Juan de la rosa, informa que la ejecución de las actividades en la zona 2, específicamente la estructura de la Concha acústica, se ralentiza por la presencia de las lluvias, debido a que esta actividad requiere de coordinación de alturas y el estricto seguimiento



ACTA DE COMITÉ DE OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE
IBAGUE-TOLIMA



y cumplimiento de los protocolos SST (Seguridad ante caídas y/o descargas eléctricas/atmosféricas).

La interventoría reconoce estas afirmaciones y procede a realizar el auzl formal de la prórroga No. 01, Sin embargo solicita que una vez suscrita la prórroga, se realice la entrega de un plan de contingencia, donde se reflejen todas y cada una de las estrategias que garanticen el cumplimiento del 100% de las actividades.

Con lo anterior se da por terminado, el presente Comité de obra.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Envío Formal Prórroga No. 1

04 / 12 / 2025

Consorcio Intercentenario

Plan de Contingencia

8 días calendario, una vez suscrita la prórroga

Consorcio Centenario 2025.

Re programación

