

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01																								
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32																								
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL																											
Semana No	72	DEL : 19-oct-25	FECHA: 27-oct-25																								
Plazo Total	25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)	786 días	AL: 25-oct-25																								
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		506 días																									
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		64,38%																									
Nombre del Supervisor :		ING. JUAN CARLOS MANCERA																									
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA																											
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).																											
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN																											
AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META																											
<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Programado:</td><td>2,06%</td><td>70,14%</td></tr><tr><td>(\$) Valor programado:</td><td>\$ 40.179.630,18</td><td>\$ 1.366.073.507,47</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Programado:	2,06%	70,14%	(\$) Valor programado:	\$ 40.179.630,18	\$ 1.366.073.507,47	<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Ejecutado:</td><td>0,07%</td><td>71,74%</td></tr><tr><td>(\$) Valor ejecutado:</td><td>\$ 1.339.486,00</td><td>\$ 1.397.175.488,20</td></tr><tr><td>Evaluación:</td><td>Porcentaje Adelanto:</td><td>1,60%</td></tr><tr><td></td><td>Valor Adelanto:</td><td>\$ 31.101.980,73</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Ejecutado:	0,07%	71,74%	(\$) Valor ejecutado:	\$ 1.339.486,00	\$ 1.397.175.488,20	Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	1,60%		Valor Adelanto:	\$ 31.101.980,73
	Semanal	Acumulado																									
(%) Programado:	2,06%	70,14%																									
(\$) Valor programado:	\$ 40.179.630,18	\$ 1.366.073.507,47																									
	Semanal	Acumulado																									
(%) Ejecutado:	0,07%	71,74%																									
(\$) Valor ejecutado:	\$ 1.339.486,00	\$ 1.397.175.488,20																									
Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	1,60%																									
	Valor Adelanto:	\$ 31.101.980,73																									
DATOS CONTRACTUALES																											
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA																									
Contratista:	GRUPO FAO SAS	Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ																								
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	Contrato No:	23001280 H3 de 2023																								
Valor Inicial:	\$ 1.947.574.911	Valor Inicial:	\$ 838.169.861																								
Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 1.947.574.911	Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 838.169.861																								
Plazo inicial:	30 MESES	Plazo inicial:	30 MESES																								
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS																								
Fecha de iniciación:	6-jun-24	Fecha de iniciación:	6-jun-24																								
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	Fecha de vencimiento:	31-jul-26																								
Valor total actual del contrato:	\$ 1.947.574.911	Valor total actual del contrato:	\$ 838.169.861																								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																											
OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA																											
EL DÍA MARTES 28-10-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 71																											
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025)																											
N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES																								
1	El 23 de octubre de 2025 el contratista reactivó las actividades de mantenimiento.	En ejecución	NO																								
2	Pintura de fachada exterior.	En ejecución	NO																								
3	Mantenimiento aires acondicionados sala de abordaje No. 1.	Buen estado	La unidad de uno de los aires acondicionados de la sala 1 está quemada. Se requiere su sustitución.																								
4	Instalación de flanches en fachada exterior.	Bien realizado	NO																								
5	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO																								
6	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO																								
7	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO																								
SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO																											
Reclamación Laboral. Oficio simulacro nacional de respuesta a emergencias Limpieza del pozo séptico																											
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN																											
Entrega de los paz y salvos del personal retirado. Entrega del paz y salvos del proveedor Empresa Hermes Publicidad. Procedimiento de instalación de la transferencia automática en campo. Entrega de certificados de disposiciones finales de los residuos (tejas asbesto y aceitosos)																											

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Miércoles 22 de octubre de 2025.** Se verificó la planilla de seguridad social integral emitida por el contratista, validando los pagos a las entidades correspondientes (EPS, caja de compensación familiar, riesgos laborales y pensión) del personal que ejecuta actividades durante el mes de septiembre; sin embargo, no se presentó la planilla correspondiente al director de obra, por lo que se instó al contratista a la entrega inmediata de dicha planilla y al cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el pago de la seguridad social integral en la fecha establecida. Se continuó con la revisión de la atención de los hallazgos ambientales, constatando que únicamente se entregaron los informes de las trampas de grasas de la Base 6 y de la planta, lo cual no constituye evidencia de cumplimiento total; por tanto, se instó al contratista a subsanar la totalidad de los hallazgos a más tardar el 24 de octubre de 2025. Asimismo, se revisó y aprobó el reporte ambiental correspondiente al periodo del 6 al 15 de octubre, realizando algunas recomendaciones debido a que, a la fecha, se han desarrollado pocas actividades en cumplimiento del plan de manejo ambiental. Finalmente, se solicitó el cambio del profesional especialista ambiental, dado que el renunció el 15 de octubre, comunicación por parte de el a la interventoría; por lo tanto, se exigió al contratista remitir los soportes correspondientes, incluyendo la confirmación escrita de la desvinculación del ingeniero y la hoja de vida del nuevo profesional, con plazo máximo hasta el 23 de octubre de 2025. Adicionalmente, se evidenció que el personal del contratista no se encuentra presente en el aeropuerto por retrasos en el pago de salario correspondiente a septiembre, sumando un nuevo día de abandono de obra. Cabe destacar que la interventoría participó en el simulacro nacional de respuesta a emergencias realizado a las 9:00 a.m., donde el residente siguió el protocolo de evacuación al punto de encuentro y la interventoría cumplió su rol de observadora en plataforma.

***Jueves 23 de octubre de 2025.** Revisamos y validamos la planilla de seguridad social integral correspondiente al director de obra; sin embargo, se insta al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales relacionadas con el pago oportuno de la seguridad social integral en la fecha establecida.

***Viernes 24 de octubre de 2025.** Se realizó el consolidado del personal retirado del proyecto, evidenciando que, a la fecha, no se cuenta con los soportes correspondientes a la entrega de los carnets aeroportuarios ante la entidad y el área de carnetización. Continuamos con la inspección en campo, verificando que los residuos aún no han sido dispuestos ante el gestor autorizado, incumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Adicionalmente, en la fachada interior del aeropuerto, en la Sala VIP, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento de pintura, constatando la presencia del personal con sus elementos de protección personal correspondientes.

***Sábado 25 de octubre de 2025.** Evidenciamos personal realizando la instalación de flanches en la cubierta del área de la sala VIP, contando con el uso completo de sus elementos de protección personal correspondientes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0761-2025	ENVIO DE INFORME SEMANAL # 7
FAO-CTO-23001163-0762-2025	ENTREGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
FAO-CTO-23001163-0763-2025	ENTREGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL DIRECTOR DE OBRA
FAO-CTO-23001163-0764-2025	ENTREGA DE REPORTE SEMANAL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FAO-CTO-23001163-0765-2025	ENVIO DE INFORME SEMANAL # 71

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

20-10-2025 - CO-FJ-1280-674-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 20-10-2025
20-10-2025 - CO-FJ-1280-675-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No71
21-10-2025 - CO-FJ-1280-676-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO DE RECLAMACIONES LABORALES POR PERSONAL RETIRADO DEL CONTRATISTA DE OBRA
21-10-2025 - CO-FJ-1280-677-2025	VILLAVICENCIO - ATENCION A TRASLADOS SOLICITUDES LABORALES GRUPO FAO
21-10-2025 - CO-FJ-1280-678-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 21-10-2025
21-10-2025 - CO-FJ-1280-679-2025	VILLAVICENCIO - REMISIÓN DE INFORME DE INCUMPLIMIENTO - ABANDONO DE OBRA
22-10-2025 - CO-FJ-1280-680-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0760-2025 REVISIÓN DE ATENCIÓN A LOS HALLAZGOS AMBIENTALES
22-10-2025 - CO-FJ-1280-681-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0761-2025 REVISIÓN REPORTE AMB
23-10-2025 - CO-FJ-1280-682-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0762-2025 REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (GRUPO FAO SAS)
23-10-2025 - CO-FJ-1280-683-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE CAMBIO DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL
22-10-2025 - CO-FJ-1280-684-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 22-10-2025
24-10-2025 - CO-FJ-1280-685-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0763-2025 REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DIRECTOR DE OBRA (GRUPO FAO SAS)
23-10-2025 - CO-FJ-1280-686-2025	VILLAVICENCIO - REINICIO DE ACTIVIDADES 23-10-2025
24-10-2025 - CO-FJ-1280-687-2025	VILLAVICENCIO - CONSOLIDADO DE PERSONAL RETIRADO DEL PROYECTO LADO TIERRA SIN SOPORTES DE ENTREGA DE PERMISOS AEROPORTUARIOS
25-10-2025 - CO-FJ-1280-688-2025	VILLAVICENCIO - ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2025

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	19	20	21	22	23	24	25
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA							
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA					1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARIN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA							
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST					1	1	1
ANDERSON MARTINEZ GUTIERREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JHON EDISSON HERNANDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO					1	1	1
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO					1	1	1
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA					1	1	1
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA					1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	0	0	0	6	6	6

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	19	20	21	22	23	24	25
			D	L	M	M	J	V	S
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORIA			1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA			1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA			1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	2	2	3	3	3	3

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	
LUNES	2	0	2
MARTES	2	0	2
MIÉRCOLES	3	0	3
JUEVES	3	6	9
VIERNES	3	6	9
SABADO	3	6	9

EQUIPOS EN OBRA:

Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

PROCESO



VERSION. 01

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

EJECUCION

CÓDIGO: FR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)



AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	\$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	\$ 187.656.630,00	\$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	\$ 155.033.486,00	\$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	\$ 78.800.698,00	\$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	\$ 70.812.436,00	\$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	\$ 83.585.060,00	\$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	\$ 144.103.712,00	\$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	\$ 53.551.056,00	\$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	\$ 20.657.485,00	\$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	\$ 32.301.368,00	\$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	\$ 66.594.074,00	\$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	\$ 237.177.273,00	\$ 66.434.142,00	28,01%
12	Junio	\$ 89.566.939,00	\$ 0,00	0,00%
13	Julio	\$ 78.107.397,00	\$ 0,00	0,00%
14	Agosto	\$ 64.946.652,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO		\$ 1.362.894.266,00	\$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra

\$ 1.947.574.911,00

Valor facturado Contrato Obra

\$ 1.362.894.266,00

% Avance facturado Acumulado

69,98%

NOTA:

Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 69,98%. Equivalente a \$ 1.362.894.266,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	\$ 27.938.995,00
2	jul-24	\$ 56.131.974,00
3	ago-24	\$ 46.738.613,00
4	sep-24	\$ 27.203.530,00
5	oct-24	\$ 25.632.258,00
6	nov-24	\$ 28.408.637,00
7	dic-24	\$ 43.785.304,00
8	ene-25	\$ 20.782.905,00
9	feb-25	\$ 12.450.480,00
10	mar-25	\$ 15.407.556,00
11	abr-25	\$ 24.113.397,00
12	may-25	\$ 67.542.898,00
13	jun-25	\$ 30.873.948,00
14	jul-25	\$ 27.195.220,00
15	ago-25	\$ 23.617.838,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 477.823.553,00

Valor Total Contrato Interventoría

\$ 838.169.861,00

Valor facturado Contrato Interventoría

\$ 477.823.553,00

% Avance facturado Acumulado

57,01%

NOTA:

Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a \$ 477.823.553,00 con un porcentaje de 57,01%.

<div><div><div><div><div><div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div></div></div></div>		FORMATO	PROCESO	VERSION. 01	
		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
No. FOTO	Pintura de fachada exterior.	No. FOTO	Mantenimiento aires acondicionados sala de abordaje No. 1.	No. FOTO	Instalación de flanches en fachada exterior.
1		2		3	
					
No. FOTO	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.	No. FOTO	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.	No. FOTO	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.
4		5		6	
ACTIVIDADES DE SSTA					
					
No. FOTO	Participación en el Simulacro Nacional de respuesta a emergencias	No. FOTO	Inspección campamento; pendiente disposición final de los residuos líquidos contaminados y RCD.	No. FOTO	Se verifica la ejecución de trabajos de mantenimiento de pintura en la fachada de la Sala VIP. El personal realiza la labor utilizando escalera manual, contando con el apoyo de un ayudante para su sujeción y estabilidad. Se evidencia el uso de elementos de protección personal acordes a la actividad y el área se encuentra debidamente señalizada, garantizando condiciones seguras de trabajo.
7		8		9	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintisiete 27
(Día en letras) (Día en Números)

días del mes de Octubre
(Mes en que se firma el acta)

de 2025
(Año de firma del acta)

Néstor A. Sarmiento O.

Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
Director de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1

PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
1MAMPOSTERIA												
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	\$ 38.916,00	\$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	\$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	\$ 30.706,00	\$ 1.842.360,00	50,00		110,00	\$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	\$ 26.258,00	\$ 3.938.700,00			150,00	\$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	\$ 38.490,00	\$ 76.306.425,00			1982,50	\$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	\$ 29.591,00	\$ 29.324.681,00			991,00	\$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	\$ 15.640,00	\$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	\$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	\$ 66.017,00	\$ 3.895.003,00	44,50		103,50	\$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	\$ 33.550,00	\$ 1.342.000,00			40,00	\$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	\$ 1.841,00	\$ 736.400,00	3700,00		4100,00	\$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	\$ 27.292,00	\$ 42.657.298,00			1563,00	\$ 42.657.298,00
Subtotal								\$ 199.913.827,00				\$ 199.472.264,00
2PISOS												
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	\$ 20.128,00	\$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	\$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	\$ 86.865,00	\$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	\$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	38,00	\$ 175.568,00	\$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	\$ 175.568,00
Subtotal								\$ 30.750.659,00				\$ 5.525.218,00
3CUBIERTA Y CIELORASO												
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO:NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	\$ 480.205,00	\$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	\$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	\$ 89.881,00	\$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	\$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	\$ 140.472,00	\$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	\$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	\$ 89.781,00	\$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	\$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	\$ 28.249,00	\$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	\$ 282.490,00
Subtotal								\$ 160.262.198,00				\$ 47.830.416,00
4CARPINTERIA METÁLICA												
19	4.1		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	\$ 451.209,00	\$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	\$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METÁLICAS, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	\$ 17.857,00	\$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	\$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	\$ 22.736,00	\$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	\$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACERO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	\$ 83.129,00	\$ 6.816.578,00	40,58		122,58	\$ 10.189.953,00
Subtotal								\$ 18.976.923,00				\$ 80.995.211,00
5CARPINTERIA MADERA												
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	\$ 476.557,00	\$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	\$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	\$ 12.995,00	\$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	\$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	\$ 38.231,00	\$ 2.959.079,00			77,40	\$ 2.959.079,00
Subtotal								\$ 8.306.604,00				\$ 5.274.069,00
6CRISTALERIA												
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	\$ 289.652,00	\$ 14.482.600,00		-50,00	-	\$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	\$ 84.356,00	\$ 4.217.800,00		-50,00	-	\$ 0,00
Subtotal								\$ 18.700.400,00				\$ 0,00
7CANALETAS Y PORTACABLES												
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	\$ 61.879,00	\$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	\$ 618.790,00
Subtotal								\$ 30.939.500,00				\$ 618.790,00

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1


[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)													
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)			
8 LIMPIEZA PROFUNDA													
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	\$ 9.054,00	\$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	\$ 82.391.400,00	
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	\$ 14.260,00	\$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	\$ 58.822.500,00	
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	\$ 7.870,00	\$ 11.805.000,00			1500,00	\$ 11.805.000,00	
32	8.4		8.4	MANTENIMIIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	\$ 627.943,00	\$ 100.470.880,00			160,00	\$ 100.470.880,00	
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	\$ 30.741,00	\$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	\$ 249.228.771,00	
Subtotal								\$ 575.375.447,00				\$ 502.718.551,00	
9 EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS													
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACION. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 61.126.435,00	\$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	\$ 30.563.218,00	
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	\$ 22.193.560,00	\$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	\$ 44.387.120,00	
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 72.618.205,00	\$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	\$ 54.463.654,00	
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	\$ 589.218,00	\$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal								\$ 170.079.432,00				\$ 129.413.992,00	
10 MANO DE OBRA													
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	\$ 11.766.194,00	\$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	\$ 305.921.044,00	
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	\$ 39.080,00	\$ 18.758.400,00	200,00		680,00	\$ 26.574.400,00	
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	\$ 36.074,00	\$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	\$ 96.786.542,00	
Subtotal								\$ 397.717.500,00				\$ 429.281.986,00	
							SUBTOTAL OBRAS		\$ 1.611.022.490,00			\$ 1.401.130.497,00	
							IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%	\$ 11.956.808,00		0,19	\$ 10.399.015,00
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		\$ 1.622.979.298,00			\$ 1.411.529.512,00	
11 BOLSA DE MONTO AGOTABLE													
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCION DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	\$ 324.595.613,00	\$ 324.595.613,00				\$ 536.045.399,00	
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	\$ 324.595.613,00			\$ 536.045.399,00	
								VALOR TOTAL	\$ 1.947.574.911,00			\$ 1.947.574.911,00	
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.													
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					DESCRIPCION								
					ADMINISTRACIÓN	A=	20%						
					IMPREVISTO	I=	3%						
					UTILIDAD	U=	5%						
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	28%					
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.													


ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA
CC 79558358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS


SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 83369728
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ



INFORMACIÓN GENERAL

19/10/2025

Y EI 25/10/2025

ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA;
INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

[illegible]

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	6800,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 1.600.000,00	0,08%	\$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 6.051.963,00	0,31%	\$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 14.426.535,12	0,74%	\$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	\$ 45.812.826,61	2,35%	\$ 45.812.826,61	2,35%		\$ 32.938.784,08	1,69%	\$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	\$ 104.547.219,71	5,37%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 187.656.630,00	9,64%	\$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	\$ 163.281.612,81	8,38%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 228.308.146,00	11,72%	\$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	\$ 222.016.005,91	11,40%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 265.699.525,00	13,64%	\$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	\$ 267.981.357,99	13,76%	\$ 45.965.352,08	2,36%		\$ 287.156.607,00	14,74%	\$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	\$ 281.112.033,16	14,43%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 311.702.916,00	16,00%	\$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	\$ 294.242.708,33	15,11%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 360.592.928,00	18,51%	\$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	\$ 307.373.383,50	15,78%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 430.770.803,00	22,12%	\$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	\$ 320.504.058,67	16,46%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	\$ 336.339.384,58	17,27%	\$ 15.835.325,91	0,81%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	\$ 352.937.560,70	18,12%	\$ 16.598.176,12	0,85%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	\$ 374.247.028,83	19,22%	\$ 21.309.468,13	1,09%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	\$ 401.170.505,98	20,60%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	\$ 428.093.983,13	21,98%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	\$ 455.017.460,28	23,36%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 524.418.957,30	26,93%	\$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	\$ 481.940.937,43	24,75%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 528.524.348,30	27,14%	\$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	\$ 508.770.878,31	26,12%	\$ 26.829.940,88	1,38%		\$ 585.049.134,70	30,04%	\$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	\$ 535.533.086,04	27,50%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 606.186.245,82	31,13%	\$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	\$ 562.295.293,77	28,87%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 627.526.809,73	32,22%	\$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	\$ 589.057.501,50	30,25%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 649.728.616,29	33,36%	\$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	\$ 613.961.736,22	31,52%	\$ 24.904.234,72	1,28%		\$ 676.214.666,29	34,72%	\$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	\$ 634.212.216,92	32,56%	\$ 20.250.480,70	1,04%		\$ 718.014.760,61	36,87%	\$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	\$ 650.072.944,39	33,38%	\$ 15.860.727,47	0,81%		\$ 765.286.339,61	39,29%	\$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	\$ 663.682.314,47	34,08%	\$ 13.609.370,08	0,70%		\$ 787.369.049,00	40,43%	\$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	\$ 673.618.417,22	34,59%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 805.952.284,00	41,38%	\$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	\$ 683.554.519,97	35,10%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 815.249.829,00	41,86%	\$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	\$ 693.490.622,72	35,61%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 829.111.743,00	42,57%	\$ 13.861.914,00	0,71%
FE DE	S-33	26/01/2025	\$ 703.766.316,78	36,14%	\$ 10.275.694,06	0,53%		\$ 839.295.695,00	43,09%	\$ 10.183.952,00	0,52%
DEL	S-34	2/02/2025	\$ 714.137.793,00	36,67%	\$ 10.371.476,22	0,53%		\$ 843.786.348,00	43,32%	\$ 4.490.653,00	0,23%
###	S-35	9/02/2025	\$ 724.265.806,04	37,19%	\$ 10.128.013,04	0,52%		\$ 847.270.374,00	43,50%	\$ 3.484.026,00	0,18%
###	S-36	16/02/2025	\$ 731.593.992,49	37,56%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 857.125.493,00	44,01%	\$ 9.855.119,00	0,51%
###	S-37	23/02/2025	\$ 738.922.178,94	37,94%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 861.773.136,00	44,25%	\$ 4.647.643,00	0,24%
###	S-38	2/03/2025	\$ 757.980.970,75	38,92%	\$ 19.058.791,81	0,98%		\$ 866.033.733,00	44,47%	\$ 4.260.597,00	0,22%
###	S-39	9/03/2025	\$ 796.179.171,30	40,88%	\$ 38.198.200,55	1,96%		\$ 873.215.813,00	44,84%	\$ 7.182.080,00	0,37%
###	S-40	16/03/2025	\$ 835.853.763,56	42,92%	\$ 39.674.592,26	2,04%		\$ 877.877.069,00	45,08%	\$ 4.661.256,00	0,24%
###	S-41	23/03/2025	\$ 876.597.467,07	45,01%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 885.784.982,00	45,48%	\$ 7.907.913,00	0,41%
###	S-42	30/03/2025	\$ 917.341.170,58	47,10%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 900.341.603,24	46,23%	\$ 14.556.621,24	0,75%
###	S-43	6/04/2025	\$ 931.369.380,59	47,82%	\$ 14.028.210,01	0,72%		\$ 927.131.725,24	47,60%	\$ 26.790.122,00	1,38%
###	S-44	13/04/2025	\$ 941.787.649,20	48,36%	\$ 10.418.268,61	0,53%		\$ 947.674.781,20	48,66%	\$ 20.543.055,96	1,05%
###	Se realizó reparación	20/04/2025	\$ 952.206.592,93	48,89%	\$ 10.418.943,73	0,53%		\$ 950.790.829,20	48,82%	\$ 3.116.048,00	0,16%
###	S-46	27/04/2025	\$ 962.842.934,88	49,44%	\$ 10.636.341,95	0,55%		\$ 981.714.252,13	50,41%	\$ 30.923.422,93	1,59%
###	S-47	4/05/2025	\$ 972.624.266,23	49,94%	\$ 9.781.331,35	0,50%		\$ 998.652.395,13	51,28%	\$ 16.938.143,00	0,87%
###	S-48	11/05/2025	\$ 980.098.488,48	50,32%	\$ 7.474.222,25	0,38%		\$ 1.006.528.866,33	51,68%	\$ 7.876.471,20	0,40%
###	S-49	18/05/2025	\$ 994.922.494,90	51,09%	\$ 14.824.006,42	0,76%		\$ 1.036.518.797,33	53,22%	\$ 29.989.931,00	1,54%
###	S-50	25/05/2025	\$ 1.015.068.758,81	52,12%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.127.476.453,27	57,89%	\$ 90.957.655,94	4,67%
###	S-51	1/06/2025	\$ 1.035.215.022,72	53,15%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.169.656.522,23	60,06%	\$ 42.180.068,96	2,17%
	S-52	8/06/2025	\$ 1.055.361.286,63	54,19%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.174.882.235,23	60,33%	\$ 5.225.713,00	0,27%
1	S-53	15/06/2025	\$ 1.075.507.550,54	55,22%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.214.354.677,23	62,35%	\$ 39.472.442,00	2,03%
2	S-54	22/06/2025	\$ 1.095.383.369,94	56,24%	\$ 19.875.819,40	1,02%		\$ 1.240.165.879,93	63,68%	\$ 25.811.202,70	1,33%

3	S-55	29/06/2025	\$ 1.114.027.164,38	57,20%	\$ 18.643.794,44	0,96%		\$ 1.258.871.080,93	64,64%	\$ 18.705.201,00	0,96%
4	S-56	6/07/2025	\$ 1.132.670.958,82	58,16%	\$ 18.643.794,44	0,96%		\$ 1.270.150.782,93	65,22%	\$ 11.279.702,00	0,58%
5	S-57	13/07/2025	\$ 1.151.314.753,26	59,12%	\$ 18.643.794,44	0,96%		\$ 1.274.388.437,93	65,43%	\$ 4.237.655,00	0,22%
6	S-58	20/07/2025	\$ 1.171.281.482,43	60,14%	\$ 19.966.729,17	1,03%		\$ 1.293.428.445,61	66,41%	\$ 19.040.007,68	0,98%
7	S-59	27/07/2025	\$ 1.192.206.198,82	61,21%	\$ 20.924.716,39	1,07%		\$ 1.304.949.027,61	67,00%	\$ 11.520.582,00	0,59%
8	S-60	3/08/2025	\$ 1.209.634.483,11	62,11%	\$ 17.428.284,29	0,89%		\$ 1.297.947.614,00	66,64%	\$ 32.005.742,00	1,64%
9	S-61	10/08/2025	\$ 1.226.076.594,25	62,95%	\$ 16.442.111,14	0,84%		\$ 1.312.407.494,00	67,39%	\$ 14.459.880,00	0,74%
10	S-62	17/08/2025	\$ 1.233.714.313,88	63,35%	\$ 7.637.719,63	0,39%		\$ 1.321.780.839,00	67,87%	\$ 9.373.345,00	0,48%
11	S-63	24/08/2025	\$ 1.241.172.352,05	63,73%	\$ 7.458.038,17	0,38%		\$ 1.340.059.453,00	68,81%	\$ 18.278.614,00	0,94%
12	S-64	31/08/2025	\$ 1.248.365.634,36	64,10%	\$ 7.193.282,31	0,37%		\$ 1.363.756.466,20	70,02%	\$ 23.697.013,20	1,22%
13	S-65	7/09/2025	\$ 1.254.878.115,87	64,43%	\$ 6.512.481,51	0,33%		\$ 1.367.203.116,20	70,20%	\$ 3.446.650,00	0,18%
14	S-66	14/09/2025	\$ 1.261.390.597,38	64,77%	\$ 6.512.481,51	0,33%		\$ 1.370.244.419,20	70,36%	\$ 3.041.303,00	0,16%
15	S-67	21/09/2025	\$ 1.267.733.439,63	65,09%	\$ 6.342.842,25	0,33%		\$ 1.386.447.863,20	71,19%	\$ 16.203.444,00	0,83%
16	S-68	28/09/2025	\$ 1.273.953.439,66	65,41%	\$ 6.220.000,03	0,32%		\$ 1.392.042.874,20	71,48%	\$ 5.595.011,00	0,29%
17	S-69	5/10/2025	\$ 1.280.173.439,69	65,73%	\$ 6.220.000,03	0,32%		\$ 1.395.006.255,20	71,63%	\$ 2.963.381,00	0,15%
18	S-70	12/10/2025	\$ 1.286.393.439,72	66,05%	\$ 6.220.000,03	0,32%		\$ 1.395.836.002,20	71,67%	\$ 829.747,00	0,04%
19	S-71	19/10/2025	\$ 1.325.893.877,29	68,08%	\$ 39.500.437,57	2,03%		\$ 1.395.836.002,20	71,67%	\$ 0,00	0,00%
20	S-72	26/10/2025	\$ 1.366.073.507,47	70,14%	\$ 40.179.630,18	2,06%		\$ 1.397.175.488,20	71,74%	\$ 1.339.486,00	0,07%
21	S-73	2/11/2025	\$ 1.406.253.137,65	72,21%	\$ 40.179.630,18	2,06%					
22	S-74	9/11/2025	\$ 1.446.432.767,83	74,27%	\$ 40.179.630,18	2,06%					
23	S-75	16/11/2025	\$ 1.473.252.146,74	75,65%	\$ 26.819.378,91	1,38%					
24	S-76	23/11/2025	\$ 1.485.874.113,84	76,29%	\$ 12.621.967,10	0,65%					
25	S-77	30/11/2025	\$ 1.498.696.083,31	76,95%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
26	S-78	7/12/2025	\$ 1.511.518.052,78	77,61%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
27	S-79	14/12/2025	\$ 1.524.340.022,25	78,27%	\$ 12.821.969,47	0,66%					
28	S-80	21/12/2025	\$ 1.533.088.604,89	78,72%	\$ 8.748.582,64	0,45%					
29	S-81	28/12/2025	\$ 1.541.349.091,56	79,14%	\$ 8.260.486,67	0,42%					
30	S-82	4/01/2026	\$ 1.547.764.734,78	79,47%	\$ 6.415.643,22	0,33%					
31	S-83	11/01/2026	\$ 1.554.180.378,00	79,80%	\$ 6.415.643,22	0,33%					
32	S-84	18/01/2026	\$ 1.561.147.319,89	80,16%	\$ 6.966.941,89	0,36%					
33	S-85	25/01/2026	\$ 1.569.039.773,60	80,56%	\$ 7.892.453,71	0,41%					
34	S-86	1/02/2026	\$ 1.577.169.941,22	80,98%	\$ 8.130.167,62	0,42%					
35	S-87	8/02/2026	\$ 1.585.066.137,73	81,39%	\$ 7.896.196,51	0,41%					
36	S-88	15/02/2026	\$ 1.592.896.342,39	81,79%	\$ 7.830.204,66	0,40%					
37	S-89	22/02/2026	\$ 1.600.740.077,38	82,19%	\$ 7.843.734,99	0,40%					
38	S-90	1/03/2026	\$ 1.608.739.411,11	82,60%	\$ 7.999.333,73	0,41%					
39	S-91	8/03/2026	\$ 1.616.532.746,82	83,00%	\$ 7.793.335,71	0,40%					
40	S-92	15/03/2026	\$ 1.625.499.763,32	83,46%	\$ 8.967.016,50	0,46%					
41	S-93	22/03/2026	\$ 1.637.498.649,21	84,08%	\$ 11.998.885,89	0,62%					
42	S-94	29/03/2026	\$ 1.649.771.243,75	84,71%	\$ 12.272.594,54	0,63%					
43	S-95	5/04/2026	\$ 1.664.573.433,63	85,47%	\$ 14.802.189,88	0,76%					
44	S-96	12/04/2026	\$ 1.680.566.021,32	86,29%	\$ 15.992.587,69	0,82%					
45	S-97	19/04/2026	\$ 1.696.558.609,01	87,11%	\$ 15.992.587,69	0,82%					
46	S-98	26/04/2026	\$ 1.704.432.501,33	87,52%	\$ 7.873.892,32	0,40%					
47	S-99	3/05/2026	\$ 1.712.140.705,99	87,91%	\$ 7.708.204,66	0,40%					
48	S-100	10/05/2026	\$ 1.721.817.914,73	88,41%	\$ 9.677.208,74	0,50%					
49	S-101	17/05/2026	\$ 1.736.558.276,80	89,17%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
50	S-102	24/05/2026	\$ 1.751.298.638,87	89,92%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
51	S-103	31/05/2026	\$ 1.766.039.000,94	90,68%	\$ 14.740.362,07	0,76%					
52	S-104	7/06/2026	\$ 1.774.935.235,23	91,14%	\$ 8.896.234,29	0,46%					
53	S-105	14/06/2026	\$ 1.781.081.291,74	91,45%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
54	S-106	21/06/2026	\$ 1.787.227.348,25	91,77%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
55	S-107	28/06/2026	\$ 1.793.373.404,76	92,08%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
56	S-108	5/07/2026	\$ 1.799.519.461,27	92,40%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
57	S-109	12/07/2026	\$ 1.805.665.517,78	92,71%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
58	S-110	19/07/2026	\$ 1.811.811.574,29	93,03%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
59	S-111	26/07/2026	\$ 1.817.957.630,80	93,34%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
60	S-112	2/08/2026	\$ 1.824.103.687,31	93,66%	\$ 6.146.056,51	0,32%					

61	S-113	9/08/2026	\$ 1.830.249.743,82	93,98%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
62	S-114	16/08/2026	\$ 1.836.395.800,33	94,29%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
63	S-115	23/08/2026	\$ 1.842.541.856,84	94,61%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
64	S-116	30/08/2026	\$ 1.848.687.913,35	94,92%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
65	S-117	6/09/2026	\$ 1.854.833.969,86	95,24%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
66	S-118	13/09/2026	\$ 1.860.980.026,37	95,55%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
67	S-119	20/09/2026	\$ 1.867.126.082,88	95,87%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
68	S-120	27/09/2026	\$ 1.873.272.139,39	96,18%	\$ 6.146.056,51	0,32%					
69	S-121	4/10/2026	\$ 1.879.089.924,30	96,48%	\$ 5.817.784,91	0,30%					
70	S-122	11/10/2026	\$ 1.884.669.995,30	96,77%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
71	S-123	18/10/2026	\$ 1.890.250.066,30	97,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
72	S-124	25/10/2026	\$ 1.895.830.137,30	97,34%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
73	S-125	1/11/2026	\$ 1.901.410.208,30	97,63%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
74	S-126	8/11/2026	\$ 1.906.990.279,30	97,92%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
75	S-127	15/11/2026	\$ 1.912.570.350,30	98,20%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
76	S-128	22/11/2026	\$ 1.918.150.421,30	98,49%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
77	S-129	29/11/2026	\$ 1.923.730.492,30	98,78%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
78	S-130	6/12/2026	\$ 1.929.310.563,30	99,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
79	S-131	13/12/2026	\$ 1.934.890.634,30	99,35%	\$ 5.580.071,00	0,29%					
80	S-132	20/12/2026	\$ 1.947.574.910,60	100,00%	\$ 12.684.276,30	0,65%					

\$ 1.947.574.910,60

69000%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	<div>Néstor A. Sarmiento O.</div>
	Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
	Director de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ