

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41.

PERIODO:

1 AL 28 DE ABRIL DE 2025

**CONTRATO DE INTERVENTORIA
1583 DE 2021**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN
HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE
PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

05 DE MAYO DE 2025

		La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<u>CONSORCIO</u> INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			2 DE 31 V0



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41.

PERIODO:

1 AL 28 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1583 DE 2021

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL
LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO
DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

CONTRATO DE OBRA No. LP 150-21 DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 890 DE 2021

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL
MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE
TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**



5 DE MAYO DE 2025

 La movilidad es de todos		Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			4 DE 31
				V0

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Original. Gestor del Proyecto SRT INVIAS PLANTA CENTRAL	1
Copia 1. Supervisor del contrato INVIAS TERRITORIAL CÓRDOBA	1
Copia 2. Consorcio Interpalmito ZP	1

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Proyecto:	Contrato de interventoría No. 1583 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	
Título del Documento:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 41 – MUNICIPIO DE TUCHIN CÓRDOBA PERIODO: ABRIL DE 2025	
Documento No.:	01	
Versión No.:	00	
Elaboró	Nombre:	Rodolfo García Martínez Ingeniero Residente Interventoría
	Firma:	
Revisó	Nombre:	Jorge Luis Montiel Peralta Director de Interventoría
	Firma:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. LP-150-21

Contratista: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 1583

Interventoría: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL No. 41

MES O PERIODO: 1 al 28 de abril de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	61
1	INTRODUCCIÓN		8
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		16
3.1	Información general del contrato		16
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento ítems no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		22
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		23
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	76
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	63
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	64
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	66
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	67
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	69
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	71
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	73
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		25
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		27
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		110
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A.
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		28
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	100
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	102
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	103
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	105
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	107
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N.A.
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	109
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	Conclusiones y recomendaciones		29
8	Anexos		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		32
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		90
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		112

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

NOMBRE: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 3661 de fecha 23/11/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025			5 DE 31
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			V0

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	8
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	10
2.1.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	10
2.2.	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	12
2.3.	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.	12
2.4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.	14
3.	INFORMACIÓN DEL CONVENIO Y CONTRATO DE OBRA.....	16
3.4.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.	19
3.5.	SEGUIMIENTO A LOS ITEMS NO PREVISTOS	20
3.6.	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN.	20
3.7.	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	21
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	22
4.4.	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	22
4.5.	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	22
4.6.	PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA	22
4.7.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA....	22
4.8.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	22
4.9.	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.	22
4.10.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....	22
4.11.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	22
4.12.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	23
4.12.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo.....	23
4.12.2.	Seguimiento Programa de Obra	23
4.12.3.	Aspectos ambientales.	23
4.12.4.	Actas de comité y reunión de obra.....	23
4.12.5.	Informe Semanal.....	23
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	24
5.4.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	24

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025			6 DE 31
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			V0

5.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	25
5.6. INFORMES DE DIRECTOR Y ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA	26
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	27
6.4. EQUIPO VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	27
6.5. PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA.....	27
6.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	27
6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27
6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	27
6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	27
6.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo.	27
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
8. ANEXOS.	29
ANEXO 1: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	30
ANEXO 2: FORMATOS DE OBRA INVÍAS.....	30
ANEXO 2.1: ACTA DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA.....	30
ANEXO 2.2: INFORMES SEMANALES.	30
ANEXO 3. INFORME DE PRECIPITACIÓN MENSUAL IDEAM.....	30
ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	30
ANEXO 5. ENSAYOS DE LABORATORIO.....	30
ANEXO 6: REGISTRO FOTOGRAFICO	30
ANEXO 7: INFORME DIRECTOR Y ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA.....	30
ANEXO 8. GESTIÓN SOCIAL.....	30
ANEXO 9. FORMATOS INVÍAS DE INTERVENTORIA	30
ANEXO 10. INFORMES DE INTERVENTORÍA.....	30
ANEXO 11. BITÁCORA DE OBRA.....	30

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			7 DE 31 V0

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Localización del Municipio en Colombia. (Fuente: Wikipedia Enciclopedia Libre)	10
Gráfico 2 Localización del proyecto en el Municipio de Tuchin (Fuente: Google Earth).	11
Gráfico 3. Localización Específica de la vía (TRAMO ADICIONAL) en el Municipio de Tuchin. (Fuente: Google Earth)	11
Gráfico 4: Diseño definitivo de la estructura unidad de diseño I. (Fuente: documentos del proyecto)	14
Gráfico 5: Diseño definitivo de la estructura unidad de diseño II. (Fuente: documentos del proyecto)	15
Gráfico 6: Presupuesto del contrato de obra actualizado. (Fuente: documentos del proyecto)	19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Generalidades contrato de Obra No. LP-150-2021	16
Tabla 2 Información general del contrato de interventoría N° 1583 de 2021	24

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			8 DE 31
				V0

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Tuchin – Córdoba, trabajando en procura del desarrollo y bienestar de sus habitantes, en especial, los del sector rural, mediante el mejoramiento de la Infraestructura vial municipal, realizó a través del proceso de Licitación pública No. LP-150 de 2021, la contratación del **CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**, representado legalmente por el Señor **LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.067.840.172 de Montería - Córdoba, quien el día diez (10) de noviembre de 2021, suscribe con el Municipio de Tuchin el Contrato de Obra Pública N°. **150-2021**, adjudicado a través de resolución N° 090 de 10 de noviembre de 2021, por valor de **VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS (\$26.219.479.111)**, incluido el valor del AIU, PGIO Y PAPSO, caracterización vial 12 km, revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, y un plazo de ejecución inicial de **DIEZ (10) MESES** contados a partir de la fecha del acta de inicio. El contrato de obra mencionado es derivado del convenio interadministrativo 890 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchin – Córdoba, con el fin de atender las necesidades de la comunidad.

El día 11 de noviembre de 2022 la Entidad Contratante (Municipio de Tuchin) y el Contratista de Obra (Consortio Provias Córdoba), firman Otro si No 2 al contrato de obra LP-150-21, con el fin de adicionar al valor inicial la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$ 10.000.000.000) M/CTE; para la intervención del tramo comprendido entre LA YE DEL CHUZO-PUEBLO NUEVO, por lo que se fija el valor del contrato en la suma de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS (\$36.219.479.111) M/CTE.

Mediante el Contrato número **1583 de 2021**, el **CONSORCIO INTERPALMITO ZP**, realiza para el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**, el cual fue producto del concurso de méritos No. CMA-DO-SRT-078- 2021, con ID en SECOP número CO1.PCCNTR.2849246 y adjudicado a través de la resolución 2641 del 10 de septiembre de 2021.

La Subdirección de Vías Regionales imparte orden de inicio a la interventoría el día 23 de noviembre de 2021 y previamente se convoca a una reunión inicial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Tuchin el mismo día, donde participaron el Supervisor del contrato de obra por parte del Municipio de Tuchin, el Representante Legal del Contratista de obra e interventoría y personal del Instituto Nacional de Vías quien durante este proyecto delega

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			9 DE 31 V0

como supervisor del contrato de interventoría al Ingeniero Néstor Lemus Villadiego y como Gestor Técnico Luis Guillermo Torres Hernández. Durante la reunión, el INVIAS imparte directrices para el inicio del contrato de obra y se realiza visita técnica inicial al sitio de ejecución del contrato con el ánimo de identificar los puntos de trabajo.

Como desempeño de las funciones de la interventoría, se presenta el siguiente documento denominado **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 41**, correspondiente al desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, durante el período comprendido de **abril de 2025**.

El presente documento resume las actividades realizadas por la firma contratista y las gestiones efectuadas por la interventoría durante este período de ejecución de la obra.

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			10 DE 31
				V0

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras iniciales en ejecución se llevan a cabo en el Municipio de Tuchin - Córdoba, cuyo punto de inicio PR0+000 se encuentra en el casco urbano del Municipio de Tuchin en las coordenadas (x: 838464.411, y: 1508364.640) y el punto final PR9+700, en las coordenadas (x: 838485.645, y: 1515524.749).

Las obras determinadas en el tramo adicional aprobado se llevan a cabo desde La YE DEL CHUZO PR7A+120 área rural del Municipio de Tuchin, en las coordenadas (9°14'17"N 75°31'58"W) y el punto final estimado en el PR9A+120 también área rural, en las coordenadas (9°15'20"N 75°31'58"W).

El Municipio de Tuchin se encuentra ubicado en la parte norte del departamento de Córdoba, limita al Norte con el Departamento de Sucre (Municipio de Sincelejo y San Antonio de Palmito), al Sur con el Municipio de San Andrés de Sotavento, al Oriente con el Municipio de San Andrés de Sotavento y al Occidente Con el Municipio de Chimá. La cabecera Municipal se eleva a 5 m s. n. m.



Gráfico 1. Localización del Municipio de Tuchin en Colombia. (Fuente: Wikipedia Enciclopedia Libre)

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			11 DE 31 V0




Gráfico 2. Localización Específica de la vía en el Municipio de Tuchin. (Fuente: Google Earth).




Gráfico 3. Localización Específica de la vía (TRAMO ADICIONAL) en el Municipio de Tuchin. (Fuente: Google Earth).

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			12 DE 31
				V0

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Esta vía es una arteria importante para el desarrollo de la región, principalmente para el municipio de Tuchin y para el municipio de San Antonio de Palmito, pues son los dos municipios conectados directamente a través de este corredor vial. Además es una vía en la que se presencia alta población, fincas, instituciones educativas y varias comunidades indígenas, por tanto, las obras que se proyectan ejecutar son producto de la revisión y atención a las necesidades de las comunidades que en ella habitan las cuales hace tiempo han venido exigiendo una rápida intervención para lograr el mejoramiento parcial de su transitabilidad y por consiguiente, el beneficio económico puesto que estas comunidades tendrán la facilidad de comercializar sus productos de campo, artesanías y tendrán acceso cómoda y rápidamente a la zona urbana de estos municipios; de esta forma, es claro cómo se mejoraría la calidad de vida de la población que se beneficiaría con el proyecto.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.

Se realizó el primer recorrido en el tramo de vía comprendido entre El Municipio de Tuchin y el Corregimiento de Cruz del Ramal, el día 23 de noviembre de 2021, antes de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra, por parte del Representante Legal de la interventoría, el Representante Legal del Contratista de obra, la Secretaría de Obras de la Alcaldía de Tuchin y miembros del Instituto Nacional de Vías.

Durante el recorrido se pudo evidenciar el mal estado de la vía, en algunos tramos se puede notar que la rasante se compone de una capa de afirmado de espesor muy bajo, la cual se ha venido desgastando por el paso de vehículos y en otros sectores se evidencia a simple vista un suelo tipo arcilla, lo cual convierte la vía conforme a lo indagado prácticamente intransitable en temporada de lluvias.

Se puede evidenciar la existencia de 31 obras hidráulicas entre puentes, alcantarillas y box culvert, cifra obtenida mediante un inventario realizado a lo largo de la vía principal a ejecutar y el tramo adicional, mediante dicho inventario se obtuvo información como la ubicación, geometría, estado actual, tipo de estructura, entre otras variables fundamentales presentadas en el informe hidráulico e hidrológico por parte del contratista de obra.

 <div>La movilidad es de todos</div>		Mintransporte	 <div>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div>	<div>CONSORCIO</div> <div>INTERPALMITO ZP</div>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.				13 DE 31
					V0

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			14 DE 31
				V0

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Las actividades de construcción de pavimento flexible se pretenden ejecutar de forma continua entre el PR 0+000 y el PR9+700, es decir 9,7 km, con un ancho de calzada de 6,00 m en el tramo principal denominado como Tuchin – Cruz del Ramal y 2,0 km de las mismas características entre el PR7A+120 y el PR9A+120 denominado como tramo adicional la Ye del Chuzo – Pueblo Nuevo.

De acuerdo a lo presentado por el contratista de obra soportado a través de exploraciones en campo y realización de ensayos de laboratorios, revisados y aprobados por la interventoría, se manejarán distintas unidades de diseño de la estructura de pavimento flexible, de acuerdo a la necesidad de mejoramiento de subrasante en los distintos sectores del corredor vial.

MODELO DEFINITIVO DE LA ESTRUCTURA TUCHÍN. (UNIDAD 1, K0+000 - K7+930).				
Material	Convención	Espesores (mm)	Poisson	Módulos (Mpa)
CARPETA		120	0.35	2874
B.G		150	0.40	443
S.B.G		200	0.45	225
MJTO AFIRMADO		300	0.45	101
GEOMALLA		GEOMALLA P-BX 2020		
GEOTEXTIL		GEOTEXTIL NT2500		
STE			0.45	38

Gráfico4: Diseño definitivo de la estructura unidad de diseño I. (Fuente: documentos del proyecto)

La anterior estructura de pavimento se implementará entre los PR0+000 hasta PR7+230 y del PR7+410 hasta PR7+930.

A partir del PR7+930 hasta PR9+700, del PR7+230 hasta PR7+410 y en el tramo adicional LA YE DEL CHUZO-PUEBLO NUEVO (PR7A+120 a PR9A+120). Por presentar un suelo existente de mala calidad, arcilloso, con poca capacidad portante y expansivo se implementará la estructura del pavimento con las siguientes características:

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			15 DE 31
				V0

MODELO DEFINITIVO DE LA ESTRUCTURA TUCHÍN. (UNIDAD 2, K7+930 – K9+700).				
Material	Convención	Espesores (mm)	Poisson	Módulos (Mpa)
CARPETA		120	0.35	2874
B.G		150	0.40	504
S.B.G		200	0.45	257
MJTO AFIRMADO		300	0.45	101
MJTO PIEDRA RAJÓN		400	-	-
GEOMALLA		GEOMALLA P-BX 2020		
GEOTEXTIL		GEOTEXTIL NT2500		
STE			0.45	38

Convención


 Geotextil NT 1600 Para encapsular

Gráfico 5: Diseño definitivo de la estructura unidad de diseño II. (Fuente: documentos del proyecto)

La mezcla a utilizar es tipo MDC-19 con su respectiva señalización y demarcación de vía.

Todo lo anterior fue establecido de acuerdo a las especificaciones Técnicas de INVIAS.

De acuerdo al informe hidráulico e hidrológico presentado, se realizará la construcción de 18 obras hidráulicas en tramo principal y 3 en tramo adicional tipo box culvert de distintas dimensiones y algunas ampliaciones de obras existentes de acuerdo a la necesidad en cada punto.

La construcción de las estructuras hidráulicas menores se realizará con base en las dimensiones tipo de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.

Adicionalmente a lo largo del proyecto se ha presentado la necesidad de realizar varios tipos de obras de protección, entre gaviones, muros de protección a viviendas y piedra pegada, de acuerdo a la necesidad prevista en campo.

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			16 DE 31 V0

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO Y CONTRATO DE OBRA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	890 – 2021
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS (\$26.224.005.206) M/CTE.
LICITACIÓN PÚBLICA No.:	LP-150-2021
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No:	090 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUCHIN CÓRDOBA
CONTRATO DE OBRA No.	150-2021
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS (\$26.219.479.111).
VALOR ADICIÓN 1	DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.000,00)
FECHA DE FIRMA ACTA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN 1	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS (\$36.219.479.111).
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	01 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA. NIT: 901540248-4
INTEGRANTES DEL CONSORCIO CONTRATISTA:	-PROCOM INGENIERIA SAS: 10%. -INGEVOLCO SAS: 45%. -DBD INGENIERIA SAS: 5%. -LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA:	ING. CARLOS ALBEIRO NAVARRO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP

Tabla 1 Generalidades contrato de Obra No. LP-150.

				CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
				17 DE 31 V0	

A continuación, se presenta presupuesto de obra actualizado de acuerdo a acta modificatoria 8, presentada por motivo de ajuste de mayores y menores cantidades en aras de la finalización de actividades del contrato en cuestión.

		MUNICIPIO DE TUCHIN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 8															
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUCHIN		ACTA MODIFICATORIA No. 8 (Número de planos consecutivos)		POR CANTIDADES DE OBRA		No.		FECHA: 25/04/2025 (Día Mes / Año)									
CONTRATO No. LP-150-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		PLAZO INICIAL: 30 meses (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 38.17 (En meses según la propuesta de suspensiones)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2025 (Incluyendo las suspensiones, índice de material)											
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CORDOBA		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 15/03/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/04/2025		FECHA DE REANUDACIÓN: 03/03/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 15/06/2025													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1583		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 26.215.478.111,00 (Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)+(B): \$ 26.215.478.111,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00									
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALES (MODIFICACIONES)				Ejecución Total Acumulado				CONDICIONES ACTUALES		
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALES			
TRAMO TUCHIN - VIDALES - LA Y DEL CHUZO - CRUZ DE RAMAL LONG.: 8,700 Km Y CORREDOR VAL LA Y DEL CHUZO - PUEBLO NUEVO. LONG.: 2,8 Km																	
1. EXPLANACIONES																	
1.01	203.8	203	203	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	857,00	\$ 198.660,00	\$ 170.251.020,00	+	7,71	\$ 1.531.257,57	481,40	\$ 95.634.524,00	479,20	\$ 95.197.872,00	489,13	\$ 97.366.181,57
1.02	203.8	203	203	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M2	836,00	\$ 22.211,00	\$ 18.588.396,00	-	-	-	4433,70	\$ 98.476.932,70	4433,70	\$ 98.476.932,70	4433,70	\$ 98.476.932,70
1.03	203.8	203	203	REMOCIÓN DE ALICATILLAS	M	139,00	\$ 76.711,00	\$ 9.128.629,00	-	-	-	129,00	\$ 9.895.739,00	129,00	\$ 9.895.739,00	129,00	\$ 9.895.739,00
1.04	210.8	210	210	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXCAVACIÓN Y CANALES	M3	13.774,00	\$ 12.116,00	\$ 166.885.784,00	-	(100,00)	\$ (1.251.600,00)	85594,40	\$ 1.037.061.750,40	85594,40	\$ 1.035.850.150,40	85494,40	\$ 1.035.850.150,40
1.05	220.8	220	220	TERRAPLENES	M3	31.434,00	\$ 34.280,00	\$ 1.077.557.520,00	-	(83,00)	\$ (2.845.240,00)	9782,00	\$ 335.335.960,00	9859,00	\$ 332.481.720,00	9859,00	\$ 332.481.720,00
1.06	220.8	221	221	PEDRAPLEN COMPACTO (INCLUYE MATERIAL DE PEDRAPLEN)	M3	7.000,00	\$ 136.345,00	\$ 954.415.000,00	+	1.029,00	\$ 139.704.822,25	12551,50	\$ 1.460.304.267,50	12551,50	\$ 1.460.304.267,50	12551,50	\$ 1.460.304.267,50
1.07	673.8	673	673	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 9.334,00		+	2.122,02	\$ 19.806.534,00	95638,30	\$ 891.681.168,24	95638,30	\$ 891.681.168,24	95638,30	\$ 891.681.168,24
NP 1				CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN BOTADEROS	M3		\$ 6.526,00		-	(100,00)	\$ (652.000,00)	78803,00	\$ 514.504.787,00	78703,00	\$ 513.851.887,00	78703,00	\$ 513.851.887,00
NP 2				RECONSTRUCCIÓN DE FIBRA DE VIDRIO	M2		\$ 38.841,00		+	2.122,02	\$ 81.893.188,02	86370,50	\$ 1.617.030.823,01	86370,50	\$ 1.617.030.823,01	86370,50	\$ 1.617.030.823,01
NP 9	203.1	203	203	REMOCIÓN DE CERCA	M		\$ 9.237,00		-	(1.500,00)	\$ (14.855.500,00)	11950,00	\$ 38.482.530,00	10450,00	\$ 33.626.600,00	10450,00	\$ 33.626.600,00
NP 10				CERCA DE ALAMBRE PROVISIONAL	M		\$ 9.148,00		-	-	\$ -	2506,00	\$ 22.927.384,00	2506,00	\$ 22.927.384,00	2506,00	\$ 22.927.384,00
NP 11	800.1	800	800	CERCA DE ALAMBRE	M		\$ 21.085,00		-	(1.500,00)	\$ (31.627.500,00)	9869,00	\$ 208.087.865,00	6369,00	\$ 176.460.365,00	6369,00	\$ 176.460.365,00
SUBTOTAL								\$ 2.256.806.929,00	\$	540.963.455,32	\$	6.328.574.718,85	\$	6.287.944.926,85	\$	6.488.028.714,17	
2. AFIRMADO, SUBBASES Y BASES																	
2.01		311	311	AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	7.492,00	\$ 142.480,00	\$ 1.067.520.596,00	+	941,04	\$ 134.086.907,52	29580,00	\$ 4.214.795.040,00	29480,00	\$ 4.200.546.240,00	30521,04	\$ 4.348.881.947,52
2.02	330.8	330	330	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	20.288,00	\$ 188.517,00	\$ 3.820.882.598,00	+	512,70	\$ 96.492.477,38	17131,57	\$ 3.229.592.181,69	17131,57	\$ 3.229.591.993,17	17842,27	\$ 3.249.584.089,07
2.03	330.8	330	330	BASE GRANULAR CLASE B	M3	13.711,00	\$ 200.584,00	\$ 2.760.267.224,00	+	40,74	\$ 8.171.782,18	12282,00	\$ 2.465.578.528,00	12282,00	\$ 2.465.578.528,00	12322,74	\$ 2.473.703.320,18
NP 3	673.8	673	673	GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 9.032,00		-	-	\$ -	27147,20	\$ 245.193.530,40	27147,20	\$ 245.193.530,40	27147,20	\$ 245.193.530,40
SUBTOTAL								\$ 7.638.589.876,00	\$	238.613.177,06	\$	10.155.190.260,99	\$	10.145.076.273,97	\$	10.394.076.407,15	
3. PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
3.01	420.8	420	420	REGIO DE IMPRIMACION CON EMALSIÓN ASFALTICA CLASE A	M2	69.522,00	\$ 4.220,00	\$ 293.382.840,00	-	(276,07)	\$ (1.185.021,40)	78000,00	\$ 329.180.000,00	62227,5	\$ 266.820.050,00	77723,38	\$ 327.954.984,40
3.02	460.8	460	460	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-18	M3	7.575,00	\$ 1.042.641,00	\$ 7.898.005.575,00	-	(212,11)	\$ (222.150.411,95)	8700,00	\$ 9.070.916.760,00	7181,1	\$ 7.497.735.695,10	9487,98	\$ 8.948.526.286,05
NP 14				REGIO DE LIGA CON EMALSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2		\$ 3.574,00		+	413,44	\$ 1.477.634,06	72300,00	\$ 259.400.000,00	36300	\$ 21.823.832,00	72713,44	\$ 259.677.834,56
NP 43				GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO 100N/m	M2		\$ 22.960,00		-	125,90	\$ 4.467.870,90	45900,00	\$ 1.053.894.000,00	23900	\$ 772.833.600,00	46025,90	\$ 1.058.361.978,80
SUBTOTAL								\$ 8.191.380.415,00	\$	(220.887.780,79)	\$	10.712.480.980,00	\$	8.749.233.177,10	\$	10.496.061.927,15	



La movilidad
es de todos

Minttransporte



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONSORCIO
INTERPALMITO ZP

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA
No. 1583 DE 2021
CONSORCIO
INTERPALMITO ZP

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41

ABRIL DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

18 DE 31

V0

4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
4.01	600.0	600	0001	RELLENOS VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	2,096.00	\$ 78,497.92	82,789,722.00	+	1,354.22	\$	50,497,427.38	3246.00	\$	120,207,262.00	2088.00	\$	9,125,252,246.00	4690.22	\$	181,094,689.38
4.02	600.0	600	0002	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECUBO	M3	2,562.00	\$ 102,644.00	263,075,028.00	+	316.40	\$	48,296,561.60	1276.16	\$	194,861,228.92	1221.00	\$	9,186,378,324.00	1360.56	\$	243,097,785.52
4.03	600.0	600	0003	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (F)	M3	47.00	\$ 501,947.99	24,501,506.00	+	5.00	\$	5,097,207.00	100.00	\$	100,761,866.35	181.72	\$	94,645,135.35	186.96	\$	103,696,206.24
4.04	600.0	600	0004	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (E)	M3	1,203.00	\$ 837,869.00	1,007,869,467.00	+	-	\$	-	456.70	\$	383,694,772.30	389.70	\$	9,328,521,021.00	592.00	\$	483,277,698.40
4.05	600.0	600	0005	LAMPA DE CONCRETO UCARMA 14.570 INCLUIR LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	897.00	\$ 580,000.00	514,460,000.00	-	-	\$	-	87.30	\$	50,634,000.00	87.30	\$	9,50,634,000.00	87.30	\$	9,50,634,000.00
4.06	600.0	600	0006	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (G) (CICLOPES)	M3	335.00	\$ 423,263.00	139,334,545.00	+	27.60	\$	11,663,742.10	47.30	\$	20,020,354.05	37.30	\$	9,15,768,495.90	74.60	\$	31,763,898.70
4.07	640.0	640	0007	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KGS	123,822.00	\$ 9,577.00	1,186,023,296.00	+	21,021.88	\$	180,384,454.02	6514.00	\$	108,669,870.51	68841.00	\$	9,521,838,006.00	96106.14	\$	739,384,325.03
NP 13				CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	ML		\$ 10,475.40	-	-	1,360.41	\$	34,209,342.27	5289.48	\$	55,487,380.23	2884.93	\$	9,27,614,832.25	8668.86	\$	88,887,732.50
NP 15				SAVONES EN MALLA TRIPLE TORCION 8030	M2		\$ 465,000.00	-	-	-	\$	-	476.30	\$	233,863,300.00	476.30	\$	9,233,863,300.00	476.30	\$	233,863,300.00
NP 16				INDICADORA (PARRA 3.04M)	M2		\$ 244,477.00	-	-	-	\$	-	389.00	\$	64,437,000.00	0.00	\$	-	0.00	\$	64,437,000.00
NP 19				IMPACTACION	M2		\$ 75,144.00	(3,200.00)	-	(3,200.00)	\$	(127,400,800.00)	5000.00	\$	182,740,800.00	2000.00	\$	9,70,288,000.00	2000.00	\$	70,288,000.00
NP 20				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 100MM (RECUBO)	M		\$ 2,120,563.00	-	-	(17.80)	\$	(290,551,738.10)	350.00	\$	742,204,000.00	329.00	\$	669,551,224.00	232.10	\$	482,187,314.30
NP 42				REINA CUNETA DE CONCRETO 22 MPA UNICARMA 14.570 INCLUIR LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		\$ 632,000.00	-	-	16.41	\$	13,688,447.20	641.00	\$	533,949,790.00	420.30	\$	341,777,846.50	657.42	\$	547,633,242.95
SUBTOTAL:								\$ 3,028,163,965.00	\$			(13,688,447.20)		\$ 3,228,650,325.90		\$	2,669,633,566.02		\$	5,227,187,897.88	
5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																					
5.01	700.0	700	0001	LÍNEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FREDD	M	28,895.00	\$ 2,088.00	60,249,240.00	-	(1,228.69)	\$	(2,561,245.20)	38100.00	\$	79,502,884.00	0	\$	0.00	38873.30	\$	76,981,554.80
5.02	700.0	700	0002	TACIA REFLECTIVA	U	3,612.00	\$ 9,545.00	34,498,480.00	-	(174.00)	\$	(1,670,980.00)	3345.00	\$	31,817,500.00	0	\$	0.00	3371.00	\$	30,251,340.00
5.03	700.0	700	0003	SERIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (L 20 X 5) 10M	U	380.00	\$ 9,960.100	3,785,198.00	-	(106.00)	\$	(1,071,408,976.00)	484.00	\$	271,134,964.00	0	\$	0.00	176.00	\$	99,714,868.00
5.04	700.0	700	0004	SERIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (L 20 X 40) 10M	U	12.00	\$ 6,000,000.00	7,200,000.00	-	(0.00)	\$	(0.00)	12.00	\$	7,440,000.00	0	\$	0.00	6.00	\$	6,006,000.00
5.05	700.0	700	0005	POSTE DE REFERENCIA	U	30.00	\$ 237,563.00	7,126,890.00	-	-	\$	-	13.00	\$	3,087,539.00	0	\$	0.00	13.00	\$	3,087,539.00
NP 40				DEFERENCIA METALICA DE CORTECCION VERTICAL 80	M		\$ 712,856.00	-	-	(5.00)	\$	(10,592,000.00)	370.00	\$	3,087,539.00	0	\$	0.00	370.00	\$	3,087,539.00
NP 42				SEÑALIZACION PLASTICA	M		\$ 475,794.00	(240.00)	-	-	\$	(1,040,384,000.00)	390.00	\$	124,710,000.00	0	\$	0.00	390.00	\$	124,710,000.00
SUBTOTAL:								\$ 357,484,718.00	\$			(296,125,187.20)		\$ 795,861,875.90		\$	-				\$ 496,886,888.80
6. TRANSPORTE																					
6.01	800.0	800	0001	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXCAVACION, CANALES Y PESTANOS PARA DESTACAR MAYORES DE MIL METROS (1.00 M) MEDIDOS A PARTIR DE CERO	M3	3,197,270.00	\$ 1,813.00	5,800,270,000.00	-	76,375.00	\$	1,386,486,954.10	103092.30	\$	2,725,138,348.00	148887.40	\$	2,717,138,386.20	1579407.90	\$	2,863,576,362.70
SUBTOTAL:								\$ 5,800,270,000.00	\$			1,386,486,954.10		\$ 2,725,138,348.00		\$	2,717,138,386.20		\$	2,863,576,362.70	
7. PUENTE																					
7.01	200.0	200	0001	REMOLCION DE ESTRUCTURAS	M3	199,000.00	\$ 199,000.00	39,800,000.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.02	600.0	600	0002	RELLENOS VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,695.00	\$ 39,497.92	66,947,426.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.03	600.0	600	0003	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (C)	M3	66.00	\$ 503,357.99	33,222,022.00	-	-	\$	-	149.20	\$	137,587,334.40	149.20	\$	\$ 137,587,334.40	149.20	\$	137,587,334.40
7.04	600.0	600	0004	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (D)	M3	7.00	\$ 1,288,661.00	9,020,622.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.05	640.0	640	0005	SEALLO PARA JUNTAS DE PUESTOS	M	35.00	\$ 56,560.00	1,980,600.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.06	640.0	640	0006	APoyo ELECTROMECANICO	U	4.00	\$ 633,006.00	2,532,024.00	-	-	\$	-	0.00	\$	3,714,576.00	4	\$	\$ 3,714,576.00	4.00	\$	3,714,576.00
7.07	640.0	640	0007	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KGS	8,637.00	\$ 9,577.00	82,675,546.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.08	600.0	600	0008	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECUBO	M3	700.00	\$ 102,644.00	71,850,800.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.09	600.0	600	0009	CONCRETO RESISTENCIA LAMPA (E) (CICLOPES)	M3	138.00	\$ 423,263.00	58,299,094.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.10	670.0	670	0010	ACEROTEYAL TIPO 10 200 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	218.00	\$ 9,324.00	2,032,548.00	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0	\$	0.00	0.00	\$	-
7.11				PARRANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	17.00	\$ 763,353.00	12,976,991.00	-	(2.00)	\$	(1,508,794.00)	22.00	\$	16,573,744.00	0	\$	0.00	20.00	\$	15,067,940.00
SUBTOTAL:								\$ 489,386,913.00	\$			(1,508,794.00)		\$ 187,875,636.00		\$	\$ 441,361,892.40		\$	136,368,932.40	
8. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO																					
8.01	600.0	600	0001	RELLENOS VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	-	\$ 78,497.92	-	-	-	\$	-	2770.00	\$	109,456,660.00	2770.00	\$	109,456,660.00	2770.00	\$	109,456,660.00
NP 4				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" RDE	M	-	\$ 10,232.00	-	-	-	\$	-	1817.00	\$	18,700,564.00	1817.00	\$	\$ 18,700,564.00	1817.00	\$	18,700,564.00
NP 5				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" RDE	M	-	\$ 14,100.00	-	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00	869.00	\$	869.00
NP 6				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2" RDE	M	-	\$ 28,824.00	-	-	-	\$	-	3139.00	\$	90,762,436.00	3139.00	\$	\$ 90,762,436.00	3139.00	\$	90,762,436.00
NP 7				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2" RDE	M	-	\$ 54,712.00	-	-	-	\$	-	764.00	\$	41,814,484.00	764.00	\$	\$ 41,814,484.00	764.00	\$	41,814,484.00
NP 8				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" RDE	M	-	\$ 70,086.00	-	-	-	\$	-	1802.00	\$	126,294,972.00	1802.00	\$	\$ 126,294,972.00	1802.00	\$	126,294,972.00
NP 12				RELLENOS PARA TUBERIAS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	\$ 17,776.00	-	-	-	\$	-	3029.00	\$	53,850,502.40	3029.00	\$	\$ 53,850,502.40	3029.00	\$	53,850,502.40
NP 16				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" RDE	ML	-	\$ 176,977.00	-	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	869.00	\$	869.00
NP 17				SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" RDE	ML	-	\$ 202,684.00	-	-	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	869.00	\$	869.00
SUBTOTAL:								\$ -	\$	-	\$	-		\$ 440,888,448.40		\$	\$ 440,888,448.40		\$	440,888,448.40	
SUBTOTAL OBRAS								\$ 25,581,993,366.00	\$			(6,487,876.38)		\$ 34,544,636,120.30		\$	\$ 31,168,028,862.04		\$	34,544,636,120.30	
9. COMPONENTE ELECTRICO																					
RED DE MEDIA TENSION 15,200 VOLTIOS																					
NP 20				SUMINISTRO DE POSTE EN CONCRETO 120000 Kg.F	Ua	-	\$ 2,925,218.00	-	-	-	\$	-	4.00	\$	11,740,872.00	4.00	\$	\$ 11,740,872.00	4.00	\$	11,740,872.00
NP 21				ENCADO E INSTALACION LINEA VIVA DE POSTE EN CONCRETO 120000 Kg.F	Ua	-	\$ 4,892,725.00	-	-	-	\$	-	4.00	\$	19,530,900.00	4.00	\$	\$ 19,530,900.00	4.00	\$	19,530,900.00
NP 22				SUMINISTRO DE POSTE EN CONCRETO 120750 Kg.F	Ua	-	\$ 2,386,568.00	-	-	-	\$	-	20.00	\$	47,771,360.00	20.00	\$	\$ 47,771,360.00	20.00	\$	47,771,360.00
NP 23				ENCADO EN LINEA VIVA DE POSTE EN CONCRETO 120750 Kg.F	Ua	-	\$ 4,785,094.00	-	-	-	\$	-	20.00	\$	95,701,892.00	20.00	\$	\$ 95,701,892.00	20.00	\$	95,701,892.00
NP 24				SUMINISTRO DE POSTE EN CONCRETO 140000 Kg.F	Ua	-	\$ 1,423,908.00	-	-	-	\$	-	26.00	\$	36,995,128.00	26.00	\$	\$ 36,995,128.00	26.00	\$	36,995,128.00
NP 25				ENCADO EN LINEA VIVA DE POSTE EN CONCRETO 140000 Kg.F	Ua	-	\$ 1,213,413.00	-	-	-	\$	-	26.00	\$	31,548,791.00	26.00	\$	\$ 31,548,791.00	26.00	\$	31,548,791.00
NP 26				EMERACION CILINDRICA EN CONCRETO DE 300000 PARA POSTE EN CONCRETO DE 120000 Kg.F	Ua	-	\$ 868,702.00	-	-	-	\$	-	26.00	\$	22,326,292.00	26.00	\$	\$ 22,326,292.00	26.00	\$	22,326,292.00
NP 27				EMERACION CILINDRICA EN CONCRETO DE 300000 PARA POSTE EN CONCRETO DE 120000 Kg.F	Ua	-	\$ 868,702.00	-	-	-	\$	-	4.00	\$	3,424,808.00	4.00	\$	\$ 3,424,808.00	4.00	\$	3,424,808.00
NP 28				EMERACION CILINDRICA EN CONCRETO DE 300000 PARA POSTE EN CONCRETO DE 120000 Kg.F	Ua	-	\$ 868,702.00	-	-	-	\$	-	20.00	\$	17,174,000.00	20.00	\$	\$ 17,174,000.00	20.00	\$	17,174,000.00
NP 29				ARMADO MP 20 BARRERA TIPO AL-13.200 EN LINEA VIVA EN CALENTES	Ua	-	\$ 2,303,273.00	-	-	-	\$	-	15.00	\$	34,549,120.00	15.00	\$	\$ 34,549,120.00	15.00	\$	34,549,120.00
NP 30				ARMADO MP 20 BARRERA TIPO AL-13.200 EN LINEA VIVA EN CALENTES	Ua																

		La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	<u>CONSORCIO</u> INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			19 DE 31 V0

PGIO Y PAFSO	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (SST, PMA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL):	1.20%			\$ 423.938.451,30		\$ 42.393.845,13	381544606,2	\$ 423.938.451,30	\$ 423.938.451,30
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT:	0.30%			\$ 105.984.612,80		\$ 10.598.461,28	95386151,52	\$ 105.984.612,80	\$ 105.984.612,80
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFUCCION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA - PAFSO:	0.50%			\$ 176.641.021,40		\$ 176.641.021,40	\$ 0	\$ 176.641.021,40	\$ 176.641.021,40
	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	11,70	\$ 700.000	\$ 8.190.000,00		\$ 8.190.000,00	\$ 0	\$ 8.190.000,00	\$ 8.190.000,00
	REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS									
	IVA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS									
	TOTAL REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 176.520.750,59		\$ 0,00	\$ 176.520.751	\$ 176.520.750,59	\$ 176.520.750,59
VALOR TOTAL					\$ 36.219.479.111,00		\$ 3.624.449.605,90			\$ 36.219.479.111,00

Gráfico 6 Presupuesto del contrato de obra actualizado

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

Durante este periodo el contratista de obra realizó las siguientes actividades de obra:

-  Extendida y reconformación de subbase y base granular en PR7 – PR9, tramo adicional.
-  Construcción de empalmes placa huella existente PR7+300.
-  Imprimación de base granular e instalación de primera capa de MDC-19 entre P7A+ 550 a PR9A + 1 20 carril derecho y PPR7A + 539 - PR9A + 1 20 carril izquierdo.
-  Instalación y compactación de segunda capa de MDC-19 del PR7+115 a PR9+120, calzada completa. Previamente se hace el riego de liga a primera capa de asfalto.
-  Finaliza actividades de ampliación del box culvert en el PR7A+870.
-  Ampliación box PR8+088 tramo adicional y PR8 + 528.
-  Instalación de defensas metálicas tramo principal.
-  Señalización horizontal en tramo principal y zonas escolares.
-  Instalación de señalización vertical entre PR0 – PR9
-  Instalación de tubería de PVC de 36" en sectores críticos, descoles de obras hidráulicas. PR6+268 – PR6+300 – PR2+475, etc.
-  Finaliza construcción de cunetas y bordillos en tramo principal.

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			20 DE 31 V0

- **GESTIÓN AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**



En el presente periodo se ejecutan las actividades sin cambios ni novedades en los estudios y diseños del proyecto.

- **GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL**



Se inician cierres de actas de vecindad a lo largo del corredor vial intervenido.



Reuniones de cierre con veeduría del proyecto.

- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**



Solicitud de suspensión del contrato de obra a partir del 29 de abril de 2025.

3.5. SEGUIMIENTO A LOS ITEMS NO PREVISTOS

- En este periodo no se incluyó ítem no previsto en el contrato.

3.6. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN.

Para el mes de abril de 2025, el contratista de obra tiene programado la ejecución de \$3.041.526.278,07 equivalente a un 8,61%, de los cuáles el Consorcio Provias Córdoba ejecutó en el mes \$2.735.150.000,16 equivalente a un 7,74%.

Los datos anteriores son calculados de acuerdo al programa de inversiones presentado por el contratista de obra con respecto a reprogramación realizada debido a prorroga 10 otorgada al contrato de obra.

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			21 DE 31 V0

3.7. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

A la fecha se tiene un porcentaje de ejecución total de obra del 98,50%, respecto a un programado acumulado del 100,00% lo que representa un atraso del 1,50%.

La interventoría continuará realizando seguimiento estricto a las obras ejecutadas con el fin de verificar que sean realizadas bajo especificaciones técnicas de construcción y control de calidad a todos los materiales suministrados en obra, de igual forma se continuará realizando el seguimiento respectivo a las condiciones actualizadas al contrato de obra y plan de contingencia entregado respecto a la adición en tiempo otorgada hasta el 30 de abril de 2025.

Se evidencia en las cifras anteriores que el contratista de obra reactivó de manera significativa la ejecución de las actividades pendientes de obra. Sin embargo, se solicita y realizan llamados de atención para terminar todo lo correspondiente en aras de darle finalidad al objeto del contrato y en vista que el tiempo que resta es poco y adicional se suspende el contrato por problemas con proveedores.

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			22 DE 31
				V0

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Ver anexo 2)

4.5. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Ver anexo 2)

4.6. PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, debido a que el contratista a cierre del presente informe no presenta los pagos correspondientes al mes de diciembre de 2024

4.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, (Ver anexo 2)

4.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 durante este periodo (Ver anexo 2)

4.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 no se diligencia debido a que al cierre de este informe no obtuvo resultados de ensayos solicitados y el contratista no presenta su control de calidad. (Ver anexo 2)

4.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver anexo 2), de acuerdo a prorroga 7, el contratista de obra no ha actualizado sus pólizas de acuerdo a las nuevas prorrogas solicitadas.

4.11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 en el presente período.

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			23 DE 31 V0

4.12. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.12.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contratista de obra cuenta como anticipo otorgado correspondiente al 40% del valor del contrato de obra, por lo tanto, se diligencian los formatos; MEPI-MN-IN-2-FR-1, MEPI-MN-IN-2-FR-2.

4.12.2. Seguimiento Programa de Obra

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1

4.12.3. Aspectos ambientales.

El documento PAGA es APROBADO por la interventoría el día 25 de febrero de 2022. Contratista de obra hace entrega de informes ambientales mensuales y la interventoría a la fecha lleva radicado 13 informes trimestrales de componente ambiental ante la Subdirección de Sostenibilidad. Se realiza compensación ambiental correspondiente del proyecto.

4.12.4. Actas de comité y reunión de obra.

Se anexan los comités de obras realizados en el mes en su respectivo formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

4.12.5. Informe Semanal

Durante este período se realizaron informes semanales de interventoría, registrados en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, los cuáles fueron registrados en el aplicativo CIFRA del INVIAS. Estos informes hacen parte integral del presente informe y se adjuntan en el **Anexo 2.2.**

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			25 DE 31 V0

5.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades de obra ejecutadas, con el fin de verificar se realicen de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción.
- Se realizan informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 y se registran en el aplicativo CIFRA con corte de los días jueves de cada semana.
- Verificación del cumplimiento del PMT en campo, el Protocolo de Bioseguridad y la normativa SST vigente.
- Control estricto de calidad de los materiales suministrados e instalados en obra.
- Entrega de pólizas por última prórroga solicitada hasta 30 de abril de 2025.
- Remisión de informes trimestrales 10 y 11 de componente ambiental.
- Entrega de actas de costos de interventoría pendientes por cobro a la Supervisión de contrato de Interventoría
- Entrega de informe mensual del mes de enero, febrero y marzo a Supervisión de contrato de Interventoría.
- Solicitud a contratista de obra de informes ambientales mensuales pendientes.
- Aval de interventoría para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021.

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			26 DE 31 V0

5.6. INFORMES DE DIRECTOR Y ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA

Ver anexo 7

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			27 DE 31
				V0

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.4. EQUIPO VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se diligencia el equipo aplicado por la interventoría en este período.

6.5. PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 donde se relaciona el personal empleado por la interventoría en este período.

6.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se diligencia la información pertinente a los aspectos financieros de la interventoría.

6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 donde se indican las pólizas del contrato de interventoría, tanto las iniciales como las actualizadas de acuerdo a las prórrogas otorgadas.

6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 en el presente período.

6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo.

No se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1, MEPI-MN-IN-3-FR-2, debido a que no se cuenta con anticipo del contrato de interventoría.

	La movilidad es de todos	Mintransporte		CONSORCIO INTERPALMITO ZP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			28 DE 31
				V0

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalizado este período de ejecución de la interventoría correspondiente al mes de abril de 2025, se concluye que:

- Se reactivaron actividades de obra en su totalidad y todos los frentes necesarios para la finalización del contrato de obra.
- El contrato se encuentra en un avance del 98,50%
- El contrato de obra se suspende a partir del 29 de abril de 2025.
- Se verifica y exige que la maquinaria en sitio de obra, se encuentre en un estado óptimo para realizar sus funciones, así como también la correcta señalización de todos los frentes de trabajo.

Como recomendaciones están las siguientes:

- Entregar y exigir que el personal laborando en obra use los EPP.
- Realizar pagos pendientes y de forma oportuna de la seguridad social de sus trabajadores, con el fin de evitar suspensión de las actividades.
- Dar atención a los compromisos sociales pendientes desde hace un tiempo considerable como, por ejemplo; accesos a viviendas pendientes, entrega de cercas, entre otros.
- Finalizar el cierre de actas de vecindad a lo largo del corredor vial del proyecto.
- Buscar proveedores alternos con el fin de continuar con las actividades pendientes y darle finalización al contrato de obra.

 <div>La movilidad es de todos</div>		Mintransporte	 <div>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div>	<div>CONSORCIO</div> <div>INTERPALMITO ZP</div>	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			29 DE 31
					V0

8. ANEXOS.

 <div>La movilidad es de todos</div>		Mintransporte	 <div>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div>	<div>CONSORCIO</div> <div>INTERPALMITO ZP</div>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			30 DE 31
				V0

ANEXO 1: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 2: FORMATOS DE OBRA INVÍAS

ANEXO 2.1: ACTA DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA.

ANEXO 2.2: INFORMES SEMANALES.

ANEXO 3. INFORME DE PRECIPITACIÓN MENSUAL IDEAM

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 5. ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 6: REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 7: INFORME DIRECTOR Y ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA

ANEXO 8. GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 9. FORMATOS INVÍAS DE INTERVENTORIA

ANEXO 10. INFORMES DE INTERVENTORÍA

ANEXO 11. BITÁCORA DE OBRA

	La movilidad es de todos	Mintransporte	 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 CONSORCIO INTERPALMITO ZP		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 41 ABRIL DE 2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			31 DE 31 V0

ANEXOS

**ANEXO 1: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE
CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA,
FECHA DE RECIBO**

<div>PI S.A.S.</div> <div>PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.</div>		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				F-80
						Versión 1
						22 DE ENERO DE 2020
FECHA	N° OFICIO	AREA O CONTRATO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	
2/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-493	1583 de 2021	Entrega de Informe mensual No. 39 - Febrero 2025	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingñiero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del Contrato de interventoría 1583-2021	
3/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-494	1583 de 2021	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 39 (febrero de 2025)	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingñiero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del Contrato de interventoría 1583-2021	
7/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-495	1583 de 2021	Respuesta oficio 2024S-VBOG-083148 de 07/11/2024 y 2024S-VBOG-087757 de 2024-11-22 por parte de Subdirección de Sostenibilidad	JORGE LUIS MONTIEL PERALTA Director de Interventoría CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingñiero JAIRO FERNANDEZ ARGUELLO - Subdirector de Sostenibilidad	
8/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-496	1583 de 2021	Requerimiento por señalización en obra	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consortio Provias Córdoba	
14/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497	1583 de 2021	Solicitud de atención de liquidación	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consortio Provias Córdoba	
15/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497A	1583 de 2021	Aprobación de plan de compensación ambiental	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consortio Provias Córdoba	
25/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-498	1583 de 2021	Aval de interventoría para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consortio Provias Córdoba Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS - Alcalde Municipal de Tuchín	
25/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499	1583 de 2021	Solicitud de suspensión No. 2 del Contrato de interventoría 1583-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingenieroo OSCAR RODOLFO ACEVEDO Subdirector de Vías Regionales	

			CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			F-80
						Versión 1
						22 DE ENERO DE 2020
25/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499A	1583 de 2021	Aclaración para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS Municipal de Tuchin	Alcalde
30/04/2025	CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-500	1583 de 2021	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 40 – Marzo de 2025	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del Contrato de interventoría 1583-2021	



Piedecuesta - Santander, 15 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497A

Señores

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza

Representante Legal

Carrera 8 # 46 – 35 Oficina 807. Centro de Negocios de Alamedas

Montería - Córdoba

proviascordoba@gmail.com

Asunto: Aprobación de plan de compensación ambiental

Referencia 1: Contrato de obra No. LP 150-2021 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Derivado del Convenio Interadministrativo 890 de 2021 Suscrito entre Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchín.

Referencia 2: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 Contrato de obra No. LP 150-21 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Cordial saludo.

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el Plan de Inversión Ambiental MASP-MN1-IN-1-FR-2 presentado, para utilizarlo en las actividades propias del componente ambiental en el proyecto, esta Interventoría da por Aprobado este Plan de inversión, con un valor de \$14.145.855,65 (*Catorce millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos*).

En todo caso, se está a la espera del concepto de la subdirección de sostenibilidad del INVIAS en cuanto a éste asunto, una vez se reciba información se ratificará esta comunicación.

Se anexa APU de Siembra.



Atentamente,

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

Tuchín (Córdoba), Abril 07 del 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-495

Señores:

Instituto Nacional de Vías
JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO
Subdirección de Sostenibilidad
Calle 25g N0 73b-90 Complejo Empresarial Central Point
jfarguello@invias.gov.co
Bogotá (DC)

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP-150-2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.

ASUNTO: Contrato de Obra No. 1583 de 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE CON EL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LIMITE CON MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Respuesta oficio **2024S-VBOG-083148 de 07/11/2024** y **2024S-VBOG-087757 de 2024-11-22** por parte de Subdirección de Sostenibilidad.

Cordial saludo,

1. De manera respetuosa me permito aclarar y dar respuesta a algunas observaciones hechas mediante el oficio **2024S-VBOG-083148 de 07/11/2024** y **2024S-VBOG-087757 de fecha 2024-11-22** por parte de Subdirección de Sostenibilidad.

Ítem	Observación / Comentario de la Subdirección de Sostenibilidad	Respuesta a las observaciones por parte de la Interventoría
1	La interventoría allega formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión ambiental V1, por un valor de \$ 14'145.885,65 se presenta con fecha 16 de junio 2024 y	Esta Interventoría recibe la observación y anexa la carta de aprobación por parte de la interventoría de las cantidades y precios del

	<p>debidamente firmado. Al respecto se recuerda a la interventoría que:</p> <p>El Plan de Inversión Ambiental (N°1), no se da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados corresponden a proyecciones. A partir de la versión dos (2) y posteriores, la información contemplada en estos formatos debe surtir el proceso de aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría. Esta información debe ser remitida a la Subdirección de Sostenibilidad con el respectivo concepto de aprobación de la Interventoría.</p>	<p>Plan de inversión ambiental; junto con cada uno de sus anexos.</p> <p>Ver anexo 4.</p>
2	<p>Sin embargo y teniendo en cuenta que el Permiso de Ocupación de Cauce otorgado por la CVS mediante resolución 2-9882 del 11 de octubre de 2022 y el Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado por la CVS mediante resolución 092 del 07 de marzo de 2023, fueron otorgados al Municipio de Tuchín, se solicita a la interventoría aclarar de quien es la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de las resoluciones y de ser necesario se solicita el concepto de la Alcaldía, teniendo en cuenta la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONVENIO: IMPACTO AMBIENTAL, PARAGRAFO PRIMERO INDEMNIDAD AMBIENTAL donde se establece que: “El MUNICIPIO garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa”.</p>	<p>Es importante precisar y aclarar lo siguiente, que el proyecto cuenta con dos permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental; a continuación se relacionan dichos permisos y se resalta la responsabilidad del contratista y de la Administración Municipal de Tuchín y se aclara los compromisos pactados con la ALCALDIA DE TUCHIN y el CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA por medio de una Acta firmada entre las partes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permiso de Ocupación de cauce; otorgado por la CVS mediante Acto Administrativos No.2-9882 del 11 de octubre de 2022; quien el titular de la Resolución es el MUNICIPIO DE TUCHIN, como consta en el Acto Administrativos <u>Artículo Primero:</u> <u>Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce al MUNICIPIO DE TUCHÍN, con NIT 900.220.147-2, representado legalmente por el señor ALEXIS SALGADO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.380.300 de San Andrés de Sotavento – Córdoba, para desarrollo del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE BOX-</u>

	<p><u>COULVERT DE DIMENSIONES 8X4 EN EL PK5+600, MUNICIPIO DE TUCHÍN - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.</u></p> <p>Se aclara que el municipio de Tuchin es quien debe dar cumplimiento a todas las obligaciones exigidas en el Acto Administrativo antes mencionado.</p> <p>2. Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados: otorgado por la CVS mediante Resolución No. 092 del 07 de marzo de 2023; quienes los titulares d en la resolución son según el <u>ARTÍCULO PRIMERO:</u> <u>Otorgar permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al MUNICIPIO DE TUCHÍN, NIT: 900220147-2, representado legalmente por el señor ALEXIS SALGADO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía No.78.380.300, en su calidad de contratante y al CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA NIT 901540248-4, representado por el señor LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con C.C.1.067.840.172 de Montería, en el marco del contrato de obra pública LP 150-21, para el aprovechamiento de veinte (20) individuos arbóreos que corresponden a un total de CATORCE PUNTO SESENTA Y SIETE (14.67 m3) metros cúbicos de madera, para el desarrollo del proyecto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE)</u></p>
--	---

		<p><u>EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.</u></p> <p>Se aclara que la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN y el Contratista CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA, son quienes deben dar cumplimiento a todas las obligaciones exigidas en el Acto Administrativo antes mencionado; pero es importante aclarar que para efectos de cuando el Contratista el CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA, se disuelva quien continua dando cumplimiento con las obligaciones sea la Alcaldía del municipio de Tuchin, es importante mencionar que quien esta llevando a cabo todas las actividades de compensación es el contratista.</p> <p>Se adjunta Acta de compromiso por las partes ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN y CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA. No. 2. Acta de Compromiso firmada entre las partes.</p>
	Hasta tanto, no sean subsanadas estas observaciones, desde la SS no se emite concepto al Informe de estado ambiental, toda vez que el Plan de inversión ambiental hace parte de los anexos que lo conforman.	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA SUBSANACIÓN DE LOS INFORMES Y DE ESTE ÍTEM FUE DEMORADO YA QUE EL CONTRATISTA, NO HABÍA HECHO ENTREGA DEL ACTA FIRMADA POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE TUCHIN.


2. De manera respetuosa me permito aclarar y dar respuesta a algunas observaciones hechas mediante el oficio **2024S-VBOG-087757 de fecha 2024-11-22** por parte de Subdirección de Sostenibilidad.

Ítem	Observación / Comentario de la Subdirección de Sostenibilidad	Respuesta a las observaciones por parte de la Interventoría
1	Informe Estado Ambiental de Proyecto N°11 - Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, se presenta firmado con fecha 12 de septiembre de 2024, el informe reporta la gestión ambiental adelantada en cumplimiento de los programas y proyectos del documento PAGA, desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2024. Sin embargo, se solicita a la interventoría aclarar si la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras tal y como se reporta o la Subdirección de Vías regionales.	Esta Interventoría recibe la observación y se aclara que la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Vías Regionales.
2	Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos No 11- MASPS-MN1- IN-1-FR-1. Se presenta con fecha del 31 de agosto de 2024. Se presenta con todas las firmas correspondientes. Se solicita a la interventoría aclaración de las fechas diligenciadas, toda vez que en el presente formato se indica que la fecha de terminación del contrato de obra fue el 31 de diciembre de 2023.	Esta Interventoría recibe la observación y se realizan los respectivos ajustes con la fecha de determinación del contrato.
3	Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental de PMA o PAGA. Se solicita remitir nuevamente teniendo en cuenta que no fue posible la visualización del anexo.	Esta Interventoría recibe la observación y se realiza el respectivo ajuste.
4	Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 – Plan de Inversión ambiental No1. Se presenta firmado por las partes con fecha 16 de junio de 2024 por un valor de \$ 14'145.885 por concepto de Compensación ambiental de 207 especies nativas por permiso de	Se adjunta Acta de compromiso por las partes ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN y CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA. Anexo No. 2. Acta de Compromiso firmada entre las partes. Ver Anexo No. 4 B.

	Aprovechamiento Forestal de acuerdo con las obligaciones de la Resolución 092 del 07 de marzo de 2023. Sin embargo, se solicita a la interventoría indicar de quien es la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones toda vez que la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONVENIO: IMPACTO AMBIENTAL, PARAGRAFO PRIMERO INDEMNIDAD AMBIENTAL donde se establece que: “El MUNICIPIO garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa”.	
5	Se solicita a la interventoría atender las observaciones realizadas mediante comunicado 2024S-VBOG-083148. Se exhorta a la interventoría a subsanar los aspectos enunciados anteriormente y allegar lo requerido en un término no mayor a diez (10) días luego de recibir la presente comunicación sin perjuicio de las acciones y procedimientos que desde la supervisión del contrato sea necesario iniciar y los plazos establecidos.	Esta Interventoría recibe la observación y da respuesta en los trimestrales No. 10 y No. 11

Componente Ambiental
Se anexa en Medio magnético – carpeta digital

Cordialmente,



JORGE LUIS MONTIEL PERALTA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

Proyecto: Olga Teresita Pabón Cardenas – Profesional Ambiental Consorcio Interpalmito ZP

Piedecuesta - Santander, 2 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-493

Ingeniero

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

Calle 55 No 6-195 Barrio La Castelana

nlemus@invias.gov.co


Asunto: Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 39 – Febrero de 2025

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CORDOBA”

Cordial saludo.

De manera atenta nos dirigimos a usted con el fin de hacerle entrega del informe mensual de interventoría No. 39, correspondiente al período de febrero de 2025, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular.



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN

Representante Legal

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

NIT. 901.522.032-4

Anexo: Archivo pdf Informe mensual No. 39.



Piedecuesta - Santander, 25 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499A

Señores

MUNICIPIO DE TUCHIN

Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas
Alcalde Municipal

Calle 12 # 7a – 171 Troncal Chinú - Lórica
alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza
Representante Legal

Carrera 8 # 46 – 35 Oficina 807. Centro de Negocios de Alamedas
Montería - Córdoba
proviascordoba@gmail.com

Asunto: Aclaración para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021

Referencia 1: Contrato de obra No. LP 150-2021 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Derivado del Convenio Interadministrativo 890 de 2021 Suscrito entre Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchín.

Referencia 2: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 Contrato de obra No. LP 150-21 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Cordial saludo.

Cordial saludo.

Dando alcance a nuestra comunicación CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-498 de la presente fecha, nos permitimos informar que, a través de vía telefónica fuimos notificados por la subdirección de vías regionales del INVIAS que, la suspensión del contrato de interventoría no será posible desde el día de hoy, sino que dicha

suspensión estará entre el 28 y 29 de abril, teniendo en cuenta que hasta el momento no ha sido asignado el abogado por parte de esa entidad para revisar y autorizar la suspensión solicitada.

Por lo anterior, las obras podrán continuar hasta que se nos informe con exactitud sobre la fecha de suspensión definitiva y posteriormente se podrá proceder nuevamente con la firma en concreto del acta de suspensión No. 2 del contrato de obra de la referencia.

Atentamente,



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

ANEXOS: Comunicado de 11 de diciembre de 2024. Solicitud de Prórroga No. 9 Consorcio Provias Córdoba.

C.C. **Carlos Navarro Manrique**
Secretaria de Obras Públicas – Alcaldía de Tuchín – Córdoba
obras@tuchin-cordoba.gov.co



Piedecuesta - Santander, 3 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-494

Ingeniero

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

Calle 55 No 6-195 Barrio La Castelana

nlemus@invias.gov.co


Asunto: Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 39 (febrero de 2025)

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CORDOBA”

Cordial saludo.

De manera atenta nos dirigimos a usted con el fin de hacerle entrega del acta de costos de interventoría No. 39, correspondiente al período de febrero de 2025, para su revisión y aprobación. Se anexan con la misma los respectivos soportes de los costos generados.

Sin otro particular.



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN

Representante Legal

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

NIT. 901.522.032-4

Anexo: Archivo comprimido.



Piedecuesta - Santander, 8 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-496

Señores

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza
Representante Legal
proviascordoba@gmail.com

Asunto: Requerimiento por señalización en obra.

Referencia 1: Contrato de obra No. LP 150-2021 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Derivado del Convenio Interadministrativo 890 de 2021 Suscrito entre Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchín.

Referencia 2: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 Contrato de obra No. LP 150-21 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Cordial saludo.

Respectado ingeniero.

Nos preocupa que en el desarrollo de las actividades que se vienen ejecutando en la obra, como construcción de cunetas, ampliación de box y colocación de materiales granulares, no se está implementado el plan de manejo de tránsito adecuadamente, en lo que respecta a la señalización adecuada, tanto en la deficiencia o carencia de las señales como en los elementos que se aplican como tal. Por esta razón, se les solicita que, de carácter URGENTE, se aplique la señalización correspondiente de acuerdo con el manual aprobado. Recuerde que de omitir este requerimiento, ante la ocurrencia de cualquier eventualidad, es completamente responsable. Del mismo modo, no se practicará el pago pendiente del PMT en el acta final de obra.

Por lo anterior, se le reitera nuestra solicitud de mejorar la señalización y presentar informe con registro fotográfico actual de la subsanación correspondiente.



Atentamente,

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

C.C.

Ing. Carlos Navarro Mamrique
Secretario de Obras Públicas Municipio de Tuchín
obras@tuchin-cordoba.gov.co

ARCHIVO



Piedecuesta - Santander, 25 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-498

Señores

MUNICIPIO DE TUCHIN

Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas
Alcalde Municipal

Calle 12 # 7a – 171 Troncal Chinú - Lórica
alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza
Representante Legal
Carrera 8 # 46 – 35 Oficina 807. Centro de Negocios de Alamedas
Montería - Córdoba
proviascordoba@gmail.com

Asunto: Aval de interventoría para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021

Referencia 1: Contrato de obra No. LP 150-2021 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Derivado del Convenio Interadministrativo 890 de 2021 Suscrito entre Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchín.

Referencia 2: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 Contrato de obra No. LP 150-21 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Cordial saludo.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones y funciones y en virtud de nuestras responsabilidades como interventores del Contrato de Obra No. LP 150 de 2021 derivado del Convenio Interadministrativo N° 890 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Municipio de Tuchín – Córdoba; les damos a conocer que recibimos del Consorcio Provias Córdoba la comunicación CPC-OBR-297-2024 de fecha 25 de

abril de 2025 dirigido al Municipio de Tuchín y a ésta interventoría, donde se solicita suspender el contrato de obra No. LP 150-2021 por un término de cuarenta y cinco días, teniendo en cuenta lo siguiente:

“Por medio de la presente solicito a ustedes, la suspensión del contrato en mención por el termino de cuarenta y cinco (45) días, toda vez que nos encontramos en un periodo de escases de mezcla densa en caliente (MDC-19) y las plantas proveedoras de esta, actualmente no pueden suministrar los volúmenes requeridos para la culminación del proyecto.

En oficios recibidos, los cuales se adjunta con el presente documento, nos informan los problemas presentados y por los cuales no pueden realizarnos el suministro solicitado, adicional a esto, nos notifican de un periodo aproximado de un mes para la solución de la presente calamidad”.

Considerando la situación planteada por el Consorcio Provias Córdoba, ésta interventoría AVALA suspender el contrato de obra por un término NO mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, estimando que durante ese período sean superados los inconvenientes manifestados. Por lo tanto, se podrá suscribir desde la presente, la suspensión No. 2 del contrato de obra No. LP 150-2021.

Atentamente,



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

ANEXOS: Comunicado de 11 de diciembre de 2024. Solicitud de Prórroga No. 9 Consorcio Provias Córdoba.

C.C. Carlos Navarro Manrique
Secretaría de Obras Públicas – Alcaldía de Tuchín – Córdoba
obras@tuchin-cordoba.gov.co

Piedecuesta - Santander, 14 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497

Señores

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza
Representante Legal
proviascordoba@gmail.com

Asunto: Solicitud de atención de liquidación.

Referencia 1: Contrato de obra No. LP 150-2021 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Derivado del Convenio Interadministrativo 890 de 2021 Suscrito entre Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tuchín.

Referencia 2: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 Contrato de obra No. LP 150-21 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**. Cordial saludo.

Respectado ingeniero.

Dando alcance a la comunicación CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-473 de 17 de enero de 2025, a través de la cual se le solicitó, atender la liquidación de ERIKA PATRICIA CARPIO FLOREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1072258386 (Profesional Social) y OSCAR CALLEJAS PIÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78733562 (Topógrafo); éste último, notificó a la oficina del trabajo su situación laboral con el CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA, por la falta del pago de la respectiva liquidación.

Por lo anterior, nos permitimos remitirle el reporte generado por la oficina del trabajo, cuya copia se hizo llegar a ésta interventoría, a la personería municipal y la secretaría de obras públicas del Municipio de Tuchín. Ante éstos hechos, le requerimos atender de carácter URGENTE el pago de la liquidación laboral del Señor OSCAR CALLEJAS PIÑA, el cual oficiaba como topógrafo, entendiendo que éste no labora con su empresa desde el mes de noviembre de 2024.



Le manifestamos que, de no atender la solicitud aquí realizada, se considerará la apertura de proceso con cargo al amparo de prestaciones sociales de la póliza de cumplimiento del contrato de obra LP 150-2021.

Atentamente,

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
CONSORCIO INTERPALMITO ZP
NIT. 901.522.032-4

C.C.

Ing. Carlos Navarro Mamrique
Secretario de Obras Públicas Municipio de Tuchín
obras@tuchin-cordoba.gov.co

ARCHIVO


**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SAHAGÚN**

**EL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE SAHAGÚN-CÓRDOBA**

HACE CONSTAR:

Que el día ocho (8) de abril de dos mil veinticinco (2025) compareció personalmente a la Inspección de Trabajo de Sahagún, previa citación, siendo las 3:00 p.m., el señor **ÓSCAR EDUARDO CALLEJAS PIÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.733.562, expedida en Chinú-Córdoba, en calidad de **QUERELLANTE**, con el objeto de efectuar Audiencia Administrativa Laboral de Conciliación con: **CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA SAS**, en calidad de **PARTE QUERELLADA**, cuyo Representante Legal no compareció ni justificó su inasistencia.

Se firma en Sahagún-Córdoba, para los fines legales pertinentes, siendo las 3:45 p.m. del día ocho (8) de abril de dos mil veinticinco (2025).



FRANCISCO BURGOS ARANGO
Inspector de Trabajo y S. S.

QUERELLANTE:



ÓSCAR EDUARDO CALLEJAS PIÑA

Piedecuesta - Santander, 25 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499

Ingeniero

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Subdirección de Vías Regionales

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Calle 25G # 73B-90

Complejo Empresarial Central Point

Bogotá

Asunto: Solicitud de suspensión No. 2 del Contrato de interventoría 1583-2021


Referencia: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 cuyo objeto es la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CORDOBA”**

Respetado Ingeniero.

La Interventoría de la referencia mediante la presente, realiza la solicitud de suspensión de su contrato, sustentado en lo siguiente:

1. El 24 de abril de 2025 el Consorcio Provias Córdoba, contratista de la obra del contrato No. LP 150-2021, derivado del convenio 890-2021; remitió al Municipio de Tuchín y a ésta interventoría la comunicación No. CPC-OB-297-2025, mediante la cual solicita suspender el contrato de obra por cuarenta y cinco (45) días, soportado en dificultades en el suministro de mezcla densa en caliente MDC 19 por parte de las plantas de la región. Se anexa comunicación y oficios de las plantas de la zona.
2. El 25 de abril de 2025, la interventoría avala la suspensión mediante comunicación CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499, por los cuarenta y cinco (45) días solicitados.

En espera de una respuesta positiva,



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN

Representante Legal

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

NIT. 901.522.032-4

Piedecuesta - Santander, 30 de abril de 2025

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-500

Ingeniero

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

Calle 55 No 6-195 Barrio La Castelana

nlemus@invias.gov.co


Asunto: Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 40 – Marzo de 2025

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CORDOBA”

Cordial saludo.

De manera atenta nos dirigimos a usted con el fin de hacerle entrega del informe mensual de interventoría No. 40, correspondiente al período de marzo de 2025, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular.



GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN

Representante Legal

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

NIT. 901.522.032-4

Anexo: Archivo pdf Informe mensual No. 38.

<div><div>PI S.A.S.</div><div>PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.</div></div>		<div>CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA</div>			<div>F-81</div> <div>Versión 1</div> <div>22 DE ENERO DE 2020</div>
FECHA	AREA O CONTRATO	ASUNTO	REMITENTE	QUIEN RECIBE	
24/04/2025	1583 de 2021	Solicitud de suspensión No. 2 al contrato de obra LP 150-2021	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA - Representante Legal CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS Alcalde Municipal de Tuchín Ingeniero GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	



CPC-OBR-297-2025

Montería – Córdoba, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Doctor:

ELIGIO ANTONIO PESTANA ROJAS

Alcalde

Municipio de Tuchin – Córdoba -.

planeacion@tuchin-cordoba.gov.co

Ingeniero:

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON

Representante Legal

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

Lote 7 Comuna Mensuli – Calzada oriental Autopista Floridablanca Bogotá –

Piedecuesta (Santander)

Interpalmitozp@gmail.com – g.valencia@pi-sas.org

Piedecuesta – Santander.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-150-2021, cuyo objetivo es el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-150-2021.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito a ustedes, la suspensión del contrato en mención por el termino de cuarenta y cinco (45) días, toda vez que nos encontramos en un periodo de escases de mezcla densa en caliente (MDC-19) y las plantas proveedoras de esta, actualmente no pueden suministrar los volúmenes requeridos para la culminación del proyecto.

En oficios recibidos, los cuales se adjunta con el presente documento, nos informan los problemas presentados y por los cuales no pueden realizarnos el suministro solicitado, adicional a esto, nos notifican de un periodo aproximado de un mes para la solución de la presente calamidad.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ

Representante Legal

Anexo: Lo enunciado

Copia: Archivo.

Montería – Córdoba, dieciséis (16) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Señor:

LUIS FERNANDO MENDOZA

R/L Consorcio Provias Córdoba

Ref.: PROGRAMACIÓN DE ASFALTO SUSPENDIDA TEMPORALMENTE


Cordial Saludo.

Conociendo la importancia de su requerimiento, me dirijo a usted para informarle que, debido al desabastecimiento de materia prima que aún persiste, nuestra empresa no podrá suministrar asfalto hasta el mes de mayo, como se le había informado anteriormente.

La escasez de materia prima ha afectado nuestra capacidad para producir y suministrar asfalto. Adicional a esto, presentamos un daño de alta complejidad en el generador eléctrico principal de la planta y nos encontramos en proceso de importación, por consiguiente, estamos condicionados a este trámite y no contamos con una fecha específica para tener el generador en planta.

Agradecemos su comprensión y queremos informarle que para nosotros es de gran satisfacción poder seguir haciendo parte de sus proyectos.

Atentamente,



JORGE DUMAR RODRIGUEZ

Representante Legal

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

Cereté, Córdoba. 23 de abril de 2025.

Señores:

CONSORCIO PROVIAS CORDOBA
Atn. LUIS FERNANDO MENDOZA
Representante Legal

Asunto: DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-19)

Estimado ingeniero Luis Fernando

Me dirijo a usted para ratificarle lo expresado en el comunicado emitido a usted el día 17 de marzo con referencia al suministro de mezcla asfáltica; lamentablemente, no podremos suministrarle asfalto en este momento debido a una escasez en la materia prima. Motivo que fue expresado en la fecha anteriormente indicada.

Nuestra empresa ha estado trabajando arduamente para mantener nuestros niveles de producción y suministro, pero la actual escasez en la materia prima ha afectado nuestra capacidad para cumplir con nuestros compromisos.


Queremos informarle que basados en nuestra programación, toda nuestra producción se encuentra comprometida con algunos clientes con los cuales se realizó la negociación con mucho tiempo anticipado.

Basados en esto, queremos informarle que podríamos realizar el suministro para su proyecto en una fecha cercana a los primeros días del mes de Junio.

Estamos tomando todas las medidas necesarias para resolver esta situación lo antes posible y restaurar nuestra relación comercial con usted.

Agradecemos su comprensión y paciencia en este asunto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en hacérmelo saber.

Atentamente,



RAFAEL ARRIETA OTERO

Gerente General

Vías en asfalto y concreto "VIASCON" S.A.S



3114183263



gerencia.viascon@gmail.com



KM 2.5 Vía Cerete-San Carlos

ANEXO 2.

FORMATOS MEPI INVIAS CONTRATO DE OBRA LP 150-2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

FECHA

5/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	ABRIL DE 2025
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	---------------

CONTRATO DE OBRA No.:

LP-150-2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA:

CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

PLAZO INICIAL:

10 MESES

FECHA DE INICIO:

2/12/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/03/2025

PLAZO ACUMULADO:

38,2

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 26.219.479.111,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ 10.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 36.219.479.111,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 14.487.791.644,40

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ 13.038.011.802,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1583	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NESTOR LEMUS VILLADIEGO
----------------------------	------	--------------	---------------------------	---	-------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																						
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>11,7</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UNIDAD</td><td>0</td></tr><tr><td>Box culvert</td><td>UNIDAD</td><td>21</td></tr><tr><td rowspan="3">Mantenimiento Ampliación y/o mejoras de estructruas</td><td>Pontón</td><td>UNIDAD</td><td>1</td></tr><tr><td>Box culvert</td><td>UNIDAD</td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	KM	11,7	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes	UNIDAD	0	Box culvert	UNIDAD	21	Mantenimiento Ampliación y/o mejoras de estructruas	Pontón	UNIDAD	1	Box culvert	UNIDAD		<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>0</td><td>7,7</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UNIDAD</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Box culvert</td><td>UNIDAD</td><td>0</td><td>21</td></tr><tr><td>Mantenimiento Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento	KM	0	7,7	Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes	UNIDAD	0	0	Box culvert	UNIDAD	0	21	Mantenimiento Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																							
Pavimentación	Construcción																																																																									
	Mejoramiento	KM	11,7																																																																							
	Rehabilitación																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																									
	Puentes	UNIDAD	0																																																																							
	Box culvert	UNIDAD	21																																																																							
Mantenimiento Ampliación y/o mejoras de estructruas	Pontón	UNIDAD	1																																																																							
	Box culvert	UNIDAD																																																																								
	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																					
Pavimentación	Construcción																																																																									
	Mejoramiento	KM	0	7,7																																																																						
	Rehabilitación																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																									
	Puentes	UNIDAD	0	0																																																																						
	Box culvert	UNIDAD	0	21																																																																						
Mantenimiento Otros (Especificar cuales)																																																																										



AVANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	35.328.204.274,50	0,00	35.328.204.274,50
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
CARACTERIZACIÓN VIAL 9,7 KM	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
PGIO Y PAPSO	706.564.085,50	0,00	706.564.085,50
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	148.336.765,20	28.183.985,39	176.520.750,59
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			36.219.479.111
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			


VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	2.791.526.277,66	0,00	2.791.526.277,66	35.078.204.274,500
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
CARACTERIZACIÓN VIAL 12 KM	0,00	0,00	0,00	0,00
PGIO Y PAPSO	0,00	0,00	0,00	381.544.606,17
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	176.520.750,59	0,00	0,00	176.520.750,59
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO			2.791.526.277,66	35.636.269.631,260

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA		
			FECHA	5/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
<div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):\$36.211.864.628,00</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$35.636.269.631,260</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):98,410%</div>					<div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:24</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:14</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:0</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:38</div>
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div><div><p>PR9+700 - PUNTO FINAL DEL PROYECTO EN TRAMO INICIAL</p></div><div><p>PR9+170 - INSTALACIÓN MDC-19</p></div></div>					
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div> <div>ESTADO DEL PROCESO: EL MUNICIPIO DE TUCHIN NO HA DADO APERTURA A PROCESO SANCIONATORIO SOBRE EL CONTRATISTA. LA INTERVENTORÍA HA PRACTICADO LLAMADOS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA Y REQUIRIÓ AL MUNICIPIO DAR APERTURA AL PROCESO EN PERIODOS ANTERIORES POR ATRASOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.</div>					
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: Jorge Montiel Peralta</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 22202-151373 COR</div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-4											
																					VERSIÓN		1											
																					PÁGINA													
																				FECHA		5/05/2025 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																								
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																		
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025										PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA																								
CONTRATO No. LP-150-2021										CONTRATISTA: CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA																								
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1583-21										INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERPALMITO ZP																								
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Motoniveladora	MITSUBISHI		PR7A+120 - PR9A+120	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Vibrocompactador Doble	INGERSOLL RAND		PR7A+120 - PR9A+120	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A		
Retroexcavadora	CATERPILLAR		Toda la obra	I	I	I	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I		
Finisher	CATERPILLAR		PR7A+120 - PR9A+120	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Vibrocompactador Mixto	HAMM		PR7A+120 - PR9A+120	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
TOTAL ACTIVO				0	2	2	2	3	2	0	0	3	4	4	4	4	4	4	0	2	2	3	2	2	2	2	2	0	3	2	0	0		
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL INACTIVO				5	3	3	3	2	3	5	5	2	1	1	1	1	1	1	5	3	3	2	3	3	3	3	3	5	2	3	5	5		
RESUMEN PERIODO / MES			No.			CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																		
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los días 1, 8, 15, 22 y 29 la maquinaria se encuentra inactiva por ser días feriados. Cabe resaltar que la maquinaria se encuentra inactiva otros días porque su uso no es necesario para las actividades programadas.																																		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La interventoría realiza seguimiento a la condiciones de la maquinaria en campo y exige buen estado y funcionamiento de esta.																																		
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																		
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																		
<div><div>Firma Nombre: Jose Luis Salaiman Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 13202169179 BLV</div><div>Firma Nombre: Rodolfo García Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-259960STD</div></div>																																		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
													FECHA	5/05/2025	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: LP-150-21													CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA		
MES INFORME MENSUAL: Abril de 2025													PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1583													INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	20210807	Vías Terciarias Mejorada	202110400	500.1 Cofinanciación Nacional	LP 150-2021	\$ 10.487.791.644	\$ 7.493.748.151								
	20210856	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del Municipio de Tuchín en el departamento de Córdoba hasta el Municipio de Palmito Sucre.	20210716	AD 20 Regalias	LP 150-2021	\$ 4.000.000.000									
2022	20220023	Servicio de la construcción - Vías terciaria mejorada.	20220061 2,3,2, 0202005	1.2.3. Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	LP 150-2021	\$ 11.731.687.467									
	20221081	Vías Terciarias Mejorada	1.3.1.1.07. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	500.1 Cofinanciación Nacional	Adicional 1 Cto LP 150-2021	\$ 10.000.000.000									
TOTAL						\$ 36.219.479.111	\$ 7.493.748.151								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 26.219.479.111,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
1	Parcial	jun-22	\$ 5.880.202.780,70		\$5.880.202.780,70	\$ 2.352.081.112,00	\$ 3.528.121.668,70	\$ 8.135.710.532,40	20220061 de 17/01/22	\$ 12.203.565.798	\$ 20.339.276.330	N.A.	SI	NO	
2	Parcial	jul-22	\$ 2.545.941.298,40	\$ -	\$2.545.941.298,40	\$ 1.018.376.519,00	\$ 1.527.564.779,40	\$ 7.117.334.013,40	20220061 de 17/01/22	\$ 10.676.001.019	\$ 17.793.335.032	N.A.			
3	Parcial	sep-22	\$ 427.726.007,30	\$ -	\$ 427.726.007,30	\$ 171.090.403,00	\$ 256.635.604,30	\$ 6.946.243.610,40	20220061 de 17/01/22	\$ 10.419.365.414	\$ 17.365.609.025	N.A.			
4	Parcial	oct-22	\$ 2.698.960.559,30		\$2.698.960.559,30	\$ 1.079.584.224,00	\$ 1.619.376.335,30	\$ 5.866.659.386,40	20220061 de 17/01/22	\$ 8.799.989.079	\$ 24.666.648.465	N.A.			
5	Parcial	dic-22	\$ 2.177.068.215,10	\$ -	\$2.177.068.215,10	\$ 870.827.286,00	\$ 1.306.240.929,10	\$ 8.995.832.100,40	20220061 de 17/01/22	\$ 13.493.748.150	\$ 22.489.580.250	N.A.			
6	Parcial	mar-23	\$ 3.856.620.891,40		\$3.856.620.891,40	\$ 1.542.648.357	\$ 2.313.972.534	\$ 7.453.183.743,40	20220061 de 17/01/22	\$ 11.179.775.615	\$ 18.632.959.359	N.A.			
7	Parcial	may-23	\$ 3.290.328.559,90		\$3.290.328.559,90	\$ 1.316.131.424	\$ 1.974.197.136	\$ 6.137.052.319,40		\$ 9.205.578.480	\$ 15.342.630.799	N.A.			
8	Parcial	dic-23	\$ 1.222.147.593,40		\$1.222.147.593,40	\$ 488.859.037	\$ 733.288.556	\$ 5.648.193.282,40		\$ 8.472.289.923	\$ 14.120.483.206	N.A.			
9	Parcial	mar-24	\$ 3.231.856.672,60		\$3.231.856.672,60	\$ 1.292.742.669	\$ 1.939.114.004	\$ 4.355.450.613,40		\$ 6.533.175.920	\$ 10.888.626.533	N.A.			
10	Parcial	jun-24	\$ 2.455.364.084,30		\$2.455.364.084,30	\$ 982.145.634	\$ 1.473.218.450	\$ 3.373.304.979,40		\$ 5.059.957.469	\$ 8.433.262.449	N.A.			
11	Parcial	sep-24	\$ 4.808.812.842,70		\$4.808.812.842,70	\$ 1.923.525.137	\$ 2.885.287.706	\$ 1.449.779.842,40		\$ 2.174.669.764	\$ 3.624.449.606	N.A.			
TOTALES			\$ 32.595.029.505,10	\$ -	\$ 32.595.029.505	\$ 13.038.011.802,00	\$ 19.557.017.703,10	\$ 1.449.779.842,40		\$ 2.174.669.764	\$ 3.624.449.606				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
\$ 3.624.449.605,90															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA		
					FECHA	5/05/2025
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO						
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL			
1. EXPLANACIONES	\$ 6.287.944.926,85					
2. AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	\$ 10.140.910.271,57					
3. PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 8.749.213.177,10					
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 2.680.652.540,02					
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ -					
6. TRANSPORTE	\$ 2.717.138.386,20					
7. PUENTE	\$ 141.301.892,40					
8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO	\$ 440.868.648,40					
9. COMPONENTE ELECTRICO	\$ 783.548.154,30					
PGIO Y PAPSO						
CARACTERIZACION VIAL	\$ 476.930.757,69					
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 176.520.750,59					
*						
VALOR TOTAL	\$ 32.595.029.505,12					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.						
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.						
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Omar Blanco Ochoa Director de Obra Matrícula Profesional No.: 08202095981ATL</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Jorge Montiel Peralta Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR</div></div></div>						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10																
																					VERSIÓN		1																
																					PÁGINA		1 de 1																
																				FECHA		5/05/2025 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																			
CONTRATO DE OBRA No: LP-150-21																				CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA																			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-25																				PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1583																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP																			
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																							
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total							
Seco	23	24	23	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	24	24	24	24	24	22	23	22	23	24	732							
Lluvias moderadas	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	12							
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24								
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																							
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																							
OBSERVACIONES:																																							
<div><div> Firma Nombre: Jose Luis Salaiman Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 13202169179 BLV</div><div> Firma Nombre: Rodolfo Garcia Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.:68202-259960STD</div></div>																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		5/05/2025		
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--

CONTRATO DE OBRA No.	LP-150-21	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	
----------------------	-----------	--------------	---------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				

FECHA DE INICIO:	2/12/2021			
PLAZO INICIAL:	10 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	26.219.479.111,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	36.219.479.111,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	107.224.955,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	176.520.751,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	
-------------------------------	------	--------------	---------------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Cumplimiento del contrato		10%	\$ 2.621.947.912,00	28	9	2022	30	4	2023
Buen manejo del anticipo		40%	\$ 10.487.791.645,00	28	9	2022	30	4	2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.		20%	\$ 5.243.895.822,20	28	9	2022	30	12	2025
Estabilidad de la obra		30%	\$ 7.865.843.733,30	31	12	2022	31	12	2027
Calidad de la Revisión, Ajustes y actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños			\$ 32.167.485,50	31	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB - 100185732			
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	30 de noviembre de 2021			

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		5%	\$ 1.310.973.956,00	12	11	2021	22	9	2022
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-10040257	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	30 de noviembre de 2021		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		5/05/2025		
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 7MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 3.621.947.911,10
Buen manejo del anticipo	40%	\$ 14.487.791.645,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	20%	\$ 7.243.895.822,20
Estabilidad de la obra	30%	\$ 10.865.843.733,30
Calidad del servicio		\$ 52.956.225,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	9	2024	29	3	2025
10	9	2024	29	3	2025
10	9	2024	29	11	2027
29	11	2024	29	11	2029
29	11	2024	29	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100185732

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27 de septiembre de 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 7MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 1.810.973.955,55
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	11	2021	29	11	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100040257

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Lo anteriormente diligenciado es la actualización de las pólizas conforme a adición 7 en tiempo otorgada al contrato de obra hasta 30 de noviembre de 2024. A la fecha el contratista de obra no presenta actualización de las pólizas de acuerdo a las nuevas prórrogas solicitadas.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Jorge Montiel Peralta

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	07/06/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 30		MES: may-24		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐		
CONTRATO DE OBRA No. LP 150-21 (Indicar número y año)		ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.				
CONTRATO DE FIDUCIA No. 317319 DE (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)						
CUENTA BANCARIA No. 892-82091-1 BANCO Banco de Occidente (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)		SUCURSAL: Montería				
ANTICIPO OTORGADO: 40 %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 14.487.791.644,00 (MCTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA						
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CORDOBA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Documentos de Egreso	317319-1	17-ene-22	RIO CONSTRUCCIONES SAS	\$ 1.000.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	317319-1	17-ene-22	MIGUEL EMILIO VILLAMI ARIAS	\$ 88.000.000,00	3	Mano de obra
Documentos de Egreso	317319-1	17-ene-22	DÍAZ & FIGUEROA SOLUCIONES AMBIENTALES Y CIVILES SAS.	\$ 363.200.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-1	17-ene-22	DISTRIAS SAS	\$ 400.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-1	17-ene-22	CONSTRUCCIONES HBO SAS	\$ 500.000.000,00	1	Transporte de materiales
Transferencia electronica	27-dic-21		MUNICIPIO DE TUCHIN	\$ 2.839.265.312,00		
Documentos de Egreso	317319-2	16-feb-22	DISTRIAS SAS	\$ 300.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-2	16-feb-22	EQUIPO DE CONTRATACION Y DIRECCION DE OBRAS CIVILES SAS	\$ 300.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	317319-2	16-feb-22	JANNE MIGUEL ROQUE RAFAEL	\$ 250.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-2	16-feb-22	KAP CONSTRUCCIONES SAS	\$ 93.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	PANAMERICANA DE OBRAS CIVILES SAS	\$ 600.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	MIGUEL EMILIO VILLAMI ARIAS	\$ 242.500.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	IVAN AUGUSTO RIOS PARRA	\$ 500.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS	\$ 342.500.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	GRUPO OBINCO SAS	\$ 157.500.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	KELLY JOHANA SOTO MARTINEZ	\$ 150.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	EUGENIA INES ESCUDERO LOPEZ	\$ 150.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	317319-3	4-mar-22	TRUECARGO SOMAC SAS	\$ 157.500.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	31731-4	11-abr-22	AGR SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS	\$ 500.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	31731-5	9-may-22	DYBCON IN GENIERIA SAS	\$ 555.326.332,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	31731-6	27-may-22	GRUPO OBINCO SAS	\$ 300.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	31731-7	2-ago-22	TRUECARGO ZOMAC SAS	\$ 100.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	31731-7	2-ago-22	VÍAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS	\$ 300.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	31731-7	2-ago-22	JV CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES SAS	\$ 99.000.000,00	2	
Documentos de Egreso	31731-7	2-ago-22	GRUPO OBINCO SAS	\$ 200.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	LUZ CARIME MONTERROZA PÉREZ	\$ 380.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	MARÍA TERESA BEHAINE HERRERA	\$ 100.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	MAWA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 100.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	JEMV CONSTRUCTOR S.A.S	\$ 100.000.000,00	4	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	JV CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES SAS	\$ 370.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	\$ 300.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	RIO CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 600.000.000,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	EQUIPROJECT INGENIERIA S.A.S	\$ 50.000.000,00	2	Alquiler y/o compra de equipos
Documentos de Egreso	318042-1	19-dic-22	AGR SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S	\$ 370.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	318042-2	20-feb-23	AGREROCA S.A.S.	\$ 64.600.928,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
Documentos de Egreso	318042-2	20-feb-23	TRUECARGO ZOMAC S.A.S	\$ 85.399.072,00	1	Transporte de materiales
Documentos de Egreso	318042-3	17-mar-23	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	\$ 570.000.000,00	2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general
<p>* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).</p> <p>** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.</p> <p>NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM</p>						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-2-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	
					FECHA	07/06/2024 (Día / Mes / Año)
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Transporte de materiales	\$ 3.758.399.072,00	\$ 3.758.399.072,00		\$ 3.758.399.072,00	\$ -
2	Suministro de combustible, insumos y materiales en general	\$ 5.992.127.260,00	\$ 5.992.127.260,00		\$ 5.992.127.260,00	\$ -
3	Mano de obra	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00		\$ 88.000.000,00	\$ -
4	Alquiler y/o compra de equipos	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00		\$ 900.000.000,00	\$ -
	Deducciones Municipales	\$ 3.749.265.312,00	\$ 3.749.265.312,00		\$ 3.749.265.312,00	\$ -
	TOTALES	\$ 14.487.791.644,00	\$ 14.487.791.644,00	\$ -	\$ 14.487.791.644,00	\$ -
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO/23): <u>256009 - 216009</u> (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 12.397.806,77 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)						
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
206009	\$ 6.794.011	N.A.	Dic 2021 - Mar 2022	21/04/2022	\$ 6.794.011	
216009	\$ 1.070.139,68	N.A.	abr-22	5/05/2022	\$ 7.864.151	
246009	\$ 1.017.044	N.A.	may-22	7/06/2022	\$ 8.881.194	
256009	\$ 591.956	N.A.	jun-22	7/07/2022	\$ 9.473.151	
266009	\$ 649.038	N.A.	ago-22	5/08/2022	\$ 10.122.189	
316009	\$ 187.045	N.A.	sep-22	7/09/2022	\$ 10.309.238	
16009	\$ 2.088.569	N.A.	dic-23	20/01/2023	\$ 12.397.807	
	\$ 1.158.197	N.A.	ene-23	9/02/2023		
	\$ 1.093.721	N.A.	feb-23	9/03/2023		
	\$ 1.011.784	N.A.	mar-23	5/04/2023		
	\$ 590.059	N.A.	abr-23	5/05/2023		
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MNL-IN-2)						
OBSERVACIONES:						
En el presente informe se presenta la totalidad de los rendimientos definitivos generados en la fiducia desde su apertura hasta el mes de abril de 2023. Debido a que ya se cuenta con los informe de rendición de cuentas de los anticipo otorgados, de los cuales se pudieron corroborar las cifras presentadas, se procede a dar por terminado el informe de buen manejo de anticipo.						
NOTA:						
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.</u>						
 Firma: Nombre: LUIS FERNANDO MENDOZA Representante Legal o Delegado Contratista Matrícula Profesional No.: 22202183036 COR		 Firma: Nombre: GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.:				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO MEPI-MN1-INV-6-FR-1
			VERSIÓN 1
			PÁGINA
			FECHA 05/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES ☐			
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)			
CONTRATO No: LP-150-21		PLAZO INICIAL: 10 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2021 (Indique día/mes/año)	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 12/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 29/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 26.219.479.111,00 (Según contrato principal)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1583 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 36.219.479.111,00	
		PLAZO ACUMULADO: 39.17 (En meses según las prioridades sin suspensiones)	
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
		FECHA DE REANUDACIÓN: 6/05/2024 (Indique día/mes/año)	
		FECHA DE REANUDACIÓN: 13/06/2025 (Indique día/mes/año)	
		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA de pesos	Miles	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos	Miles	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23
EXPLANACIONES				18.31%	% P	0.00%	0.00%	0.42%	1.87%	0.75%	1.73%	0.73%	0.48%	0.04%	0.56%	1.54%	1.22%	0.05%	0.88%	1.28%	2.51%
					% S	\$0	\$0	\$148.044	\$659.466	\$266.111	\$609.803	\$257.900	\$168.596	\$13.447	\$197.936	\$543.049	\$431.862	\$19.072	\$310.062	\$453.488	\$885.204
	\$6.469.638.17	18,31%	\$6.469.638	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.42%	1.87%	0.75%	1.73%	0.73%	0.48%	0.04%	0.56%	1.54%	1.22%	0.05%	0.88%	1.28%	2.51%
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				29.42%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	1.39%	0.54%	4.42%	1.59%	2.66%	0.00%	0.32%	1.48%	0.84%	2.65%	0.00%	0.50%	2.09%
					% S	\$0	\$0	\$10.394.070	\$491.869	\$191.695	\$1.662.959	\$939.890	\$562.368	\$393.080	\$23.031	\$395.026	\$935.026	\$296.518	\$935.026	\$935.026	
	\$10.394.070	29,42%	\$10.394.070	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	1.39%	0.54%	4.42%	1.59%	2.66%	0.00%	0.32%	1.48%	0.84%	2.65%	0.00%	0.50%	2.09%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				29.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.54%	0.00%	0.00%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$926.345	\$189.137	\$79.712	\$1.151.228	\$0	\$393.072	\$0	\$43.746
	\$10.496.061	29,71%	\$10.496.061	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$926.345	\$189.137	\$79.712	\$1.151.228	\$0	\$393.072	\$0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES				9.13%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.07%	0.25%	0.18%	0.25%	0.06%	0.22%	0.12%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.20%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$91.829.45	\$25.901.95	\$88.734.36	\$64.566.32	\$89.190	\$22.820	\$77.861	\$42.988	\$0	\$16.803	\$20.973	\$69.544	
	\$3.227.188	9,13%	\$3.227.188	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	\$91.829.45	\$25.901.95	\$88.734.36	\$64.566.32	\$89.190	\$22.820	\$77.861	\$42.988	\$0	\$16.803	\$20.973	\$69.544	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				0.54%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.07%	0.25%	0.18%	0.25%	0.06%	0.22%	0.12%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.20%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$496.886	1,41%	\$190.510	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSPORTE				8.11%	% P	0.00%	0.00%	0.16%	0.93%	0.26%	0.88%	0.32%	0.29%	0.00%	0.15%	0.20%	0.20%	0.20%	0.45%	1.74%	1.74%
					% S	\$0	\$0	\$56.771	\$330.005	\$92.080	\$310.645	\$114.304	\$102.241	\$0	\$92.468	\$54.026	\$69.335	\$0	\$135.117	\$160.619	\$614.003
	\$2.863.575	8,11%	\$2.863.575	% E	\$0	0.00%	0.00%	\$56.771	\$330.005	\$92.080	\$310.645	\$114.304	\$102.241	\$0	\$92.468	\$54.026	\$69.335	\$0	\$135.117	\$160.619	\$614.003
PUENTE				0.44%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.07%	0.25%	0.18%	0.25%	0.06%	0.22%	0.12%	0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	0.20%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$156.369	0,44%	\$156.369	% E	\$0	0.00%	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE REDES DE ACUEDUCTO				1.25%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.02%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$172.260	\$5.984	\$6.114	\$3.405	\$12.723	\$32.184	\$0	\$1.055	\$0	\$62.842
	\$440.869	1,25%	\$440.869	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$172.260	\$5.984	\$6.114	\$3.405	\$12.723	\$32.184	\$0	\$1.055	\$0	\$62.842
COMPONENTE ELECTRICO				2.22%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%
					% S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$177.275	\$0
	\$783.548	2,22%	\$783.548	% E	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$177.275	\$0
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)					% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	35.328.204,275	100%	99,13%																	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,58%	4,45%	1,63%	7,28%	3,32%	6,33%	0,66%	1,60%	6,59%	2,35%	3,81%	1,31%	2,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0,00	\$204.814,76	\$1.573.169,44	\$575.788,61	\$2.572.141,24	\$1.171.426,24	\$2.235.245,04	\$231.517,35	\$565.180,85	\$2.327.044,80	\$829.898,79	\$1.347.169,43	\$463.036,59	\$990.181,14
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,58%	5,03%	6,66%	13,94%	17,26%	23,59%	24,24%	25,84%	32,43%	34,78%	38,59%	39,90%	49,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0,00	\$204.814,76	\$1.777.984,20	\$2.353.772,81	\$4.925.914,04	\$6.097.340,3	\$8.332.585,32	\$8.564.102,68	\$9.129.283,53	\$11.456.328,33	\$12.286.227,12	\$13.633.396,54	\$14.096.433,13	\$15.086.614,27
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,58%	4,45%	1,63%	7,28%	3,32%	6,33%	0,66%	1,60%	6,59%	2,35%	3,81%	1,31%	2,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0,00	\$204.814,76	\$1.573.169,44	\$575.788,61	\$2.572.141,24	\$1.171.426,24	\$2.235.245,04	\$231.517,35	\$565.180,85	\$2.327.044,80	\$829.898,79	\$1.347.169,43	\$463.036,59	\$990.181,14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,58%	5,03%	6,66%	13,94%	17,26%	23,59%	24,24%	25,84%	32,43%	34,78%	38,59%	39,90%	49,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0,00	\$204.815	\$1.777.984	\$2.353.773	\$4.925.914	\$6.097.340	\$8.332.585	\$8.564.103	\$9.129.284	\$11.456.328	\$12.286.227	\$13.633.397	\$14.096.433	\$15.086.614

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	- - - - -	—————

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
	VALOR ACTUALIZADO		
	\$ -		
PGIO Y PAPSO	\$ 706.564,09	\$ 476.930,76	67%
REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUIDO IVA	\$ 176.520,75	\$ 176.520,75	100%
CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ -	\$ -	%
	\$ 8.190,00		
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	\$ 891.274,84		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	\$ 36.219.479,11	\$ 35.675.279,51	98,50%

OBSERVACIONES:

Nombre: Luis Fernando Mendoza Rodriguez
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202183036 COR

Revisó Firma: _____
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 22202097095 COR

Nombre: Guillermo Andrés Valencia Pinzon
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Revisó Firma: _____
Nombre: Ellen Obeimar Alcary Galeano
Director Territorial
Matricula Profesional No.: 1320247439 BLV

Revisó Firma: _____

Nombre: N.A
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: Luis Guillermo Torres Hernández
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 15202-147456BYC

Aprueba Firma

Nombre: Oscar Acevedo Castro
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202 - 59853

Armando Torres Hernández
Proyecto
Código No.: 15202-147456BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	
0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,26%	0,28%	0,24%	0,36%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$0	\$267.702	\$0	\$0	\$0	\$3.562	\$90.435	\$99.258	\$83.874	\$128.193	\$0	\$340.412	\$0	\$0	\$255.483	\$0	\$0	\$54.986	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$267.702	\$0	\$0	\$0	\$3.562	\$90.435	\$99.258	\$83.874	\$128.193	\$0	\$340.412	\$0	\$0	\$255.483	\$0	\$0	\$54.986	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,26%	0,28%	0,36%	0,00%	0,96%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,24%	1,38%	0,00%	0,55%	0,70%	0,41%	0,21%	1,05%	0,27%	0,63%	1,06%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	2,25%	0,41%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	
\$85.248	\$488.023	\$0	\$195.379	\$248.456	\$145.801	\$73.162	\$369.313	\$94.769	\$222.281	\$374.719	\$303.074	\$0	\$0	\$68.237	\$0	\$795.408	\$143.957	\$0	\$14.249	\$0	\$0	
\$85.248	\$488.023	\$0	\$195.379	\$248.456	\$145.801	\$73.162	\$369.313	\$94.769	\$222.281	\$374.719	\$303.074	\$0	\$0	\$68.237	\$0	\$795.408	\$143.957	\$0	\$14.249	\$0	\$0	
0,24%	1,38%	0,00%	0,55%	0,70%	0,41%	0,21%	1,05%	0,27%	0,63%	1,06%	0,86%	0,00%	0,00%	0,19%	2,25%	0,41%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,40%	5,11%	0,00%	0,00%	0,20%	0,33%	1,05%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1,03%	1,80%	0,61%	0,26%	0,07%	0,00%	0,00%	
\$139.633	\$1.805.388	\$0	\$0	\$69.871	\$115.114	\$372.523	\$137.671	\$0	\$0	\$200.468	\$0	\$0	\$0	\$1.061.316	\$362.195	\$1.067.000	\$634.794	\$216.100	\$90.751	\$24.000	\$0	
\$139.633	\$1.805.388	\$0	\$0	\$69.871	\$115.114	\$372.523	\$137.671	\$0	\$0	\$200.468	\$0	\$0	\$0	\$1.061.316	\$362.195	\$1.067.000	\$634.794	\$216.100	\$90.751	\$24.000	\$0	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,29%	0,28%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,20%	2,37%	0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$101.722	\$100.264	\$48.964	\$21.712	\$55.366	\$0	\$0	\$0	\$10.649	\$0	\$0	\$168.754	\$0	\$72.000	\$838.928	\$0	\$0	\$651.086	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$101.722	\$100.264	\$48.964	\$21.712	\$55.366	\$0	\$0	\$0	\$10.649	\$0	\$0	\$168.754	\$0	\$72.000	\$838.928	\$0	\$0	\$651.086	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,29%	0,28%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,20%	2,37%	0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$0	\$273.424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$259.810	\$0	\$0	\$41.988	\$0	\$0	\$10.301	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.000	\$33.471	\$0	\$77.831	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.000	\$33.471	\$0	\$77.831	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$137.605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$468.667	\$0	\$0	\$0	\$0	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Reprogramación No.4

Reprogramación No.5

Reprogramación No.6

Reprogramación No.7

Reprogramación No.8

Reprogramación No.9

Reprogramación No.10

Reprogramación No.11

0,92%	8,39%	0,14%	0,61%	1,06%	0,75%	1,52%	1,72%	0,54%	0,99%	1,06%	4,31%	0,09%	0,20%	6,75%	1,03%	5,27%	5,56%	0,61%	0,30%	0,07%	0,00%	
\$326.603,48	\$2.963.743,31	\$48.963,95	\$217.091,31	\$373.693,17	\$264.477,24	\$536.119,41	\$606.241,98	\$189.291,76	\$350.474,22	\$374.719,05	\$1.522.900,97	\$33.471,00	\$72.000,00	\$2.383.364,08	\$362.194,79	\$1.862.407,53	\$1.963.790,48	\$216.100,00	\$105.000,00	\$24.000,00	\$0,00	
50,43%	58,82%	58,96%	59,57%	60,63%	61,38%	62,90%	64,61%	65,15%	66,14%	67,20%	71,51%	71,81%	71,81%	75,56%	79,58%	84,86%	90,41%	91,03%	91,32%	91,39%	91,39%	
\$17.816.633,74	\$20.780.377,06	\$20.829.341,01	\$21.046.432,32	\$21.420.125,49	\$21.684.602,73	\$22.220.722,15	\$22.826.964,13	\$23.016.255,89	\$23.366.730,10	\$23.741.449,15	\$25.264.350,12	\$25.297.821,12	\$25.369.821,12	\$27.753.185,20	\$28.115.379,99	\$29.977.787,52	\$31.941.578,00	\$32.157.678,00	\$32.262.678,00	\$32.286.678,00	\$32.286.678,00	\$3
0,92%	8,39%	0,14%	0,61%	1,06%	0,75%	1,52%	1,72%	0,54%	0,99%	1,06%	4,31%	0,09%	0,20%	6,75%	1,03%	5,27%	5,56%	0,61%	0,30%	0,07%	0,00%	
\$326.603,48	\$2.963.743,31	\$48.963,95	\$217.091,31	\$373.693,17	\$264.477,24	\$536.119,41	\$606.241,98	\$189.291,76	\$350.474,22	\$374.719,05	\$1.522.900,97	\$33.471,00	\$72.000,00	\$2.383.364,08	\$362.194,79	\$1.862.407,53	\$1.963.790,48	\$216.100,00	\$105.000,00	\$24.000,00	\$0,00	
50,43%	58,82%	58,96%	59,57%	60,63%	61,38%	62,90%	64,61%	65,15%	66,14%	67,20%	71,51%	71,81%	71,81%	75,56%	79,58%	84,86%	90,41%	91,03%	91,32%	91,39%	91,39%	
\$17.816.634	\$20.780.377	\$20.829.341	\$21.046.432	\$21.420.125	\$21.684.603	\$22.220.722	\$22.826.964	\$23.016.256	\$23.366.730	\$23.741.449	\$25.264.350	\$25.297.821	\$25.369.821	\$27.753.185	\$28.115.380	\$29.977.788	\$31.941.578	\$32.157.678	\$32.262.678	\$32.286.678	\$32.286.678	\$

39	40	41
feb-25	mar-25	abr-25
0,00%	0,00%	0,51%
\$0	\$0	\$181.695
\$0	\$0	\$181.695
0,00%	0,00%	0,51%
0,00%	0,00%	0,68%
\$0	\$0	\$238.911
\$0	\$0	\$238.911
0,00%	0,00%	0,68%
0,00%	0,00%	4,01%
\$0	\$0	\$1.415.997
\$0	\$0	\$1.415.997
0,00%	0,00%	4,01%
0,00%	0,00%	1,55%
\$0	\$0	\$546.535
\$0	\$0	\$546.535
0,00%	0,00%	1,55%
0,00%	0,00%	1,41%
\$0	\$0	\$496.886
\$0	\$0	\$190.510
0,00%	0,00%	0,54%
0,00%	0,00%	0,41%
\$0	\$0	\$146.437
\$0	\$0	\$146.437
0,00%	0,00%	0,41%
0,00%	0,00%	0,04%
\$0	\$0	\$15.067
\$0	\$0	\$15.067
0,00%	0,00%	0,04%
0,00%	0,00%	0,00%
\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0
0,00%	0,00%	0,00%

Reprogramación No.12

0,00%	0,00%	8,61%
\$0,00	\$0,00	\$3.041.526,28
91,39%	91,39%	100,00%
2.286.678,00	\$32.286.678,00	\$35.328.204,27
0,00%	0,00%	7,74%
\$0,00	\$0,00	\$2.735.150,00
91,39%	91,39%	99,13%
32.286.678	\$32.286.678	\$35.021.828

ANEXO 2.2.
INFORMES SEMANALES



FECHA	15	4	2025
-------	----	---	------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: TUCHIN-LIMITES CON PALMITOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA SEMANA No.: 170 del 4/04/2025 al 10/04/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

9.7 km más adicional de 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de 9,70 km en pavimento asfáltico; calzada de 6 m, cuneta de 1,20 m incluyendo bordillo en donde requiera. Estructura de pavimento del PRO+000 a PR7+910; mejoramiento en afirmado de 30 cm. Sub-base granular de 20 cm, base granular de 15 cm, carpeta asfáltica de 12 cm. Estructura del pavimento del PR7+920 a PR7+960; mejoramiento en piedra regón de 40 cm, subbase granular de 20cm, base granular de 15 cm, carpeta asfáltica de 12 cm. Construcción de 21 obras hidráulicas. Para el refuerzo y estabilización de la subrasante adicionalmente se instalará geomalla PBX2020 y geotextil NT2500 a lo largo del corredor. Se aprueba OTRO al contrato de obra para la ejecución del corredor vial de la YE DEL CHUZO - PUEBLO NUEVO, del PR7+120 a PR9+120, es decir 2km adicionales.

CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENORIA:				
CONTRATISTA:		CONSORCIO PROVIAS CORDOBA			INTERVENITOR:		CONSORCIO INTERPALMUTO ZP		
INTEGRANTES:		PROCOM INGENIERIA SAS: 10%, INSEVOLCO SAS: 45%, DBD INGENIERIA SAS: 5%, LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%			INTEGRANTES:		PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S: 50%, ZAFRA INGENIERIA S.A.S: 40% Y RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
CONTRATO NO:	LP-150-21	VALOR INICIAL:	\$	26.219.479.111,00	CONTRATO NO:	1583 DE	VALOR INICIAL:	\$	1.775.927.817,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2021	VALOR ADICIONES:	\$	10.000.000.000,00	FECHA DE INICIO:	23/11/2021	VALOR ADICIONES:	\$	1.372.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/03/2022	VALOR ACUMULADO:	\$	36.219.479.111,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2021	VALOR ACUMULADO:	\$	3.147.927.817,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2025		\$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/09/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-
			\$	-			VALOR AMORTIZADO:	\$	-
			\$	-			SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 26.219.479.111	\$ 10.000.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 22.725.730.960	\$ 6.313.972.534			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 3.493.748.151	\$ 3.686.027.466			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.775.927.817	\$ 600.000.000	\$ 554.544.106	\$ 330.000.000	\$ 42.000.000
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1.775.927.817	\$ 600.000.000	\$ 554.544.106	\$ 329.997.577	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.423	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	35,328,204.274,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	35,566,027.602,72	100.67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	32,308,827,997.00	91.45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	3,257,199,605.72	9.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión ambiental, social, ambiental y otras)	\$	653,451,508.28	55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	36,219,479,111.00	100.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	32,962,279,505.28	91.01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	3,257,199,605.72	8.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	25,600,000.00	0.07%

	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____
 PERIODO FACTURADO: _____
 VALOR FACTURA: _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 14.487.791.644
Amortizado \$	\$ 13.038.011.802,00
Saldo \$	\$ 1.449.779.842

INDICADOR	
En el mes:	0,0943416
Acumulado:	

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	3 109 714.175,86	98,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	3 109 714.175,86	98,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	3 788 781,50	0,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3 788 781,50	0,12%
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		18767	<div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div> <div>X</div> <div></div> </div>

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	18767	X	
--------------------------------------	-------	---	--

PERIODO FACTURADO:	Diciembre de 2024
VALOR FACTURA:	\$ 13.282.661

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	100.00%	Avance o Atraso Físico %	8.99%
Meta Física Ejecutada %	91.01%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 - Pro-100 - Pro-650	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	\$ 176.520.150,99	X		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
EXPLANACIONES										
Demolición de estructuras	m3	481,40	X		Prog	481,4			481,4	100%
					Ejec	479,2			479,2	99,54%
Demolición de pavimentos rígidos	m2	4.433,70	X		Prog	4.433,70			4433,7	100%
					Ejec	4433,7			4433,7	100%
Remoción de alcantarillas	m	129,00	X		Prog	129,00			129	100%
					Ejec	129			129	100%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	85.594,40	X		Prog	85.594,40			85594,4	100,00%
					Ejec	84.495,00			84495	99%
Terraplenes	m3	9.782,00	X		Prog	9.782,00			9782	100%
					Ejec	9699			9699	99%
Pedraplen compacto (incluye material de pedraplen)	m3	12.551,50	X		Prog	12.551,50			12.551,50	100%
					Ejec	12551,5			12551,5	100%
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	95.528,30	X		Prog	95.528,30			98218,5	103%
					Ejec	95.528,00			95528	100%
Conformación de material de excavación en botadero	m3	78.803,00	X		Prog	78.803,00			78803	100%
					Ejec	78703			78703	100%
Geomalla en fibra de vidrio	m2	85.730,93	X		Prog	85.730,93			85730,93	100%
					Ejec	85370			85370	100%
Remoción de cerca	m	11.950,00	X		Prog	11.000,00			11.000,00	92%
					Ejec	10450			10450	87%
Cerca de alambre provisional	m	2.506,00	X		Prog	2.506,00			2.506,00	100%
					Ejec	2506			2506	100%
Cerca de alambre	m	9.869,00	X		Prog	9.000,00			9.000,00	91%
					Ejec	8369			8369	85%
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES										
Afirmado (material para mejoramiento)	m3	11.700,00	X		Prog	11700			11700	100%
					Ejec	11700			11700	100%
Subbase Granular	m3	11700	X		Prog	11700			11700	100,00%
					Ejec	10700			10700	91,45%
Base Granular	m3	11.700,00	X		Prog	11.700,00			11700	100,00%
					Ejec	10200			10200	87,18%
GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	27147	X		Prog	27147			27147	100,00%
					Ejec	27147,2			27147,2	100,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
Riego de imprimación asfáltica CRL-01	m2	78000	X		Prog	70000			70000	89,74%
					Ejec	63227			63227	81,06%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	11700,00	X		Prog	11700			11700	100,00%
					Ejec	6287 2da capa y 3263 en 1era capa.				
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	72300,00	X		Prog	65.000			65.000	89,90%
					Ejec	59.268,0			59.268	81,98%
Geomalla en fibra de vidrio 100gr/m	m2	45900,00	X		Prog	33.660,0			33.660	73,33%
					Ejec					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
Excavaciones varias sin clasificar	m3	3246,00	X		Prog	3100			3100	95,50%
					Ejec	2918			2918	89,90%
Relevo para estructuras con rebofo	m3	1276,2	X		Prog	1150			1150	90,11%
					Ejec	1221			1221	95,68%
Concreto resistencia 14MPA (F)	m3	193,05	X		Prog	170			170	88,06%
					Ejec	181,7			181,7	94,12%
Concreto resistencia 21MPA (D)	m3	456,70	X		Prog	390			390	85,40%
					Ejec	389,7			389,7	85,33%
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	m3	87,30	X		Prog	87,3			87,3	100,00%
					Ejec	87,3			87,3	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]



FECHA	21	4	2025
-------	----	---	------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: TUCHIN-LIMITES CON PALMITOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA SEMANA No.: 171 del 11/04/2025 al 17/04/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

9,7 km más adicional de 2 km

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Mejoramiento y mantenimiento de 9,70 km en pavimento asfáltico; catada de 6 m, curveto de 1,20 m incluyendo bordillo en donde requiera. Estructura de pavimento del PR7-900 a PR7-910: megramiento en afirmado de 30 cm, Sub-base granular de 20 cm, base granular de 15 cm, carpeta asfáltica de 12 cm. Estructura del pavimento del PR7-920 a PR9-700: megramiento en piedra rañón de 40 cm, subbase granular de 20cm, base granular de 15 cm, carpeta asfáltica; catada de 6 cm. Construcción de 21 obras individuales. Para el refuerzo y estabilización de la subrasante adicionalmente se instalará geomalla PSX2020 y geotextil NT2500 a lo largo del corredor. Se anexa el OTRO SI al contrato de obra para la ejecución del corredor vial de la YE DEL CHUZO - PUEBLO NUEVO, del PR7-A-120 a PR9-A-120, se decia 2km adicionales.

CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA:					INTERVENTOR:				
CONSORCIO PROVIAS CORDOBA					CONSORCIO INTERPALMUTO ZP				
PROCOM INGENIERIA SAS: 10%, INGEVOLCO SAS: 45%, DBD INGENIERIA SAS: 5%, LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%					PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S: 50%, ZAFRA INGENIERIA S.A.S: 40% Y RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEZ: 10%				
INTEGRANTES:					INTEGRANTES:				
CONTRATO No:					CONTRATO No:				
LP-150-21					1583 DE				
FECHA DE INICIO:					FECHA DE INICIO:				
2/12/2021					23/11/2021				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:				
31/03/2022					31/12/2021				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:				
31/03/2025					31/03/2025				
VALOR INICIAL:					VALOR INICIAL:				
\$ 26.219.479.111,00					\$ 1.775.927.817,00				
VALOR ADICIONES:					VALOR ADICIONES:				
\$ 10.000.000.000,00					\$ 1.372.000.000,00				
VALOR ACUMULADO:					VALOR ACUMULADO:				
\$ 36.219.479.111,00					\$ 3.147.927.817,00				
VALOR ANTICIPO:					VALOR ANTICIPO:				
\$ -					\$ -				
VALOR AMORTIZADO:					VALOR AMORTIZADO:				
\$ -					\$ -				
SALDO POR AMORTIZAR:					SALDO POR AMORTIZAR:				
\$ -					\$ -				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	\$ 26.219.479.111	\$ 10.000.000.000			
INTERVENTORIA	\$ 22.725.730.960	\$ 6.313.972.534			
	\$ 3.493.748.151	\$ 3.686.027.466			
	\$ 1.775.927.817	\$ 600.000.000	\$ 554.544.106	\$ 530.000.000	\$ 42.000.000
	\$ 1.775.927.817	\$ 600.000.000	\$ 554.544.106	\$ 329.997.572	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.423	

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	35.328.204.274.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	33.930.303.458.51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	32.308.827.997.00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	1.621.475.461.51
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	653.451.508.28
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	34.583.754.966.79
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	32.962.279.505.28
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	1.621.475.461.51
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	550.000.000.00
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	21.600.000.00

SI

NO

x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: _____

INTERVENORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	3.109.714.175,86	98,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	3.109.714.175,86	98,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	3.788.781,50	0,12%
	\$	3.788.781,50	0,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		18767	<div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div> <div>X</div> <div></div> </div>
PERIODO FACTURADO:		Diciembre de 2024	
VALOR FACTURA:	\$ 13.282.661		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ 14.487.791.644
Amortizado \$	\$ 13.038.011.802,00
Saldo \$	\$ 1.449.779.842

INDICADOR	
En el mes:	0,0943416
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	\$ -
Amortizado \$	\$ -
Saldo \$	\$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	95,48%	Avance o Atraso Físico %	4,48%
Meta Física Ejecutada %	91,01%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 - Prog-100 - Prog-650	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	\$ 176.520.150,99	X		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
EXPLANACIONES										
Demolición de estructuras	m3	481,40	X		Prog	481,4			481,4	100%
					Ejec	479,2			479,2	99,54%
Demolición de pavimentos rígidos	m2	4.433,70	X		Prog	4.433,70			4433,7	100%
					Ejec	4433,7			4433,7	100%
Remoción de alcantarillas	m	129,00	X		Prog	129,00			129	100%
					Ejec	129			129	100%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	85.594,40	X		Prog	85.594,40			85594,4	100,00%
					Ejec	84.495,00			84495	99%
Terraplenes	m3	9.782,00	X		Prog	9.782,00			9782	100%
					Ejec	9699			9699	99%
Pedraplen compacto (incluye material de pedraplen)	m3	12.551,50	X		Prog	12.551,50			12.551,50	100%
					Ejec	12551,5			12551,5	100%
GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	95.528,30	X		Prog	95.528,30			98218,5	103%
					Ejec	95.528,00			95528	100%
Conformación de material de excavación en botadero	m3	78.803,00	X		Prog	78.803,00			78803	100%
					Ejec	78703			78703	100%
Geomalla en fibra de vidrio	m2	85.730,93	X		Prog	85.730,93			85730,93	100%
					Ejec	85370			85370	100%
Remoción de cerca	m	11.950,00	X		Prog	11.000,00			11.000,00	92%
					Ejec	10450			10450	87%
Cerca de alambre provisional	m	2.506,00	X		Prog	2.506,00			2.506,00	100%
					Ejec	2506			2506	100%
Cerca de alambre	m	9.869,00	X		Prog	9.000,00			9.000,00	91%
					Ejec	8369			8369	85%
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES										
Afirmado (material para mejoramiento)	m3	11.700,00	X		Prog	11700			11700	100%
					Ejec	11700			11700	100%
Subbase Granular	m3	11700	X		Prog	11700			11700	100,00%
					Ejec	10700			10700	91,45%
Base Granular	m3	11.700,00	X		Prog	11.700,00			11700	100,00%
					Ejec	10200			10200	87,18%
GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	27147	X		Prog	27147			27147	100,00%
					Ejec	27147,2			27147,2	100,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
Riego de imprimación asfáltica CRL-01	m2	78000	X		Prog	70000			70000	89,74%
					Ejec	63227			63227	81,06%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	11700,00	X		Prog	11700			11700	100,00%
					Ejec	6287 2da capa y 3263 en 1era capa.				
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	72300,00	X		Prog	65.000			65.000	89,90%
					Ejec	59.268,0			59.268	81,98%
Geomalla en fibra de vidrio 100gr/m	m2	45900,00	X		Prog	33.660,0			33.660	73,33%
					Ejec					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
Excavaciones varias sin clasificar	m3	3246,00	X		Prog	3100			3100	95,50%
					Ejec	2918			2918	89,90%
Relevo para estructuras con rebozo	m3	1276,2	X		Prog	1150			1150	90,11%
					Ejec	1221			1221	95,68%
Concreto resistencia 14MPA (F)	m3	193,05	X		Prog	170			170	88,06%
					Ejec	181,7			181,7	94,12%
Concreto resistencia 21MPA (D)	m3	456,70	X		Prog	390			390	85,40%
					Ejec	389,7			389,7	85,33%
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	m3	87,30	X		Prog	87,3			87,3	100,00%
					Ejec	87,3			87,3	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

[illegible]

Concreto resistencia 14 MPA (G) Ciclopeo	m³	4130	X		Prog	41			41	87%
					Ejec	37.3			37.3	79%
Acero de refuerzo FY420 MPA	kg	65174	X		Prog	60000.00			60000	92.06%
					Ejec	60841			60841	93.35%
Corte de pavimento asfáltico	m	5989.00	X		Prog	5000			5000	83.49%
					Ejec	2664			2664	44.48%
Gaviones en malla triple torsión 8x10	m³	476	X		Prog	476			476	99.84%
					Ejec	476.3			476.3	100.00%
Piedra Pegada (espesor 0.15 m)	m³	388	X		Prog	350			350	90.21%
					Ejec					
Empalizada	m³	5200	X		Prog	4700			4700	90.38%
					Ejec	2000			2000	38.46%
Suministro e instalación de tubería de 36"7900 mm	m³	350	X		Prog	320			320	91.43%
					Ejec	328			328	93.71%
REPARACIÓN DE CONCRETO 21 MPA MACADA EN SITE INCLUSIVE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ACABO.	m³	641	X		Prog	520			520	81.12%
					Ejec	410.3			410.3	64.01%
TRANSPORTE										
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explotación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cero metros (100 m)	m³-km	1,503,092.30	X		Prog	1,392,452.00			1,392,452.00	92.639%
					Ejec	1,498,697.40			1,498,697.4	99.71%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO										
Excavaciones varias sin clasificar	m³	2770	X		Prog	2770			2770	100.00%
					Ejec	2770			2770	100.00%
Suministro e instalación de tubería PVC 1/2 RDE 13.5	m	1817.00	X		Prog	1817			1817	100.00%
					Ejec	1817			1817	100.00%
Suministro e instalación de tubería PVC 2" RDE 21	m	3139	X		Prog	3139			3139	100.00%
					Ejec	3139			3139	100.00%
Suministro e instalación de tubería PVC 3" RDE 21	m	764	X		Prog	764			764	100.00%
					Ejec	764			764	100.00%
Suministro e instalación de tubería PVC 4" RDE 21	m	1802	X		Prog	1802			1802	100.00%
					Ejec	1802			1802	100.00%
Rellenos para tuberías con material de la excavación	m³	3029	X		Prog	3029			3029	100.00%
					Ejec	3029			3029	100.00%
COMPONENTE ELÉCTRICO										
RETRANQUEO DE POSTES	GL	\$ 783,548,154.30	X		Prog	\$ 783,548,154.30			\$ 783,548,154.30	100.00%
					Ejec	\$ 783,548,154.30			\$ 783,548,154.30	100.00%

El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TUCHÍN - CRUZ DEL RAMAL (PR0-000 - PR9-700)

LA YE DEL CHILZO - PUEBLO NUEVO (PR7A-120 - PR9A-120)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN	CANTERA JOMEVE, PLANTA TOLÚ VIEJO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
UBICACIÓN	PLANTA ASFALTICA VIASCON, SAN CARLOS - CORDOBA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
					Ocupación de cauces:	SI	X	NO	N/A		
					VERTIENTES:	SI		NO	N/A	X	
						EMISIONES:	SI	X	NO	N/A	
						OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRAN SUMINISTRANDO SUBBASE Y BASE GRANULAR DE LA CANTERA MENCIONADA.						OBSERVACIONES: ACTUALMENTE SE CUENTA CON ZONAS DE DEPOSITOS AVALADAS POR EL ENTE CONTRATANTE . LA CVS OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES Y OTORGA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS. LAS EMISIONES SON CONTROLADAS POR RIEGO DE AGUA					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: SE APRUEBA DOCUMENTO PAGA Y MEDIANTE COMUNICADO CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-059, EL 25 DE FEBRERO DE 2022 SE RADICA ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
ESTADO:	DOCUMENTO PAGA APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	

			V. GESTION SOCIAL	
	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	10		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	2	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	1	CL 13 CR 11-41	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	1		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			27	

No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

BARRIO LIBERTAD

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION DEL PROYECTO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 Y NUEVAMENTE SE REUNE A LA COMUNIDAD EL DIA 31 DE ENERO DE 2022 CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PROYECTO LUEGO DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADICIONALMENTE SE CONFORMA EL COMITE DE VIGILANCIA.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES: A LA FECHA NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A	
AVALUOS APROBADOS:		N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A	

VI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
Finaliza la instalación y compactación de granulares en tramo adicional PR8A - PR9A	
Ampliación de box culvert PR7A+870, tramo adicional	
Instalación de tubería de 36" en PR6 y construcción de cunetas y bordillos en tramo principal	
Inicia instalación de señalización horizontal y vertical en tramo inicial	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Instalación de MDC-19 en tramo adicional	
Finalizar demarcación de vía e instalación de señales verticales en tramo adicional y principal	
Finalizar construcción de obras hidráulicas	

	PR0+000	PR0+400	PR2+000	PR2+400	PR4+000	PR4+200	PR4+950	PR5+000	PR6+000	PR6+400	PR7+000	PR8+000	PR8+170	PR9+000
PROGRAMADO	[Barra horizontal completa]													
EJECUTADO	[Barra horizontal completa]													

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
--------------------------	--

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS

SENALES VERTICALES TRAMO PRINCIPAL

BASE GRANULAR TRAMO ADICIONAL

<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>EL CONTRATISTA DE OBRA RETOMA ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO Estricto Y CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION PARA DAR FINAL CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO.</p>		<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: <u>Jorge Luis Montiel Peralta</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>22202-151373 COR</u></p>
---	--	---

ANEXO 3.

INFORME DE PRECIPITACIONES



IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (09/12/2025 17:46)

Nombre estacion:	CHIMA [13075010]	Corriente:		Categoría de estación:	Climatológica Ordinaria
Latitud:	9.150750	Longitud:	-75.62208333	Elevación:	20
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA	Area Operativa:	Area Operativa 02 - Atlántico	Departamento:	Cordoba
Municipio:	Chima	Fecha instalación:	15/10/1973 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Diaria	Fecha consulta:	01/04/2025 00:00-30/04/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convención)	Unidad medida:	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-04-01 00:00	8.3	Preliminar
2025-04-02 00:00	0	Preliminar
2025-04-03 00:00	12.8	Preliminar
2025-04-04 00:00	0	Preliminar
2025-04-05 00:00	0	Preliminar
2025-04-06 00:00	4.7	Preliminar
2025-04-07 00:00	0	Preliminar
2025-04-08 00:00	0	Preliminar
2025-04-09 00:00	0	Preliminar
2025-04-10 00:00	0	Preliminar
2025-04-11 00:00	0	Preliminar
2025-04-12 00:00	0	Preliminar
2025-04-13 00:00	0	Preliminar
2025-04-14 00:00	0	Preliminar
2025-04-15 00:00	0	Preliminar
2025-04-16 00:00	0	Preliminar
2025-04-17 00:00	0	Preliminar
2025-04-18 00:00	0	Preliminar
2025-04-19 00:00	0	Preliminar
2025-04-20 00:00	13.4	Preliminar
2025-04-21 00:00	10.2	Preliminar
2025-04-22 00:00	16.3	Preliminar
2025-04-23 00:00	0	Preliminar
2025-04-24 00:00	0	Preliminar
2025-04-25 00:00	0	Preliminar
2025-04-26 00:00	0	Preliminar
2025-04-27 00:00	35.3	Preliminar
2025-04-28 00:00	23.4	Preliminar
2025-04-29 00:00	8.5	Preliminar
2025-04-30 00:00	28.4	Preliminar

**CONSORCIO
INTERPALMITO ZP**

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE
CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

CONTRATO N°: 1583 DE 2021

CONTRATO N°: LP 150-2021

LUGAR: MUNICIPIO DE TUCHÍN-CÓRDOBA

PERÍODO: Abril de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS



AMPLIACIÓN BOX CULVERT



INSTALACIÓN DE TUBERÍA 36"



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS



CONSORCIO INTERPALMITO

ZP

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

CONTRATO N°: 1583 DE 2021

CONTRATO N°: LP-150-2021

LUGAR: MUNICIPIO DE TUCHÍN-CÓRDOBA

PERÍODO: Apr-25

ACTIVIDADES DE OBRA

INSTALACIÓN MDC-19



INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES



DEMARCACIÓN DE VÍA



INSTALACIÓN DE DEFENSAR METÁLICAS



ANEXO

**INFORME DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA**

INFORME EJECUTIVO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE MONTIEL PERALTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPALMITO ZP

PERIODO

ABRIL DE 2025

TUCHÍN CÓRDOBA

5 DE MAYO DE 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en desarrollo se ejecuta en el Municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba, el cual se realiza a través del contrato de obra No. LP 150-21, suscrito entre el Municipio de Tuchín – Córdoba y el Consorcio Provias Córdoba. Dicho contrato se deriva del convenio Interadministrativo No. 890 de 2021 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Municipio de Tuchín - Córdoba. El contrato de obra se firmó el 12 de noviembre de 2021. Se suscribió acta de inicio el 02 de diciembre de 2021. Se suscribe el 28 de septiembre de 2022 la prórroga No. 1 del contrato LP 150 – 2021 derivado del convenio 890 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. El 11 de noviembre de 2022 se registra la adición No. 01 al contrato de obra por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.000,00). Se suscribió la prórroga No. 3 al convenio 890-2021 hasta el 31 de diciembre de 2023 y a su contrato de obra derivado LP 150 – 2021 hasta el 15 de septiembre de 2023. Posteriormente, se efectúa la suscripción de la prórroga No. 3 al contrato de obra hasta 31 de diciembre de 2023. Se efectuó la prórroga No. 3 al convenio 890 de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2024 y la prórroga No. 4 a su contrato de obra derivado, hasta el 15 de marzo de 2024. En el mes de mayo de 2024 se suscribe la prórroga No. 5 al contrato de obra hasta el 15 de julio de 2024. En el período de Julio de 2024 se realizaron las gestiones para prorrogar el contrato hasta el 10 de septiembre de 2024. Mas adelante se realizaron las gestiones para prorrogar los contratos de obra e interventoría hasta el 30 de noviembre de 2024, y el 29 de noviembre de 2024 se suscribió la prórroga No. 9 a la interventoría hasta el 31 de diciembre de 2024, de igual forma al contrato de obra. A finales del mes de diciembre, se suscribió la prórroga 5 al convenio 890 de 2021 hasta el 30 de junio de 2025, del mismo modo se prorrogan los contratos de obra e interventoría hasta el 31 de marzo de 2025. El 25 de marzo del presente año, el Consorcio Provias Córdoba, solicitó prorrogar el contrato de obra hasta el 30 de abril de 2025, cuyas gestiones se efectuaron antes de terminar el mes.

En el presente mes de abril, el contratista de obra solicitó suspender las actividades de obra, teniendo en cuenta que las plantas de asfalto de la región, no podían proveer concreto asfáltico debido a la escasez de asfalto en la zona, por tal motivo se suscribió el acta de suspensión de obra No. 2 el día 29 de abril de 2025. Se espera que, para el mes de junio de 2025, se reanuden las actividades.

La interventoría es ejecutada por el Consorcio Interpalmito ZP, la cual fue contratada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS con el cual se suscribió el contrato No. 1583 de 2021 y recibió orden de inicio el 23 de noviembre de 2021. Se suscribe la prórroga No. 02 hasta el 31 de diciembre de 2022 y adición por seiscientos millones de pesos (\$600.000.000,00). El 29 de diciembre de 2022 se suscribe la prórroga No. 3 al contrato de interventoría hasta el 15 de septiembre de 2023. Se suscribe la prórroga No. 4 al contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2023 y se adicionan recursos por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000,00). Se llevó a cabo la prórroga No. 5 hasta el 15 de marzo de 2024, en congruencia con la fecha de finalización del contrato de obra. Posteriormente, en el mes de mayo de 2024 se firma la Adición No. 3 por valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES (\$330.000.000,00) y prórroga No. 6 del contrato de interventoría hasta el 15 de julio de 2024. En el período de julio, se efectuaron las diligencias para la prórroga No. 7 del contrato de interventoría hasta el 10 de septiembre de 2024. Se efectuó la gestión de la prórroga No. 8 hasta el 30 de noviembre y por último se gestionó prórroga No. 9 hasta el 31 de diciembre de 2024. A finales del mes de diciembre se gestionó la adición de recursos por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES (\$42.000.000), los cuáles fueron aportados por el Municipio de Tuchín al Convenio 890 de 2021 para los costos del funcionamiento de la interventoría hasta la nueva fecha de terminación que se cumple el 31 de marzo de 2025 y corresponde a la prórroga No. 10. El 25 de marzo del presente año, una vez avalada una nueva prórroga para el contrato de obra, se solicitó la prórroga No. 11 del contrato de interventoría hasta el 30 de abril de 2025. Al

igual que el contrato de obra, la interventoría se suspendió a partir del 29 de abril de 2025.

El presente informe indica las gestiones realizadas por la dirección de la interventoría durante el mes de ABRIL de 2025.

2. INFORME EJECUTIVO

Durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de abril de 2025, la dirección de la interventoría continuó con los requerimientos al contratista de obra, solicitándole el cumplimiento de compromisos adquiridos en relación con la ejecución de la obra. Del mismo modo respondió a solicitudes practicadas por el INVIAS, se presentaron informes trimestrales ambientales entre otras labores propias con el desarrollo del contrato. También se llevaron a cabo actividades administrativas y técnicas basadas en la revisión de documentos tales como la correspondencia emitida por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el Consorcio Provias Córdoba (Contratista), la gerencia del Consorcio Interpalmito ZP (Interventoría).

En cuanto al seguimiento de la ejecución de actividades de obra, la interventoría continuó el seguimiento técnico de dichas actividad constructivas, las cuáles fueron las siguientes:

- Extendida y reconfiguración de subbase y base granular en PR7 – PR9, tramo adicional.
- Construcción de empalmes placa huella existente PR7+300.
- Imprimación de base granular e instalación de primera capa de MDC-19 entre P7A+ 550 a PR9A + 1 20 carril derecho y PPR7A + 539 - PR9A + 1 20 carril izquierdo.
- Instalación y compactación de segunda capa de MDC-19 del PR7+115 a PR9+120, calzada completa. Previamente se hace el riego de liga a primera capa de asfalto.
- Finaliza actividades de ampliación del box culvert en el PR7A+870.

- Ampliación box PR8+088 tramo adicional y PR8 + 528.
- Instalación de defensas metálicas tramo principal.
- Señalización horizontal en tramo principal y zonas escolares.
- Instalación de señalización vertical entre PR0 – PR9
- Instalación de tubería de PVC de 36” en sectores críticos, descoles de obras hidráulicas. PR6+268 – PR6+300 – PR2+475, etc.
- Finaliza construcción de cunetas y bordillos en tramo principal.

En lo que respecta a demás funciones técnicas y administrativas se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Entrega de informe mensual del mes de marzo a Supervisión de contrato de Interventoría.
- ✓ Entrega de actas de costos de los meses de febrero y marzo de 2025.
- ✓ Se dio respuesta a los comunicados 083148 y 087757 emitidos por la subdirección de sostenibilidad en lo concerniente al componente ambiental.
- ✓ Se practicaron llamados de atención al contratista en lo que respecta a la mejora de la señalización de la obra en algunos sitios.
- ✓ Una vez revisados los soportes correspondientes, la interventoría aprobó el plan de compensación ambiental.
- ✓ Tras solicitud realizada por el contratista de la obra, la interventoría avaló la suspensión No. 2 del contrato de obra, la cual tuvo lugar a partir del 29 de abril de 2025.

3. INTERVENTORÍA

En el mes de abril de 2025 se efectuaron los informes semanales y revisión de informe mensual de interventoría, los cuáles fueron enviados al Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En lo que respecta al informe financiero de interventoría, se manifiesta que a la fecha de corte del presente se tiene un 98,67% de avance financiero de la interventoría, teniendo en cuenta que las cuentas del año 2024 pendientes por pagar, ya fueron pagadas en su totalidad. La ejecución de la interventoría se encuentra en un 99,83% respecto a un programado del 99,83%. Esta información se actualiza de conformidad con la adición No. 4 al contrato de interventoría por valor de \$ 42.000.000 y el plan de cargas actualizado de conformidad con la nueva fecha de terminación de 30 de abril de 2025. |

Atentamente,



JORGE MONTIEL PERALTA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PZ 043

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 6.

FORMATOS MEPI INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1583-2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA																										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5					
																											VERSIÓN	1					
																											PÁGINA						
																										FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales																										DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba							
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de abril de 2025																										PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del Municipio de Tuchín hasta el Límite con el Municipio de Palmito (Sucre), Municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba							
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1583 de 2021																										INTERVENTORÍA: Consorcio Interpalmito ZP							
CONTRATO DE OBRA No. LP 150-21																										CONTRATISTA: Consorcio Provias Córdoba							
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Camioneta o campero de más de 2000 cc modelo 2012 a 2017 (Incluye conductor) peajes y combustible)	Mitsubishi Sportero 2.5 High Power, Placas DUS 190 , Color Plata Metálico, Modelo 2019	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Motocicletas (150 cc o mayor modelo 2014 en adelante incluye combustible y SOAT)	Motocicleta VICTORY MRX 150 Placas IDW 56F, Color Negro Nebulosa, Modelo 2020	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Estación	Estación Marca Leica, Modelo TC 703, Serie 648980	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	i	I	I	i	A	A	A	A				
Nivel de Precisión	Nivel Marca Apache Tools, Modelo AT-24A, Serie 835546	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	A	A	A	A				
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																	
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:	
Mitsubishi Sportero 2.5 High Power, Placas DUS 190 , Color Plata Metálico, Modelo 2019	Mantenimiento cada 5000 Km
Motocicleta VICTORY MRX 150 Placas IDW 56F, Color Negro Nebulosa, Modelo 2020	Mantenimiento cada 2500 Km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.


NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.




Firma
Nombre: Jorge Luis Montiel Peralta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR



Firma
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	1 de 1
											FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales											DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1583 de 2021											INTERVENTOR: Consorcio Interpalmito ZP	
MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de abril de 2025											PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del Municipio de Tuchín hasta el Límite con el Municipio de Palmito (Sucre), Municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba	
CONTRATO DE OBRA No: LP 150-21											CONTRATISTA: Consorcio Provias Córdoba	
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021	826321	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	Nación	Principal	\$ 1.775.927.817,00	\$ -					
2022	1085022	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	Nación	Adicional	\$ 600.000.000,00	\$ -					
2023	918223	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	Nación	Restitución	\$ 554.544.106	\$ -					
	1086423	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	Nación	Adicional 2	\$ 400.000.000	\$ -					
2024	481024	C-2402-0600-13-0-2402041-02	10	Nación	Adicional 3	\$ 330.000.000	\$ 2.421,94					
2025	20250217	1.2.4.3.03. SGP-Proposito genral libre inversion	-	Municipio de Tuchin	Adicional 4	\$ 42.000.000	\$ 5.652.902					
TOTAL						\$ 3.147.927.817,00	\$ 5.655.323,74					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.147.927.817,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-21	\$ 12.144.080,00	\$ 2.307.375,20	\$ 14.451.455,20	\$ -	\$ 14.451.455,20	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.761.476.361,80	\$ 1.761.476.361,80	123183 de 20/12/2021	
2	dic-21	\$ 47.263.000,00	\$ 8.979.970,00	\$ 70.694.425,20	\$ -	\$ 56.242.970,00	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.705.233.391,80	\$ 1.705.233.391,80	123606 de 20/12/2021	
3	ene-22	\$ 40.061.920,00	\$ 7.611.764,80	\$ 118.368.110,00	\$ -	\$ 47.673.684,80	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.657.559.707,00	\$ 1.657.559.707,00	36386 de 11/04/2022	
4	feb-22	\$ 89.065.473,04	\$ 16.922.439,88	\$ 224.356.022,92	\$ -	\$ 105.987.912,92	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.551.571.794,08	\$ 1.551.571.794,08	36410 de 11/04/2022	
5	mar-22	\$ 88.979.488,76	\$ 16.906.102,86	\$ 330.241.614,54	\$ -	\$ 105.885.591,62	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.445.686.202,46	\$ 1.445.686.202,46	54903 de 26/05/2022	
6	abr-22	\$ 88.651.870,52	\$ 16.843.855,40	\$ 435.737.340,46	\$ -	\$ 105.495.725,92	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.340.190.476,54	\$ 1.340.190.476,54	64882 de 21/06/2022	
7	may-22	\$ 91.845.769,00	\$ 17.450.696,11	\$ 545.033.805,57	\$ -	\$ 109.296.465,11	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.230.894.011,43	\$ 1.230.894.011,43	83774 de 08/08/2022	
8	jun-22	\$ 89.861.467,48	\$ 17.073.678,82	\$ 651.968.951,87	\$ -	\$ 106.935.146,30	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.123.958.865,13	\$ 1.123.958.865,13	83776 de 08/08/2022	
9	jul-22	\$ 96.552.269,00	\$ 18.344.931,11	\$ 766.866.151,98	\$ -	\$ 114.897.200,11	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 1.009.061.665,02	\$ 1.009.061.665,02	99790 de 16/09/2022	
10	ago-22	\$ 95.365.169,00	\$ 18.119.382,11	\$ 880.350.703,09	\$ -	\$ 113.484.551,11	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 895.577.113,91	\$ 895.577.113,91	118460 de 01/11/2022	
11	sep-22	\$ 97.858.366,00	\$ 18.593.089,54	\$ 996.802.158,63	\$ -	\$ 116.451.455,54	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 779.125.658,37	\$ 779.125.658,37	133630 de 07/12/2022	
12	oct-22	\$ 98.908.372,00	\$ 18.792.590,68	\$ 1.114.503.121,31	\$ -	\$ 117.700.962,68	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 661.424.695,69	\$ 661.424.695,69	134557 de 09/12/2022	
13	nov-22	\$ 89.815.621,00	\$ 17.064.967,99	\$ 1.221.383.710,30	\$ -	\$ 106.880.588,99	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 554.544.106,70	\$ 554.544.106,70	137707 de 15/12/2022	
14	dic-22	\$ 89.815.621,00	\$ 17.064.967,99	\$ 1.328.264.299,29	\$ -	\$ 106.880.588,99	\$ -	826321 - 04/10/2021	\$ 447.663.517,71	\$ 447.663.517,71	139694 de 19/12/2022	RP Contrato inicial
15	ene-23	\$ 89.772.200,00	\$ 17.056.718,00	\$ 1.435.093.217,29	\$ -	\$ 106.828.918,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ 493.171.082,00	\$ 940.834.599,71	24948 de 14/03/2023	RP Contrato adicional
16	feb-23	\$ 91.004.600,00	\$ 17.290.874,00	\$ 1.543.388.691,29	\$ -	\$ 108.295.474,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ 384.875.608,00	\$ 832.539.125,71	34203 de 10/04/2023	RP Contrato adicional
17	mar-23	\$ 93.744.200,00	\$ 17.811.398,00	\$ 1.654.944.289,29	\$ -	\$ 111.555.598,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ 273.320.010,00	\$ 720.983.527,71	46636 de 10/05/2023	RP Contrato adicional
18	abr-23	\$ 101.177.000,00	\$ 19.223.630,00	\$ 1.775.344.919,29	\$ -	\$ 120.400.630,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ 152.919.380,00	\$ 600.582.897,71	60764 de 22/06/2023	RP Contrato adicional
19	may-23	\$ 95.846.500,00	\$ 18.210.835,00	\$ 1.889.402.254,29	\$ -	\$ 114.057.335,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ 38.862.045,00	\$ 486.525.562,71	70418 de 19/07/2023	RP Contrato adicional
20	jun-23	\$ 32.657.180,67	\$ 6.204.864,33	\$ 1.928.264.299,29	\$ -	\$ 38.862.045,00	\$ -	1085022 - 06/10/2022	\$ -	\$ 379.699.885,08	80918 de 31/08/2023	RP Contrato adicional
	jun-23	\$ 57.112.296,33	\$ 10.851.336,30	\$ 1.996.227.931,92	\$ -	\$ 67.963.632,63	\$ -	918223 - 04/08/2023	\$ 379.699.884,38	\$ -		RP Restitución
21	jul-23	\$ 89.799.720,00	\$ 17.061.946,80	\$ 2.103.089.598,72	\$ -	\$ 106.861.666,80	\$ -	918223 - 04/08/2023	\$ 272.838.217,58	\$ 272.838.218,28	83444 de 23/10/2023	RP Restitución
22	ago-23	\$ 87.040.600,00	\$ 16.537.714,00	\$ 2.206.667.912,72	\$ -	\$ 103.578.314,00	\$ -	918223 - 04/08/2023	\$ 169.259.903,58	\$ 169.259.904,28	83445 de 23/10/2023	RP Restitución
23	sep-23	\$ 87.045.796,00	\$ 16.538.701,24	\$ 2.310.252.409,96	\$ -	\$ 103.584.497,24	\$ -	918223 - 04/08/2023	\$ 65.675.406,34	\$ 465.675.407,04		RP Restitución 2
								1086423 - 02/10/2023	\$ 400.000.000,00			RP Adición
24	oct-23	\$ 79.889.500,00	\$ 15.179.005,00	\$ 2.405.320.914,96	\$ -	\$ 95.068.505,00	\$ -	918223 - 04/08/2023	\$ -	\$ 370.606.902,04		RP Restitución 2
								1086423 - 02/10/2023	\$ 370.606.901,34			RP Adición
25	nov-23	\$ 76.603.900,00	\$ 14.554.741,00	\$ 2.496.479.555,96	\$ -	\$ 91.158.641,00	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ 279.448.260,34	\$ 279.448.261,04	87925 el 13/12/2023	RP Adición 2
26	dic-23	\$ 70.851.760,00	\$ 13.461.834,40	\$ 2.580.793.150,36	\$ -	\$ 84.313.594,40	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ 195.134.665,94	\$ 195.134.666,64	87978 el 13/12/2023	RP Adición 2
27	ene-24	\$ 70.734.100,00	\$ 13.439.479,00	\$ 2.664.966.729,36	\$ -	\$ 84.173.579,00	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ 110.961.086,94	\$ 110.961.087,64	5152 el 31/05/2024	RP Adición 2

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA	1 de 1	
28	feb-24	\$ 65.252.000,00	\$ 12.397.880,00	\$ 2.742.616.609,36		\$ 77.649.880,00	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ 33.311.206,94	\$ 33.311.207,64	5153 el 31/05/2024	RP Adición 2		
29	mar-24	\$ 22.531.800,00	\$ 4.281.042,00	\$ 2.769.429.451,36		\$ 26.812.842,00	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ 6.498.364,94	\$ 6.498.365,64		RP Adición 2		
30	may-24	\$ 51.507.100,00	\$ 9.786.349,00	\$ 2.830.722.900,36		\$ 61.293.449,00	\$ -	1086423 - 02/10/2023	\$ -	\$ 275.204.916,64		RP Adición 2		
31	jun-24	\$ 65.244.900,00	\$ 12.396.531,00	\$ 2.908.364.331,36		\$ 77.641.431,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 275.204.915,94			RP Adición 3		
32	jul-24	\$ 73.164.600,00	\$ 13.901.274,00	\$ 2.995.430.205,36		\$ 87.065.874,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 110.497.610,94	\$ 110.497.611,64	9714 el 26/08/2024	RP Adición 3		
33	ago-24	\$ 23.499.100,00	\$ 4.464.829,00	\$ 3.023.394.134,36		\$ 27.963.929,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 82.533.681,94	\$ 82.533.682,64	20164 el 24/12/2024	RP Adición 3		
34	sep-24	\$ 23.533.500,00	\$ 4.471.365,00	\$ 3.051.398.999,36		\$ 28.004.865,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 54.528.816,94	\$ 54.528.817,64	15344 el 14/11/2024	RP Adición 3		
35	oct-24	\$ 23.533.500,00	\$ 4.471.365,00	\$ 3.079.403.864,36		\$ 28.004.865,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 26.523.951,94	\$ 26.523.952,64	14409 el 06/12/2024	RP Adición 3		
36	nov-24	\$ 11.125.100,00	\$ 2.113.769,00	\$ 3.092.642.733,36		\$ 13.238.869,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 13.285.082,94	\$ 13.285.083,64	18398 el 13/12/2024	RP Adición 3		
37	dic-24	\$ 11.161.900,00	\$ 2.120.761,00	\$ 3.105.925.394,36		\$ 13.282.661,00	\$ -	481024 - 29/05/2024	\$ 2.421,94	\$ 2.422,64	18580 el 13/12/2024	RP Adición 3		
38	ene-25	\$ 12.735.400,00	\$ 2.419.726,00	\$ 3.121.080.520,36		\$ 15.155.126,00	\$ -		\$ 26.844.874,00	\$ 26.847.296,64	18767 el 16/12/2024	RP Adición 4		
39	feb-25	\$ 12.735.400,00	\$ 2.419.726,00	\$ 3.136.235.646,36		\$ 15.155.126,00	\$ -		\$ 11.689.748,00	\$ 11.692.170,64		RP Adición 4		
40	mar-25	\$ 5.072.980,00	\$ 963.866,20	\$ 3.142.272.492,56		\$ 6.036.846,20	\$ -		\$ 5.652.901,80	\$ 5.655.324,44		RP Adición 4		
41	abr-25	\$ 3.540.420,00	\$ 672.679,80	\$ 3.146.485.592,36		\$ 4.213.099,80	\$ -		\$ 1.439.802,00	\$ 1.442.224,64		RP Adición 4		
TOTALES		\$ 2.644.105.539,80	\$ 502.380.052,56	\$ 3.146.485.592,36	\$ -	\$ 3.146.485.592,36	\$ -		\$ 1.439.802,00	\$ 1.442.224,64				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 1.984.947.588,00	\$ 377.140.041,72	\$ 2.362.087.629,72
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 659.157.951,80	\$ 125.240.010,84	\$ 784.397.962,64
VALOR TOTAL	\$ 2.644.105.539,80	\$ 502.380.052,56	\$ 3.146.485.592,36

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.



Firma:
Nombre: Jorge Luis Montiel Peralta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR



Firma:
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1583 de 2021		INTERVENTOR: Consorcio Interpalmito ZP																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"																																																								
FECHA DE INICIO: 23/11/2021 PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1.775.927.817,00 VALOR ACUMULADO: \$ 3.147.927.817,00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Nestor Elean Lemus Villadiego																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 177.592.781,70</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>50%</td><td>\$ 887.963.908,50</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 355.185.563,40</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 532.778.345,10</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 177.592.781,70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 887.963.908,50	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 355.185.563,40	Calidad del servicio	30%	\$ 532.778.345,10	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>9</td><td>2021</td><td>1</td><td>7</td><td>2022</td></tr><tr><td>22</td><td>9</td><td>2021</td><td>1</td><td>7</td><td>2022</td></tr><tr><td>22</td><td>9</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			22	9	2021	1	7	2022	22	9	2021	1	7	2022	22	9	2021	31	12	2024	31	12	2021	31	12	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 177.592.781,70																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 887.963.908,50																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 355.185.563,40																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 532.778.345,10																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
22	9	2021	1	7	2022																																																			
22	9	2021	1	7	2022																																																			
22	9	2021	31	12	2024																																																			
31	12	2021	31	12	2026																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101165276 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/10/2021																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 314.792.781,70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 887.963.908,50
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 629.585.563,40
Calidad del servicio	30%	\$ 944.378.345,10

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	11	2021	30	10	2025
23	11	2021	30	10	2025
23	11	2021	30	4	2028
3	3	2022	3	3	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101165276

Certificado de modificación o anexo No.: 20
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Pendiente por aprobación

OBSERVACIONES:
El anexo 18 y 19 corresponden a la prórroga No.10 del contrato hasta 31 de marzo de 2025

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Jorge Luis Montiel Peralta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR

Firma

Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

5/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1583 - 2021 (Indicar número y año)
--------------------------------	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

FECHA DE INICIO:	23/11/2022 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2021	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
------------------	--	----------------	------------------	-----------------------	--

CONTRATO DE OBRA No: LP 150 - 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:	SI	-----X	NO	-----	APROBADO:	SI	-----	NO	-----	VERSIÓN No.	1	FECHA DE VERSIÓN:	15/10/2021
-------------	----	--------	----	-------	-----------	----	-------	----	-------	-------------	---	-------------------	------------

OBSERVACIONES:
El plan de calidad se remitió a la supervisión del Instituto Nacional de Vías - INVIAS a través de comunicación CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-081 de 06 de abril de 2022.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI	-----	NO	-----X-----	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	2	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	20/11/2023
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	-----	NO	-----	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	

OBSERVACIONES:
Las auditorías están programadas de la siguiente manera: la primera al cumplir el 60% de ejecución y la segunda al cumplir el 80%.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:	SI	-----	NO	---X-	APROBADO:	SI	-----	NO	-----	FECHA DE APROBACIÓN:	
-------------	----	-------	----	-------	-----------	----	-------	----	-------	----------------------	--

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: __SI__ X NO -----

OBSERVACIONES:
En el presente mes se realizaron actividades relacionados con la toma de muestras, sin embargo, no se tienen los resultados para presentar

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:
A la fecha no se han generado no conformidades.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	0

OBSERVACIONES:
A la fecha no se han recibido quejas en torno a la labor de la interventoría.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Cumplimiento del programa de proyecto ejecutado =	100,0%	Vr. Ejeutado acum/Vr. Programado acum >= 100%
IG2: Cumplimiento de requisitos contractuales =	100,0%	No tener requerimientos
IG3: Cumplimiento de especificaciones técnicas =	100%	0 devoluciones por incumplimiento de especificaciones.
IG4: Mejora de la satisfacción del cliente =	N.A.	Mejora en 3 puntos respecto a la encuesta anterior. En el presente período no aplica.
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:


7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de Ensayos Flexión - Compresión	HUMBOLDT, Modelo A / HCM-5090.3F,	0101AX321252 / 1802ADEC6E	8/02/2022	F-25424-006 R0 de 21/02/2022	8/02/2024	
2	Maquina de Ensayos Flexión - Compresión	HUMBOLDT, Modelo A / HCM-5090.3F	0101AX321252 / 1802ADEC6E	12/02/2022	F-25424-007 R0 de 24/02/2022	12/02/2024	
3	Maquina de Ensayos Marshall	TAMIEQUIPOS, Modelo MULTI-TEST	CS111264	12/02/2022	F-25424-008 R0 de 21/02/2022	8/02/2023	
4	Tamiz 8" Serie 89187	PINZUAR Modelo GRANOTEST,	89187	10/02/2022	L-25415-001 R0 de 11/02/2022	10/02/2023	
5	Tamiz 8"	PINZUAR, Modelo GRANOTEST,	89188	10/02/2022	L-25415-002 R0 de 11/02/2022	10/02/2023	
6	Instrumento de Pesaje no Automatico	TRUMAX, Modelo FENIX	YS151489	9/02/2022	M-25424-001 R0 de	9/02/2023	
7	Instrumento de Pesaje no Automatico	OHAUS, Modelo SPJ402	Serie 7132040743	9/02/2022	M-25424-002 R0 de	9/02/2023	
8	Instrumento de Pesaje no Automatico	TRUMAX, Modelo QHW-6+	3202085144	9/02/2022	M-25424-002 R0 de	9/02/2023	
9	Instrumento de Pesaje no Automatico	TRUMAX, Modelo FENIX,	YS150623	9/02/2022	M-25424-003 R0 de	9/02/2023	
10	Instrumento de Pesaje no Automatico	TRUMAX, Modelo FENIX,	YS150623	9/02/2022	M-25424-004 R0 de	9/02/2023	
11	Horno	LABIN, Modelo PG 190	354	8/02/2022	T-25424-010 R0 de 18/02/2022	8/02/2023	
12	Estación	LEICA, Modelo TC 703	648980	7/08/2023	4798 / 2023 de 08/08/2023	7/02/2024	
13	Nivel de Precisión	APACHE TOOLS, Modelo RF-AT-24A	835546	7/08/2023	4799 / 2023 de 08/08/2023	8/02/2024	
14							
15							


OBSERVACIONES:

NOTA:


Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 
Nombre: Jorge Montiel Peralta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-151373 COR

Firma _____
Nombre: N.A.
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma 
Nombre: Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales			
Contratos Contratos registrados Ficha general del proyecto			
Fechas		Datos del contrato	Contratista Obra
Estado del Reporte	TERMINADO	Contrato de obra: 150 - 2021 Programa: COLOMBIA RURAL Proyecto: TUCHIN - PALMITO Estado del contrato: Pendiente	Contratista: CONSORCIO PROVIAS CORDOBA NIT 901540248-4
Reporte #	119		
Semana #	119		
Desde	01-03-2024		
Hasta	07-03-2024		
Fecha de presentacion	07-03-2024 05:03		Interventor NIT 901.52
Objeto del contrato		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
Informacion del reporte		Mapa de ubicación de los tramos del proyecto	Tramos
Interventor	INTERPALMITO ZP - CONSORCIO		No
Supervisor	LEMUS VILLADIEGO - NESTOR ELEAN		1
Gestor Tecnico	TORRES HERNANDEZ - LUIS GUILLERMO		
Contrato de interventoria			Contrato de
Valor inicial	\$1,775,927,817.00		Valor inicial
Valor adiciones:	\$1,372,000,000.00		Anticipo:
Fecha de inicio:	2021-11-23		Valor adiciones
Plazo inicial:	1.27		Fecha acta
Fecha final:	2025-03-31		Plazo inicial
Prorrogas:	28.70		Prorrogas (
Fecha final	2024-03-01	Fecha final	
Programado Reporte		Fecha final	
Programado Corte:		Prg Inversio	
Presento Factura	No	Prg Inversio	
Facturado a la fecha	\$2,397,579,804.36	Prg Inversio	
		Facturado i	
		Obligado a	
Avance fisico	Actividades	Predial	Social
Porcentaje de avance 68.58%			
Actividad	Prg	Avce	
No records found.			
		Adquirir 0 Fichas Aprobadas 0 Avaluos Aprobadas 0 Aquiridos 0	Empleos Ger Directos Indirectos Socializacior Capacitacior

Usuario: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

ANEXO 7.

BITÁCORA DE OBRA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	01/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Formaleteada y fundida de losa de cunetas en tramo PR 2 + 015 a 680 lado derecho. Excavación e instalación de tubería de 36 in en descole de predio frente obra PR 1 + 020. Instalación, conformación y compactación de capa de base granular broche PR 9 + 180 a 240. Armado de acero para ampliación de box culvert PR 7 + 870 tramo adicional. Extendida, conformación y compactación capa de subbase granular PR 8 + 400 tramo adicional 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	02/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	LLUVIAS FUERTES
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> El contratista no programó actividades por lluvias fuertes durante horas de la mañana y parte de la tarde. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	03/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA SOLEADA – LLUVIAS FUERTES 2PM
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Formaleteada y fundida de cunetas PR 0 + 470 a 860 lado derecho. Replanteo topográfico y se inicia excavación para instalación de tubería de 36 in PVC descole de box culvert PR2 + 278 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
Se suspende labores por lluvias a las 2 PM	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	04/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con excavación, perfilado de terreno, compactación, formaleteada y fundida de losa cuneta PRO+475 / 680 carril derecho. Se continua con excavación e instalación de tubería de 36" PVC, descole de box culvert PR6+278 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARRO TANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<p>Actividad de ampliación de box culvert PR7+870 no se pudo laborar por inundaciones de sitio de trabajo por lluvias del día anterior.</p> <p>No se pudo realizar extendido de granulares por fallas mecánicas de motoniveladora</p>	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	05/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continua con construcción de cunetas PRO+475/680 lado derecho. Se continua con excavación e instalación de tubería de 36" PVC descole box culver PR6+278 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	06/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	NUBLADO – LLUVIAS EN LA NOCHE
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> El contratista no realizó actividades de obras por ser día festivo. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	07/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	LLOVIZNAS
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> El contratista ni realizó actividades por saturación de materiales a causa de lluvias en la noche anterior 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
<div>  RESIDENTE DEL CONTRATISTA </div> <div>  RESIDENTE DE INTERVENTORÍA </div>	


BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	08/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continua con formaleteada y fundida de bordillos en cuneta PRO+475 / 680 lado derecho. Instalación de granulares inactivo por falla mecánica de motoniveladora 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	09/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Excavación y fundida de tramo de cunetas hacia descole PR 1 + 290 lado izquierdo. • Se inicia excavación para instalación de tubería de 36 pulgadas PVC paralela a vía entre encole de Box PR6 + 278 Cruce en Vidales PR6 + 3 30, con el fin de captar agua de escorrentía que vierten de la parte superior esto a solicitud de la comunidad de Vidales que se ven afectados en épocas de lluvia. • El día de hoy se inicio reparación y sello de fisuras en carpeta asfáltica. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	10/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de accesos peatonales a viviendas, tramo de cuneta PR 0+475 a PR 0+680 carril derecho. • Se continúa con excavación, conformación de piso, formateada para fundida de losa de cuneta PR2 + 100 hacia mayores carriles derechos. • continúa inactivo extendida de material de su base y construcción de Box en tramo adicional igualmente la instalación de tubería de 36 pulgadas por falla mecánicas en cargador 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
continúa inactivo extendida de material de subbase y construcción de Box en tramo adicional igualmente la instalación de tubería de 36 pulgadas por falla mecánicas en retrocargador	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	11/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	NUBLADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con perfilado de terreno, formaleteada y fundida de losa cuneta PR4 + 100 a mayor lado derecho. Se continúa con excavación e instalación de tubería 36 pulgadas PVC paralela vía entre PR6 + 2 78 y PR6 + 3 30 al lado derecho. Se reinicia instalación de subbase granular PR 8+500 tramo adicional. Continúa inactiva construcción de ampliación de Box PR7 + 8 70 tramo adicional 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	12/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	NUBLADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con formaleteada y fundida de losa cuneta PR4+ 100 hacia mayores, lado derecho. Instalación de tubería de 36 pulgadas PVC inactivo por falta de equipo que salió de la obra. Ampliación de box culvert PR7+870 tramo adicional continúa inactivo. Se continúa con instalación de subbase granular PR8 + 600 tramo adicional 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	



BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	13/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">El contratista no programó actividades el día de hoy por ser día festivo	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	14/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">Se inicia excavaciones para cunetas PR4 + 2 70 hacia mayores, lado izquierdo.Extendida de material de subbase granular PR8 + 700 tramo adicional.	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	15/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con excavaciones para cunetas PR2 + 2 70 hacia mayores, lado izquierdo. Se continúa con suministro e instalación de material de subbase granular PR8 + 800 tramo adicional Construcción de empalme de vía con placa huella PR7 + 300 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	16/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con excavaciones para cunetas PR4+2 70 lado izquierdo. • Se continúa con instalación de capa de subbase granular PR8 + 8 50 tramo adicional. • Construcción accesos vivienda PR 0970 carril izquierdo 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	17/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">El contratista no programó actividades de obra por semana Santa	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	18/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> El contratista no programó actividades de obra por semana Santa 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	19/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">El contratista no programó actividades de obra por semana Santa	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	20/04/25
-	-
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">El contratista no programó actividades de obra por semana Santa	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INACTIVO	INACTIVA
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	21/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con excavaciones para construcción de cuneta PR4 + 2 70 hacia mayores, lado izquierdo y fundida de losa fondo. Se reinicia excavación e instalación de tubería de 36 pulgadas PVC paralela a vía entre PR6 + 2 78 - PR6 + 3 30 lado derecho. Replanteo y control topográfico para instalación de subbase PR8 + 900 tramo adicional. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	22/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con excavaciones y fundida de tramo de losa de cuneta PR4 + 2 70 hacia mayores, al lado izquierdo. • Se inicia instalación de señales verticales a partir del PROOO hacia mayores. • Se continúa con suministro instalación de capa de subbase granular PR8 + 900 tramo adicional. • Se reinician actividades de armado de acero para ampliación Box Culver PR7+8 70 tramo adicional 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTRANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	23/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	-
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con excavaciones y fundida de losa cuneta PR4 + 2 70 hacia mayores. • Se continúa con instalación de señales verticales P00 hacia mayores en ambos sentidos. • Se continúa con armado de acero, formateada y fundida de aletas y muros en ampliación de Box Culvert sector encole PR7+8 70 tramo adicional. • Se continúa con instalación de material de subbase PR8 + 900 tramo adicional. • Se toman densidades a capa de subbase granular con resultados que cumplen lo exigido. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
<div> <div>  <p>RESIDENTE DEL CONTRATISTA</p> </div> <div>  <p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> </div> </div>	

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	24/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	NUBLADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none">• Se continúa con excavación y fundida de bordillos en cunetas PR 4 + 2 70 hacia mayores, lado izquierdo.• Se continúa con instalación de señales verticales de PRO+000 hacia mayores ambos sentidos.• Se continúa con fundida de muros y aletas en ampliación de Box Culver PR7+8 70 tramo adicional.• Se continuó con instalación de tubería 36 pulgadas PVC paralela a vía PR6 + 300 lado derecho sector Vidales.• Se continúa con instalación de subbase granular PR8 + 9 50 tramo adicional.• Construcción de bordillos PR5 - PR 6	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVÍAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	25/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza excavación e instalación de tubería 36 pulgadas de PVC en descole de box Culver P2+4 75 lado izquierdo. • Se realiza excavación e instalación de tubería 36 pulgadas PVC paralelo a vía en PR 6+300 sector Vidales, lado derecho. • Instalación de señales verticales P4 y señalización horizontal. • Construcción de cunetas inactivo. • Se continúa con figurado y armado de acero para muros y aletas de ampliación de box Culver PR7+8 70 tramo adicional. • Se finaliza cereo y compactación de subbase granular PR8-PR9, tramo adicional. • Construcción de acceso a viviendas PR7 + 1 70 izquierdo y PR6 + 7 30. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	




RESIDENTE DEL CONTRATISTA



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	26/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> Finaliza cereo y compactación de base granular PR8 - P R9 tramo adicional. Imprimación de base granular P7A+ 550 a PR9A + 1 20 carril derecho y PPR7A + 539 - PR9A + 1 20 carril izquierdo Instalación primera capa de asfalto PR7A + 550 - PR9A + 1 20 carril derecho y PR7A + 539 - PR9A + 1 20 carril izquierdo. Ampliación de box culvert PR7A+8 70 tramo adicional. Instalación de señales verticales PR1 a PR2 tramo principal en ambos sentidos. excavación, conformación de terreno y fundida de cunetas PR4 + 400. Se realiza compensación ambiental (entrega y siembra de árboles). 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	27/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de señales verticales PR9 tramo principal. • Demarcación y colocación de señalización horizontal PR9 tramo principal. • Construcción de cunetas de PRO a PRI. tramo principal. • Demarcación y colocación señalización horizontal PR 01 – PR07, línea centro y bordes. • Instalación de tachas reflectivas. 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORAS DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATO No.:	LP 150-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA:	28/04/25
HORA INICIO: 07:00 AM	HORA FINAL: 05:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de riego de liga entre PR7A + 1 15 PR9A + 1 20 calzada completa. • Instalación y compactación de segunda capa de MDC 19 entre PR7A+ 1 15 - PR9A + 1 20 calzada completa • Inicia señalización en colegio PR2+ 300 e instalación bandas sonoras. • Construcción de bordillos PR5 - PR7. • Ampliación box PR8+088 tramo adicional y PR8 + 528. • Instalación de defensas metálicas tramo principal 	
PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INGENIERO RESIDENTE, INSPECTORES DE OBRA, INSPECTOR SISO, PROFESIONAL SOCIAL, MAESTROS, OFICIALES, AYUDANTES DE OBRA, AUXILIAR DE TRANSITO, OPERADORES DE MAQUINARIA, TOPÓGRAFOS, CADENEROS, OPERADORES DE VOLQUETAS	RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBROCOMPACTADORES, RETROCARGADOR, FINISHER, CARROTANQUE, VOLQUETAS, MEZCLADORA, CANGUROS, VIBRADOR DE AGUJA, PLANTA ELÉCTRICA, PULIDORA, CARRETILLAS, PICOS, PALAS, BARRAS Y HERRAMIENTAS MENORES.
OBSERVACIONES:	
 RESIDENTE DEL CONTRATISTA	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

