


[illegible]

 Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO			Código: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 03
				Página: 2 de 3
CONTRATO DE SUMINISTRO				
DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACCIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Se entrega por parte del contratista el certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.			
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:				
Se realiza seguimiento a las actividades según las recomendaciones presentadas por especialista en geotecnia, continuar con actividades de obra, presentar programación de actividades.				
PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:				
Continuar realizando seguimiento a la ejecución de las actividades y tramitar los respectivos pagos.				
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES				
Tramitar las cuentas de cobro y realizar el desembolso de los recursos.				
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO				
<p>El día 19 de noviembre de 2025 se realiza la solicitud de adición presupuestal y prórroga por parte de la interventoría ARQUINGENIO S.A.S. al contrato ENV-09-09-1703-25 con objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para adelantar la intervención inmediata de mitigación y prevención de situación de riesgo por movimiento en masa en el sector "la pava" conforme a la resolución 20250020657 del 27-05- 2025, mediante la cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Envigado", en el cual se informa que se requiere una adición por un valor de Ciento Ochenta y Dos Millones, Trescientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Pesos (\$182.361.526), quedando un valor total de Trescientos Ochenta Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos (\$380.259.539) y una prórroga de 120 días.</p> <p>La justificación está basada en: El acompañamiento y supervisión de las actividades a ejecutarse en el contrato N°ENV-09-09-1677-25 (UM La Pava), como son: Seguimiento y control presupuestal, revisión de las actividades ejecutadas, control de calidad, cumplimiento de actividades según diseños, representación de la entidad contratante en la obra, comunicación con diseñadores, toma de medidas en obra, entre otras. Lo anterior basados en la solicitud de prórroga de la empresa CONVIAS S.A.S., del 19 de noviembre de 2025; requiriendo la interventoría 30 días adicionales para el recibo de la obra a satisfacción y liquidación del contrato.</p> <p>Por parte de la supervisión, después de revisar las consideraciones anteriores, se considera que es viable adicionar el contrato ENV-09-09-1703-25 con objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para adelantar la intervención inmediata de mitigación y prevención de situación de riesgo por movimiento en masa en el sector "la pava" conforme a la resolución 20250020657 del 27-05- 2025, mediante la cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Envigado", de Ciento Ochenta y Dos Millones, Trescientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Pesos (\$182.361.526), quedando un valor total de Trescientos Ochenta Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos (\$380.259.539) y una prórroga de 120 días. Para seguir con el acompañamiento y supervisión de las actividades a ejecutarse en el contrato N°ENV-09-09-1677-25 (UM La Pava).</p>				
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO				
Se realiza seguimiento a las actividades según las recomendaciones presentadas.				

OBSERVACIONES GENERALES:		
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros		
<p>Seguimiento técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social ambiental y SST para adelantar la intervención inmediata de mitigación y prevención de situación de riesgo por movimiento en masa en el sector "la pava", realizando:</p> <p>Estudio Geotecnico</p> <p>Localización, trazado y replanteo de áreas a intervenir.</p> <p>Verificación del estado de las fisuras presentadas en el terreno y estado del pavimento existente.</p> <p>Desvío de aguas lluvias e infiltrada en el terreno.</p> <p>Rocería zona verde.</p> <p>Limpieza de material vegetal en canales.</p> <p>Retiro de medios tubos (cunetas).</p> <p>Excavación mecánica y manual para conformación de canales nuevos en terreno natural para desalojo de aguas empozadas en zonas donde se presentan hundimientos y demás aguas que se encuentren.</p> <p>Levantamiento topográfico.</p> <p>Inspección de bases para medir movimiento del terreno.</p> <p>Sello de grietas manual y mecanico (10% de cal).</p> <p>Perfilación de talud en primer escarpe.</p> <p>Retiro de triturado en pilas para inspección.</p> <p>Inspección de pilas drenates</p> <p>Aplicación de anilina en pilas drenantes.</p> <p>Núcleos en pilas drenantes.</p> <p>Drenes horizontales en muro pantalla.</p> <p>Filtro en piedra y geotextil en canal.</p> <p>Demolición en zona superior de muros de canales para paso de agua y retiro de kiosko.</p> <p>Instalación de sistema de monitoreo y alarma temprana.</p>		
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO		
Se legalizo el contrato y se da inicio a las actividades preliminares del contrato.		
DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JOSÉ ROJAS OCHOA	
CARGO:	CONTRATISTA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	



Alcaldía Municipal
de Envigado

FORMATO


Código: PT-F-028

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 03

Página: 3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Rocería zona verde.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Limpieza de material vegetal en canales.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Retiro de medios tubos (cunetas).



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Excavación mecánica y manual para conformación de canales nuevos en terreno natural para desalojo de aguas empozadas en zonas donde se presentan hundimientos y demás aguas que se encuentren.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Levantamiento topográfico.



Fecha: Octubre 2025

Descripción: Inspección de bases para medir movimiento del terreno.



Fecha: Octubre 2025

Descripción: Sello de grietas manual y mecanico (10% de cal).




Fecha: Octubre 2025

Descripción: Perfilación de talud en primer escarpe.





Fecha: Octubre 2025
Descripción: Retiro de triturado en pilas para inspección.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Inspección de pilas drenates.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Aplicación de anilina en pilas drenantes.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Núcleos en pilas drenantes.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Drenes horizontales en muro pantalla.



Fecha: Octubre 2025
Descripción: Filtro en piedra y geotextil en canal.



Fecha: Octubre 2025

Descripción: Demolición en zona superior de muros de canales para paso de agua y retiro de kiosko.



Fecha: Octubre 2025

Descripción: Instalación de sistema de monitoreo y alarma temprana.