

INFORME CONTRATO FAER GGC-561-19

- FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 5 de septiembre de 2019.
- OBJETO:** “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador De Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA PUEBLO NUEVO, municipio de Sucre (SIC), departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER)”.
- PLAZO DE EJECUCION:** 20 años contado a partir de la suscripción del acta de inicio de fecha 18 de septiembre de 2019.
- FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION:** 01 septiembre de 2022
- VALOR DEL CONTRATO:** \$ 297.983.971 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
- ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE	APORTE CARIBEMAR DE LA COSTA
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 308.076.229,81	27	\$ 297.983.971	\$ 10.092.258,81
VIGENCIA PRONE 2019		40%	\$ 119.193.588,4	
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$ 89.395.191,3	
VIGENCIA PRONE 2021		30%	\$ 89.395.191,3	
VIGENCIA CARIBEMAR DE LA COSTA				\$ 10.092.258,81

El Ministerio de Minas y Energía ha realizado los siguientes desembolsos:

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A.	800.140.887-8	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No.561	477013957	BANCO AV VILLAS	\$ 119.193.588,4

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.
- A corte del mes de mayo de 2024, el saldo de la fiducia es \$113.767.251.

7. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	05/09/2019	Cumplimiento 85-44-101107224 y Pago Anticipado 85-44-101101666. Aprobación: 18/09/2019 Vigencia: 05/09/2019 al 28/05/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	29-07-2020	
Otrosí 1	Mediante el cual se cede el contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. y se amplía el plazo de ejecución de este hasta el 31/12/2021	08/10/2020	Aprobación: 30/09/2020 Vigencia: 05/09/2019 al 28/05/2022
Otrosí 2	Se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 1 de septiembre de 2022.	16/12/2021	Aprobación: 29/07/2022 Vigencia: 14/12/2021 al 31/12/2022
Suspensión 1	Se suspende el contrato por 60 días	12/09/2022	Aprobación: 05/12/2022 Vigencia: 01/10/2020 al 31/10/2023

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato según informe del OR es del 97% (Anexo 13. 1-2023-053118 - Avance Ejecución de Obra.pdf), dado que no existe interventoría que reciba y certifique el avance de las obras eléctricas.

9. CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A PRÓRROGA 2

CONTRATO FAER GGC 561-2019 - MINMINAS - OR					
ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA PUEBLO NUEVO					
PROYECTO	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SO- PORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20	20/08/2021	9/09/2021	Comunicación del OPE- RADOR DE RED a MIN- MINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	10/09/2021	30/09/2021	Comunicación del OPE- RADOR DE RED a MIN- MINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	1/10/2021	21/10/2021	Comunicación del OPE- RADOR DE RED a MIN- MINAS
3	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	22/10/2021	11/11/2021	Comunicación del OPE- RADOR DE RED a MIN- MINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	12/11/2021	27/11/2021	
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				
1.1	Replanteo de Obra	15	12/11/2021	27/11/2021	
1.2	Órdenes de Compra	157	28/11/2021	4/05/2022	
1.3	Suministro de materiales	142	12/01/2022	3/06/2022	
1.4	Construcción Línea MT/BT	150	19/01/2022	18/06/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	7	19/06/2022	26/06/2022	
1.6	Inspección, certificación final RETIE	15	27/06/2022	12/07/2022	
2	Acta de recibo de obras	7	13/07/2022	20/07/2022	ACTAS
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20	21/07/2022	10/08/2022	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	10	11/08/2022	21/08/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10	22/08/2022	1/09/2022	Comunicación del OPE- RADOR DE RED a MIN- MINAS remitiendo documentos

10. Cronograma vencido desde el 1/09/2022, se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorando 3-2022-019780 del 09 de agosto del 2022.

11. Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

12. Matriz de Riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo

6.1. Forma de mitigarlo

2	Operador de Red	Seguimiento y verificación de la contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	5	Operador de Red	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.
---	-----------------	---	----------	-----------	---	-------------	---	-----------------	--	-----------------------------------	--	---

13. Mediante memorando con radicado 3-2024-025927 del 9 de agosto de 2024 se realizó la actualización del informe de incumplimiento por parte del apoyo técnico.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

14. Enlace SECOP I:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9883224&g-recaptcha-response=03AFcWeA5DuOxmmqedm4pHXok-JSfNX5ppKbTv31elcameVYkJJLCMUTQoVVFjs_DPN3gGafcsGC4LejlrXVtgm_hDyyE5GQz-PacDywDT6slLakq78BIK3pH75BlnBj8f-7Z8THOSOHFRfUdLSG0b2eIk-Dnw7XeCP2NuTs_xyuA1BLXMNMwv0EseQb72h1ndn5mmeKTEHiV8tB7c2N4wOqBc8QhU-ijdUFnlkEydSlm0bExUWBdzCgwm1eYahggg8ac-gJT9hBqkPWQuD_4DQSoR_UkLkTfMuy1gf9PVBqx9E2EmRKRDoOcM5ilUAP8TzAT-bsD3IXYaNmMfuE9uYoYA9LHjOKngYKwSl6ijKI-HOsYcsyLpnxp3IX0Xc6nsa-ID3EjVcW_KCI3DOAJlnCAmdqhFNsu-SU0q8BVvb8_EjRzzTaVTuGJrZ9Jm_f80jc3GZB-VoCgvm6c-ltIK9BLQ1vWOsvvCD_XrHeeJS07q-A6g7-IFV6yDiN2O5ujq1hIKr0eyN-F5u7SHTRGtQBzckoj4OAYphi3SeoP6Us21RqVqWzqAPcpZzwi2D1gwiSCi4NEV-3ZwFa-ZHg291U3qO7XJIhjbFvpPPC5LCWzXJnwjVgcXfVyPA8ezYkOaJdhUSaGtQggkgFibzcp-mOisgR8lNqLiX38HlgQnAtHXjvW48aU6bgys6n3QKw_TLoNYmeR-NAV588ePVOTF5u7SHTRGtQBzckoj4OAYphi3SeoP6Us21RqVqWzqAPcpZzwi2D1gwiSCi4NEV-3ZwFaZHg291U3qO7XJIhjbFvpPPC5LCWzXJnwjVgcXfVyPA8ezYkOaJdhUSaGtQggkg-FibzcpmOisgR8lNqLiX38HlgQnAtHXjvW48aU6bgys6n3QKw_TLoNYmeRNAV588ePVOT

15. Con memorando No 2-2025-050492 del 30 de octubre de 2025 se realizó requerimiento de actualización de póliza FAER 561-19.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO FAER GGC-565-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 5 de septiembre de 2019.
2. **OBJETO:** “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SABANETA, municipio de Morroa, departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAERR”.
3. **PLAZO DE EJECUCION:** 20 años contado a partir de la suscripción del acta de inicio
4. **ACTA DE INICIO:** 18 de septiembre de 2019
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION:** 17 de enero de 2023.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$1.097.710.162COP incluidos todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 1.097.710.162	65	\$ 1.097.710.162
VIGENCIA PRONE 2019		40%	\$ 439.084.064,8
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$ 329.313.048,6
VIGENCIA PRONE 2021		30%	\$ 329.313.048,6

Desembolsos: Se efectuó el primer desembolso del 40%

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A.	800.140.887-8	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No.565	4770139 99	BANCO AV VILLAS	\$ 439.084.064,8

*A la fecha pendiente

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	26/11/2019	Cumplimiento y Pago Anticipado 85-44- 101107223. Aprobación: 26/11/2019 Vigencia: 05/09/2019 al 20/05/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	29/07/2020	
Otrosí 1	Mediante el cual se cedió el contrato a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución de este hasta el 31 de diciembre de 2021	08/10/2020	Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 31/12/2022
Otrosí 2	Se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 18 de noviembre de 2022.	16/12/2021	Aprobación: 16/12/2021 Vigencia: 14/12/2021 al 18/11/2023
Suspensión 1	Se suspende el contrato por 60 días	28/09/2022	Aprobación: 07/12/2022

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

			Vigencia: 1/10/2020 al 18/01/2024
Otrosí 3	Prórroga de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 17 de enero de 2023, se modifica la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso para implementar el Valor Liquido Cero	22/12/2022	Aprobación: 07/12/2022 Vigencia: 05/09/2019 al 18/04/2024
Suspensión 2	Se suspende el contrato por 90 días	30/12/2022	Aprobación: 27/07/2023 Vigencia: 05/09/2019 al 18/04/2024.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 86% en su construcción y manifiestan su compromiso para finalizar el proyecto según informe presentado por el OR mediante comunicación del 4 de enero de 2024. ([Anexo 17. 1-2024-001216- Avance en la Ejecución de Obras FAER GGC 565 2019.pdf](#))

10. CRONOGRAMA AJUSTADO HASTA MODIFICACIÓN 3

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:				
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20	23/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	14/10/2021	3/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	4/11/2021	24/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	25/11/2021	15/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	16/12/2021	31/12/2021	

Etapas 3

ANEXO No. 2					
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
Ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
1.5	Pruebas y puesta en servicio	7	5/11/2022	12/11/2022	(ver nota)
1.6	Inspección, certificación final RETIE	15	13/11/2022	28/11/2022	
2	Acta de recibo de obras	7	29/11/2022	6/12/2022	
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20	7/12/2022	27/12/2022	Actas

Etapas 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	10	28/12/2022	7/01/2023	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10	7/01/2023	17/01/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

11. Cronograma vencido desde el 17/01/2023 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorando 3-2022-020097 del 16 de agosto del 2022.

En enlace de las actuaciones de presunto incumplimiento es el siguiente:

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/mparaujo_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmparaujo%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FINFORMES%20INCUMPLIMIENTO%20FAER%20AFINIA%2FAnexos%20actualizaci%C3%B3n%20posible%20incumplimiento%202024%2FFAER%2DGGC%2D565%2D2019&ga=1

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

12. Matriz de Riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo

6.1. Forma de mitigarlo

3	Operador de Red	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Operador de Red	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.
---	-----------------	---	----------	-----------	---	-------------	----	-----------------	--	-----------------------------------	--	---

13. Mediante radicado 3-2024-030036 del 9 de septiembre de 2024, se radico la actualización del informe técnico ante posible incumplimiento por parte del apoyo técnico.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

14. Enlace del contrato en SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611>

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

- 15.** Con memorando radicado No 2-2025-050490 del 30 de octubre de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 diciembre 2025

INFORME CONTRATO FAER GGC-566-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 5 de septiembre de 2019.
2. **OBJETO:** Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BELLO HORIZONTE, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER”.
3. **PLAZO DE EJECUCION:** 20 años contado a partir de la suscripción del acta de inicio
4. **ACTA DE INICIO:** 18 de septiembre de 2019
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION:** 25 de diciembre 2022
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$ 437.984.674,00COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE	APORTE CARIBEMAR DE LA COSTA
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 493.551.485,84	34	\$ 437.984.674	\$ 55.566.811,84
VIGENCIA PRONE 2019		40%	\$ 175.193.869,6	
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$ 131.395.402,2	
VIGENCIA PRONE 2021		30%	\$ 131.395.402,2	
VIGENCIA CARIBEMAR DE LA COSTA				\$ 55.566.811,84

Desembolso:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A.	800.140.887-8	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No.566	477014005	BANCO AV VILLAS	\$ 175.193.869,6

*A la fecha pendiente

- Los desembolsos se realizaron directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.
- A la fecha el OR no ha realizado movimientos de retiros de la cuenta de la fiducia

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	05/09/2019	Cumplimiento y Pago anticipado 85-44- 101107230 Aprobación: 18/09/2019 Vigencia: 05/09/2019 al 20/05/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	18/09/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se prorrogó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 12/31/2021	30/09/2020	Aprobación: 18/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 31/12/2022
Otrosí 2	Prorrogó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 10/26/2022 y se modificó la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de los Desembolsos.	14/12/2021	Aprobación: 29/07/2022 Vigencia: 14/12/2021 al 31/12/2022

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Suspensión 1	Se suspende el contrato por 60 días hasta el 26/12/2022.	7/09/2022	Aprobación: 07/12/2022 Vigencia: 01/10/2020 al 26/12/2023
Otrosí 3	Actualizar la fecha de la etapa 4- Actividades de recibo y terminación del contrato de Administración hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2022	21/12/2022	No existe póliza constituida para esta modificación.
Suspensión 2	Suspender por 90 días hasta 22/03/2023.	23/12/2022	Aprobación: 05/09/2023 Vigencia: 01/10/2020 al 26/03/2024

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 15% y el avance en obra es del 0% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A PRÓRROGA 2

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20	27/09/2021	17/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

Etapa 2

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	18/10/2021	7/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	8/11/2021	28/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	29/11/2021	19/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	20/12/2021	4/01/2022	

Etapa 3

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				
1.1	Replanteo de Obra	15	20/12/2021	4/01/2022	
1.2	Órdenes de Compra	159	5/01/2022	13/06/2022	
1.3	Suministro de materiales	144	19/02/2022	13/07/2022	
1.4	Construcción Línea MT/BT	167	26/02/2022	12/08/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	7	13/08/2022	20/08/2022	
1.6	Inspección, certificación final RETIE	15	21/08/2022	5/09/2022	
2	Acta de recibo de obras	7	6/09/2022	13/09/2022	ACTAS
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20	14/09/2022	4/10/2022	Actas

Etapa 4

ANEXO No. 2					
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
Ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10	15/12/2022	25/12/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

11. Cronograma vencido desde el 25/12/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorando 3-2022-020098 del 16 de agosto del 2022.

12. Matriz de Riesgos

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo

6.1. Forma de mitigarlo

2	Operador de Red	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Operador de Red	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.
---	-----------------	---	----------	-----------	---	-------------	----	-----------------	--	-----------------------------------	--	---

13. Mediante radicado 3-2024-030035 del 9 de septiembre de 2024, se radicó la actualización del informe técnico ante posible incumplimiento por parte del apoyo técnico.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

14. No se encuentra constituida la póliza del Otrosí No. 3.
15. Co memorando radicado No 2-2025-050489 de octubre 30 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.
16. El enlace del contrato en SECOP I es:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885626&g-recaptcha-response=03AFcWeA6zjblqvTPalwQECFsqlpjn47BXkAMMd->

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

[PNG4AJy1oJeYrNYquWvsyXQeEmMi-
qqmCcfw81im0kO3DgofXykBQHjB7OY6fb5C4AKDtS7SsTL7Zkat0XDClwh-tpGts-
mkHGymz wt06SG2lgmubu-lVBhWo-
n0TkXEOy9UFRMt82yhnbcSCwyHSxa2K77Nfq9PDCqGhWOXKWcb6Zdd3GFluX-
PkHMh aYQQBAgUQd Zb4LvbTL3Afwwi-
KuQ54PWupf6AmCf cqzRpf3FMrRHTySb3HsriSFL_HERE4AnBy28iEvG-
pOrvz8iyLssge0UzQhx9CYmbptARllRz4S06RWHUWZG Zq7SRdbyprQ4zRZ0YI8Abz-
hUmAtdMlzmzLjpgH2TZsQ1-wlcQhOXmnFcXseQZ-xo4LoeBu-
qZPKF0tgvKTts5mrp5DsE4Y-Mxu2FwEzgR-
KUL88CPQTRH0wXEkrvi1S 7rhj8fd1MADgL7NHm8DTfnpQJFHYtFT2lxejsT-
DwKR2h6yDjhs0mSNPFpHxNEKSTv10iZJqqbvLd4Yh9mnlji-
gFDZnYLa6mkDSS0so1sNLHWGv3u9HE0hFkY0OetURsLyi-dXtNH3 BmzFt1CvCEjjoN-
jnH2 JNq23H7ZSNPnWuyiR h0M8TQ8KJASv9QQW58wMqraRaRJ9ArOeL Nga-
JMKmJrqpntI2eT0Wb51lVlQPnsfdBccTmSfzdyeMLTL6zQ170wy0faWkTeJCTIpa-
pogSKxfZB7iNkb dialEsBRpK sdJwkAn-O9Ozl5m1mJAwhHu-
CmY9yEkbky_kSkcEQ74sRo3Qt9mG1hVXO10zf-
AT32eUiD5Dyk3ACR2Aw6 hfvouNIgqTK6lvb6a8rZ8CeS4A](#)

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

INFORME CONTRATO FAER GGC-567-19

- FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 5 de septiembre de 2019.
- OBJETO:** “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ‘ SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA EL GUAMO, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER”.
- PLAZO DE EJECUCION:** 20 años contado a partir de la suscripción del acta de inicio
- ACTA DE INICIO:** 18 de septiembre de 2019
- FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION:** 28 de septiembre de 2022
- VALOR DEL CONTRATO:** \$ 471.401.953,00COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
- ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE	APORTE CARIBEMAR DE LA COSTA
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 527.978.828,08	54	\$ 471.401.953	\$ 56.576.875,08
VIGENCIA PRONE 2019		40%	\$ 188.560.781,2	
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$ 141.420.585,9	
VIGENCIA PRONE 2021		30%	\$ 141.420.585,9	
VIGENCIA CARIBEMAR DE LA COSTA				\$ 56.576.875,08

Desembolsos:

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A.	800.140.887-8	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No.567	477014013	BANCO AV VILLAS	\$ 188.560.781,2

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

*A la fecha pendiente

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.
- A la fecha el OR no ha realizado movimientos de retiros de la cuenta de la fiducia

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	05/09/2019	Cumplimiento y Pago anticipado No. 85-44-101107228 Aprobación: 18/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 31/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	18/09/2019	
Otrosí 1	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se prorrogó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 31/12/2021.	30/09/2020	Aprobación: 18/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 hasta el 31/12/2022
Otrosí 2	Prorrogó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 10/26/2022 y se modificó la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de los Desembolsos.	14/12/2021	Aprobación: 29/07/2022 Vigencia: (05/09/2019) 14/12/2021 hasta el 31/12/2022.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Suspensión 1	Se suspende el contrato por 60 días hasta 16/09/2023	7/09/2022	Aprobación: 07/12/2022 Vigencia: (05/09/2019) 01/10/2020 hasta el 28/11/2023.
--------------	--	-----------	--

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 17.66% y el avance en obra es del 0% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA AJUSTADO HASTA MODIFICACIÓN 3

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20	27/09/2021	17/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

Etapa 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	18/10/2021	7/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	8/11/2021	28/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	29/11/2021	19/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte	15	20/12/2021	4/01/2022	

Etapa 3

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				
1.1	Replanteo de Obra	15	20/12/2021	4/01/2022	
1.2	Ordenes de Compra	141	5/01/2022	26/05/2022	
1.3	Suministro de materiales	116	19/02/2022	15/06/2022	
1.4	Construcción Línea MT/BT	139	26/02/2022	15/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	7	16/07/2022	23/07/2022	
1.6	Inspección, certificación final RETIE	15	24/07/2022	8/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	7	9/08/2022	16/08/2022	ACTAS
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20	17/08/2022	6/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	10	7/09/2022	17/09/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10	18/09/2022	28/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

11. Cronograma vencido desde el 28/09/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorando 3-2022-020093 del 16 de agosto del 2022.

12. Matriz de Riesgo

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operador de Red	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Operador de Red	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del operador de red del contrato y actualización normativa.	Mensualmente, acorde con la periodicidad de pago.

13. Mediante radicado 3-2024-030034 del 9 de septiembre de 2024, se radicó la actualización del informe técnico en el trámite del posible incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

14. Enlace del contrato en Secop I

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885821&g-recaptcha-response=03AFcWeA4kd6pgVE8uC60L2GhCpb1S4HtCLDh3z6T5GlaO-KotlSX090tZkpJAza4RLhWXNjlS68-PHIdnlsazq18URQhWkl7A-425GQcL3dkevD8O75XE0scOIi1qJNnkjlQjE1HZgYGpyH6a9niDP6Agc2upeKc9ugaWVaGqtHpi-pryU5LDsznKVP3hRPpXCAfYzPr3uVFCRZ-wrwAUKIDTLpilZfmWhG7UTkAoqaUnw_z2wlncP0-RGGdW8RJZMCul30dtRrWUkV-41tYOisTseqWwTsuBHCvPFnXzM2Ps1Kvs5cCyKpTihn-moJlihuUQfzjCh-DINNzi8U-eidmLrtDFOMEz1gxIKN3DROYk1WEf12WmRdn-Rocd3N54DQcRUgbLnU_tkDyGcrM1KGqAa_dtOf4JNZ-DAB49SH5OofQbT20ZeUOS9kezE3BtcStBjkSU6RMPyZRxZQ13NkGoRorb39GhNvYEi2tlz8KgZJA_cWKyEy-tKd2n2LicH4lzi58NjtAK4O_ljheLUMQtGzGV2WEU_vE9xqk7C0y0t41EyaP-fqHlhhFVYDduuVw2HZRYs0aMutVX0arm8Xxh5FYfeOqIBS_rCFLEtg5dlivLjS51MMBFFqF-OLQm-89owzZWX4ZU598He55ZWQJKsTvP33iAn9-2YR7Gw51tgNUeHSL4Ut0ISpD5DOMf9mJEnvqsLn-FUMf2xhkNYfnrllhkWTXl4Ft9O0OzTYLjHuZqiPkHnnnx1QTNAC6BsPoE9_iMKpVUJ-uZm5JdpFdZ5ya0NJcUoTuATDfsASHqywZ1Le-jai20yYzNeiPvRr1Z2BD1vXjuluYlqmmwjFDb7VF0u4_KBiRo-YAeA

15. Con memorando No 2-2025-051088 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza FAER 567-19

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO FAER GGC-569-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 5 de septiembre de 2019.
2. **OBJETO:** “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MUNDO LINDO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER”.
3. **PLAZO DE EJECUCION:** 20 años contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 18 de septiembre de 2019.
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION:** 16 de marzo de 2023.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$ 412.869.096,00 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.

7. ESTADO DE DESEMBOLSOS

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE	APORTE CARIBEMAR DE LA COSTA
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 413.297.177,63	25	\$ 412.869.096	\$ 428.081,63
VIGENCIA PRONE 2019		40%	\$ 165.147.638,4	
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$ 123.860.728,8	
VIGENCIA PRONE 2021		30%	\$ 123.860.728,8	
VIGENCIA CARIBEMAR DE LA COSTA				\$ 428.081,63

Desembolsos:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S.A.	800.140.887-8	ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC No.569	477014054	BANCO AV VILLAS	\$ 165.147.638,4

*A la fecha pendiente

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.
- A la fecha el OR no ha realizado movimientos de retiros de la cuenta de la fiducia

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	05/12/2019	Cumplimiento y pago anticipado No. 85-44-101101675 Aprobación: 18/09/2019 Vigencia: 05/09/2019 al 12/06/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	18/09/2019	
Otrosí 1	mediante el cual se cedió el contrato a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., y se amplía el plazo de ejecución de este hasta el 31 de diciembre de 2021	30/09/2020	Cumplimiento No. 85- 44- 101107229 Aprobación: 18/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 31/12/2022
Otrosí 2	prorrogó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 1/15/2023 y se modificó la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de los Desembolsos.	14/12/2021	Aprobación: 15/03/2022 Vigencia: 13/12/2021 al 15/01/2024

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Suspensión 1	Se suspende el contrato por 60 días	6/09/2022	Aprobación: 07/12/2022 Vigencia: 01/10/2020 al 15/03/2024
Otrosí 3	Prórroga de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación hasta el 17 de enero de 2023, se modifica la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso para implementar el Valor Liquido Cero	16/12/2022	Aprobación: 21/07/2023 Vigencia: (01/10/2020) al 16/12/2022 15/06/2024
Suspensión 2	Se suspende el contrato por 90 días	27/12/2022	Aprobación: 21/07/2023 Vigencia: (01/10/2020) al 01/10/2020 15/06/2024

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 39% y el avance en obra es del 20.67% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA AJUSTADO HASTA MODIFICACIÓN 3

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	20	23/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

Etapa 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	14/10/2021	3/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	4/11/2021	24/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	25/11/2021	15/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	16/12/2021	31/12/2021	

Etapa 3

ANEXO No. 2					
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
Ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
1.4	Construcción Línea MT/BT	50	6/11/2022	26/12/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	7	27/12/2022	3/01/2023	
1.6	Inspección, certificación final RETIE	20	4/01/2023	24/01/2023	
2	Acta de recibo de obras	7	25/01/2023	1/02/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20	2/02/2023	22/02/2023	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	10	23/02/2023	5/03/2023	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10	6/03/2023	16/03/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

11. Cronograma vencido desde el 16/03/2023 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorando 3-2022-020094 del 16 de agosto del 2022.

12. Matriz de Riesgo

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operador de Red	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Operador de Red	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del operador de red del contrato y constante actualización normativa.	Mensualmente, acorde con la periodicidad de pago.

- 13.** Mediante radicado 3-2024-030033 del 9 de septiembre de 2024, se radicó la actualización del informe técnico en el trámite del presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e68019d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

- 14.** En enlace del contrato en SECOP I es el siguiente:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9887367&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Q62gGOubTt-nESrT7z_M9A9QYxvrmq28eqz5h7DfEIXKnmV-KT6ZV_ztdyHmLvSrBE-VUcC23DW1e8dFCic6jk8FqcKDDecbwC3WmT1RnuFjspOs0aOj-t5avZA_O_dslrqxmnVwoySkgst0rDur5-xzkipZtY8qmgpE5bk7TXH-TrXJlaJqPUiyt7w4DEuLj4KH-ihon5_M2-8jiunTvRYCbDH2Hcv6Btr-klU0T8N5zfKlc3L7u1OEo9tZfb3WGV6T7v1OsaxkTOmhFFuZ1T0dwh9UGDWNONicO-WOeHX5U7y9lViudRJap5b-htlsOrHklwT5e1JLtBGLHMptkVSL-BUHXWQ5kMz41DX2ijO6fu0wJX-yb-7ptC3Xw6j-6FqpK9YWEts5TBcy-WauLsJkGUF90Oa1QBjVzpj9CN8HH1jsB32-Kw5P0eTxyTtNa5ddbuEOrssCkk0QGWsuCWUBsMvYfN_ixBvg0lgWiVG0ri-Qsw83sNt3VMP8ndm198UM0L7i1Nzhn0bW5B10CD9oe8k4YW2FHJVES_SwjZb6t8OmFBxinOVQ4qvA-jxNJbSYO73KvrbGiJRuChET1mP5LucST7vx6lrh_p0CRnFRsfpVfW4AVgZSPFYDtZ6jQL-klbqKmKakbN-in5ScJGEDiSlI6mUrDGr8YQ-2z8Y_XRqjeLM2TnYtOKP-mUaZwobC5qs0zhGHPg6e-pZ4ihwl9dLJnKNa0mzg9HwnUKFc-szTeLLlWghJva5E98QQ0zqZ1avy8h18U3-U9bv3ZQDZmgbfC3bWFFqJTnYAwOQQicx8wOudM6_BPOOG49vnGYolyzQaWtsONye1N-SSFdDHULFUe_CXil7eoQ

15. Con memorando No 2-2025-050979 de noviembre 5 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza FAER 569-19

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-773-19

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El día 13/12/2019 el Ministerio de Minas y Energía y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, suscribieron el contrato GGC-773-2019, cuyo objeto es “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA CARMEN, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”.
2. Que conforme la cláusula segunda el plazo se estableció en 20 años, contados desde la suscripción del Acta de Inicio la cual tiene fecha del 31 de diciembre de 2019, la fecha de finalización 31/12/2039
3. La fecha de vencimiento de la etapa 4 del cronograma 31/10/2022
4. Que conforme la cláusula tercera el valor del contrato se estableció en \$ 228.453.745,00 COP
5. Que el balance financiero a la fecha es:

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$228.453.745	70	\$228.453.745
VIGENCIA PRONE 2019		50%	\$114.226.872,50
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$68.536.123,50
VIGENCIA PRONE 2021		20%	\$45.690.749,00

Desembolsos:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiducia-ria	8605313 15-3	E.F ELEC-TRICARIBE – PRONE - BARRIO VI-LLA CAR-MEN	Ahorros No 12529662 4	BANCO DE BOGOTÁ	\$114.226.872,50

6. Que se han suscrito los siguientes modificatorios:

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	13/12/2019	Cumplimiento y pago anticipado No. 85-44-101103228. Aprobación: 27/12/2019 Vigencia: 13/12/2019 al 13/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	30/09/2020	Cumplimiento y pago anticipado No. 85-44-101107284. Aprobación: 23/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 13/12/2022.
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	13/12/2021	Aprobación: 11/05/2022 Vigencia: 13/12/2021 al 31/10/2023.

B. INFORMACIÓN SECOP I y/o II.

El enlace del contrato en SECOP I es el siguiente:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198915&g-recaptcha-response=03AEkXODArQkTjFSIxxanRiyFSRqyL4l9KlhTtzGy58H4TNf-Y-YPgxGwGy5xE-SiJUppEfTxhRMQ_uhGOtN8Kmc5sKn19PHvXwFDHuHtySqE1legR9Se5x54ACvmIVpeoIO_60yCjRy4D72RJ0erZfx67WehQ9ZbwmZbnUyhRcHXD5_uOpBQRwNGowG6tO6ZaQiVhV8QUaGYlqp-u2VAYF-ex03q-rThx-cMx2-6KQB7dfsyC7pvaB5zL8-D7ZdSwSr8mEZ4KLFcufq_-v785vHdfnfDTTyavWCLYXULIOMk-j1iRDDrwO94mCCn-wdbztvuAxNmz-6nBGDOAmJFTNqTJ-1lSm0H00zZWg4Stsr66ou-nJupNRwZxz2vyuapCVou2J9l-3ql3lhd46_J3UvAhmZYUAo--9czgleooWHNubjMNoi5hJAooUJf7P1wnyicBEu9T2ZJAuw_-2M9L1-7jDxp2BZNSkpwjKdUKe6RCtEhGJXflhHWboz2S08wu3J3oSdWffjHdZaC07hSsWXQt0IRD0KiD2r3oL8PKaxT54nSTfwHte1h488IAkAjxpeYp8lFAQ38daHPUDAudSGlOYcPzn3zw

C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Información técnica

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El Operador de Red ejecutó el contrato sin el aval de la interventoría, reportando un avance general del contrato del 90%.

D. Cronograma.

Etapa 1 (ítems)	actividad	cumplida o fecha de vencimiento
-----------------	-----------	---------------------------------

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapa 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
---	---	----	------------	------------	---

Etapa 3

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

E. NOTAS

- Cronograma vencido, desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012120 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029356 todos de 2022 – Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
- Mediante radicado 3-2024-0300350 del 12 de julio de 2024 se actualizó el informe técnico para dar continuidad al trámite del posible incumplimiento.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

- El enlace del contrato en SECOP I es el siguiente:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198915&g-recaptcha-response=03AEkXODArQkTjFSIxanRi-yFSRqyL4l9KlHtTzGy58H4TNf-Y-YPgxGwGy5xE-SiJUppEf-TxhRMQ_uhG0tN8Kmc5sKnI19PHvXwFDHuHtySqE1legR9Se5x54ACvmIVpeol00_60yCjRy4D72RJ0erZfx67WehQ9ZbwmZbnUyhRcHXd5_uOpBQRwNGowG6tO6Za-QiVhv8QUaGYlqp-u2VAYF-ex03q-rThx-cMx2-6KQB7dfsyC7pvaB5zL8-D7ZdSwSr8mEZ4KLFCufq_-v785vHdfnfDTTyaVWCLYLXULI0Mk-j1iRDDrwO94mCCn-wdbztvuAxNmz-6nBGDOAmJFTNqTJ-1lSm0H00zZWg4Stsr66ou-nJupNRwZxz2vyuapCVou2J9l-3ql3lhd46_J3UvAhmZYUAo--9czgleooWHNub-jMNoi5hJAooUJf7P1wnyicBEu9T2ZJAuw_-2M9L1-7jDxp2BZNSkpwjKdUKe6RCtEhGJXfihHWboz2S08wu3J3oSdWffjHd-ZaC07hSsWXQt0IRD0KiD2r3oL8PKaxT54nSTfwHte1h488IAkAjpexYp8lfaQ38daHPU-DAudSGlOYcPzn3zw

Por medio de memorando con radicado No 2-2025-051085 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de pólizas.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-774-19

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El día 13/12/2019 el Ministerio de Minas y Energía y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, suscribieron el contrato GGC-774-2019, cuyo objeto es “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SBN 20 DE JULIO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE.”.

2. Que conforme la cláusula segunda el plazo se estableció en 20 años, contados desde la suscripción del Acta de Inicio la cual tiene fecha del 31 de diciembre de 2019, la fecha de finalización 31/12/2039

3. Se aclara que la fecha de vencimiento de la etapa 4 del cronograma 31/10/2022

4. Que conforme la cláusula tercera el valor del contrato se estableció en **\$626.161.262,00 COP**

5. Que el balance financiero a la fecha es:

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$ 626.161.262	180	\$ 626.161.262
VIGENCIA PRONE 2019		\$ 313.080.631,00	
VIGENCIA PRONE 2020		\$ 187.848.378,60	
VIGENCIA PRONE 2021		\$ 125.232.252,40	

Desembolsos:

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F ELECTRICARIBE – PRONE - BARRIO SBN 20 DE JULIO	Ahorros No 12529660 8	BANCO DE BOGOTÁ	\$313.080.631,00

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

6. Que se han suscrito los siguientes modificatorios:

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	27/12/2019	Póliza de cumplimiento y pago anticipado No. 85-44- 101103229 Aprobación: 27/12/2019 Vigencia: 13/12/2019 al 13/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	30/09/2020	Póliza de cumplimiento y pago anticipado No. 85-44- 101107283 – Aprobación: 23/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 31/12/2022
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	13/12/2021	Aprobación: 13/05/2022 Vigencia: 13/12/2021 al 31/10/2023

B. INFORMACIÓN SECOP I y/o II.

El enlace del contrato en SECOP I es el siguiente:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198949&g-recaptcha->

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

[response=03AEkXODAqWmUtQdSCLxtOmRRzHY1ZGcsTcDOqggNNSGExLZJazQKFgt9c9pQL05hVVRWItiU73r](https://www.transparencia.gov.co/respuesta/03AEkXODAqWmUtQdSCLxtOmRRzHY1ZGcsTcDOqggNNSGExLZJazQKFgt9c9pQL05hVVRWItiU73r)

C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Información técnica

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado del PAT sin visita con información remitida por el contratista

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

Avance Total 5%

D. Cronograma.

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 3

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

NOTAS

- Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012152 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029355 del 1 de diciembre todos de 2022 – Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
- Mediante radicado 3-2024-026471 el apoyo técnico realizó la actualización del informe para continuar con el trámite del presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

Con memorando No 2-2025-050493 de octubre 30 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-775-19

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

- El día 13/12/2019 el Ministerio de Minas y Energía y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, suscribieron el contrato GGC-775-2019, cuyo objeto es “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO EL LIMONAR, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”.
- Que conforme la cláusula segunda el plazo se estableció en 20 años, contados desde la suscripción del Acta de Inicio la cual tiene fecha del 31 de diciembre de 2019, la fecha de finalización 31/12/2039
- Se aclara que la fecha de vencimiento de la etapa 4 del cronograma 31/10/2022
- Que conforme la cláusula tercera el valor del contrato se estableció en \$1.759.490.424,00 COP
- Que el balance financiero a la fecha es:

VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$1.759.490.424,00	515	\$1.759.490.424,00
VIGENCIA PRONE 2019		50%	\$879.745.212,00
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$527.847.127,20
VIGENCIA PRONE 2021		20%	\$351.898.084,80

Desembolsos:

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F ELECTRICARIBE – PRONE – BARRIO EL LIMONAR	Ahorros No 125296632	BANCO DE BOGOTÁ	\$879.745.212,00

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

6. Que se han suscrito los siguientes modificatorios:

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	13/12/2019	Póliza de cumplimiento y pago anticipado No. BQ- 100025968 Aprobación: 27/12/2019 Vigencia: 13/12/2019 al 13/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	30/09/2020	Aprobación: 23/11/2020 Vigencia: 01/10/2020 al 13/12/2022.
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	13/12/2021	Aprobación: 07/01/2022 Vigencia: 14/12/2021 al 13/10/2023

B. INFORMACIÓN SECOP I y/o II.

El enlace del contrato en SECOP I es el siguiente:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199022&g-recaptcha-response=03AEkXODCEz-2FCOpWKufDyS0tx3V2DGpnJlabjorBdiMOj6Ukq4a590xtKtB8CdDZwv0F0ATKLpaQRSP58tgfoiH7OfyI>

C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Información técnica

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
50% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance confirmado por el PAT en visita realizada al proyecto

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

Avance Total 90%

D. **Cronograma.**

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Etapas 3

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapas 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

E. NOTAS

1. Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012153 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029354 del 1 de diciembre todos de 2022 – Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
2. Mediante radicado 3-2024-023033 del 18 de julio de 2024, el apoyo técnico actualizó el informe para dar continuidad al trámite de posible incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

[gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0](https://www.minenergia.gov.co/Fco/Documents/FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0)

Con memorando No 2-2025-050491 de octubre 30 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC -777 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VIRGILIO VARGAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 13 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$573,817,193.00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

VALOR DEL CONTRATO	\$573.817.193,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$286.908.596,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$286.908.596,50
NUMERO DE USUARIOS	129

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$286.908.596,50	\$286.908.596,50	\$0,00
2020	\$172.145.157,90	\$0,00	\$172.145.157,90
2021	\$114.763.438,60	\$0,00	\$114.763.438,60
TOTAL CONTRATO	\$573.817.193,00	\$286.908.596,50	\$286.908.596,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.

- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$287.402.691,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F. ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO VIRGILIO VARGAS	Ahorros No 125296459	BANCO DE BOGOTÁ	\$286.908.596,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquido Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No. De modificatorio	Fecha de perfeccionamiento	Finalidad de la Modificación	Estado de Póliza
Suscripción del contrato.	13 de diciembre de 2019.	N/A	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí No. 1	30 de septiembre de 2020.	Se cedió el contrato a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
Otrosí No. 2	13 de diciembre de 2021.	Se prorrogó el plazo de la fase I del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	Aprobada el 16 de mayo de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 25/04/2022	Radicado
		(según Cronograma)	(días)	Estado de Cumplimiento
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	231	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, se- gún corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	210	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte se- manal aprobado por la interventoría	13/10/2021	194	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	189	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	372	En mora de cumplimiento

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Así mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

4	General	Externo	Ejecución	Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales.	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.	Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato.	Raro (1)	Mayor (2)	5	Riesgo Medio
5	General	Externo	Ejecución	Efectos de la gestión ambiental durante la ejecución del contrato	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

12). FORMA DE MITIGARLO:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	Mensualmente, acorde con la periodicidad de pago.

6	5	4	3	2
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de control de la infraestructura.	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Mayor (2)	Mayor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)
2	5	5	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	SI	SI	SI	No
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	A través de la verificación en las licencias ambientales y relaciones.	A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.	A través del control económico-financiero y operativo del contrato.	Realizando constante revisión la normatividad
Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato.	Mensualmente acorde con la periodicidad del pago

13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14). ACCESO DEL CONTRATO A SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199104&g-recaptcha>

15). **OBSERVACIONES:** El presente contrato tiene activo un proceso de incumplimiento, del cual se destaca:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- Se puso en conocimiento del GGC el día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012144.
- El día 26 de septiembre de 2022 bajo memorando No 3- 2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento.
- El día 21 de octubre de 2022 bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento.
- El día 1 de diciembre de 2022, mediante radicado 3-2022-29364 se actualizó el informe de incumplimiento.
- Se tiene como última actuación la realizada por el Grupo de Gestión Contractual el día 13 de abril de 2023, mediante comunicación con radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato referido, SEGUIDO CONTRA CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP Y COMO GARANTE SEGUROS DEL ESTADO S. A., para el día 8 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m.
- El día 21 de agosto de 2024, mediante radicado 3-2024-027105, se actualizó el informe de incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fmine-nergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontralo-ria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

Con memorando No 2-2025-051064 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 780 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 9 DE AGOSTO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$8.175.213.297,00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

VALOR DEL CONTRATO	\$8.175.213.297,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$4.087.606.648,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$4.087.606.648,50
NUMERO DE USUARIOS	2814

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$4.087.606.648,50	\$4.087.606.648,50	\$0,00
2020	\$2.452.563.989,10	\$0,00	\$2.452.563.989,10
2021	\$1.635.042.659,40	\$0,00	\$1.635.042.659,40
TOTAL CONTRATO	\$8.175.213.297,00	\$4.087.606.648,50	\$4.087.606.648,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.
- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$4.095.392.942,50

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO SBN 9 DE AGOSTO	Ahorros No 125296665	BANCO DE BOGOTÁ	\$4.087.606.648,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contratp	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-780 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta	Aprobada el 16 de mayo de 2022

		en operación del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	
--	--	---	--

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). CRONOGRAMA:

ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 30/06/2022	Estado de Cumplimiento
		(según Cronograma)	(días)	
Etap 2 – Actividades de contratación de obras				
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	297	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	276	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	260	En mora de cumplimiento
Etap 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	255	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	438	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	15	En mora de cumplimiento

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo: cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Bajo (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Así mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Bajo (3)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

5	5	4
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Plazos de la gestión ambiental durante la ejecución del contrato	Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales
Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.
4	Raro (1)	Raro (1)
General	Significante (1)	Mayor (2)
Externo	2	5
Ejecución	Riesgo Bajo	Riesgo Medio

12). FORMA DE MITIGARLO:

1	No. de la actividad a mitigar	Impacto, después del contrato firmado				Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		
1	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	ADMINISTRADOR Raro
							Al inicio de la ejecución del contrato
							Hasta la terminación del contrato
							Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa
							Monitoreo, acorde con la periodicidad de pago.

6	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la legislación en materia de control de la infraestructura.	Raro (1)		ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Raro (1)		ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.		ADMINISTRADOR	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.	3
			Raro (1)			Mayor (2)				Menor (2)			Insignificante (1)	2
													Riesgo Bajo	2
													No	No
	ADMINISTRADOR				ADMINISTRADOR	A partir de la etapa de planeación del contrato	Hasta la terminación del contrato		ADMINISTRADOR	Hasta la terminación del contrato		ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	
													Hasta la terminación del contrato	
													Realizando constantes revisiones con la normatividad	
													Mensualmente acorde con la periodicidad del pago	

- 13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.
- 14). **OBSERVACIONES:** El presente contrato tiene activo un proceso de incumplimiento, del cual se destaca:
- El día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012131 se informó al GGC del presunto incumplimiento por parte del Contratista.
 - El día 26 de septiembre de 2022 bajo memorando No 3-2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento.
 - El día 21 de octubre de 2022 bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento.
 - El día 2 de diciembre de 2022 mediante radicado 3-2022-29542 se actualizó el informe de incumplimiento.
 - El día 13 de abril de 2023 mediante comunicación con radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los

procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato referido, SEGUIDO CONTRA CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP Y COMO GARANTE SEGUROS DEL ESTADO S. A., para el día 9 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m.

- Mediante radicado 3-2024-027104 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de posible incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fmine-nergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontralo-ria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actuali-zaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15) ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199287&g-recaptcha>

16. Con memorando No 2-2025-051065 de nov 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 781 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$408.130.383,00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

VALOR DEL CONTRATO	\$408.130.383,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$204.065.191,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$204.065.191,50
NUMERO DE USUARIOS	123

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$204.065.191,50	\$204.065.191,50	\$0,00
2020	\$122.439.114,90	\$0,00	\$122.439.114,90
2021	\$81.626.076,60	\$0,00	\$81.626.076,60
TOTAL CONTRATO	\$408.130.383,00	\$204.065.191,50	\$204.065.191,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.

- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$204.400.390,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F. ELECTRICA RIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ	Ahorros No 125296707	BANCO DE BOGOTÁ	\$204.065.191,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado "PAGADO" en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contratp	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE - GGC-781 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del	Aprobada el 16 de mayo de 2022

		contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	
--	--	--	--

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). **EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 25/04/2022	Radicado
		(según Cronograma)	(días)	Estado de Cumplimiento
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	231	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	210	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	194	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	189	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	372	En mora de cumplimiento

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	DESCRIPCIÓN: ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia ¿Qué puede pasar del evento?	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planificación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Bajo (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual deba tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Asimismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Bajo (1)	Insignificante (3)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

5	5	4
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.
Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.
4	Raro (I)	Raro (I)
General	Significante (I)	Mayor (I)
Externo	2	5
Ejecución	Riesgo bajo	Riesgo Medio

12). FORMA DE MITIGARLO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la implementación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (I)	Significante (I)	2	Riesgo Bajo	No	ADMINISTRADOR	Alcance de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la conclusión del contrato	Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuál es la periodicidad de pago?																																																																																						

6	5	4	3	2
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la implementación en materia de control de la infraestructura.	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción.	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Mayor (2)	Mayor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)
2	5	5	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	Si	Si	Si	No
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Alcance del inicio de la ejecución del contrato.	A partir de la etapa de planeación del contrato.	A partir de la etapa de planeación del contrato.	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	A partir del inicio de la ejecución del contrato.
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.
Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	A través de la verificación de los requisitos ambientales y permisos de construcción.	A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.	A través del control económico financiero y operativo del contrato.	Realizando constante revisión la normatividad.
Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la ejecución del contrato.	Mensualmente acorde con la periodicidad del pago.

13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14). **OBSERVACIONES:** El presente contrato tiene activo un proceso de incumplimiento, del cual se destaca:

- El día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012130 se informó al GGC del presunto incumplimiento por parte del Contratista.
- El día 2 de diciembre de 2022 bajo memorando No 3-2022-29541 se actualizó el informe de incumplimiento.
- El día 13 de abril de 2023 mediante comunicación con radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato referido, SEGUIDO CONTRA CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP Y COMO GARANTE SEGUROS DEL ESTADO S. A., para el día 9 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m.

- Mediante radicado 3-2024-023031 del 18 de julio de 2024 se actualizó el informe técnico dentro del trámite del Proceso sancionatorio de posible incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fmine-nergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontralo-ria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actuali-zaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15) **ENLACE CONTRATO EN SECOP I:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199339&g-recaptcha>

16. Con memorando No 2-2025-051071 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 783 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE SINAI, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$327.466.443,00), IVA Incluido
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

VALOR DEL CONTRATO	\$327.466.443,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$163.733.221,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$163.733.221,50
NUMERO DE USUARIOS	101

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$163.733.221,50	\$163.733.221,50	\$0,00
2020	\$98.239.932,90	\$0,00	\$98.239.932,90
2021	\$65.493.288,60	\$0,00	\$65.493.288,60
TOTAL CONTRATO	\$327.466.443,00	\$163.733.221,50	\$163.733.221,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.

- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$163.991.023,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F. ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO ALTOS DE SINAI	Ahorros No 125296699	BANCO DE BOGOTÁ	\$163.733.221,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquido Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contratp	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-783 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del	Aprobada el 16 de mayo de 2022

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

		contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	
--	--	--	--

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). CRONOGRAMA:

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 25/04/2022	Radicado
		(según Cronograma)	(días)	Estado de Cumplimiento
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	231	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	210	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	194	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	189	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	372	En mora de cumplimiento

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia (¿A qué se enfrenta el evento?)	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planificación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual deba tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Asimismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (3)	3	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plato o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	8	Riesgo Medio

5	5	4
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Variedad	Variedad	Ejecución
Elaboración de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Plazos de la ejecución ambiental durante la ejecución del contrato	Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales
Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio, por fuerza mayor o caso fortuito, o sus subcontratistas.	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.
4	Raro (1)	Raro (1)
General	General	Mayor (2)
Externo	Externo	5
Ejecución	Riesgo Bajo	Riesgo Medio

12). FORMA DE MITIGARLO:

DIR.	Cooperativa de Seguros	Tratamiento/Control de riesgos identificados		Impacto después del tratamiento		Monitoreo y revisión					
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Alerta al escudador del contrato	Persona responsable por monitorear el cumplimiento	Fecha estimada en que se realiza el monitoreo	Fecha estimada en que se realiza el monitoreo	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo?
1	ADMINISTRADOR	Raro (1)		2	Riesgo Bajo	No	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	Mediamente, acorde con la periodicidad de pago.

6	5	4	3	2
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la implementación en materia de control de la infraestructura.	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción.	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general, con la debida atención al inicio de las actividades.	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Trigésimo (1)	Mayor (2)	Mayor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)
2	5	5	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	Si	Si	Si	No
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	A través de la revisión de los requisitos, autorizaciones y permisos de construcción.	A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Realizando constante revisión la normatividad.
Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la ejecución del contrato.	Mensualmente acorde con la periodicidad del pago.

13).**VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14).**OBSERVACIONES:** El presente contrato tiene activo un proceso de incumplimiento, del cual se destaca:

- El día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012129 se informó al GGC del presunto incumplimiento por parte del Contratista.
- El día 2 de diciembre de 2022 bajo memorando No 3-2022-29540 se actualizó el informe de incumplimiento.
- Se conoció como última actuación correo electrónico enviado por el GGC del 24 de marzo de 2023, mediante el cual indica que están definiendo la fecha para diligencia administrativa de acuerdo a la agenda de la Subdirección de Administrativa y Financiera.
- Mediante radicado 3-2024-023032 del 18 de julio se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199426&g-recaptcha>

16). Con memorando No 2-2025-051072 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 784 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.089.419.889,00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

Tabla 1. Balance financiero del contrato PRONE GGC 784-19

VALOR DEL CONTRATO	\$2.089.419.889
VALOR DESEMBOLSADO	\$1.044.709.945
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$1.044.709.945
NÚMERO DE USUARIOS	640

Tabla 2. Balance financiero por vigencias

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$1.044.709.945	\$1.044.709.945	\$ 00
2020	\$626.825.967		\$626.825.967
2021	\$417.883.978		\$417.883.978

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contrato	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-784 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	Aprobada el 29 de julio de 2022.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	Aprobada el 29 de julio de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Etapas 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapas 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Etapa 2 – Actividades de contratación de obras			
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	CUMPLIDA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	INCUMPLIDA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	INCUMPLIDA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	INCUMPLIDA
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación			
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	INCUMPLIDA
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	INCUMPLIDA
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	INCUMPLIDA
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	INCUMPLIDA
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	INCUMPLIDA
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	INCUMPLIDA
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	INCUMPLIDA
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	INCUMPLIDA
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	INCUMPLIDA
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración			
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	INCUMPLIDA
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	INCUMPLIDA

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobre costo al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Así mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Medio
5	General	Externo	Ejecución	Efectos de la gestión ambiental durante la ejecución del contrato	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	General	Externo	Ejecución	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales.	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.	Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato.	Raro (1)	General	Externo	Ejecución	Riesgo Medio

12). FORMA DE MITIGARLO:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	Mensualmente, acorde con la periodicidad de pago.

6	5	4	3	2
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de control de la infraestructura.	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Mayor (2)	Mayor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)
2	5	5	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	Si	Si	Si	No
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización de la normativa.	A través de la verificación en la revisión de las licencias ambientales y permisos relacionados.	A través de la verificación en la revisión de los expedientes prediales y permisos de uso.	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Realizando constante revisión de la normatividad
Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Periódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.	Mensualmente acorde con la periodicidad del pago

13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14). **ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199509&g-recaptcha>

15). **OBSERVACIONES:** Mediante memorando 3-2024-023006 se presentó actualización del informe técnico dentro del trámite de posible incumplimiento adelantado.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

[gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024%2F11%2E%20PRONE%20GGC%20784%202019%2FActualizaci%C3%B3n%20784%2D19&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0](#)

16). Con memorando No 2-2025-051073 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 785 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES BARRIO LAS MARGARITAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

EMPRESA	ENCARGO FISCUARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F. ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO LAS MARGARITAS	Ahorros No 125296673	BANCO DE BOGOTÁ	\$573.678.965,00

NOTA: Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquido Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contrato	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-785 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P AFINIA.	Aprobada el 29 de julio de 2022.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	Aprobada el 29 de julio de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Etapla 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapla 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Etapla 2 – Actividades de contratación de obras			
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	CUMPLIDA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	INCUMPLIDA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	INCUMPLIDA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	INCUMPLIDA
Etapla 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación			
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	INCUMPLIDA
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	INCUMPLIDA
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	INCUMPLIDA
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	INCUMPLIDA
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	INCUMPLIDA
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	INCUMPLIDA
1.7	Inspección, certificación final RE-TIE	13/08/2022	INCUMPLIDA
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	INCUMPLIDA
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	INCUMPLIDA
d) Etapla 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administracion			
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	INCUMPLIDA
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	INCUMPLIDA

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobre costo al contrato del inicialmente previsto.	Rare (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debe realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Al mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Rare (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	3	Riesgo Medio

12). **FORMA DE MITIGARLO:**

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

6	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la representación en materia de control de la infraestructura.	Raro (1)	2	ADMINISTRADOR	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.	Raro (1)	2	ADMINISTRADOR
5	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Raro (1)	3	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida atención al inicio de las actividades.	Mayor (2)	3	ADMINISTRADOR
4	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Raro (1)	3	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida atención al inicio de las actividades.	Mayor (2)	3	ADMINISTRADOR
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Raro (1)	3	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida atención al inicio de las actividades.	Mayor (2)	3	ADMINISTRADOR
2	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Raro (1)	3	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida atención al inicio de las actividades.	Mayor (2)	3	ADMINISTRADOR
1	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Raro (1)	3	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida atención al inicio de las actividades.	Mayor (2)	3	ADMINISTRADOR

- 13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.
- 14) **OBSERVACIONES:** Mediante radicado 3-2024-023034 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FCon-tratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actuali-zaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&Fol-derCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

- 15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199597&g-recaptcha>

16). Con memorando No 2-2025-051074 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 786 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LOS NOGALES, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$61.230.774,00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE - BARRIO LOS NOGALES	Ahorros No 125296657	BANCO DE BOGOTÁ	\$30.615.387,00

NOTA: Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON.

8). MODIFICACIONES CONTRACTULES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Finalidad de la modificación	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contrato	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-786 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P AFINIA.	Aprobada el 29 de julio de 2022.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	Aprobada el 29 de julio de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Etapa 2 – Actividades de contratación de obras			
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	CUMPLIDA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	INCUMPLIDA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	INCUMPLIDA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	INCUMPLIDA
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación			
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	INCUMPLIDA
1.2	Ordenes de compra	18/04/2021	INCUMPLIDA
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	INCUMPLIDA
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	INCUMPLIDA
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	INCUMPLIDA
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	INCUMPLIDA
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	INCUMPLIDA
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	INCUMPLIDA
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	INCUMPLIDA
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración			
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	INCUMPLIDA
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	INCUMPLIDA

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Uso	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o normativos que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Así mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plato o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

4	General	Externo	Ejecución	Servicios, permisos de paso, licencias ambientales.	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiental que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.	Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato.	Raro (1)	Mayor (2)	3	Riesgo Medio
5	General	Externo	Ejecución	Efectos de la gestión ambiental durante la ejecución del contrato	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Contratista o sus subcontratistas.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

12). **FORMA DE MITIGARLO:**

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento	Impacto de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión
1	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de servicios de capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No
2	ADMINISTRADOR	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	ADMINISTRADOR
4	ADMINISTRADOR	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Raro (1)	Mayor (2)	3	Riesgo Medio	ADMINISTRADOR
5	ADMINISTRADOR	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción.	Raro (1)	Mayor (2)	3	Riesgo Medio	ADMINISTRADOR
6	ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de control de la infraestructura.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No

13). **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14). ENLACE SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199667&g-recaptcha->

15). **OBSERVACIONES:**

- El día 27 de junio de 2023 se dio inicio a la audiencia de incumplimiento, sin embargo, a la fecha no se ha adelantado más diligencias al respecto.
- Mediante radicado 3-2024-023008 se actualizó el informe técnico de posible incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fmine-nergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

16). Con memorando No 2-2025-051075 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 787 DE 2019

- 1). **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** El día 13 de diciembre de 2019.
- 2). **OBJETO:** Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO CABRERA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.
- 3). **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 4). **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
- 5). **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
- 6). **VALOR DEL CONTRATO:** SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$613.993.266,00), IVA Incluido.
- 7). **ESTADO DE DESEMBOLSOS:**

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE - BARRIO CABRERA	Ahorros No 125296723	BANCO DE BOGOTÁ	\$306.996.633,00

NOTA: Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON.

8). MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	Finalidad de la modificación.	Póliza
13 de diciembre de 2019	Suscripción del contrato	No aplica	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
30 de septiembre de 2020	Otrosí No. 1	Ceder el contrato a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando a partir de esa fecha ocurra el cierre y verificación de todas las obligaciones de los contratos de compraventa de acciones suscritos con la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato PRONE – GGC-787 de 2019 a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P AFINIA.	Aprobada el 29 de julio de 2022.
13 de diciembre de 2021	Otrosí No. 2	Se amplió el plazo de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación del contrato hasta el 31 de octubre de 2022.	Aprobada el 29 de julio de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9). EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

10). **CRONOGRAMA:**

Etapa 2 – Actividades de contratación de obras			
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	CUMPLIDA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	INCUMPLIDA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	INCUMPLIDA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	INCUMPLIDA
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación			
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	INCUMPLIDA
1.2	Órdenes de compra	18/04/2021	INCUMPLIDA
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	INCUMPLIDA
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	INCUMPLIDA
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	INCUMPLIDA
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	INCUMPLIDA
1.7	Inspección, certificación final RE-TIE	13/08/2022	INCUMPLIDA
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	INCUMPLIDA
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	INCUMPLIDA
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración			
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	INCUMPLIDA
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	INCUMPLIDA

11). **MATRIZ DE RIESGO:**

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo cambios normativos, fijación de tarifas, prohibiciones de actividades, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Tributario	El ADMINISTRADOR debió realizar una proyección de su presupuesto en el cual debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional. Así mismo, el contratista debe estar informado de la carga tributaria que debe ser tenida por la entidad al momento del pago, por cuanto todo impuesto nacional, departamental o municipal que se haya generado antes de la celebración del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, insuficiencia en los proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la ejecución de contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio

6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	General	Externo	Ejecución	4	Rare (1)	Mayor (2)	Rango Medio
5	General	Externo	Ejecución	Efectos de la gestión ambiental durante la ejecución del contrato	Es el asociado al otorgamiento de permisos de paso, servidumbres, gestión social y/o ambiente que puedan perjudicar la ejecución y desarrollo del contrato.	General	Externo	Ejecución	5	Rare (1)	Mayor (2)	Rango Medio
4	General	Externo	Ejecución	Servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales.	Relacionado con los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía causados por el Contratista o sus subcontratistas	General	Externo	Ejecución	6	Rare (1)	Mayor (2)	Rango Medio

12). **FORMA DE MITIGARLO:**

1	Nº.....	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
ADMINISTRADOR	Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo.	Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
		Cero (0)		Insuficiente (1)	2						
					No		ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	Mensualmente, acorde con periodicidad de pago.

6	5	4	3	2
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Control durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la reglamentación en materia de control de la infraestructura.	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	Realizar los procesos de gestión predial ante los entes territoriales y la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades.	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Revisión y apoyo jurídico de las normas en materia tributaria.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Mayor (2)	Mayor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)
2	5	5	3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	Si	Si	Si	No
ADMINISTRADOR 2to	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir de la etapa de planeación del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Control por parte del ADMINISTRADOR del contrato y constante actualización normativa.	A través de la verificación en las licencias ambientales y permisos relacionados.	A través de la verificación en los estudios prediales y permisos de paso.	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Realizando constante revisión la normatividad
Períódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Períódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Períódicamente durante la planeación y ejecución del contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato.	Permanentemente acorde con la seriedad del pago

13). VERIFICACIÓN NEÓN: El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

14). OBSERVACIONES: Mediante radicado 3-2024-023005 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202424&g-recaptcha>

16). Con memorando No 2-2025-051076 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo Jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 790-2019

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 de diciembre de 201.
2. **OBJETO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ?SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMA-LIACIÓN DEREDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.”.
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 de octubre de 2022.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$1,656,909,142.00 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VALOR DEL CONTRATO	\$1.656.909.142,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$828.454.571,00
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$828.454.571,00
NUMERO DE USUARIOS	449

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$828.454.571,00	\$828.454.571,00	\$0,00
2020	\$497.072.742,60	\$0,00	\$497.072.742,60
2021	\$331.381.828,40	\$0,00	\$331.381.828,40
TOTAL CONTRATO	\$1.656.909.142,00	\$828.454.571,00	\$828.454.571,00

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.
- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024 el saldo en la cuenta es de \$829.987.594.00

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F. ELECTRICA RIBE - PRONE - BARRIO SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES	Ahorros No 125298541	BANCO DE BOGOTÁ	\$828.454.571,00

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquido Cero, razón por la cual aparece en estado "PAGADO" en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. modificadorio	De	Fecha perfeccionamiento	de	Finalidad de la Modificación	la	Póliza
Firma del contrato.		13 de diciembre de 2019.		N/A		Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí 1		30 de septiembre de 2020.		mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. - AFINIA.		Aprobada el 29 de julio de 2022.
Otrosí 2		13 de diciembre de 2021.		prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos		Aprobada el 12 de mayo de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 21.66% y el avance en obra es del 4% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A OTROSÍ 2

		Actividad (según Cronograma)	4/07/2024 (días)	Cumplimiento
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	1053	En mora de cumplimiento
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	1032	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	1011	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	995	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	990	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2022	808	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	750	En mora de cumplimiento
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	723	En mora de cumplimiento
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	707	En mora de cumplimiento
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	699	En mora de cumplimiento
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	691	En mora de cumplimiento
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	675	En mora de cumplimiento
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	644	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR	15/10/2022	628	En mora de cumplimiento

SUSCRITO CON CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P

	Mantenimiento[AOM,que será ejecutada por el OR.			
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	612	En mora de cumplimiento

Nota: Es de anotar que a la fecha teniendo en cuenta que la Actividad de la Administración de la Construcción y puesta en Operación se encuentra vencida sin que se diera cumplimiento a las actividades propias del cronograma en sus etapas 2, 3 y 4 del mismo, lo que se traduce en un presunto incumplimiento total del objeto del contrato.

11. Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012157 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029352 del 1 de diciembre todos de 2022
12. Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
13. De otra parte, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000079591 de fecha 4 de enero de 2024 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto mencionando un avance actual del 5%.

14. Matriz de Riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	General	Externo	Cierre	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como El daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que puedan afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

6.1. Forma de mitigarlo										
No	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha última en que se hizo el tratamiento	Fecha esperada en que se completa el tratamiento
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato
									A través del control económico financiero y operativo del contrato.	
									Permanente durante la ejecución del contrato.	

15. **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

16. NOTAS:

- Mediante radicado 3-2024-026428 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

17. ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202808&g-recaptcha>

18. Con memorando No 2-2025-051078 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-791-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 diciembre 2019.
2. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELCTRICAS BARRIO SBN EL PORTAL DEL NORTE, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y él es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”.
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019
5. **ECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 octubre 2022.
6. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** \$2.539.035.759,00COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VALOR DEL CONTRATO	\$2.539.035.759,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$1.269.517.879,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$1.269.517.879,50
NUMERO DE USUARIOS	754

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$1.269.517.879,50	\$1.269.517.879,50	\$0,00
2020	\$761.710.727,70	\$0,00	\$761.710.727,70
2021	\$507.807.151,80	\$0,00	\$507.807.151,80
TOTAL CONTRATO	\$2.539.035.759,00	\$1.269.517.879,50	\$1.269.517.879,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.
- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$1.271.897.097,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO SBN EL PORTAL DEL NORTE	Ahorros No 125296525	BANCO DE BOGOTÁ	\$1.269.517.879,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquido Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. modificadorio	De	Fecha perfeccionamiento	de	Finalidad de la	de	Póliza
Firma del contrato		13 de diciembre de 2019		N/A		Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí 1		30 de septiembre de 2020.		mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.		Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
Otrosí 2		13 de diciembre de 2021.		prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos		Aprobada el 11 de mayo de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%

4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 21% y el avance en obra es del 4% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. **CRONOGRAMA**

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 4/07/2024	Estado de Cumplimiento
		(según Cronograma)	(días)	
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	1053	En mora de cumplimiento
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	1032	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	1011	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	995	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	990	En mora de cumplimiento

1.2	Ordenes de compra	18/04/2022	808	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	750	En mora de cumplimiento
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	723	En mora de cumplimiento
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	707	En mora de cumplimiento
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	699	En mora de cumplimiento
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	691	En mora de cumplimiento
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	675	En mora de cumplimiento
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	644	En mora de cumplimiento

Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento[AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	628	En mora de cumplimiento
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	612	En mora de cumplimiento

Nota: Es de anotar que a la fecha teniendo en cuenta que la Actividad de la Administración de la Construcción y puesta en Operación se encuentra vencida sin que se diera cumplimiento a las actividades propias del cronograma en sus etapas 2, 3 y 4 del mismo, lo que se traduce en un presunto incumplimiento total del objeto del contrato.

11. Matriz de Riesgo

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
6	General		Ejecución		Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Hasta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha atendida en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?	
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)		Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

12. **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

13. **OBSERVACIONES:**

- Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012156 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029351 del 1 de diciembre todos de 2022.

- De otra parte, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000079601 de fecha 4 de enero de 2024 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto mencionando. Reportando un avance actual del 5%.
- Mediante radicado 3-2024-023004 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

14. **ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203072&g-recaptcha>

15. Con memorando No 2-2025-051079 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
14 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-792-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 diciembre 2019.
2. **OBJETO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA CELINA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”.
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 octubre de 2022.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$ 2.001.409.995,00 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VALOR DEL CONTRATO	\$2.001.409.995,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$1.000.704.997,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$1.000.704.997,50
NUMERO DE USUARIOS	631

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$1.000.704.997,50	\$1.000.704.997,50	\$0,00
2020	\$600.422.998,50	\$0,00	\$600.422.998,50
2021	\$400.281.999,00	\$0,00	\$400.281.999,00
TOTAL CONTRATO	\$2.001.409.995,00	\$1.000.704.997,50	\$1.000.704.997,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.
- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$1.002.568.509,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	860531315-3	E.F. ELECTRICA RIBE - PRONE - BARRIO VILLA CELINA	Ahorros No 125296533	BANCO DE BOGOTÁ	\$1.000.704.997,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado "PAGADO" en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. modificadorio	De	Fecha perfeccionamiento	de	Finalidad de la Modificación	Póliza
Firma del contrato		13 de diciembre de 2019.		N/A	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí 1		30 de septiembre de 2020.		mediante el cual ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. - AFINIA.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
Otrosí 2		13 de diciembre de 2021.		prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	Aprobada el 12 de mayo de 2022

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 21.66% y el avance en obra es del 4% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación.

A. 10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A PRÓRROGA 2

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 4/07/2024	Estado de Cumplimiento
		(según Cronograma)	(días)	
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	1053	En mora de cumplimiento
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	1032	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	1011	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	995	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	990	En mora de cumplimiento

1.2	Ordenes de compra	18/04/2022	808	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	750	En mora de cumplimiento
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	723	En mora de cumplimiento
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	707	En mora de cumplimiento
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	699	En mora de cumplimiento
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	691	En mora de cumplimiento
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	675	En mora de cumplimiento
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	644	En mora de cumplimiento

Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento[AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	628	En mora de cumplimiento
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	612	En mora de cumplimiento

Nota: Es de anotar que a la fecha teniendo en cuenta que la Actividad de la Administración de la Construcción y puesta en Operación se encuentra vencida sin que se diera cumplimiento a las actividades propias del cronograma en sus etapas 2, 3 y 4 del mismo, lo que se traduce en un presunto incumplimiento total del objeto del contrato.

11. Matriz

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Hasta la conclusión del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

12. **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

13. OBSERVACIONES:

- Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012155 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029598 del 2 de diciembre todos de 2022.
- CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000079611 de fecha 4 de enero de 2024 donde expone las situaciones

presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto. Reportando un avance actual del 5%.

- Mediante radicado 3-2024-023003 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203462&g-recaptcha-response=03AEkXO-DDdW64NHKFARYE5peM->

16). Con memorando No 2-2025-051080 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 793-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 diciembre 2019.
2. **OBJETO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31/10/2022.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$246.343.494,00 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VALOR DEL CONTRATO	\$246.343.494,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$123.171.747,00
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$123.171.747,00
NUMERO DE USUARIOS	75

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$123.171.747,00	\$123.171.747,00	\$0,00
2020	\$73.903.048,20	\$0,00	\$73.903.048,20
2021	\$49.268.698,80	\$0,00	\$49.268.698,80
TOTAL CONTRATO	\$246.343.494,00	\$123.171.747,00	\$123.171.747,00

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.

- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$123.351.726,00

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE – BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI	Ahorros No 125296483	BANCO DE BOGOTÁ	\$123.171.747,00

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. modificadorio	De	Fecha perfeccionamiento	de	Finalidad de la Modificación	Póliza
Firma del contrato		13 de diciembre de 2019.		N/A	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí 1		30/09/2020		mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
Otrosí 2		13/12/2021		prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	Aprobada el 12 de mayo de 2022.

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%

4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 67.66% y el avance en obra es del 50% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 4/07/2024	Estado de Cumplimiento
		(según Cronograma)	(días)	
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	1053	En mora de cumplimiento
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	1032	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	1011	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	995	En mora de cumplimiento
Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	990	En mora de cumplimiento

1.2	Ordenes de compra	18/04/2022	808	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	750	En mora de cumplimiento
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	723	En mora de cumplimiento
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	707	En mora de cumplimiento
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	699	En mora de cumplimiento
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	691	En mora de cumplimiento
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	675	En mora de cumplimiento
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	644	En mora de cumplimiento

Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento[AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	628	En mora de cumplimiento
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	612	En mora de cumplimiento

Nota: Es de anotar que a la fecha teniendo en cuenta que la Actividad de la Administración de la Construcción y puesta en Operación se encuentra vencida sin que se diera cumplimiento a las actividades propias del cronograma en sus etapas 2, 3 y 4 del mismo, lo que se traduce en un presunto incumplimiento total del objeto del contrato.

11. Matriz

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Español	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, así como el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

12. VERIFICACIÓN NEÓN: El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

13. OBSERVACIONES:

- Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012127 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029350 del 1 de diciembre todos de 2022.

- CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000070331 de fecha 2 de noviembre de 2023 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto. Reportando un avance actual del 90%.
- Mediante radicado 3-2024-023002 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203528&g-recaptcha>

16). Con memorando No 2-2025-051081 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC 795-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 de diciembre 2019.
2. **OBJETO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas”.
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019.
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 31 octubre de 2022.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$602.646.259,00COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VALOR DEL CONTRATO	\$602.646.259,00
VALOR DESEMBOLSADO	\$301.323.129,50
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$301.323.129,50
NUMERO DE USUARIOS	112

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO*	VALOR POR DESEMBOLSAR
2019	\$301.323.129,50	\$301.323.129,50	\$0,00
2020	\$180.793.877,70	\$0,00	\$180.793.877,70
2021	\$120.529.251,80	\$0,00	\$120.529.251,80
TOTAL CONTRATO	\$602.646.259,00	\$301.323.129,50	\$301.323.129,50

* Nota:

- Los desembolsos se realizan directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al Operador de Red.
- Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$301.844.923,50

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiduciaria	8605313 15-3	E.F ELECTRICA RIBE – PRONE - BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA	Ahorros No 125296491	BANCO DE BOGOTÁ	\$301.323.129,50

Tal como se indicó en el PARAGRAFO 1 del Otrosí N° 2, la vigencia 2020 se encuentra bajo la metodología de Valor Liquidado Cero, razón por la cual aparece en estado “PAGADO” en aplicativo NEON, adicional se indica que lo correspondiente a la vigencia 2021 del contrato a la fecha se encuentra como vigencia expirada.

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. modificadorio	De	Fecha perfeccionamiento	de	Finalidad de la Modificación	Póliza
Firma del contrato		13 de diciembre de 2019		N/A	Aprobada el 27 de diciembre de 2019.
Otrosí 1		30 de septiembre de 2020.		mediante el cual ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	Aprobada el 23 de noviembre de 2020.
Otrosí 2		13 de diciembre de 2021.		prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	Aprobada el 7 de enero de 2022.

Vigencia: Estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2023.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El avance general del contrato es del 67.66% y el avance en obra es del 50% que corresponde al replanteo de la obra, es de resaltar que la actividad del replanteo corresponde a la Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación

10. CRONOGRAMA

Ítem	Actividad	Finalización Actividad	Retraso a corte 4/07/2024	Estado de Cumplimiento
		(según Cronograma)	(días)	
Etapa 2 – Actividades de contratación de obras				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16/08/2021	1053	En mora de cumplimiento
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	6/09/2021	1032	En mora de cumplimiento
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27/09/2021	1011	En mora de cumplimiento
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13/10/2021	995	En mora de cumplimiento

Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1.1	Replanteo Obra	18/10/2021	990	En mora de cumplimiento
1.2	Ordenes de compra	18/04/2022	808	En mora de cumplimiento
1.3	Suministro de Materiales	15/06/2022	750	En mora de cumplimiento
1.4	Construcción Redes MT/BT	12/07/2022	723	En mora de cumplimiento
1.5	Pruebas y puesta en servicio	28/07/2022	707	En mora de cumplimiento
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	5/08/2022	699	En mora de cumplimiento
1.7	Inspección, certificación final RETIE	13/08/2022	691	En mora de cumplimiento
2	Acta de recibo de obras	29/08/2022	675	En mora de cumplimiento
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	29/09/2022	644	En mora de cumplimiento

Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación				
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento[AOM, que será ejecutada por el OR.	15/10/2022	628	En mora de cumplimiento
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	31/10/2022	612	En mora de cumplimiento

Nota: Es de anotar que a la fecha teniendo en cuenta que la Actividad de la Administración de la Construcción y puesta en Operación se encuentra vencida sin que se diera cumplimiento a las actividades propias del cronograma en sus etapas 2, 3 y 4 del mismo, lo que se traduce en un presunto incumplimiento total del objeto del contrato.

11. Matriz

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	General	Externo	Ejecución	Efectos de las variaciones en la rentabilidad de la operación	Es el asociado a los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o suprimiendo, así como El daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida, por eventos imputables al ADMINISTRADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	4	General	Externo	Ejecución

6.1. Forma de mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ADMINISTRADOR	Seguimiento y verificación de la ejecución contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	ADMINISTRADOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

12. **VERIFICACIÓN NEÓN:** El contrato se encuentra con la información al día en la plataforma NEÓN respecto de sus otrosíes y actas de suspensión.

13. **OBSERVACIONES:**

- Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012151 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029349 del 1 de diciembre todos de 2022.

- CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000070231 de fecha 2 de noviembre de 2023 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto. Reportando un avance actual del 90%.
- Mediante radicado 3-2024-023001 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

15). ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha>

- 16).** Con memorando No 2-2025-051082 de noviembre 6 de 2025 se realizó Requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-796-19

1. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 de diciembre 2019.
2. **OBJETO:** “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LAS MATAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”.
3. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 AÑOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. **ACTA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2019
5. **FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:** 13 de octubre de 2022.
6. **VALOR DEL CONTRATO:** \$157.063.134,00 COP **incluidos** todos los impuestos a que haya lugar.
7. **ESTADO DE DESEMBOLSOS**

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$157.063.134,00	21	\$157.063.134,00
VIGENCIA PRONE 2019		50%	\$78.531.567,00
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$47.118.940,20
VIGENCIA PRONE 2021		20%	\$31.412.626,80

Desembolsos:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiducia-ria	8605313 15-3	E.F ELEC-TRICARIBE – PRONE - BARRIO LAS MATAS	Ahorros No 125296517	BANCO DE BOGOTÁ	\$78.531.567,00

*A la fecha pendiente

- Los desembolsos se realizaron directamente a la cuenta de ahorros del encargo fiduciario y no al operador de red.
- Acorde con lo establecido con el informe encargo Fiduciario a corte abril de 2024, el saldo de la fiducia es \$ 78.625.886
- A la fecha el OR no ha realizado movimientos de retiros de la cuenta de la fiducia

8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	13/12/2019	Póliza de cumplimiento y pago anticipado No. BQ-100025968 Aprobación: 27/12/2029 Vigencia: 13/12/2019 al 13/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	30/09/2020	Póliza de cumplimiento No. 85-44-101107275 Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 13/12/2022
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de	13/12/2021	Aprobación: 07/01/2022

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

	Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos		Vigencia: (13/12/2019) 01/10/2020 al 31/10/2023
--	---	--	--

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma
2. Etapa I - Actividades previas a la contratación de obra: 15%
3. Etapa II - Actividades de Contratación de Obras: 5%
4. Etapa III - Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación: 70%
5. Etapa IV - Actividades de recibo y liquidación del contrato de Administración: 10%

El Operador de Red ejecutó el contrato sin el aval de la interventoría, reportando un avance general del contrato del 90%.

10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A PRÓRROGA 2

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 3

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

11. Cronograma vencido desde el 31/10/2022 se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012150 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029348 del 1 de diciembre todos de 2022.
12. Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
13. De otra parte, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000070301 de fecha 2 de noviembre de 2023 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecutar el proyecto. Reportando un avance actual del 90%.
14. Con radicado 3-2024-023000 del 18 de julio de 2024 se actualizó por parte del apoyo técnico el informe de presunto incumplimiento del contrato.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

[gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&Fol-derCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0](https://www.contratos.gov.co/Documents/FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&Fol-derCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0)

15. ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203692&g-recaptcha>

- 16.** Con memorando No 2-2025-051083 de noviembre 6 de 2025 se realizó requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

INFORME CONTRATO PRONE GGC-797-19

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El día 13/12/2019 el Ministerio de Minas y Energía y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, suscribieron el contrato GGC-797-2019, cuyo objeto es *“Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALEJANDRIA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”*.
2. Que conforme la cláusula segunda el plazo se estableció en 20 años, contados desde la suscripción del Acta de Inicio la cual tiene fecha del 31 de diciembre de 2019, la fecha de finalización 31/12/2039.
3. Se aclara que la fecha de vencimiento de la etapa 4 del cronograma era el 31/10/2022.
4. Que conforme la cláusula tercera el valor del contrato se estableció en \$403.761.004,00.
5. Que el balance financiero a la fecha es:

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$403.761.004,00	67	\$403.761.004,00
VIGENCIA PRONE 2019		50%	\$201.880.502,00
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$121.128.301,20
VIGENCIA PRONE 2021		20%	\$80.752.200,80

Los desembolsos realizados:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiducia-ria	8605313 15-3	E.F ELEC-TRICARIBE - PRONE - BARRIO ALEJAN-DRIA	Ahorros No 12529650 9	BANCO DE BOGOTÁ	\$201.880.502,00

Acorde con lo establecido en el informe de encargo fiduciario a corte del mes de abril del 2024, el saldo en la cuenta es de \$202.214.574.

6. Que se han suscrito los siguientes modificatorios:

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	13/12/2019	Póliza de cumplimiento y pago anticipado No. 85-44-101103237 Aprobación: Vigencia: 13/12/2019 al 13/12/2022
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. – AFINIA.	30/09/2020	Póliza de cumplimiento No 44-101107274 Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 31/10/2023.
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	13/12/2021	Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 31/10/2023.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INFORMACIÓN TÉCNICA

- Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado.

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
50% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red ejecutó el contrato sin el aval de la interventoría, reportando un avance general del contrato del 90%.

8. Cronograma.

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento.

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 3

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

9. OBSERVACIONES:

- El Cronograma vencido desde el 31/10/2022, se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012149 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029347 del 1 de diciembre todos de 2022 – Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
- Con radicado No. 3-2024-022999 del 18 de julio de 2024 se realizó por parte del apoyo técnico la ACTUALIZACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO al contrato.

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

[59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&Fol-derCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203729&g-recaptcha-response=03AEkXODCH6Rp83hmxN-8_PFd1-59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&Fol-derCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0)

10. ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203729&g-recaptcha-response=03AEkXODCH6Rp83hmxN-8_PFd1-

- 11.** Con memorando No 2-2025-050098 del 29 de octubre de 2025 se realizó requerimiento de actualización de póliza.

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO PRONE GGC-799-19

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El día 13/12/2019 el Ministerio de Minas y Energía y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, suscribieron el contrato GGC-799-2019, cuyo objeto es *“Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SBN MONTEVIDEO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el es financiado con los fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas.”*.
2. Que conforme la cláusula segunda el plazo se estableció en 20 años, contados desde la suscripción del Acta de Inicio la cual tiene fecha del 31 de diciembre de 2019, la fecha de finalización 31/12/2039.
3. Se aclara que la fecha de vencimiento de la etapa 4 del cronograma 31/10/2022.
4. Que conforme la cláusula tercera el valor del contrato se estableció en \$1.378.718.874.
5. Que el balance financiero a la fecha es:

VIGENCIAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	USUARIOS BENEFICIADOS	APORTE PRONE
VALOR TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS	\$1.378.718.874,00	388	\$1.378.718.874,00
VIGENCIA PRONE 2019		50%	\$689.359.437,00
VIGENCIA PRONE 2020		30%	\$413.615.662,20
VIGENCIA PRONE 2021		20%	\$275.743.774,80

6. Desembolsos:

EMPRESA	ENCARGO FISUCIARIO					DESEMBOLSO (VIGENCIA 2019)
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRI-CARIBE S.A. E.S.P.	Alianza Fiducia-ria	8605313 15-3	E.F ELEC-TRICARIBE - PRONE - BARRIO SBN MONTEVI-DEO	Ahorros No 125296475	BANCO DE BOGOTÁ	\$689.359.437,00

7. Que se han suscrito los siguientes modificatorios:

Modificación	Objeto	Fecha Perfeccionamiento	Pólizas
Póliza Inicial	Suscripción del contrato	13/12/2019	Póliza de cumpli- miento No 85- 44-101103238 Aprobación: Vigencia: 13/12/2019 al 31/12/2022.
Acta de inicio	Acta de inicio	31/12/2019	
Otrosí 1	Mediante el cual ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. cedió el Contrato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. - AFINIA	30/09/2020	Póliza de cumpli- miento No. 85- 44-101107273 Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 13/12/2022
Otrosí 2	Prorrogó el término para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el 31 de octubre de 2022 y se modificó la forma y condiciones de los desembolsos	13/12/2021	Aprobación: Vigencia: 01/10/2020 al 31/10/2023

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

B. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Información técnica

1. Porcentaje de obra ejecutada y porcentaje de avance frente al cronograma

Etapa 1 % avance reportado %cronograma
15% (Finalizada) A la fecha no hay interventoría ya que el OR dio por terminado el contrato

Etapa 2 % avance reportado %cronograma
2.66% Se realizaron las actividades 1 y 2 pero el contrato no fue firmado

Etapa 3 % avance reportado %cronograma
4% Se realizo obra con la operativa interna del contratista – Avance ponderado por el PAT pendiente de visita.

Etapa 4 % avance reportado %cronograma
0%

El Operador de Red no ejecutó el contrato, reportándose un avance general del contrato del **5%**.

C. CRONOGRAMA.

Etapa 1 (ítems) actividad cumplida o fecha de vencimiento

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	9/12/2019	24/12/2019	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	19/12/2019	8/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	9/01/2020	29/01/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	30/01/2020	19/02/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	10	20/02/2020	1/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15	2/03/2020	17/03/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	2/03/2020	1/05/2020	Certificación del Operador de Red
14	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	20	6/07/2021	26/07/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
15	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	10	27/07/2021	6/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 2

b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20	27/07/2021	16/08/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20	17/08/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	20	7/09/2021	27/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	15	28/09/2021	13/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Etapas 3

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)				Actividades de ejecución del proyecto
1.1	Replanteo Obra	20	28/09/2021	18/10/2021	
1.2	Órdenes de Compra	181	19/10/2021	18/04/2022	
1.3	Suministro de Materiales	194	3/12/2021	15/06/2022	
1.4	Construcción Redes MT/BT	214	10/12/2021	12/07/2022	
1.5	Pruebas y puesta en servicio	15	13/07/2022	28/07/2022	
1.6	Entrega de listado usuarios normalizados	7	29/07/2022	5/08/2022	
1.7	Inspección, certificación final RETIE	15	29/07/2022	13/08/2022	
2	Acta de recibo de obras	15	14/08/2022	29/08/2022	Actas
4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	30/08/2022	29/09/2022	Actas

Etapa 4

d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	15	30/09/2022	15/10/2022	Actas
2	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	15	16/10/2022	31/10/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

D. NOTAS

1. Cronograma vencido desde el 31/10/2022, se notificó al GGC del presunto incumplimiento mediante memorandos 3-2022-012148 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029346 del 1 de diciembre todos de 2022 – Pólizas con vigencia hasta 31/10/2023.
2. Mediante radicado 3-2024-029346 el apoyo técnico presentó informe de ACTUALIZACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
3. Con radicado No. 1-2025-022592 del 12 de mayo de 2025 el OR solicitó la terminación anticipada del contrato.
4. Mediante radicado 3-2024-026427 se actualizó el informe técnico dentro del trámite administrativo de presunto incumplimiento.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/anarias_minener-gia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanarias%5Fminener-gia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%20MIN%202025%2Fcontraloria%2FContratos%20Presuntos%20incumplimientos%20Actualizaci%C3%B3n%20%202024&CT=1752555476473&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a59d8a7a%2Dac0b%2D170f%2Da87b%2D1fa662a109ab&e=5%3Afe5842b2ffdc4c3b8866e680191d7945&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000A2A93E7F1876AC418D88F601F51C527E&view=0

5. ENLACE DEL CONTRATO EN SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203945&g-recaptcha>

- 6.** Con memorando No 2-2025-051084 de noviembre 6 de 2025 se realizó requerimiento de actualización de póliza

Alba Nury Arias Hincapié
Apoyo jurídico a la Supervisión
15 de diciembre de 2025

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180