

Personal en campo; Presidentes e inspectores de obra e interventoría, consisten topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor.
Equipo topográfico.
Materiales pesados.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la actividad física y charla diaria. Se realizó con los trabajos de subbase general.

Juan

Presidente de obra.

Geely Chaparro

Presidente de interventoría.

11 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidentes e inspectores de obra e interventoría, consisten de topografía, obreros, profesionales y operadores.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Materiales pesados.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y se dio inicio con los trabajos de subbase.

Juan

Presidente de obra.

Geely Chaparro

Presidente de interventoría.

se avanzó con la instalación de subbase granular posterior a la
charla y adecuación física del terreno del personal duro.

dum

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO

Residente de interioración.

09 de septiembre de 2015

Día soleado.

Iniciamos de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interioración, con los
topógrafos, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y adecuación física. Se dio continuidad
a la instalación de subbase granular conforme a las pautas de diseño.

dum

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO

Residente de interioración.

10 de septiembre de 2015

Día soleado

Iniciamos de actividades; 7:00 am.

06 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra civil, consisten:
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Materiales pesados.

Actividades realizadas;

Al término de la charla se dio continuidad a la instalación
de subbase granular Antirata.

duu

Residente de obra.

GERLY CHAPERO

Residente de infraestructura.

08 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra civil, consisten:
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Materiales pesados.

Actividades realizadas;

Magnum y cuerpos; Herramienta mano

Ejerc. Apograteo
Magnum pesado.

Adjudos realizados;

Se llevó a cabo la charla diaria y otros físicos del personal en obra. Al turno se realizó la instalación de subbase granular.

duu

Presidente de obra.

YERLY CHARRERO

Presidente de intervención.

05 de septiembre de 2025

Día sábado.

Inicio de adjudos; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intervención, comisión
Apograteo, diques, querubas y profusionales.

Magnum y cuerpos; Herramienta mano

Ejerc. Apograteo
Magnum pesado.

Adjudos realizados;

Posterior a la charla diaria y otros físicos. Para se dio continuidad a la colocación de subbase granular. Se firmó conforme a los planos de diseño.

duu

Presidente de obra.

YERLY CHARRERO

Presidente de intervención.

diuu

Residente de obra.

Residente de interior.

03 de septiembre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interior, aspersor topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Máquina y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Máquina pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y asistencia física del personal a obra. Al tiempo de las lluvias presentadas se llevó a cabo la instalación de subbase granular distribuida conforme los planos de diseño y especificaciones técnicas.

diuu

Residente de obra.

PERCY CHAPARRO

Residente de interior.

04 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interior, aspersor de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e interurbana, comensales de topografía, dibujos, operadores y profesores.

Maquinaria y equipos; Herramienta mano.

Ejemplo Topografías

Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y observación física del personal en obra.

Posterior se llevó a cabo la instalación de subbase granular triturada.

diu

Residente de obra

YELLY CHAPARRO

Residente de interurbana.

22 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:20 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e interurbana, comensales de topografía, dibujos, operadores y profesores.

Maquinaria y equipos; Herramienta mano

Ejemplo Topografías

Maquinaria y equipos:

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria y observación física del personal en obra se dio continuidad a la instalación de la subbase granular triturada.

y media asfáltica.

Luis

Residente de obra

YERLY CHAPARRO

Residente de obra

30 de agosto de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente encargado de obra entubadora, conserje,
apoyante, obreros, operadores y profesores.

Magma y egresos; Herramienta nueva

Egreso apoyo

Magma pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla de obra y entrega de personal a obra.

Se continuó con la instalación de mamparas con cables
asfáltica y la instalación de media asfáltica.

Luis

Residente de obra

YERLY CHAPARRO

Residente de obra

01 de septiembre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am

Presal cuerpo; Presal e inspect de obra e fabrica, conisui
 tipograf, obras, operacion y profundes.

Mogun y egres; Herranda menor
 Equipo tipografico
 Mogun pasado.

Aplados realizados;

Se dio entrada a los chulos don y aduon fero al puen
 en obra. Al fin de los puen pasados se dio entrada
 a la continuacion del embudo.

don

Presal de obra.

UGELY CHAFERO

Presal de obra.

31 de octubre ~ 2025

Don pasado.

Tramite de octubre; 7:00 am

Presal cuerpo; Presal e inspect de obra e fabrica, conisui
 tipograf, obras, operacion y profundes.

Mogun y egres; Herranda menor
 Equipo tipografico
 Mogun pasado

Aplados realizados;

Al fin de la obra don y aduon fero al puen
 en obra se surti con la instalacion de fura de chulos
 sonario y continuacion de puen de inspeccion, aduon.

ambulatorio sonda

Juan

Presidente de obra.

Yerly Chapparo

Presidente de interior.

29 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e Inspector de obra e interior, conserje
topografico, obreros, operadores y propietarios.

Magma y coque; Herramienta para
Ejercer topografía
Magma pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla de obra y se revisó la obra. Posterior a las lluvias
presentadas se realizaron excavaciones manuales para la construcción
de los muros de albañilería y pozos de inspección.

Juan

Presidente de obra.

Yerly Chapparo

Presidente de interior.

30 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e intermedia, cursos de
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Magnetometría pesada; Herramienta manual
Equipo topográfico
Magnetómetro pesado.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria de seguridad - ambiental y educación
física al personal en obra de la comunidad a la construcción de
puente de madera y urbanismo del proyecto.

Juan

Residente de obra.

Yercy CHARRINO

Residente de intermedia.

23 de octubre de 2015

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e intermedia, cursos de
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Magnetometría pesada; Herramienta manual
Equipo topográfico
Magnetómetro pesado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y educar a la figura de un río
con la conformación del urbanismo. Además se avanzó
a la construcción de puente de madera y urbanismo de

Más en una de aboga, como en el momento de la
 reunión y demás.

Juan

Presidente de obra.

Georg CHARRERO

Presidente de intervención.

26 de octubre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intervención, conserjes
 Apogrota, obreros, operarios y postales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor

Equipo Apogrota

Maquin pesado.

Actividades realizadas;

Se realizó la obra de obra y obras de obra del personal en obra. Al
 término de esta se continuó con la instalación de tubería de abastecido
 sanitario y construcción de puentes de aspersión.

Juan

Presidente de obra.

Georg CHARRERO

Presidente de intervención.

27 de octubre de 2025

Día soleado.


Inicio de actividades; 7:00 am.

Topográfico, obras, puentes y puentes.

Maguano y equipos; Herramienta nueva
Equipo Topográfico
Maguano pasado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y actividades fuera del personal en obra
se dio colaboración a la construcción de puentes de inspección y Armas
de aludamiento sanitario.



Presidente de obra.

CERLY CHAPARRA

Presidente de inspección.

25 de octubre de 2025

Da solado.

Tras de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspección de obra e inspección, conser
Topográfico, obras, puentes y puentes.

Maguano y equipos; Herramienta nueva
Equipo Topográfico
Maguano pasado.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en seguridad - ambiental y salud
física del personal en obra. Al término de esta se dio colaboración
con la construcción de Armas de aludamiento sanitario y
puentes de inspección. Se realizaron actividades de recuperación de

a la construcción de pozos de inspección.

Juan

Residente de obra.

YELLY CHAPARRA

Residente de Intendencia

23 de octubre de 2025

Día soleado.

Tramo de adobados; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e Intendencia, consisten de topografía, obreros, operadon y profesionales.

Mazmorra y grupos; Mercurio nuevo.

Equipo topográfico.

Magma pasada.

Adobados realizados;

Al final de la obra Juan y otros se retiró con la construcción de tramos de adobados y pozos de inspección.

Juan

Residente de obra

YELLY CHAPARRA

Residente de Intendencia.

24 de octubre de 2025

Día soleado

Tramo de adobados; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e Intendencia, consisten

21 de octubre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e interior, consisten topografía, obreros, operadores y profundistas.

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria y asistencia física al personal en obra, se avanzó con la conformación de urbanismo. Además se continuó con la construcción del drenaje de vial.

Juan

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO

Residente de interior.

22 de octubre de 2025

Día lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interior, consisten de topografía, obreros, operadores y profundistas.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva

Equipo topografía

Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y asistencia física al personal en obra. Posterior a los lluvias presentados se dio continuidad

obras, graderos y perforadores.

Maquinario y equipos; Herramientas manuales
Equipo topográfico
Materia prima.

Actividades realizadas;

Al término de la obra diaria y labores físicos se cuenta con la conformación del urbanismo y drenaje de vías.

Juan

Presidente de obra.

Yelcy Herrera

Presidente de interventoría.

20 de octubre de 2005

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, albañiles, operadores y profesionales.

Maquinario y equipos; Herramientas manuales
Equipo topográfico
Materia prima.

Actividades realizadas;

Posterior a la obra y labores con la conformación del urbanismo.

Juan
Presidente de obra.

Yelcy Herrera

Presidente de interventoría

de actividades sociales.

Juan

Residente de obra.

YELLY CHAPARRA

Residente de titularia.

13 de octubre de 2015

Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e intendente, comisión
topográfica, de nivelación, operarios y profesor.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor

Grupo topográfico

Materiales probados.

Actividades realizadas;

Al final de los trabajos probados se verificó la conformidad
del urbanismo.

Juan

Residente de obra.

YELLY CHAPARRA

Residente de titularia.

19 de octubre de 2015

Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e intendente, comisión topográfica,

Personal en cargo; Presidente e inspector de obra e interioración consensos
Apogrotta, obreros, aprendices y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo Apogrotta
Materia prima.

Actividades realizadas;

Se revisó a todo lo dicho diario y ordenaron lista al personal en obra. Se avanzó con la construcción del urbanismo.

Juan

Presidente de obra.

Percy CHAMARRO

Presidente de interioración.

17 de octubre de 2025

Ora Quirigua.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en cargo; Presidente e inspector de obra e interioración, consensos
Apogrotta, obreros, aprendices y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo Apogrotta
Materia prima

Actividades realizadas;

Se revisó a todo lo dicho diario y ordenaron lista al personal en obra. Al final de los 11 días pasados se dio orden a los trabajos de construcción del barrio de vía y urbanismo del proyecto. Además, se avanzó con la construcción de pared de espesor y finis

con los administradores de construcciones del distrito de uno y urbanismo del
proyecto.

Juan

Presidente de obra.

Yecely CHAPARRA

Presidente de intendencia.

15 de octubre de 2015

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra e ingeniería conserjos
topografía, abuelos, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor.

Equipo topográfico.

Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Se realizó la charla diaria y orientación física al personal en
obra. Se dio conformidad a los administradores urbanos del
distrito de uno, realizando reuniones e trabajos de obra P.E.A.D.

Juan

Presidente de obra.

Yecely CHAPARRA

Presidente de intendencia.

16 de octubre de 2015

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra exterior, comisión
topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva
Equipo topográfico.
Maquinaria pasada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria en seguridad - ambiental y otros
física al personal en obra. Posteriormente se avanzó con la construcción
de obras de alcantarillado sanitario y pozos de inspección.

duu

Residente de obra.

Geely Chacero

Residente de intervención.

14 de octubre de 2025

Día soleado

Horario de actividades; 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra exterior, comisión
topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva
Equipo topográfico
maquinaria pasada.

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria y avanzada física al personal en
obra se dio continuidad a la construcción de obras de alcantarillado
sanitario y pozos de inspección. Además se avanzó y cubrió

en obra y perforaciones profundas a través la instalación de tuber de aluminado soldado.

duu

Presidente de obra.

YERU CHAPARRA

Presidente de interacción.

12 de octubre de 2025

Día soleado.

Tiempo de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e interacción con el
topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Materiales pesados.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y se dio asistencia al personal en obra.
Posteriormente se dio cabecera a la instalación de tuber y
se hizo la zona de obra para el aluminado soldado.

duu

Presidente de obra

YERU CHAPARRA

Presidente de interacción.

13 de octubre de 2025

Día soleado.

Tiempo de actividades; 7:00 am

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interiorista conserje
topografía, obreros, operadores y productores.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se avanzó con la construcción
de pozos de inspección e instalación de tubería para el laboratorio
saneamiento.

duu

Residente de obra.

YERU CHARRINO

Residente de interiorista.

11 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interiorista conserje
topografía, obreros, operadores y productores.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al término de las charlas diarias, se dio inicio a las actividades.

a la instalación de tuber de oodito y alcantarillado sanitario.

Juan

Presidente de obra.

Yecy CHARRINO

Presidente de Int. Juro.

09 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e interstoria, comisión
topográfica, dibujos, operadores y perforadores.

Maquinaria y equipos; Mercedita nueva

Equipo topográfico

Maquinaria usada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y advierten acerca al personal en obra.

Al término de las lluvias presentados se dio continuidad a la
instalación de tuber de alcantarillado sanitario y relevo terreno de
obra. Ademas se dio continuidad a la construcción de presilla
inspección.

Juan

Presidente de obra.

Yecy CHARRINO

Presidente de Int. Juro.

10 de octubre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades, 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e interventores, consisten de topografía, obreros, operarios y profesionales.

Maquinaria y equipos; Maquinaria pesada
Equipo topográfico
Herramienta menor.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y precipitaciones presentadas se continuó con la construcción de obras de drenaje y tuberías de fibra de vidrio de alcantarillado sanitario.

[Signature]

Residente de obra.

[Signature]

Residente de intervención.

03 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e interventores, consisten de topografía, obreros, operarios y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor.
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y lluvias presentadas se dio continuidad

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria se realizaron actividades constructivas de la estación de bombeo de agua residual. (EBAR).

Juan

Presidente de obra.

Yerly CHARRINO

Presidente de interventoría.

06 de octubre de 2025

Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en cargo; Presidente e inspector de obra e interventoría, asesor topográfico, obreros, operarios y profesionales.

Materiales y equipos; Herramientas

Equipo topográfico

Algunos personal.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria al personal en obra. Al término de las prescripciones se avanzó con la instalación de tubería de alcantarillado sanitario. Además de la construcción de puentes de mampuestos.

Juan

Presidente de obra.

Yerly CHARRINO

Presidente de interventoría.

07 de octubre de 2025

Día Lluvioso.

04 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en campo; Presidente e. Inspector de obra e infraestructura, con los
Apogafes, obreros, operadores y profesionales.


Mozamor y grupos, Herramienta menor

Equipo Apogafa

Negocios pasados.

Actividades realizadas:

Se realizó la charla diaria y actividad física del personal en obra.
Al término de las lluvias pasadas se comenzó con la construcción
de pozos de inspección.



Presidente de obra.



Presidente de infraestructura.

05 de octubre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en campo; Presidente e. Inspector de obra e infraestructura, con los
Apogafes, obreros, operadores y profesionales.

Mozamor y grupos; Herramienta menor

Equipo Apogafa

Negocios pasados.

y auxiliares PEAD. Además, se realizaron evaluaciones morales para su respectiva nómina.

Juan

Presidente de obra.

YELLY CHAPARRA

Presidente de Int. Gremio.

03 de octubre de 2025

Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e Int. Gremio, conserjes topógrafos, obreros, operarios y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Materiales pesados

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria en seguridad - Ambulancia y obreros fuera al personal en obra se dio calma a la instalación de tubería de succión en PEAD. Además, se realizó la construcción de grutas de alcantarillado sanitario realizando la instalación de tubería de alcantarillado sanitario, además de la colocación de sabbse para el abrigue de la tubería. Por otra parte se avanzó con la construcción de pozos de inspección y cámaras manométrica en material reforzado con probadores de cámaras.

Juan

Presidente de obra.

YELLY CHAPARRA

Presidente de Int. Gremio.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interior, consisten
de topografía, dibujos, geodestas y profesionales.

Magn y copias; Recomendación
Magn topografía.
Magn pesado.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y administrativa física al personal en
obra. Se reunió con los instaladores de tubería de acueducto P.A.D.
y sus respectivos auxiliares. Además, se continuó con la instalación
de tubería de alcantarillado sanitario con su respectivo abastecimiento.

Juan

Residente de obra.

Geely CHAPARRA

Residente de intervención.

02 de octubre de 2025

Día lluvioso.

Tercio de actividades; 2:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interior, consisten
de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Magn y copias; Recomendación
Magn topografía
Magn pesado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y administrativa física al personal en
obra se continuó con la instalación de tubería para acueducto.

suministro e instalación de la subbase granular Intrada conforme a los planos de disco.

duu

Residente de obra.

YELLY CHAPARRA

Residente de intención.

30 de septiembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e intención, canonvi
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva
Equipo topografía.
Maquina pesada.

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria y observación física al personal en obra, se dio conformidad a la instalación de subbase granular Intrada.

duu

Residente de obra.

YELLY CHAPARRA

Residente de intención.

01 de octubre de 2025

Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

15 de noviembre de 2025

Día lluvioso

Tiempo de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e infraestructura, comités
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva

Equipo topográfico

Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se dio continuidad a la instalación de tubería de alcantarillado sanitario.

Juan

Presidente de obra.

Yolanda Chavero

Presidente de infraestructura.

16 de noviembre de 2025

Día soleado

Tiempo de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e infraestructura, comités
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta nueva, equipo topográfico, maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se dio continuidad a la instalación de tubería de alcantarillado sanitario.

Juan

Presidente de obra.

Yolanda Chavero

Presidente de infraestructura.

Personal en campo; Personal respecto de obra e interior, consisten de
topografos, obreros, operarios y profesionales.

Magen y egipso Herramienta menor
Egipso topografico
Magen en privado.

Aduladores realizados;

Se realizó la charla diaria y actividades físicas al personal en obra.
Se calmo con la instalación de asientos de los trabajadores.

Lucio

Presidente de obra.

Gerardo Chacarro

Presidente de interior.

14 de noviembre de 2025

De sábado

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Personal respecto de obra e interior, consisten de topografos
obrero, operarios y profesionales.

Magen y egipso; Herramienta menor, Egipso topografico, Magen
privado.

Aduladores realizados;

Posterior a la charla diaria se dio continuidad a la instalación de asientos.

Lucio

Presidente de obra.

Gerardo Chacarro

Presidente de interior.

Se anexó con la cartolina de Dronas de alcoholizado orden
y para el inspector, otros de rubros anexos para la real
de orden.

Juan

Residente de Drona.

Walter Chirano

Residente de interacción

12 de noviembre de 2025

Día soleado.

Tercer de octubre; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interacción, consisten
de topografía, obreros, operarios y profesionales

Máquina y equipos; Herramienta menor

Equipo topográfico.

Máquina pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria en seguridad - ambiental, se dio
conformidad a lo establecido de la ley de tránsito y ordenamiento urban.

Juan

Residente de obra.

Walter Chirano

Residente de interacción.

13 de noviembre de 2025

Día soleado.

Tercer de octubre; 7:00 am

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente en campo de obra entubadora, consisti de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Máquina pesada

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y obreros fueron al personal en obra. Se dio continuidad a la construcción del drenaje de una y urbanismo del proyecto. Además se realizó actividades de limpieza del sitio.

León

Residente de obra.

GERARDO CHARRARO

Residente de intervención.

11 de noviembre de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra entubadora, consisti de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Materiales y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Máquina pesada

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria y obreros fueron al personal en obra.

Actividades realizadas;

Al término de la obra diaria y además fuera del personal en obra, se avanza con la construcción de obras de alcantarillado sanitario y pozos de irrigación.

Lucy

Residente de obra.

VERLY CHAPARRO

Residente de interior.

09 de noviembre de 2015

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra en terreno, conserje de topografía, obreros, peonados y potabilizadores.

Materiales y equipos; Herramienta menor

Equipo topográfico

Materia prima

Actividades realizadas;

Posterior a la obra diaria se avanza con la instalación de alcantarillado.

Lucy

Residente de obra.

VERLY CHAPARRO

Residente de interior.

10 de noviembre de 2015

Día soleado.

07 de noviembre de 2025

Día sábado.

Truco de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Preside e inspecte de obra e infraestructura, consisten de topografía, obras, operadores y profesionales.

Máquina y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Máquina pesada.

Actividades realizadas:

Se llevó a cabo la charla diaria y se dio asistencia técnica al personal en obra. Se dio continuidad a la construcción del urbanismo e instalación de tubería de alcantarilla en sus respectivos accesos.

Don

Preside de obra.

GERLY HERRERO

Preside de infraestructura.

08 de noviembre de 2025

Día sábado.

Truco de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Preside e inspecte de obra e infraestructura, consisten de topografía, obras, operadores y profesionales.

Máquina y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Máquina pesada

Apogon, duros, operados y potenciales.

Magnum y egipsos; Memorias de menor
Egipsos Apogon
Magnum pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y actividades físicas al personal de obra
se avanza con la conformación del carbón.

Lucy

Presidente de obra.

YERLY CHAPARRO

Presidente de Intendencia.

26 de noviembre de 2025

Día sábado

Inicio de actividades; 7:00 am

Lucy

Personal en obra; Presidente de obra e Intendencia, conserje de
Apogon, obra, operados y potenciales.

Magnum y egipsos; Memorias de menor
Egipsos Apogon
Magnum pesada.

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria se da continuidad a la conformación del carbón.

Lucy

Presidente de obra.

YERLY CHAPARRO

Presidente de Intendencia

de auditos y personas negativas.

Juan

Presidente de obra.

GERLY CHARRRO

Presidente de intendencia.

04 de noviembre de 2015

Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intendencia, consorte
Topografía, obreros, operarios y profesionales.

Maquinaria y equipo; Perforadora manual
Equipo topográfico
Materiales pesados.

Actividades realizadas:

Se realizó la charla diaria y entrega física del personal de obra.
Se dio continuidad en la conformación del urbanismo.

Juan

Presidente de obra.

GERLY CHARRRO

Presidente de intendencia.

05 de noviembre de 2015

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intendencia, consorte

Topógrafos, obreros, operadores y profesionales.

Manguera y equipos, Herramienta menor
Equipo topográfico
Manguera pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y ordenar para ser de conformidad
a la construcción de obras de alcantarillado y pozos de inspección
del alcantarillado sanitario.

Juan

Presidente de obra.

Yerly C. HERRERO

Presidente de Intendencia.

03 de noviembre de 2025

Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en obra; Presidente e inspector de obra e Intendencia; conseres
Topógrafos, obreros, operadores y profesionales.

Manguera y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Manguera pesada

Actividades realizadas;

Al término de la charla diaria en seguridad - ambiental y
ordenación física al personal en obra se dio conformidad con los
trabajos de construcción de drenaje de vía y urbanismo del
proyecto. Además, se avanzó con la instalación de tubería de

de aludidos de cravos mecánicos.

June

Presidente de obra.

YERLY CHAPARRO

Presidente de tribuna.

01 de Noviembre de 2025

Día soleado.

Inicio de aludidos; 7:00 am

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intendente, conserjes
y pagador, obra, supervisor y profesores.

Magin y egypas; Herramienta nueva
Egypa de pagador
Magin pesaba.

Aludidos reanudados;

Posterior a dicha hora y al inicio del personal a obra se reanuda con
la labor de tumba de aludidos y aludidos sanos.

June

Presidente de obra.

YERLY CHAPARRO

Presidente de tribuna.

02 de noviembre de 2025

Día soleado.

Inicio de aludidos; 7:00 am

Personal en campo; Presidente e inspector de obra e intendente, conserjes

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

046 - 2022

22

11

2025

PERIODO DEL

16/03/2025

16/11/2025

DD

MM

AA

INFORMES SEMANALES

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 103 DEL 10-mar AL 16-mar
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS VEINTE (720) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		0,70%	98,66%	Valor de la Obra Ejecutada		1,30%	82,27%
		\$ 714.467.526,96	\$ 101.379.162.863,62			\$ 1.339.798.175,77	\$ 84.539.315.981,50

CONTRATO DE OBRA

 Contratista **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL**
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Plazo Actualizado: VEINTICUATRO (24) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor **CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Plazo Actualizado: VEINTICINCO (25) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2025
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

1. Se continúa con la instalación de Relleno en material seleccionado de la excavación compactado sobre la construcción de la estación de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
2. Se continúa con la instalación de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas para la construcción de la estación de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
3. Se continúa con la instalación y amarre del acero de refuerzo sobre la construcción de la estación de bombeo. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
4. Se continúa con la instalación de Imprimación con emulsión asfáltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
5. Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de construcción, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
6. Se continúa realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
7. Se continúa con la instalación de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
8. Se continúa con la instalación de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

9. Se continúa con la construcción de instalación de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.

10. Se continúa con la instalación de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.

11. Se continúa con la instalación de la Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente

interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.

12. Se continúa con el Replanteo en baja tensión, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.


13. Se continúa con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postes de la red eléctrica a demás también se inicia con la instalación de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tensión de 13,2v. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.

14. Se continúa con la instalación de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspección AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado público. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalación de Relleno en material seleccionado de la excavación compactado sobre la construcción de la estación de bombeo.
- Continuar con la instalación de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas para la construcción de la estación de bombeo.
- Continuar con la instalación y amarre del acero de refuerzo sobre la construcción de la estación de bombeo.
- Continuar con la instalación de Imprimación con emulsión asfáltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
- Continuar con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).
- Continuar con la instalación de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la instalación de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la construcción de instalación de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la instalación de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
- Continuar con la instalación de la Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
- Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postes de la red eléctrica a demás también se inicia con la instalación de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tensión de 13,2v.
- Continuar con la instalación de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspección AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado público.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prorroga No. 2 de obra suscrita el día 27 de septiembre de 2024 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) 
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) 
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 104 DEL 17-mar AL 23-mar
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS VEINTE SIETE (727) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 17 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Obra Programada		0,64%	99,30%	Obra Física Ejecutada		1,30%	83,58%
Valor de la Obra Programada		\$ 659.508.486,42	\$ 102.038.671.350,04	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 1.339.798.175,77	\$ 85.879.114.157,27

CONTRATO DE OBRA

Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Plazo Actualizado: VEINTICUATRO (24) MESES
Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No. 046 DE 2022
Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Plazo Actualizado: VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:

- Se continua con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de construccion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

10. Se continua con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

11. Se continua con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

12. Se continua con el Replanteo en baja tension, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

13. Se continua con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postes de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

14. Se continua con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivación, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo.

2. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo.

3. Continuar con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo.

4. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.

5. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.

6. Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

7. Continuar con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.

8. Continuar con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.

9. Continuar con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.

10. Continuar con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.

11. Continuar con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.

12. Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postes de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v.

13. Continuar con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivación, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 2 de obra suscrita el día 27 de septiembre de 2024 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) <i>YERLY CHAPARRO L</i>
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) <i>JORGE CASTELLANOS</i>
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 105 DEL 24-mar AL 30-mar
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (734) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 24 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		1,30%	84,88%	Valor de la Obra Ejecutada		1,30%	84,88%
		\$ 1.339.798.175,77	\$ 87.218.912.333,04			\$ 1.339.798.175,77	\$ 87.218.912.333,04

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continua con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Imprumacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de construccion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

8. Se continua con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
9. Se continua con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
10. Se continua con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
11. Se continua con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
12. Se continua con el Replanteo en baja tension, la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
13. Se continua con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13.2v. la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
14. Se continua con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivacion, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico. la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo.
4. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
5. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
6. Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).
7. Continuar con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.
8. Continuar con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.
9. Continuar con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.
10. Continuar con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
11. Continuar con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
12. Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13.2v.
13. Continuar con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivacion, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance igual a lo establecido dentro de la programación	(Firma)
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma)
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 106 DEL 31-mar AL 6-abr
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS CUARENTA Y UN (741) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
		0,30%	85,18%			0,33%	85,21%
Valor de la Obra Programada		\$ 308.768.074,62	\$ 87.527.680.407,65	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 336.197.795,19	\$ 87.555.110.128,23

CONTRATO DE OBRA

 Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Plazo Actualizado: VEINTICINCO (25) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continúa con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzadas izquierda, derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre las calzadas de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, seguidmente se inicia con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

8. Se continua con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
9. Se continua con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
10. Se continua con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
11. Se continua con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente

interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

12. Se continua con el Replanteo en baja tension, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

13. Se continua con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

14. Se continua con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivacion, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).
- Continuar con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.
- Continuar con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
- Continuar con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
- Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v.
- Continuar con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalacion de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tension 91-B-1, 8 -14 derivacion, instalacion medidor de energia exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentacion hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance mayor a lo establecido dentro de la programación	(Firma)
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma)
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 107 DEL 7-abr AL 13-abr
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (748) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 07 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada %	0,10%	85,28%	Obra Física Ejecutada %	0,13%	85,34%
Valor de la Obra Programada	\$ 102.562.054,38	\$ 87.630.242.462,04	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 135.477.719,08	\$ 87.690.587.847,30

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	VEINTICINCO (25) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:


- Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

6. Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
4. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
5. Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance mayor a lo establecido dentro de la programación	(Firma) 
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) 
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 108 DEL 14-abr AL 20-abr
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (755) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		0,10%	85,38%	Valor de la Obra Ejecutada		0,13%	85,47%
		\$ 102.562.054,38	\$ 87.732.804.516,42			\$ 135.477.719,08	\$ 87.826.065.566,38

CONTRATO DE OBRA

Contratista **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL**
Contrato No. **130.20.10.044 DE 2022**
Valor Inicial: **\$ 80.000.059.959,00**
Plazo Inicial: **DOCE (12) MESES**
Fecha de Iniciación: **20 DE DICIEMBRE DE 2022**
Fecha de Terminación: **19 DE DICIEMBRE DE 2023**
Fecha de Suspensión: **06 DE ENERO DE 2023**
Fecha de Reinicio: **13 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de Prórroga 1: **05 DE OCTUBRE DE 2023**
Valor Adición No.1 **\$ 22.753.078.916,00**
Valor Actualizado: **\$ 102.753.138.875,00**
Plazo Adicional: **SEIS (06) MESES**
Fecha de Suspensión 2: **26 DE JULIO DE 2024**
Fecha de Reinicio 2: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Fecha de Prórroga 2: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional: **SEIS (06) MESES**
Fecha de Prórroga 3: **27 DE MARZO DE 2025**
Plazo Adicional: **DOCE (12) MESES**
Plazo Actualizado: **TREINTA Y SEIS (36) MESES**
Fecha de Terminación Actual: **27 DE MARZO DE 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor **CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
Contrato No. **046 DE 2022**
Valor Inicial: **\$ 1.472.096.451,00**
Plazo Inicial: **TRECE (13) MESES**
Fecha de Iniciación: **16 DE DICIEMBRE DE 2022**
Fecha de Terminación: **15 DE ENERO DE 2024**
Fecha de Suspensión: **06 DE ENERO DE 2023**
Fecha de Reinicio: **13 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de Prórroga 1: **05 DE OCTUBRE DE 2023**
Valor Adición No.1 **\$ 734.937.066,60**
Valor Actualizado: **\$ 2.207.033.517,60**
Plazo Adicional: **SEIS (06) MESES**
Fecha de Suspensión 2: **26 DE JULIO DE 2024**
Fecha de Reinicio 2: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Fecha de Prórroga 2: **23 DE OCTUBRE DE 2024**
Plazo Adicional: **SEIS (06) MESES**
Plazo Actualizado: **VEINTICINCO (25) MESES**
Fecha de Terminación Actual: **27 DE ABRIL DE 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:


- Se continúa con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.

6. Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizo la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
4. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
5. Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance mayor a lo establecido dentro de la programación	(Firma) 
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) 
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 109 DEL 21-abr AL 27-abr
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DE 2024

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada %	0,10%	85,48%	Obra Física Ejecutada %	0,13%	85,60%
Valor de la Obra Programada	\$ 102.562.054,38	\$ 87.835.366.570,80	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 135.477.719,08	\$ 87.961.543.285,46

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 109 DEL 21-abr AL 27-abr
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DE 2024

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		0,10%	85,48%	Valor de la Obra Ejecutada		0,13%	85,60%
		\$ 102.562.054,38	\$ 87.835.366.570,80			\$ 135.477.719,08	\$ 87.961.543.285,46

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance mayor a lo establecido dentro de la programación

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 (Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 (Firma) JORGE CASTELLANOS
 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 110 DEL 28-abr AL 4-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE (769) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,17%	\$ 176.455.695,97	\$ 88.011.822.266,77	Valor de la Obra Ejecutada	0,11%	\$ 115.017.186,87	\$ 88.076.560.472,33

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Terminación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026, se refleja un avance mayor a lo establecido dentro de la programación	(Firma) YERLY CHAPARRO L
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) JORGE CASTELLANOS
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 111 DEL 5-may AL 11-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS SESENTA Y SEIS (776) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0,24%	85,90%	Obra Física Ejecutada	% 0,09%	85,81%
Valor de la Obra Programada	\$ 250.349.337,56	\$ 88.262.171.604,33	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 94.556.654,67	\$ 88.171.117.127,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continúa con la instalación de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas para la construcción de los muros perimetrales de la estación de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Imprimación con emulsion asfáltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, además se inicia con la instalación de la imprimación con emulsion asfáltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
- Se continúa realizando Transporte de material Petreo (vía pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 111 DEL 5-may AL 11-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS SESENTA Y SEIS (776) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,24%	\$ 250.349.337,56	\$ 88.262.171.604,33	Valor de la Obra Ejecutada	0,09%	\$ 94.556.654,67	\$ 88.171.117.127,00

CONTRATO DE OBRA

 Contratista **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL**
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor **CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prorroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 (Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) **YERLY CHAPARRO LOPEZ**
CONSORCIO INTER NORORIENTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 (Firma) JORGE CASTELLANOS
 (Nombre) **JORGE CASTELLANOS**
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

458

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 112 DEL 12-may AL 18-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (783) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 12 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
		0,24%	86,14%			0,09%	85,90%
Valor de la Obra Programada		\$ 250.349.337,56	\$ 88.512.520.941,89	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 94.556.654,67	\$ 88.265.673.781,66

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continúa con la instalación de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas para la construcción de los muros perimetrales de la estación de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Imprimación con emulsión asfáltica sobre las calzadas derecha entre calle 40 y calle 50, además se inicia con la instalación de la imprimación con emulsión asfáltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa realizando Transporte de material Petreo (vía pavimentada), la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y métodos constructivos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 112 DEL 12-may AL 18-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (783) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 12 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Obra Programada		0,24%	86,14%	Obra Física Ejecutada		0,09%	85,90%
Valor de la Obra Programada		\$ 250.349.337,56	\$ 88.512.520.941,89	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 94.556.654,67	\$ 88.265.673.781,66

CONTRATO DE OBRA

Contratista **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL**
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1: \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor **CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1: \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

(Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma) JORGE CASTELLANOS
 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 113 DEL 19-may AL 25-may
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS NOVENTA (790) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0,24%	86,38%	Obra Física Ejecutada	% 0,09%	85,99%
Valor de la Obra Programada	\$ 250.349.337,56	\$ 88.762.870.279,44	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 94.556.654,67	\$ 88.360.230.436,33

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

- Se continúa con la instalación de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas para la construcción de los muros perimetrales de la estación de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Imprimación con emulsión asfáltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, además se inicia con la instalación de la imprimación con emulsión asfáltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.
- Se continúa realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y métodos constructivos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 113 DEL 19-may AL 25-may
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS NOVENTA (790) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
		0,24%	86,38%			0,09%	85,99%
Valor de la Obra Programada		\$ 250.349.337,56	\$ 88.762.870.279,44	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 94.556.654,67	\$ 88.360.230.436,33

CONTRATO DE OBRA

 Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No. 1: \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No. 1: \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESÚMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

 En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto
 Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 (Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 (Firma) JORGE CASTELLANOS
 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 114 DEL 26-may AL 1-jun
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (797) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		0,24%	86,63%	Valor de la Obra Ejecutada		0,09%	86,08%
		\$ 250.349.337,56	\$ 89.013.219.617,00			\$ 94.556.654,67	\$ 88.454.787.091,00

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación		Fecha de Términación	
Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
2. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
3. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.
5. Se continua realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoria realizó la verificación del procedimiento de transporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos constructivos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACIÓN GENERAL

 SEMANA NÚMERO 114 DEL 26-may AL 1-jun
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (797) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,24%	\$ 250.349.337,56	\$ 89.013.219.617,00	Valor de la Obra Ejecutada	0,09%	\$ 94.556.654,67	\$ 88.454.787.091,00

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Terminación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
- Continuar con la instalacion de Imprumacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprumacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
- Continuar realizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) YERLY CHAPARRO L
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) JORGE CASTELLANOS
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 115 DEL 2-jun AL 8-jun
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUATRO (804) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		0,36%	86,99%	Valor de la Obra Ejecutada		0,01%	86,10%
		\$ 373.774.106,64	\$ 89.386.993.723,64			\$ 10.737.795,12	\$ 88.465.524.886,12

CONTRATO DE OBRA

 Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:

- Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.
- Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso. Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.
- Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 115 DEL 2-jun AL 8-jun
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUATRO (804) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		\$ 373.774.106,64	\$ 89.386.993.723,64	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 10.737.795,12	\$ 88.465.524.886,12

CONTRATO DE OBRA

 Contratista **CONSORCIO MACRO NORORIENTAL**
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor **CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.
- Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.
- Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la interventoría revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.
- Se continuará con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. En tal sentido, se verificará su correcta ubicación y nivel.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

 En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto
 Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 (Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
CONSORCIO INTER NORORIENTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 (Firma) Jorge Castellanos
 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 116 DEL 9-jun AL 15-jun
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS ONCE (811) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,36%	\$ 373.774.106,64	\$ 89.760.767.830,28	Valor de la Obra Ejecutada	0,01%	\$ 10.737.795,12	\$ 88.476.262.681,24

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación		Fecha de Términación	
Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:

- Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.
- Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso. Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.
- Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

467

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 116 DEL 9-jun AL 15-jun
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS ONCE (811) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0,36%	87,36%	Obra Física Ejecutada	% 0,01%	86,11%
Valor de la Obra Programada	\$ 373.774.106,64	\$ 89.760.767.830,28	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 10.737.795,12	\$ 88.476.262.681,24

CONTRATO DE OBRA

Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.
- Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.
- Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la interventoría revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.
- Se continuará con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. En tal sentido, se verificará su correcta ubicación y nivel.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

(Firma) YERLY CHAPARRO L
 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma) J. CASTELLANOS
 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
 CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 117 DEL 16-jun AL 22-jun
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS DIECIOCHO (818) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,36%	\$ 373.774.106,64	\$ 90.134.541.936,92	Valor de la Obra Ejecutada	0,01%	\$ 10.737.795,12	\$ 88.487.000.476,36

CONTRATO DE OBRA

 Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No. 1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No. 1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:

- Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.
- Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.
- Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso. Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.
- Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 117 DEL 16-jun AL 22-jun
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS DIECIOCHO (818) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Obra Programada	0,36%		87,72%	Obra Física Ejecutada	0,01%		86,12%
Valor de la Obra Programada		\$ 373.774.106,64	\$ 90.134.541.936,92	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 10.737.795,12	\$ 88.487.000.476,36

CONTRATO DE OBRA

 Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
 Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
 Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
 Contrato No. 046 DE 2022
 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
 Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024
 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
 Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
 Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
 Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
 Fecha de Terminación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.
- Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.
- Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la interventoría revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.
- Se continuará con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. En tal sentido, se verificará su correcta ubicación y nivel.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES

 En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto
 Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

(Firma) YERLY CHAPARRO L

 (Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma) JORGE CASTELLANOS

 (Nombre) JORGE CASTELLANOS
CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 118 DEL 23-jun AL 29-jun
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,36%	\$ 373.774.106,64	\$ 90.508.316.043,56	Valor de la Obra Ejecutada	0,01%	\$ 10.737.795,12	\$ 88.497.738.271,48

CONTRATO DE OBRA

Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916,00
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No. 046 DE 2022
Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1 \$ 734.937.066,60
Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual: 27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades realizadas:

1. Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.
2. Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.
3. Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso. Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.
4. Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 118 DEL 23-jun AL 29-jun
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825) DÍAS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2025

GENERALIDADES

Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada	0,36%	\$ 373.774.106,64	\$ 90.508.316.043,56	Valor de la Obra Ejecutada	0,01%	\$ 10.737.795,12	\$ 88.497.738.271,48

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Terminación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.
- Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.
- Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la interventoría revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) YERLY CHAPARRO L
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) JORGE CASTELLANOS
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 119		DEL 30-jun		AL 6-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (832) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.48%	88.62%		0.01%
Valor de la Obra Programada		\$ 491.711.034.07	\$ 91.062.322.761.07	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 14.259.187.41
					\$ 88.513.787.100.27
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
<p>1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Asimismo, se ejecutó la imprimación para la pavimentación con mezcla asfáltica MDC-3 o MDC-10 de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>2. Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.</p> <p>3. Se continúa con la instalación de sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso. Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.</p> <p>4. Se continúa con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.</p> <p>5. Se retoma la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46. La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.</p> <p>6. Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la conformación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.</p>					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 119		DEL 30-jun		AL 6-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (832) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.48%	88.62%		0.01%
Valor de la Obra Programada		\$ 491.711.034.07	\$ 91.062.322.761.07	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 14.259.187.41
					\$ 88.513.787.100.27
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022			Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES			Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES			Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES			Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES			Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026
<p>7. Se continua con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.</p> <p>8. Se ejecutó la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos</p> <p>9. Se ejecutó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>10. Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>11. Se ejecutó la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p>					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.							
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐	SUMINISTRO ☐	
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐		
INFORMACION GENERAL							
SEMANA NÚMERO		119		DEL		30-jun AL 6-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO				OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (832) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ					
OBJETIVO DEL INFORME							
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025							
GENERALIDADES							
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		\$ 491.711.034.07	\$ 91.062.322.761.07	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 14.259.187.41	\$ 88.513.787.100.27
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Contratista		CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor		CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.		130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.		046 DE 2022	
Valor Inicial:		\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:		\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:		DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:		TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:		20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:		16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:		19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:		15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:		06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:		06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:		13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:		13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:		05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:		05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1		\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1		\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:		\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:		\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:		26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:		26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:		27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:		23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:		27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:		23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:		DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:		DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:		TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:		TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:		27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:		27 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.							
2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.							
3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.							
4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.							
5. Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.							
6. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.							

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

INFORMACION GENERAL

SEMANA NÚMERO 119 DEL 30-jun AL 6-jul
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (832) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0.48%	88.62%	Obra Física Ejecutada	% 0.01%	86.14%
Valor de la Obra Programada	\$ 491.711.034.07	\$ 91.062.322.761.07	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 14.259.187.41	\$ 88.513.787.100.27

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Términación Actual:	27 DE ABRIL DE 2026

7. Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos. Por ello, la interventoría revisará la recepción del material, el control de espesor y densidad, y la conformidad con lo requerido por el diseño aprobado

8. Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) <i>YERLY CHAPARRO L</i>
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	(Firma) <i>JORGE CASTELLANOS</i>
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.							
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal, ente descentralizado)							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA							
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐				
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐					
INFORMACION GENERAL							
SEMANA NÚMERO <u>120</u>		DEL <u>7-jul</u>		AL <u>13-jul</u>			
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO				OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (<u>839</u>) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR				JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME							
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2025							
GENERALIDADES							
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 91.652.376.001.96	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 17.111.024.89	\$ 88.530.898.125.16
		0.57%	89.20%			0.02%	86.16%
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022			Contrato No.	046 DE 2022		
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES			Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES			Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES			Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES			Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.							
2. Se retoma la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.							
3. Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la conformación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.							
4. Se continúa con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.							
5. Se ejecutó la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.							
6. Se ejecutó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.							

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.							
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐				
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐					
INFORMACION GENERAL							
SEMANA NÚMERO <u>120</u>		DEL <u>7-jul</u>		AL <u>13-jul</u>			
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO				OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (<u>839</u>) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR				JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME							
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2025							
GENERALIDADES							
		Semanal		Acumulado			
Obra Programada	%	0.57%	89.20%	Obra Física Ejecutada	%	0.02%	86.16%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 91.652.376.001.96	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 17.111.024.89	\$ 88.530.898.125.16
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Contratista		CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor		CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.		130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.		046 DE 2022	
Valor Inicial:		\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:		\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:		DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:		TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:		20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:		16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:		19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:		15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:		06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:		06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:		13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:		13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:		05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:		05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1		\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1		\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:		\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:		\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:		26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:		26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:		27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:		23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:		SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:		27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:		23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:		DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:		DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:		TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:		TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:		27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:		23 DE ABRIL DE 2026	
<p>7. Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>8. Se ejecutó la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra.</p>							
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA							
<p>1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.</p> <p>3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>5. Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p>							

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 120		DEL 7-jul		AL 13-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (839) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.57%	89.20%		0.02%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 91.652.376.001.96	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89
					\$ 88.530.898.125.16
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
<p>6. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>7. Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.</p> <p>8. Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) YERLY CHAPARRO L		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) JCG		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☒ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
 CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐
INFORMACION GENERAL

 SEMANA NÚMERO 121 DEL 14-jul AL 20-jul
 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (846) DÍAS.
 NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

OBJETIVO DEL INFORME

REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2025

GENERALIDADES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0.57%	89.77%	Obra Física Ejecutada	% 0.02%	86.18%
Valor de la Obra Programada	\$ 590.053.240.89	\$ 92.242.429.242.85	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89	\$ 88.548.009.150.05

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026


CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


- Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.
- Se retoma la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46. La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, los cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado.
- Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la conformación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material.
- Se continúa con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.
- Se ejecutó la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.
- Se ejecutó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina.
- Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		121	DEL		14-jul
			AL		20-jul
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO					
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (846) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR			JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ		
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.57%	89.77%		0.02%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 92.242.429.242.85	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89
					\$ 88.548.009.150.05
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación	23 DE ABRIL DE 2026	
Actual:			Actual:		
<p>8. Se ejecutó la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p>					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
<p>1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p>					
<p>2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.</p>					
<p>3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina.</p>					
<p>4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p>					
<p>5. Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p>					
<p>6. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.</p>					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal, ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACIÓN GENERAL					
SEMANA NÚMERO 121		DEL 14-jul		AL 20-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (846) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR			JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ		
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.57%	89.77%		0.02%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 92.242.429.242.85	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89
					\$ 88.548.009.150.05
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022			Contrato No. 046 DE 2022		
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial: \$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES			Plazo Inicial: TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1 \$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES			Plazo Adicional: DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Terminación Actual: 23 DE ABRIL DE 2026		
<p>7. Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.</p> <p>8. Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 122		DEL 21-jul		AL 27-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (853) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ					
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.57%	90.35%		0.02%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 92.832.482.483.74	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89
					\$ 88.565.120.174.94
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación	23 DE ABRIL DE 2026	
Actual:			Actual:		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se retoma la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura.					
3. Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la conformación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.					
4. Se continua con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
5. Se ejecutó la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos					
6. Se ejecutó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		122		DEL 21-jul AL 27-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (853) DÍAS.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal 0.57%	Acumulado 90.35%	Obra Física Ejecutada	%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 92.832.482.483.74	Valor de la Obra Ejecutada	
				Semanal 0.02%	Acumulado 86.19%
				\$ 17.111.024.89	\$ 88.565.120.174.94
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación	23 DE ABRIL DE 2026	
Actual:			Actual:		
<p>7. Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>8. Se ejecutó la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p>					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
<p>1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.</p> <p>2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.</p> <p>3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p>					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 122		DEL 21-jul		AL 27-jul	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (853) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ					
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.57%	90.35%		0.02%
Valor de la Obra Programada		\$ 590.053.240.89	\$ 92.832.482.483.74	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 17.111.024.89
					\$ 88.565.120.174.94
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022			Contrato No. 046 DE 2022		
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial: \$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES			Plazo Inicial: TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1 \$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES			Plazo Adicional: DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Términación Actual: 23 DE ABRIL DE 2026		
<p>5. Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>6. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>7. Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos. Por ello, la interventoría revisará la recepción del material, el control de espesor y densidad, y la conformidad con lo requerido por el diseño aprobado.</p> <p>8. Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma)  (Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma)  (Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACIÓN GENERAL					
SEMANA NÚMERO <u>123</u>		DEL <u>28-jul</u>		AL <u>3-ago</u>	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS SESENTA		(<u>860</u>) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0.77%	91.12%		0.01%
Valor de la Obra Programada		\$ 794.377.218.95	\$ 93.626.859.702.69	Valor de la Obra Ejecutada	
				\$ 14.611.846.62	
					\$ 88.579.732.021.55
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022			Contrato No. 046 DE 2022		
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial: \$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES			Plazo Inicial: TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Términación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Términación: 15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1 \$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES			Plazo Adicional: DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Términación Actual: 27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Términación Actual: 23 DE ABRIL DE 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46 y en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se retomó la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46. La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, los cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.					
3. Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la conformación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.					
4. Se continúa con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
5. Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.					
6. Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
7. Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
8. Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
9. Se retomó la instalación de Sardinella prefabricada tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO <u>123</u>		DEL <u>28-jul</u>		AL <u>3-ago</u>	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS SESENTA		(<u>860</u>) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	%	0.77%	Obra Física Ejecutada	%	0.01%
Valor de la Obra Programada	\$ 794.377.218.95	\$ 93.626.859.702.69	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 14.611.846.62	\$ 88.579.732.021.55
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.					
3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.					
4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.					
5. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.					
6. Se continuará con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) <u>YERLY CHAPARRO L</u>		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) <u>Jorge Castellanos</u>		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			

INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO	124	DEL	4-ago	AL	10-ago
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO					
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE (867) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR					
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ					


OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2025					

GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	1.17%	92.29%	Obra Física Ejecutada	0.01%	86.22%
Valor de la Obra Programada	\$ 1.203.025.175.08	\$ 94.829.884.877.77	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 9.613.490.08	\$ 88.589.345.511.63



<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRATO DE OBRA</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Contratista</td> <td>CONSORCIO MACRO NORORIENTAL</td> </tr> <tr> <td>Contrato No.</td> <td>130.20.10.044 DE 2022</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 80.000.059.959.00</td> </tr> <tr> <td>Plazo Inicial:</td> <td>DOCE (12) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td>20 DE DICIEMBRE DE 2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación:</td> <td>19 DE DICIEMBRE DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Suspensión:</td> <td>06 DE ENERO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Reinicio:</td> <td>13 DE FEBRERO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 1:</td> <td>05 DE OCTUBRE DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Valor Adición No.1</td> <td>\$ 22.753.078.916.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Actualizado:</td> <td>\$ 102.753.138.875.00</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>SEIS (06) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Suspensión 2:</td> <td>26 DE JULIO DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Reinicio 2:</td> <td>26 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 2:</td> <td>27 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>SEIS (06) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 3:</td> <td>27 DE MARZO DE 2025</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>DOCE (12) MESES</td> </tr> <tr> <td>Plazo Actualizado:</td> <td>TREINTA Y SEIS (36) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación Actual:</td> <td>27 DE MARZO DE 2026</td> </tr> </table>	CONTRATO DE OBRA		Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00	Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00	Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRATO DE INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Interventor</td> <td>CONSORCIO INTER NORORIENTAL</td> </tr> <tr> <td>Contrato No.</td> <td>046 DE 2022</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 1.472.096.451.00</td> </tr> <tr> <td>Plazo Inicial:</td> <td>TRECE (13) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td>16 DE DICIEMBRE DE 2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación:</td> <td>15 DE ENERO DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Suspensión:</td> <td>06 DE ENERO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Reinicio:</td> <td>13 DE FEBRERO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 1:</td> <td>05 DE OCTUBRE DE 2023</td> </tr> <tr> <td>Valor Adición No.1</td> <td>\$ 734.937.066.60</td> </tr> <tr> <td>Valor Actualizado:</td> <td>\$ 2.207.033.517.60</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>SEIS (06) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Suspensión 2:</td> <td>26 DE JULIO DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Reinicio 2:</td> <td>26 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 2:</td> <td>23 DE OCTUBRE DE 2024</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>SEIS (06) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Prórroga 3:</td> <td>23 DE ABRIL DE 2025</td> </tr> <tr> <td>Plazo Adicional:</td> <td>DOCE (12) MESES</td> </tr> <tr> <td>Plazo Actualizado:</td> <td>TREINTA Y SIETE (37) MESES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación Actual:</td> <td>23 DE ABRIL DE 2026</td> </tr> </table>	CONTRATO DE INTERVENTORIA		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	Contrato No.	046 DE 2022	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO DE OBRA																																																																																					
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL																																																																																				
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022																																																																																				
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00																																																																																				
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES																																																																																				
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022																																																																																				
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																				
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023																																																																																				
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023																																																																																				
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023																																																																																				
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00																																																																																				
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00																																																																																				
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES																																																																																				
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024																																																																																				
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024																																																																																				
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024																																																																																				
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES																																																																																				
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025																																																																																				
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES																																																																																				
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES																																																																																				
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																					
Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL																																																																																				
Contrato No.	046 DE 2022																																																																																				
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00																																																																																				
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES																																																																																				
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022																																																																																				
Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024																																																																																				
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023																																																																																				
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023																																																																																				
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023																																																																																				
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60																																																																																				
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60																																																																																				
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES																																																																																				
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024																																																																																				
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024																																																																																				
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024																																																																																				
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES																																																																																				
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025																																																																																				
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES																																																																																				
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES																																																																																				
Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026																																																																																				

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	
2. Se continuó con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, los cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.	
3. Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.	
4. Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	
5. Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	
6. Se continuó con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	
2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.	

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 124		DEL 4-ago		AL 10-ago	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE (867) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 1.17%	92.29%	Obra Física Ejecutada	% 0.01%	86.22%
Valor de la Obra Programada	\$ 1.203.025.175.08	\$ 94.829.884.877.77	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 9.613.490.08	\$ 88.589.345.511.63
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022			Contrato No. 046 DE 2022		
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial: \$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES			Plazo Inicial: TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1 \$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES			Plazo Adicional: DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Terminación Actual: 23 DE ABRIL DE 2026		
<p>3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.</p> <p>4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>5. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>6. Se continuará con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL		


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		125		DEL 11-ago AL 17-ago	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO				OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (874) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
Valor de la Obra Programada		1.17%	93.46%	Valor de la Obra Ejecutada	0.01%
		\$ 1.203.025.175.08	\$ 96.032.910.052.85		86.23%
					\$ 9.613.490.08
					\$ 88.598.959.001.71
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista			CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		
Contrato No.			130.20.10.044 DE 2022		
Valor Inicial:			\$ 80.000.059.959.00		
Plazo Inicial:			DOCE (12) MESES		
Fecha de Iniciación:			20 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación:			19 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de Suspensión:			06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio:			13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1:			05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1			\$ 22.753.078.916.00		
Valor Actualizado:			\$ 102.753.138.875.00		
Plazo Adicional:			SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2:			26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2:			26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2:			27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Plazo Adicional:			SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3:			27 DE MARZO DE 2025		
Plazo Adicional:			DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:			TREINTA Y SEIS (36) MESES		
Fecha de Terminación Actual:			27 DE MARZO DE 2026		
			Interventor		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			Contrato No.		
			046 DE 2022		
			Valor Inicial:		
			\$ 1.472.096.451.00		
			Plazo Inicial:		
			TRECE (13) MESES		
			Fecha de Iniciación:		
			16 DE DICIEMBRE DE 2022		
			Fecha de Terminación:		
			15 DE ENERO DE 2024		
			Fecha de Suspensión:		
			06 DE ENERO DE 2023		
			Fecha de Reinicio:		
			13 DE FEBRERO DE 2023		
			Fecha de Prórroga 1:		
			05 DE OCTUBRE DE 2023		
			Valor Adición No.1		
			\$ 734.937.066.60		
			Valor Actualizado:		
			\$ 2.207.033.517.60		
			Plazo Adicional:		
			SEIS (06) MESES		
			Fecha de Suspensión 2:		
			26 DE JULIO DE 2024		
			Fecha de Reinicio 2:		
			26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
			Fecha de Prórroga 2:		
			23 DE OCTUBRE DE 2024		
			Plazo Adicional:		
			SEIS (06) MESES		
			Fecha de Prórroga 3:		
			23 DE ABRIL DE 2025		
			Plazo Adicional:		
			DOCE (12) MESES		
			Plazo Actualizado:		
			TREINTA Y SIETE (37) MESES		
			Fecha de Terminación Actual:		
			23 DE ABRIL DE 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se continuó con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos.					
3. Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.					
4. Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
5. Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
6. Se continuó con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.					


EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 125		DEL 11-ago		AL 17-ago	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (874) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 1.17%	93.46%	Obra Física Ejecutada	% 0.01%	86.23%
Valor de la Obra Programada	\$ 1.203.025.175.08	\$ 96.032.910.052.85	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 9.613.490.08	\$ 88.598.959.001.71
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas. 4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas. 5. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas. 6. Se continuará con la instalación de Sardinela prefabricada tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		126	DEL		18-ago
			AL		24-ago
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO					
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN (881) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
		Semanal	Acumulado	Semanal	Acumulado
Obra Programada	%	1.17%	94.63%	Obra Física Ejecutada	%
Valor de la Obra Programada		\$ 1.203.025.175.08	\$ 97.235.935.227.92	Valor de la Obra Ejecutada	
				\$ 9.613.490.08	\$ 88.608.572.491.79
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista			CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		
Contrato No.			130.20.10.044 DE 2022		
Valor Inicial:			\$ 80.000.059.959.00		
Plazo Inicial:			DOCE (12) MESES		
Fecha de Iniciación:			20 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación:			19 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de Suspensión:			06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio:			13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1:			05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1			\$ 22.753.078.916.00		
Valor Actualizado:			\$ 102.753.138.875.00		
Plazo Adicional:			SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2:			26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2:			26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2:			27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Plazo Adicional:			SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3:			27 DE MARZO DE 2025		
Plazo Adicional:			DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:			TREINTA Y SEIS (36) MESES		
Fecha de Terminación Actual:			27 DE MARZO DE 2026		
			Interventor		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			Contrato No.		
			046 DE 2022		
			Valor Inicial:		
			\$ 1.472.096.451.00		
			Plazo Inicial:		
			TRECE (13) MESES		
			Fecha de Iniciación:		
			16 DE DICIEMBRE DE 2022		
			Fecha de Terminación:		
			15 DE ENERO DE 2024		
			Fecha de Suspensión:		
			06 DE ENERO DE 2023		
			Fecha de Reinicio:		
			13 DE FEBRERO DE 2023		
			Fecha de Prórroga 1:		
			05 DE OCTUBRE DE 2023		
			Valor Adición No.1		
			\$ 734.937.066.60		
			Valor Actualizado:		
			\$ 2.207.033.517.60		
			Plazo Adicional:		
			SEIS (06) MESES		
			Fecha de Suspensión 2:		
			26 DE JULIO DE 2024		
			Fecha de Reinicio 2:		
			26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
			Fecha de Prórroga 2:		
			23 DE OCTUBRE DE 2024		
			Plazo Adicional:		
			SEIS (06) MESES		
			Fecha de Prórroga 3:		
			23 DE ABRIL DE 2025		
			Plazo Adicional:		
			DOCE (12) MESES		
			Plazo Actualizado:		
			TREINTA Y SIETE (37) MESES		
			Fecha de Terminación Actual:		
			23 DE ABRIL DE 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se continuó con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos constructivos.					
3. Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.					
4. Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
5. Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
6. Se continuó con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.					

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.			
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)			
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐	
INFORMACION GENERAL			
SEMANA NÚMERO <u>126</u>		DEL <u>18-ago</u> AL <u>24-ago</u>	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN (<u>881</u>) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		<u>JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ</u>	
OBJETIVO DEL INFORME			
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2025			
GENERALIDADES			
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado
Valor de la Obra Programada		<u>\$ 1.203.025.175.08</u>	<u>\$ 97.235.935.227.92</u>
Obra Física Ejecutada		<u>0.01%</u>	<u>86.23%</u>
Valor de la Obra Ejecutada		<u>\$ 9.613.490.08</u>	<u>\$ 88.608.572.491.79</u>
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		
Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No.	046 DE 2022		
Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026		
3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas. 4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas. 5. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas. 6. Se continuará con la instalación de Sardinela prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto. Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.	(Firma) <u>YERLY CHAPARRO L</u>		
	(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
	(Firma) <u>Jorge Castellanos</u>		
	(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
	CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.			
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)			
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐	
INFORMACION GENERAL			
SEMANA NÚMERO <u>130</u> DEL <u>15-sep</u> AL <u>21-sep</u>		TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>NOVECIENTOS NUEVE</u> (<u>909</u>) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR <u>JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ</u>			
OBJETIVO DEL INFORME			
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
GENERALIDADES			
	Semanal	Acumulado	Semanal
Obra Programada %	0.40%	96.990%	0.0233%
Valor de la Obra Programada	\$ 405.962.145.69	\$ 99.660.269.394.86	\$ 23.941.481.36
		Obra Física Ejecutada %	86.31%
		Valor de la Obra Ejecutada	\$ 88.682.740.556.29
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
1. se avanzó en la instalación de subbase granular seleccionada en las áreas destinadas a estructuras complementarias, consolidando la capa de soporte de los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría realizó el control de calidad del material, verificando su granulometría, extendido y compactación, conforme a los parámetros de diseño y a los estándares técnicos exigidos por el proyecto.			
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
1. Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
OBSERVACIONES		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.		(Firma) <u>YERLY CHAPARRO L</u>	
		(Nombre) YERLY CHAPARRO LOPEZ	
		CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		(Firma) <u>JORGE CASTELLANOS</u>	
		(Nombre) JORGE CASTELLANOS	
		CONSORCIO INTER NORORIENTAL	

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 129		DEL 8-sep		AL 14-sep	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO				NOVECIENTOS DOS (902) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0.40%	96.59%	Obra Física Ejecutada	% 0.0233%	86.28%
Valor de la Obra Programada	\$ 405.962.145.69	\$ 99.251.311.902.14	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 23.941.481.36	\$ 88.658.799.074.93
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continúa con la instalación de subbase granular seleccionada en las zonas correspondientes a estructuras complementarias, con el objetivo de conformar la base de soporte para los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría verificó la granulometría del material, su correcta disposición y compactación en campo, garantizando el cumplimiento de los parámetros de diseño y estándares de calidad establecidos.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐		
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐			
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 128		DEL 1-sep		AL 7-sep	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO		(895) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	% 0.40%	96.20%	Obra Física Ejecutada	% 0.0233000%	86.26%
Valor de la Obra Programada	\$ 405.962.145.69	\$ 98.844.922.548.69	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 23.941.481.36	\$ 88.634.857.593.58
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se retomó la instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias. La interventoría verificó granulometría, disposición y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.			
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)			
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐	OBRA ☒	OTRO ☐	

INFORMACION GENERAL			
SEMANA NÚMERO	127	DEL	25-ago
		AL	31-ago
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO		OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO (888) DÍAS.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ	



OBJETIVO DEL INFORME			
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025			


GENERALIDADES					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
Obra Programada	%	1.17%	Obra Física Ejecutada	%	0.0094%
Valor de la Obra Programada		\$ 1.203.025.175.08	Valor de la Obra Ejecutada		\$ 9.613.490.08
		\$ 98.438.960.403.00			\$ 88.618.211.585.08


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022	Contrato No.	046 DE 2022
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959.00	Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES	Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Términación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Términación:	15 DE ENERO DE 2024
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916.00	Valor Adición No.1	\$ 734.937.066.60
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875.00	Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517.60
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025	Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES	Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES
Fecha de Términación Actual:	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Términación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos. 2. Se continuó con la instalación de Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalación, compactación y temperatura, los cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y métodos constructivos. 3. Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación. 4. Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos. 5. Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos. 6. Se continuó con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos. 2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.	

497

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO 127		DEL 25-ago		AL 31-ago	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO (888) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ					
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		1.17%	95.80%		0.0094%
Valor de la Obra Programada		\$ 1.203.025.175.08	\$ 98.438.960.403.00	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 9.613.490.08
					\$ 88.618.211.585.08
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista CONSORCIO MACRO NORORIENTAL			Interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
Contrato No. 130.20.10.044 DE 2022			Contrato No. 046 DE 2022		
Valor Inicial: \$ 80.000.059.959.00			Valor Inicial: \$ 1.472.096.451.00		
Plazo Inicial: DOCE (12) MESES			Plazo Inicial: TRECE (13) MESES		
Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022			Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023			Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023		
Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023			Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023			Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023		
Valor Adición No.1 \$ 22.753.078.916.00			Valor Adición No.1 \$ 734.937.066.60		
Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875.00			Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517.60		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024			Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Plazo Adicional: SEIS (06) MESES			Plazo Adicional: SEIS (06) MESES		
Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025			Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025		
Plazo Adicional: DOCE (12) MESES			Plazo Adicional: DOCE (12) MESES		
Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES			Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES		
Fecha de Terminación Actual: 27 DE MARZO DE 2026			Fecha de Terminación Actual: 23 DE ABRIL DE 2026		
<p>3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 x 40 x 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.</p> <p>4. Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 x 40 x 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>5. Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.</p> <p>6. Se continuará con la instalación de Sardinell prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoría verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.</p>					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		131	DEL		22-sep
			AL		28-sep
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO NOVECIENTOS DIECISEIS (916) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
GENERALIDADES					
		Semanal	Acumulado		Semanal
Obra Programada	%	0,40%	97,38%	Obra Física Ejecutada	%
Valor de la Obra Programada		\$ 405.962.145,69	\$ 100.061.006.636,48	Valor de la Obra Ejecutada	
					Semanal
					Acumulado
					0,0233%
					86,33%
					\$ 23.903.567,54
					\$ 88.706.644.123,83
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL		Interventor	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022		Contrato No.	046 DE 2022	
Valor Inicial:	\$ 80.000.059.959,00		Valor Inicial:	\$ 1.472.096.451,00	
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES		Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de Iniciación:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Terminación:	15 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023		Fecha de Suspensión:	06 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023		Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023		Fecha de Prórroga 1:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
Valor Adición No.1	\$ 22.753.078.916,00		Valor Adición No.1	\$ 734.937.066,60	
Valor Actualizado:	\$ 102.753.138.875,00		Valor Actualizado:	\$ 2.207.033.517,60	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024		Fecha de Suspensión 2:	26 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Reinicio 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Prórroga 2:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Prórroga 2:	23 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES		Plazo Adicional:	SEIS (06) MESES	
Fecha de Prórroga 3:	27 DE MARZO DE 2025		Fecha de Prórroga 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES		Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES	
Plazo Actualizado:	TREINTA Y SEIS (36) MESES		Plazo Actualizado:	TREINTA Y SIETE (37) MESES	
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026		Fecha de Terminación Actual:	23 DE ABRIL DE 2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. se continuó con la instalación de subbase granular seleccionada en las zonas destinadas a estructuras complementarias, conformando la base de soporte de los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría efectuó el control de calidad del material, verificando su granulometría, extendido y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares técnicos establecidos.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
1. Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ		
			CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable de proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
INFORMACION GENERAL					
SEMANA NÚMERO		132	DEL		29-sep
			AL		5-oct
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO NOVECIENTOS VEINTITRÉS (923) DÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			
OBJETIVO DEL INFORME					
REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO No. 130.20.10.044 DE 2022, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025					
GENERALIDADES					
Obra Programada	%	Semanal	Acumulado	Obra Física Ejecutada	%
		0,13%	97,51%		0,0115%
Valor de la Obra Programada		\$ 136.602.616,12	\$ 100.197.609.252,60	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 11.837.696,14
					\$ 88.718.481.819,97
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL Contrato No.: 130.20.10.044 DE 2022 Valor Inicial: \$ 80.000.059.959,00 Plazo Inicial: DOCE (12) MESES Fecha de Iniciación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 Fecha de Terminación: 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023 Valor Adición No.1: \$ 22.753.078.916,00 Valor Actualizado: \$ 102.753.138.875,00 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha de Prórroga 2: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES Fecha de Prórroga 3: 27 DE MARZO DE 2025 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES Plazo Actualizado: TREINTA Y SEIS (36) MESES Fecha de Terminación: 27 DE MARZO DE 2026 Actual:			Interventor: CONSORCIO INTER NORORIENTAL Contrato No.: 046 DE 2022 Valor Inicial: \$ 1.472.096.451,00 Plazo Inicial: TRECE (13) MESES Fecha de Iniciación: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 Fecha de Terminación: 15 DE ENERO DE 2024 Fecha de Suspensión: 06 DE ENERO DE 2023 Fecha de Reinicio: 13 DE FEBRERO DE 2023 Fecha de Prórroga 1: 05 DE OCTUBRE DE 2023 Valor Adición No.1: \$ 734.937.066,60 Valor Actualizado: \$ 2.207.033.517,60 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES Fecha de Suspensión 2: 26 DE JULIO DE 2024 Fecha de Reinicio 2: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha de Prórroga 2: 23 DE OCTUBRE DE 2024 Plazo Adicional: SEIS (06) MESES Fecha de Prórroga 3: 23 DE ABRIL DE 2025 Plazo Adicional: DOCE (12) MESES Plazo Actualizado: TREINTA Y SIETE (37) MESES Fecha de Terminación: 23 DE ABRIL DE 2026 Actual:		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
1. Se continua con el proceso de instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias con la finalidad conformar la estructura de soporte de dichas estructuras tales como senderos peatonales y cicloruta. Por consiguiente, la interventoría verificó la granulometría del material, su disposición y compactación en campo conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad. 2. Se retomó la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado. 3. Se retomó la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
2. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos. 3. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES			RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
En la presente semana se continúa desarrollando algunas actividades como se tiene previsto Prórroga No. 3 de obra suscrita el día 27 de marzo de 2026 se refleja un avance de ejecución menor a lo establecido dentro de la programación.			(Firma) 		
			(Nombre) YERLY CHAPARRO LÓPEZ CONSORCIO INTER NORORIENTAL		
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			(Firma) 		
			(Nombre) JORGE CASTELLANOS CONSORCIO INTER NORORIENTAL		

