

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL Y/O FINAL									
	Edición: 5	Vigencia: 06-2010									

DIRECCION TÉCNICA	(CONTRATO) No.244 DE 2023	VALOR CONTRATO	\$	46.019.645.620	FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 14
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA RIVEROS VARGAS LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"	VALOR ADICIÓN 1:	\$	17.129.748.906	FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE OCTUBRE DE 2024	
	MUNICIPIO: PEREIRA	VALOR ADICIÓN 2:	\$	12.250.811.990	SUSPENSIÓN(ES):		
	CONTRATISTA : CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	VALOR TOTAL:	\$	75.400.206.516	REINICIACIÓN(ES):		
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	VALOR ANTICPO 1:	\$	13.805.893.686	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	
	IMPUTACIONES (No./fecha)	VALOR ANTICPO 2:	\$	4.900.324.796			
	CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - (\$ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)	VALOR TOTAL ANTICPO:	\$	18.706.218.482			
	CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (\$ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)	PRORROGA No.1:	SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS. DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		PRORROGA No.4:	SEIS (6) MESES. DEL 1 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
	CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)	PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025				
	CDP: 2313 de 15/05/2025 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (12.250.811.990) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 3868 (26/06/2025)	PRORROGA No.3:	CUATRO (4) MESES. DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025		FECHA DE TERM. FINAL :	30 DE DICIEMBRE DE 2025	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1													
	1.1	PRELIMINARES											
	1.1.01	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m	m	435.46	\$ 8.731.80	\$ 3.802.350	+	634.00	\$ 5.535.961	0,00	\$ -	634.00	\$ 5.535.961
1-01-27	1.1.02	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	m	2.398.16	\$ 78.076.35	\$ 187.239.580	-	1892.40	\$ 147.751.685	0,00	\$ -	1586.10	\$ 123.836.899
2-01-07	1.1.03	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	91.67	\$ 385.311	\$ 35.321.459	-	37.57	\$ 14.476.134	0,00	\$ -	37.57	\$ 14.476.134
	1.1.04	Desmonte líneas media tensión existentes	m	375.98	\$ 45.962	\$ 17.280.793	+	567.00	\$ 26.060.454	0,00	\$ -	567.00	\$ 26.060.454
	1.1.05	Reconfiguración de líneas de media tensión para mantenimiento del servicio	m	229.45	\$ 533.602	\$ 76.544.979	+	528.00	\$ 176.141.656	0,00	\$ -	528.00	\$ 176.141.656
	1.1.06	Valle de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cerchas metálicas, incluye mantenimiento	m2	30.00	\$ 287.945	\$ 8.638.590	+	62.00	\$ 17.852.590	0,00	\$ -	62.00	\$ 17.852.590
	1.1.07	Campamento	m2	200.00	\$ 166.710	\$ 33.342.000	-	200.00	\$ 33.342.000	0,00	\$ -	200.00	\$ 33.342.000
	1.1.08	Instalaciones provisionales energía, incluye transformador, grupo de medida y estructura de soporte	un	1.00	\$ 28.737.315	\$ 28.737.315	-	1.00	\$ 28.737.315	0,00	\$ -	1.00	\$ 28.737.315
	1.1.09	Instalaciones provisionales acueducto y alcantarillado, incluye tuberías max 200m y llaves terminales red hidráulica	un	1.00	\$ 5.006.692	\$ 5.006.692	-	1.00	\$ 5.006.692	0,00	\$ -	1.00	\$ 5.006.692
Subtotal						\$ 395.913.518			\$ 454.904.667		\$ -		\$ 430.989.901
CAPITULO 2													
	2.1	CORTES, EXCAVACIONES											
	2.1.01	Descapote y nivelación	m2	5.364.00	\$ 11.287	\$ 60.543.468	+	24596.25	\$ 277.617.874	0,00	\$ -	22382.83	\$ 252.635.013
	2.1.02	Excavación en material común mecánica	m3	16.097.20	\$ 9.018	\$ 145.132.355	+	27607.53	\$ 248.909.491	0,00	\$ -	27607.53	\$ 248.909.490
1-03-01	2.1.03	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	2.088.77	\$ 43.097	\$ 90.019.721	+	7587.20	\$ 326.985.558	0,00	\$ -	6412.10	\$ 276.342.406
	2.1.04	Excavación manual para exploración arqueológica	m3	8.500.00	\$ 63.106	\$ 536.401.000	-	6179.57	\$ 389.968.127	0,00	\$ -	6014.91	\$ 379.576.760
	2.2	Llenos											
1-03-22	2.2.01	Lleno compactado con material del sitio manual	m3	1.486.91	\$ 34.436	\$ 51.203.233	+	7459.00	\$ 256.858.124	0,00	\$ -	6456.03	\$ 222.319.940
2-02-05	2.2.02	Terraplen con material de sitio	m3	1.541.75	\$ 14.932	\$ 23.021.411	+	5804.67	\$ 86.675.332	0,00	\$ -	5722.77	\$ 85.452.402
	2.3	FILTROS											
1-13-56	2.3.01	Geodrán circular de 2 1/2" l = 1,00 m	m2	207.64	\$ 144.487	\$ 30.001.281	+	214.89	\$ 31.048.812	0,00	\$ -	214.89	\$ 31.048.812
1-13-59	2.3.02	Geodrán planar l = 1,00 m	m2	830.56	\$ 45.776	\$ 38.019.715	-	597.58	\$ 27.354.823	0,00	\$ -	597.58	\$ 27.354.823
2-02-12	2.3.03	Geotextil no tejido 1600	m2	3.501.95	\$ 9.987	\$ 34.973.975	-	0.00	\$ -	0,00	\$ -	0.00	\$ -
	2.4	CARGUE Y RETIRO											
1-01-12	2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	225.252.28	\$ 5.430	\$ 1.223.119.880	+	775819.82	\$ 4.212.701.621	7811.06	\$ 42.414.059	724753.53	\$ 3.935.411.686
Subtotal						\$ 2.232.436.039			\$ 5.868.119.762		\$ 42.414.059		\$ 5.459.051.332
CAPITULO 3													
	3.1	ESTRUCTURAS GRANULARES ; LOSAS CONTRAPISO ; PAVIMENTOS											
	3.1	ESTRUCTURAS GRANULARES											
2-03-02	3.1.01	Subbase para conformación de vía, incluye transporte	m3	1.491.64	\$ 101.996	\$ 152.141.313	-	1099.32	\$ 112.126.551		\$ -	1099.32	\$ 112.126.551
	3.2	LOSAS CONTRAPISO											
2-05-16	3.2.01	Andén en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) a = 0,10 m	m2	523.66	\$ 93.725	\$ 49.080.034	+	543.20	\$ 50.911.420	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1-04-14	3.2.02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	176.42	\$ 106.777	\$ 18.837.598	+	416.22	\$ 44.442.722	0,00	\$ -	416.16	\$ 44.436.317
	3.2.03	Suministro y construcción losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,175 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	3.803.50	\$ 178.915	\$ 680.503.203	-	230.31	\$ 41.205.914	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	3.2.04	Suministro y construcción losa pavimento Concreto Mr 4,5 e =0,15 m, incluye endurecedor superficial refuerzo, corte con disco y sello de juntas.	m2	2.744.00	\$ 361.254	\$ 991.280.976	-	2.436.06	\$ 880.037.142	0,00	\$ -	2436.06	\$ 880.037.142
	3.2.05	Piso gran formato loseta concreto tipo lislecko o similar peatonal	m2	639.12	\$ 258.088	\$ 164.949.203	-	0.00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	3.2.06	Loseta de cemento guía láctea	m	172.04	\$ 64.430	\$ 11.084.537	-	132.90	\$ 8.562.747	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	3.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOSAS Y PAVIMENTOS											
2-05-19	3.3.01	Sardina en concreto de 20,7 Mpa 0.03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa	m	1.190.00	\$ 77.845	\$ 92.635.550	-	0.00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	3.3.02	Topo Llaneta Prefabricado plástico alta resistencia 40 x 15 x8	un	186.00	\$ 173.710	\$ 32.310.060	-	184.00	\$ 31.962.640	0,00	\$ -	140.00	\$ 24.319.400
Subtotal						\$ 2.192.822.474			\$ 1.169.249.136		\$ -		\$ 1.060.919.410
CAPITULO 4													
	4.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO											
G-02-02	4.1.01	Acero Fy = 60.000 PSI d > 14"	kg	276.807.34	\$ 7.800	\$ 2.159.097.252	+	460.453.00	\$ 3.591.533.400	0,00	\$ -	460453.00	\$ 3.591.533.400
	4.1.02	Malla Electrosoldada de Refuerzo fy=550 Mpa	kg	23.501.66	\$ 9.149	\$ 215.016.687	+	37.682.88	\$ 344.760.669	0,00	\$ -	37682.86	\$ 344.760.686
	4.2	CEMENTACION CONCRETO											
1-04-01	4.2.01	Soldado en concreto de 10,3 Mpa	m3	55.71	\$ 552.311	\$ 30.769.246	+	74.42	\$ 41.102.984	0,00	\$ -	67.41	\$ 37.231.285
	4.2.02	Zapatas - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Suministro, Vaciado y Curado)	m3	534.81	\$ 930.319	\$ 497.543.904	+	561.23	\$ 522.122.932	0,00	\$ -	545.46	\$ 507.451.802
	4.2.03	Viga De Cementacion - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	111.50	\$ 1.096.756	\$ 122.288.294	+	115.11	\$ 126.247.583	0,00	\$ -	115.11	\$ 126.247.583

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.2.04	Construcción losa fondo tanque en concreto de 28 Mpa + impermeabilizante integral e = 0,30 m Incluye ochave arranque muro	m2	91,72	\$ 770.276	\$ 70.649.715	-	91,72	\$ 70.649.715	0,00	\$ -	91,72	\$ 70.649.715
	4.3	ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURA CONCRETO											
	4.3.01	Muro de Contencion - Concreto Premezclado 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	161,96	\$ 1.056.288	\$ 171.076.404	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	4.3.02	Columnas - Concreto Premezclado 35 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	344,85	\$ 1.566.807	\$ 540.313.394	-	332,56	\$ 521.049.502	0,00	\$ -	332,54	\$ 521.018.166
	4.3.03	Pantallas - Concreto Premezclado 35 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	537,89	\$ 1.602.814	\$ 862.137.622	-	519,74	\$ 833.046.548	0,00	\$ -	519,69	\$ 832.959.932
	4.3.04	Construcción de Muro Tanque En Concreto de 28 Mpa e=0,30 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	65,17	\$ 1.639.341	\$ 106.835.853	-	55,71	\$ 91.329.818	0,00	\$ -	55,71	\$ 91.329.818
	4.4	LOSAS Y VIIGAS AEREAS											
	4.4.01	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa - (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m2	9.209,00	\$ 380.000	\$ 3.499.420.000	-	7.954,41	\$ 3.022.675.800	0,00	\$ -	7954,41	\$ 3.022.675.800
	4.4.02	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa - (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) doble altura h > 8,50< 10,00 m	m2	104,10	\$ 500.602	\$ 52.112.668	-	93,00	\$ 46.555.986	0,00	\$ -	93,00	\$ 46.555.986
	4.4.03	Escalera Maciza aerea - placa e= 0,20 m -Concreto 30 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	136,10	\$ 648.951	\$ 88.322.231	+	155,70	\$ 101.041.671	0,00	\$ -	155,70	\$ 101.041.671
	4.4.04	Vigas Aereas - Concreto 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	6,62	\$ 1.754.131	\$ 11.612.347	+	705,41	\$ 1.237.381.549	0,00	\$ -	696,31	\$ 1.221.418.641
	4.4.05	Construcción de losa maciza aérea de cubierta sobre vigas descolgadas de 4000 PSI e=0,16m. (Incluye impermeabilizante, Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	100,98	\$ 344.635	\$ 34.801.242	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	4.4.06	Construcción de losa tapa tanque en concreto de 28 Mpa e=0,20 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m2	91,72	\$ 338.631	\$ 31.059.235	-	89,16	\$ 30.192.340	0,00	\$ -	89,16	\$ 30.192.340
	Subtotal					\$ 8.493.056.094			\$ 10.579.690.497		\$ -		\$ 10.545.066.625
	CAPITULO 5	ESTRUCTURAS METALICAS											
	5.1	ESTRUCTURA METALICA											
	5.1.01	Suministro e instalación estructura cercas, perlines. Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	41.567,33	\$ 21.500	\$ 893.697.595	+	47.639,12	\$ 1.024.241.080	1231,00	\$ 26.466.500	41246,00	\$ 886.789.000
	Subtotal					\$ 893.697.595			\$ 1.024.241.080		\$ 26.466.500		\$ 886.789.000
	CAPITULO 6	COBERTURAS VEGETALES											
	6.1	COBERTURAS.											
	2-08-02	Empisadación con prado trenza	m2	520,00	\$ 13.899	\$ 7.227.480	+	712,40	\$ 9.901.648	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	1-15-14	Cobertura paisajistica	m2	95,96	\$ 23.356	\$ 2.241.242	+	1.164,50	\$ 27.198.062	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	Subtotal					\$ 9.468.722			\$ 37.099.710		\$ -		\$ -
	CAPITULO 7	COBIERTAS - CANALES Y FLANCHES - IMPERMEABILIZACIONES											
	7.1	COBIERTAS											
	7.1.01	Suministro e Instalación de cubierta tipo sandwich bandejas metalicas cal 28 con aislante 50 mm inyectado tipo poliuretano expandido de alta densidad 38 kg m3, ingrolfugo o polioiscianurato con aislante adherido pir safe , retardante al fuego o Prepintado	m2	3.033,00	\$ 252.542	\$ 765.959.886	-	2.817,11	\$ 711.438.594	0,00	\$ -	2817,11	\$ 711.438.594
	7.2	CANALES Y FLANCHES											
	7.2.01	Remate solapa acero cal 24 ,prepaintado desarrollo máximo 300mm.	m	381,00	\$ 62.054	\$ 23.642.574	-	340,63	\$ 21.137.454	0,00	\$ -	340,63	\$ 21.137.454
	7.2.02	Suministro e instalación de caballote acoto cal 24 ,prepaintado, desarrollo maximo 600mm	m	90,021	\$ 47.69	\$ 4.293.101	+	49,99	\$ 4.500.150	0,00	\$ -	49,99	\$ 4.500.150
	7.2.03	Suministro e Instalación de Canal en Lámina Galvanizada C 22 L=0,50m<1.0m	m	195,46	\$ 108.279	\$ 21.164.213	-	33,86	\$ 3.666.327	0,00	\$ -	33,86	\$ 3.666.327
	7.3	IMPERMEABILIZACIONES											
	7.3.01	Afinado losas planas en mortero 1:4 impermeabilizado e prom=5 cm + impermeabilizacion manto e prom=5 cm.	m2	86,41	\$ 165.017	\$ 14.589.153	+	426,51	\$ 70.381.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	Subtotal					\$ 829.648.927			\$ 811.123.925		\$ -		\$ 740.742.525
	CAPITULO 8	MORTEROS, REVOQUES - MAMPOSTERIA											
	8.1	MORTEROS PISOS											
	1-06-01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	377,06	\$ 51.314	\$ 19.348.457	+	864,68	\$ 44.370.189	0,00	\$ -	644,89	\$ 33.091.680
	8.2	REVOQUES											
	8.2.01	Revoque muro incluye dilataciones y filos	m2	2.069,75	\$ 39.829	\$ 82.436.073	+	2.297,42	\$ 91.503.941	0,00	\$ -	2197,42	\$ 87.521.041
	8.2.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	m2	473,47	\$ 36.513	\$ 17.287.810	+	895,00	\$ 32.679.135	0,00	\$ -	895,00	\$ 32.679.135
	8.3	MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO											
	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestreno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	7.126,81	\$ 260.804	\$ 1.858.700.555	-	1.358,51	\$ 354.304.842	0,00	\$ -	1358,51	\$ 354.304.999
	8.3.02	Suministro y Construcción muretes h <1.00 y muros descolgados en sistema durapanel o equivalente, incluye poliestreno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m	1.165,70	\$ 446.813	\$ 520.849.914	+	1.378,05	\$ 614.837.029	0,00	\$ -	1376,05	\$ 614.834.795
	1-05-01	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	m2	1.396,71	\$ 53.422	\$ 74.615.042	-	611,00	\$ 32.640.842	0,00	\$ -	564,42	\$ 30.152.445
	8.3.04	Atalaja en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	m	538,06	\$ 110.584	\$ 59.500.827	-	121,21	\$ 13.403.886	0,00	\$ -	121,21	\$ 13.403.887
	8.3.05	Atalaja en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, ancho >0.40 < 1.00 incluye refuerzo y corta gotera	m	150,21	\$ 235.540	\$ 35.380.463	+	339,57	\$ 79.962.318	0,00	\$ -	339,57	\$ 79.962.318
	8.4	MAMPOSTERIA LIVIANA											
	8.4.01	Muro en placa de flocamento superboard o similar a = 10 mm 1 cara incluye pintura	m2	262,99	\$ 151.208	\$ 39.792.491	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	8.4.02	Enchape fachada tipo prodroma o equivalente. Incluye estructura metalica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	627,18	\$ 1.436.661	\$ 902.299.406	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	8.4.03	Enchape placa tipo equtone o equivalente incluye estructura metalica de soporte elementos de fijacion y placa.	m2	1.367,59	\$ 950.158	\$ 1.299.426.579	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	Subtotal					\$ 4.909.637.617			\$ 1.263.722.182		\$ -		\$ 1.245.970.300
	CAPITULO 9	ACABADO PISOS MUROS Y CIELOS											
	9.1	PISOS											
	9.1.01	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo blanco rio claro No. 1-2 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y brillado)	m2	5.258,85	\$ 247.142	\$ 1.299.682.707	+	5.407,85	\$ 1.336.506.865	0,00	\$ -	4601,25	\$ 1.137.161.880
	9.1.02	Suministro construccion piso en Baldosa en Grano tipo roca silicatada negra o similar No. 1 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y brillado)	m2	356,15	\$ 270.111	\$ 96.200.033	-	307,06	\$ 82.940.284	0,00	\$ -	307,06	\$ 82.940.284
	9.1.03	Suministro e instalacion guardacscoba media caña prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalacion con mortero , pulida y brillada)	m	814,16	\$ 161.466	\$ 131.459.159	+	1.250,31	\$ 201.882.554	106,33	\$ 17.168.679	798,58	\$ 128.943.518
	1-06-31	Guardacscoba en baldosa tipo Terrazzo N° 5 P58 h = 0,10 m	m	4.269,55	\$ 35.387	\$ 151.086.566	-	3.623,59	\$ 128.227.979	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	1-06-46	Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m y brillada)	m	260,30	\$ 52.055	\$ 13.549.917	-	21,68	\$ 1.128.553	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.1.06	Suministro y colocación pulida y brillada de piso en granito fundido para duchas, (Incluye dilataciones y conformación medicadafe)	m2	14,27	\$ 294.639	\$ 4.204.499	+	16,46	\$ 4.849.758	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.1.07	Suministro e Instalación Enchape antideslizante paso escalera , huella 0,30 m y contrahuella 0,18 m tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla y franja antideslizante)	m	191,40	\$ 388.223	\$ 74.305.882	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.1.08	Suministro e Instalación Enchape antideslizante, tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla)	m2	203,92	\$ 381.255	\$ 77.745.520	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

JHCOTE-102460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA						
											ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
	9.1.09	Grana sintética, no incluye mortero	m2	227.42	\$	57.413	\$	13.056.864	-	217.19	\$	12.469.529	0.00	\$	-		
	9.2	ENCHAPES															
	9.2.01	Suministro e instalación de Enchape Cerámico para pared o similar liso color Blanco de fondo entero en formato 0.30X0.60 m. (incluye pega y boquilla)	m2	1.546.90	\$	66.613	\$	103.043.650	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-		
	9.2.02	Revestimiento o enchape muros o cielos panel fonosorbente tipo topacustico o equivalente	m2	387.48	\$	270.371	\$	104.763.355	-	387.48	\$	104.763.355	0.00	\$	-		
	9.2.03	Espeso fotado inclinado espesor 4mm baños PMR	un	24.00	\$	158.097	\$	3.794.328	+	26.00	\$	4.110.522	0.00	\$	-		
	9.2.04	Espeso fotado espesor 4mm	un	83.00	\$	144.475	\$	11.991.425	+	85.00	\$	12.280.375	0.00	\$	-		
	9.3	ESTUCCO Y PINTURA															
1-07-01	9.3.01	Estuco y pintura muros 3 manos	m2	14.318.47	\$	32.420	\$	464.204.797	+	17.584.11	\$	570.076.846	0.00	\$	1511.94	\$	49.017.095
	9.3.02	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Epóxica Alta Asepsia Base Agua	m2	2.751.08	\$	70.854	\$	194.925.022	-	1.709.87	\$	121.151.129	0.00	\$	-	-	
	9.3.03	Estuco acrílico + Pintura exteriores (foraja o similar)	m2	388.87	\$	52.121	\$	20.164.051	+	474.20	\$	24.715.779	0.00	\$	-	-	
	9.3.04	Suministro e instalación media caña plástica	m	1.278.40	\$	21.040	\$	26.909.042	+	1.321.68	\$	27.820.043	0.00	\$	-	-	
	9.3.05	Líneas de demarcación parqueadero pintura para tráfico	m	904.26	\$	12.603	\$	11.396.389	-	545.40	\$	6.873.676	0.00	\$	-	-	
	9.3.06	Suministro y aplicación pintura esmalte demarcación muros columnas parqueadero	m2	572.21	\$	39.230	\$	22.447.798	-	361.04	\$	14.163.599	0.00	\$	-	-	
1-07-15	9.3.07	Blanqueamiento con carburo (cal)	m2	1.216.08	\$	8.753	\$	10.644.348	-	324.12	\$	2.837.023	0.00	\$	-	2.837.022	
MAT-300	9.3.08	Hidropelente para fachadas	m2	1.994.77	\$	38.051	\$	75.902.993	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	9.4	CIELO RASOS															
	9.4.01	Suministro e instalación de Cielo raso en placa de fibrocemento de 6mm, (incluye perfilera y elementos de fijación, tratamiento de juntas enchastado, masillado, acabado en vinilo tipo 1)	m2	404.25	\$	97.542	\$	39.431.354	+	646.95	\$	63.104.797	0.00	\$	-	-	
1-08-18	9.4.02	Cielo falso en panel de yeso. Incluye pintura	m2	3.829.85	\$	69.912	\$	267.542.737	+	4.200.91	\$	293.694.019	0.00	\$	-	-	
	9.4.03	Suministro e Instalación Cielo falso acústico tipo "ecophon higrine" o equivalente Incluye cuelgas, perfilera autoensamblable y placas cielo	m2	718.77	\$	158.146	\$	113.670.600	+	1.268.85	\$	200.663.552	0.00	\$	-	-	
						\$	3.332.123.036			\$	3.214.260.237		\$	17.168.679	\$	1.400.899.799	
	PÍTULO 10	CARPINTERIA DE MADERA															
	10.1	PUERTAS															
	10.1.01	Puerta 1 nave (P-02 - P-22 - P-32) (0.80 a 1.00 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	85.00	\$	810.068	\$	68.855.780	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.02	Puerta 2 naves (P-31) (1.40 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	5.00	\$	1.542.116	\$	7.710.580	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.03	Puerta 1 nave (P-05 - P-06 - P-07 - P-17 - P-18 - P-23) (0.70 a 1.20 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color ceniza o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado. + Regilla.	un	85.00	\$	1.015.354	\$	86.305.090	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.04	Puerta 1 nave (P-08) (1.00 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Regilla.	un	3.00	\$	1.043.114	\$	3.129.342	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.05	Puerta 1 nave (P-08) (0.90 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Regilla	un	1.00	\$	1.043.114	\$	1.043.114	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.06	Puerta 1 nave (P-09) (0.90 x 2.20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color ceniza o similar, marco en lamina cold rolled cal 18, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Regilla.	un	9.00	\$	1.427.672	\$	12.849.048	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.07	Puerta 2 naves (P-10) (1.50 x 2.20) entamborada en MDF color rovere o similar, marco en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, vidrio laminado templado 3+3 opalizado, fijado a tope, pisavidrio alamo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado, guarda camilla acero, zocalo acero.	un	6.00	\$	2.020.175	\$	12.121.050	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.1.08	Puerta (P-21) (1.00 x 2.20) en aglomerado con revestimiento en plomo 2mm, marco en lamina de acero cal. 18, con revestimiento en plomo, pintura segun cartilla de color, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.	un	2.00	\$	2.469.974	\$	4.939.948	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	10.2	MUEBLES FIJOS															
	10.2.01	Frente barras de atencion muebles fijos, estructura metalica, enchapada frente y tapa en cuarzo silestone colores y detalles según planos	m	31.79	\$	2.370.073	\$	75.344.621	+	52.43	\$	124.262.928	0.00	\$	-	-	
	10.2.02	Muebles bajos puntos de atencion publico superficie trabajo en formica, muebles cagneros y estructuras de soporte	m	29.14	\$	1.175.162	\$	34.244.221	+	67.62	\$	79.464.454	0.00	\$	-	-	
	10.2.03	Muebles bajo mesones de acero areas de servicio, en aglomerado RH estructuras de soporte	m	15.50	\$	1.145.535	\$	17.755.793	+	66.03	\$	75.639.676	0.00	\$	-	-	
	10.2.04	Muebles altos en aglomerado RH	m	6.05	\$	967.779	\$	5.855.063	-	4.10	\$	3.967.894	0.00	\$	-	-	
	Subtotal					\$	330.153.650			\$	283.334.952		\$	-		-	
	CAPÍTULO 11	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE															
	11.1	CARPINTERIA METALICA															
	11.1.01	Puerta (P-14) (1.20 x 2.20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipánico.	un	7.00	\$	6.070.779	\$	42.495.453	+	11.00	\$	66.778.569	0.00	\$	-	36.424.674	
	11.1.02	Puerta (P-16) (1.20 x 2.20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo al interior y anticorrosivo color gris humo al exterior, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antipánico.	un	3.00	\$	6.118.099	\$	18.354.297	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.1.03	Puerta 1 nave (P-11 - P13 - P-25 - P-26) (0.70 a 1.00 x 2.20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo,marco en lámina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	28.00	\$	2.128.241	\$	59.590.748	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.1.04	Puerta 2 naves (P-24) (2.00 x 2.20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo. cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	1.00	\$	2.346.284	\$	2.346.284	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.1.05	Puerta 1 nave (P-30) (1.32 x 2.20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	1.00	\$	1.731.539	\$	1.731.539	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.1.06	Puerta 2 naves (P-29 - P-28) (1.40 a 2.00 x 2.20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", malla eslabonada, maniqueta y cerradura.	un	2.00	\$	2.146.965	\$	4.293.930	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.1.07	Pasamanos en tubo a.n. 2 h Ø 2 "-	m	111.10	\$	274.677	\$	30.516.615	-	98.50	\$	27.055.684	0.00	\$	-	-	
	11.1.08	Baranda en tubo a.n. 2 h Ø 2 "- 2 h Ø1" + paralelas verticales	m	60.07	\$	583.356	\$	35.042.195	+	63.30	\$	36.926.435	0.00	\$	-	-	
	11.1.09	Gabineta metalica de dos puertas 0.90 x 1.85cm	un	4.00	\$	230.453	\$	921.812	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.2	ALUMINIO															
	11.2.01	Ventanas Tipo 1 - h > 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	1.252.20	\$	2.182.325	\$	2.732.707.365	-	1.242.96	\$	2.712.542.682	0.00	\$	-	2.592.994.919	
	11.2.02	Ventanas Tipo 2 - h > 3m < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	285.51	\$	2.497.697	\$	713.117.470	+	411.29	\$	1.027.277.799	0.00	\$	-	821.718.784	
	11.2.03	Ventanas Tipo 3 - h < 0,85m - Fijo o Persiana o Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	119.22	\$	2.710.447	\$	323.139.491	-	100.83	\$	273.294.371	0.00	\$	-	253.616.526	
	11.2.04	Puerta 1 nave aluminio y vidrio (P-01 - P-03 - P 04) (0.80 a 1.20 x 2.20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	52.00	\$	2.017.235	\$	104.896.220	+	71.00	\$	143.223.685	0.00	\$	-	-	
	11.2.05	Puerta 2 naves aluminio + vidrio (P-15 - P-20) (1.35 a 1.60 x 2.20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope de 5mm pisavidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antienganche schalgue cromo satinado.	un	5.00	\$	2.171.669	\$	10.858.345	+	8.00	\$	17.373.352	0.00	\$	-	-	
	11.3	ACERO INOXIDABLE															
	11.3.01	Divisiones acero inoxidable (Tabiques paralelos puertas)	m2	116.88	\$	908.554	\$	106.191.792	-	77.19	\$	70.131.283	0.00	\$	-	27.910.779	
	11.3.02	Ventanas vidrio templadolaminado 10mm + estructura soporte acero inoxidable 1 1/2" h 1.50m	m2	38.51	\$	907.416	\$	34.944.590	+	41.50	\$	37.657.164	0.00	\$	-	-	
	11.3.03	Ventanas (DDV-01-DDV-05) Vidrio templado de 10mm, pulido y brillado, postes y accesorios en acero inoxidable con película opalizada tipo Sand-blasting	m2	30.38	\$	1.715.460	\$	52.081.366	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	
	11.3.04	Puerta 2 naves (P-12) (2.00 x 2.20) vidrio templado 100mm opalizado, perfil circular en acero inoxidable 1/2", conector para vidrio fijo 90°, manija para halar en aluminio de 0.30m, cerradura de seguridad.	un	2.00	\$	11.390.097	\$	22.780.194	+	4.00	\$	45.560.388	0.00	\$	-	-	
	11.3.05	Puerta - ventana (DPV-04-DPV-07) vidrio templado 10mm opalizado, estructura soporte en acero inoxidable 1/2"	m2	132.17	\$	2.466.367	\$	325.979.726	+	134.09	\$	330.715.151	0.00	\$	-	212.021.239	
	11.3.06	Puerta (P-19) (0.80 x 2.20) en acero inoxidable cal. 16, marco de acero inoxidable cal. 16.	un	6.00	\$	1.630.933	\$	9.785.598	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.14				ACUMULADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
	11.3.07	Puerta 1 nave (P-27 - P-34) (1,15 a 1,20 x 2,20) lisa, hoja en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, rejilla en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, manija vertical para bajar, largo de 60 cm en aluminio	un	2,00	\$ 2.669.083	\$ 5.338.166	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	11.3.08	Division en vidrio templado 10mm pulido y brillado incluye postes y accesorios de acero inox y película aplicada	m2	63,80	\$ 2.292.322	\$ 146.250.144	-	44,02	\$ 100.908.015	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	11.4	RECURBIMIENTOS ESPECIALES FACHADA															
	11.4.01	Suministro e Instalación de Cortasol Aeróbise o equivalente, en aluzinc liso, incluye estructura de soporte, Raciones y elementos de remate	m2	606,66	\$ 510.769	\$ 309.863.122	+	1.018,84	\$ 520.391.888	0,00	\$ -	921,00	\$ 470.418.249				
	11.4.02	Cernamiento fajas perforadas con sistema de griletes y platinas STRIPSCREEN o equivalente acabado punzonado 800 color oxidó corten 6868 sferforado	m2	457,76	\$ 1.514.852	\$ 693.438.652	+	574,63	\$ 870.479.405	0,00	\$ -	472,00	\$ 715.010.144				
Subtotal						\$ 5.786.665.114			\$ 6.280.116.314		\$ -		\$ 6.130.116.314				
CAPÍTULO 12																	
	12.1	APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - ACCESORIOS															
	12.1.01	Lavamanos colgar línea Aquajet Institucional de corona o equivalente Incluye grifería desagüe	un	47,00	\$ 729.355	\$ 34.279.685	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.02	Lavamanos incrustar línea Novarra o equivalente corona Incluye grifería desagüe	un	36,00	\$ 538.998	\$ 19.403.928	-	30,00	\$ 16.169.940	0,00	\$ -	26,00	\$ 14.013.948				
	12.1.03	Lavamanos colgar apto PMR línea acuajet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desagüe	un	24,00	\$ 794.338	\$ 19.064.112	+	25,00	\$ 19.858.450	0,00	\$ -	22,00	\$ 17.475.436				
	12.1.04	Lavamanos colgar institucional acero inoxidable línea de socoda comercial 420 o equivalente Incluye desagüe	un	40,00	\$ 864.762	\$ 34.590.480	+	59,00	\$ 51.020.958	0,00	\$ -	13,00	\$ 11.241.906				
12.1.17	12.1.05	Orinal tipo Institucional	un	4,00	\$ 1.331.915	\$ 5.327.660	+	5,00	\$ 6.659.575	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.663.830				
	12.1.06	Suministro e Instalación de Taza Ballica o equivalente, entrada posterior incluye kit con fluxometro de sensor	un	39,00	\$ 4.037.429	\$ 157.459.731	-	24,00	\$ 96.898.296	0,00	\$ -	24,00	\$ 96.898.296				
	12.1.07	Suministro e Instalación de Taza adriatica o equivalente entrada posterior (apto PMR) incluye kit con fluxometro de sensor	un	23,00	\$ 4.096.795	\$ 94.226.285	+	27,00	\$ 110.613.465	0,00	\$ -	26,00	\$ 106.516.670				
12.1.104	12.1.08	Sanitario 2 p tipo aquajet o equivalente - bajo consumo	un	30,00	\$ 821.930	\$ 24.658.170	+	59,00	\$ 48.494.401	0,00	\$ -	48,00	\$ 39.453.072				
	12.1.09	Sanitario infantil blanco con grifería	un	2,00	\$ 734.765	\$ 1.469.530	-	2,00	\$ 1.469.530	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.469.530				
	12.1.10	Suministro e instalación de Pocaeta prefabricada	un	10,00	\$ 301.405	\$ 3.014.050	-	10,00	\$ 3.014.050	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.11	Mesón en marmol color salmón incluye estructura soporte	m	22,18	\$ 942.408	\$ 20.883.717	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.12	Mesón en silestone scone color blanco para muebles atención	m	1.291,52	\$ 66.529.247	\$ 85.891.440	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.13	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - Trabajo sucio (2 lavados)	un	1,00	\$ 3.583.144	\$ 3.583.144	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.14	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - Trabajo limpio - Consultorios (1 lavado)	un	16,00	\$ 2.464.361	\$ 39.429.776	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.15	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de procedimiento (1 lavado)	un	3,00	\$ 3.662.860	\$ 10.988.440	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.16	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de lactancia (1 lavado)	un	2,00	\$ 2.685.628	\$ 5.371.256	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.17	Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - toma muestra ginecologica (1 lavado)	un	1,00	\$ 2.368.203	\$ 2.368.203	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.1.18	Mesón en acero inox (1 lavado con escurridor)	un	3,00	\$ 2.375.056	\$ 7.125.168	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2	GRIFERIAS Y ACCESORIOS															
	12.2.01	Suministro e instalación de Grifería Lavamanos sensor	un	60,00	\$ 1.239.926	\$ 74.395.560	-	40,00	\$ 49.597.040	0,00	\$ -	32,00	\$ 39.677.632				
	12.2.02	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	un	47,00	\$ 309.210	\$ 14.486.293	+	143,00	\$ 43.658.879	0,00	\$ -	81,00	\$ 24.955.539				
	12.2.03	Suministro e instalación de grifería cuello de ganio	un	9,00	\$ 214.239	\$ 1.928.151	+	32,00	\$ 6.855.648	0,00	\$ -	18,00	\$ 3.856.302				
	12.2.04	Suministro e instalación de grifería mezclador duchas	un	13,00	\$ 233.100	\$ 3.030.300	+	14,00	\$ 3.263.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2.05	Llave terminal 1/2"	un	10,00	\$ 686.700	\$ 6.867.000	-	10,00	\$ 6.867.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2.06	Dispensador de Jabón en Acero inoxidable	un	107,00	\$ 243.340	\$ 26.037.380	+	282,00	\$ 68.621.880	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2.07	Dispensador de toallas de papel	un	107,00	\$ 796.282	\$ 85.202.174	+	175,00	\$ 139.349.350	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2.08	Dispensador de papel acero inoxidable	un	34,00	\$ 233.020	\$ 7.922.680	+	111,00	\$ 25.310.220	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	12.2.09	Barra en "L" de seguridad	un	23,00	\$ 885.012	\$ 20.355.276	+	28,00	\$ 24.780.336	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
Subtotal						\$ 800.988.296			\$ 716.122.118		\$ -		\$ 358.232.361				
CAPÍTULO 13																	
	13.1	REDES ACUEDUCTO/INSTALACIONES HIDRAULICAS															
	13.1.1	SUMINISTRO AGUA POTABLE															
	13.1.1.1	TUBERIA BAJO TIERRA															
	13.1.1.1.1	Tubería PVC presión 3" union mecanica	m	13,00	\$ 49.960	\$ 649.480	+	348,65	\$ 17.418.554	0,00	\$ -	159,65	\$ 7.976.114				
	13.1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
	13.1.2.1	Lleno material granular cimentación tubería	m3	3,00	\$ 195.105	\$ 585.315	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	13.1.3	TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS															
	13.1.3.1	Tubería PVC presión 3" union soldada	m	13,00	\$ 54.928	\$ 714.038	-	13,00	\$ 714.038	0,00	\$ -	13,00	\$ 714.038				
	13.1.3.2	Tubería PVC presión 2" union soldada	m	40,00	\$ 31.248	\$ 1.249.920	-	73,66	\$ 2.301.728	0,00	\$ -	87,95	\$ 2.123.302				
	13.1.3.3	Tubería PVC presión 1 1/2" union soldada	m	58,00	\$ 26.751	\$ 1.551.558	+	72,37	\$ 1.935.970	0,00	\$ -	40,43	\$ 1.081.543				
	13.1.3.4	Tubería PVC presión 1 1/4" union soldada	m	135,00	\$ 22.654	\$ 3.058.290	-	70,53	\$ 1.587.787	0,00	\$ -	70,53	\$ 1.587.787				
	13.1.3.5	Tubería PVC presión 1" union soldada	m	16,81	\$ 2.653.481	\$ 44.406.411	+	144,45	\$ 2.492.416	0,00	\$ -	41,16	\$ 991.179				
	13.1.3.6	Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	149,00	\$ 14.264	\$ 2.125.336	+	231,59	\$ 3.303.400	0,00	\$ -	103,36	\$ 1.474.327				
	13.1.3.7	Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	516,00	\$ 15.945	\$ 8.227.620	+	1.453,14	\$ 23.170.317	0,00	\$ -	778,15	\$ 12.407.802				
	13.1.4	SOPORTERIA PARA TUBERIA COLGANTE															
	13.1.4.1	Abrazaderas 3"	un	7,00	\$ 36.382	\$ 254.674	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	13.1.4.2	Abrazaderas 2"	un	18,00	\$ 32.200	\$ 579.600	-	10,00	\$ 322.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	13.1.4.3	Abrazaderas 1 1/2"	un	27,00	\$ 31.967	\$ 863.109	-	18,00	\$ 575.408	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	13.1.4.4	Abrazaderas 1 1/4"	un	62,00	\$ 29.166	\$ 1.808.292	-	14,00	\$ 408.324	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	13.1.4.5	Abrazaderas 1"	un	57,00	\$ 29.124	\$ 1.660.068	+	81,00	\$ 2.359.044	0,00	\$ -	24,00	\$ 698.976				
	13.1.4.6	Abrazaderas 3/4"	un	70,00	\$ 29.036	\$ 2.032.450	+	89,00	\$ 2.584.115	0,00	\$ -	55,00	\$ 1.596.925				
	13.1.4.7	Abrazaderas 1/2"	un	236,00	\$ 28.963	\$ 6.835.448	+	714,00	\$ 20.683.152	0,00	\$ -	393,00	\$ 11.384.424				
	13.1.5	VALVULAS															
	13.1.5.1	Llave de paso de 2" tipo Red White	un	1,00	\$ 493.973	\$ 493.973	+	3,00	\$ 1.481.919	0,00	\$ -	2,00	\$ 987.946				
	13.1.5.2	Llave de paso de 1 1/4" tipo Red White	un	7,00	\$ 321.717	\$ 2.252.019	-	7,00	\$ 2.252.019	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.930.302				
	13.1.5.3	Llave de paso de 1" tipo Red White	un	9,00	\$ 65.325	\$ 587.925	+	12,00	\$ 783.900	0,00	\$ -	6,00	\$ 391.950				
	13.1.5.4	Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	9,00	\$ 156.066	\$ 1.404.594	-	6,00	\$ 538.396	0,00	\$ -	2,00	\$ 312.132				
	13.1.5.5	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	177,00	\$ 113.450	\$ 20.080.243	+	216,00	\$ 24.597.144	0,00	\$ -	136,00	\$ 15.430.424				
	13.1.6	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA															
	13.1.6.1	Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	74.737	\$ 13.228.449	\$ 993.718	-	214,00	\$ 15.993.718	0,00	\$ -	133,00	\$ 9.940.021				
	13.1.6.2	Punto de suministro para ducha AF	un	15,00	\$ 74.737	\$ 1.121.055	+	18,00	\$ 1.345.266	0,00	\$ -	6,00	\$ 448.422				
	13.1.6.3	Punto de suministro para ducha AC	un														

JHCOTE-102460986142544-1403004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS										OBRA EJECUTADA									
										No.6. 05-09-2025										ACTA DE OBRA No.14									
																				ACUMULADA									
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR														
	13.2.5.6	Válvula de cortina de bronce 3/4"	un	3,00	\$ 156.066	\$ 468.198	-	3,00	\$ 468.198	0,00	\$ -	-	1,00	\$ 156.066															
	13.2.5.7	Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	72,00	\$ 113.459	\$ 8.169.048	+	73,00	\$ 8.282.507	0,00	\$ -	-	51,00	\$ 5.786.409															
	13.2.6	PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA																											
	13.2.6.1	Punto de suministro 1 1/4" para fluxómetro	un	32,00	\$ 190.378	\$ 6.092.096	+	50,00	\$ 9.518.900	0,00	\$ -	-	25,00	\$ 4.759.450															
	13.2.6.2	Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	55,00	\$ 74.737	\$ 4.110.535	+	61,00	\$ 4.558.957	0,00	\$ -	-	51,00	\$ 3.811.587															
	13.2.6.3	Punto de suministro 3/4" para orinal	un	11,00	\$ 79.860	\$ 878.460	+	53,00	\$ 4.249.540	0,00	\$ -	-	4,00	\$ 303.472															
	13.2.6.4	Punto de suministro 1/2" para llave de manguera	un	9,00	\$ 74.737	\$ 672.633	-	9,00	\$ 672.633	0,00	\$ -	-	9,00	\$ 672.633															
	13.2.7	PINTURA PARA TUBERÍA																											
	13.2.7.1	Pintura para tubería 4"	m	6,00	\$ 13.629	\$ 81.774	-	5,76	\$ 78.503	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	13.2.7.2	Pintura para tubería 3"	m	63,00	\$ 10.457	\$ 658.791	-	62,27	\$ 651.157	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	13.2.7.3	Pintura para tubería 2 1/2"	m	114,00	\$ 9.076	\$ 1.034.550	-	107,88	\$ 979.011	0,00	\$ -	-	2,35	\$ 21.326															
	13.2.7.4	Pintura para tubería 2"	m	135,00	\$ 7.850	\$ 1.059.750	-	112,13	\$ 880.221	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	13.2.7.5	Pintura para tubería 1 1/2"	m	63,00	\$ 6.624	\$ 418.752	+	178,49	\$ 1.182.318	0,00	\$ -	-	62,82	\$ 416.120															
	13.2.7.6	Pintura para tubería 1 1/4"	m	33,00	\$ 6.518	\$ 215.094	+	272,24	\$ 1.774.460	0,00	\$ -	-	18,55	\$ 120.909															
	13.2.7.7	Pintura para tubería 1"	m	42,00	\$ 6.341	\$ 266.322	+	51,12	\$ 324.152	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	13.2.7.8	Pintura para tubería 3/4"	m	44,00	\$ 4.953	\$ 219.732	+	53,91	\$ 354.921	0,00	\$ -	-	7,83	\$ 35.728															
	13.2.7.9	Pintura para tubería 1/2"	m	224,00	\$ 3.507	\$ 785.568	+	698,23	\$ 2.448.693	0,00	\$ -	-	113,92	\$ 399.517															
	Subtotal				\$	\$ 165.312.554			\$ 293.763.990	\$	-	\$	\$	\$ 166.913.718															
	14	INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO																											
	14.1	RED HUMEDA																											
	14.1.1	TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC C900 BAJO TIERRA																											
	14.1.1	Tubería PVC C900 6"	m	1,00	\$ 540.296	\$ 540.296	+	154,57	\$ 83.507.370	0,00	\$ -	-	154,57	\$ 83.507.370															
	14.1.2	Codo PVC C900 6"	un	2,00	\$ 2.694.175	\$ 5.388.350	+	3,00	\$ 8.082.525	0,00	\$ -	-	3,00	\$ 8.082.525															
	14.1.3	Tubería PVC C900 4"	m	14,70	\$ 309.416	\$ 4.548.415	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.1.4	Codo PVC C900 4"	un	3,00	\$ 1.873.678	\$ 5.621.034	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS																											
	14.2.1	Relleno con material seleccionado	m3	1,88	\$ 195.105	\$ 366.797	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.3	TUBERÍAS ACERO AL CARBÓN																											
	14.3.1	Tubería acero al carbon 6"	m	28,00	\$ 379.357	\$ 10.621.996	+	184,11	\$ 69.843.417	0,00	\$ -	-	154,78	\$ 58.709.289															
	14.3.2	Tubería acero al carbon 4"	m	127,00	\$ 247.591	\$ 31.444.055	+	21,48	\$ 5.318.255	0,00	\$ -	-	14,79	\$ 3.681.871															
	14.3.3	Tubería acero al carbon 3"	m	49,00	\$ 204.628	\$ 10.028.772	+	179,50	\$ 36.730.726	0,00	\$ -	-	139,29	\$ 28.502.634															
	14.3.4	Tubería acero al carbon 2 1/2"	m	57,00	\$ 177.033	\$ 10.143.909	+	532,20	\$ 94.216.963	0,00	\$ -	-	381,39	\$ 69.288.946															
	14.3.5	Tubería acero al carbon 2"	m	13,00	\$ 340.731	\$ 4.429.507	+	33,00	\$ 73.510.366	0,00	\$ -	-	308,51	\$ 22.818.469															
	14.3.6	Tubería acero al carbon 1 1/2", Incluye accesorios	m	229,00	\$ 127.863	\$ 29.280.627	+	264,55	\$ 33.825.901	0,00	\$ -	-	200,10	\$ 25.585.386															
	14.3.7	Tubería acero al carbon 1 1/4", Incluye accesorios	m	137,00	\$ 114.953	\$ 15.748.561	+	134,89	\$ 15.506.010	0,00	\$ -	-	122,44	\$ 10.626.255															
	14.3.8	Tubería acero al carbon 1", Incluye accesorios	m	1.172,50	\$ 110.251	\$ 129.145.898	+	2.018,15	\$ 222.603.056	0,00	\$ -	-	1.280,77	\$ 141.216.173															
	14.4	ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN																											
	14.4.1	Codo 90° 4"	un	8,00	\$ 173.718	\$ 1.389.744	-	6,00	\$ 1.042.308	0,00	\$ -	-	5,00	\$ 868.590															
	14.4.2	Codo 105° 3"	un	9,00	\$ 181.378	\$ 1.632.402	-	0,00	\$ -	21,00	\$ 3.808.938	0,00	11,00	\$ 1.995.158															
	14.4.3	Codo 90° 2 1/2"	un	10,00	\$ 146.802	\$ 1.468.020	-	9,00	\$ 1.321.218	0,00	\$ -	-	6,00	\$ 890.812															
	14.4.4	Cruz 2 1/2"	un	56,00	\$ 245.163	\$ 13.729.128	-	44,00	\$ 10.787.172	0,00	\$ -	-	32,00	\$ 7.845.216															
	14.4.5	Cruz 2"	un	95,00	\$ 197.341	\$ 18.791.395	-	63,00	\$ 16.379.303	0,00	\$ -	-	71,00	\$ 14.011.211															
	14.4.6	Tee reducida 6" x 4"	un	1,00	\$ 423.663	\$ 423.663	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.4.7	Tee reducida 4" x 3"	un	1,00	\$ 268.699	\$ 268.699	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.4.8	Tee 4"	un	9,00	\$ 197.367	\$ 1.776.303	-	2,00	\$ 384.724	0,00	\$ -	-	2,00	\$ 384.724															
	14.4.9	Tee 3"	un	13,00	\$ 178.176	\$ 2.316.314	-	33,00	\$ 5.879.234	0,00	\$ -	-	28,00	\$ 4.832.628															
	14.4.10	Tee 2 1/2"	un	108,00	\$ 181.515	\$ 19.603.620	-	48,00	\$ 8.712.720	0,00	\$ -	-	36,00	\$ 6.534.540															
	14.4.11	Tee 2"	un	16,00	\$ 137.991	\$ 2.207.856	-	6,00	\$ 827.946	0,00	\$ -	-	2,00	\$ 275.982															
	14.4.12	Reducción 6" x 4"	un	1,00	\$ 229.270	\$ 229.270	-	1,00	\$ 229.270	0,00	\$ -	-	1,00	\$ 229.270															
	14.5	ABRAZADERAS DE FIJACIÓN TIPO MECANO PARA TUBERÍAS COLGANTES																											
	14.5.1	Abrazaderas 6"	un	13,00	\$ 56.543	\$ 735.259	+	108,00	\$ 5.998.644	0,00	\$ -	-	108,00	\$ 5.998.644															
	14.5.2	Abrazaderas 4"	un	46,00	\$ 46.271	\$ 2.128.466	+	15,00	\$ 694.065	0,00	\$ -	-	12,00	\$ 655.252															
	14.5.3	Abrazaderas 3"	un	23,00	\$ 36.382	\$ 838.786	+	116,00	\$ 4.220.312	0,00	\$ -	-	62,00	\$ 2.255.684															
	14.5.4	Abrazaderas 2 1/2"	un	261,00	\$ 35.015	\$ 9.138.915	+	344,00	\$ 12.045.160	0,00	\$ -	-	257,00	\$ 8.998.855															
	14.5.5	Abrazaderas 2"	un	146,00	\$ 32.200	\$ 4.701.200	+	360,00	\$ 11.592.000	0,00	\$ -	-	225,00	\$ 7.344.000															
	14.5.6	Abrazaderas 1 1/2"	un	106,00	\$ 31.967	\$ 3.388.502	+	169,00	\$ 5.402.423	0,00	\$ -	-	62,00	\$ 2.621.294															
	14.5.7	Abrazaderas 1 1/4"	un	64,00	\$ 29.166	\$ 1.866.624	+	86,00	\$ 2.508.276	0,00	\$ -	-	62,00	\$ 1.808.292															
	14.5.8	Abrazaderas 1"	un	824,00	\$ 29.124	\$ 23.995.176	+	1.191,00	\$ 34.686.684	0,00	\$ -	-	1.006,00	\$ 29.296.744															
	14.6	PINTURA PARA TUBERÍA																											
	14.6.1	Pintura para tubería 6"	m	28,00	\$ 18.844	\$ 527.632	+	151,00	\$ 2.845.444	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.2	Pintura para tubería 4"	m	127,00	\$ 13.629	\$ 1.730.883	-	21,48	\$ 592.751	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.3	Pintura para tubería 3"	m	49,00	\$ 10.457	\$ 512.393	-	179,50	\$ 1.765.676	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.4	Pintura para tubería 2 1/2"	m	57,00	\$ 9.075	\$ 5.199.975	-	514,95	\$ 4.673.171	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.5	Pintura para tubería 2"	m	313,00	\$ 7.850	\$ 2.457.050	+	537,39	\$ 4.218.512	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.6	Pintura para tubería 1 1/2"	m	229,00	\$ 6.624	\$ 1.518.896	+	251,37	\$ 1.665.075	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.7	Pintura para tubería 1 1/4"	m	137,00	\$ 6.518	\$ 890.956	-	127,48	\$ 830.915	0,00	\$ -	-	0,00	\$ -															
	14.6.8	Pintura para tubería 1"	m	2,00																									

JHCOTE-102460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA				
										ACTA DE OBRA No.14				ACUMULADA				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
	15.1.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	20,20	\$	43.240	\$	873.448	-	16,96	\$	733.350	0,00	\$	16,96	\$	733.350	
	15.1.2	JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA																
	15.1.2.1	Junta de expansión 6"	un	10,00	\$	163.598	\$	1.635.980	+	11,00	\$	1.799.578	0,00	\$	-	7,00	\$	1.145.186
	15.1.2.2	Junta de expansión 4"	un	1,00	\$	102.841	\$	102.841	-	1,00	\$	102.841	0,00	\$	-	1,00	\$	102.841
	15.1.2.3	Junta de expansión 3"	un	1,00	\$	95.332	\$	95.332	-	1,00	\$	95.332	0,00	\$	-	1,00	\$	95.332
	15.1.3	ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES																
	15.1.3.1	Abrazadera 6"	un	121,00	\$	55.543	\$	6.720.703	+	148,00	\$	8.220.364	0,00	\$	-	44,00	\$	2.443.892
	15.1.3.2	Abrazadera 4"	un	44,00	\$	46.271	\$	2.035.924	+	54,00	\$	2.498.634	0,00	\$	-	24,00	\$	1.110.504
	15.1.3.3	Abrazadera 3"	un	10,00	\$	36.382	\$	363.820	+	11,00	\$	400.202	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.4	TUBERIAS BAJO TIERRA																
	15.1.4.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	79,10	\$	108.378	\$	8.572.700	+	83,25	\$	9.022.469	0,00	\$	-	81,15	\$	8.794.875
	15.1.4.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	62,30	\$	56.633	\$	3.528.238	+	71,11	\$	4.027.173	0,00	\$	-	69,60	\$	3.941.657
	15.1.4.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	3,60	\$	43.240	\$	155.664	+	3,85	\$	166.474	0,00	\$	-	3,85	\$	166.474
	15.1.4.4	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	115,70	\$	29.456	\$	3.408.059	+	117,24	\$	3.453.422	0,00	\$	-	115,17	\$	3.392.448
	15.1.4.5	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	23,00	\$	51.959	\$	1.195.057	+	38,20	\$	1.984.834	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.4.6	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	45,60	\$	76.437	\$	3.465.527	+	355,67	\$	27.186.348	0,00	\$	-	18,20	\$	5.977.373
	15.1.4.7	Tubería PVC corrugada 250 mm	m	4,00	\$	106.806	\$	427.224	+	212,40	\$	22.685.594	0,00	\$	-	24,00	\$	2.563.344
	15.1.5	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
	15.1.5.1	Relleno en material seleccionado	m3	99,99	\$	195.105	\$	19.508.549	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	(234)
	15.1.6	CAMARAS DE INSPECCION																
	15.1.6.1	Cámara de inspección sección circular D=1.20 m	m	2,00	\$	722.757	\$	1.445.514	+	79,85	\$	57.712.147	0,00	\$	-	37,82	\$	27.334.670
	15.1.6.2	Base/Cañuela para cámara circular	un	1,00	\$	561.725	\$	561.725	+	42,00	\$	23.592.450	0,00	\$	-	18,00	\$	10.111.050
	15.1.6.3	Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular	un	1,00	\$	1.140.933	\$	1.140.933	+	42,00	\$	47.919.186	0,00	\$	-	19,00	\$	21.677.177
	15.1.6.4	Calca de inspección cuadrada 0.80 m x 0.80 m	un	10,00	\$	137.118	\$	1.371.180	+	20,00	\$	2.742.360	0,00	\$	-	16,00	\$	2.193.888
	15.1.7	TRAGANTES Y SIFONES																
	15.1.7.1	Tragante 8"x6"	un	28,00	\$	92.802	\$	2.598.456	-	26,00	\$	2.412.852	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.7.2	Tragante 6"x4"	un	18,00	\$	70.963	\$	1.271.934	-	4,00	\$	282.652	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.7.3	Tragante 5"x3"	un	2,00	\$	51.737	\$	103.474	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.7.4	Sifón 3"	un	6,00	\$	146.999	\$	881.994	+	7,00	\$	1.028.993	0,00	\$	-	6,00	\$	881.994
	15.1.8	PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA																
	15.1.8.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	264,00	\$	18.844	\$	4.974.816	+	290,88	\$	5.481.343	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.8.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	93,00	\$	13.629	\$	1.267.497	+	101,75	\$	1.386.751	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.1.8.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	21,00	\$	10.457	\$	219.597	-	16,96	\$	177.351	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2	REDES DE AGUAS RESIDUALES																
	15.2.1	TUBERIAS POR PLACAS O DUCTOS																
	15.2.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	15,00	\$	108.378	\$	1.625.670	-	14,86	\$	1.610.497	0,00	\$	-	13,52	\$	1.465.271
	15.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	462,00	\$	56.633	\$	26.164.446	+	842,97	\$	47.739.920	0,00	\$	-	671,15	\$	38.009.238
	15.2.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	133,00	\$	43.240	\$	5.750.920	+	199,31	\$	8.618.164	0,00	\$	-	105,46	\$	4.560.090
	15.2.1.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	65,00	\$	31.630	\$	2.055.950	+	634,88	\$	20.081.254	0,00	\$	-	294,71	\$	9.321.677
	15.2.1.5	Tubería PVC Presión 2"	m	5,00	\$	31.248	\$	156.240	+	21,70	\$	678.062	0,00	\$	-	16,72	\$	522.467
	15.2.1.6	Tubería PVC Presión 1"	m	207,00	\$	16.233	\$	3.360.231	+	358,94	\$	5.826.673	0,00	\$	-	245,59	\$	3.986.662
	15.2.1.7	Tubería PVC Presión 3/4"	m	253,00	\$	13.680	\$	3.461.040	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2.2	TUBERIA PVC LIVIANA DE VENTILACION																
	15.2.2.1	Tubería PVC ventilación 3"	m	220,82	\$	36.817	\$	8.129.930	+	354,55	\$	13.053.467	0,00	\$	-	136,38	\$	5.021.102
	15.2.2.2	Tubería PVC ventilación 2"	m	885,40	\$	30.550	\$	27.048.970	+	1.751,25	\$	53.500.688	0,00	\$	-	701,59	\$	21.433.575
	15.2.3	JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA																
	15.2.3.1	Junta de expansión 6"	un	3,00	\$	163.598	\$	490.794	-	3,00	\$	490.794	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2.3.2	Junta de expansión 4"	un	12,00	\$	102.841	\$	1.234.092	-	12,00	\$	1.234.092	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2.4	ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES																
	15.2.4.1	Abrazadera 6"	un	7,00	\$	55.543	\$	388.801	+	8,00	\$	444.344	0,00	\$	-	6,00	\$	333.258
	15.2.4.2	Abrazadera 4"	un	212,00	\$	46.271	\$	9.808.452	+	424,00	\$	19.618.804	0,00	\$	-	305,00	\$	14.112.655
	15.2.4.3	Abrazadera 3"	un	96,00	\$	36.382	\$	3.492.672	+	101,00	\$	3.674.582	0,00	\$	-	84,00	\$	3.419.908
	15.2.4.4	Abrazadera 2"	un	432,00	\$	31.630	\$	13.658.400	+	320,00	\$	10.304.000	0,00	\$	-	320,00	\$	10.304.000
	15.2.4.5	Abrazadera 1"	un	95,00	\$	29.124	\$	2.765.780	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2.4.6	Abrazadera 3/4"	un	116,00	\$	29.035	\$	3.368.060	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	15.2.5	TUBERIAS BAJO TIERRA																
	15.2.5.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	9,00	\$	108.378	\$	975.402	+	9,99	\$	1.082.696	0,00	\$	-	9,90	\$	1.072.942
	15.2.5.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	60,90	\$	56.633	\$	3.448.950	+	72,85	\$	4.125.714	0,00	\$	-	61,97	\$	3.509.547
	15.2.5.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	16,00	\$	43.240	\$	778.320	-	13,82	\$	597.577	0,00	\$	-	13,82	\$	597.577
	15.2.5.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	4,00	\$	31.630	\$	125.520	+	26,34	\$	833.134	0,00	\$	-	20,80	\$	661.067
	15.2.5.5	Tubería PVC Presión 2"	m	14,00	\$	31.248	\$	437.472	+	24,69	\$	771.613	0,00	\$	-	24,61	\$	769.613
	15.2.5.6	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	53,00	\$	29.456	\$	1.561.168	+	139,64	\$	4.113.236	0,00	\$	-	69,55	\$	2.048.665
	15.2.5.7	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	70,00	\$	51.959	\$											

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		18.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR EN AIRE A PRESIÓN, 17.5KV, 630A, CON FUSIBLES TIPO HH DE 35 A, 17.5 KV, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1,00	\$ 31.062.597	\$ 31.062.597	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 750 KVA, SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN	un	1,00	\$ 10.301.194	\$ 10.301.194	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 750 KVA, 13.200 V/208-120 V	un	1,00	\$ 113.919.707	\$ 113.919.707	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.2	GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA											
		18.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE Y TRANSFERENCIA EN BAJA TENSIÓN, POR INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 1600 A, 25KA, DOBLE TIRO, CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO. INCLUYE KIT DE POTENCIA DE INTERRUPTORES, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONTROLADOR DE TRANSFERENCIA COMAP PWR KIT DE CABLEADO, RELEVOS, BORNERAS, PROTECCIONES SEÑALES DE TENSIÓN, PILOTOS, SELECTORES MANUAL Y AUTOMÁTICO, CARGADOR Y BATERÍA, BARRAJE DE COBRE 3F+N+T ACORDE A CAPACIDAD DE CORRIENTE. CÓDIGO DE COLORES Y PROTECCIÓN CONTACTO DIRECTO SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CERTIFICADA RETIE, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1,00	\$ 89.231.644	\$ 89.231.644	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN PISO DE 0.40 X 0.60 METROS	m	10,00	\$ 321.050	\$ 3.210.500	-	8,97	\$ 2.880.493	0,00	\$ -	8,97	\$ 2.880.493
		18.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN AGUAS ABAJO DEL TRANSFORMADOR DE 750 KVA, CON DPS MODULAR 4P, 120/208V, TIPO1+2, TOTALIZADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ACORDE AL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1,00	\$ 111.643.093	\$ 111.643.093	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3	ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN											
		18.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE; SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE, ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.	m	90,00	\$ 200.969	\$ 18.087.210	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA PINTADA, CON PUERTA Y CHAPA, 0,2 X 0,2 X0,15 METROS, CORAZA METÁLICA DE Ø 3/4", CONECTOR RECTO PARA CORAZA Y CONECTOR CURVO PARA CORAZA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	un	62,00	\$ 917.995	\$ 56.915.690	-	56,00	\$ 51.407.720	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3,00	\$ 1.672.860	\$ 5.018.580	+	8,00	\$ 13.382.880	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.691.440
		18.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 681.620	\$ 3.408.100	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA EL SISTEMA DEL CHELLER DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 20.004.111	\$ 20.004.111	+	2,00	\$ 40.008.222	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 681.620	\$ 3.408.100	-	4,00	\$ 2.726.480	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.726.480
		18.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 634.374	\$ 2.537.496	+	6,00	\$ 3.806.244	0,00	\$ -	1,00	\$ 634.374
		18.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFILAR 12 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 747.040	\$ 1.494.080	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	249,00	\$ 32.165	\$ 8.009.085	+	373,00	\$ 11.997.545	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	59,00	\$ 72.424	\$ 4.273.016	+	86,00	\$ 6.228.464	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 72.424	\$ 144.848	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 122.968	\$ 491.872	+	15,00	\$ 1.844.520	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 130.377	\$ 521.508	+	7,00	\$ 912.639	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 359.616	\$ 1.438.464	+	9,00	\$ 3.236.544	0,00	\$ -	1,00	\$ 359.616
		18.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X40A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 399.759	\$ 1.998.795	+	8,00	\$ 3.198.072	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X50A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 614.743	\$ 614.743	+	2,00	\$ 1.229.486	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	6,00	\$ 450.232	\$ 2.701.392	-	2,00	\$ 900.464	0,00	\$ -	2,00	\$ 900.464
		18.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X70A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 646.469	\$ 646.469	-	1,00	\$ 646.469	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X80A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 630.680	\$ 630.680	-	1,00	\$ 630.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X100A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 834.046	\$ 834.046	+	3,00	\$ 2.502.138	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X50A, 65KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 3.741.551	\$ 3.741.551	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC SCH 40 SOBREPUESTO EN LOSA	m	708,00	\$ 28.028	\$ 19.843.824	+	10123,00	\$ 283.727.444	0,00	\$ -	2848,33	\$ 79.832.930
		18.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES EN 3 # 12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC EMBEBIDO EN PLACA, MURO O LOSA	m	2.244,00	\$ 23.079	\$ 51.789.276	-	73,00	\$ 1.684.767	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN 2 # 250 MCM FASES + 1 # 250 MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	90,00	\$ 1.336.095	\$ 120.248.550	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS TOMACORRIENTES REGULADOS EN 3 # 400 FASES + 1 # 400 NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	20,00	\$ 691.184	\$ 13.823.680	+	94,00	\$ 64.971.296	67,52	\$ 46.668.744	92,02	\$ 63.602.752
		18.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ASCENSORES EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO DE Ø 2"	m	180,00	\$ 221.990	\$ 39.958.200	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE AIRES ACONDICIONADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA) EN 3 " 3 " 300MCM FASES + 3 # 300MCM NEUTRO + 1 # 20 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	2,00	\$ 3.801.010	\$ 7.602.020	+	12,36	\$ 46.980.484	0,00	\$ -	9,00	\$ 34.209.090

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		18.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE ILUMINACIÓN Y TOMAS NORMALES Y REGULADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA) EN 4 " 3 " 300MCM FASES + 4 " 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	2,00	\$ 5.018.739	\$ 10.037.478	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER Y BOMBAS AGUA FRIA Y CALIENTE -TCH EN 3" 2" 250MCM FASES + 1" 250MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	75,00	\$ 1.390.050	\$ 104.253.750	-	67,50	\$ 93.828.375	0,00	\$ -	67,50	\$ 93.828.375
		18.3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CHILLER EN 3 # 500 MCM FASES + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 4" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	15,00	\$ 1.319.384	\$ 19.790.760	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER EN 3 # 10" FASES + 1 # 10" NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30,00	\$ 9.855.060	\$ 298.502	+	40,00	\$ 13.140.080	0,00	\$ -	22,80	\$ 7.489.846
		18.3.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR T1N1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3" EMT.	m	69,00	\$ 421.955	\$ 29.114.895	+	227,00	\$ 95.783.785	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30,00	\$ 284.054	\$ 8.521.620	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR2, TN3, TN4, TIL2, TIL3, TIL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	478,00	\$ 280.685	\$ 134.167.430	-	461,00	\$ 129.395.785	-31,14	\$ (8.740.531)	0,00	\$ 281
		18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT.	m	318,00	\$ 225.468	\$ 71.698.824	+	608,00	\$ 137.084.544	-32,04	\$ (7.223.995)	0,00	\$ 225
		18.3.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TIL1, TR2, TAA1 EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1 1/2" TIPO EMT SOBREPUESTO.	m	56,00	\$ 163.126	\$ 9.135.056	-	41,00	\$ 6.688.166	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1 1/2" EMT SOBRE PUESTO.	m	264,00	\$ 131.191	\$ 34.634.424	-	151,00	\$ 19.809.841	-18,53	\$ (2.430.969)	0,00	\$ -
		18.3.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TSOT, TABLERO COMPRESOR 1, TABLERO COMPRESOR 2, TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1" PVC EMBEBIDO.	m	111,00	\$ 57.834	\$ 6.419.574	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3/4" EMT SOBREPUESTO.	m	80,00	\$ 66.935	\$ 5.354.800	+	90,00	\$ 6.024.150	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA UNIDADES MANEJADORAS Y/ O UNIDADES FC DE AIRES ACONDICIONADOS EN 2 # 12 + 1 # 12 AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3/4" PVC EMBEBIDO.	m	1.558,00	\$ 224.564	\$ 349.870.712	+	3704,63	\$ 831.926.531	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4	SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS											
		18.4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1.244,00	\$ 166.274	\$ 206.844.856	+	1247,00	\$ 207.343.678	0,00	\$ -	792,00	\$ 131.689.008
		18.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, AVISO DE SALIDA (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 EN CIELO FALSO Ø1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2X4" O 4X4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	198,00	\$ 164.972	\$ 32.664.456	-	29,00	\$ 4.784.188	0,00	\$ -	15,00	\$ 2.474.580
		18.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	217,00	\$ 162.196	\$ 35.196.532	-	192,00	\$ 31.141.632	0,00	\$ -	88,00	\$ 14.273.248
		18.4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14,00	\$ 182.002	\$ 2.548.028	+	29,00	\$ 5.278.058	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.184.024
		18.4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1,00	\$ 225.767	\$ 225.767	+	9,00	\$ 2.031.903	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	99,00	\$ 145.262	\$ 14.380.938	+	122,00	\$ 17.721.964	0,00	\$ -	90,00	\$ 13.073.580
		18.4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 5 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3,00	\$ 371.722	\$ 1.115.166	+	6,00	\$ 2.230.332	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGIA "360", EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	193,00	\$ 371.747	\$ 71.747.171	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 170 X 190 X 70 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	\$ 340.804	\$ 4.089.648	+	72,00	\$ 24.537.888	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1850 LM 23W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	409,00	\$ 340.804	\$ 139.388.836	+	437,00	\$ 148.931.348	0,00	\$ -	196,00	\$ 66.797.584
		18.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1050 LM 13W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	179,00	\$ 271.103	\$ 48.527.437	-	81,00	\$ 21.959.343	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 242 X 215 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16,00	\$ 505.034	\$ 8.080.544	+	19,00	\$ 9.595.646	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 600 X 80 6360 LM 60W SOBREPONER INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	47,00	\$ 933.397	\$ 43.869.659	+	367,00	\$ 342.556.699	0,00	\$ -	43,00	\$ 40.136.071
		18.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 610 X 95 1850LM 52W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	402,00	\$ 594.924	\$ 239.159.448	-	52,00	\$ 30.936.048	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 1260 X 120 X 82 3258 LM 32W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10,00	\$ 459.902	\$ 4.599.020	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 600 X 120 58W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	9,00	\$ 971.227	\$ 8.741.043	-	9,00	\$ 8.741.043	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		18.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA DE 18W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	149,00	\$ 459.902	\$ 68.525.398	+	161,00	\$ 74.044.222	0,00	\$ -	161,00	\$ 74.044.222

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
											ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA APLIQUE EXT. FLASH 4000K 750LM SW IP44 NEGRO DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP. RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	11,00	\$ 197.021	\$ 2.167.231	-	8,00	\$ 1.576.168		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 185 X 50 X 108 SOBREPONER 2BL 4W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP. RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	\$ 197.021	\$ 788.084	+	83,00	\$ 16.352.743		0,00	\$ -	48,00	\$ 9.457.008
	18.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90E 300 X 185 X 45 2W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP. RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		21,00	\$ 207.524	\$ 4.358.004	+	27,00	\$ 5.603.148		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA SPAZIO LSR-3180 200 LM SW DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP. RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	203,00	\$ 616.793	\$ 125.208.979	+	231,00	\$ 142.479.183		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.5	SALIDAS DE TOMACORRIENTES												
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE. TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	648,00	\$ 143.767	\$ 93.161.016	+	848,00	\$ 121.914.416		0,00	\$ -	365,00	\$ 52.474.955
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE. TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		271,00	\$ 177.138	\$ 48.004.398	-	254,00	\$ 44.993.052		0,00	\$ -	174,00	\$ 30.822.012
	18.6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS												
	18.6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTAS CAPTADORAS, DE 60 CMS, ALUMINIO, CON BASE DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM, EN EL ANILLO SUPERIOR.	un	33,00	\$ 238.931	\$ 7.884.723	-	33,00	\$ 7.884.723		0,00	\$ -	33,00	\$ 7.884.723
	18.6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBROÑ REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM, PARA ANILLO SUPERIOR, SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE VDE 0185-305 (IEC 62305) Y RETIE. 16.3.2.		607,00	\$ 31.117	\$ 18.888.019	+	610,00	\$ 18.981.370		0,00	\$ -	266,00	\$ 8.277.122
	18.6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA EL ALAMBROÑ REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM, EN EL ANILLO SUPERIOR.	un	10,00	\$ 51.379	\$ 513.790	-	10,00	\$ 513.790		0,00	\$ -	6,00	\$ 308.274
	18.6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AISLADO No. 1/0 AWG, POR 1 Ø 3/4" PVC PARA LAS BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO, HASTA LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, LONGITUD PROMEDIO 17 METROS POR BAJANTE.	un	5,00	\$ 903.210	\$ 4.516.050	+	70,00	\$ 63.224.700		0,00	\$ -	3,00	\$ 2.709.830
	18.6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, PARA CONEXIÓN ENTRE LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, INCLUDE: 0,5 METROS DE TUBO IMC DE Ø 3/4", 2 METROS DE TUBO Ø3/4 PVC EMBEBIDO DESDE LA CAJA HASTA EL CABLE 1/0, CURVA PVC DE Ø 3/4", CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO COBRE ALUMINIO, LONGITUD PROMEDIO DE 2 METROS.	un	5,00	\$ 253.487	\$ 1.267.435	-	5,00	\$ 1.267.435		0,00	\$ -	5,00	\$ 1.267.435
	18.6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M, SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 GRS, CAJA DE PASO DE 0.30 X 0.30 METROS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO, INCLUDE: CAJA EN CONCRETO DE 30X30 CM LIBRES EN LA PARTE INTERNA, VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,40 METROS, SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO.		5,00	\$ 847.659	\$ 4.238.295	+	9,00	\$ 7.628.931		0,00	\$ -	6,00	\$ 5.085.954
	18.6.07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG PARA EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO, INCLUDE: RETIRO DE ZONA VERDE, EXCAVACIONES EN AFIRMADO, TIERRA U OTROS TERRENOS DE 0,30 X 0,50 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES VARIOS, INSTALACIÓN DEL CABLE No. 1/0 AWG, RETIRO DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA EN GENERAL.	m	310,00	\$ 65.429	\$ 20.282.990	-	310,00	\$ 20.282.990		0,00	\$ -	201,00	\$ 13.151.229
	18.6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA (10 X 5 METROS), CON 4 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un	1,00	\$ 8.068.315	\$ 8.068.315	-	1,00	\$ 8.068.315		0,00	\$ -	1,00	\$ 8.068.315
Subtotal						\$ 2.897.042.458			\$ 3.271.189.264			\$ 28.273.249		\$ 777.335.340
CAPITULO 19		RED DE VOZ Y DATOS												
	19.1	Cableado												
	19.1.01	Cable 2x18 AWG	m	765,00	\$ 4.169	\$ 3.189.285	+	3200,00	\$ 13.340.800		0,00	\$ -	1244,00	\$ 5.186.236
	19.1.02	Cable FPLR 2x16	m	10.968,00	\$ 7.729	\$ 84.771.672	-	7700,00	\$ 59.513.300		0,00	\$ -	978,00	\$ 7.558.962
	19.1.03	Cable UTP Cat6a	m	36.295,00	\$ 5.642	\$ 204.776.390	+	37500,00	\$ 211.575.000		0,00	\$ -	37500,00	\$ 211.575.000
	19.1.04	Cable Multifilar 4hx18	m	8.655,00	\$ 5.274	\$ 45.646.470	+	10237,00	\$ 53.989.938		0,00	\$ -	7413,75	\$ 39.100.118
	19.1.05	Fibra Óptica 12h Multimodo	m	275,00	\$ 27.693	\$ 7.615.573	+	748,74	\$ 20.734.857		0,00	\$ -	234,00	\$ 6.480.162
	19.1.06	Patch Cord de Fibra	un	72,00	\$ 85.174	\$ 6.132.528	-	21,00	\$ 1.368.654		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.1.07	Patch Cord Cat 6a-3Mt	un	192,00	\$ 53.363	\$ 10.245.536	-	187,00	\$ 9.982.621		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.1.08	Patch Cord Cat 6a-1Mt	un	597,00	\$ 41.107	\$ 24.540.879	+	736,00	\$ 30.254.752		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2	Ductería												
	19.2.01	Rancho PortaCable 54x200 - Cerrada	m	150,00	\$ 475.088	\$ 71.263.200	+	200,00	\$ 95.017.600		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.02	Rancho PortaCable 54x300 - Cerrada	m	416,00	\$ 510.199	\$ 212.242.784	-	352,00	\$ 179.590.048		0,00	\$ -	160,79	\$ 82.034.897
	19.2.03	Tubería EMT 3/4"	m	8.954,00	\$ 33.163	\$ 230.615.502	-	5989,41	\$ 197.963.544		0,00	\$ -	4191,00	\$ 138.986.133
	19.2.04	Tubería EMT 1"	m	1.301,00	\$ 36.340	\$ 47.289.746	+	1676,00	\$ 60.919.248		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.05	Tubería EMT 1 1/4"	m	327,00	\$ 45.040	\$ 14.728.080	+	421,00	\$ 18.961.840		0,00	\$ -	42,00	\$ 1.891.680
	19.2.06	Tubería EMT 1 1/2"	m	100,00	\$ 51.907	\$ 5.190.700	+	526,00	\$ 27.406.896		18,53	\$ 961.837	18,53	\$ 961.837
	19.2.07	Tubería EMT 2"	m	50,00	\$ 82.636	\$ 4.131.750	+	200,00	\$ 16.527.000		94,34	\$ 7.795.786	94,34	\$ 8.126.326
	19.2.08	Coraza Metálica 3/4"	m	1.676,50	\$ 32.483	\$ 54.457.750	-	200,00	\$ 6.496.600		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.09	Caja de Paso 4x4	un	2.612,00	\$ 23.451	\$ 61.254.012	-	1180,00	\$ 27.672.180		0,00	\$ -	871,00	\$ 20.425.821
	19.2.10	Caja de Paso 15x15	un	57,00	\$ 108.840	\$ 6.205.848	-	2,00	\$ 217.680		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3	Cuantos de Interconexión y Control												
	19.3.01	Rancho de Fibra Óptica	m	4,00	\$ 1.823.863	\$ 7.295.452	+	8,00	\$ 14.590.904		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3.02	Gabinete con Rack - 48U	un	3,00	\$ 5.091.944	\$ 15.265.532	-	8,00	\$ 40.015.552		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3.03	Módulo para Operadores	un	1,00	\$ 10.450.734	\$ 10.450.734	-	1,00	\$ 10.450.734		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4	Equipos												
	19.4.01	Toma Doble	un	285,00	\$ 118.050	\$ 33.644.250	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.02	Toma Sencillo	un	27,00	\$ 105.267	\$ 2.842.209	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.03	Panel Panel x8	un	8,00	\$ 1.532.045	\$ 12.256.360	+	23,00	\$ 35.237.035		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.04	Switch x48	un	8,00	\$ 6.492.952	\$ 51.943.616	+	23,00	\$ 149.337.896		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.05	Router	un	1,00	\$ 5.809.003	\$ 5.809.003	-	1,00	\$ 5.809.003		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.06	Acces Point - WIFI	un	27,00	\$ 3.729.799	\$ 100.704.573	+	34,00	\$ 126.813.166		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4.07	Balanceador y Controlador WIFI	un	1,00	\$ 10.488.123	\$ 10.488.123	+	3,00	\$ 31.464.369		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.5	Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)												
	19.5.01	Configuración e Integración	un	1,00	\$ 121.903.346	\$ 121.903.346	-	1,00	\$ 121.903.346		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.5.02	Capacitación	un	1,00	\$ 67.187.460	\$ 67.187.460	-	1,00	\$ 67.187.460		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.5.03	Documentación Final	un	1,00	\$ 105.488.580	\$ 105.488.580	-	1,00	\$ 105.488.580		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6	Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)												
	19.6.01	Controlador KNX 010V	un	21,00	\$ 8.873.439	\$ 186.342.219	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6.02	Controlador GateWay	un	1,00	\$ 6.592.817	\$ 6.592.817	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6.03	Sensor de ocupación	un	256,00	\$ 649.364	\$ 166.237.184	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6.04	Fotocelda	un	3,00	\$ 540.381	\$ 1.648.161	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6.05	Switch On/Off	un	55,00	\$ 609.157	\$ 33.503.635	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.6.06	Cableado (18AWG)	un	2.290,00	\$ 3.042	\$ 6.966.180	-	0,00	\$ -		0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ 2.038.515.435			\$ 1.739.830.603			\$ 8.767.623		\$ 622.327.172
CAPITULO 20		SONIDO Y TV COMUNAL												
	20.1	Tv comunal												
	20.1.01	Salida de Antena TDY - Coaxial	un	36,00	\$ 433.167	\$ 15.594.012	-	34,00	\$ 14.727.678		0,00	\$ -	0,00	\$ -

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	--------------	-------------	------	-------------------	----------------	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JHCOTE-102460986124544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES										ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.14				ACUMULADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
	23.3.06	VALVULA MARIPOSA DE 8"	un	8,00	\$ 2.685.188	\$ 21.481.504	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.4	VALVULAS DE GLOBO															
	23.4.01	VALVULA GLOBO DE 3/4"	un	48,00	\$ 109.534	\$ 5.257.632	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.4.02	VALVULA GLOBO DE 1"	un	1,00	\$ 164.857	\$ 164.857	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.4.03	VALVULA GLOBO DE 1 1/4"	un	34,00	\$ 298.344	\$ 10.143.696	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.4.04	VALVULA GLOBO DE 1 1/2"	un	58,00	\$ 346.776	\$ 20.113.008	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.5	VALVULAS DOS VIAS															
	23.5.01	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 3/4"	un	48,00	\$ 354.508	\$ 17.016.384	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.5.02	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1"	un	1,00	\$ 403.857	\$ 403.857	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.5.03	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1 1/4"	un	34,00	\$ 457.677	\$ 15.561.018	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.5.04	VALVULA DOS VIAS PROPORCIONAL DE 1 1/2" CON SPRING RETURN	un	58,00	\$ 10.125.818	\$ 587.297.444	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.5.05	VALVULA DOS VIAS DE 6" CON ACTUADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL	un	1,00	\$ 20.046.682	\$ 20.046.682	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE AGUA HELADA															
	23.6.01	TANQUE DE EXPANSION CERRADO	un	1,00	\$ 20.814.414	\$ 20.814.414	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.02	CODO DE SUCCION DE 6"	un	2,00	\$ 7.669.547	\$ 15.339.094	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.03	CODO DE SUCCION DE 8"	un	2,00	\$ 11.263.469	\$ 22.526.938	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.04	DES - AIREADOR CON PURGA Y VENTOSA	un	1,00	\$ 12.365.009	\$ 12.365.009	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.05	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 6"	un	2,00	\$ 7.669.547	\$ 15.339.094	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.06	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 8"	un	2,00	\$ 11.263.469	\$ 22.526.938	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.07	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 6"	un	10,00	\$ 1.504.344	\$ 15.043.440	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.08	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 8"	un	6,00	\$ 1.951.190	\$ 11.707.140	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.09	FILTRO EN YE DE 6"	un	1,00	\$ 2.192.487	\$ 2.192.487	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.10	MANOMETRO DE CARATULA	un	10,00	\$ 768.809	\$ 7.688.090	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.6.11	TERMOMETRO DE COLUMNA	un	6,00	\$ 1.149.216	\$ 6.895.296	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7	TABLEROS ELECTRICOS															
	23.7.01	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA4-01	un	1,00	\$ 17.671.073	\$ 17.671.073	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7.02	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA4-02	un	1,00	\$ 13.389.008	\$ 13.389.008	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7.03	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA4-03	un	1,00	\$ 10.799.853	\$ 10.799.853	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7.04	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA4-04	un	1,00	\$ 6.816.536	\$ 6.816.536	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7.05	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA4-05	un	1,00	\$ 31.513.099	\$ 31.513.099	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.7.06	AUTOMATIZACION Y CONTROL INCLUYENDO TABLERO TCA4-01 AL 05	un	1,00	\$ 946.800.070	\$ 946.800.070	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.8	ELEMENTOS DE CONTROL															
	23.8.01	TRASMISOR DE TEMPERATURA PARA UMAS	un	58,00	\$ 536.407	\$ 31.111.606	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.8.02	SENSOR DE ZONA PARA FANCOIL	un	62,00	\$ 456.995	\$ 28.333.690	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.8.03	TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESION PARA AGUA (0-50 PSIG)	un	1,00	\$ 3.285.150	\$ 3.285.150	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9	DIFUSORES DE SUMINISTRO															
	23.9.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 6"X6"	un	8,00	\$ 152.466	\$ 1.219.728	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.02	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 10"X10"	un	2,00	\$ 225.230	\$ 450.478	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.03	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 12"X12"	un	3,00	\$ 252.049	\$ 756.147	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.04	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 14"X14"	un	1,00	\$ 299.287	\$ 299.287	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.05	DIFUSOR DE SUMINISTRO 2 VIAS DE 6"X6"	un	1,00	\$ 202.258	\$ 202.258	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.06	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 6"X6"	un	36,00	\$ 174.171	\$ 6.270.156	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.07	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 9"X9"	un	37,00	\$ 188.214	\$ 6.963.918	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.08	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 10"X10"	un	17,00	\$ 209.918	\$ 3.568.608	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.09	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 12"X12"	un	92,00	\$ 234.170	\$ 21.544.192	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.10	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 15"X12"	un	3,00	\$ 392.486	\$ 1.177.458	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.9.11	DIFUSOR DE 3 CONOS DE 24"X24" CUELLO 14"	un	4,00	\$ 1.167.446	\$ 4.669.784	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.10	REJILLAS DE SUMINISTRO															
	23.10.01	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 6"X4"	un	2,00	\$ 101.398	\$ 202.796	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.10.02	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 6"X12"	un	2,00	\$ 871.250	\$ 1.742.500	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11	REJILLAS DE RETORNO Y/O EXTRACCION															
	23.11.01	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	un	113,00	\$ 104.462	\$ 11.804.206	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.02	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	un	7,00	\$ 100.633	\$ 704.431	-		\$ 3,00	\$ 301.899	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.03	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X6" C.D.	un	18,00	\$ 102.547	\$ 1.845.846	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.04	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X6" C.D.	un	3,00	\$ 116.208	\$ 348.624	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.05	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X8" C.D.	un	2,00	\$ 129.614	\$ 259.228	-		\$ 2,00	\$ 259.228	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.06	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 10"X8" C.D.	un	4,00	\$ 136.295	\$ 553.180	-		\$ 2,00	\$ 276.590	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.07	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X10" C.D.	un	1,00	\$ 165.233	\$ 165.233	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.08	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 12"X12" C.D.	un	1,00	\$ 181.830	\$ 181.830	+		\$ 6,00	\$ 1.090.980	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.09	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 14"X8" C.D.	un	1,00	\$ 165.233	\$ 165.233	-		\$ 1,00	\$ 165.233	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.10	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 24"X24" C.D.	un	60	\$ 517.604	\$ 31.056.240	-		\$ 48,00	\$ 24.844.892	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.11	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 30"X12" C.D.	un	1,00	\$ 412.914	\$ 412.914	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.12	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 36"X12" C.D.	un	2,00	\$ 456.322	\$ 912.644	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.11.13	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 44"X12" C.D.	un	5,00	\$ 2.008.006	\$ 10.040.030	-		\$ 1,00	\$ 501.006	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.14	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 48"X12" C.D.	un	4,00	\$ 526.540	\$ 2.106.160	-		\$ 3,00	\$ 1.579.620	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.15	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 50"X12" C.D.	un	1,00	\$ 549.521	\$ 549.521	-		\$ 1,00	\$ 549.521	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.16	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 60"X12" C.D.	un	3,00	\$ 747.410	\$ 2.242.230	-		\$ 2,00	\$ 1.494.820	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			
	23.11.17	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 66"X12" C.D.	un	11,00	\$ 827.843	\$ 9.106.273	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.12	REJILLAS DE AIRE EXTERIOR															
	23.12.01	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X6" C.D.	un	2,00	\$ 119.811	\$ 239.622	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.12.02	REJILLA TIPO LOUVER DE 8"X4" C.D.	un	2,00	\$ 127.954	\$ 255.908	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.12.03	REJILLA TIPO LOUVER DE 34"X8" C.D.	un	1,00	\$ 446.108	\$ 446.108	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
	23.12.04	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X8" C.D.	un														

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
											ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	26.4.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS							\$	-				\$
	26.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para aguas residuales (caudal 20 gpm, presión a la salida 10 psi) conformado por accesorios, tuberías, válvulas.	un	1,00	\$ 20.460.685	\$ 20.460.685	+		2,00	\$ 40.921.370	0,00	\$	-	\$ 15.345.514
	26.5	RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN							\$	-				\$
	26.5.1	EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA, UPS							\$	-				\$
	26.5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 450 KW EFECTIVOS A LA ALTURA DE PEREIRA, TRIFÁSICA, 220/127V, INCLUDE CABINA INSONORIZADA, EXOSTO, CARGADOR DE BATERÍAS Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$ 543.415.607	\$ 543.415.607	-		1,00	\$ 543.415.607	0,00	\$	-	\$ 326.049.364
	26.5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 100 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUDE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$ 145.143.171	\$ 145.143.171	-		1,00	\$ 145.143.171	0,00	\$	-	\$ 0,00
	26.5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 70 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, INCLUDE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$ 121.836.040	\$ 121.836.040	-		1,00	\$ 121.836.040	0,00	\$	-	\$ 73.101.624
	26.6	AIRE ACONDICIONADO							\$	-				\$
	26.6.1	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO							\$	-	0,00	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.1	ENFRIADOR DE AGUA CHILLER -01 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1,00	\$ 268.333.843	\$ 268.333.843	-		0,00	\$	0,00	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.2	BOMBA DE AGUA FRIA DE 804 GPM, CABEZA DE 110 FT	un	2,00	\$ 51.297.628	\$ 102.595.256	-		0,00	\$	-	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.3	BOMBA DE AGUA CALIENTE DE 762 GPM, CABEZA DE 65 FT	un	2,00	\$ 45.313.402	\$ 90.626.804	-		0,00	\$	-	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.4	TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 750 GPM	un	1,00	\$ 136.981.768	\$ 136.981.768	-		0,00	\$	-	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.5	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-1,27.29.31.33.35.40.56.60.63.70.72.73.77.78.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.94 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	27,00	\$ 11.881.172	\$ 320.791.644	-		0,00	\$	-	\$	-	\$ 0,00
	26.6.1.6	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-41,44 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	2,00	\$ 14.411.815	\$ 28.823.630	-		0,00	\$	-	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.7	CHILLER CONDENSADO POR AGUA 209.5 TR 440V-3F-60HZ	un		\$ 1.292.511.266	\$ 1.292.511.266	-		1,00	\$ 1.292.511.266	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.8	BOMBA PLANTA DE AGUA FRIA 501.3 GPM 160 FT	un		\$ 109.284.666	\$ -	+		2,00	\$ 218.569.332	1,60	\$ 174.855.466	1,60	\$ 174.855.466
	NP 26.6.1.9	BOMBA PLANTA DE CONDENZACION 631.4 GPM 65 FT	un		\$ 84.885.753	\$ -	+		2,00	\$ 169.771.506	0,00	\$	-	\$ -
	NP 26.6.1.10	TORRE ENFRIAMIENTO 631.4 GPM 90°F/80°F	un		\$ 173.249.238	\$ -	+		1,00	\$ 173.249.238	0,00	\$	-	\$ 0,80
	NP 26.6.1.11	TANQUES DE EXPANSION 55 GAL	un		\$ 16.461.270	\$ -	+		1,00	\$ 16.461.270	0,80	\$ 13.169.016	0,80	\$ 13.169.016
	NP 26.6.1.12	GSFA 6 / 6" SEPARADOR DE AIRE	un		\$ 34.620.925	\$ -	+		1,00	\$ 34.620.925	0,80	\$ 27.696.740	0,80	\$ 27.696.740
	NP 26.6.1.13	BOMBA PARA CONDENSADOS MARCA ASPEN, MODELO MAXI ORANGE 220V	un		\$ 666.289	\$ -	+		9,00	\$ 5.996.601	0,00	\$	-	\$ -
	NP 26.6.1.14	UMA-SALA DE ESPERA 24M2 Y PASILLO 2 MONTADA EN TECHO UMA-56 / 42981 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.827.844	\$ 16.827.844	-		1,00	\$ 16.827.844	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.15	UMA-SALA DE ESPERA 19M2 Y PASILLO 1 MONTADA EN TECHOUMA -31-P1 / 1359 CFM / 37187 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.827.844	\$ -	+		1,00	\$ 16.827.844	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.16	UMA-SALA DE ESPERA GENERAL 2 MONTADA EN TECHO UMA -27-P1 / 1671 CFM / 42062 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 17.583.118	\$ -	+		1,00	\$ 17.583.118	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.17	UMA-SALA DE ESPERA GENERAL MONTADA EN TECHO UMA-33-29-P1 / 1432 CFM / 38294 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.827.844	\$ -	+		2,00	\$ 33.655.688	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.18	UMA-HALL MONTADA EN TECHO UMA-35-P1 / 1129 CFM / 24589 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 13.761.530	\$ -	+		1,00	\$ 13.761.530	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.19	UMA-SALA DE ESPERA 13M2 Y PASILLO 4 MONTADA EN TECHO UMA -40-P1 / 1221 CFM / 31555 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.195.211	\$ -	+		1,00	\$ 16.195.211	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.20	UMA-SALA DE ESPERA 19M2 Y PASILLO 3 MONTADA EN TECHOUMA -95-P1 / 1351 CFM / 37725 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.627.724	\$ -	+		1,00	\$ 16.627.724	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.21	UMA-SALA DE ESPERA 30 M2 Y RECEPCION MONTADA EN TECHO UMA-108-P1 / 1558 CFM / 43947 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 18.015.637	\$ -	+		1,00	\$ 18.015.637	0,00	\$	-	\$ 0,00
	NP 26.6.1.22	UMA-ZONA SOCIAL MONTADA EN TECHO UMA-73-P3 / 1255 CFM / 31965 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.395.333	\$ -	+		1,00	\$ 16.395.333	0,00	\$	-	\$ 0,00
	26.7	TRANSPORTE VERTICAL							\$	-				\$
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	1,00	\$ 474.900.250	\$ 474.900.250	+		2,00	\$ 949.800.500	0,00	\$	-	\$ 1,90
	26.8	RED DE GASES MEDICINALES							\$	-				\$
	26.8.1	VARIOS							\$	-	0,00	\$	-	\$ 0,00
	26.8.1.1	Suministro e instalación de Bomba de vacío medicinal de 1.5 HP alta eficiencia duplex, con capacidad de 7 scfm @60 Hz por cabeza, importada.	un	1,00	\$ 75.654.339	\$ 75.654.339	-		1,00	\$ 75.654.339	0,00	\$	-	\$ 0,00
Subtotal					\$ 2.893.477.403	\$ 2.893.477.403			\$ 4.517.755.460	\$ 215.721.222	\$ 2.083.923.324			

Vr base	POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	%ASEGURADO		TARIFA	\$	11.617.746		\$	-		\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	\$	876.811.077	0,30%	\$	2.630.433			\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	\$	584.540.718	0,25%	\$	1.461.352			\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	\$	584.540.718	0,30%	\$	1.753.622			\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	\$	146.135.180	0,55%	\$	803.743			\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	\$	584.540.718	0,75%	\$	4.384.055			\$	-		\$	-					
\$	2.922.703.590	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	\$	146.135.180	0,40%	\$	584.541			\$	-		\$	-					
		SUBTOTAL OTROS COSTOS					\$	11.617.746		\$	-		\$	-	\$	-				
		IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS				23,25%	\$	2.701.126		\$	-		\$	-	\$	-				
		TOTAL OTROS COSTOS					\$	14.318.872		\$	-		\$	-	\$	-				
VALOR TOTAL										\$	2.907.796.275		\$	4.517.755.460		\$	215.721.222		\$	2.083.923.324

NOTA 1:	Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE								
		TRIBUTACION	20,58%								
		IMPREVISTO	0%								
NOTA 2:	Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	UTILIDAD	2,67%								
NOTA 3:	El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	TOTAL	23,25%								

CAPITULO 27	OBRA NO PREVISTA										
	NP 001	Excavación en suelo consolidado	m3	\$ 62.042	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-
	NP 002	Excavacion en suelo conglomerado con rotomartillo diámetro = 0.4m	und.	\$ 103.380	\$ -	+	260,00	\$ 26.878.800	0,00	\$ -	26.878.800
	NP 003	Suministro en instalación de solución asfáltica para impermeabilización de muro de contención	m2	\$ 72.227	\$ -	+	747,75	\$ 54.007.739	0,00	\$ -	54.007.739
	NP 004	Oficinas de campamento	m2	\$ 926.305	\$ -	+	175,00	\$ 162.103.375	0,00	\$ -	162.103.375
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes	\$ 21.579.353	\$ -	+	24,00	\$ 517.904.472	0,00	\$ -	496.325.119
	NP 006	Rescatos arqueologicos	un	\$ 17.354.923	\$ -	+	200,00	\$ 3.470.984.800	0,00	\$ -	3.436.274.751
	NP 007	Muro de contención - concreto premezclado 35 MPa (incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto)	m3	\$ 1.063.488	\$ -	+	163,36	\$ 173.731.399	0,00	\$ -	166.042.381
	NP 008	Compensación Forestal	un	\$ 145.147	\$ -	+	36,00	\$ 5.225.292	0,00	\$ -	5.225.292

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	NP 009	Erradicación de arboles incluye trozado y disposición final	un		\$	137.604	\$	-	+	12,00	\$	1.651.248	0,00	\$	1.651.248
	NP 010	Desmonte de postes existentes y traslado a punto incluye demolición de base en concreto	un		\$	24.669	\$	-	+	200,00	\$	4.933.800	0,00	\$	4.933.800
	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLE SIN BARRAJE 36 KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO: A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV; VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCUITO 25 KVA KA/1S, PICTOGRAMA QUE INDICA EL FLUIDO / DIRECCIÓN DE LA POTENCIA, TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	19.138.334	\$	-	+	1,00	\$	19.138.334	0,00	\$	19.138.334
	NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN ENTRADA POR BARRA 36KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV; VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S. INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, RELACIÓN 75/5 (10VA)-SP20 CL 0.5S; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA, RELACIÓN 34.5/3√120/√3 CL 0.5, BORNA DE TRES ELEMENTOS PARA MEDIDOR PRINCIPAL, PICTOGRAMA QUE INDICA DIRECCIÓN DE LA POTENCIA, TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003; MEDIDOR ELECTRONICO TARIFARIO BIDIRECCIONAL PARA ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	166.889.289	\$	-	+	1,00	\$	166.889.289	0,00	\$	166.889.289
	NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE TIPO SM6 QM-GF/320 36KV CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA;VOLTAJE NOMINAL 36KV;VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV;RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S ,INCLUYE: INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "CERRADO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DE LA CUCHILLA A TIERRA "CERRADO/ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "CERRADO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "ABIERTO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DE LA CUCHILLA A TIERRA "ABIERTO/CERRADO", UN (1) DISPOSITIVO DE MANDO MANUAL, TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TIPO HH DE 31.5 A , PICTOGRAMA INDICADOR DE FLUJO DE LA POTENCIA PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROPIEDAD, PRUEBA DIELECTRICAS, PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS INYECCIÓN DE CORRIENTE SECUNARIA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	75.982.814	\$	-	+	1,00	\$	75.982.814	0,00	\$	75.982.814
	NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 800 KVA, 33KV/208-120V SEGUN NORMA I.E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: LEGRAND	un		\$	35.516.878	\$	-	+	1,00	\$	35.516.878	0,00	\$	35.516.878
	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 800 KVA, 33000 V/208-120 V MARCA SUGERIDA DE EQUIPOS: LEGRAND.	un		\$	357.153.905	\$	-	+	1,00	\$	357.153.905	0,00	\$	357.153.905
	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFORMADOR DE 300 KVA,INCLUYE: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA-208/440 VAC CLASE H TIPO SECO EN ALUMINIO, TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	242.466.023	\$	-	+	1,00	\$	242.466.023	0,00	\$	242.466.023
	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCION II, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	155.529.222	\$	-	+	1,00	\$	155.529.222	0,00	\$	155.529.222
	NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	45.404.769	\$	-	+	1,00	\$	45.404.769	0,00	\$	45.404.769
	NP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCION REGULADA, KIT DPS-TIPO II, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	84.347.592	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 208 VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN II, KIT DPS-TIPO I, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	245.430.187	\$	-	+	1,00	\$	245.430.187	0,00	\$	245.430.187
	NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAB.ATS + DISTRIBUCIÓN 208 VAC. INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES ATS NW 1000AMP, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRÓNICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$	260.061.581	\$	-	+	1,00	\$	260.061.581	0,00	\$	260.061.581
	NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HHFRLS, CAJA METÁLICA RAWELT RETIE, TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un		\$	341.719	\$	-	+	280,00	\$	95.681.320	0,00	\$	95.016.759
	NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR (5 x 5 x 5 METROS), CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTERMICA.	un		\$	5.011.954	\$	-	+	1,00	\$	5.011.954	0,00	\$	5.011.954
	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3ø12 AWG HHFRLS, DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO EN LOSA	ml		\$	51.745	\$	-	+	120,00	\$	6.209.400	0,00	\$	6.209.400
	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO DUCTO DE 34 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE: SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8	m		\$	488.907	\$	-	+	744,27	\$	363.878.813	0,00	\$	363.878.813
	NP 26	Passamuro Tub 4" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$	1.485.823	\$	-	+	3,00	\$	4.457.469	0,00	\$	4.457.469
	NP 27	Passamuro Tub 3" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$	1.255.598	\$	-	+	2,00	\$	2.511.196	0,00	\$	2.511.196
	NP 28	Passamuro Tub 2" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$	1.158.152	\$	-	+	3,00	\$	3.474.456	0,00	\$	3.474.456
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$	250.953	\$	-	+	13,00	\$	3.262.389	0,00	\$	3.262.389
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$	238.515	\$	-	+	6,00	\$	1.431.090	0,00	\$	1.431.090
	NP 31	Reducción 6" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$	188.191	\$	-	+	1,00	\$	188.191	0,00	\$	188.191
	NP 32	Reducción 6" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$	188.191	\$	-	+	5,00	\$	940.955	0,00	\$	940.955

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025					OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-					ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 33	Reducción 6" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 188.191	\$ -	+	4,00	\$ 752.764	0,00	\$ -	3,00	\$ 564.573		
	NP 34	Reducción 6" X 4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 192.464	\$ -	+	1,00	\$ 192.464	0,00	\$ -	1,00	\$ 192.464		
	NP 35	Tee T Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 336.089	\$ -	+	13,00	\$ 4.369.157	0,00	\$ -	11,00	\$ 3.696.979		
	NP 36	Union Rigida 6" Sch 40	un		\$ 159.401	\$ -	+	83,00	\$ 13.230.283	0,00	\$ -	80,00	\$ 7.970.050		
	NP 37	Coro 45° 4" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 156.836	\$ -	+	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 38	Reducción 4" X 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	1,00	\$ 117.121		
	NP 39	Reducción 4" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	1,00	\$ 117.121		
	NP 40	Reducción 4" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 41	Tee Mecanica Ranurada 4"X 1-1/2" Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 153.688	\$ -	+	1,00	\$ 153.688	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 42	Tee Mecanica Ranurada 4"X2-1/2" Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 153.688	\$ -	+	2,00	\$ 307.376	0,00	\$ -	1,00	\$ 153.688		
	NP 43	Union Rigida 4 Sch 40	un		\$ 117.582	\$ -	+	19,00	\$ 2.234.058	0,00	\$ -	19,00	\$ 2.234.058		
	NP 44	Codo 45° Ranurado 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	8,00	\$ 1.004.086	0,00	\$ -	8,00	\$ 827.640		
	NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	11,00	\$ 1.149.533	0,00	\$ -	11,00	\$ 1.149.533		
	NP 46	Reducción 3" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	11,00	\$ 1.149.533	0,00	\$ -	8,00	\$ 836.024		
	NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	8,00	\$ 836.024	0,00	\$ -	8,00	\$ 836.024		
	NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 131.857	\$ -	+	41,00	\$ 5.406.137	0,00	\$ -	30,00	\$ 3.955.710		
	NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un		\$ 106.713	\$ -	+	169,00	\$ 18.034.497	0,00	\$ -	109,00	\$ 11.631.717		
	NP 50	Reducción 2-1/2" X 1" Sch 40 Roscada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	37,00	\$ 3.420.169	0,00	\$ -	26,00	\$ 2.403.362		
	NP 51	Reducción 2-1/2" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	31,00	\$ 2.865.547	0,00	\$ -	24,00	\$ 2.218.498		
	NP 52	Reducción 2-1/2" X 1-1/4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	18,00	\$ 1.663.866	0,00	\$ -	16,00	\$ 1.478.992		
	NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	36,00	\$ 3.327.732	0,00	\$ -	34,00	\$ 3.142.858		
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	116,00	\$ 10.722.892	0,00	\$ -	108,00	\$ 9.983.196		
	NP 55	Union Rigida 2-1/2" Sch 40	un		\$ 88.923	\$ -	+	247,00	\$ 21.963.981	0,00	\$ -	42,00	\$ 3.734.766		
	NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 101.001	\$ -	+	11,00	\$ 1.111.011	0,00	\$ -	5,00	\$ 505.005		
	NP 57	Reducción 2" X 1-1/2" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.122	\$ -	+	32,00	\$ 2.851.904	0,00	\$ -	24,00	\$ 2.138.026		
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.122	\$ -	+	6,00	\$ 534.732	0,00	\$ -	6,00	\$ 534.732		
	NP 59	Reducción 2"X 1" Ranura Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.767	\$ -	+	162,00	\$ 14.542.254	0,00	\$ -	142,00	\$ 12.746.914		
	NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un		\$ 96.566	\$ -	+	22,00	\$ 2.134.452	0,00	\$ -	18,00	\$ 1.738.188		
	NP 61	Union Rigida 2" Sch 40	un		\$ 96.672	\$ -	+	591,00	\$ 57.133.152	0,00	\$ -	348,00	\$ 33.641.856		
	NP 62	Prueba Hidrostática	un		\$ 1.994.457	\$ -	+	3,00	\$ 5.983.371	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.994.457		
	NP 63	Pasamuro Tub 8" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Laminas Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 3.411.640	\$ -	+	2,00	\$ 6.823.280	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.823.280		
	NP 64	Pasamuro Tub 6" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Laminas Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 2.289.914	\$ -	+	1,00	\$ 2.289.914	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.289.914		
	NP 65	Pase Sanitario Placa Muro 4" L=0.20 m	un		\$ 38.379	\$ -	+	193,00	\$ 7.407.147	0,00	\$ -	193,00	\$ 7.407.147		
	NP 66	Pase Sanitario Placa Muro 2"	un		\$ 21.109	\$ -	+	408,00	\$ 8.612.472	0,00	\$ -	320,00	\$ 6.754.880		
	NP 67	Pase Sanitario Placa Muro 6"	un		\$ 73.548	\$ -	+	41,00	\$ 3.015.468	0,00	\$ -	41,00	\$ 3.015.468		
	NP 68	Restitución con afirmado y cemento	m3		\$ 291.158	\$ -	+	838,00	\$ 243.990.404	209,42	\$ 60.974.168	628,52	\$ 182.998.486		
	NP 69	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", ajustado valor comercial 2024	kg		\$ 8.601	\$ -	+	111388,57	\$ 958.053.106	0,00	\$ -	83385,60	\$ 717.199.546		
	NP 70	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm. 2 caras incluye Frescaca. estructura galvanizada y rostra galvanizada calibre 24, paralela @40 5 cm y estructura adicional de confinamiento en patte superior	m2		\$ 257.796	\$ -	+	6810,78	\$ 1.755.785.030	0,00	\$ -	5814,06	\$ 1.498.836.314		
	NP 71	Suministro e instalación de Cinta PVC-15	m		\$ 75.360	\$ -	+	29,68	\$ 2.236.685	0,00	\$ -	29,68	\$ 2.236.685		
	NP 72	Lleno con arena	m3		\$ 170.835	\$ -	+	612,00	\$ 104.551.020	0,00	\$ -	606,93	\$ 103.684.439		
	NP 73	Base para conformación de via, incluye transporte	m3		\$ 219.024	\$ -	+	650,44	\$ 142.461.971	58,80	\$ 12.878.612	507,07	\$ 111.060.500		
	NP 74	Pavimento en concreto asfáltico MDC-25	m3		\$ 1.368.758	\$ -	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 75	Rego de Lga con emulsion asfaltica	m2		\$ 2.968	\$ -	+	3382,00	\$ 26.808.576	0,00	\$ -	905,40	\$ 7.123.687		
	NP 76	Columna de anclaje para muros en concreto de 20,7 Mpa. 0 12 x 0 20m. Incluye refuerzo	m		\$ 146.810	\$ -	+	635,59	\$ 83.183.850	0,00	\$ -	482,49	\$ 72.203.859		
	NP 77	Viga de anclaje para muros en concreto de 20,7 Mpa. 0 12 x 0 30m. Incluye refuerzo	m		\$ 144.819	\$ -	+	629,95	\$ 91.228.729	0,00	\$ -	532,74	\$ 77.150.874		
	NP 78	Construcción sedimentador para lavado de concreto de planta y bomba en Concreto de 17,2 Mpa	un		\$ 2.172.803	\$ -	+	1,00	\$ 2.172.803	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.172.803		
	NP 79	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0 10 m. Incluye endurecedor de cuarzo.	m2		\$ 172.784	\$ -	+	350,70	\$ 60.595.349	0,00	\$ -	53,85	\$ 9.304.418		
	NP 80	Tapón para inyección de lechada de pasta cementicia	un		\$ 66.599	\$ -	+	93,00	\$ 6.193.707	0,00	\$ -	93,00	\$ 6.193.707		
	NP 81	Tubería de resistencia alta presión 350 psi., tipo agua caliente o similar. diámetro 1", perforada, L = 1.0 m y deburada para inyección de lechada de pasta cementicia	m		\$ 51.016	\$ -	+	465,00	\$ 23.722.440	0,00	\$ -	465,00	\$ 23.722.440		
	NP 82	Perforación vertical para inyección de lechada de pasta cementicia	m		\$ 140.642	\$ -	+	465,00	\$ 65.398.530	0,00	\$ -	465,00	\$ 65.398.530		
	NP 83	Inyección de lechada de pasta cementicia por saco	saco		\$ 122.888	\$ -	+	3928,00	\$ 482.704.064	0,00	\$ -	3928,00	\$ 482.704.064		
	NP 84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO. EN TUBERÍA EMT Ø 3/4". LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUUESTA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 339.599	\$ -	+	20,00	\$ 6.791.980	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.018.797		
	NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO. EN TUBERÍA EMT Ø 3/4". LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 363.578	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO. EN TUBERÍA EMT Ø 3/4". LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 383.610	\$ -	+	4,00	\$ 1.534.440	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.534.440		
	NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGIA. 360°, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4". LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 424.080	\$ -	+	272,00	\$ 115.349.760	0,00	\$ -	21,00	\$ 8.905.680		
	NP 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT Ø 3/4". LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4 O 4 X 4 RETE, TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 338.908	\$ -	+	13,00	\$ 4.405.804	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.711.264		
	NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI EN TUBERÍA MT Ø 3/4". SOBREPUUESTA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4 O 4 X 4 RETE, TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 444.772	\$ -	+	13,00	\$ 5.782.036	0,00	\$ -	5,00	\$ 2.223.860		
	NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC DE 106" INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE	ml		\$ 1.198.209	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS NO INCLUYE DUCTO	ml		\$ 308.250	\$ -	+	329,00	\$ 101.414.250	1,49	\$ 459.292	329,00	\$ 101.414.250		
	NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" PVC EMBEBIDO.	ml		\$ 209.876	\$ -	+	50,00	\$ 10.493.800	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA, TMOB EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø2" PVC EMBEBIDO.	ml		\$ 164.897	\$ -	+	50,00	\$ 8.244.850	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS SENCILLA CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	Un		\$ 196.981	\$ -	+	391,00	\$ 77.019.571	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAGE DE PUESTA A TIERRA, 50x50x200 mm PARA CONEXIÓN EN SUBESTACIÓN O CUARTO DE COMUNICACIONES	Un		\$ 667.079	\$ -	+	2,00	\$ 1.334.158	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES MANUALES DIRECCIONABLES (SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO)	Un		\$ 872.326	\$ -	+	3,00	\$ 31.403.736	0,00	\$ -	21,00	\$ 18.318.846		
	NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANEL DE DOCE ADAPTADORES LC MULTIMODO OM4	Un		\$ 1.362.716	\$ -	+	16,00	\$ 21.803.456	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 98	FUSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL RACK.	Un		\$ 84.682	\$ -	+	204,00	\$ 17.275.128	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA	un		\$ 37.310	\$ -	+	8,00	\$ 298.480	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	un		\$ 296.980	\$ -	+	161,00	\$ 47.813.780	0,00	\$ -	28,00	\$ 8.315.440		
	NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VOLTIOS, 6 AMPERIOS (SISTEMA CONTROL DE ACCESO)	un		\$ 5.780.378	\$ -	+	2,00	\$ 11.560.756	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA POSTERIOR PARA ALTAVOZ PARA CONEXIONES.	un		\$ 145.469	\$ -	+	171,00	\$ 24.875.199	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
	NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SUPERVISIÓN FIN DE LÍNEA PARA RED DE DETECCIÓN TEMPRANA	un		\$ 1.872.305	\$ -	+	1,00	\$ 1.872.305	0,00	\$ -	0,00	\$ -		

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
							ACTA DE OBRA No.14				ACUMULADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER DE 24 VOLTIOS PARA LECTOR FACIAL	un		\$	603.873	+	32,00	\$	19.323.936	0,00	\$	-	
	NP 105	Suministro e instalacion Terminal premoldado 15KV, tipo exterior 4/0 AWG	un		\$	3.125.988	+	2,00	\$	6.251.976	0,00	\$	-	
	NP 106	Suministro e instalacion tubería PVC, TDP, 4 vts x 64" (No incluye excavación y llenó)	m		\$	227.328	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 107	Suministro e instalacion Alforjamiento M.T, 15KV, tubo IMC 4" x 6m, sin cable, incluye bota hermoseable de 3 salidas, DPS, Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		\$	9.892.577	+	2,00	\$	19.785.154	0,00	\$	-	
	NP 108	Suministro e instalacion de juego terminal tipo codo 600A, 15 KV para red MT de 13.8 KV (incluye kit de puesta a tierra)	un		\$	2.027.450	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 109	Suministro e instalacion de red trifásica MT en cable XLPE, 3 No. 4/0 AWG Aluminio, 15KV, 133%	m		\$	556.842	+	333,00	\$	185.428.386	0,00	\$	-	
	NP 110	Suministro y construcción Cámara para barraje en andén, en concreto de 1.7x3,10x1,50 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas alfajor de 0,5x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	un		\$	24.442.165	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 111	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15KV, 600 A, 4 vts. Incluye soportes, tapones y demás accesorios, según norma EEP	un		\$	19.472.407	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 112	Suministro e instalación reconector de 13,8 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		\$	277.965.521	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 113	Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldados y barrajes nivel 2, incluye 1 electrodo cobre 2.4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un		\$	856.241	+	2,00	\$	1.712.482	0,00	\$	-	
	NP 114	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 35KV, 600 A, 4 vts. Incluye soportes, tapones y demás accesorios, según norma EEP	un		\$	35.909.134	+	4,00	\$	143.636.536	0,00	\$	-	
	NP 115	Suministro e instalación reconector de 35 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		\$	315.985.956	+	1,00	\$	315.985.956	0,00	\$	-	
	NP 116	Suministro e Instalacion de red trifásica MT 33 KV cable XLPE, 3No.350 KCMIL, Aluminio, 35KV, 133%	m		\$	1.015.329	+	699,00	\$	709.714.971	0,00	\$	-	
	NP 117	Suministro e instalacion tubería PVC, TDP, 4 vts x 68" (No incluye excavación y llenó)	m		\$	428.010	+	380,00	\$	162.643.800	0,00	\$	-	
	NP 118	Suministro y construcción Cámara para barraje en andén, en concreto de 2,5x2,5x3,8 m con tapa de seguridad norma EEP y 1 tapas alfajor de 0,6x2,8 cal 1/4" (incluye brechado y acabado) (según detalle y norma EEP)	un		\$	37.653.010	+	5,00	\$	188.265.050	0,00	\$	-	
	NP 119	Suministro e instalacion Alforjamiento M.T, 35KV, tubo IMC 6" x 6m, sin cable, incluye bota hermoseable de 3 salidas, DPS, Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		\$	13.979.206	+	1,00	\$	13.979.206	0,00	\$	-	
	NP 120	Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldados y barrajes nivel 3, incluye 1 electrodo cobre 2.4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	un		\$	856.241	+	4,00	\$	3.424.964	0,00	\$	-	
	NP 121	Suministro e instalacion de juego terminal tipo codo 600A, 35 KV para red MT de 33 KV (incluye kit de puesta a tierra)	un		\$	14.406.806	+	15,00	\$	216.102.090	0,00	\$	-	
	NP 122	Pruebas VLF (13.8 KV)	un		\$	5.288.708	+	1,00	\$	5.288.708	0,00	\$	-	
	NP 123	Certificación RETIE red completa de media tensión a 13.8 KV y 33 KV.	un		\$	11.383.121	+	1,00	\$	11.383.121	0,00	\$	-	
	NP 124	Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión. Norma EEP. Incluye muros en concreto y pisos para ingreso.	un		\$	11.150.657	+	16,00	\$	178.410.512	0,00	\$	-	
	NP 125	Suministro e instalacion tubería PVC, TDP, 6 vts x 68" (No incluye excavación y llenó)	m		\$	690.195	+	200,00	\$	138.039.000	0,00	\$	-	
	NP 126	Pruebas VLF (33 KV)	un		\$	8.250.385	+	2,00	\$	16.500.770	0,00	\$	-	
	NP 127	Suministro e instalacion tubería PVC, TDP, 2 vts x 64" (No incluye excavación y llenó)	m		\$	151.948	+	600,00	\$	75.974.000	0,00	\$	-	
	NP 128	Suministro E Instalacion Tapa Registro + Caja Válvula PVC	un		\$	92.209	+	247,00	\$	22.775.623	0,00	\$	-	
	NP 129	Suministro e instalacion soportes especiales (tipo brazo) para muro durapanel y/o muro drywallavamos de bañeros de movilidad reducida	un		\$	1.214.516	+	25,00	\$	30.362.900	2,00	\$	2.429.032	
	NP 130	Suministro e instalacion grifería tipo Sevilla o similar para cubiertas en acero inoxidable	un		\$	284.611	+	25,00	\$	7.115.275	0,00	\$	-	
	NP 131	Tubería Cpvx Presión 1/2" Union Soldada.	m		\$	32.169	+	154,75	\$	4.978.153	0,00	\$	-	
	NP 132	Tubería Cpvx Presión 3/4" Union Soldada.	m		\$	40.607	+	219,81	\$	8.925.825	0,00	\$	-	
	NP 133	Tubería Cpvx Presión 1" Union Soldada.	m		\$	133.385	+	3.811,534	\$	17.718.18	0,00	\$	-	
	NP 134	Tubería Cpvx Presión 1-1/4" Union Soldada.	m		\$	93.844	+	7,02	\$	658.785	0,00	\$	-	
	NP 135	Tubería Cpvx Presión 1-1/2" Union Soldada.	m		\$	130.668	+	42,88	\$	5.602.958	0,00	\$	-	
	NP 136	Punto de Suministro agua caliente Para Duchas	un		\$	138.216	+	15,00	\$	2.073.240	0,00	\$	-	
	NP 137	Caja de Inspección de bombeo de aguas residuales no domésticas. No incluye sistema de bombeo, según detalle plano de diseño hidrosanitario. 1 Tanque de 1.2m x 1.2m x 2.4m, más 1 caja de válvula de 0.8m x 0.75m x 0.5m. No incluye acero de refuerzo. Incluye reja metálica.	un		\$	4.197.774	+	1,00	\$	4.197.774	0,00	\$	-	
	NP 138	Caja de Inspección de aguas de drenaje, según detalle plano de diseño hidrosanitario de 1.6m x 1.6m x 2.2m. No incluye acero de refuerzo.	un		\$	5.293.803	+	1,00	\$	5.293.803	0,00	\$	-	
	NP 139	Punto Sanitario 6". Tapante Aguas Lluvias 8"X6". Incluye Accesorios, Tub Hasta 2.00 M. No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		\$	1.277.730	+	22,00	\$	28.110.060	0,00	\$	-	
	NP 140	Conexión Punto Sanitario De Aire Acondicionado Punto Sanitario 6". No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		\$	437.637	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 141	Cuerpo de caja de inspección cuadrada de 0.8 x 0.8m para cajas de profundidad mayor a 0.8m. No incluye Acero de Refuerzo.	m		\$	781.395	+	22,99	\$	17.504.471	0,00	\$	-	
	NP 142	Lee Partida 6" x 4" bridada. Acero inoxidable	un		\$	8.972.873	+	1,00	\$	8.972.873	0,00	\$	-	
	NP 143	Caja en concreto de 0.4m x 0.4m libras x 1.0 m de profundidad con tapa para válvula derivacion acometida de 6". Incluye tapa metálica tipo chorro	un		\$	2.179.675	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 144	Válvula de Vastago Ascendente 4" Bridada en HD	un		\$	2.998.311	+	1,00	\$	2.998.311	0,00	\$	-	
	NP 145	Válvula de Vastago Ascendente 3" Bridada en HD	un		\$	2.008.180	+	2,00	\$	4.016.360	0,00	\$	-	
	NP 146	Tee 4" PVC union mecanica	un		\$	364.281	+	6,00	\$	2.185.686	0,00	\$	-	
	NP 147	Tee 4" 3" PVC reduccion union platino	un		\$	1.051.224	+	2,00	\$	2.102.448	0,00	\$	-	
	NP 148	Codo 4" 90° PVC union mecanica	un		\$	260.860	+	4,00	\$	1.043.440	0,00	\$	-	
	NP 149	Codo 3" 90° PVC union mecanica	un		\$	210.656	+	11,00	\$	2.317.216	0,00	\$	-	
	NP 150	Codo 3" 45° PVC union mecanica	un		\$	204.133	+	6,00	\$	1.224.798	0,00	\$	-	
	NP 151	Tapon union platino 4" PVC	un		\$	157.488	+	1,00	\$	157.488	0,00	\$	-	
	NP 152	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 4"	un		\$	288.232	+	41,00	\$	11.817.512	0,00	\$	-	
	NP 153	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 3"	un		\$	243.754	+	14,00	\$	3.412.556	0,00	\$	-	
	NP 154	Hidrante 3" tipo milan	un		\$	5.216.160	+	2,00	\$	10.432.320	0,00	\$	-	
	NP 155	Brida 4" Incluye: pernos zincados, tuercas, arandelas y empaque	un		\$	301.718	+	4,00	\$	1.206.872	0,00	\$	-	
	NP 156	Portaflanche 4" en HD	un		\$	372.969	+	4,00	\$	1.491.876	0,00	\$	-	
	NP 157	Válvula 4" compuerta elastica bridada en HD	un		\$	2.199.759	+	1,00	\$	2.199.759	0,00	\$	-	
	NP 158	Filtro en yee 4" bridado en HD	un		\$	1.538.206	+	1,00	\$	1.538.206	0,00	\$	-	
	NP 159	Tee 4" bridada con derivacion 1/2" con manometro en HD	un		\$	2.084.308	+	1,00	\$	2.084.308	0,00	\$	-	
	NP 160	Brida 6" 1/2 con union universal en HD	un		\$	465.439	+	1,00	\$	465.439	0,00	\$	-	
	NP 161	Union 4" para desmontaje autoportante bridada en HD	un		\$	1.427.576	+	1,00	\$	1.427.576	0,00	\$	-	
	NP 162	Medidor 4" tipo wed bridado tipo Woltman	un		\$	6.492.132	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
	NP 163	Caja en concreto con tapa en concreto 210 kg/cm2 1.50 mt a x 2.60 mt l x 1.00 h mt, incluye marco y contranarco en angulo de 4".	un		\$	4.054.840	+	6,00	\$	24.329.040	0,00	\$	-	
	NP 164	Soportes en concreto para accesorios macromedidor	un		\$	272.820	+	6,00	\$	1.636.920	0,00	\$	-	
	NP 165	Válvula 3" compuerta elastica extremo liso en HD	un		\$	1.331.471	+	1,00	\$	1.331.471	0,00	\$	-	
	NP 166	Union reparacion 3" PVC	un		\$	120.873	+	2,00	\$	241.746	0,00	\$	-	
	NP 167	Filtro Y 3" en HD	un		\$	1.057.631	+	1,00	\$	1.057.631	0,00	\$	-	
	NP 168	Medidor 3" tipo wed bridado tipo Woltman	un		\$	5.769.193	+	1,00	\$	5.769.193	0,00	\$	-	
	NP 169	Cheque horizontal 3" en HD	un		\$	1.386.782	+	2,00	\$	2.773.564	0,00	\$	-	
	NP 170	Válvula de control 3" en HD	un		\$	1.888.184	+	1,00	\$	1.888.184	0,00	\$	-	
	NP 171	Adaptador macho 3" PVC	un		\$	57.512	+	8,00	\$	460.096	0,00	\$	-	
	NP 172	Union universal 3" PVC	un		\$	249.351	+	1,00	\$	249.351	0,00	\$	-	
	NP 173	Válvula 2" compuerta elastica extremo liso en HD	un		\$	972.361	+	2,00	\$	1.944.722	0,00	\$	-	
	NP 174	Union reparacion 2" PVC	un		\$	77.191	+	4,00	\$	308.764	0,00	\$	-	
	NP 175	Filtro Y 2" en HD	un		\$	783.218	+	1,00	\$</					

JHCOTE-102460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA					
							ACTA DE OBRA No.14				ACUMULADA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	NP 197	Tee AWWA C-110 8"	un		4,470.467		+	1,00	\$	4,470.467	0,00	\$	-	1,00	\$	4,470.467
	NP 198	Reducción AWWA C-110 8" X 6"	un		2,768.729		+	1,00	\$	2,768.729	0,00	\$	-	1,00	\$	2,768.729
	NP 199	Reducción AWWA C-110 8" X 4"	un		2,275.814		-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 200	Tapon AWWA C-110 8"	un		2,415.064		+	1,00	\$	2,415.064	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 201	Tee AWWA C-110 8"	un		3,050.565		+	2,00	\$	6,101.130	0,00	\$	-	2,00	\$	6,101.130
	NP 202	Reducción AWWA C-110 6" X 4"	un		1,577.538		+	1,00	\$	1,577.538	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 203	Tee AWWA C-110 4"	un		1,841.655		-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 204	Cruz 4" no incluye union ranurada	un		1,293.084		+	10,00	\$	12,930.840	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 205	Niple 4" SCH 40 rosca ranurada x 20 cms	un		85.892		+	2,00	\$	171.784	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 206	Válvula reductora de presión , diámetro 4" en HD	un		15,133.900		+	1,00	\$	15,133.900	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 207	Válvula ventosa 4"	un		4,136.255		+	1,00	\$	4,136.255	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 208	Adaptador brida universal 4"	un		458.691		+	6,00	\$	2,752.146	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 209	Asfaldo para mejoramiento de Subrasante	m3		95.511		+	1202,00	\$	114,804.222	0,00	\$	-	1201,19	\$	114,726.381
	NP 210	Tubería pvc corrugada 315 mm sumideros.	m		272.588		+	250,00	\$	68,147.000	0,00	\$	-	211,30	\$	57,597.844
	NP 211	Tubería pvc corrugada 400 mm sumideros.	m		468.208		+	11,00	\$	5,150.255	0,00	\$	-	11,00	\$	5,150.255
	NP 212	Tubería pvc corrugada 450 mm sumideros.	m		619.770		-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 213	Tubería pvc corrugada 500 mm sumideros.	m		750.435		+	140,25	\$	105,248.509	0,00	\$	-	103,60	\$	77,745.066
	NP 214	Tubería pvc corrugada 625 mm sumideros.	m		1,004.157		+	112,43	\$	112,888.376	0,00	\$	-	112,10	\$	112,566.000
	NP 215	Tubería pvc corrugada 710 mm sumideros.	m		1,480.573		+	121,44	\$	179,800.785	0,00	\$	-	118,65	\$	175,669.986
	NP 216	Sumideros en via. No incluye acero de refuerzo	m		2,511.724		-	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 217	Poyo en concreto esmaltado y nivelado de 20.7 Mpa (3000 PSI) ancho 0.57 m y espesor = 0.08 m, para muebles en madera	m		64.952		+	66,03	\$	4,288.781	0,00	\$	-	42,03	\$	2,729.933
	NP 218	RESTRICTOR HD SERIE 1200 (TUB PVC X ACC PVC) 6"	un		1,280.639		+	11,00	\$	14,087.029	0,00	\$	-	4,00	\$	5,122.556
	NP 219	RESTRICTOR HD SERIE 1200 (TUB PVC X ACC PVC) 8"	un		2,051.275		+	16,00	\$	32,820.400	0,00	\$	-	2,00	\$	4,102.550
	NP 220	RESTRICTOR HD SERIE 1100 (TUBOPVC X TUBOPVC) 6"	un		2,042.320		+	14,00	\$	28,592.480	0,00	\$	-	3,00	\$	6,126.860
	NP 221	Construcción de losa maciza aérea de cubierta de 4500 PSI en0,10m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2		270.554		+	68,41	\$	18,508.599	0,00	\$	-	66,79	\$	18,070.302
	NP 222	CONEXION SANITARIO 4" A VENTILACION 2"	Un		119.352		+	110,00	\$	13,128.720	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 223	Sardinel prefabricado en concreto de 20.7 Mpa de 0.20 x 0.50 x 0.80m	un		126.748		+	455,30	\$	57,707.454	0,00	\$	-	440,36	\$	55,813.869
	NP 224	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.40 x 0. 55m libras, paredes e +0.10 m. (Incluye refuerzo en Malla Electroalada) y resja para cárcamo en agudo de 2"x3/16 y varilla corrugada de 1"	m		961.299		+	12,00	\$	11,535.588	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 225	Suministro e instalación de transformador TRUFLUSH	un		683.160		+	12,00	\$	8,197.920	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 226	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.30 x 0. 40m (Incluye refuerzo en Malla Electroalada)	m		243.609		+	7,62	\$	1,856.301	0,00	\$	-	6,75	\$	1,644.361
	NP 227	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.60 x 0. 60m (Incluye refuerzo en Malla Electroalada)	m		335.036		+	16,89	\$	5,658.758	0,00	\$	-	7,60	\$	2,546.274
	NP 228	Blindaje perimetral área de Rayos X, sistema Placa Antrax-x, equivalencia plomo de 2mm, terminado en drywall de 1/2" (No incluye estuco ni pintura)	m2		939.825		+	49,63	\$	46,643.515	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 229	Blindaje perimetral área de Rayos X, sistema Placa Antrax-x, equivalencia plomo de 1.5mm, terminado en drywall de 1/2" (No incluye estuco ni pintura)	m2		861.507		-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 230	Junta de dilatación entre muro tipo durapanel y elementos de concreto (para 2m de selló por cada m de junta de dilatación)	m		19.583		+	144,85	\$	2,836.598	0,00	\$	-	144,85	\$	2,836.598
	NP 231	Cobertura en cielo raso para fachadas perimetrales exteriores en lámina superboard de 8mm, incluye soportería y junta con poliuretano. Ancho variable entre 0.45 y 1.60m (Incluye tratamiento de juntas no incluye pintura)	m2		211.851		+	217,09	\$	45,990.733	0,00	\$	-	217,09	\$	45,990.734
	NP 232	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Desarrollo 1.2 mts Calibre 22. Incluye Boquillas y tapas para bajantes y pintura anticorrosiva alquídica	m		364.966		+	161,75	\$	59,033.251	0,00	\$	-	154,03	\$	56,215.173
	NP 233	TUBERÍA Pa al Pa De 1/2" PARA UNIDAD DENTAL. (Incluye tubería, mano de obra, accesorios de bronce y soportería)	m		41.839		+	90,00	\$	3,765.510	0,00	\$	-	63,00	\$	2,635.857
	NP 234	Recubrimiento para protección contra el fuego de pórticos de estructura metálica de cubierta con placa Promatext H de espesor 8mm, Incluye perfilera 6cm calibre 24 dispuestos cada 0.61m	m2		395.701		+	400,00	\$	158,280.400	0,00	\$	-	391,22	\$	154,807.372
	NP 235	Suministro y aplicación de Revestimiento de fachada o envolvente continuo tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5", mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWCI , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso o exposición exterior, metalizado, de apariencia modular. (Acabado tipo microcemento tipo placa equitone o equivalente) tipo Freeform	m2		350.275		+	1486,35	\$	520,631.246	0,00	\$	-	1167,11	\$	408,809.455
	NP 236	Suministro y aplicación de revestimiento de fachada tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5" mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWCI , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso Suministro y aplicación de revestimiento de fachada tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5" mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWCI , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso o exposición exterior, liso de pintura 100% acrílica base agua Sika Acryl plus, koraza de pinturo o similar blanco o gris según detalles.	m2		353.312		-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 237	Suministro y aplicación de revestimiento de fachada tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5" mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWCI , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso o exposición exterior, liso de pintura 100% acrílica base agua Sika Acryl plus, koraza de pinturo o similar blanco o gris según detalles.	m2		346.699		+	261,52	\$	90,668.723	0,00	\$	-	144,55	\$	50,115.340
	NP 238	Conformación de distalizaciones arquitectónicas en fachadas sobre el sistema EIFS según planos.	m		20.473		+	706,43	\$	14,462.741	0,00	\$	-	349,05	\$	7,146.101
	NP 239	Andaje epóxico para 1/2"	Un		21.022		+	3500,00	\$	73,577.000	912,00	\$	19,172.064	1760,00	\$	36,998.720
	NP 240	Andaje epóxico para 5/8"	Un		24.405		+	218,00	\$	5,320.200	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 241	Andaje epóxico para 3/4"	Un		27.764		+	785,00	\$	21,794.740	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 242	Estructura de rigidización de Durapanel para conexión de cortasol STRIPSCREEN o equivalente	m		305.268		+	116,91	\$	35,688.882	0,00	\$	-	116,91	\$	35,688.882
	NP 243	Suministro e instalación de perfil cuadrado de 90 x 90 x 3mm para rigidización de muros Durapanel que reciben ventanería	un		247.809		+	137,00	\$	33,949.833	0,00	\$	-	135,00	\$	33,454.215
	NP 244	Muro en superboard doble cara en Lámina de 10mm, con panel calibre 20 cada 0.41m para antepecho Nivel +14.00. (Incluye tratamiento de juntas.	m2		331.250		+	400,01	\$	132,504.157	0,00	\$	-	400,01	\$	132,504.157
	NP 245	Tubo estructural 90 X 90 X 3mm para fijación de antepecho en lámina superboard de 10 mm sobre las vigas aéreas de cubierta	un		184.786		+	174,00	\$	32,152.764	0,00	\$	-	174,00	\$	32,152.764
	NP 246	Soporte para ventanería del tercer nivel en Tubo estructural 70 x 70 x 2.0mm, incluye Tubo estructural 120 x 60 x 2.0mm perimetral	un		564.910		+	75,00	\$	42,368.250	0,00	\$	-	51,00	\$	28,810.410
	NP 247	Atalaja en lámina galvanizada calibre 22, con pintura anticorrosiva blanco	m		98.183		+	301,37	\$	29,589.411	0,00	\$	-	301,37	\$	29,589.411
	NP 248	Caja de comunicaciones en bloque prefabricado de 1.60 m a x 1,20 m x 1,20 h m (No incluye acero de refuerzo)	un		1,721.956		+	8,00	\$	13,775.648	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 249	Suministro e instalación de lámina WPC	m2		112.852		+	1296,19	\$	146,277.634	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 250	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm 1 cara. estructura galvanizada y riostra galvanizada calibre 24, paralelas @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior (No incluye pintura)	m2		174.486		+	851,74	\$	148,616.706	0,00	\$	-	610,54	\$	106,530.682
	NP 251	Estampado en color neutro para andén de concreto (incluye endurecedor de cuarzo Sika Piao Decor y desmoldante)	m2		98.712		+	543,20	\$	53,620.358	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 252	Lavamanos manutal con pedestal de corona o equivalente Incluye grifería desague	un		364.821		+	64,00	\$	23,348.544	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 253	Sistema Impermeabilizante para placas de cubierta con acrílico elastomérico a base de agua.	m2		142.204		+	102,99	\$	14,645.590	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 254	Suministro e instalación de membrana flexible de polínilo de cloruro (PVC) para Tanque de Almacenamiento reforzada con armadura de políester tipo Skiplan 12 NTR del proveedor de sika certificada con la resolución No. 2115 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con agua potable, incluye geotextil 1800, perfilera perimetral, sello de tuberías con sikaflex 221 y sikadur 31 adhesivo, (entradas, salidas, rebosa), sello perimet														

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 273	Base/Carúelita para Cámara de Inspección sección circular interna de 1.5m para conexiones de tuberías de diámetro superior a 600mm. (No incluye acero de refuerzo)	un		\$ 744.168		+	12.00	\$ 8.930.016	0,00	\$ -	9,00	\$ 6.697.512
	NP 274	Piso en cerámica Durapox Blanco CU 51x51 CxJ 1.52 y gravailla lavada (incluye dilatación plástica y mortero)	m2		\$ 162.802		+	237,05	\$ 38.592.214	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 275	Guardasocoba en gravailla lavada para escalera, incluye dilatación de vidrio, h = 0.10m	m		\$ 48.297		+	272.49	\$ 13.160.449	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 276	Acabado en Gravailla Lavada para bordillo, de desierado 0.35m	m		\$ 47.528		+	259.80	\$ 12.347.774	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 277	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura para Interior Baños a 2 manos	m2		\$ 44.008		+	889.08	\$ 39.124.855	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 278	Sumidero doble para vías de acceso. No incluye acero de refuerzo	Un		\$ 3.327.783		+	15,00	\$ 49.816.745	0,00	\$ -	13,00	\$ 43.261.179
	NP 279	Cobertura de cielo raso para punto fijo de escaleras en placa RF de 5/8", incluye soportería. (incluye tratamiento de juntas no incluye pintura)	m		\$ 221.799		+	30,74	\$ 6.818.101	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 280	Baranda en Acero Inoxidable con Pasamanos Ranurado de 2", Vidrio Laminado 5+5 Incoloro Empotrado.	m2		\$ 764.072		+	20,00	\$ 15.281.440	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 281	Puerta Nave entamborada con caras en material MDF RH, color rovere o similar, marco en material Aléminico RH, color rovere o similar, cerradura Schlage Elean - cromo satinado, según diseño	m2		\$ 1.055.367		+	227,00	\$ 239.568.309	0,00	\$ -	227,00	\$ 239.568.309
	NP 282	DUCTOS EN PIRALLU POLISOCIANURATO	m2		\$ 325.330		+	4100,00	\$ 1.333.853.000	0,00	\$ -	3446,46	\$ 1.121.238.067
	NP 283	Pavimento en concreto asfáltico MDC-19	m3		\$ 1.480.453		+	253,75	\$ 375.664.949	0,00	\$ -	68,10	\$ 100.822.550
	NP 284	Tapa en concreto 210 kg/cm2 de dimensiones 1 x 1 x 1.20 para caja de comunicaciones, (incluye tapa de hierro fundido, aro y contra aro)	un		\$ 1.468.815		+	8,00	\$ 11.750.520	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-01: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, DOS INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 16A TMD CURVA C - 20kA 220V, DIECISEIS CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1), UN CONTACTOR 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(18A en AC-3; 32A en AC-1) Y DIECISIETE KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 33.601.075		+	1,00	\$ 33.601.075	0,00	\$ -	0,35	\$ 11.760.576
	NP 286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-02: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 4A TMD CURVA C - 20kA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, DIECISEIS CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y DIECISEIS KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 31.017.429		+	1	\$ 31.017.429	0,00	\$ -	0,35	\$ 10.856.100
	NP 287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-06: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, VEINTIDOS CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VEINTIDOS KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 57.387.028		+	1,00	\$ 57.387.028	0,00	\$ -	0,35	\$ 20.085.460
	NP 288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-05: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 40A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DIEZ INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, SEIS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, VEINTIUN CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VEINTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 57.387.028		+	1,00	\$ 57.387.028	0,00	\$ -	0,35	\$ 20.085.460
	NP 289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-04: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 50A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 4A TMD CURVA C - 20kA 220V, CINCO INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, NUEVE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, VEINTIUN CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VEINTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 57.387.028		+	1,00	\$ 57.387.028	0,00	\$ -	0,35	\$ 20.085.460
	NP 290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-03: ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IPS4 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FLUACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FIJO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 4A TMD CURVA C - 20kA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20kA 220V, CINCO INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20kA 220V, NUEVE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20kA 220V, VEINTE CONTACTORES 3P TESISYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VEINTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 57.387.028		+	1,00	\$ 57.387.028	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PLANTA DE AGUA FRÍA: TABLERO DE EQUIPOS: CHELLER, BOMBAS DE AGUA FRÍA Y TORRE DE ENFRÍAMIENTO Y EQUIPOS DE EXTRACCIÓN (NO INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN). ESTE TABLERO CUENTA CON EMBOLENTE T-POWER MODULAR IP-54 DE 1600x950x60 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL T-MODULAR H: 1600 W: 950, TIPO A. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 600A-65KA, BARRAJE DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON INTERRUPTOR MCCB CVS400F 3x(280-400)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCCB CVS100B 3x(28-40)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V, CON UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(11-16)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(22-32)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS400F 3x(224-320)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(18-25)A TMD 40kA 220V - 20kA 440V Y UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15000 VA.	un		\$ 110.569.344		+	1,00	\$ 110.569.344	0,00	\$ -	0,35	\$ 38.699.270

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		NP 292	FAN&COIL-CONSULTORIO 14.9M2 MONTADA EN TECHO FCO-24-P1 / 318 CFM / 7597 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 293	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 14.98M2 MONTADA EN TECHO FCO-50-84-46-43-43-42-36-38-26-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06-05-03-02-01-P1 / 232 CFM / 6262 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.973.927		+	32,00	\$ 95.165.664	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 294	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 21M2 MONTADA EN TECHO FCO-4-53-P1 / 296 CFM / 7752 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.727.491		+	2,00	\$ 7.454.982	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 295	UNIDAD FAN&COIL-OFICINA SIAU MONTADA EN TECHO FCO-30-P1 / 573 CFM / 13734 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 296	UNIDAD FAN&COIL-INFORMACION Y RECEPCION MONTADA EN TECHO FCO-34-P1 / 884 CFM / 19662 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 6.038.419		+	1,00	\$ 6.038.419	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 297	UNIDAD FAN&COIL-AREA DESCANSO PERSONAL MONTADA EN TECHOFCO-32-P1 / 303 CFM / 7063 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	1,00	\$ 3.182.054	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 298	UNIDAD FAN&COIL-OFICINA COORDINACION MONTADA EN TECHOFCO-37-P1 / 242 CFM / 5585 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.823.214		+	1,00	\$ 2.823.214	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 299	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 20 M2 MONTADA EN TECHOFCO-57-55-P1 / 283 CFM / 7604 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	2,00	\$ 6.364.108	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 300	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 18 M2 MONTADA EN TECHO FCO-59-P1 / 262 CFM / 6976 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	1,00	\$ 3.182.054	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 301	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 17 M2 MONTADA EN TECHO FCO-58-54-P1 / 7138 CFM / 7604 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	2,00	\$ 6.364.108	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 302	UNIDAD FAN&COIL-MAXILOFACIAL MONTADA EN TECHOFCO-52-P1 / 768 CFM / 19377BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 11.565.104		+	1,00	\$ 11.565.104	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 303	UNIDAD FAN&COIL-IMÁGENES ODONTOLÓGICAS MONTADA EN TECHO FCO-96-P1 / 246 CFM / 6503 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 304	UNIDAD FAN&COIL-ESTERILIZACION ODONTOLÓGICA MONTADA EN TECHO FCO -51-P1 / 486 CFM / 25804 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 10.916.805		+	1,00	\$ 10.916.805	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 305	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 19M2 MONTADA EN TECHO FCO-47-P1 / 269 CFM / 7169 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.259.778		+	1,00	\$ 3.259.778	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 306	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 17M2 MONTADA EN TECHO FCO-48-P1 / 255 CFM / 6752 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.247.681		+	1,00	\$ 3.247.681	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 307	UNIDAD FAN&COIL-SALAS DE PROCEDIMIENTOS MENORES MONTADA EN TECHO FCO-44-P1 / 1736 CFM / 46946 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 14.674.559		+	1,00	\$ 14.674.559	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 308	UNIDAD FAN&COIL-TOMA DE MUESTRAS SANGRE MONTADA EN TECHO FCO-41-P1 / 1692 CFM / 42610 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 14.883.756		+	1,00	\$ 14.883.756	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 309	UNIDAD FAN&COIL-TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGIA MONTADA EN TECHO FCO-36-P1 / 617 CFM / 15852 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 11.620.890		+	1,00	\$ 11.620.890	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 310	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -SALA DE LACTANCIA MONTADA EN PARED FCP -28-P1 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.555.236		+	1,00	\$ 3.555.236	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.844.189
		NP 311	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -SALA DE REUNIONES MONTADA EN PARED FCP -93-P1 / 12000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.075.769		+	1,00	\$ 3.075.769	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.460.615
		NP 312	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA GENERAL 40 PERSONAS MONTADA EN TECHO FCO-01-P2 / 1669 CFM / 38574 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 14.413.740		+	1,00	\$ 14.413.740	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 313	UNIDAD FAN&COIL-AREA FUTURA EXPASION SERVICIO DE TERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-02-P2 / 896 CFM / 25082 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 6.038.419		+	1,00	\$ 6.038.419	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 314	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ENTRENAMIENTO DE LA VIDA DIARIA MONTADA EN TECHO FCO-03-P2 / 829 CFM / 21507 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.083.905		+	1,00	\$ 5.083.905	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 315	UNIDAD FAN&COIL-AREA DE INTEGRACION SENSORIAL MONTADA EN TECHO FCO-04-P2 / 1569 CFM / 37992 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 14.148.199		+	1,00	\$ 14.148.199	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 316	UNIDAD FAN&COIL-SALON TF SALON DE ESPEJOS MONTADA EN TECHO FCO-05-P2 / 876 CFM / 23860 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.399.684		+	1,00	\$ 5.399.684	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 317	UNIDAD FAN&COIL-SALON TO TALLER PARA TRABAJO GRUPAL MONTADA EN TECHO FCO-06-P2 / 898 CFM / 19761 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.399.684		+	1,00	\$ 5.399.684	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 318	UNIDAD FAN&COIL-FONOAUDIOLOGIA MONTADA EN TECHO FCO-07-P2 / 1463 CFM / 33147 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 319	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 5.6M2 MONTADA EN TECHO FCO-09-P2 / 336 CFM /6707 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 320	UNIDAD FAN&COIL-MESA DE TRACCION MONTADA EN TECHO FCO-10-P2 / 238 CFM / 8900 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.973.927		+	1,00	\$ 2.973.927	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 321	UNIDAD FAN&COIL-TANQUES TERMOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-11-P2 / 232 CFM / 8721 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.973.927		+	1,00	\$ 2.973.927	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 322	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO + SALA DE PROCEDIMIENTOS MONTADA EN TECHO FCO-12-P2 / 274 CFM / 7675 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 323	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO FISIATRIA MONTADA EN TECHO FCO-13-P2 / 278 CFM / 7781 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	1,00	\$ 3.182.054	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 324	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO OTRAS ESPECIALIDADES 15.2 M2 MONTADA EN TECHO FCO-14-P2 / 552 CFM / 15459 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 4.473.878		+	1,00	\$ 4.473.878	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 325	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO PSICOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL MONTADA EN TECHO FCO-16-P2 / 503 CFM / 14720 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 326	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA 15 PERSONAS MONTADA EN TECHO FCO-15-37-P2 / 818 CFM / 22488 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.449.922		+	2,00	\$ 10.899.844	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 327	UNIDAD FAN&COIL-OFICINA COORDINACION MONTADA EN TECHO FCO-18-P2 / 278 CFM / 6783 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 328	UNIDAD FAN&COIL-FISIOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-19A-19B-P2 / 2237 CFM / 59860 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 19.236.547		+	2,00	\$ 38.473.094	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 329	UNIDAD FAN&COIL-TERAPIA MANOS Y BRAZOS MONTADA EN TECHO FCO-24-P2 / 1280 CFM / 33284 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 330	UNIDAD FAN&COIL-AREA DE TEXTURAS MONTADA EN TECHO FCO-23-P2 / 354 CFM / 9893 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.354.297		+	1,00	\$ 3.354.297	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 331	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO FISIOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-22-P2 / 542 CFM / 15208 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 332	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO CARDIOPULMONAR MONTADA EN TECHO FCO-21-P2 / 542 CFM / 15234 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 333	UNIDAD FAN&COIL-CAFETIN MONTADA EN TECHO FCO-20-P2 / 1904 CFM / 49110 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 15.388.620		+	1,00	\$ 15.388.620	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 334	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA GENERAL MONTADA EN TECHO FCO-33-P2-P2 / 2502 CFM / 72380 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 20.098.394		+	1,00	\$ 20.098.394	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 335	UNIDAD FAN&COIL-BARRAS PARALELAS MONTADA EN TECHO FCO-26-P2 / 1716 CFM / 49112 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.595.193		+	1,00	\$ 13.595.193	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 336	UNIDAD FAN&COIL-PUERTO ENFERMERIA 35M2 MONTADA EN TECHO FCO-25-P2 / 452 CFM / 9603 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.569.601		+	1,00	\$ 3.569.601	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 337	UNIDAD FAN&COIL-GIMNASIO REHABILITACION FUNCIONAL MONTADA EN TECHO FCO-27A-27B-P2 / 2097 CFM / 54243 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 16.951.776		+	2,00	\$ 33.903.552	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		NP 338	UNIDAD FAN&COIL-CUBICULOS TERAPIAS MONTADA EN TECHO FCO-28-P2 / 1373 CFM / 34076 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		NP 339	UNIDAD FAN&COIL-GIMNASIO REHABILITACION PULMONAR MONTADA EN TECHO FCO-29A-29B-P2 / 1888 CFM / 46441 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$	15.442.503	+	2,00	\$	30.885.006	0,00	\$	-
		NP 340	UNIDAD FAN&COIL-PUERTO ENFERMERIA 25M2 MONTADA EN TECHO FCO-32-P2 / 300 CFM /6304 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	1,00	\$	3.182.054	0,00	\$	-
		NP 341	UNIDAD FAN&COIL-RECEPCION GIMNASIO MONTADA EN TECHO FCO-30-P2 / 417 CFM / 12710 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.569.601	+	1,00	\$	3.569.601	0,00	\$	-
		NP 342	UNIDAD FAN&COIL-HALL ASCENSORES MONTADA EN TECHO FCO-34-P2 / 800 CFM / 16742 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	5.083.905	+	1,00	\$	5.083.905	0,00	\$	-
		NP 343	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 2 HALL MONTADA EN TECHO FCO-40-36-P2 / 296 CFM /5524 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	2,00	\$	6.364.108	0,00	\$	-
		NP 344	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 9.92M2 MONTADA EN TECHO FCO-39-P2 / 558 CFM / 10153 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.490.656	+	1,00	\$	3.490.656	0,00	\$	-
		NP 345	UNIDAD FAN&COIL-AREA FUTURA DE EXPASION DE TERAPIA 94M2 MONTADA EN TECHO FCO-08A-08B-P2 / 1280 CFM / 31145 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	12.436.743	+	2,00	\$	24.873.486	0,00	\$	-
		NP 346	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 10.6M2 MONTADA EN TECHO FCO-35-P2 / 382 CFM / 7537 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.354.297	+	1,00	\$	3.354.297	0,00	\$	-
		NP 347	UNIDAD FAN&COIL-ESPIROMETRIA MONTADA EN TECHO FCO-31-P2 / 412 CFM / 10992 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.705.960	+	1,00	\$	3.705.960	0,00	\$	-
		NP 348	UNIDAD FAN&COIL-DESCANSO PERSONAL MONTADA EN TECHO FCO-38-P2 / 1325 CFM / 29477 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	7.035.994	+	1,00	\$	7.035.994	0,00	\$	-
		NP 349	UNIDAD FAN&COIL-HABITACION MEDICOS 31M2 MONTADA EN TECOFOOD-101-P3 / 818 CFM / 16376 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	6.407.170	+	1,00	\$	6.407.170	0,00	\$	-
		NP 350	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 12M2 MONTADA EN PARED FCP -99-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.496.330	+	1,00	\$	3.496.330	0,00	\$	2.797.064
		NP 351	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 12.8M2 MONTADA EN PARED FCP -100-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.496.330	+	1,00	\$	3.496.330	0,00	\$	2.797.064
		NP 352	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 13M2 MONTADA EN PARED FCP-102-103-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.496.330	+	2,00	\$	6.992.660	0,00	\$	5.594.128
		NP 353	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 15M2 MONTADA EN PARED FCP -104-105-106-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.647.909	+	3,00	\$	10.943.727	0,00	\$	8.754.982
		NP 354	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 2257 CFM / 0.35 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-01 + PREFILTRO MERV 8	un		\$	20.843.495	+	1,00	\$	20.843.495	0,00	\$	10.421.748
		NP 355	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1866 CFM / 0.63 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-02 + PREFILTRO MERV 8	un		\$	14.148.419	+	1,00	\$	14.148.419	0,00	\$	7.074.210
		NP 356	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1512 CFM / 0.48 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-03 + PREFILTRO MERV 8	un		\$	12.655.519	+	1,00	\$	12.655.519	0,00	\$	6.327.760
		NP 357	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 481 CFM / 0.40 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-05 + PREFILTRO MERV 8	un		\$	7.222.652	+	1,00	\$	7.222.652	0,00	\$	3.611.326
		NP 358	VENTILADOR DE SUMINISTRO DESCARGA HORIZONTAL, 3469 CFM ESP / 0.91 INWC. /220V-3PH-60HZ / UVS-P2-01 + PREFILTRO MERV 8.	un		\$	17.872.807	+	1,00	\$	17.872.807	0,00	\$	8.936.404
		NP 359	VENTILADOR DE SUMINISTRO DESCARGA HORIZONTAL, 4278 CFM ESP / 0.49 INWC. /220V-3PH-60HZ / UVS-P2-02 + PREFILTRO MERV 8.	un		\$	27.307.502	+	1,00	\$	27.307.502	0,00	\$	13.653.751
		NP 360	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 1660 CFM / 0.73 INWC. /220V-3PH-60HZ / EXT-01.	un		\$	9.351.581	+	1,00	\$	9.351.581	0,00	\$	4.675.791
		NP 361	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 2760 CFM / 0.84 INWC. /220V-3PH-60HZ / EXT-03.	un		\$	10.914.873	+	1,00	\$	10.914.873	0,00	\$	5.457.437
		NP 362	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 2160 CFM / 0.87 INWC. /220V-3PH-60HZ / EXT-05.	un		\$	14.247.527	+	1,00	\$	14.247.527	0,00	\$	7.123.764
		NP 363	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 720 CFM / 0.53 INWC. /220V-1PH-60HZ / EXT-06.	un		\$	8.264.602	+	1,00	\$	8.264.602	0,00	\$	4.132.301
		NP 364	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 800 CFM / 0.64 INWC. /220V-1PH-60HZ / EXT-07.	un		\$	8.264.602	+	1,00	\$	8.264.602	0,00	\$	4.132.301
		NP 365	VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO AXIAL TUBULAR DE 27000 CFM / 0.54 INWC. /220V-3PH-60HZ/ EXT-08.	un		\$	17.089.345	+	1,00	\$	17.089.345	0,00	\$	8.544.673
		NP 366	VENTILADOR DE EXTRACCION SWSI DESGARGA UB, 3122 CFM / 0.92 INWC. /220V-3PH-60HZ/ VCE-P2-01.	un		\$	13.880.737	+	1,00	\$	13.880.737	0,00	\$	6.940.369
		NP 367	VENTILADOR DE EXTRACCION SWSI DESGARGA UB, 3455 CFM / 0.73 INWC. /220V-3PH-60HZ/VCE-P2-02.	un		\$	17.981.572	+	1,00	\$	17.981.572	0,00	\$	8.990.786
		NP 368	DIRECCIONADOR DE AIRE TIPO JET FAN DE 3600 CFM MARCA SODECA. DA-01-02-03-04.	un		\$	18.057.444	+	4,00	\$	72.229.776	0,00	\$	36.114.888
		NP 369	LAMINA GALVANIZADA CAL 24 8 FT X 4 FT	m2		\$	280.236	+	250,00	\$	70.059.000	0,00	\$	56.243.365
		NP 370	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 4" X 25 FT	m		\$	71.303	+	20,00	\$	1.426.060	0,00	\$	-
		NP 371	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 6" X 25 FT	m		\$	71.756	+	30,00	\$	2.152.680	0,00	\$	-
		NP 372	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 8" X 25 FT	m		\$	83.633	+	7,00	\$	585.431	0,00	\$	-
		NP 373	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 10" X 25 FT	m		\$	100.482	+	12,00	\$	1.205.784	0,00	\$	-
		NP 374	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	316.462	+	3,00	\$	949.386	0,00	\$	-
		NP 375	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 18" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	252.896	+	10,00	\$	2.528.960	0,00	\$	-
		NP 376	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 18" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	340.248	+	1,00	\$	340.248	0,00	\$	-
		NP 377	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 18" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA-0B	un		\$	462.732	+	1,00	\$	462.732	0,00	\$	-
		NP 378	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 20" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA-0B	un		\$	364.034	+	2,00	\$	728.068	0,00	\$	-
		NP 379	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 22" X 22", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	663.272	+	15,00	\$	9.949.080	0,00	\$	-
		NP 380	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	417.211	+	2,00	\$	834.422	0,00	\$	-
		NP 381	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 24" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	612.419	+	1,00	\$	612.419	0,00	\$	-
		NP 382	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 30" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	492.396	+	1,00	\$	492.396	0,00	\$	-
		NP 383	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 30" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	719.046	+	3,00	\$	2.157.138	0,00	\$	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 384	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 30" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	950.071	+	6,00	\$	5.700.426	0,00	\$	-
	NP 385	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 30" X 30", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	1.229.624	+	2,00	\$	2.459.248	0,00	\$	-
	NP 386	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA, 36" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	1.178.361	+	5,00	\$	5.891.805	0,00	\$	-
	NP 387	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 6" X 6", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	213.253	+	13,00	\$	2.772.289	0,00	\$	-
	NP 388	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 8" X 8", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	256.314	+	34,00	\$	8.714.676	0,00	\$	-
	NP 389	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 10" X 10", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	308.807	+	4,00	\$	1.235.228	0,00	\$	-
	NP 390	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 12" X 12", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	344.486	+	6,00	\$	2.066.916	0,00	\$	-
	NP 391	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 14" X 14", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	454.530	+	8,00	\$	3.636.240	0,00	\$	-
	NP 392	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 16" X 16", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	544.889	+	8,00	\$	4.359.112	0,00	\$	-
	NP 393	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 18" X 18", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	559.106	+	7,00	\$	3.913.742	0,00	\$	-
	NP 394	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 20" X 20", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	663.819	+	7,00	\$	4.646.733	0,00	\$	-
	NP 395	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 22" X 22", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	750.761	+	12,00	\$	9.009.132	0,00	\$	-
	NP 396	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 24" X 24", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	785.346	+	2,00	\$	1.570.692	0,00	\$	-
	NP 397	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 10" X 10", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	331.499	+	6,00	\$	1.988.994	0,00	\$	-
	NP 398	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 12" X 12", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	340.248	+	7,00	\$	2.381.736	0,00	\$	-
	NP 399	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 16" X 16", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	540.788	+	1,00	\$	540.788	0,00	\$	-
	NP 400	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 18" X 18", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	604.217	+	2,00	\$	1.208.434	0,00	\$	-
	NP 401	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 8" X 8", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	244.011	+	33,00	\$	8.052.363	0,00	\$	-
	NP 402	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 10" X 10", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	302.792	+	12,00	\$	3.633.504	0,00	\$	-
	NP 403	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 12" X 12", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	343.392	+	14,00	\$	4.807.488	0,00	\$	-
	NP 404	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 14" X 14", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	409.555	+	27,00	\$	11.057.985	0,00	\$	-
	NP 405	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 16" X 16", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	490.756	+	7,00	\$	3.435.292	0,00	\$	-
	NP 406	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 18" X 18", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	548.854	+	9,00	\$	4.939.686	0,00	\$	-
	NP 407	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 20" X 20", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	663.819	+	6,00	\$	3.982.914	0,00	\$	-
	NP 408	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 22" X 22", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	751.444	+	11,00	\$	8.265.884	0,00	\$	-
	NP 409	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FIJA, 24" X 24", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$	791.498	+	8,00	\$	6.331.984	0,00	\$	-
	NP 410	REJILLA LINEAL Rejilla lineal tipo bar grille, 60" X 12", MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-BG.	un		\$	1.893.307	+	2,00	\$	3.786.614	0,00	\$	-
	NP 411	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 6" X 4", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	134.650	+	23,00	\$	3.096.950	0,00	\$	-
	NP 412	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 8" X 4", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	136.564	+	66,00	\$	9.013.224	0,00	\$	-
	NP 413	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 6" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	140.118	+	48,00	\$	6.725.664	0,00	\$	-
	NP 414	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 8" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	148.320	+	7,00	\$	1.038.240	0,00	\$	-
	NP 415	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 12" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	181.265	+	3,00	\$	543.795	0,00	\$	-
	NP 416	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 12" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	118.793	+	1,00	\$	118.793	0,00	\$	-
	NP 417	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 14" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	276.955	+	2,00	\$	553.910	0,00	\$	-
	NP 418	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 16" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	134.650	+	1,00	\$	134.650	0,00	\$	-
	NP 419	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	271.898	+	3,00	\$	815.694	0,00	\$	-
	NP 420	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	394.518	+	1,00	\$	394.518	0,00	\$	-
	NP 421	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 24" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	723.010	+	1,00	\$	723.010	0,00	\$	-
	NP 422	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 48" X 20", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$	1.086.771	+	10,00	\$	10.867.710	8,00	\$	8.694.168
	NP 423	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FIJA, 12" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	232.118	+	1,00	\$	232.118	0,00	\$	-
	NP 424	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FIJA, 12" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	276.819	+	2,00	\$	553.638	0,00	\$	-
	NP 425	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FIJA, 14" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	244.011	+	1,00	\$	244.011	0,00	\$	-
	NP 426	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FIJA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	330.132	+	1,00	\$	330.132	0,00	\$	-
	NP 427	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FIJA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	449.609	+	1,00	\$	449.609	0,00	\$	-

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		NP 428	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUJA, 36" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PINÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	585.079	+	1,00	\$	585.079	0,00	\$	-
		NP 429	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUJA, 50" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PINÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	604.217	+	1,00	\$	604.217	0,00	\$	-
		NP 430	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUJA, 54" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PINÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$	613.103	+	1,00	\$	613.103	0,00	\$	-
		NP 431	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 4"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	361.573	+	74,00	\$	26.756.402	0,00	\$	7.593.033
		NP 432	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 6"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	361.573	+	125,00	\$	45.196.625	0,00	\$	18.078.650
		NP 433	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 6"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	361.573	+	57,00	\$	20.609.661	0,00	\$	13.378.201
		NP 434	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	357.062	+	11,00	\$	3.927.682	0,00	\$	-
		NP 435	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	357.062	+	11,00	\$	3.927.682	0,00	\$	714.124
		NP 436	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	415.570	+	48,00	\$	19.947.360	0,00	\$	17.038.370
		NP 437	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	408.052	+	3,00	\$	1.224.156	0,00	\$	979.325
		NP 438	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	408.052	+	1,00	\$	408.052	0,00	\$	326.442
		NP 439	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	435.939	+	1,00	\$	435.939	0,00	\$	348.751
		NP 440	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	467.653	+	29,00	\$	13.561.937	0,00	\$	7.014.795
		NP 441	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	463.279	+	6,00	\$	2.779.674	0,00	\$	1.853.116
		NP 442	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	495.540	+	3,00	\$	1.486.620	0,00	\$	1.189.296
		NP 443	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	540.788	+	3,00	\$	1.622.364	0,00	\$	-
		NP 444	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	435.665	+	24,00	\$	10.455.960	0,00	\$	5.576.512
		NP 445	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	582.619	+	2,00	\$	1.165.238	0,00	\$	466.095
		NP 446	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	583.576	+	1,00	\$	583.576	0,00	\$	466.861
		NP 447	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	511.534	+	1,00	\$	511.534	0,00	\$	409.227
		NP 448	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	585.763	+	4,00	\$	2.343.052	0,00	\$	1.405.831
		NP 449	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	466.833	+	1,00	\$	466.833	0,00	\$	373.466
		NP 450	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	598.066	+	2,00	\$	1.196.132	0,00	\$	956.906
		NP 451	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 20"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	557.739	+	2,00	\$	1.115.478	0,00	\$	446.191
		NP 452	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 24"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	413.520	+	1,00	\$	413.520	0,00	\$	-
		NP 453	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 04", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	323.844	+	27,00	\$	8.743.788	0,00	\$	6.735.955
		NP 454	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 06", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	323.844	+	38,00	\$	12.306.072	0,00	\$	9.844.858
		NP 455	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 08", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	380.711	+	5,00	\$	1.903.555	0,00	\$	1.827.413
		NP 456	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$	432.658	+	16,00	\$	6.922.528	0,00	\$	5.538.022
		NP 457	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE11) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA	m		\$	195.389	+	1548,00	\$	302.462.172	0,00	\$	127.342.827
		NP 458	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE11) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA	m		\$	206.971	+	587,00	\$	121.491.977	0,00	\$	38.662.183
		NP 459	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	148.320	+	965,00	\$	143.128.800	0,00	\$	23.582.880
		NP 460	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	139.434	+	150,00	\$	20.915.100	0,00	\$	5.716.794
		NP 461	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	142.107	+	165,00	\$	23.447.655	0,00	\$	9.947.490
		NP 462	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	166.775	+	8,00	\$	1.334.200	0,00	\$	1.000.650
		NP 463	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	214.934	+	12,00	\$	2.579.208	0,00	\$	429.868
		NP 464	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	261.871	+	17,00	\$	4.451.807	0,00	\$	1.047.484
		NP 465	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	442.934	+	18,00	\$	7.972.812	0,00	\$	2.657.604

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A	CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
	Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		NP 466	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	509.831	+	22,00	\$	11.216.282	0,00	\$	-
		NP 467	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	133.966	+	312,00	\$	41.797.392	0,00	\$	1.607.592
		NP 468	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	132.599	+	146,00	\$	19.359.454	0,00	\$	1.325.990
		NP 469	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	139.434	+	122,00	\$	17.010.948	0,00	\$	7.808.304
		NP 470	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	147.636	+	44,00	\$	6.495.984	0,00	\$	5.610.168
		NP 471	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	188.647	+	56,00	\$	10.564.232	0,00	\$	6.036.704
		NP 472	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	246.061	+	58,00	\$	14.271.538	0,00	\$	5.905.464
		NP 473	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	259.813	+	30,00	\$	7.794.390	0,00	\$	5.715.886
		NP 474	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	365.885	+	24,00	\$	8.781.240	0,00	\$	4.390.620
		NP 475	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	449.957	+	19,00	\$	8.549.183	0,00	\$	-
		NP 476	REDUCCION PVC RDE-21 -1" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	116.195	+	18,00	\$	2.091.510	0,00	\$	1.626.730
		NP 477	REDUCCION PVC RDE-21 -11/2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	124.397	+	38,00	\$	4.727.086	0,00	\$	3.980.704
		NP 478	REDUCCION PVC RDE-21 -11/2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	120.296	+	6,00	\$	721.776	0,00	\$	481.184
		NP 479	REDUCCION PVC RDE-21 -11/2" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	131.232	+	12,00	\$	1.574.784	0,00	\$	1.574.784
		NP 480	REDUCCION PVC RDE-21 -11/4" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	123.304	+	58,00	\$	7.151.632	0,00	\$	6.411.808
		NP 481	REDUCCION PVC RDE-21 -11/4" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	139.434	+	94,00	\$	13.106.796	0,00	\$	1.394.340
		NP 482	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	147.636	+	32,00	\$	4.724.352	0,00	\$	2.066.904
		NP 483	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 11/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	153.104	+	14,00	\$	2.143.456	0,00	\$	1.837.248
		NP 484	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	147.636	+	16,00	\$	2.362.176	0,00	\$	885.816
		NP 485	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	150.370	+	10,00	\$	1.503.700	0,00	\$	1.202.960
		NP 486	REDUCCION PVC RDE-21 -21/2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	174.977	+	39,00	\$	6.824.103	0,00	\$	1.049.862
		NP 487	REDUCCION PVC RDE-21 - 21/2" X 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	184.546	+	13,00	\$	2.399.098	0,00	\$	1.107.276
		NP 488	REDUCCION PVC RDE-21 -21/2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	177.711	+	24,00	\$	4.265.064	0,00	\$	-
		NP 489	REDUCCION PVC RDE-21 -21/2" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	177.711	+	16,00	\$	2.843.376	0,00	\$	1.421.688
		NP 490	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	205.051	+	14,00	\$	2.870.714	0,00	\$	-
		NP 491	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 21/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	246.061	+	12,00	\$	2.952.732	0,00	\$	1.476.366
		NP 492	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 11/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	221.456	+	3,00	\$	664.365	0,00	\$	442.910
		NP 493	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	221.455	+	8,00	\$	1.771.640	0,00	\$	1.771.640
		NP 494	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	239.226	+	3,00	\$	717.678	0,00	\$	478.452
		NP 495	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	221.455	+	11,00	\$	2.436.005	0,00	\$	885.520
		NP 496	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	259.731	+	7,00	\$	1.818.117	0,00	\$	1.559.386
		NP 497	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	254.263	+	3,00	\$	762.789	0,00	\$	-
		NP 498	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	254.263	+	3,00	\$	762.789	0,00	\$	-
		NP 499	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	259.731	+	13,00	\$	3.376.503	0,00	\$	2.077.848
		NP 500	REDUCCION PVC RDE-21 -6" X 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	396.432	+	9,00	\$	3.567.888	0,00	\$	-
		NP 501	REDUCCION PVC RDE-21 -6" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	416.937	+	10,00	\$	4.169.370	0,00	\$	-
		NP 502	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	88.855	+	18,00	\$	1.599.390	0,00	\$	1.243.970
		NP 503	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	94.323	+	18,00	\$	1.697.814	0,00	\$	1.509.168
		NP 504	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	98.424	+	18,00	\$	1.771.632	0,00	\$	1.771.632
		NP 505	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	106.626	+	13,00	\$	1.386.138	0,00	\$	1.279.512
		NP 506	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	114.828	+	4,00	\$	459.312	0,00	\$	459.312
		NP 507	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	150.654	+	6,00	\$	903.924	0,00	\$	301.308
		NP 508	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	166.283	+	12,00	\$	1.995.396	0,00	\$	498.849
		NP 509	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	187.648	+	7,00	\$	1.313.536	0,00	\$	-
		NP 510	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	236.082	+	3,00	\$	708.246	0,00	\$	-
		NP 511	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 25 MM (3/4")	un		\$	163.066	+	162,00	\$	26.416.692	0,00	\$	22.503.108
		NP 512	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE- 32 MM (1")	un		\$	198.882	+	57,00	\$	11.336.274	0,00	\$	6.761.988
		NP 513	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 40 MM (1-1/4")	un		\$	251.529	+	44,00	\$	11.067.276	0,00	\$	10.564.218
		NP 514	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 63 MM (2")	un		\$	463.694	+	2,00	\$	927.388	0,00	\$	927.388
		NP 515	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 90 MM (3")	un		\$	932.159	+	12,00	\$	11.185.908	0,00	\$	3.728.636
		NP 516	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 110 MM (4")	un		\$	1.235.259	+	6,00	\$	7.411.554	0,00	\$	2.470.518
		NP 517	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 160 MM (6")	un		\$	2.595.891	+	17,00	\$	44.130.147	0,00	\$	-
		NP 518	FILTRO YEE BRONCE - 160 MM (6")	un		\$	1.695.090	+	2,00	\$	3.390.180	0,00	\$	-
		NP 519	JUNTA FLEXIBLE NEOPRENO - 63 MM (2")	un		\$	334.917	+	4,00	\$	1.339.668	0,00	\$	-
		NP 520	JUNTA FLEXIBLE NEOPRENO - 160 MM (6")	un		\$	1.216.637	+	8,00	\$	9.733.096	0,00	\$	-
		NP 521	JUNTA FLEXOMETALICA - 160 MM (6")	un		\$	1.695.090	+	4,00	\$	6.780.360	0,00	\$	-
		NP 522	MANOMETRO CARATULA 2-1/2" CONEXIÓN 1/4"	un		\$	207.785	+	4,00	\$	831.140	0,00	\$	-
		NP 523	TERMOMETRO COLUMNA 4 0/160	un		\$	503.050	+	4,00	\$	2.012.206	0,00	\$	-
		NP 524	VENTOSA 1 VALVULA DESAIREADORA	un		\$	847.545	+	7,00	\$	5.932.815	0,00	\$	-
		NP 525	CONTROLADOR DE EDIFICIO NEOLINK CONTROLLER MULTIPROTOCOLO (INCLUYE BACNET MSTP, BACNET IP, CONEXIÓN ETHERNET RED 1 (SOPORTA BACNET Y TCP/IP), CONEXIÓN ETHERNET RED 2 (SOPORTA BACNET Y TCP/IP), NEOVIEW 200 FIELD DEVICE PACK (STANDARD DRIVERS INCLUDED), 10,000 POINTS (ND)	un		\$	57.414.368	+	1,00	\$	57.414.368	0,00	\$	-
		NP 526	FUENTE 300 VA - ENTRADA 120/208/240 VAC, SALIDA 24 VDC, CON FUSIBLE	un		\$	1.476.369	+	1,00	\$	1.476.369	0,00	\$	1.181.095

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			OBRA EJECUTADA							
										ACTA DE OBRA No.14		ACUMULADA					
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
	NP 527	CONTROLADOR PROGRAMABLE, DE PROPOSITO MULTIPLE, 20 PUNTOS UNIVERSALES (I/O), EXPANDIBLE HASTA 70 PUNTO	un		\$	14.763.694	+		1,00	\$	14.763.694	0,00	\$	-	0,80	\$	11.810.955
	NP 528	MODULO EXPANSION 10 PUNTOS	un		\$	4.442.778	+		5,00	\$	22.213.890	0,00	\$	-	1,80	\$	7.108.445
	NP 529	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESION DE AIRE 0.12 A 1.60 IWC + KIT DE INSTALACION	un		\$	444.277	+		1,00	\$	444.277	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 530	CURRENT SWITCH, SOLID CORE, WITH FIXED SET POINT @ 0.50, NORMALLY OPEN, RED LED	un		\$	382.762	+		22,00	\$	8.420.764	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 531	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESION DE AGUA (1-10PSI)	un		\$	933.785	+		8,00	\$	7.470.280	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 532	TRANSMISOR DE PRESION DE AGUA, RANGO 0-100 PSID, IP 65	un		\$	1.120.947	+		4,00	\$	4.483.788	0,00	\$	-	3,20	\$	3.587.030
	NP 533	NIVEL DE MONÓXIDO DE CARBONO EN ZONA - SENSOR PARA MONTAJE EN PARED, 0-200 PPM	un		\$	2.187.214	+		4,00	\$	8.748.856	0,00	\$	-	3,20	\$	6.999.085
	NP 534	SENSOR TIPO INMERSION CON TERMOPOZO, 4" LONGITUD, 1/4"NPT + MONTAJE DE COMPRESION	un		\$	1.708.760	+		4,00	\$	6.835.040	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 535	CAUDAL DE AGUA - SENSOR TIPO TURBINA, TRANSMISOR + KIT DE INSTALACIÓN	un		\$	17.497.712	+		2,00	\$	34.995.424	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 536	RELEVO DE CONTROL, RELEVO SPDT, 12VDC + SOCKET PARA RELEVO SPDT	un		\$	571.409	+		26,00	\$	14.856.634	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 537	GABINETE, CANALETA RANURADA, RIEL DIN, BORNERAS DE CONEXION, MARCACION, MINI BREAKER, PIN AGUJA, CABLE VEHICULO, SOPORTES Y ANCLAJES	un		\$	3.950.655	+		7,00	\$	27.654.585	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 538	SENSOR CON ESCUDO DE RADIACIÓN (3% DE EXACTITUD)	un		\$	2.023.173	+		1,00	\$	2.023.173	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 539	VALVULA PICV 4", CAUDAL MAXIMO 5500 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	31.167.800	+		1,00	\$	31.167.800	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 540	TERMOSTATO COMUNICABLE, 15 PUNTOS, 8XUI, 5XDO, 2XAO COMUNICACION BACNET MS/TP, 24 VAC / 24 VDC	un		\$	2.528.966	+		102,00	\$	257.954.532	0,00	\$	-	30,40	\$	76.880.566
	NP 541	TABLERO DE CONTROL AUXILIAR, 250 X 150 X 130 MM, INCLUYE FUENTE 24 VDC 25 W, MINIBREAKER 1X1A, FUSIBLE 0.5A Y TARJETA DE RELEVOS	un		\$	1.066.266	+		102,00	\$	108.759.132	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 542	VALVULA PICV 12" CAUDAL MAXIMO 450 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.748.771	+		11,00	\$	19.247.481	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 543	VALVULA PICV 12" CAUDAL MAXIMO 850 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.749.771	+		12,00	\$	20.997.252	0,00	\$	-	7,20	\$	12.598.351
	NP 544	VALVULA PICV 3/4" CAUDAL MAXIMO 1000 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.982.162	+		11,00	\$	21.803.762	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 545	VALVULA PICV 3/4" CAUDAL MAXIMO 1850 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.982.162	+		14,00	\$	27.750.268	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 546	VALVULA PICV 1", CAUDAL MAXIMO 2500 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.296.574	+		21,00	\$	48.228.054	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 547	VALVULA PICV 1", CAUDAL MAXIMO 3000 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.487.955	+		30,00	\$	74.638.650	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 548	VALVULA PICV 12" CAUDAL MAXIMO 850 L/H, ALIMENTACIÓN 220 VAC, CONTROL ON-OFF	un		\$	1.749.771	+		14,00	\$	24.496.794	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 549	RELEVO DE CONTROL, RELEVO SPDT, 24VAC + SOCKET PARA RELEVO SPDT	un		\$	328.082	+		14,00	\$	4.593.148	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 550	SENSOR TIPO INSECCION, 10KQ TIPO II	un		\$	355.422	+		60,00	\$	21.325.320	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 551	SWITCH DIFERENCIA DE PRESION DE AIRE 0.12 A 1.60 IWC + KIT DE INSTALACION	un		\$	1.339.668	+		46,00	\$	61.624.728	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 552	SWITCH DIFERENCIA DE PRESION DE AIRE 0.8 TO 4.00 IWC + KIT DE INSTALACION	un		\$	847.545	+		38,00	\$	32.206.710	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 553	VALVULA PICV 1 1/4" CAUDAL MAXIMO 5200 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.980.079	+		2,00	\$	5.960.158	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 554	VALVULA PICV 1 1/2" CAUDAL MAXIMO 8000 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	3.663.583	+		1,00	\$	3.663.583	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 555	CONTROLADOR PROGRAMABLE 10 PUNTOS, 6 UIUO Y 4 SALIDAS TRIAC	un		\$	21.623.650	+		3,00	\$	64.870.950	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 556	TRANSMISOR DE DIFERENCIAL DE PRESION AIRE, RANGO 0-500 PA, IP54	un		\$	3.526.882	+		8,00	\$	28.215.056	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 557	FUENTE 75 VA - ENTRADA 120/208/240 VAC, SALIDA 24 VDC, CON FUSIBLE	un		\$	2.843.378	+		7,00	\$	19.903.846	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 558	CONTROLADOR PROGRAMABLE 14 PUNTOS UIUO SIN DISPLAY	un		\$	23.102.448	+		4,00	\$	92.409.792	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 559	CABLE APANTALLADO 2X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	22.965	+		2786,00	\$	63.980.490	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 560	CABLE APANTALLADO 3X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	24.879	+		430,60	\$	10.712.897	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 561	CABLE APANTALLADO 4X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	30.894	+		1626,60	\$	50.262.180	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 562	CABLE RS-485, 1 PAR 24 AWG, RESISTENTE AL FUEGO	m		\$	42.103	+		1914,80	\$	80.818.824	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 563	TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE SOPORTES	m		\$	57.756	+		3173,70	\$	183.300.217	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 564	CONECTOR EMT, 3/4"	un		\$	9.295	+		3700,00	\$	34.391.500	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 565	UNION EMT, 3/4"	un		\$	10.184	+		1002,00	\$	10.204.368	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 566	CURVA EMT, 3/4"	un		\$	13.465	+		156,00	\$	2.100.540	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 567	CONDULETA ROSCADA TIPO LB 3/4", ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+		8,00	\$	244.960	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 568	CONDULETA ROSCADA TIPO L 3/4", ALUMINIO INYECTADO	un		\$	33.491	+		286,00	\$	9.578.426	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 569	CONDULETA ROSCADA TIPO LR 3/4", ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+		269	\$	8.206.160	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 570	CONDULETA ROSCADA TIPO C 3/4", ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+		204,00	\$	6.246.480	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 571	CONDULETA ROSCADA TIPO T 3/4", ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+		406,00	\$	12.431.720	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 572	CAJA CUADRADO ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 6 SALIDAS 2T-2B-L-R	un		\$	90.906	+		38,00	\$	3.272.616	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 573	CAJA CUADRADO ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 4 SALIDAS 2T-2B-L	un		\$	85.172	+		4,00	\$	352.888	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 574	CAJA RECTANGULAR ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 2 SALIDAS T-B	un		\$	85.438	+		10,00	\$	854.380	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 575	CAJA RECTANGULAR ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 4 SALIDAS T-2B-B	un		\$	85.438	+		158,00	\$	13.499.204	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 576	TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO, ACERO, 1200X2100X400 MM, INCLUYE FLUJACIONES, CANALETAS Y BORNERAS DE CONEXIÓN (CONTROL BOMBAS Y VENTILADORES SOTANO)	un		\$	30.279.244	+		1,00	\$	30.279.244	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 577	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 2 HP, ENTRADA TRIFASICA 200-240 VAC, SALIDA TRIFASICA 200-240 VAC	un		\$	5.714.096	+		4,00	\$	22.856.384	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 578	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 3 HP, ENTRADA TRIFASICA 200-240 VAC, SALIDA TRIFASICA 200-240 VAC	un		\$	5.823.457	+		3,00	\$	17.470.371	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 579	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 7.5 HP, ENTRADA TRIFASICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFASICA 380-480 VAC	un		\$	9.432.360	+		1,00	\$	9.432.360	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 580	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 25 HP, ENTRADA TRIFASICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFASICA 380-480 VAC	un		\$	20.231.730	+		2,00	\$	40.463.460	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 581	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 40 HP, ENTRADA TRIFASICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFASICA 380-480 VAC	un		\$	23.170.798	+		2,00	\$	46.341.596	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 582	Ventanas Tipo 4 - 1m < h < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templeado 4+4 Control solar, (Incluye Sistema serie 45 de alumina o equivalente)Según detalles planos	m2		\$	2.355.780	+		429,40	\$	1.011.571.932	7,65	\$	18.021.717	350,26	\$	825.135.503
	NP 583	CUARTON DE MADERA ASERRADA 4 X 8.5 CM EN ESTRUCTURA INTERNA ENTRE MUROS DE SUPERBOARD PARA SOPORTES DE PUERTAS Y VENTANAS	m		\$	22.076	+		2800,00	\$	61.812.800	35,00	\$	772.660	1873,21	\$	41.352.984
	NP 584	TABLON DE MADERA ASERRADA 4 X 23 X 50 CM EN ESTRUCTURA INTERNA ENTRE MUROS DE SUPERBOARD PARA SOPORTES DE TV, TABLEROS, LAVAMANOS, ORINALES, ENTRE OTROS	un		\$	32.628	+		101,00	\$	3.2.						

JHCOTE-02460986142544-1203004-002154553-A

[illegible]**CONTRATISTA OBRA**

INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA: 

Firma:

JOSEPH BEHAINE PATERNINA

R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

CONTRATISTA OBRA

H
C
O
T
E
-
0
2
4
6
0
9
8
6
1
4
2
5
4
4
-
1
2
0
3
0
0
4
-
0
0
2
1
5
4
5
3
-
A

</



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :112039

Impreso en: 06-NOV-25 02:33 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15775

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	16/09/2024	Valor orden gasto	17,129,748,906
Fecha iniciación	28/10/2024	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	5.451.688.046
Fecha Terminación	31/12/2024	Valor acta	622.947.699
Duración	64 DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Saldo pendiente	11.055.113.161

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023..

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD	622.947.699	0
Total:		622.947.699	0
		Total recibido	622.947.699
		- Amortización de anticipo	
Valor Seiscientos Veintidos Millones Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.			622.947.699
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 06/11/2025



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :112039

Impreso en: 06-NOV-25 02:33 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15775

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
02460986143306-1203031-002154646



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLETA
02460986143230-1203031-002154637



Pereira, 21 de Octubre de 2025

**DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
SEÑORES MUNICIPIO DE PEREIRA**

En nuestra calidad de representante legal y Contador Público del **CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA** identificado con NIT 901.668.406-2, hemos realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por el CONSORCIO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido de Junio del 2025 a Septiembre del 2025.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),


Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Consorcio durante el período Junio del 2025 a Septiembre del 2025.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por el Consorcio.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Consorcio durante el período Junio del 2025 a Septiembre del 2025, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este informe es para uso exclusivo de la administración del Consorcio.

Atentamente,


Joseph Behaine Paternina
CC. 1.067.897.506
Representante Legal


Alejandra Morales Gutiérrez
C.C 1.053.791.059
Tp 289032-T
Contador publico

KM 14 VIA CERRITOS RD 29 ENTRADA BIOPARQUE UKUMARI
Pereira – Colombia PBX: 3225647883 e-mail: contabilidad.hospipereira@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

289032-T

ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
C.C. 1053791050
RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

311921 330119

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES 21 OCT 2025 CEHR

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 20°

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

es el único documento que lo acredita como Contador Público de un lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Decemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 y devolverla a la U.A.E – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

KM 14 VIA CERRITOS RD 29 ENTRADA BIOPARQUE UKUMARI
Pereira – Colombia PBX: 3225647883 e-mail: contabilidad.hospipereira@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



289032-T

**ALEJANDRA
MORALES GUTIERREZ**
C.C. 1053791050


RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

311921

330119



Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 200634/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la U/E – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



Escaneado con CamScanner

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 A 9 5 F A 2 5 4 0 1 B 3 0 0 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053791050 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 289032-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En Pereira (Risaralda) se reunieron JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD en calidad de Interventor y JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
NIT O CEDULA	901.668.406
REPRESENTANTE LEGAL	JOSEPH BEHAINE PATERNINA
CEDULA	1.067.897.506
IMPUTACIONES	<p>CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - (\$ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)</p> <p>CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (\$ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)</p> <p>CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)</p> <p>CDP: 2313 de 15/05/2025 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (12,250,811,990) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 3868 (26/06/2025)</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) meses
FECHA DE INICIACION	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 de octubre de 2024
PRORROGA No.1	Sesenta y cuatro días (calendario , contados a partir del 28 de octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 .
PRORROGA No.2	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No.3	Cuatro (04) meses contados a partir del 1° de marzo de 2025, con fecha de finalización el 30 de junio de 2025
PRORROGA No.4	SEIS (6) meses contados a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de diciembre de 2025
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	30 de Diciembre de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	\$ 46.019.645.620
VALOR ADICION No.1	\$ 17.129.748.906
VALOR ADICION No.2	\$ 12.250.811.990
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.400.206.516
ANTICIPO 1	\$ 13.805.893.686
ANTICIPO 2	\$ 4.900.324.796
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 18.706.218.482
FORMA DE PAGO	La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización
FECHA DE ELABORACIÓN:	05 de Noviembre de 2025

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo 1		\$ 13.805.893.686
Valor Anticipo 2		\$ 4.900.324.796
Valor amortizado actas anteriores	\$ 13.805.893.686	
Valor amortizado presente acta		
Suma	\$ 13.805.893.686	
Saldo por amortizar	\$ 4.900.324.796	
 SUMAS IGUALES	 \$ 18.706.218.482	 \$ 18.706.218.482

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$ 46.019.645.620
Valor Adición 1		\$ 17.129.748.906
Valor Adición 2		\$ 12.250.811.990
Valor total de actas pagadas	\$ 51.471.333.666	
Valor presente acta	\$ 622.947.699	
Suma	\$ 52.094.281.365	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 23.305.925.151	
 SUMAS IGUALES	 \$ 75.400.206.516	 \$ 75.400.206.516

BALANCE DEL CONTRATO VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023 y 2024

Valor Contrato con cargo al RP 2023		\$ 23.956.637.230
Valor Contrato con cargo al RP 2024		\$ 22.063.008.390
Valor Adición No.1		\$ 17.129.748.906
Valor Adición No.2		\$ 12.250.811.990
Suma		\$ 75.400.206.516
Valor total de actas pagadas	\$ 51.471.333.666	
Valor presente acta	\$ 622.947.699	
Suma	\$ 52.094.281.365	
Saldo sin ejecutar RP 2023	\$ 0	
Saldo sin ejecutar RP 2024	\$ 0	
Saldo sin ejecutar Adición No.1	\$ 11.055.113.161	
Saldo sin ejecutar Adición No.2	\$ 12.250.811.990	
Suma Saldo sin ejecutar RP 2023, RP 2024, Adición No. 1 y Adición No.2	\$ 23.305.925.151	
SUMAS IGUALES	\$ 75.400.206.516	\$ 75.400.206.516

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023, 2024, ADICIÓN No.1 Y ADICIÓN No.2

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023 **\$ 23,956,637,230**

VALOR PAGADO POR ANTICIPO 1	\$ 13,805,893,686	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 8,242,401,101	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 1,908,342,443	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 23,956,637,230	\$ 23,956,637,230

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024 **\$ 22,063,008,390**

VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 3,145,015,335	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 4,153,949,413	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 1,436,827,073	
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 3,838,979,187	
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 2,619,101,818	
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 6,361,077,663	
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 508.057.901	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2024	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 22,063,008,390	\$ 22,063,008,390

VALOR DE LA ADICIÓN No.1 **\$ 17,129,748,906**

VALOR PAGADO ACTA 9	\$ 1.202.897.826
VALOR PAGADO ACTA 10	\$ 1.035.998.066
VALOR PAGADO ACTA 11	\$ 1.950.068.857
VALOR PAGADO ACTA 12	\$ 799.747.510
VALOR PAGADO ACTA 13	\$ 462.975.787
VALOR PAGADO ACTA 14	\$ 622.947.699

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

SALDO DE LA ADICIÓN No.1	\$ 11.055.113.161	
SUMAS IGUALES	\$ 17,129,748,906	\$ 17,129,748,906
VALOR DE LA ADICIÓN No.2		\$ 12.250.811.990
SALDO DE LA ADICIÓN No.2	\$ 12.250.811.990	
SUMAS IGUALES	\$ 12.250.811.990	\$ 12.250.811.990

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 622.947.699)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 07 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025

OBSERVACIONES:

Se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Formato de acta parcial diligenciado
 - 1.1 Preactas
2. Acta de conciliación de precios No.6
3. Acta mayores y menores cantidades e ítems no previstos No.6
4. Acta de inicio.
5. RUT Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda
6. Certificado de paz y salvo y pago de parafiscales
7. Junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula del contador
8. Compromiso presupuestal
9. Compromiso presupuestal de Adición No.1 Contrato de Obra No. 0244
10. Compromiso presupuestal de Adición No.2 Contrato de Obra No. 0244
11. Factura
12. Minuta del contrato 0244 de 2023
13. Minuta de Adición y prórroga No.1 Contrato de Obra No. 0244
14. Minuta de prórroga No.2 Contrato de Obra No. 0244
15. Minuta de prórroga No.3 Contrato de Obra No. 0244
16. Minuta de Adición No.2 y prórroga No.4 Contrato de Obra No. 0244
17. Planillas de soporte de pago de seguridad social, pensión y arl del representante legal como independiente
18. Pólizas Actualizadas del contrato
19. Formatos de afectación contable
20. Registro fotográfico

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	7811,06
5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	1231,00
9.1.03	Suministro e instalacion guardaescoba media caña prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalacion con mortero , pulida y brillada)	m	106,33
14.16.01	Sensores de Humo	un	20,00
18.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS TOMACORRIENTES REGULADOS EN 3 # 4/0 FASES + 1 # 4/0 NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	67,52
18.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN2, TN3, TN4, TIL2, TIL3, TIL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	-31,14
18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	-32,04
18.3.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø11/2" EMT SOBRE PUESTO	m	-18,53
19.2.06	Tubería EMT 1 1/2"	m	18,53
19.2.07	Tubería EMT 2"	m	94,34
NP 26.6.1.8	BOMBA PLANTA DE AGUA FRIA 501.3 GPM 160 FT	un	1,60
NP 26.6.1.11	TANQUES DE EXPANSIÓN 55 GAL	un	0,80
NP 26.6.1.12	GSPA 6 / 6" SEPARADOR DE AIRE	un	0,80
NP 68	Restitución con afirmado y cemento	m3	209,42
NP 73	Base para conformación de vía, incluye transporte	m3	58,80
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS NO INCLUYE DUCTO	ml	1,49
NP 129	Suministro e instalación soportes especiales (tipo brazo) para muro durapanel y/o muro drywalllavamanos de baños de movilidad reducida	un	2,00
NP 239	Anclaje epóxico para 1/2"	Un	912,00
NP 270	Transporte de material granular	m3/km	2190,24
NP 422	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA, 48" X 20", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un	8,00

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
NP 582	Ventanas Tipo 4 - 1m < h < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar, (Incluye Sistema serie 45 de alúmina o equivalente)Según detalles planos	m2	7,65
NP 583	CUARTON DE MADERA ASERRADA 4 X 8,5 CM EN ESTRUCTURA INTERNA ENTRE MUROS DE SUPERBOARD PARA SOPORTES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	35,00
NP 588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO +1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1" TIPO EMT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	3,15
NP 589	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO 3 # 4/0 FASES + 1 # 4/0 NEUTRO +1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	16,30
NP 593	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	154,40
NP 594	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR , EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	80,40
NP 599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	285,74
NP 602	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TR5 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO +1 # 12 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	47,40

Las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra reflejan un avance de ejecución del contrato del 69.09%.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA cumplió satisfactoriamente con el 69.09% de ejecución del objeto contractual CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
- JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). A continuación, relacionamos las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución de la presente acta parcial:

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 014 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

Periodo	No. Planilla
Septiembre 2025 – Octubre 2025	9493293134
Septiembre 2025 – Octubre 2025	9493293161



JOSEPH BEHAINE PATERNINA
Rep. Legal CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA
Contratista



JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIA
ALTA COMPLEJIDAD
Interventoría

Nombre de quien elaboró: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO

GESTIÓN CONTABLE

Versión: 02

Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

No. DE CONTRATO

244 DE 2023 SECOP II 4338827 - CONTRATO INICIAL

PROPIEDAD DEL ACTIVO

PROPIO☒

DE TERCEROS☐

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	ACTA N	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble											
Valor total acta											
Distribución:											
Valor mantenimiento											
Valor, construcción, mejora o rehabilitación											
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 3. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 4. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 5. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 6. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 7. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 8. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matrícula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723		
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3		
Valor total acta	\$ 11.774.858.716	\$ 1.908.342.443	\$ 5.310.740.097	\$ 5.934.213.447	\$ 2.052.610.105	\$ 5.484.255.982	\$ 3.741.574.026	\$ 9.087.253.805	\$ 725.796.999	\$ 46.019.645.620	\$ 46.019.645.620
Distribución:										\$ -	
Valor mantenimiento										\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 11.774.858.716	\$ 1.908.342.443	\$ 5.310.740.097	\$ 5.934.213.447	\$ 2.052.610.105	\$ 5.484.255.982	\$ 3.741.574.026	\$ 9.087.253.805	\$ 725.796.999	\$ 46.019.645.620	\$ 46.019.645.620
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)											
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble											
Valor											
Nombre de la entidad											
Nit de la entidad											
Contacto											
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO

GESTIÓN CONTABLE

FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y

Versión: 02

Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

No. DE CONTRATO

244 DE 2023 SECOP II 4338827 - ADICION 1

PROPIEDAD DEL ACTIVO

PROPIO☒X

DE TERCEROS☐

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 9. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 10. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 11. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 12. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 13. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 14. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA N	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723			
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3			
Valor total acta	\$ 1.202.897.826	\$ 1.035.998.066	\$ 1.950.068.857	\$ 799.747.510	\$ 462.975.787	\$ 622.947.699		\$ 6.074.635.745	\$ 17.129.748.906
Distribución:								\$ -	
Valor mantenimiento								\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 1.202.897.826	\$ 1.035.998.066	\$ 1.950.068.857	\$ 799.747.510	\$ 462.975.787	\$ 622.947.699		\$ 6.074.635.745	\$ 17.129.748.906
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehaibiación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

	<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda</div> <div>GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</div> <div>BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO</div> <div>FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y</div>
VERSIÓN: 02	VIGENCIA 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"
---------------------	--

No. DE CONTRATO	244 DE 2023 SECOP II 4338827 - ADICION 1
-----------------	--

PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO	☒	DE TERCEROS	☐
----------------------	--------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD	
----------------------	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 12. Recursos 2025 COMPROMISO No 3868 (26/06/2025)	ACTA 13. Recursos 2025 COMPROMISO No 3868 (26/06/2025)	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matricula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matricula Inmobiliaria: 290-236723							
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3							
Valor total acta	\$ 0	\$ 0						\$ -	\$ 12.250.811.990
Distribución:								\$ -	
Valor mantenimiento								\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 0	\$ 0						\$ -	\$ 12.250.811.990
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehaibiación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado	<div><div>Joseph Beltrán P.</div><div></div></div>								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo , b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.



NRO INT: 150388

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20223 De 06/11/2025 Por 622.947.699,00

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCNTR.4338827 DE 2023..

ACTA No.: 15775 de 06/11/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA C.C o Nit 901668406

BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: CORRIENTE NRO CUENTA: 126069996786

CONTRATO ADICIONAL No 244 de 16/09/2024 Por 17.129.748.906,00

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Seiscientos Veintidos Millones Novecientos Cuarenta Y Siete Mil 622.947.699,00 Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	901668406	227	622.947.699,00	0,55	3.426.212,00	118.671.536,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SALUD	901668406		622.947.699,00	1,00	6.229.477,00	
EST. PRO-CULTURA 1% - SALUD	901668406		622.947.699,00	1,00	6.229.477,00	
RETEFUENTE	901668406	100	622.947.699,00	2,00	12.458.954,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD	901668406		622.947.699,00	2,00	12.458.954,00	
PJ - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD	901668406		622.947.699,00	2,00	12.458.954,00	
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD	901668406		622.947.699,00	2,50	15.573.692,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD	901668406		622.947.699,00	3,00	18.688.431,00	
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA 5% - SALUD	901668406		622.947.699,00	5,00	31.147.385,00	

NETO A GIRAR 504.276.163,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 4937 Fecha. 01/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	622.947.699,00

Total obligación 622.947.699,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1615900505	622.947.699,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
24362723	0,	3.426.212,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
1305880303	0,	6.229.477,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
1305880603	0,	6.229.477,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
1305880103	0,	12.458.954,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
24362606	0,	12.458.954,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
1305880401	0,	12.458.954,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
13058203	0,	15.573.692,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
1305880203	0,	18.688.431,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT



NRO INT: 150388

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20223 De 06/11/2025 Por 622.947.699,00

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023..

ACTA No.: 15775 de 06/11/2025

1311270303	Contribución a la seguridad - Salud	0,	31.147.385,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	504.276.163,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-15775 FUENTE 625, ACT
Sumas Iguales		622.947.699	622.947.699	



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
02460986174024-1203037-002155662

CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

901.668.406-2
KM 14 CORREGIMIENTO CERRITOS RD 29
(606) 3225647883
Bogotá - Colombia
contabilidad.hospipereira@gmail.com



Factura
N°. CERH 23

Fecha y hora Factura

Generación 05/11/2025, 15:01
Expedición 05/11/2025, 15:01
Vencimiento 05/11/2025
Vendedor ALEJANDRA MORALES
Centro de costo 0
Cotización



Cliente: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit: 891.480.085-7
Teléfono: (606) 3398323 - Ext. 000
Dirección: CALLE 19 NO 13 17
Ciudad: Pereira - Colombia
Correo: Facturaelectronica@risaralda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Código	Impto. Cargo	Valor desc.	Id. Tercero	Tercero	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	ACTA 14 PARCIAL DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.00	622,947,699.00	ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	004	0 %	0.00	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		622,947,699.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos veintidos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por \$ 622,947,699.00

Total Bruto	622,947,699.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	622,947,699.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

ANDREY MONTES JARAMILLO - Cédula de ciudadanía 11.003.522 - 50%
PACIFIC CONSTRUCTORS SAS - NIT 901.518.428 - 45%
ELECTROMONTAJES S.A.S. - NIT 800.118.159 - 5%

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089385352 aprobado en 20250224 prefijo CERH desde el número 14 al 100 Vigencia: 12

Firma recibido

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0

CUFE: 8b5d063c7b3b5c3072be3b2d55b2ee344889eaeef509bd785802f5e488de9313a3285257f887329807d8a7aff692b2c1c