

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	Nº CO1.PCCNTR.4917031		de	2023	Espacio para registro
Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.					
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	05	de	mayo	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	2	de	junio	de	2023
Duración total:	333 días				
Fecha de terminación:	30	de	abril	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	185			
2	2	241			
3	2	304			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		01	de	mayo	de 2026

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A
Valor total:		\$63.650.000.000

Suspensiones	
Adicional No.	Tiempo (días calendario)

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia** entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☒ No ☐

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Mayo de 2025	\$ 57.970.031,33	10/06/2025	SI
Junio de 2025	\$ 36.896.148,55	10/07/2025	SI
Julio de 2025	\$ 42.662.914,95	6/08/2025	SI
Agosto de 2025	\$ 34.478.776,98	PND	PND

Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se suscribió el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Financiera de Desarrollo Territorial s.a. – FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administración de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación Nacional, bajo dicha contratación, FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo.

En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos **N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023**, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio 9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”

En consecuencia, desde dicho patrimonio se generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos generados y consignados para los meses de mayo a junio, los giros del mes de agosto de 2025 se reportaran en el informe financiero que emitirá Findeter con corte al mes de septiembre, el cual será radicado en el mes de octubre debido a los tiempos y cortes que maneja la Fidupopular.

Con corte al mes de agosto de 2025, se han generado rendimientos por valor de \$ 8.178.559.982,45, quedando pendiente el reintegro de rendimientos correspondiente al mes de agosto de 2025, es decir que a la fecha del presente corte se han consignado por rendimientos financieros la suma de \$ 8.143.978.835,09.

Los soportes de las consignaciones de dichos reintegros se alojan en el soporte:

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_08_4917031_23_D2 (Informes Financieros)

Ubicación SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de mayo a julio de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros en el soporte:

[89_IDS_09_4917031_23_D2.pdf](#)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	X	
Marque con una X		

Se anexa certificación suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-T En Representación de MAZARS COLOMBIA S.A.S con periodo de corte al mes de julio de 2025.

La certificación se ubica en el enlace **Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D5 (Certificación Parafiscales)

Ubicación SharePoint: [89_IDS_09_4917031_23_D5.pdf](#)

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	99,37 %

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción del Estado al corte del presente informe:

Presupuesto TOTAL asignado (A= (B+C)):	\$ 63.650.000.000,00
Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría:	\$ 59.485.981.308,00
Valor comprometido Findeter Asistencia técnica:	\$ 4.164.018.692,00

Findeter en su informe financiero con corte al 31 de agosto de 2025, radicado en el Ministerio de Educación, presenta el siguiente reporte:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 63.650.000.000,00
VALOR COMPROMETIDO	\$ 63.633.566.934,69
VALOR POR COMPROMETER	\$ 16.433.065,31
VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter.	\$ 62.093.813.418,17
VALOR EJECUTADO POR PAGAR	\$ 426.812.193,30
VALOR POR EJECUTAR**	\$ 1.112.941.323,22
Avance ejecución Financiera:	97,56%
Avance ejecución Física:	99,37%

Tabla 01

Fuente: Findeter Informe de ejecución Financiera agosto de 2025,

** Valor correspondiente a las dos sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel Tolima.

Resumen del Estado de las Sedes en atención corte a agosto 31 de 2025:

BALANCE SEDES EDUCATIVAS EN ATENCIÓN	
Sedes Viabilizadas para atención:	136 sedes educativas = 100,0 %
Sedes terminadas y entregadas:	134 sedes educativas = 99,37 %
Sedes en ejecución:	2 sedes educativas = 0,63 %
Sedes por iniciar:	0 sedes educativas = N/A

Tabla 02

Fuente: Findeter.

Estado de los procesos de contratación derivada:

GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION
G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Liquidado el 31 de enero del 2025
G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025
G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025
G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DELMAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	En Liquidación
G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023G5	Liquidado el 16 de julio del 2025
G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025
G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025
G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	En Liquidación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 14 de marzo del 2025
G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO	En Liquidación
G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	Legalizado y en Ejecución
G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	CONSORCIO SAN GABRIEL	Legalizado y en ejecución
G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	En Liquidación desde el 17 de julio de 2025
G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación desde el 18 de julio de 2025
G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 13 de agosto del 2025
G11	PAF-MENAM-I-063-2023 –	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 25 de agosto del 2025
G12	PAF-MENAM-O-076-2023 –	CONSORCIO FIN GRUPO 12	En Liquidación
G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación
**	PAF-ATMEN5-S-041-2024	DOTAESCOL	En Liquidación

Tabla 03

Fuente: Findeter

** Contrato de Dotación.

Estado de la Ejecución por Hitos de ejecución con corte a agosto 31 de 2025:

HITOS DE EJECUCIÓN Y PORCENTAJES DE INCIDENCIA						INCIDENCIA POR GRUPO EN EL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	GRUPO
ESTRUCTURACION 10%	CONVOCATORIA 5%	PERFECCIONAMIENTO 5%	ETAPA 1 25%	ETAPA 2 50%	ENTREGA 5%		
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	7,28%	1
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	7,93%	2
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	9,32%	3
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	7,00%	4
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	8,13%	5
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	4,18%	6
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	7,91%	7
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	9,32%	8
100%	100%	100%	100,00%	87,92%	84%	8,52%	9
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	11,44%	10
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	8,99%	11
100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	9,35%	12
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,99%	98,67%	99,37%	

Tabla 04.

Fuente: Findeter

A la fecha, en la ejecución del contrato, se mantiene el avance global del 99,37 % de ejecución de obras de infraestructura, con relación al informe anterior, como se muestra en la Tabla 04, teniendo a la fecha; en ejecución, solo dos obras ubicadas en el municipio de Santa Isabel, Tolima, sedes la Humareda y El Brasil, pertenecientes al grupo 9, el cual se compone de doce sedes beneficiadas, sin embargo, los proyectos ubicados en el departamento del Tolima y por las afectaciones generadas por la Ola Invernal desde el año 2024, han venido presentando diferentes afectaciones, principalmente las que corresponden con la accesibilidad a los sitios de ejecución debido a las serias afectaciones en los caminos que dan acceso a las sedes, no obstante se ha avanzado en el acopio de materiales a las dos sedes y se espera un incremento en los avances a partir del mes de septiembre de 2025.

De acuerdo con lo anterior, y en aras de garantizar la adecuada gestión y seguimiento al 100% de los proyectos, efectuó prórroga al contrato por el término de 10 meses, es decir hasta el 1 de mayo de 2026, para esta fecha se planea llevar a cabo la ejecución física de las dos obras pertenecientes al grupo 9, incluyendo, las adecuaciones de vía a cargo del municipio para garantizar con esto, el seguimiento a la ejecución del único contrato que queda vigente y a las obras mencionadas, lo que representa tan solo el 0,63% faltante del total de las obras priorizadas, y con un tiempo de 4 meses para que Findeter concluya la liquidación de los contratos derivados del grupo 9.

ESTADO DEL PLAN DE ADQUISICIONES:

De acuerdo con lo establecido en el convenio 9677-CV020-1624-2022 del cual se derivó el presente contrato interadministrativo y de donde se tuvo en cuenta el levantamiento realizado de las sedes educativas afectadas por la Ola Invernal 2022 y que con el fin de poder dar respuesta a las necesidades en infraestructura educativa, se estimó que serían necesarias la reposición de 630 aulas escolares, servicios sanitarios y mobiliario escolar que hubiese sido afectado por la temporada de lluvias, el MEN elaboró el documento Plan de Adquisiciones en el formato suministrado por la UNGRD en donde se identificó previamente por cada departamento la población afectada que a su vez sería la población beneficiaria cuya meta quedó establecida en 26.507 estudiantes con los recursos asignados para la ejecución, sin embargo, luego de concluidas las labores de fase de diagnóstico y los avances en la etapa de ejecución de obras por parte de cada uno de los contratistas derivados, esta meta fue superada, beneficiando a 32.932 estudiantes con los mismos valores asignados por la UNGRD, esto se logró gracias al buen manejo de los recursos asignados y su distribución de acuerdo con las necesidades encontradas. Mediante comunicación N° 2025-EE-125242 del 8 de mayo, se remitió a la UNGRD, la actualización del plan de adquisiciones, donde también se evidencia un incremento en el número de aulas intervenidas ya que inicialmente se tenían estipuladas 630 aulas, llegando a una intervención de 790 aulas.

SUMINISTRO DE DOTACION ESCOLAR:

Como se ha venido mencionado, aquellas aulas nuevas, construidas a través del presente contrato, son las aulas que serán dotadas con mobiliario escolar según los lineamientos del MEN.

A la fecha se tiene lo siguiente:

N° de Sedes a Dotar:	46.
N° de Aulas a Dotar:	98.
N° de Sedes Entregadas:	46.
N° de Sedes en Ejecución:	0.
N° de Aulas Dotadas:	98.
N° de Aulas en proceso de dotación:	0.

Detalle de las 46 sedes beneficiadas con dotación escolar:

ITEM	Grupo	IE	Sede	Municipio	Departamento	Acta de Entrega	AULAS NUEVAS	AULAS NUEVAS BASICA PRIMARIA	AULAS NUEVAS BASICA SECUNDARIA	AULAS NUEVAS MULTIGRADO	TOTAL AULAS NUEVAS
1	1	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	Carmen del Darién	Chocó	SI				2	2
2	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	Apartadó	Antioquia	SI				1	1
3	2	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	Repelón	Atlántico	SI				1	1
4	2	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	Soledad	Atlántico	SI				3	3
5	3	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	El Retén	Magdalena	SI			9		9
6	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	Mompós	Bolívar	SI				6	6
7	4	INSTITUCION EDUCATIVA	ERM MARIA AUXILIADORA	San Sebastián de Buenavista	Magdalena	SI				4	4

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		DEPARTAMENTAL DE LA PACHA									
8	4	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	San Sebastián de Buenavista	Magdalena	SI				3	3
9	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	Barranco de Loba	Bolívar	SI		1			1
10	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	San Martín de Loba	Bolívar	SI		1			1
11	6	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	La Paz(Robles)	Cesar	SI				1	1
12	6	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	El Paso	Cesar	SI		1			1
13	8	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	Planeta Rica	Córdoba	SI		1			1
14	8	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	Puerto Libertador	Córdoba	SI				1	1
15	8	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	Ayapel	Córdoba	SI				1	1
16	8	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	Montelíbano	Córdoba	SI		2			2
17	8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	María la Baja	Bolívar	SI			2		2
18	10	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	Santander de Quilichao	Cauca	SI			8		8
19	10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ	SEDE MARIA INMACULADA	Suarez	Cauca	SI		6			6
20	11	I.E. HUISITO	SEDE HUISITÓ	El Tambo	Cauca	SI	2	3	1		6
21	11	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	SEDE CORRAL VIEJO	Bolivar	Cauca	SI				1	1
22	11	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	SEDE LA FUENTE	Bolivar	Cauca	SI				1	1
23	11	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY	La Vega	Cauca	SI				1	1
24	11	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER	Rosas	Cauca	SI	1				1
25	5	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	El Banco	Magdalena	SI	1				1
26	5	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	SI		1			1
27	5	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	SI				1	1
28	7	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA	Manaure	La Guajira	SI		1			1

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

29	7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	SI			1		1
30	7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	SI		1			1
31	7	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	SI			1		1
32	7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	SI		1			1
33	7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	SI		1			1
34	7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	SI			2		2
35	9	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	SI		4			4
36	9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	SI				1	1
37	9	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	SI		5			5
38	9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	SI				1	1
39	9	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	SI				1	1
40	9	INSTITUCION EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	SI				1	1
41	10	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	SI				1	1
42	10	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano (Mutis)	Chocó	SI				1	1
43	12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	Cumbal	Nariño	SI			5		5
44	12	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	SI				1	1
45	12	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	SI				1	1
46	12	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	SI				1	1
TOTAL							4	29	29	36	98

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista/Conveniente	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	Cumplió con los compromisos/obligaciones generales	% de avance: 99,50%
		Descripción del avance: Verificadas las ocho (8) obligaciones generales de Findeter se indica que, este viene dando cumplimiento de manera efectiva
		Entrega de producto: si __ no __ X __
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del contrato interadministrativo	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del cumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Si __ No __ X __
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:
2	Crear una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este contrato interadministrativo dentro del patrimonio autónomo constituido para tal fin por FINDETER.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del cumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Si __ No __ X __
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:
3	Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.	% de Avance: 97,00%
		Descripción del avance: Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, mediante la realización de contrato de fiducia mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A. Desde Findeter se cuenta con la administración de recursos en dos cuentas: • Cuenta de ahorro – Banco popular- 500-804-65045-0 • Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular - 70083604683-6 Presupuesto TOTAL asignado: \$ 63.650.000.000,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		El balance resumido es el siguiente: <table><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 63.650.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR COMPROMETIDO</td><td>\$ 63.633.566.934,69</td></tr><tr><td>VALOR POR COMPROMETER</td><td>\$ 16.433.065,31</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter.</td><td>\$ 62.093.813.418,17</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO POR PAGAR</td><td>\$ 426.812.193,30</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR**</td><td>\$ 1.112.941.323,22</td></tr><tr><td>Avance ejecución Financiera:</td><td>97,56%</td></tr><tr><td>Avance ejecución Física:</td><td>99,37%</td></tr></table> Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_08_4917031_23_D2 (Informes Financieros) Ubicación SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de mayo a julio de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros en el soporte: 89_IDS_09_4917031_23_D2.pdf	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 63.650.000.000,00	VALOR COMPROMETIDO	\$ 63.633.566.934,69	VALOR POR COMPROMETER	\$ 16.433.065,31	VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter.	\$ 62.093.813.418,17	VALOR EJECUTADO POR PAGAR	\$ 426.812.193,30	VALOR POR EJECUTAR**	\$ 1.112.941.323,22	Avance ejecución Financiera:	97,56%	Avance ejecución Física:	99,37%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 63.650.000.000,00																	
VALOR COMPROMETIDO	\$ 63.633.566.934,69																	
VALOR POR COMPROMETER	\$ 16.433.065,31																	
VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter.	\$ 62.093.813.418,17																	
VALOR EJECUTADO POR PAGAR	\$ 426.812.193,30																	
VALOR POR EJECUTAR**	\$ 1.112.941.323,22																	
Avance ejecución Financiera:	97,56%																	
Avance ejecución Física:	99,37%																	
4	Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.	% de Avance: 99,37% Descripción del avance: FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a ejecutar bajo el marco del Decreto de Emergencia, viene ejerciendo la supervisión y seguimiento de los contratos derivados que permiten la ejecución de las sedes educativas a intervenir. El estado de contratación con corte al 31 de agosto de 2025 se detalla en el apartado de Descripción del Estado tablas 03 y 04; al inicio del presente informe y en la base en formato Excel, adjunta al presente informe, la cual recopila el estado de cada una de las 136 sedes educativas focalizadas y ya definidas, valores asignados, fechas de terminación y porcentajes de avance. La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 24: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2025. Informe de Gestión No. 24 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023																

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

	radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552021135 del día 25/06/2025. Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se relacionan los estados durante el mes de mayo de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de contratación. Informe N° 25: Periodo comprendido entre el 02 de junio de 2025 al 01 de julio de 2025. Informe de Gestión No. 25 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552022565 el día 28/07/2025. Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se relacionan los estados durante el mes de junio de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de contratación. Informe N° 26: Periodo comprendido entre el 02 de julio al 01 de agosto de 2025. Informe de Gestión No. 26 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552023781 el día 27/08/2025. Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se relacionan los estados durante el mes de julio de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de contratación. Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este; ha descrito los estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados anteriormente. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecucion técnica) y 89_IDS_09_4917031_23_D3 (comités de seguimiento) Ubicación SharePoint: Se anexan los informes de ejecucion técnica presentados por Findeter anteriormente relacionados, dentro del periodo de mayo a julio de 2025 en el soporte.
--	--

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf Presentaciones comités de seguimiento en el soporte: 89_IDS_09_4917031_23_D3.pdf								
5	Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Findeter ya cumplió con esta obligación, en razón a que ya se tiene cerrado y definido el número de sedes que se ejecutan y/o ejecutaron, luego de surtir las respectivas viabilidades, cerrando el número de sedes en 136 sedes atendidas. Los soportes se anexaron en los informes anteriores Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las revisiones necesarias para proceder a la viabilización y financiación de las sedes a intervenir según el plan de acción establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene lo siguiente: <table><tr><th colspan="2">ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:</th></tr><tr><td>Sedes Focalizadas para atención:</td><td>150 sedes educativas</td></tr><tr><td>Sedes Viabilizadas para atención:</td><td>136 sedes educativas</td></tr><tr><td>Sedes confirmadas en atención:</td><td>136 sedes educativas</td></tr></table> Entrega producto Si ☐ No ☒ Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A	ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:		Sedes Focalizadas para atención:	150 sedes educativas	Sedes Viabilizadas para atención:	136 sedes educativas	Sedes confirmadas en atención:	136 sedes educativas
ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:										
Sedes Focalizadas para atención:	150 sedes educativas									
Sedes Viabilizadas para atención:	136 sedes educativas									
Sedes confirmadas en atención:	136 sedes educativas									
6	Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD	% de Avance: 97,50 % Descripción del avance: A la fecha y para el presente corte FINDETER ha remitido los informes de ejecución técnica, correspondientes a los meses de mayo a julio de 2025, encontrándose al día en el reporte de dicha información ya que el correspondiente al mes de agosto, será radicado en el mes de septiembre. Los informes presentados son: Informe N° 24: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2025. Informe de Gestión No. 24 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552021135 del día 25/06/2025. Informe N° 25: Periodo comprendido entre el 02 de junio de 2025 al 01 de julio de 2025. Informe de Gestión No. 25 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552022565 el día 28/07/2025. Informe N° 26: Periodo comprendido entre el 02 de julio al 01 de agosto de 2025. Informe de Gestión No. 26 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552023781 el día 27/08/2025. Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento llevado a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de cada informe mensual presentado por Findeter. Entrega producto Si_X__ No__ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecución técnica) y 89_IDS_08_4917031_23_D2 (Informes Financieros) Ubicación SharePoint: Informes de ejecución técnica, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de mayo a julio de 2025 e informes financieros de los meses de mayo a julio de 2025. Informes Técnicos: 89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf Informes Financieros: 89_IDS_09_4917031_23_D2.pdf																											
7	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración y convocatoria, cuyos grupos ya se encuentran contratados, 10 en etapa de liquidación y dos en ejecución. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>GRUPO</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	GRUPO	100%	100%	1	100%	100%	2	100%	100%	3	100%	100%	4	100%	100%	5	100%	100%	6	100%	100%	7	100%	100%	8
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	GRUPO																											
100%	100%	1																											
100%	100%	2																											
100%	100%	3																											
100%	100%	4																											
100%	100%	5																											
100%	100%	6																											
100%	100%	7																											
100%	100%	8																											

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

			100%	100%	9
			100%	100%	10
			100%	100%	11
			100%	100%	12
			100,00%	100,00%	
			En los informes anteriores junto con los soportes de informes de gestión se remitieron los soportes de este cumplimiento.		
			Entrega producto Si No X		
			Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:N/A		
8	El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.	% de Avance: 97,50%			
		Descripción del avance:			
		Es necesario informar que FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo.			
		En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio 9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitados”			
		En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos generados y consignados.			
		Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes reintegros:			
		Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
		Mayo de 2025	\$ 57.970.031,33	10/06/2025	SI
		Junio de 2025	\$ 36.896.148,55	10/07/2025	SI
		Julio de 2025	\$ 42.662.914.95	6/08/2025	SI

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		Agosto de 2025	\$ 34.478.776,98	PND	PND																																																								
		Entrega producto Si_ X_ No_																																																											
		Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_08_4917031_23_D2 (Informes Financieros) Ubicación SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de mayo a julio de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros en el soporte: 89_IDS_09_4917031_23_D2.pdf																																																											
9	En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, Findeter debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración, convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la siguiente manera: <table><tr><th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>PERFECCIONAMIENTO</th><th>GRUPO</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>1000%</td><td>9</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr><tr><td>100,00%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr></table> Los avances de cada uno de los grupos de contratación estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el apartado inicial del presente informe y en anexo Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en estado general; en ejecución y estado actual, suspendidos en el municipio de Santa Isabel, Tolima.				ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	5	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	7	100%	100%	100%	8	100%	100%	1000%	9	100%	100%	100%	10	100%	100%	100%	11	100%	100%	100%	12	100,00%	100%	100%	
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO																																																										
100%	100%	100%	1																																																										
100%	100%	100%	2																																																										
100%	100%	100%	3																																																										
100%	100%	100%	4																																																										
100%	100%	100%	5																																																										
100%	100%	100%	6																																																										
100%	100%	100%	7																																																										
100%	100%	100%	8																																																										
100%	100%	1000%	9																																																										
100%	100%	100%	10																																																										
100%	100%	100%	11																																																										
100%	100%	100%	12																																																										
100,00%	100%	100%																																																											

		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecucion técnica) Ubicación SharePoint: Informes de ejecución técnica, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de mayo a julio de 2025 e informes financieros de los meses de mayo a julio de 2025. Informes Técnicos: 89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf																																																								
10	Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración, convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la siguiente manera: <table><thead><tr><th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>PERFECCIONAMIENTO</th><th>GRUPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr><tr><td>100,00%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table> Los soportes que dan soporte al cumplimiento de esta obligación han sido anexados en todos los informes previos a este Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	5	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	7	100%	100%	100%	8	100%	100%	100%	9	100%	100%	100%	10	100%	100%	100%	11	100%	100%	100%	12	100,00%	100%	100%	
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO																																																							
100%	100%	100%	1																																																							
100%	100%	100%	2																																																							
100%	100%	100%	3																																																							
100%	100%	100%	4																																																							
100%	100%	100%	5																																																							
100%	100%	100%	6																																																							
100%	100%	100%	7																																																							
100%	100%	100%	8																																																							
100%	100%	100%	9																																																							
100%	100%	100%	10																																																							
100%	100%	100%	11																																																							
100%	100%	100%	12																																																							
100,00%	100%	100%																																																								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecución técnica) Ubicación SharePoint: Informes de ejecución técnica, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de mayo a julio de 2025 e informes financieros de los meses de mayo a julio de 2025. Informes Técnicos: 89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf																																																								
11	Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.	% de Avance: 99,50 % Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración, convocatoria y perfeccionamiento de los contratos tanto de obra como de interventoría de la siguiente manera: <table><tr><th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>PERFECCIONAMIENTO</th><th>GRUPO</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr><tr><td>100,00%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr></table> Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la evaluación de todos los proponentes y sus propuestas para los contratos de interventoría, teniendo que a la fecha se cuenta con 12 contratos de obra e interventoría tanto en ejecución como en etapa de liquidación. Los avances de cada uno de los grupos de contratación estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el apartado inicial del presente informe y en anexo Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en estado general; en ejecución y estado actual, suspendidos en el municipio de Santa Isabel, Tolima. Adicionalmente Findeter dispone de los siguientes profesionales y equipo técnico y administrativo para las labores de supervisión:	ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	5	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	7	100%	100%	100%	8	100%	100%	100%	9	100%	100%	100%	10	100%	100%	100%	11	100%	100%	100%	12	100,00%	100%	100%	
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO																																																							
100%	100%	100%	1																																																							
100%	100%	100%	2																																																							
100%	100%	100%	3																																																							
100%	100%	100%	4																																																							
100%	100%	100%	5																																																							
100%	100%	100%	6																																																							
100%	100%	100%	7																																																							
100%	100%	100%	8																																																							
100%	100%	100%	9																																																							
100%	100%	100%	10																																																							
100%	100%	100%	11																																																							
100%	100%	100%	12																																																							
100,00%	100%	100%																																																								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		<table><tr><th>GRUPO</th><th>LINEA/PROYECTO</th><th>SUPERVISOR</th><th>CONTACTO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td colspan="5">AULAS MÓVILES</td></tr><tr><td>1</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>YERSON ARIAS</td><td>3228185093</td><td>Liquidado el 25 de febrero del 2025</td></tr><tr><td>2</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>YERSON ARIAS</td><td>3228185093</td><td>Liquidado el 22 de julio del 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ</td><td>3138943185</td><td>Liquidado el 20 de diciembre del 2024</td></tr><tr><td>4</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>CAMILO DEVIA</td><td>312 4439924</td><td>Liquidado el 30 de septiembre del 2024</td></tr><tr><td>5</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>YERSON ARIAS</td><td>3228185093</td><td>Liquidado el 16 de julio del 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>MARIA CAMILA GOMEZ</td><td>3006936810</td><td>Liquidado el 20 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>7</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>ALDO STORINO</td><td>3126601705</td><td>Liquidado el 28 de julio del 2025</td></tr><tr><td>8</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>GIOVANNY VANEGAS</td><td>3124789162</td><td>Liquidado el 14 de marzo del 2025</td></tr><tr><td>9</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>MARIA CAMILA GOMEZ</td><td>3006936810</td><td>Legalizado y en Ejecucion</td></tr><tr><td>10</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>YERSON ARIAS</td><td>3228185093</td><td>En Liquidación desde el 17 de julio de 2025</td></tr><tr><td>11</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>GUILLERMO ARCILA</td><td>3164809268</td><td>Liquidado el 13 de agosto del 2025</td></tr><tr><td>12</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ</td><td>3138943185</td><td>En Liquidación</td></tr><tr><td>Dotación</td><td>031 - Aulas Móviles</td><td>ROSA MARCELA PEÑA</td><td>3156652778</td><td>Terminado - En liquidación</td></tr></table>	GRUPO	LINEA/PROYECTO	SUPERVISOR	CONTACTO	OBSERVACIONES	AULAS MÓVILES					1	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 25 de febrero del 2025	2	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 22 de julio del 2025	3	031 - Aulas Móviles	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	3138943185	Liquidado el 20 de diciembre del 2024	4	031 - Aulas Móviles	CAMILO DEVIA	312 4439924	Liquidado el 30 de septiembre del 2024	5	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 16 de julio del 2025	6	031 - Aulas Móviles	MARIA CAMILA GOMEZ	3006936810	Liquidado el 20 de noviembre del 2024	7	031 - Aulas Móviles	ALDO STORINO	3126601705	Liquidado el 28 de julio del 2025	8	031 - Aulas Móviles	GIOVANNY VANEGAS	3124789162	Liquidado el 14 de marzo del 2025	9	031 - Aulas Móviles	MARIA CAMILA GOMEZ	3006936810	Legalizado y en Ejecucion	10	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	En Liquidación desde el 17 de julio de 2025	11	031 - Aulas Móviles	GUILLERMO ARCILA	3164809268	Liquidado el 13 de agosto del 2025	12	031 - Aulas Móviles	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	3138943185	En Liquidación	Dotación	031 - Aulas Móviles	ROSA MARCELA PEÑA	3156652778	Terminado - En liquidación
GRUPO	LINEA/PROYECTO	SUPERVISOR	CONTACTO	OBSERVACIONES																																																																									
AULAS MÓVILES																																																																													
1	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 25 de febrero del 2025																																																																									
2	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 22 de julio del 2025																																																																									
3	031 - Aulas Móviles	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	3138943185	Liquidado el 20 de diciembre del 2024																																																																									
4	031 - Aulas Móviles	CAMILO DEVIA	312 4439924	Liquidado el 30 de septiembre del 2024																																																																									
5	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	Liquidado el 16 de julio del 2025																																																																									
6	031 - Aulas Móviles	MARIA CAMILA GOMEZ	3006936810	Liquidado el 20 de noviembre del 2024																																																																									
7	031 - Aulas Móviles	ALDO STORINO	3126601705	Liquidado el 28 de julio del 2025																																																																									
8	031 - Aulas Móviles	GIOVANNY VANEGAS	3124789162	Liquidado el 14 de marzo del 2025																																																																									
9	031 - Aulas Móviles	MARIA CAMILA GOMEZ	3006936810	Legalizado y en Ejecucion																																																																									
10	031 - Aulas Móviles	YERSON ARIAS	3228185093	En Liquidación desde el 17 de julio de 2025																																																																									
11	031 - Aulas Móviles	GUILLERMO ARCILA	3164809268	Liquidado el 13 de agosto del 2025																																																																									
12	031 - Aulas Móviles	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	3138943185	En Liquidación																																																																									
Dotación	031 - Aulas Móviles	ROSA MARCELA PEÑA	3156652778	Terminado - En liquidación																																																																									
		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecucion técnica) Ubicación SharePoint: Informes de ejecución técnica, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de mayo a julio de 2025 e informes financieros de los meses de mayo a julio de 2025. Informes Técnicos: 89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf																																																																											
12	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: En los informes de ejecución técnica elaborados por Findeter en las páginas 25 a 26 se describen cada uno de los comités técnicos y fiduciarios adelantados dentro del periodo de febrero a abril de 2025.																																																																											

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

	En este periodo se realizaron los siguientes comités: <u>Mes de mayo</u> <u>Comité Técnico No. 85</u> 1. Solicitud: Cierre y archivo del procedimiento iniciado para la aplicación de la cláusula de apremio al Consorcio Fin Grupo 11, contratista del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-079-2023, cuyo objeto es la “Elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - Grupo 11”, sin hacer efectiva dicha cláusula. <u>Comité Técnico No. 86</u> 1. Solicitud: Suspensión no. 1 por el término de veinte (20) días calendario al componente ii del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en “elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”. 2. Solicitud: Suspensión no. 1 por el término de veinte (20) días calendario al componente ii del contrato de interventoría no. Paf-atmen5-i-064-2024 cuyo objeto consiste en “interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9” <u>Mes de Junio:</u> <u>Comité Técnico No. 87:</u> 1. Solicitud de prórroga no. 1 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente ii del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en “elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en
--	--

		sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9". 2. Solicitud de prórroga no. 1 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente ii del contrato de interventoría no. Paf-atmen5-i-064-2024 cuyo objeto consiste en "interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9". <u>Citación A Comité Fiduciario No. 56:</u> 2. Solicitud de prórroga no. 1 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente ii del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en "elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9". 3. Solicitud de prórroga no. 1 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente II del contrato de interventoría no. Paf-atmen5-i-064-2024 cuyo objeto consiste en "interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9". <u>Citación A Comité Fiduciario Extraordinario No. 57:</u> 2. Solicitud de prórroga no. 3 por el plazo de tres (3) meses al componente ii del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en "elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9", sin adición. 3. Solicitud de prórroga no. 3 por el plazo de tres (3) meses y adición por valor de cincuenta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil cuarenta y tres pesos con cuatro centavos (\$55.988.043,04 m/cte) al componente II del contrato de interventoría no. Paf-
--	--	--

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		atmen5-i-064-2024, cuyo objeto consiste en “interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”. Los recursos de la adición serán asumidos de la siguiente manera: dieciocho millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos con un centavo (\$18.662.681,01) con cargo al contratista de obra y treinta y siete millones trescientos veinticinco mil trescientos sesenta y dos pesos con dos centavos (\$37.325.362,02), con cargo a recursos del contrato interadministrativo no. Co1.pccntr. 4917031 de 2023. <u>Mes de Julio:</u> <u>Comité Técnico No. 88:</u> 1. Solicitud de prórroga no. 2 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente II del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en “elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”. 2. Solicitud de prórroga no. 2 a la suspensión no. 1 por el plazo de un (1) mes al componente ii del contrato de interventoría no. Paf-atmen5-i-064-2024 cuyo objeto consiste en “interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9” <u>Mes de agosto:</u> <u>Comité Técnico No. 89:</u> 1. Cierre y archivo sin aplicación de la cláusula de apremio iniciada al consorcio fin grupo 10, contratista del
--	--	---

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		contrato de obra no. Paf-menam-o-080-2023, cuyo objeto es la “elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 10”. <u>Comité Técnico No. 90:</u> 1. Solicitud de prórroga no. 3 por el plazo de tres (3) meses al componente II del contrato de obra no. Paf-atmen5-o-037-2024 cuyo objeto consiste en “elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”, sin adición. 2. Solicitud de prórroga no. 3 por el plazo de tres (3) meses y adición por valor de cincuenta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil cuarenta y tres pesos con cuatro centavos (\$55.988.043,04 m/cte) al componente II del contrato de interventoría no. Paf-atmen5-i-064-2024, cuyo objeto consiste en “interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y ejecución de obras de mejoramiento y/u obras requeridas para la infraestructura educativa y suministro e instalación de aulas y/o baterías sanitarias en sistemas prefabricados, en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”. Los recursos de la adición serán asumidos de la siguiente manera: dieciocho millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos con un centavo (\$18.662.681,01) con cargo al contratista de obra y treinta y siete millones trescientos veinticinco mil trescientos sesenta y dos pesos con dos centavos (\$37.325.362,02), con cargo a recursos del contrato interadministrativo no. Co1.pccntr. 4917031 de 2023. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
--	--	--

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		Ubicación: Secop II - Documentos de ejecución del contrato - 89_IDS_09_4917031_23_D1 (informes de ejecución técnica) y 89_IDS_09_4917031_23_D4 (Comités Técnicos y Fiduciarios) Ubicación SharePoint: Informes de ejecución técnica, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de mayo a julio de 2025 e informes financieros de los meses de mayo a julio de 2025. Informes Técnicos: 89_IDS_09_4917031_23_D1.pdf Comités Técnicos y Fiduciarios: 89_IDS_09_4917031_23_D4.pdf																																																																																																				
13	Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.	% de Avance: 60%																																																																																																				
		Descripción del avance: Para el presente periodo Findeter viene avanzando en la liquidación de los contratos derivados, tanto de obra como de interventoría, de acuerdo con la siguiente tabla: <table><tr><th>GRUPO</th><th>CONVOCATORIA</th><th>CONTRATISTA</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>G1</td><td>PAF-MENAM-I-052-2023</td><td>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S</td><td>Liquidado el 25 de febrero del 2025</td></tr><tr><td>G1</td><td>PAF-MENAM-O-049-2023</td><td>OBRAS CAPITAL S.A</td><td>Liquidado el 31 de enero del 2025</td></tr><tr><td>G2</td><td>PAF-MENAM-I-053-2023</td><td>RM INGENIEROS S.A.S</td><td>Liquidado el 22 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G2</td><td>PAF-MENAM-O-050-2023</td><td>CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023</td><td>Liquidado el 17 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G3</td><td>PAF-MENAM-I-054-2023</td><td>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3</td><td>Liquidado el 20 de diciembre del 2024</td></tr><tr><td>G3</td><td>PAF-MENAM-O-051-2023</td><td>CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA</td><td>Liquidado el 01 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G4</td><td>PAF-MENAM-O-052-2023</td><td>JASA LTDA</td><td>Liquidado el 30 de septiembre del 2024</td></tr><tr><td>G4</td><td>PAF-MENAM-I-055-2023</td><td>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4</td><td>En Liquidación</td></tr><tr><td>G5</td><td>PAF-MENAM-O-053-2023</td><td>CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5</td><td>Liquidado el 16 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G5</td><td>PAF-MENAM-I-056-2023</td><td>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5</td><td>Liquidado el 22 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G6</td><td>PAF-MENAM-O-056-2023</td><td>DAR ARQUITECTURA S.A.S</td><td>Liquidado el 20 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G6</td><td>PAF-MENAM-I-058-2023</td><td>CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023</td><td>Liquidado el 27 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G7</td><td>PAF-ATMEN5-O-036-2024</td><td>CONSORCIO GUAJIRA 7</td><td>Liquidado el 28 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G7</td><td>PAF-MENAM-I-059-2023</td><td>GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN</td><td>En Liquidación</td></tr><tr><td>G8</td><td>PAF-MENAM-O-055-2023</td><td>DAR ARQUITECTURA S.A.S</td><td>Liquidado el 14 de marzo del 2025</td></tr><tr><td>G8</td><td>PAF-MENAM-I-057-2023</td><td>LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO</td><td>En Liquidación</td></tr><tr><td>G9</td><td>PAF-ATMEN5-O-037-2024</td><td>CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9</td><td>Legalizado y en Ejecucion</td></tr><tr><td>G9</td><td>PAF-ATMEN5-I-041-2024</td><td>CONSORCIO SAN GABRIEL</td><td>Legalizado y en ejecución</td></tr><tr><td>G10</td><td>PAF-MENAM-O-080-2023</td><td>CONSORCIO FIN GRUPO 10</td><td>En Liquidación desde el 17 de julio de 2025</td></tr><tr><td>G10</td><td>PAF-MENAM-I-062-2023</td><td>CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO</td><td>En Liquidación desde el 18 de julio de 2025</td></tr><tr><td>G11</td><td>PAF-MENAM-O-079-2023</td><td>CONSORCIO FIN GRUPO 11</td><td>Liquidado el 13 de agosto del 2025</td></tr><tr><td>G11</td><td>PAF-MENAM-I-063-2023</td><td>CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO</td><td>Liquidado el 25 de agosto del 2025</td></tr><tr><td>G12</td><td>PAF-MENAM-O-076-2023</td><td>CONSORCIO FIN GRUPO 12</td><td>En Liquidación</td></tr><tr><td>G12</td><td>PAF-MENAM-I-064-2023</td><td>CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO</td><td>En Liquidación</td></tr></table>	GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION	G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025	G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Liquidado el 31 de enero del 2025	G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025	G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025	G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024	G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024	G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024	G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	En Liquidación	G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidado el 16 de julio del 2025	G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025	G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024	G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024	G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025	G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	En Liquidación	G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 14 de marzo del 2025	G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO	En Liquidación	G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	Legalizado y en Ejecucion	G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	CONSORCIO SAN GABRIEL	Legalizado y en ejecución	G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	En Liquidación desde el 17 de julio de 2025	G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación desde el 18 de julio de 2025	G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 13 de agosto del 2025	G11	PAF-MENAM-I-063-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 25 de agosto del 2025	G12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	En Liquidación	G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación
		GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION																																																																																																	
		G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025																																																																																																	
		G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Liquidado el 31 de enero del 2025																																																																																																	
		G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025																																																																																																	
		G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025																																																																																																	
		G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024																																																																																																	
		G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024																																																																																																	
		G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024																																																																																																	
		G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	En Liquidación																																																																																																	
		G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidado el 16 de julio del 2025																																																																																																	
		G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025																																																																																																	
		G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024																																																																																																	
		G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024																																																																																																	
		G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025																																																																																																	
		G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	En Liquidación																																																																																																	
		G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 14 de marzo del 2025																																																																																																	
		G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO	En Liquidación																																																																																																	
		G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	Legalizado y en Ejecucion																																																																																																	
		G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	CONSORCIO SAN GABRIEL	Legalizado y en ejecución																																																																																																	
		G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	En Liquidación desde el 17 de julio de 2025																																																																																																	
		G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación desde el 18 de julio de 2025																																																																																																	
		G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 13 de agosto del 2025																																																																																																	
		G11	PAF-MENAM-I-063-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 25 de agosto del 2025																																																																																																	
		G12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	En Liquidación																																																																																																	
		G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	En Liquidación																																																																																																	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9

		**	PAF-ATMEN5-S-041-2024	DOTAESCOL	En Liquidación
		Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u>			
		Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:			

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Las obras de los proyectos ubicados en el municipio de Santa Isabel, Tolima, sedes La Humareda y El Brasil, se encuentran suspendidas debido a las afectaciones generadas por la fuerte ola Invernal que se presenta en el municipio.	Teniendo en cuenta que, la emergencia en la zona de estos proyectos aún no ha sido superada, impidiendo a la fecha el normal avance en estas intervenciones, ha ocasionado que, actualmente el contrato se encuentre suspendido, ya que el ingreso tanto del material como de la mano de obra sigue siendo nulo. Dicha suspensión fue avalada mediante acta de comité técnico N° 86 del 22 de mayo por veinte (20) días calendario, dando como fecha de terminación hasta 10 de junio de 2025, y en razón a que las condiciones que la originaron, no han sido superadas, esta suspensión deberá ser prorrogada, mínimo por un mes más, lo cual generaría que la fecha de terminación contractual sea el 11 de julio de 2025, fecha en la cual, claramente no se logrará la culminación de actividades de obra y fecha que esta por fuera del plazo actual del convenio. A la fecha, en la ejecución del convenio, se ha llegado a un avance global del 99,37 % de ejecución de obras de infraestructura, como se muestra en la Tabla 04, teniendo a la fecha en ejecución, solo dos obras ubicadas en el municipio de Santa Isabel, Tolima, sedes la Humareda y El Brasil, pertenecientes al grupo 9, el cual se compone de doce sedes	Se suscribió prórroga al contrato hasta el 1 de mayo de 2026 con el fin de lograr la ejecución de las últimas dos sedes pendientes por culminar.

	beneficiadas, sin embargo, los proyectos al estar ubicados en el departamento del Tolima y por las afectaciones generadas por la Ola Invernal desde el año 2024, han venido presentando diferentes afectaciones, principalmente las que corresponden con la accesibilidad a los sitios de ejecución debido a las serias afectaciones en los caminos que dan acceso a las sedes. El departamento del Tolima mediante Decreto 040 de agosto 23 de 2024, declaró la situación de Calamidad Pública, situación prorrogada con el decreto N° 0120 del 20 de febrero de 2025, condiciones generadas por la fuerte ola invernal, situación que aún se presenta en la zona lo que ha sido confirmado por las autoridades municipales mediante el comité de Gestión del Riesgo Extraordinario del 30 de abril, se adjunta acta, generando el Decreto No. 034 DE 2025 (30 de Abril de 2025) por medio del cual se declara estado crítico o de alerta roja en el municipio de Santa Isabel Tolima por temporada de lluvias y se dictan otras disposiciones, situaciones que vienen siendo ratificadas por Findeter en sus labores de seguimiento a la ejecución de estos proyectos, lo cual fue informado al MEN mediante la comunicación N° 2202552020442 del 29 de mayo de 2025.	
--	---	--

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 9


Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/06/2025 al 31/08/2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de septiembre de (2025).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	✓
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: Diana Milena Maldonado Torres
Cargo: Profesional Especializado.



Elaboró: Apoyo Supervisión Técnica
Nombre: Cristian Emilio Sua S.
Cargo: Contratista.

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor