



**MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL**

**Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031
DE 2023**

09 DE JUNIO DE 2025



Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



Contrato Interadministrativo No. C01.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
[7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
01 de abril al 30 de abril de 2025



FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	526.299.056,36				-	
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	657.808.083,45				-	
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	567.911.067,86				-	
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	863.131.263,41				-	
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	931.312.131,99	13/12/2023	2.615.149.472,00		-	
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	561.484.431,07	10/01/2024	931.312.131,99		-	
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	595.517.625,12	12/02/2024	561.484.430,15		-	
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	596.241.840,11	12/03/2024	595.517.625,12		-	
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	360.068.290,39	10/04/2024	596.241.840,11		-	
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	443.006.621,22	11/05/2024	360.068.290,39		-	
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	343.143.922,30	13/06/2024	443.006.621,22		-	
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	362.246.417,68	15/07/2024	343.143.922,30		-	
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	334.747.856,28	14/08/2024	362.246.417,68		-	
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	213.046.621,19	10/09/2024	334.747.856,28		-	
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	98.198.671,55	18/10/2024	213.046.621,19		-	
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	150.942.557,03	13/11/2024	98.198.671,55		-	
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	86.139.269,04	10/12/2024	150.942.557,03		-	
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	100.508.050,86	8/01/2025	86.139.269,04		-	
feb-25	13.476.388,13	66.394.607,02	79.870.995,15	11/02/2025	100.508.050,86		-	
mar-25	12.509.341,50	58.975.191,37	71.484.532,87	10/03/2025	79.870.995,15		-	
abr-25	10.598.023,58	52.844.782,13	63.442.805,71	9/04/2025	71.484.532,87		63.442.805,71	
TOTAL	1.481.664.583,41	6.524.887.527,23	8.006.552.110,64		7.943.109.304,93	-	63.442.805,71	

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2025/04/11 | Hora: 08:19 | IP: 190.144.253.210

 **banco popular**

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): DIANA PAOLA DONCEL MORCOTE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	11132	PPF0103AU	2025/04/09	\$71,494,532.87	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/09	15:29:31	15:38:22	ANDRES FORERO PEREZ	2025/04/10	17:10:05	\$71,494,532.87	\$71,494,532.87

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		2	0		0	JORGE LUIS CUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Cheque	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650480	2025/04/09	\$12,509,341.50	900078341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorros	309054583	0000000630053991	PAGOS		Exitoso
500804650480	2025/04/09	\$58,975,191.37	900078341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorros	309054583	0000000630053991	PAGOS		Exitoso

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato **MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS**, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Contrato No. 4917031-2023




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio:
Fecha Fin Actual:

2/06/2023
01/07/2025



28/04/2025

1 julio de 2025 - Fecha Fin Interadministrativo

Contrato No. 4917031-2023 – Propuesta Prórroga



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio:
Fecha Fin Actual:

2/06/2023
01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación	2024						2025										
			Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov
G1 [10 sedes]	Antioquia Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024																	
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024																	
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024																	
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024																	
G5 [16 sedes]	Bolívar Magdalena Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 08/11/2024																	
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024																	
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025																	
G8 [9 sedes]	Córdoba Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024																	
G9 [12 sedes]	Santander Bolívar Bogotá Arauca Tolima Meta Cundinamarca Nte de Santander	En obra[82,21%] 23/08/2024 – 23/05/2025																	
G10 [15 sedes]	Cauca Chocó Valle Del Cauca	En Obra [99,00%] 19/02/2023 - 30/05/2025																	
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024																	
G12 [18 sedes]	Nariño Putumayo Cauca	Entregado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024																	
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	En ejecución [100%] 03/10/2024 – 14/06/2025																	



Convocatoria



Legalización



Ejecución



Liquidación

29/05/2025

1 julio de 2025 -
Fecha Actual Fin Interadministrativo

1 diciembre de 2025 -
Fecha Propuesta Fin Interadministrativo

Estado Entrega de Dotación

CONTRATO INICIAL



PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor Inicial \$ 584.310.000,00

Adición: \$ 359.945.454,80

Valor final: \$ 944.255.454,8

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

- ➡ 16 DEPARTAMENTOS
- ➡ 38 MUNICIPIOS
- ➡ 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN



Cronograma de Entregas Otro Sí (34 Aulas nuevas)

				CRONOGRAMA ENTREGAS
Grupo	Sede	Municipio	Departamento	
SEDES ADICIONALES				
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE L/	El Banco	Magdalena	22/04/2025
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	24/04/2025
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	24/04/2025
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAI	Manaure	La Guajira	29/04/2025
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	2/05/2025
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	6/05/2025
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	7/05/2025
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	8/05/2025
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	9/05/2025
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	10/05/2025
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	12/05/2025
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	13/05/2025
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	14/05/2025
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	15/05/2025
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	16/05/2025
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	16/05/2025
10	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	9/05/2025
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis)	Chocó	13/05/2025
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CON	Cumbal	Nariño	14/05/2025
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	19/05/2025
SUBTOTAL				
NO ENTREGADAS				
SUBTOTAL PARA FACTURAR				
TOTAL CONSOLIDADO				

Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO
PADILLA YUKPA**

Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JERONIMO**

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel – Córdoba



**INSTITUCION
EDUCATIVA
TIERRA FIRME**
Mompox – Bolivar



**INSTITUCION
EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino
Salvador Monte Líbano –
Córdoba

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba



I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto
Libertador - Córdoba



C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó



I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia



I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS
Sede Pita
Repelón - Atlántico



**I.E JOSEFA DONADO – Sede
Cábica**
Soledad - Atlántico

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LUIS GUILLERMO VIDES
Sede Atascoza
Barranco de Loba - Bolívar



I.E LEONIDAS ORTIZ
Sede Plan Bonito
San Martín de Loba - Bolívar



I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolívar



I.E MADRE CARIDAD BRADER
Rosas - Cauca

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025


ENTREGADAS

131 sedes
96,32%

**EN
EJECUCIÓN**

5 sedes
3,68%

Estado de entrega y ejecución de Sedes



Estado de entrega y ejecución de Sedes



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
131 sedes 96,32%	0 sedes 2,21%	5 sedes 3,68%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 9 - 8 Grupo 10 - 14 Grupo 11 - 18 Grupo 12 - 18		Grupo 9 - 4 Grupo 10 - 1	

PAGOS ASISTENCIA TECNICA



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]



63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

\$ 4.164.018.692

Cobrado
(a junio de 2025)

\$4.021.173.465,42
96,57%

Pagado
(a junio de 2025)

\$ 3.925.094.903,52
96,57%

**SALDO POR
COBRAR**

\$ 142.845.226
3,43%

**La diferencia entre lo pagado y cobrado ya fue aprobado por el MEN y se encuentra en espera de aprobación y giro por parte de fiducia.*

Resumen Informe Financiero – Corte 09 de junio de 2025

**136** sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

**\$ 63.650**
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
\$ 53.416 mll	\$ 10.363 mll	\$ 59.515 mll	\$ 31,362

Con base en las liquidaciones de los grupos 12 y dotación, se proyecta que se liberen los siguientes recursos:

GRUPO 12:	\$ 11.558.716,21
DOTACION:	\$ 7.351.442
SALDO PROYECTADO A LIBERAR CONVENIO:	\$ 50.272.158,21 (0,09%)

*El saldo es a corte de 30 de mayo de 2025

AULAS MOVILES INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

05 de Junio de 2025



CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Tolima y Bogotá D.C.	12	23/08/2024	23/05/2025	99,54%	82,21%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se aprobó suspensión por un término de veinte (20) días calendario. Para las demás sedes se presenta un retraso en dos (2) de las diez (10) sedes que presentaron fecha de terminación el 8 de marzo de 2025 con pendientes; en razón a condiciones de inundaciones y orden público.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	15	19/02/2024	30/04/2025	100%	98,50%	<u>En alcance se tienen 14 sedes entregadas y 1 en terminación, (sede Inmaculada Suarez), sede que está en terminación debido a la afectación por temas de orden público que está generando atrasos en la terminación actividades contractuales, frente a la programación.</u> • El proyecto la sede La Huaca en el municipio de Bahía Solano, se entrego el 11 de abril de 2025 y se suscribió el AEP&SC con el rector. • El proyecto la sede Francisco de Paula Santander en el municipio de Suarez Cauca, se entrego el 06 de mayo de 2025 y se suscribió el AEP&SC con la rectora. • El proyecto de la sede Domingullo en el Municipio de Santander de Quilichao se entrego el 27 de mayo de 2025 y se suscribió el AEP&SC con el rector. • El proyecto de la sede Inmaculada en el municipio de Suarez Cauca, actualmente se terminan actividades de remates con graniplast, pintura, ajuste e instalación vidrios ventanas, limpieza, entre otras, se proyecta terminar las actividades para el 13 de junio y de esta forma proceder con la entrega del proyecto en la semana del 16 al 20 de junio de 2025.

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	46	03/10/2024	14/06/2025	Valor del contrato inicial de \$584.310.000,00. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. Mediante comité Fiduciario N. 54 del 14 de marzo se aprobó el Otro Sí, a la fecha se espera la legalización por parte de la fiducia Valor : \$359.945.454,80 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 98 aulas nuevas construidas.

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024

Fecha Fin: 10/06/2025



Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 313.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- \$245.711.234,70 CII - \$ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - \$0 CII - \$ 184.217.809,91
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$165.685.393,30 Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025 ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025 ID No. 104 – Anolaima: Entregada el 30/04/2025 ID No. 96 – Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 ID No. 124 – Simití: Entregada el 05/05/2025 ID No. 17 – Betulia: Entregada el 29/05/2025 ID No. 123 – Simití: Se han presentado inconvenientes por inundaciones en el municipio. ID No. 20 – Morales: Se encuentran en actividades finales para entrega; sin embargo, han presentado inconvenientes de orden público. ID No. 67 y 100 – Santa Isabel: Se continúa con condiciones adversas para la ejecución de actividades. Se contempla solicitar una prórroga a la suspensión por 30 días calendario, toda vez que, las condiciones continúan generando inconvenientes de acceso.



Sedes:	12
En ejecución:	4
Terminadas:	0
Entregadas:	8

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7



IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124



CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138



EL DESCANSO - ID No. 104



ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96



SEDE LA PEÑA – ID No. 132




LA ARCADIA - ID No. 20



SANTA BARBARA - ID No. 17



CAMPO PAYARES - ID No. 123



EL BRASIL - ID No. 100



LA HUMAREDA - ID No. 67



Departamento	Cauca, Valle del Cauca y Choco
\$	Valor Inicial Obra: \$6.014.978.800 Interventoría: \$327.496.568
	Adiciones Obra: \$602.576.550 Interventoría: \$209.692.862,65 (\$79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) (\$130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$6.525.508.756,00 Interventoría: \$433.943.470,95
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 días) 4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 días) y adiciones (\$209.692.862,65)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En alcance se tienen 14 sedes entregadas y 1 en terminación, (sede Inmaculada Suarez), sede que está en terminación debido a la afectación por temas de orden público que está generando atrasos en la terminación actividades contractuales, frente a la programación. Actualmente se terminan actividades de remates con graniplast, pintura, ajuste e instalación vidrios ventanas, limpieza, entre otras, se proyecta terminar las actividades para el 13 de junio y de esta forma proceder con la entrega del proyecto en la semana del 16 al 20 de junio de 2025.



Sedes:	15
En ejecución:	1
Terminadas:	0
Por iniciar:	0
Entregadas:	14

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
DOMINGO LASSO ID 164.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR



ica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
JOHN F. KENNEDY



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
PRINCIPAL



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
HONDA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
PLANTA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
CRISTOBAL COLÓN



ica

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023</u>: Terminado el 05.09.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023</u>: Terminado el 05.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación de la liquidadora el 5.03.2025 Viviana Marín, quien envía observaciones el 28.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 04.06.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, asignación de la liquidadora el 15.04.2025 Viviana Marín, quien envía observaciones el 27.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 05.06.2025 para continuar tramite de liquidación

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría tuvo observaciones al informe final para firma del acta de recibo a satisfacción. 16 de abril 2025, interventoría solicita reprogramar la revision de la documentacion para inicio del proceso de liquidacion, se encuentran realizando revision de proyectos con la contraloria. 29 de abril 2025 se programa reunion para dar incio a la liquidacion..
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023</u> : Terminado el 08.11.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023</u> : Terminado el 08.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Liquidación radicada el 25.03.2025, PRISA INC 2025-000861, asignación liquidador el 1.04.2025 Hernán Erazo, quien envía observaciones el 15.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 23.05.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Liquidación radicada el 08.04.2025, PRISA INC 2025-000983, asignación liquidador el 15.04.2025 Hernán Erazo, quien envía observaciones generales el 06.05.2025, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 09.05.2025 para continuar tramite de liquidación

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	Contrato de obra inicia liquidación el 27 de mayo 2025 día que asignan abogado liquidador; el 30mayo25 se hacen observaciones al acta de liquidación y se remiten las mismas a interventoría para subsanación; las cuales están en trámite. Con respecto a la interventoría le falta facturar un 58,85% a pesar de requerimientos no envían cuentas para facturar lo pendiente.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	El contrato de obra fue liquidado el 14/03/. Frente a la liquidación del contrato de interventoría, se informa que están en observación la actualización de las pólizas previo a la radicación del proceso.

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría terminaron de consolidar documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan el inicio de la liquidación del contrato de obra. Se prevé radicar este proceso en la semana del 28/04/2025.
Grupo 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	18	12/02/2024	04/12/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 se hicieron observaciones 22/04/2025 y se subsano el mismo día en revisión (3). CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-001001 de fecha 10/04/2025 en revisión de la Fiduciaria Popular.

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024



Departamento	Atlántico
\$	Valor Inicial Obra: \$4.044.124.630 Interventoría: \$295.715.000
	Adiciones Obra: \$ 0,00 Interventoría: \$113.699.014 (\$57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) (\$55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.028.747.780,96 Interventoría: \$374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 días) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 días) y adiciones (\$113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 En cumplimiento al alcance se tienen 8 sedes entregadas, dando cumplimiento al alcancé contractual CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación de la liquidadora el 5.03.2025 Viviana Marín, quien envía observaciones el 28.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 04.06.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, asignación de la liquidadora el 15.04.2025 Viviana Marín, quien envía observaciones el 27.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 05.06.2025 para continuar tramite de liquidación - Liquidaciones proyectadas para el 30 de junio de 2025



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE
LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144



INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID
MEN 197



INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092





INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE
VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE
GALAPA - ID MEN 064



Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024



Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$3.566.467.466.00
	Valor inicial Interventoria: \$264.974.745,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$20.000.000.00 (El contratista pago \$10.000.000.00 y el convenio \$10.000.000.00) Valor final Interventoria \$ 284.974.745,00
	Valor Pagado Obra: \$3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: \$204.814.791.43 Interventoría: \$279.439.929.41 Valor a Liberar:\$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposibilidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 10/06/2025



Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$4.102.044.984 Interventoría: \$300.856.990
	Adiciones Obra: \$778.973.616 Interventoría: \$172.224.091 (\$91.100.000 asumidos por el contrato de obra) (\$81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.745.371.433 Interventoría: \$420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 En cumplimiento al alcance se tienen 16 sedes entregadas CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Liquidación radicada el 25.03.2025, PRISA INC 2025-000861, asignación liquidador el 1.04.2025 Hernán Erazo, quien envía observaciones el 15.05.2025 frente ajuste de pólizas, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 23.05.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Liquidación radicada el 08.04.2025, PRISA INC 2025-000983, asignación liquidador el 15.04.2025 Hernán Erazo, quien envía observaciones generales el 06.05.2025, las cuales fueron atendidas y radicadas nuevamente el 09.05.2025 para continuar tramite de liquidación - Liquidaciones proyectadas para el 15 de julio de 2025



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
SEDE CHINELA
ID No. 97



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TORRECILLA
ID No. 148



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TRONCONAL
ID No. 146



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA
CONCEPCION



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ
VANEGAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43



Departamento	La Guajira		
\$	Valor Inicial Obra: \$4.158.777.879 Interventoría: \$295.239.000		
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$0		
	Valor Pagado Obra: \$ 4.158.777.879 (100,00%) Interventoría: \$121.499.000 (41,15%)		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1	por 20 días	28 de oct de 2024
	Prórroga 1	por 45 días	13 de sep de 2024
	Suspensión 2	por 30 días	18 de nov de 2024
	Prórroga 2	por 30 días	19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 Contrato de obra inicia liquidación 27mayo2025 día que asignan abogado liquidador; el 30mayo25 se hacen observaciones al acta de liquidación y se remiten las mismas a interventoría para subsanación; las cuales están en trámite. Con respecto a la interventoría le falta facturar un 58,85% a pesar de requerimientos no envían cuentas para facturar lo pendiente.		



REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA'ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)



I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Departamento	Córdoba y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$\$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: \$297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: \$1.455.000.000 Interventoría: \$144.106.877
	Valor Pagado Obra: \$6.161.470.280 Interventoría: \$277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025. Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Níspero-María La Baja



Sede Los Aguacates - Cotorra



Departamento	Cauca
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.728.021.810 Interventoría: \$ 312.927.160
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 99.972.853,00 (\$ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) (\$ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$ 4.721.624.076,00 Interventoría: \$ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría terminaron de consolidar documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan el inicio de la liquidación del contrato de obra. Se prevé radicar este proceso en la semana del 9/06/2025.




Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas



I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar



Departamento	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.918.276.400,00 Interventoría: \$ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: \$ 4.906.706.463,00 Interventoría: \$ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores: • CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 se hicieron observaciones 22/04/2025 y se subsano el mismo día en revisión (3). • CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-001001 de fecha 10/04/2025 en revisión de la Fiduciaria Popular.



Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE



ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA



ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS



ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA



CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial



GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol i @findetercol
t @findeter in linkedin.com/company/findeter



**MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL**

**Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031
DE 2023**

31 DE JULIO DE 2025



Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de junio al 30 de junio de 2025



FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	526.299.056,36				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	657.808.083,45				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	567.911.067,86				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	863.131.263,41				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	931.312.131,99	13/12/2023	2.615.149.472,00		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	561.484.431,07	10/01/2024	931.312.131,99		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	595.517.625,12	12/02/2024	561.484.430,15		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	596.241.840,11	12/03/2024	595.517.625,12		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	360.068.290,39	10/04/2024	596.241.840,11		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	443.006.621,22	11/05/2024	360.068.290,39		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	343.143.922,30	13/06/2024	443.006.621,22		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	362.246.417,68	15/07/2024	343.143.922,30		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	334.747.856,28	14/08/2024	362.246.417,68		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	213.046.621,19	10/09/2024	334.747.856,28		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	98.198.671,55	18/10/2024	213.046.621,19		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	150.942.557,03	13/11/2024	98.198.671,55		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	86.139.269,04	10/12/2024	150.942.557,03		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	100.508.050,86	8/01/2025	86.139.269,04		-	-
feb-25	13.476.388,13	66.394.607,02	79.870.995,15	11/02/2025	100.508.050,86		-	-
mar-25	12.509.341,50	58.975.191,37	71.484.532,87	10/03/2025	79.870.995,15		-	-
abr-25	10.598.023,58	52.844.782,13	63.442.805,71	9/04/2025	71.484.532,87		-	-
may-25	9.100.726,08	48.869.305,25	57.970.031,33	12/05/2025	63.442.805,71		102.370,38	-
jun-25	7.327.626,61	29.568.521,94	36.896.148,55	10/06/2025	57.867.660,95		36.896.148,55	-
TOTAL	1.498.092.936,10	6.603.325.354,42	8.101.418.290,52		8.064.419.771,59		36.998.518,93	-

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2025/06/12 | Hora: 07:57 | IP: 190.144.253.210

 **banco popular**

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): MARIA FERNANDA MERCHAN AMAYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	18547	PRIFD1Q1GU	2025/06/10	\$57,867,660.95	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/09	17:57:37	05:02:11	ANDRES FORERO PEREZ	2025/06/10	21:30:02	\$57,867,660.95	\$57,867,660.95

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		2	0		0	JORGE LIAVES CUFENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2025/06/10	\$8,998,355.70	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso
500804650450	2025/06/10	\$48,869,305.25	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato **MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS**, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Contrato No. 4917031-2023 – Cronograma




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026



Convocatoria Llegalización Ejecución Liquidación

29/05/2025

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026

ENTREGADAS

132 sedes
97,06%


**EN
EJECUCIÓN**

3 sedes
2,20%

TERMINADAS

1 sedes
0,74%

Estado de entrega y ejecución de Sedes



Estado de entrega y ejecución de Sedes



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
132 sedes 97,06%	1 sedes 0,74%	3 sedes 2,20%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7 - 13 Grupo 8 - 9 Grupo 9 - 8 Grupo 10 - 15 Grupo 11 - 18 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 1	Grupo 9 - 3	

PAGOS ASISTENCIA TECNICA



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses – 01/05/2026

VALOR AT

\$ 4.164.018.692

Cobrado
(a julio de 2025)

\$4.116.388.518,51
98,86%

Pagado
(a julio de 2025)

\$ 4.078.302.497,28
97,94%

**SALDO POR
COBRAR**

\$ 85.716.194,73
2,06%

**Pendiente el pago de \$38.086.021,24 del saldo por cobrar, quedando así la suma de \$47.630.173,49 que corresponderá al cobro cuando G9 esté culminado.*

Resumen Informe Financiero – Corte 30 de junio de 2025

 **136** sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/05/2026
Terminación Inicial: 30/04/2024
Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024
Prórroga 2: 7 meses – 01/07/2025
Prórroga 3: 10 meses – 01/05/2026

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
\$ 57.613 mll	\$ 6.036 mll	\$ 59.454 mll	\$ 31,362

Con base en las liquidaciones de los grupos 12 y dotación, se proyecta que se liberen los siguientes recursos:

GRUPO 12:	\$ 11.558.716,21
DOTACION:	\$ 7.351.442
SALDO PROYECTADO A LIBERAR CONVENIO:	\$ 50.272.158,21 (0,09%)

*El saldo es a corte de 30 de junio de 2025

AULAS MOVILES INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

31 de Julio de 2025



CONTRATOS EN EJECUCION


GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Tolima y Bogotá D.C.	12	23/08/2024	23/05/2025	99,54%	82,21%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se aprobó suspensión por un término de veinte (20) días calendario y prórroga No. 2 a la suspensión por el término de un (1) mes a través del comité técnico N°88 que está hasta el 11 de agosto de 2025. Para las demás sedes se presenta un retraso en dos (2) de las diez (10) sedes que presentaron fecha de terminación el 8 de marzo de 2025 con pendientes; en razón a condiciones de inundaciones y orden público.

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 11/07/2025



Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 313.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- \$245.711.234,70 CII - \$ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - \$0 CII - \$ 184.217.809,91
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$165.685.393,30 Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima Suspensión No. 1: Por el término de veinte (20) días calendario por la situación presentada en las sedes del Tolima Prórroga No. 1 a suspensión No. 1: Por el término de un (1) mes
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025 ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 ID No. 138 - Arauca: Entregada el 29/04/2025 ID No. 104 – Anolaima: Entregada el 30/04/2025 ID No. 96 – Villavicencio: Entregada el 15/05/2025 ID No. 124 – Simití: Entregada el 05/05/2025 ID No. 17 – Betulia: Entregada el 29/05/2025 ID No. 123 – Simití: Se han presentado inconvenientes por inundaciones en el municipio. ID No. 20 – Morales: Se encuentra terminada y por programar entrega; sin embargo, se han presentado inconvenientes de orden público. ID No. 67 y 100 – Santa Isabel: Se continúa con condiciones adversas para la ejecución de actividades. Se contempla solicitar una prórroga No. 2 a la suspensión por un (1) mes, toda vez que, las condiciones continúan generando inconvenientes de acceso y prorrogó el municipio del decreto de emergencia por lluvias.



Sedes:	12
En ejecución:	3
Terminadas:	1
Entregadas:	8

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7



IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124



CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138



EL DESCANSO - ID No. 104



ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96



SEDE LA PEÑA – ID No. 132



LA ARCADIA - ID No. 20



SANTA BARBARA - ID No. 17



CAMPO PAYARES - ID No. 123



EL BRASIL - ID No. 100



LA HUMAREDA - ID No. 67



DECRETO No. 034 DE 2025
(30 de Abril de 2025)

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ESTADO CRITICO O DE ALERTA ROJA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ”

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL TOLIMA, en uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las consagradas en los artículos 2, 209 y 315, y dentro de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en los artículos 14 y 64 de la Ley 1523 de 2012, y

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Declarar el ESTADO CRITICO o ALERTA ROJA, en el municipio de santa Isabel Tolima (Zona Urbana y Rural), hasta se logre superar las diferentes emergencias o situaciones de riesgo por las afectaciones ocasionadas por el fenómeno de la niña en toda la jurisdicción del Municipio de Santa Isabel Tolima.

ARTICULO NOVENO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y posterior publicación y surte efectos por el termino de dos (2) meses.

DECRETO No. 047 DE 2025
(28 de junio de 2025)

SANTA ISABEL
NIT.89007

Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

“POR MEDIO DEL CUAL PRORROGA EL ESTADO CRITICO O DE ALERTA ROJA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 034 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 Y SE PRORROGA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 038 DEL 07 DE MAYO DE 2025”

DECRETA:

ARTICULO 1: PRORROGAR por el termino de dos (02) meses el ESTADO CRITICO o ALERTA ROJA, en el municipio de santa Isabel Tolima (Zona Urbana y Rural), declarada mediante el Decreto Municipal No. 034 del 30 de abril de 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente decreto, adoptándose las medidas necesarias a que haya lugar.

ARTICULO 2: PRORROGAR por el termino de dos (02) meses la situación de calamidad declarada mediante el Decreto Municipal No. 038 del 07 de mayo de 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente decreto, adoptándose las medidas necesarias a que haya lugar.



CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría tuvo observaciones al informe final para firma del acta de recibo a satisfacción. 16 de abril 2025, interventoría solicita reprogramar la revision de la documentacion para inicio del proceso de liquidacion, se encuentran realizando revision de proyectos con la contraloria. 29 de abril 2025 se programa reunion para dar inciio a la liquidacion..

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	Contrato de obra liquidado el 28 julio 2025. Con respecto a la interventoría, se facturó en julio de 2025 los cuatro (04) meses que tenía aprobados, pero en mora de facturar; quedando pendiente un 20,91% por facturar en agosto de 2025 para poder entrar a liquidar.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	El contrato de obra fue liquidado el 14/03/. Frente a la liquidación del contrato de interventoría, se informa que están en observación la actualización de las pólizas previo a la radicación del proceso.
Grupo 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	15	19/02/2024	30/04/2025	- Sede Inmaculada en el municipio de Suarez, entregada el jueves 3 de julio de 2025. - AERS obra suscrita y en actualización pólizas y AERS interventoría en revisión y firma por la Fiduciaria Popular. - Se adelanta el proceso de cierre del proyecto con la recopilación documental para iniciar el proceso de liquidación.

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría terminaron de consolidar documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan el inicio de la liquidación del contrato de obra. Se prevé radicar este proceso en la semana del 28/04/2025.
Dotación	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	46	03/10/2024	14/06/2025	Valor del contrato inicial de \$584.310.000,00. Mediante comité Fiduciario N. 54 del 14 de marzo se aprobó el Otro Sí, a la fecha se espera la legalización por parte de la fiducia Valor : \$359.945.454,80 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 98 aulas nuevas construidas.

Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024



Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$3.566.467.466.00
	Valor inicial Interventoria: \$264.974.745,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$20.000.000.00 (El contratista pago \$10.000.000.00 y el convenio \$10.000.000.00) Valor final Interventoria \$ 284.974.745,00
	Valor Pagado Obra: \$3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: \$204.814.791.43 Interventoría: \$279.439.929.41 Valor a Liberar:\$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposibilidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 10/06/2025



Departamento	La Guajira		
\$	Valor Inicial Obra: \$4.158.777.879 Interventoría: \$295.239.000		
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$0		
	Valor Pagado Obra: \$ 4.158.777.879 (100,00%) Interventoría: \$233.512.021,02 (79,09%)		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1	por 20 días	28 de oct de 2024
	Prórroga 1	por 45 días	13 de sep de 2024
	Suspensión 2	por 30 días	18 de nov de 2024
	Prórroga 2	por 30 días	19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 Contrato de obra liquidado el XXjulio2025. Con respecto a la interventoría facturó en julio2025 cuatro (04) meses que tenía aprobados, pero en mora de facturar; quedando pendiente un 20,91% por facturar en agosto2025 para poder entrar a liquidar.		



REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA'ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)



I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Departamento	Córdoba y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$\$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: \$297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: \$1.455.000.000 Interventoría: \$144.106.877
	Valor Pagado Obra: \$6.161.470.280 Interventoría: \$277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025. Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Níspero-María La Baja



Sede Los Aguacates - Cotorra



Departamento	Cauca, Valle del Cauca y Choco
\$	Valor Inicial Obra: \$6.014.978.800 Interventoría: \$327.496.568
	Adiciones Obra: \$602.576.550 Interventoría: \$209.692.862,65 (\$79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) (\$130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$6.525.508.756,00 Interventoría: \$433.943.470,95
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 días) 4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 días) y adiciones (\$209.692.862,65)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	- Sede Inmaculada en el municipio de Suarez, entregada el jueves 3 de julio de 2025. - En alcance se tienen las 15 sedes priorizadas por el MEN terminadas y entregadas. - AERS obra suscrita y en actualización pólizas y AERS interventoría en revisión y firma por la Fiduciaria Popular. - Se adelanta el proceso de cierre del proyecto con la recopilación documental para iniciar el proceso de liquidación.



Sedes:	15
En ejecución:	0
Terminadas:	0
Por iniciar:	0
Entregadas:	15

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
DOMINGO LASSO ID 164.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR



ica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
JOHN F. KENNEDY



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
PRINCIPAL



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
HONDA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
PLANTA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
CRISTOBAL COLÓN



ica

Departamento	Cauca
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.728.021.810 Interventoría: \$ 312.927.160
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 99.972.853,00 (\$ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) (\$ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$ 4.721.624.076,00 Interventoría: \$ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Proceso de liquidación de obra cargado el 11/06/2025. Proceso de liquidación de interventoría cargado el 11/06/2025. Ambos procesos fueron revisados jurídicamente por parte del Grupo de liquidaciones de Findeter y enviados a la Fiduciaria el 18/07/2025 para revisión.




Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas



I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar



Estado Entrega de Dotación

CONTRATO INICIAL



PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor Inicial \$ 584.310.000,00

Adición: \$ 359.945.454,80

Valor final: \$ 944.255.454,8

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

- ➡ 16 DEPARTAMENTOS
- ➡ 38 MUNICIPIOS
- ➡ 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN



Cronograma de Entregas Otro Sí (34 Aulas nuevas)

				CRONOGRAMA ENTREGAS
Grupo	Sede	Municipio	Departamento	
SEDES ADICIONALES				
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE L/	El Banco	Magdalena	22/04/2025
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	24/04/2025
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	24/04/2025
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAI	Manaure	La Guajira	29/04/2025
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	2/05/2025
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	6/05/2025
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	7/05/2025
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	8/05/2025
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	9/05/2025
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	10/05/2025
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	12/05/2025
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	13/05/2025
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	14/05/2025
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	15/05/2025
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	16/05/2025
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	16/05/2025
10	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	9/05/2025
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis)	Chocó	13/05/2025
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CON	Cumbal	Nariño	14/05/2025
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	19/05/2025
SUBTOTAL				
NO ENTREGADAS				
SUBTOTAL PARA FACTURAR				
TOTAL CONSOLIDADO				

Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO
PADILLA YUKPA**

Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JERONIMO**

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel – Córdoba



**INSTITUCION
EDUCATIVA
TIERRA FIRME**
Mompox – Bolivar



**INSTITUCION
EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino
Salvador Monte Líbano –
Córdoba

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba



I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto
Libertador - Córdoba



C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó



I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia



I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS
Sede Pita
Repelón - Atlántico



**I.E JOSEFA DONADO – Sede
Cábica**
Soledad - Atlántico

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LUIS GUILLERMO VIDES
Sede Atascoza
Barranco de Loba - Bolívar



I.E LEONIDAS ORTIZ
Sede Plan Bonito
San Martín de Loba - Bolívar



I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolívar



I.E MADRE CARIDAD BRADER
Rosas - Cauca

CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025
Grupo 2	Atlántico	8	14/11/2023	05/09/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-050-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 17/07/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-053-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 22/07/2025
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024
Grupo 5	Bolívar, Cesar y Magdalena	16	14/11/2023	08/11/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-053-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 16/07/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:Suscrita Acta de liquidación de fecha 22/07/2025
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024
Grupo 12	Cauca Huila Nariño Putumayo	18	12/02/2024	04/12/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-076-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 26/06/2025 LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-064-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 23/07/2025



Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol  @findetercol
t @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)