

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 1 de 4 03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

ACTA DE RECIBO FINAL
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL SECTOR DE VILLA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Contrato No MS-MC-058-2025

CONTRATO No:	MS-MC-058-2025
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHCA
CONTRATISTA	DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S NIT: 820004069-0 R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ CC. 40.021.381 de Tunja
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL SECTOR DE VILLA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$38.911.610)
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Sáchica Boyacá a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), en la oficina de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** secretario de Planeación y Obras Públicas en calidad de SUPERVISOR del contrato No. MS-MC-058-2025, y **DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S** con NIT 820004069-0 y su representante legal **MARTHA EDITH TORRES CRUZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.021.381 de Tunja, en calidad de CONTRATISTA, para proceder al recibo final de productos y documentos que hacen parte del objeto contratado; para lo cual se recibe a satisfacción, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27	Página 2 de 4
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

El contrato ejecutado correspondiente a la "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL SECTOR DE VILLA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

En virtud de lo anterior se procede al recibo final de productos entregables de acuerdo con la siguiente relación de documentos según contrato:

Productos contratados y entregados:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V.UNIT	V.TOT
1	Optimización y mantenimiento Pozo Villa Rosita, Sáchica - Boyacá				
1,1	Revisión en sitio de equipo de bombeo de 25HP. medición del aislamiento del motor, Voltaje y amperaje, caudal de equipo de bombeo, niveles de agua dentro del pozo.	Und	1	\$ 838.000,00	\$ 838.000,00
1,2	Desconexión del árbol del pozo y extracción tubería de impulsión, líneas de cable de potencia del motor, cable de electrodos de nivel, ductos de medición de niveles de agua y sistema de bombeo	Und	1	\$ 5.393.000,00	\$ 5.393.000,00
1,3	Toma de video para verificación de estado mecánico del pozo antes del mantenimiento, Longitud del pozo de 120m	Und	1	\$ 3.119.000,00	\$ 3.119.000,00
1,4	Aplicación de Químicos Acido sulfámico, Hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado	Kg	150	\$ 39.500,00	\$ 5.940.000,00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 3 de 4
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V.UNIT	V.TOT
1,5	Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido)	Glb	1	\$ 3.110.000,00	\$ 3.110.000,00
1,6	Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo en diámetros de 8" en una longitud de 120m.	MI	120	\$ 24.571,00	\$ 2.948.520,00
1,7	Inyección de agua a presión mediante Jetting, frente a cada filtro con tubería de 2"	MI	39	\$ 109.950,00	\$ 4.288.050,00
1,8	Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM. Inyección de aire en manguera a presión de 3/4" y expulsión de agua y sedimentos con tubería de 2"	Hora	8	\$ 441.500,00	\$ 3.532.000,00
1,9	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero y pintura con anticorrosivo	MI	60	\$ 16.500,00	\$ 990.000,00
1,10	Toma de video para verificación de estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento.	Und	1	\$ 3.119.000,00	\$ 3.119.000,00
1,11	Instalación de tubería de impulsión y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda, incluye conexión del árbol en la boca del Pozo.	Und.	1	\$ 5.634.040,00	\$ 5.634.040,00
VALOR TOTAL					\$ 38.911.610,00


Los productos finales de acuerdo con el objeto contractual se acompañan del respectivo informe de actividades presentado por la entidad contratada.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 4 de 4 03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

2. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez revisados por el supervisor los productos e informes relacionados anteriormente, se constató que a la fecha de la presente acta final (12 de noviembre de 2025) se verifica la ejecución total del Contrato No. MS-MC-058-2025 en correspondencia con los términos contractuales.

El recibo final de los productos, no releva a la entidad contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 38.911.610,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 38.911.610,00
AVANCE PRESUPUESTAL DEL TOTAL DEL CONTRATO	100%
SALDO POR PAGAR:	\$ 38.911.610,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final del contrato, por los que en ella intervinieron en el Municipio de Sáchica, Departamento de Boyacá, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S
 NIT: 820004069-0
 R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ
 CC. 40.021.381 de Tunja
 Contratista



ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 Secretario de Planeación y obras
 Supervisor

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación