	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-08 Versión 2	Página 1 de 6 03/08/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA MS-MC-058-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SÁCHICA Y DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL SECTOR DE VILLA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


1. ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	MS-MC-058-2025
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHCA
CONTRATISTA	DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S NIT: 820004069-0 R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ CC. 40.021.381 de Tunja
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL SECTOR DE VILLA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$38.911.610)
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-08 Versión 2	Página 2 de 6 03/08/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			

En Sáchica Boyacá, el día (19) diecinueve del mes de noviembre de dos mil veinticinco previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto presente contrato en la Oficina de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero **HECTOR DAVID AMADO SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.056.482.015. expedida en Sáchica, quien, en su calidad de alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del municipio de Sáchica, en adelante el CONTRATANTE, **DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S** con NIT: **820004069-0** y su representante legal **MARTHA EDITH TORRES CRUZ** identificado con numero de cedula **40.021.381 de Tunja**, en adelante el CONTRATISTA **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.054.091.050 expedida en Villa de Leiva, en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra **MS-MC-058-2025**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de obra **MS-MC-058-2025** celebrado entre el MUNICIPIO DE SÁCHICA y **MARTHA EDITH TORRES CRUZ**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el "CONTRATO" tuvo los siguientes documentos contractuales y contratados:

DOCUMENTOS CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCION	DESCRIPCION
CONTRATO	20/10/2025	Suscripción de minuta de aprobación / contrato
ACTA DE INICIO	20/10/2025	Suscripción acta de inicio
ACTA DE RECIBO FINAL	12/11/2025	Suscripción acta de recibo final

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V.UNIT	V.TOT
1	Optimización y mantenimiento Pozo Villa Rosita, Sáchica - Boyacá				
1,1	Revisión en sitio de equipo de bombeo de 25HP. medición del aislamiento del motor, Voltaje y amperaje, caudal de equipo de bombeo, niveles de agua dentro del pozo.	Und	1	\$ 838.000,00	\$ 838.000,00
1,2	Desconexión del árbol del pozo y extracción tubería de impulsión, líneas de cable de potencia del motor, cable de electrodos de nivel, ductos de	Und	1	\$ 5.393.000,00	\$ 5.393.000,00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-08

Página 3 de 6

Versión 2

03/08/2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL


ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V.UNIT	V.TOT
	medición de niveles de agua y sistema de bombeo				
1,3	Toma de video para verificación de estado mecánico del pozo antes del mantenimiento, Longitud del pozo de 120m	Und	1	\$ 3.119.000,00	\$ 3.119.000,00
1,4	Aplicación de Químicos Acido sulfámico, Hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado	Kg	150	\$ 39.500,00	\$ 5.940.000,00
1,5	Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido)	Glb	1	\$ 3.110.000,00	\$ 3.110.000,00
1,6	Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo en diámetros de 8" en una longitud de 120m.	MI	120	\$ 24.571,00	\$ 2.948.520,00
1,7	Inyección de agua a presión mediante Jetting, frente a cada filtro con tubería de 2"	MI	39	\$ 109.950,00	\$ 4.288.050,00
1,8	Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM. Inyección de aire en manguera a presión de 3/4" y expulsión de agua y sedimentos con tubería de 2"	Hora	8	\$ 441.500,00	\$ 3.532.000,00
1,9	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero y pintura con anticorrosivo	MI	60	\$ 16.500,00	\$ 990.000,00
1,10	Toma de video para verificación de estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento.	Und	1	\$ 3.119.000,00	\$ 3.119.000,00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-08 Versión 2	Página 4 de 6 03/08/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V.UNIT	V.TOT
1,11	Instalación de tubería de impulsión y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda, incluye conexión del árbol en la boca del Pozo.	Und.	1	\$ 5.634.040,00	\$ 5.634.040,00
VALOR TOTAL					\$ 38.911.610,00

II. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha del diecinueve (19) de noviembre de 2025, el objeto contractual se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de los productos al supervisor y esta los recibe. El recibo de los productos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


III. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 38.911.610,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.911.610,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 38.911.610,00
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES		\$ 0,00
VALOR TOTAL PARA CANCELAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$38.911.610,00)		

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-08 Versión 2	Página 5 de 6 03/08/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			

IV. RELACION GARANTIAS

El "CONTRATISTA" constituyo las garantías que se relacionan a continuación:

1. Tabla Relación de Garantías

AMPARO	No POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA	RESOLUCION DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	39-44-101176691	\$ 3.891.161,00	00:00 Horas del 20/10/2025 HASTA 24:00 Horas del 21/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO	RESOLUCIÓN No. 576 18 de noviembre 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	39-44-101176691	\$ 3.891.161,00	00:00 Horas del 20/10/2025 HASTA 24:00 Horas del 21/11/2028	SEGUROS DEL ESTADO	RESOLUCIÓN No. 576 18 de noviembre 2025
CALIDAD DEL SERVICIO	39-44-101176691	\$ 3.891.161,00	00:00 Horas del 20/10/2025 HASTA 24:00 Horas del 21/11/2026	SEGUROS DEL ESTADO	RESOLUCIÓN No. 576 18 de noviembre 2025

ACUERDAN

PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. **MS-MC-058-2025** suscrito entre MUNICIPIO DE SÁCHICA y **DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S** con NIT: **820004069-0** y su representante legal **MARTHA EDITH TORRES CRUZ** identificado con numero de cedula **40.021.381** de Tunja y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTO: Teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.


QUINTA: Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No 1: El informe final del contratista

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887


www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-08 Versión 2	Página 6 de 6 03/08/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			

- Anexo No 2:** El informe final de supervisor
Anexo No 3: Acta Recibo Final de Obra
Anexo No 4: Productos objeto del contrato de obra

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá, a los (19) diecinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).


HECTOR DAVID AMADO SIERRA
 C.C. 1.056.482.015 Expedida en Sáchica.
 Alcalde Municipal


ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 C.C.1.054,091,050 expedida en Villa de Leiva
 Secretario de Planeación y Obras Publicas
 Supervisor


DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. DEINPRO S.A.S
 NIT: 820004069-0
R/L MARTHA EDITH TORRES CRUZ
 CC. 40.021.381 de Tunja

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas