

## ACTA ENTREGA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. IETJLS-MC-O-06 DEL 11 NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. IETJLS-MC-O-06 – 2025	
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ
<b>CONTRATISTA</b>	EDWIN SARTA ANDRADE
<b>OBJETO</b>	“MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.”
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ( <b>\$25.443.664,38</b> ) M/CTE
<b>CDP</b>	20250005
<b>SUPERVISOR</b>	JAIDER PALACIOS GUARNIZO
<b>PLAZO</b>	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	11 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	11 DE DICIEMBRE DE 2025

En Guayaquil, el día 11 de Diciembre de 2025, en las instalaciones de la Intitución Educativa Técnica Juan Lozano Sanchez, se reunieron: el Señor Jaider Palacios Guarnizo, identificado con cédula de ciudadanía N. 5.820.424 expedida en Ibagué Tolima, Docente Tutor PTA. FI 3.0, en calidad de supervisor del contrato, el Señor Hermes Payanene Pamo, identificado con cédula de ciudadanía numero 5.964.243 expedida en Natagaima Tolima, en calidad de Ordenador del Gasto y el señor Edwin Sarta Andrade identificado con cédula de ciudadania n. 1106394108 expedida en Purificación Tolima, en calidad de Contratista, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta entrega final del contrato de obra No. **IETJLS-MC-O-06** de 2025, en los siguientes términos:

En calidad de supervisor y según informe y acta presentada se certifica que las actividades realizadas por el contratista en el “MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA. ” correspondiente al **CONTRATO DE OBRA No. IETJLS-MC-O-06 DE 2025**, fue ejecutado y recibido finalmente a satisfacción de conformidad a lo establecido en el contrato, por esta razón, se procede a autorizar el pago del acta final, la cual corresponde a la ejecución final del contrato, por un valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **(\$25.443.664,38) M/CTE** . Dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

### **BALANCE FINANCIERO.**

Estado financiero y económico del contrato.

VALOR DEL CONTRATO	<b>\$25.443.664,38</b>	
VALOR ACTA FINAL		\$25.443.664,38
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	<b>\$25.443.664,38</b>	<b>\$25.443.664,38</b>

El contratista acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

### **BALANCE TECNICO**

De acuerdo con el informe final del CONTRATISTA y **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO**, el contratista cumplió con las siguientes obligaciones:

- Realizó la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE

FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.”, conforme a las cantidades, precios, condiciones técnicas y estipulaciones establecidas en la propuesta presentada por el contratista, en los pliegos de condiciones.

- Realizó oportunamente los pagos al sistema de seguridad social, el pago de los parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2.007, presentando las planillas de pago en el informe final de ejecución de obra.
- Respondió por la calidad de la obra, sin perjuicio al objeto del Contrato.

También se deja constancia del cumplimiento de los deberes del contratista de la siguiente manera:

- a. Atendió todos los requerimientos de la Institución respecto al servicio contratado
- b. Actúo con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo.
- c. Rindió oportunamente los informes sobre la ejecución y el estado del contrato según lo solicitado por la Institución por conducto del supervisor y acató las instrucciones e indicaciones que le impartieron.
- d. No manifestó dificultades que afectaran el desarrollo del Contrato
- e. Deja constancia que no sufrió presiones o amenazas de ningún tipo.

Se deja constancia del cumplimiento de los deberes de la Institución de la siguiente manera:

- a. La Institución controló la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas.
- b. Se recibieron las obras contratadas oportunamente.
- c. La Institución canceló el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada en la **CLÁUSULA TERCERA.-VALOR DEL CONTARTO Y FORMA DE PAGO.**

Que a la fecha de la presente, considero procedente en mi calidad de Supervisor, autorizar el pago por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (**\$25.443.664,38**) **M/CTE** al contratista el señor Edwin Sarta Andrade, identificado con cédula de ciudadanía numero 1.106.394.108 expedida en Purificación Tolima.

La presente acta final, se suscribe a los (11) días del mes de Diciembre de 2025.



**HERMES PAYANENE PAMO**  
Ordenador del Gasto Institución



**EDWIN SARTA ANDRADE**  
C.C. 1.106.394.108 de Purificación  
Tolima  
Contratista



**JAIDER PALACIOS GUARNIZO**  
Docente Supervisor Obra



Elaboro: Jaider Palacios Guarnizo  
Docente supervisor Obra

Fecha, 15 de Diciembre de 2025

**CUENTA DE COBRO Nro. 01**

Yo, EDWIN SARTA ANDRADE  
Con C.C. No.1.106.394.108 de Purificación Tolima

Manifiesto que:

**LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAL LOZANO SANCHEZ  
DE GUAYAQUIL COYAIMA TOLIMA  
NIT. 800162007-8**

**ME DEBE LA SUMA DE: 25.443.664,38 M/CTE.**

**VALOR EN LETRAS:** VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

**POR CONCEPTO DE:**

MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.



**Firma:** Edwin Sarta Andrade  
**Dirección:** Ma. A casa 22 Barrio el Porvenir Purificación Tolima  
**Teléfono:** 3138516393

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	INFORME DE OBRA

**ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO  
SANCHEZ**

**CONTRATISTA:  
EDWIN SARTA ANDRADE**

**INFORME DE OBRA**

**PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE  
DICIEMBRE DE 2025**

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

## **COYAIMA - TOLIMA**

### **LOCALIZACIÓN**

El proyecto se encuentra ubicado en la INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ SEDE PRINCIPAL Y SEDE PRIMARIA DE LA VEREDA GUAYAQUIL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.

### **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto corresponde al mejoramiento de la sede de sistemas y a la adecuación de la unidad sanitaria primaria sede Guayaquil del municipio de Coyaima – Tolima de acuerdo con los siguientes capítulos:

Mejoramiento sede de sistemas

1. Desmontes
2. Pinturas
3. Cubierta
4. Instalación eléctrica cubierta

Adecuación de la unidad sanitaria

5. Iniciales
6. Pinturas
7. Alistado, enchape
8. Instalación tubería de presión
9. Instalación sanitaria

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-O-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

## DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	OBRA N. IETJLS-MC-O-06 DEL 11/11/2025
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ
CONTRATISTA:	EDWIN SARTA ANDRADE
OBJETO:	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE. (\$ 25.443.664,38)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	NOVIEMBRE 11 DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO:	NOVIEMBRE 18 DE 2025

## POLIZAS

El contrato de obra se encuentra asegurado con los amparos establecidos en la clausula catorce del mismo, mediante póliza de cumplimiento No. 25-44-101207233 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

A continuación se presenta el detalle de los amparos:

<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. I-100043420</b>				
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>	<b>ESTADO</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		
Cumplimiento del contrato	11/11/2025	13/05/2026	\$2.544.366,44	Vigente
Calidad del servicio	11/11/2025	13/05/2026	\$5.088.732,88	Vigente
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 3 años	2 meses y 3 días	\$5.088.732,88	Vigente
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/11/2025	13/01/2029	\$1.272.183,22	Vigente

#### **RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO:**

En el presente informe, el INGENIERO EDWIN SARTA ANDRADE se permite dar a conocer las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato durante su ejecución.

Se realiza modificación respecto a la adecuación de la unidad sanitaria a escala en el salón de preescolar sede Guayaquil por petición de la institución por lo cual se realiza modificación n. 01 y se anexa el capítulo modificado.

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.							
	item	descripción	unidad	cantidad			
CA P. 3	3	ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL					
		<b>INICIALES</b>					
3	3,1	Demolición placa en concreto e=0,10	m2	12,26		\$25.962,86	\$318.281,24
3	INP 3,2	Demolición muro	m2	10,14		\$22.859,23	\$231.884,06
3	INP 3,3	picada de baldosa	m2	27,50		\$6.000,00	\$164.986,20
3	3,4	Placa de contrapiso E=0,07 m en concreto f'c=210 Kg/cm2	m2	9,28		\$71.892,80	\$667.431,18
3	3,5	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	m3	0,48		\$59.300,34	\$28.464,16
3		<b>PINTURAS</b>					
3	3,6	Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos	m2	38,40		\$13.475,41	\$517.451,66
3	3,7	Esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo	m2	10,80		\$17.240,11	\$186.193,16
		<b>ALISTADOS, ENCHAPE</b>					

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

3	3,8	Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m	m2	12,26			\$31.289,94	\$383.586,50
3	3,9	Suministro e instalación de piso cerámica	m2	12,26			\$77.174,98	\$946.095,76
3	3,10	Suministro e instalación ceramica pared para baño	m2	18,19			\$76.574,23	\$1.393.061,30
3	INP 3,11	Mortero 1:3 impermeabilizado para piso placa aerea	m3	0,48			\$722.953,00	\$349.698,15
<b>INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN</b>								
3	3,12	Puntos de agua fría PVC-P D=1/2"	und	4			\$107.780,41	\$431.121,64
3	3,13	Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US	m	12			\$8.846,38	\$106.156,53
<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>								
3	INP 3,14	Suministro e instalación de ducha, incluye: acoples para ducha, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento.	und	1			\$170.000,00	\$170.000,00
3	3,15	Suministro e instalación Punto sanitario de PVC-S D=2"	und	2			\$123.002,80	\$246.005,60

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC- O-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

3	3,16	Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios.	m	5		\$59.762,80	\$298.813,99
3	3,17	Suministro e instalación de sanitario a escala, incluye: acoples para sanitario, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento.	und	2		\$344.409,93	\$688.819,87
3	INP 3,18	Arreglo lavamanos	und	1		\$99.822,77	\$99.822,77
3	INP 3,19	Arreglo puertas	und	5		\$50.000,00	\$250.000,00
		Sub total capitulo 3=					<b>\$7.477.873,76</b>

#### Sala de sistemas sede principal:

Se inicio realizando el desmonte de cubierta y de red eléctrica, la unión de cerchas para el respectivo entramado de cubierta, luego se procedió a pintar las cerchas, se instalan con las respectivas tejas de cubierta con tornillos autoperforantes luego se resanaron lijaron y limpiaron muros se pintan con el color acordado con la institución, luego se lijaron y limpiaron ventanas y puertas, se pintaron con colores recomendados por la institución igualmente, continuamente se instalo red eléctrica y por ultimo se procede a realizar lavado y limpieza.

#### Unidades sanitarias primaria

Se inicio con demolición de pisos, anden y desmonte de puertas existente proyectados, luego se procedió a realizar el retiro de escombros se instalo tubería

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

de 4" y de 2" sanitaria pertinentemente, se nivelo el terreno se encofra para fundición de andenes y pisos, se procedió a fundir los mismos en concreto de 3000 psi con malla eslabonada según especificación, se rompieron muros para puntos hidráulicos, luego se procedió a realizar la instalación de cerámica para muros y pisos, se instalan los los sanitarios se adecua los lavamanos se instalan tanques y red hidráulica y se pintan muros y puertas respectivamente por ultimo se realizo aseo y limpieza general.

Se ejecuta la totalidad de la obra durante el periodo comprendido entre el 18 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2025 corresponde al valor de \$25.443.664,38 equivalente al 100,00% sobre el valor total del contrato.

### CANTIDADES EJECUTADAS

	item	descripción	unidad	cantidad
<b>CAP. 1</b>	<b>1</b>	<b>AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)</b>		
<b>DESMONTES</b>				
1	1,1	Desmante de cubierta	m2	79,16
1	1,2	Desmante de red electrica existente	glb	1
<b>PINTURAS</b>				
1	1,3	Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos	m2	114,64
1	1,4	Esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo	m2	48,95
<b>CUBIERTA</b>				
1	1,5	Suministro e instalación de teja trapezoidal	m2	80,47

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

1	1,6	Suministro e instalación de cerchas metalicas (Incluye anclajes y pintura)	m	46,06
1	1,7	Suministro e instalación de correas metalicas (Incluye pintura)	m	73,38
<b>INSTALACION ELECTRICA CUBIERTA</b>				
1	1,8	suministro e instalaciones eléctricas	glb	1

	item	descripción	unidad	cantidad
CAP. 3	3	ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL		
<b>INICIALES</b>				
	3	3,1 Demolición placa en concreto e=0,10	m2	12,26
	3	INP 3,2 Demolición muro	m2	10,14
	3	INP 3,3 picada de baldosa	m2	27,50
	3	3,4 Placa de contrapiso E=0,07 m en concreto f'c=210 Kg/cm2	m2	9,28
	3	3,5 Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	m3	0,48
<b>PINTURAS</b>				
	3	3,6 Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos	m2	38,40
	3	3,7 Esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo	m2	10,80
<b>ALISTADOS, ENCHAPE</b>				
	3	3,8 Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m	m2	12,26

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

3	3,9	Suministro e instalación de piso cerámica	m2	12,26
3	3,10	Suministro e instalación ceramica pared para baño	m2	18,19
3	INP 3,11	Mortero 1:3 impermeabilizado para piso placa aerea	m3	0,48
<b>INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN</b>				
3	3,12	Puntos de agua fría PVC-P D=1/2"	und	4
3	3,13	Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US	m	12
<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>				
3	INP 3,14	Suministro e instalación de ducha, incluye: acoples para ducha, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento.	und	1
3	3,15	Suministro e instalación Punto sanitario de PVC-S D=2"	und	2
3	3,16	Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios.	m	5
3	3,17	Suministro e instalación de sanitario a escala, incluye: acoples para sanitario, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento.	und	2
3	INP 3,18	Arreglo lavamanos	und	1
3	INP 3,19	Arreglo puertas	und	5

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC- O-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

## PERSONAL

CARGO	NOMBRE	CEDULA No.	DIAS
Residente	Ing. Edwin Sarta	1.106.394.108	24
Maestro de obra	William Garzon	14.318.612	24
Ayudante	Juan Carlos Oviedo	1.110.232.257	24

## CONCLUSIONES:

- ✓ Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato.

## ANEXOS:

- Seguridad social



**Ing. EDWIN SARTA ANDRADE**  
Contratista de Obra

<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>

## REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mejoramiento sede de sistemas:

### DESMONTE DE CUBIERTA Y RED ELECTRICA



EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>

### INSTALACION ENTRAMADO DE CUBIERTA



### INSTALACION TEJAS

<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



RESANE DE MUROS, INSTALACION PINTURA MUROS Y ESTRUCTURA METALICA



<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



### SISTEMA ELECTRICO



<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



Adecuación unidades sanitarias primaria sede Guayaquil

**DEMOLICION Y EXCAVACION**



**INSTALACION SANITARIA, PUNTOS HIDRAULICOS**

<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



ANDEN Y PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI



<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



PICADA DE CERAMICA, CERAMICA NUEVA, MUROS Y PISOS



RESANE, PINTURA MUROS Y PUERTAS

<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



ARREGLO PUERTAS Y LAVAMANOS

EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>



EDWIN SARTA ANDRADE	MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.
CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025	<b>INFORME DE OBRA</b>



IMPERMEABILIZACION PLACA AEREA, SANITARIOS A ESCALA Y DUCHA

<p>EDWIN SARTA ANDRADE</p>	<p>MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N. IETJLS-MC-0-06 DEL 11/11/2025</p>	<p><b>INFORME DE OBRA</b></p>



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																					
CC 1106394108			SARTA ANDRADE EDWIN					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			maz casa 36 villa de las palmas 2		PURIFICACION-TOLIMA		7777777		No																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																									
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																									
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																																									
1	CC	1106394108	SARTA EDWIN	X																230301	13	\$1,415,700	\$226,600	EPS037	13	\$1,415,700	\$177,000		0	\$0	\$0	14-23	13	\$1,415,700	2.436%	\$34,500	0	\$0	\$0	No	\$438,100
<b>Total Afiliados( 1)</b>																						\$1,415,700	\$226,600	\$1,415,700	\$177,000	\$0	\$0	\$1,415,700	\$34,500	\$0	\$0	\$438,100									

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2009887019	9496466485	I	2025/12/03	2025/12/15	BANCOLOMBIA	12	\$441,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$226,600	\$1,800	\$0	\$228,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$226,600	\$1,800	\$0	\$228,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,500	\$300	\$0	\$34,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,500	\$300	\$0	\$34,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$177,000	\$1,400	\$0	\$178,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$177,000	\$1,400	\$0	\$178,400	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$438,100</b>	<b>\$3,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$441,600</b>	

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																												
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																									
CC 1106394108			SARTA ANDRADE EDWIN					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		maz casa 36 villa de las palmas 2		PURIFICACION-TOLIMA		7777777		No																																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																			
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																																												
																							\$1,197,900	\$191,700			\$1,197,900	\$149,800							\$0	\$0					\$1,197,900	\$29,200			\$0	\$0													\$370,700	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																							\$1,197,900	\$191,700			\$1,197,900	\$149,800							\$0	\$0					\$1,197,900	\$29,200			\$0	\$0														\$370,700
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							\$1,197,900	\$191,700			\$1,197,900	\$149,800							\$0	\$0					\$1,197,900	\$29,200			\$0	\$0														\$370,700
1	CC	1106394108	SARTA EDWIN		X															230301	11	\$1,197,900	\$191,700	EPS037	11	\$1,197,900	\$149,800		0	\$0	\$0	14-23	11	\$1,197,900	2.436%	\$29,200	0	\$0	\$0	No	\$370,700																			
<b>Total Afiliados( 1)</b>																						\$1,197,900	\$191,700			\$1,197,900	\$149,800			\$0	\$0											\$370,700																		

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009913399	9496466527	I	2026/01/06	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$370,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$191,700	\$0	\$0	\$191,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$191,700	\$0	\$0	\$191,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,200	\$0	\$0	\$29,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$29,200	\$0	\$0	\$29,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$370,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$370,700</b>	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110232257		OVIEDO SILVA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la esperanza	PRADO-TOLIMA	5555555	No

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$616,850	\$98,700			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$616,850	\$98,700			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100		\$0	\$0
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$616,850	\$98,700			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100		\$0	\$0
1	CC 1110232257	OVIEDO SILVA JUAN CARLOS	230301	13	\$616,850	\$98,700	EPS037	13	\$616,850	\$77,200		0	\$0	\$0	14-23	13	\$616,850	\$15,100	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$616,850	\$98,700			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2009974286	9496454648	I	2025/12/15	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$191,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$98,700	\$0	\$0	\$98,700
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$98,700	\$0	\$0	\$98,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$15,100	\$0	\$0	\$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$15,100	\$0	\$0	\$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$191,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$191,000</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110232257		OVIEDO SILVA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la esperanza	PRADO-TOLIMA	5555555	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$521,950	\$83,600			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$521,950	\$83,600			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800		\$0	\$0	
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$521,950	\$83,600			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800		\$0	\$0	
1	CC	1110232257	OVIEDO SILVA JUAN CARLOS	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$65,300	0	\$0	\$0	14-23	11	\$521,950	\$12,800	0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$521,950	\$83,600			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009995065	9496454675	I	2026/01/16	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$161,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$83,600	\$0	\$0	\$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$161,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$161,700</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14318612		GARZON AGUDELO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N casa 26 B El Porvenir	PRADO-TOLIMA	3175289823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2010027781	9496456891	I	2025/12/03	2025/12/15	BANCOLOMBIA	12	\$93,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100			\$0	\$0							
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100			\$0	\$0							
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100			\$0	\$0							
1	CC	14318612	GARZON WILLIAM		0	\$0	\$0	EPSIC6	13	\$616,850	\$77,200		0	\$0	\$0	14-23	13	\$616,850	\$15,100	0	\$0	\$0							
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$0	\$0			\$616,850	\$77,200			\$0	\$0			\$616,850	\$15,100			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14318612		GARZON AGUDELO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N casa 26 B El Porvenir	PRADO-TOLIMA	3175289823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	2010027781	9496456891	I	2025/12/03	2025/12/15	BANCOLOMBIA	12	\$93,100	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$15,100	\$200	\$0	\$15,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,100	\$200	\$0	\$15,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$77,200	\$600	\$0	\$77,800	
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$77,200	\$600	\$0	\$77,800		
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$92,300</b>	<b>\$800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,100</b>		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14318612		GARZON AGUDELO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N casa 26 B El Porvenir	PRADO-TOLIMA	3175289823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2010051540	9496456987	I	2026/01/06	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$78,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800			\$0	\$0							
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800			\$0	\$0							
Ciudad: PRADO Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800			\$0	\$0							
1	CC	14318612	GARZON WILLIAM		0	\$0	\$0	EPSIC6	11	\$521,950	\$65,300		0	\$0	\$0	14-23	11	\$521,950	\$12,800	0	\$0	\$0							
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$0	\$0			\$521,950	\$65,300			\$0	\$0			\$521,950	\$12,800			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14318612		GARZON AGUDELO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N casa 26 B El Porvenir	PRADO-TOLIMA	3175289823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2010051540	9496456987	I	2026/01/06	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$78,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$78,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,100</b>	



El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que EDWIN SARTA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.106.394.108 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:



Cuentas de Ahorros No. 652218470, abierta/o desde el 25/9/2025.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de Septiembre del año 2025



---

Firma Autorizada

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ</b> <b>COYAIMA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO: FOR-EC-01</b>	<b>VERSIÓN: 2</b> <b>Vigente desde: 15/01/2024</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>			

## INFORME DE SUPERVISIÓN

### No. 01 INFORME FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>Número:</b>	IETJLS-MC-O-06 DE 2025	<b>Fecha:</b>	11 de Noviembre de 2025
<b>Objeto del contrato:</b>			
MEJORAMIENTO AULA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALON DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA			
<b>Contratista:</b>	Edwin Sarta Andrade		
<b>NIT. o C.C. No.:</b>	1.106.394.108 de Purificación Tolima		
<b>Valor del contrato:</b>	\$25.443.664,38 VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE		
<b>Plazo de ejecución:</b>	SESENTA (60) días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato		
<b>CDP (No. y Fecha):</b>	CD6 – 20250005, Oct – 21 -2025		
<b>RP (No. y Fecha):</b>	RP6 – 20250005, Nov - 12-2025		
<b>Fecha legalización:</b>	12/11/2025		
<b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>	16/01/2025		

<b>PERIODO DE PAGO:</b>	DESDE: 12/11/2025	HASTA: 16/12/2025
-------------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de \$ \$25.443.664,38 VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE **C E R T I F I C O Q U E:**

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2025.



**JAIDER PALACIOS GUARNIZO**  
Supervisor del Contrato





NIT. 880.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101207233	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 12 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 11 2025			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 01 2029	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA	

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SARTA ANDRADE, EDWIN	IDENTIFICACIÓN CC: 1106.394.108
DIRECCIÓN: M2 A CA 22 BRR EL PORVENIR	CUIDAD: PURIFICACION, TOLIMA TELÉFONO: 3138516393

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN LOZANO SANCHEZ	IDENTIFICACIÓN NIT: 806.162.007-8
DIRECCIÓN: VEREDA GUAYAQUIL	CUIDAD: COYAIMA, TOLIMA TELÉFONO 3188130453

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

#### CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



#### CORRESPONSALES BANCARIOS



#### PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias

**Bancolombia** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 00B465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****13,894,015.42	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------------

# BENEFICIARIO			DISTRIBUCION COLABORIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEAZAN FELIPE ARIAS NEBEVAR	184719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 3701040 - IBAGUE

#### FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIAR E

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGÜE			SUCURSAL IBAGÜE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101207233		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 12 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 11 2025		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 01 2029		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SARTA ANDRADE, EDWIN							IDENTIFICACIÓN CC: 1106304108					
DIRECCIÓN: MZ A CA 22 BRR EL PORVENIR					CIUDAD: PURIFICACION, TOLIMA			TELÉFONO 3138516393				

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN LOZANO SANCHEZ							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.162.007-8					
DIRECCIÓN: VEREDA GUAYAQUIL					CIUDAD: COYAIMA, TOLIMA			TELÉFONO 3188130453				
ADICIONAL:												

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIDADO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO IETJLS-MC-0-06 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2025, CUYO OBJETO ES EL ENTREGAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA PRINCIPAL A TRAVÉS DE RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A ESCALA EN EL SALÓN DE PREESCOLAR SEDE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES											
AMPAROS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2025		20/05/2026		\$2,544,366.44						
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2025		20/05/2026		\$5,088,732.88						
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 2 MESES Y 3 DÍAS *				\$5,088,732.88		\$5,088,732.88				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/11/2025		20/01/2029		\$1,272,183.22						

ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE AMPARO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA RECEPCION DEL ACTA ENTREGA FINAL DE FECHA 11/12/2025

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00		\$ *****13,994,015.42	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO			
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO	
BREALAN FELIPE ANIAS MOREVAR	184219	100.00				

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*[Signature]*



*[Signature]*

25-44-101207233

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Dinda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR