



CONSORCIO RIO BANADIA



NIT 901.902.273

82. ACTA PARCIAL DE OBRA

<div></div> <div>ARAUCA</div>		PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT					CÓDIGO					
		FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)					FR-GIH-07					
							FECHA DE EMISIÓN					
							26	03	2024			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGÍA DEL CONTRATO					CRONOLOGÍA DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA No.:	481 DE 2024	FECHA DE ACTA DE INICIO:					31/12/2024	FECHA DE MODIFICATORIO DE PRORROGA No.1:	12/11/2025			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30/06/2024					NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICATORIO DE PRORROGA No. 1: 27/12/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA NIT. 901.902.273-3 R/ JEISSON RENE VILLARREAL ROAL					FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: 22/04/2025						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$	14.312.241.291,66					FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1: 22/05/2025					INFORMACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES + PRORROGA No.1 (45 DIAS)	5.724.896.516,66					FECHA DE REINICIO No.1: 22/06/2025					ACTA PARCIAL No.1 DE CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2025
VALOR ANTICIPO (40%):	\$	473 DE 2024					FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: 19/09/2025					
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	473 DE 2024	CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCIÓN - NIT. 901.901.368-1 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024					FECHA DE REINICIO No.2: 4/11/2025					FECHA DE ACTA PARCIAL DE OBRA: 8/12/2025
INTERVENTOR:						FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 2: 11/11/2025					VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA: \$ 7.600.653.213,30	
A los ocho (08) días del mes de diciembre de 2025, se suscribe la presente ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2025, entre: el Señor JEISSON RENE VILLARREAL ROA representante del CONSORCIO RIO BANADIA en calidad de Contratista, el señor JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN representante de CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN en calidad de Interventoría Externa, el señor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO como Supervisor de la Interventoría Externa y el señor NASSER CRUZ MATUS como Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:												
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL			
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA											
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	\$ 19.239,00	\$ 313.570.304,52	14.268,70	\$ 274.515.519,30	14.268,70	\$ 274.515.519,30			
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	\$ 23.478,00	\$ 382.660.409,04	14.268,70	\$ 335.000.538,60	14.268,70	\$ 335.000.538,60			
1,3	CONFORMACION DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,47	\$ 127.588,00	\$ 3.275.626.690,36	19.695,35	\$ 2.512.890.315,80	19.695,35	\$ 2.512.890.315,80			
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	\$ 19.172,00	\$ 1.758.885.292,80	70.380,00	\$ 1.349.325.360,00	70.380,00	\$ 1.349.325.360,00			
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	\$ 23.242,00	\$ 252.370.932,80	8.330,00	\$ 193.605.860,00	8.330,00	\$ 193.605.860,00			
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	\$ 17.337,00	\$ 354.029.168,28	15.665,50	\$ 271.592.773,50	15.665,50	\$ 271.592.773,50			
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	\$ 4.293.354,00	\$ 25.760.124,00	5,90	\$ 25.330.788,60	5,90	\$ 25.330.788,60			
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	\$ 127.609,00	\$ 2.545.033.896,00	6.300,00	\$ 803.936.700,00	6.300,00	\$ 803.936.700,00			
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	\$ 940.227,00	\$ 3.500.352.293,76	1.176,00	\$ 1.105.706.952,00	1.176,00	\$ 1.105.706.952,00			
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.8x0.8)m	M	1.108,00	\$ 249.909,00	\$ 276.899.172,00	850,00	\$ 212.422.650,00	850,00	\$ 212.422.650,00			
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	\$ 118.615,00	\$ 1.622.053.008,10	4.319,70	\$ 512.381.215,50	4.319,70	\$ 512.381.215,50			
	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	-	-	-	\$ 5.000.000,00	0,79	\$ 3.944.540,00	0,79	\$ 3.944.540,00			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 14.312.241.291,66							
	VALORES TOTALES				\$ 14.312.241.291,66							
					\$ 7.600.653.213,30				\$ 7.600.653.213,30			

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Teléfono: 885 2402 Código postal 810001
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.
NIT. 800102838 - 5 PAG. 1

 GOBIERNO DE ARAUCA		PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		CÓDIGO FR-GIH-07		
		FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)		FECHA DE EMISIÓN 26 03 2024		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		
CONTRATO DE OBRA No.:	481 DE 2024	FECHA DE ACTA DE INICIO:	31/12/2024	FECHA DE MODIFICATORIO DE PRORROGA No.1:	12/11/2025	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024	NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICATORIO DE PRORROGA No. 1:	27/12/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA NIT. 901.902.273-3 R/ JEISSON RENE VILLARREAL ROAL	FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	22/04/2025			
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 14.312.241.291,66	FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1:	22/05/2025	INFORMACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No.1		
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES + PRORROGA No.1 (45 DIAS)	FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1:	22/06/2025	ACTA PARCIAL No.1 DE CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2025		
VALOR ANTICIPO (40%):	\$ 5.724.896.516,66	FECHA DE REINICIO No.1:	21/07/2025			
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	473 DE 2024	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	19/09/2025	FECHA DE ACTA PARCIAL DE OBRA:	8/12/2025	
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - NIT. 901.901.368-1 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024	FECHA DE REINICIO No. 2:	4/11/2025	VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA:	\$ 7.600.653.213,30	
A los ocho (08) días del mes de diciembre de 2025, se suscribe la presente ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2025, entre: el Señor JEISSON RENE VILLARREAL ROA representante del CONSORCIO RIO BANADIA en calidad de Contratista, el señor JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN representante de CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN en calidad de Interventoría Externa, el señor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO como Supervisor de la Interventoría Externa y el señor NASSER CRUZ MATÍJAS como Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 14.312.241.291,66		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO		53,11%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		\$ -		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		40,00%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 14.312.241.291,66				
VALOR DEL ANTICIPO (40%)		\$ 5.724.896.516,66				
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES		\$ -				
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES		\$ -				
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 7.600.653.213,30				
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ -				
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 7.600.653.213,30				
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$ 3.040.261.285,32				
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 4.560.391.927,98				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,						
 Firma: JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/ CONSORCIO RIO BANADIA Contratista de Obra Contrato de obra No. 481 de 2025		 Firma: JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN R/ CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN Interventoría Externa Contrato de Interventoría No. 473 de 2024		 Firma: NASSER CRUZ MATÍJAS Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental		 Firma: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Profesional Universitario S.G.S.C.D. Supervisor Contrato de Interventoría No. 473 de 2025 Segun Resolución No. 001 de 2025
GOBERNACIÓN DE ARAUCA "COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD" Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Teléfono. 885 2402 Código postal 810001 Arauca - Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co. NIT. 800102838 - 5 PAG. 2						

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO FR-GIH-09		
		FECHA DE EMISIÓN 20 05 2020		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA	VERSION 2		

FORMATO DE ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

No.	481 de 2024
OBJETO:	Construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones. Sebe en río Banadía, municipio Saravena
CONTRATISTA:	Consejo Río Banadía R/L Jeysson René Villareal Rod.
VALOR:	14.312.241.291.66
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	31/12/2022
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2025
INTERVENTOR:	Consejo Inter obras de protección R/L Jairo Hernando Gómez Rincón
SUPERVISOR:	Ostian Alexander Murillo Ochoa

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	8 de diciembre de 2025
-----------------------------------	------------------------

En la vereda Bajo Banadía, el 8 de Diciembre de 2025, se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Acta Parcial de obra de los trabajos ejecutados bajo el contrato No. 481 de 2024; en la reunión participaron las siguientes personas:

Nombre	Cedula	Cargo	Representación
Jeysson René Villareal	1010444460	R/L	Contratista de obra
Jairo Gómez Rincón	1010.110.660	R/L.	Interventoría Externa (o Supervisor)
Oscar Fios	1.115.722.421	Vocero	Veeduría Ciudadana
Leira Pedraza Uribe	1.115.744.872	Secretaria	Veeduría Ciudadana
William Perálvarez	96.185.880	Vocero	Veeduría Ciudadana

GOBERNACION DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina - Telefax 8 85 28 98 Código Postal 810001
 Arauca – Arauca (Colombia) Email: archivogeneral@arauca.gov.co

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		20	05	2020
VERSION 2				

Nombre	Cedula	Cargo	Representación
			Veeduría Ciudadana
			Veeduría Ciudadana

Una vez la INTERVENTORÍA (O SUPERVISOR) da a conocer al Comité Veedor el alcance de las obras ejecutadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta parcial de obra, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA PARCIAL DE OBRA)?

SI



NO

☐

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI

☐

NO



SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

GOBERNACION DE ARAUCA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina - Telefax 8 85 28 98 Código Postal 810001

Arauca – Arauca (Colombia) Email: archivogeneral@arauca.gov.co

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO FR-GIH-09		
		FORMATO ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA		
	FECHA DE EMISIÓN 20 05 2020			
	VERSION 2			

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI ☒ NO ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

Retro excavadora, motoniveladora, vibracompactor, volquetas,
 Curmix, mezcladora, carro tanque.

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI ☒ NO ☐

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI ☒ NO ☐

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI ☒ NO ☐

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI ☒ NO ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

- Instalacion y suministro de Flexocreto y bolcacreto.
 - Conformacion de varillón
 - Instalacion de Geotextil 2100-2400-3000
 - Manejo de control de aguas
 - Filtro o den Frances PVC 100 mm.

GOBERNACION DE ARAUCA

"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina - Telefax 8 85 28 98 Código Postal 810001

Arauca - Arauca (Colombia) Email: archivogeneral@arauca.gov.co

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		20	05	2020
VERSION 2				

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: Oscar Javier Rios Gomez	Firma: Oscar Rios.
Cédula: 1.115.722.421	
Cargo: Presidente.	
Teléfono: 3195035254.	

Nombre: William Penaloza P.	Firma: William Penaloza
Cédula: 96-125-880	
Cargo: Vocero	
Teléfono: 3058818465	

Nombre: Nayarit Pedraza.	Firma: Nayarit Pedraza.
Cédula: 1.115.744.872.	
Cargo: Secretaria.	
Teléfono: 3022027500	


Nombre:	Firma:
Cédula:	
Cargo:	
Teléfono:	

Nombre:	Firma:
Cédula:	
Cargo:	
Teléfono:	


Vo. Bo.

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		20	05	2020
VERSION 2				

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: <i>Jairo Hernando Gomez Rincon.</i>	Firma: 
Cédula: <i>1.018.410.660.</i>	
Cargo: <i>RIL.</i>	
Teléfono: <i>3114430280</i>	

CONTRATISTA

Nombre: <i>Jeison Rene Villareal Roa.</i>	Firma: 
Cédula: <i>1.018.410.660.</i>	
Cargo: <i>RIL.</i>	
Teléfono: <i>3202395534</i>	

Nota: Se anexa lista de asistencia a la reunión, convocatorias y registro fotográfico (si aplica).