

INFORME TRIMESTRAL PROYECTO DE INVERSIÓN “Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional”.

CÓDIGO BPIN: 202300000000304

Dependencia responsable: Grupo de Infraestructura

Bogotá, octubre 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL: AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE PNNC.	3
1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA ATENCIÓN DE VISITANTES PARA EL SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS	3
1.1.1. PRODUCTOS E INDICADORES	3
Producto: Sedes mantenidas	3
1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA ATENCIÓN DE VISITANTES PARA EL SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LAS SEDES DE PARQUES NACIONALES NATURALES	7
1.2.1. PRODUCTOS E INDICADORES	8
Producto: Sedes adecuadas	8
2. DIFICULTADES	11
3. CONCLUSIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. **OBJETIVO GENERAL:** Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.

1.1. **OBJETIVO ESPECÍFICO 1.** Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta vigencia	Avance Meta trimestre III	Observaciones
Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Número de sedes	25	0	Se encuentran en ejecución los siguientes procesos de contratación: - PNN TAYRONA - SFF LOS FLAMENCOS - PNN CORALES - PNN UTRÍA Se encuentran publicados los siguientes procesos: - PNN CHIRIBIQUETE, SEL-ABREV-009-2025 - SFF GUANENTÁ ALTO RÍO FONCE, SEL-ABREV-010-2025 - MATENIMIENTOS (VPIS, IGUAQUE, COCUI), SEL-ABREV-011-2025.

1.1.1. PRODUCTOS E INDICADORES

Producto: Sedes mantenidas

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 25

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Sedes mantenidas (total 25)	Meta propuesta		Avance meta en %		Observación
	Nación-PGN	Nación-FONAM	Nación-PGN	Nación-FONAM	
SFF Guanentá Alto Río Fonce	0	2	0	0	Se encuentra publicado el proceso en la plataforma Secop II, con el número SEL-ABREV-010-2025, se tiene previsto según cronograma, adjudicar el proceso el día 9 de octubre de 2025.
SFF Los Flamencos	0	10	0	0	El contrato de obra No. NC-CO-347-2025 se suspendió el 29 de septiembre por el plazo de un mes. La medida se adoptó debido a la temporada invernal que generó un incremento excepcional en el nivel de las aguas de la laguna del sector Guanebucanes, impidiendo el acceso terrestre y la ejecución segura de las actividades programadas. La suspensión busca garantizar la seguridad del personal, preservar el equilibrio económico del contrato y asegurar la adecuada calidad de las obras una vez se normalicen las condiciones climáticas y de acceso.
PNN Corales del Rosario	0	2	0	0	El contrato de obra No. NC-CO-357-2025, se encuentra en ejecución y se tiene previsto que las obras se terminen el día 28 de noviembre de 2025.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Sedes mantenidas (total 25)	Meta propuesta		Avance meta en %		Observación
	Nación-PGN	Nación-FONAM	Nación-PGN	Nación-FONAM	
PNN Tayrona	0	8	0	0	El contrato de obra No. NC-CO-346-2025 se encuentra en ejecución, y se tiene previsto que las obras se terminen el día 24 de diciembre de 2025.
PNN Utría	0	1	0	0	El contrato de obra No. NC-CO-360-2025 se encuentra en ejecución y se tiene previsto que las obras se terminen el día 7 de noviembre de 2025.
VPIS	0	1	0	0	Se encuentra publicado el proceso en la plataforma Secop II, con el número SEL-ABREV-011-2025, se tiene previsto según cronograma, adjudicar el proceso el día 28 de octubre de 2025.
PNN Cocuy	0	1	0	0	

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: *realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de PNN encargadas de la administración y control de las áreas protegidas*

Durante este tercer trimestre del año, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Actividad: *realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas*

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se evidenció la consolidación de los procesos contractuales orientados al mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de las áreas protegidas, en el marco del proyecto de inversión de infraestructura. Estas acciones buscan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En este periodo se logró el fortalecimiento del componente operativo del proyecto, con avances en distintas etapas del ciclo contractual —desde la adjudicación hasta la ejecución de obras— financiadas con recursos de la fuente FONAM, así:

En ejecución:

- PNN Tayrona: Contrato No. NC-CO-346-2025, con finalización prevista para el 24 de diciembre de 2025.
- SFF Los Flamencos: Contrato No. NC-CO-347-2025, suspendido temporalmente por un mes a partir del 29 de septiembre, debido a la temporada invernal que incrementó el nivel de las aguas de la laguna del sector GuaneBucanes, afectando el acceso y la seguridad de la obra.
- PNN Corales del Rosario: Contrato No. NC-CO-357-2025, actualmente en ejecución, con término estimado para el 28 de noviembre de 2025.
- PNN Utría: Contrato No. NC-CO-360-2025, en ejecución, con fecha de terminación prevista para el 7 de noviembre de 2025.

En proceso de adjudicación:

- SFF Guanentá Alto Río Fonce: Proceso publicado en la plataforma SECOP II bajo el número SEL-ABREV-010-2025, con adjudicación prevista para el 9 de octubre de 2025.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- PNN El Cocuy y VPIS: Proceso publicado bajo el número SEL-ABREV-011-2025, con adjudicación programada para el 28 de octubre de 2025.

Con estas intervenciones se avanza en el cumplimiento de la meta física de 25 sedes mantenidas aprobada por el Comité Directivo Institucional, que agrupa diferentes áreas protegidas priorizadas dentro de un enfoque de optimización de recursos y cobertura nacional. No obstante, conforme a la definición metodológica del indicador, el avance físico de la meta permanece en cero por ciento (0%), dado que este se reporta únicamente al culminar y recibir a satisfacción las obras contratadas.

Desde el punto de vista técnico, las obras en ejecución mantienen su desarrollo conforme a los cronogramas establecidos, y aquellas en fase de adjudicación cuentan con todos los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales requeridos. Se espera que durante el cuarto trimestre de 2025 se refleje el avance físico correspondiente, una vez se finalicen y reciban las obras.

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta vigencia	Avance Meta trimestre III	Responsable
Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Número de sedes	4	0	Durante el trimestre se continuó con la ejecución del contrato de obra NC-CO-340-2025, orientado a la adecuación de la subsele administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán, realizando seguimiento permanente a su desarrollo. En septiembre se gestionó una adición presupuestal por \$201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses, derivadas de la necesidad de incluir actividades no previstas identificadas en obra, con el fin de garantizar la correcta culminación del objeto contractual. Asimismo, se publicaron en la plataforma SECOP II los procesos

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

					SEL-ABREV-009-2025 (PNN Chiribiquete) y LP-NC-002-2025 (SFF Isla de la Corota – obra cabaña operativa, con vigencia futura). De igual manera, se avanzó en la estructuración del proceso de interventoría para esta última obra, cuya documentación fue radicada ante el Grupo de Contratos, en espera de su publicación en borradores
--	--	--	--	--	--

1.2.1. PRODUCTOS E INDICADORES

Producto: Sedes adecuadas

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 4

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Sedes adecuadas	Meta propuesta		Avance meta en %		Observación
	Nación-PGN	Nación-FONAM	Nación-PGN	Nación-FONAM	
Popayán	1	0	0	0	El contrato de obra No. NC-CO-340-2025 se encuentra en ejecución, se realizó una adición de \$201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses, se tiene previsto que las obras se terminen el día 23 de diciembre de 2025.
SFF Isla de la Corota	0	1	0	0	Se está realizando todo el trámite correspondiente para solicitud de vigencias futuras para poder publicar este proceso de contratación.
PNN Selva de Florencia	0	1	0	0	Se remitió toda la documentación precontractual ajustada, actualizada y dando respuesta a las observaciones

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Sedes adecuadas	Meta propuesta		Avance meta en %		Observación
	Nación-PGN	Nación-FONAM	Nación-PGN	Nación-FONAM	
					presentadas por el Grupo de Contratos.
PNN Serranía de Chiribiquete	0	1	0	0	Se encuentra publicado el proceso en la plataforma Secop II, con el número SEL-ABREV-009-2025, se tiene previsto según cronograma, adjudicar el proceso el día 1 de octubre de 2025.

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: Obras Civiles Principales - Realizar los acabados de las obras

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se registraron avances sostenidos en la ejecución y gestión de las obras de adecuación contempladas en el proyecto de inversión, dirigidas a mejorar las condiciones físicas y funcionales de las infraestructuras estratégicas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), continuó la ejecución del contrato de obra No. NC-CO-340-2025, derivado del proceso SEL-ABREV-002-2025, cuyo objeto es "Realizar la adecuación de la subselección administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán". Durante este periodo se realizó seguimiento técnico permanente a la ejecución, y en el mes de septiembre se gestionó una adición presupuestal por \$201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses al plazo contractual, con el fin de atender actividades no previstas evidenciadas durante la obra, como la reposición de elementos hurtados, reforzamiento estructural de la cubierta y del sistema de piso. Estas novedades fueron verificadas por la supervisión y soportadas mediante actas e informes técnicos, en atención a hechos fortuitos que modificaron las condiciones iniciales del inmueble. Con estas medidas se garantiza la adecuada culminación de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual.

Por su parte, con recursos de la fuente FONAM, se avanzó en la gestión

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

precontractual y contractual de los siguientes procesos de adecuación:

- PNN Serranía de Chiribiquete: Proceso publicado en la plataforma SECOP II bajo el número SEL-ABREV-009-2025, con adjudicación prevista para el 1 de octubre de 2025.
- SFF Isla de la Corota: Se encuentra en trámite la solicitud de vigencias futuras para la ejecución del proceso LP-NC-002-2025 correspondiente a la "obra de adecuación de la cabaña operativa", cuya ejecución se estima en ocho (8) meses. De igual manera, se radicó ante el Grupo de Contratos la documentación precontractual del proceso de interventoría, la cual se encuentra en etapa de revisión y próxima publicación en borradores.
- PNN Selva de Florencia: Se remitió la documentación precontractual ajustada y actualizada, atendiendo las observaciones formuladas por el Grupo de Contratos para su revisión final.

De acuerdo con el plan de inversiones vigente, la meta física del producto "Sedes adecuadas" se mantiene en una (1) sede con recursos PGN y tres (3) sedes con recursos FONAM, priorizadas en función de los criterios técnicos, presupuestales y de oportunidad definidos por el Comité Directivo Institucional.

Con corte al 30 de septiembre de 2025, el avance físico de la meta continúa en cero por ciento (0%), considerando que el indicador solo registra avance una vez las obras sean finalizadas y recibidas a satisfacción por la supervisión. No obstante, los avances contractuales alcanzados en este trimestre fortalecen el cumplimiento del cronograma general del proyecto y aseguran la proyección de resultados físicos para el cuarto trimestre de la vigencia.

Actividad: Elaborar informes de supervisión

Durante este tercer trimestre del año, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Actividad: Realizar visitas de supervisión

Durante este tercer trimestre, se realizaron 54 comisiones de seguimiento a las obras en ejecución y para definir las obras adicionales a adelantar. Estas comisiones permitieron evaluar el avance de las obras, verificando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de plazos y la adherencia a los diseños establecidos. Además, se han definido y ajustado las obras prioritarias a realizar en los próximos meses.

2. Dificultades

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, la ejecución de las actividades asociadas a los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas” continuó enfrentando dificultades de tipo técnico, presupuestal y metodológico que han incidido en el ritmo de avance y en la posibilidad de reflejar resultados físicos en los reportes trimestrales.

Una de las principales limitaciones persiste en el diseño del indicador, cuya unidad de medida corresponde al número de sedes finalizadas y recibidas a satisfacción. Esta metodología impide reportar avances parciales o intermedios durante las fases de planeación, estructuración o ejecución contractual, aun cuando se han alcanzado hitos relevantes como la adjudicación de procesos, la gestión de vigencias futuras, la suscripción de contratos, y el seguimiento técnico permanente de las obras en curso. En consecuencia, los avances reales del proyecto se evidencian principalmente en la gestión contractual, pero no se reflejan numéricamente en el cumplimiento físico del indicador hasta la culminación de las obras.

Desde el punto de vista presupuestal, se mantienen las limitaciones derivadas de la reducción en la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Esta situación ha requerido realizar ajustes en las metas físicas y reprogramar intervenciones, priorizando los recursos disponibles hacia obras en curso y hacia la atención de compromisos derivados de vigencias expiradas.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

En el componente técnico y operativo, se presentaron circunstancias imprevistas durante la ejecución contractual, como en el caso del contrato de adecuación de la subsede de Popayán, donde se identificaron daños no contemplados inicialmente (hurto de elementos, afectaciones estructurales y del sistema de piso), lo que obligó a tramitar una adición presupuestal y una prórroga para garantizar la correcta culminación de la obra. Así mismo, las condiciones climáticas adversas en algunos territorios —particularmente en el SFF Los Flamencos— generaron la suspensión temporal de obras, afectando los cronogramas inicialmente previstos.

Adicionalmente, la tramitación de vigencias futuras para procesos de ejecución de largo plazo, como los correspondientes al SFF Isla de la Corota, ha representado un desafío administrativo que prolonga los tiempos de publicación y adjudicación de los contratos, condicionando el avance efectivo de las obras dentro de la presente vigencia.

Finalmente, la dispersión geográfica de las sedes intervenidas, la complejidad logística para el transporte de materiales hacia áreas protegidas de difícil acceso y la necesidad de articulación entre los niveles central y territorial continúan representando un reto significativo para la ejecución simultánea de las actividades de mantenimiento y adecuación.

En conjunto, estos factores han incidido en la no materialización de avances físicos medibles en el corte al 30 de septiembre de 2025. No obstante, el avance contractual alcanzado y las gestiones de planeación y supervisión desarrolladas durante el trimestre sientan las bases para que los primeros resultados físicos se reflejen en el cuarto trimestre de la vigencia, una vez culminen y se reciban las obras actualmente en ejecución o en proceso de adjudicación.

1. Conclusiones

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron avances sustanciales en la ejecución técnica y contractual del proyecto de inversión en infraestructura, particularmente en los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas”, mediante la adjudicación, ejecución y seguimiento de contratos de obra en distintas áreas protegidas del país. Estos avances reflejan el fortalecimiento de la gestión operativa del Grupo de Infraestructura y la coordinación interna entre dependencias para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el componente de sedes mantenidas, se logró la puesta en marcha de varios contratos de obra en ejecución (Tayrona, Los Flamencos, Corales del Rosario y

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Utría), así como la publicación y trámite de adjudicación de los procesos correspondientes al SFF Guanentá Alto Río Fonce, PNN El Cocuy y VPIS. En cuanto a sedes adecuadas, se avanzó en la ejecución de la obra de adecuación de la subsele de Popayán, la cual registró una adición presupuestal y prórroga para incluir actividades no previstas, y se gestionaron procesos de adecuación e interventoría para el SFF Isla de la Corota, el PNN Selva de Florencia y el PNN Serranía de Chiribiquete.

A pesar de estos progresos, el avance físico de las metas continúa en cero por ciento (0%), en atención a la metodología del indicador, que solo permite contabilizar cumplimiento una vez se culminen y reciban a satisfacción las obras contratadas. No obstante, los avances administrativos, técnicos y financieros logrados durante este trimestre evidencian una ejecución dinámica y sostenida, que permitirá reflejar los primeros resultados físicos en el cuarto trimestre del año.

Desde el punto de vista presupuestal, se mantuvo la gestión eficiente de los recursos asignados, priorizando la atención de compromisos contractuales vigentes y la optimización de los saldos disponibles, así como la tramitación de vigencias futuras que aseguren la continuidad de los proyectos con plazos de ejecución superiores a la presente vigencia.

En conclusión, el proyecto de inversión avanza de manera favorable dentro del marco programado, garantizando el desarrollo progresivo de las fases técnicas y contractuales. La entidad continuará fortaleciendo el seguimiento y control de los contratos en ejecución, así como la planeación integral de las intervenciones futuras, con el propósito de asegurar la culminación oportuna de las obras, la optimización de los recursos públicos y la conservación de la infraestructura misional en las áreas protegidas del país.