



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO: BPIN 2021005500299
BPIN 2021005500309

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

III. OBJETIVO

- REINICIO No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500299.
- REINICIO No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 1 ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500309.
- ADICION No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	06/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES Y UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.821.155.718,04
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	15/09/2025
FECHA PRORROGA No. 3:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	07/06/2026
14 Meses	Días

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
PRORROGA N° 9	05/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 9:	6/03/2026
27 Meses	7 Días

• **2021005500296**

OBJETO:

ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	05/03/2026
22 Meses	7 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	06/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/05/2026
22 Meses	24 Días

• **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 3:	06/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSIÓN No. 3:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
PRORROGA No. 8:	06/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
PRORROGA No. 9:	05/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 9:	6/03/2026





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

26 Meses		15 Días
• <u>2021005500302</u>		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"	
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00	
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97	
FECHA DE INICIO:	06/09/2023	
PLAZO INICIAL:	6 MESES	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024	
PRORROGA No. 1:	01/03/2024	
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024	
PRORROGA No. 2:	05/08/2024	
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024	
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024	
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES	
REINICIO No. 1:	30/12/2024	
PRORROGA No. 3:	30/12/2024	
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025	
PRORROGA No. 4:	25/03/2025	
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025	
PRORROGA No. 5:	6/06/2025	
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES	
PRORROGA No. 6:	06/10/2025	
TIEMPO:	2 MESES	
PRORROGA No. 7:	05/12/2025	
TIEMPO:	3 MESES	





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

FECHA DE TERMINACION
ACTUALIZADA PRORROGA No. 7: 6/03/2026

27 Meses

1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
PRORROGA No. 6	06/10/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

TIEMPO:	2 MESES
PRORROGA No. 7	05/12/2025
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/03/2026
26 Meses	15 Días

• **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
PRORROGA No. 6:	06/10/2025
TIEMPO:	2 MESES
PRORROGA No. 7:	05/12/2025
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/03/2026
27 Meses	1 Día

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/9/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/03/2026
18 Meses	1 Día

• **2021005500309**

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/02/2026
14 Meses	0 Días

• **2021005500299**

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/02/2026
6 Meses	0 Días

REINICIO No. 1, MODIFICACIÓN No. 1, ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500299

Teniendo en cuenta que a la fecha ya han sido superados los motivos que conllevaron a la suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500299, se considera necesario la aprobación del reinicio No. 1 del mismo. Dicho esto, se da reinicio al proyecto BPIN No. 2021005500299.

Así mismo, dado que durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL TRESCIENTOS**





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.394.124.336,89) y una prórroga por **TRES (3)** meses al proyecto BPIN No. 2021005500299 del contrato de obra No. 774 de 2022. (Se anexa acta de modificación No. 01).

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	31/03/2026
9 Meses	0 Días

REINICIO No. 1, MODIFICACIÓN No. 1, ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500309

Teniendo en cuenta que a la fecha ya han sido superados los motivos que conllevaron a la suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500309, se considera necesario la aprobación del reinicio No. 1 del mismo. Dicho esto, se da reinicio al proyecto BPIN No. 2021005500309.

Así mismo, dado que durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.293.542.168,64)** y una prórroga por **CUATRO (4) meses** al proyecto BPIN No. 2021005500299 del contrato de obra No. 774 de 2022. (Se anexa acta de modificación No. 01).

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
VALOR ADICION	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	26/04/2026
18 Meses	0 Días

ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

PROYECTO		VALOR ADICIÓN
BPIN No. 2021005500299	EL CALVARIO	\$ 1.394.124.336,89
BPIN No. 2021005500309	SAN JUANITO	\$ 1.293.542.168,64
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$ 2.687.666.505,53

CUADRO RESUMEN CONTRATO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 39.037.278.141,20
VALOR ADICIÓN PROYECTO EL CALVARIO	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ADICIÓN PROYECTO SAN JUANITO	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$41.724.944.646,73





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	06/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES Y UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 meses	24 días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			







CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	12	2025	10:00 AM	11:00 AM

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	